



**Anlægsregnskab for projekt**

03-10-2018

Projektnummer: TMF793, TMF955 og TMF10037  
Projekttitel: Gasværksvej, bedre cykelforhold  
Bevilling: 3400 – Ordinær anlæg  
IM-konto: 2.28.23.3  
Ibrugtagning: 2015

**Projektbeskrivelse**

Formålet med projektet var, at Gasværksvej skulle fredeliggøres for cyklister.

Der blev etableret nye cykelstier på Gasværksvej i begge sider, og fortovene blev omlagt og tilpasset de nye forhold. Krydset Skelbækgade/Kødboderne blev ombygget og udstyret med et signalanlæg. Herudover blev Istedgade omlagt fra Gasværksvej til Enghavevej. For at begrænse noget af trafikken på Gasværksvej, blev trafikken i Kødbyen ensrettet for at mindske den nordgående gennemkørende varebilstrafik fra Kødbyen på Gasværksvej. Projektet var medvirkende til at reducere trafikken forurening af Gasværksvejens Skole.

**Politiske beslutninger**

Bevillinger	BR Dato	Beløb	Aftale
Rådighedsbevilling	06-10-2011	7,9 mio. kr. (2012 p/l)	Budgetaftale 2012
Rådighedsbevilling	04-10-2012	3,0 mio. kr. (2013 p/l)	Budgetaftale 2013
Rådighedsbevilling	03-10-2013	3,0 mio. kr. (2014 p/l)	Budgetaftale 2014
Rådighedsbevilling	26-05-2016	-0,8 mio. kr. (2016 p/l)	Anlæg af cykelstier i Skelbækgade, Vesterbro
Anlægsbevilling	06-10-2011	0,1 mio. kr. (2012 p/l)	Budgetaftale 2012
Anlægsbevilling	26-04-2012	1,0 mio. kr. (2012 p/l)	Anlægsbevilling, projektering af 12 forskellige projekter under Cykelpakke V
Anlægsbevilling	06-02-2014	2,4 mio. kr. (2014 p/l)	Gasværksvej bedre cykelforhold, projektforslag
Anlægsbevilling	06-02-2014	1,4 mio. kr. (2014 p/l)	Gasværksvej bedre cykelforhold, projektforslag
Anlægsbevilling	06-02-2014	2,3 mio. kr. (2014 p/l)	Gasværksvej bedre cykelforhold, projektforslag
Anlægsbevilling	06-02-2014	1,0 mio. kr. (2014 p/l)	Gasværksvej bedre cykelforhold, projektforslag
Anlægsbevilling	06-02-2014	3,0 mio. kr. (2014 p/l)	Gasværksvej bedre cykelforhold, projektforslag

**Regnskab**

1.000 kr. (2018 p/l)	Udgifter	Indtægter	Netto
CP V - Gasværksvej	7.922	-	7.922
CP VI - Gasværksvej ved skolen	3.269	-	3.269
Gasværksvej - færdiggørelse	3.214	-	3.214
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>14.405</b>	-	<b>14.405</b>
<b>Forbrug</b>	<b>12.902</b>	-	<b>12.902</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>1.504</b>	-	<b>1.504</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>10,5%</b>	-	<b>10,5%</b>

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		<p>I forbindelse med frigivelsen af anlægsmidler i februar 2014, blev der tilbageholdt 3,0 mio. kr. af midlerne fra Budget 2012 idet et forligsparti ikke ønskede at støtte ensretningen af Gasværksvej mellem Halmtorvet og Istedgade, hvorfor mindreforbruget burde være på 3,0 mio. kr.</p> <p>Imidlertid blev der under anlægsarbejdet fundet sporvognsskinner på Gasværksvej mellem Istedgade og Vesterbrogade, som af hensyn til projektet skulle fjernes. Dette medførte, at anlægsarbejdet på denne strækning blev dyrere end forventet.</p> <p>Det bemærkes, at hele rådighedsbevillingen fra BR 6. oktober 2011 ved en fejl ikke er blevet frigivet.</p>
Tidsforskydninger		x	