



Bilag 5, Tidslinje

2005, Borgerrepræsentationen

Beslutning om at afsætte rammebeløb på 30 mio. kr. til et kulturcenter på Østerbro.

Budget 2013

Det blev besluttet at etablere et kulturcenter i sammenhæng med Kildevældsskolen.

22. februar 2013, indstilling, KFU

Projektering af et kulturcenter ved Kildevældsskolen henvises til forhandlingerne om Overførselssagen 2012/2013. Forventet åbning ultimo 2015 med forudsætningen, at de resterende anlægsmidler frigives i forbindelse med forhandlinger om Budget 2014.

Overførselssagen 2012/2013

Der blev afsat 1 mio. kr. til projektering af et kulturcenter ved Kildevældsskolen, herunder udarbejdelse af idéoplæg.

15. august 2013, indstilling, KFU

Forslag om kulturcenter ved Kildevældsskolen henvises til forhandlingerne om Budget 2014. Kulturcentret forventes at stå færdigt primo 2016.

Budget 2014

2 mio. kr. afsat til projektering af et kulturcenter i sammenhæng med Kildevældsskolen.

Overførselssagen 2013/2014

Finansiering på plads. 35 mio. kr. inkl. tilskud fra bl.a. Lokale og Anlægsfonden. Forventet ibrugtagning december 2016.

Budget 2015

Midler til en gennemgående renovering af Kildevældsskolen. Sammenlægning af renovering og opførelse af Kulturcenter Kildevæld.

23. oktober 2014, indstilling, KFU

At-punkt: projektet for sammenbygning af Kildevældsskolen og Kulturcenter Kildevæld skal slås sammen med helhedsrenovering af skolen og etablering af EAT-bod. Godkendt af KFU. Forventet færdiggørelse oktober 2017.

26. august 2019

Sagsnr.

2018-0181052

Dokumentnr.

2018-0181052-59

Sagsbehandler

Nina Marie Rasmussen

Sekretariat og Byudvikling
Byudvikling og Faciliteter

Gyldenløvesgade 15
1600 København V

EAN nummer
5798009780515

8. september 2016, udmøntningsindstilling

Udmøntning af anlægsmidler. Forventet ibrugtagning 1. kvartal 2018.

4. oktober 2016, indstilling, KFU

Indtægts- og udgiftsbevilling i relation til tilskuddet fra Lokale og Anlægsfonden samt udmøntning af anlægsbevilling til etablering. Forventet ibrugtagning 1. kvartal 2018.

21. september 2017, første spadestik

Pressemeddelelse. Forventet åbning 3. kvartal 2018.

23. august 2018, statusnotat til KFU

Økonomiforvaltningen orienterer om, at byggeriet af Kulturcenter Kildevæld bliver forsinket. Forventet overlevering ultimo januar 2019. Forventet åbning 2. kvartal 2019.

21. januar 2019, rejsegilde

Forventet åbning slutning af 2. kvartal 2019.

6. marts 2019, statusnotat til KFU

Økonomiforvaltningen orienterer om, at byggeriet af Kulturcenter Kildevæld bliver forsinket.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har ønsker som vil forsinke byggeriet med yderligere 3 uger til etablering af ekstra el i kulturcentret. Der sker med afsæt i et brugerønske om bl.a. lyd og optimeret belysning med mulighed for at oplyse nogle zoner mere end andre. De tre uger skal lægges oveni afleveringen til Kultur- og Fritidsforvaltningen ultimo maj 2019. Etableringen af ekstra el er ikke en del af den oprindelige tidsplan. Forventet åbning ultimo september 2019.

21. juni 2019, statusnotat til KFU

Økonomiforvaltningen orienterer om, at byggeriet af Kulturcenter Kildevæld er op mod 1,5 år forsinket pga. stor mængde af alvorlige projekterings- og udførelsesfejl.

4. september 2019, indstilling, KFU

ØKF orienterer om, at Kulturcenter Kildevæld forventes afleveres inden udgangen af 2020.