



Notat – Anlægsregnskaber fra Byggeri København, ØU november 2020

Nøjsomhedsvej 12B, Herberg - Anlægsregnskab 2020

Projektitel: Nøjsomhedsvej 12B, Herberg

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000042 (1923)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2015

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,3 mio. kr.,
jævnfør tabel nedenfor

Projektbeskrivelse: Etablering af 14 herbergpladser til unge hjemløse på
Nøjsomhedsvej 12B.

13. oktober 2020

Sagsnummer
2020-0113722

Dokumentnummer
2020-0113722-13

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Faktisk ibrugtagningsdato: 28. november 2016

Nettoresultatet udgjorde ved anlægsregnskabets afslutning et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 2%.

I Byggeri København (ByK) afregnes et mer- eller mindreforbrug ved en bevillingsmæssig ændring mellem projektet og Byggeri Københavns Over-/underskudsmodel (OU-model). Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 1. oktober 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgifts- regnska b	Indtægts- - regnskab	Netto- regnska b
BR 08-10-2015, pkt. 27,2	5.508		5.508
BR 08-10-2015, pkt. 27,2 Anlægseksekvering til Byggeri København	-94		-94
BR 08-10-2015, pkt. 27,2 Regnskabsforklares af Socialforvaltningen	-1.176		-1.176
Indeksering	56	0	56
Bevillingsbeløb i alt	4.294	0	4.294
BR 01-10-2020, restbevilling overført til ByKs OU-model	-101		-101
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	4.192	0	4.192
Forbrug	4.192	0	4.192
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0

Byggeri København
Økonomi
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 01-10-2020	2%	-	2%
---	-----------	----------	-----------

Afvigelsesforklaring

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger	x		Projektet blev forsinket 6 måneder, blandt andet på grund af uforudset dialog med myndighederne vedrørende afklaring af tilgængelighedsforhold. Der blev ikke foretaget ændringer i forhold til det oprindelige projekt

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Kasper Graa Wulff / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Økonomichef, Anders Johannes Kristensen, K64R@kk.dk