

**Bilag 1 - Projektering af Skøjtehal Østerbro**

Dags dato: 09-03-2017  
Ibrugtagningsdato: 31-12-2016

**Projektbeskrivelse**

Borgerrepræsentationen (BR) bevilgede i Budgetaftale 2015 midler til udarbejdelse af helhedsplan for Gasværksgrunden inkl. miljøundersøgelser og forundersøgelser af en skøjtehal på Østerbro.

**Regnskab**

Tabel 1 viser bevillingen og forbruget fremskrevet til 2017 p/l. I Budget 2015 bevilgede BR 2.000 t. kr. (2015 p/l) svarende til 2.068 t. kr. i 2017 p/l.

Et mindreforbrug på 777 t. kr. (2017 p/l) i 2015 blev overført til 2016 ifm. overførselssagen 2015-2016, hvorfor midlerne ikke blev prisenfremskrevet. Derudover er der overført 509 t. kr. (2017 p/l) til Byggeri København, den 26. maj 2016. Den manglende prisenfremskrivning skaber en mindre difference på 14 t. kr. mellem den oprindelige bevilling og bevillingen i Tabel 1.

Tabel 1 – Det samlede regnskab fremskrevet til 2017p/l

<b>1.000 kr., i 2017 p/l</b>	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Budget 2015	2.054	1.475	70
BR 26-05-2016, pkt.2.2	-509		
<b>I alt</b>	<b>1.545</b>	<b>1.475</b>	<b>70</b>

Regnskabet for 2016 i Tabel 1 viser, at der er et mindreforbrug på 70 t. kr., som tilbageføres til kassen.

**Forklaring af regnskabsresultatet**

Tabel 2 – Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer			
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger		x	

**Registrering i anlægskartotek**

Projektet er ikke registreret i anlægskartotek, da der er tale om udgifter til projektering.