



## Revision

11-01-2012

### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Etablering af trætrappe på Svanemøllestranden  
IM-funktion 0.28.20.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2011

Sagsnr.  
2012-4181

Dokumentnr.  
2012-22459

### Projektbeskrivelse

Københavns Kommune har modtaget en gave på 150.000 kr. fra Københavns Tømrerlaug for Svanemøllestranden. Beløbet skal anvendes til offentlige formål. Prisen anvendes til en supplerende ekstra bred trætrappe til promenaden.

### Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Etablering af trætrappe på Svanemøllestranden	120.000	109.840	10.160
<b>Bevilling (Indtægt)</b>			
Etablering af trætrappe på Svanemøllestranden	-152.790	-152.790	0
<b>I alt</b>	<b>-32.790</b>	<b>-42.950</b>	<b>10.160</b>

<b>Samlet Afvigelse</b>	<b>30,99%</b>
-------------------------	---------------

<b>Afvigelse for Udgiftsregnskab</b>	<b>8,47%</b>
--------------------------------------	--------------

<b>Afvigelse for Indtægtsregnskab</b>	<b>0%</b>
---------------------------------------	-----------

### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2011 priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	I alt
Etablering af trætrappe på Svanemøllestranden	2010-166649	27-01-2011	0	120.000	<b>120.000</b>
Samlet bevilling			0	120.000	<b>120.000</b>
Forbrug			0	109.840	<b>109.840</b>

### Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

2011 priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	I alt
Etablering af trætrappe på Svanemøllestranden	2010-166649	27-01-2011	-152.790	0	<b>-152.790</b>
Samlet bevilling			-152.790	0	<b>-152.790</b>
Forbrug			-152.790	0	<b>-152.790</b>

### Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal  
Postboks 442  
2300 Kbh. S

Telefon  
33 66 37 85

E-mail  
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009493149

[www.kk.dk](http://www.kk.dk)

### Forklaring af regnskabsresultat


	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Afvigelsen for udgiftsregnskabet viser et mindreforbrug på 8 %. Dette mindreforbrug skyldes et gunstigt tilbud fra entreprenøren.
Tidsforskydninger	x		Projektet var planlagt til gennemførelse i foråret 2011, men blev først afleveret 15.7.2011.

8/3.2012



Dato - Jens Christian Zörting Andersen

14/3-12



Dato - Martin Nordrup Andersen