



Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Kurt Wagner

København 26.09.2013

Sagsnr. 2013-0188256

Fremsendt via e-mail til: kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2013 vedr. Prioritering af restmidler i puljen til idrætsformål

Projektnavn : Bavnehøjhallen, renovering**Bevillingsnr. : 355053305****Afleveringsdato : 14-10-2010****Ibrugtagningsdato : Hallen blev taget i brug allerede medio januar 2009. Da der var mange forskellige entrepriser, pågik der, sideløbende med at hallen var i brug, stadig arbejder på stedet. Den sidste entreprise var først færdig til aflevering oktober 2010.****Projektbeskrivelse : En gennemgribende renovering af hallen, med nye gulve, nyt tagpap, maling, renovering af baderum, helt ny ventilation mm.**

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 02-10-2008 pkt. 13	10.744	13.038	-2.294
BR 02-10-2008 pkt. 13 , regnskabsforklares af KFF	-75		-75
I alt	10.669	13.038	-2.369

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Hallen er bygget sammen med og deler omklædningsrum med Bavnehøj Friluftsbad. Taget over bad og omklædning blev lavet af denne entreprise. Det gav en betydelig merudgift.
Omkostningsændring	x		Projektet blev meget dyrere end først beregnet, da der skulle laves nye VVS-installationer som følge af borttærede gulvvarmerør. Ventilationen blev dyrere og krævede omprojektering, da der viste sig bærende elementer i gavl som der skulle arbejdes 'rundt' om. Et entreprisen voksede som følge af ventilationsprojektet. Det nye trægulv som blev lagt i hallen, krævede ekstern skønsmand inden det blev accepteret, at det skulle laves om. De øgede

			byggeomkostninger medførte også et højere rådgiverhonorar.
Tidsforskydninger	x		Projektet trak meget ud pga. mange uforudsete problemer, både af teknisk karakter, men også med diskussioner med entreprenører. Hallen stod klar medio januar 2009 og kunne bruges til afvikling af håndboldkampe for Ajax, men efterfølgende foregik der arbejder på stedet frem til oktober 2010.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	11.552	0	-	-	-
I alt	11.552	0			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om ombygning i eksisterende bygning.

1) Forbrug

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Solveig Bergmann Nielsen
B10A@kff.kk.dk