

Bilag 4 - Ibrugtagning - Politiske aftaler oversigt

Projekt	Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Budgetaftale 2002				
Tilskudsdeklaration	December 2016	December 2018	24	interne faktorer
Budgetaftale 2009				
Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken	Juni 2011	Januar 2016	55	Koordinering med andre projekter
Carlsberg, Vigerslev Allé	December 2015	August 2016	8	eksterne faktorer
Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	December 2015	Juni 2017	18	koordinering med andre projekter
Carlsberg, Vester Fælledvej, støj	December 2015	Juni 2017	18	koordinering med andre projekter
Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken Nordhavnsvej	Juni 2011	Januar 2016	55	koordinering med andre projekter
Budgetaftale 2010				
P-strategi - Matrikulering parkeringsarealer	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Budgetaftale 2011				
CP IV - Farumruten (Gothersgade)	December 2012	Juli 2016	43	tidsplan for optimistisk
Tegholmen, sikker skolevej	December 2016	August 2017	8	interne faktorer
CP IV - Farumruten (Frederikssundsvej)	December 2012	Juli 2016	43	koordinering med andre projekter
Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	Januar 2013	Maj 2017	52	eksterne faktorer
Grøndals Å - Genåbning	Januar 2012	Oktober 2017	69	projektændring
CP IV - Farumruten	December 2012	Juli 2016	43	koordinering med andre projekter
CP IV - Cykelstunnel langs banen under Gl. Køge Landevej	December 2013	Juni 2016	30	koordinering med andre projekter
CP IV - Nordhavn Station	December 2016	December 2017	12	koordinering med andre projekter
Prinsessegade - Trafiksanering	November 2012	Januar 2016	38	projektændring
Lukket - Sikker skolevej - Tegholmen til Kgs. Enghave	December 2013	Annuleret	0	Projektet følger tidsplanen
Budgetaftale 2012				
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning	December 2014	December 2017	36	koordinering med andre projekter
Amagerbrogade, klimasikring	December 2014	November 2018	47	koordinering med andre projekter
Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Kgs. Enghave og Sjælør Boulevard	Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Nørrebro	Januar 2018	Januar 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Bispebjerg	Januar 2018	Januar 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Valby	Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Brønshøj Husum	Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Amager	Januar 2018	Januar 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Trafiksikkerhedsprojekter, bløde trafikanter	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
DUT midler i 2011	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Åbning af De Gamles By	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Green Teams	December 2012	December 2015	36	interne faktorer
Signalanlæg, Ørestad	December 2013	Annuleret	0	Projektet følger tidsplanen
Fodgængerovergang v. Hedegårdsvej	December 2013	December 2015	24	projektændring
Pulje til klimatilpasning - Lyngbyvej	December 2014	December 2015	12	eksterne faktorer
CP V - Rådhuspladsen, cykling over	December 2013	Annuleret	0	Projektet følger tidsplanen
CP V - Pulje til hurtige og lønsomme indsatser knyttet til gravearbejder	Juni 2015	Juni 2016	12	koordinering med andre projekter
CP V - Skiltning A-net + grønne ruter	December 2014	Juli 2015	7	eksterne faktorer
CP V - Fremtidens cykelveje	Juni 2015	November 2015	5	mindre forskydning
CP V - Cykelrute Amagerbanen	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
CP V - St. Kongensgade	Juli 2013	November 2015	28	koordinering med andre projekter
CP V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave	December 2014	Juni 2016	18	interne faktorer
CP V - Cykelsupersti - CSS Ballerupruten, Frederikssundvej	December 2013	Juli 2016	31	koordinering med andre projekter
Helhedsplan for De Gamles By	December 2015	Maj 2016	5	mindre forskydning
CP V - Pulje til ophævelser af ensretning for cyklister	December 2013	December 2015	24	eksterne faktorer
Harrestrup Å, klimatilpasning	December 2014	September 2017	33	projektændring
Ingerslevgade/Dybbølsbro, krydsombygning (CP VI)	December 2017	August 2016	-16	Projektet følger tidsplanen
Ryparken, områdeforskønnelse, klima	December 2014	November 2018	47	koordinering med andre projekter

Budgetaftale 2013

CP VI - Ishøjruen CSS	December 2017	Juni 2016	-18	Projektet følger tidsplanen
CP VI - Allerødruen CSS	December 2017	Juli 2016	-17	Projektet følger tidsplanen
Buspakke 2012-2 Compass 4D BA	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) -Konkurrence - hænger sammen med TMF961	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Busfremkommelighedsprojekter - ITS	December 2013	Februar 2016	26	eksterne faktorer
Busfremkommelighedsprojekter - Projektledelse	December 2013	December 2015	24	koordinering med andre projekter
Busfremkommelighedsprojekter - A-busserne	December 2013	Juni 2016	30	interne faktorer
Midler til European Green Capital Award	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri)	December 2014	December 2015	12	tidsplan for optimistisk
Enghave Brygge	December 2017	December 2018	12	eksterne faktorer
LED udskiftning af gadebelysning	December 2017	December 2015	-24	Projektet følger tidsplanen
Renovering af trafiklysninger	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Amagerbrogade 1. etape	December 2015	November 2018	35	koordinering med andre projekter
Skybrud Skt. Annæ Plads og Nyhavn, rekreative og trafikale tilpasninger	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Skybrud Skt. Kjelds kvarter, skybrudssikring - foranalyse	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Vesterbro - foranalyser	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2)	December 2015	Maj 2016	5	mindre forskydning
Skybrud Gårdhave, Klimakarré (Hedebygadekarréen)	December 2015	December 2017	24	eksterne faktorer
ITS - Grøn mobilitet	December 2016	Juni 2017	6	mindre forskydning
CP VI - Holbergsgade og Toldbodgade	December 2015	November 2016	11	interne faktorer
CP VI - Pulje til Cykelsuperstier - CSS	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
CP VI - Bro over Folehaven og evt. Vigerslev Alle	December 2016	Juli 2017	7	koordinering med andre projekter
CP VI - Parkeringsforhold	December 2015	Juni 2017	18	interne faktorer
CP VI - Grøndalsruen	December 2015	September 2017	21	interne faktorer
CP VI - Kronprinsessegade	December 2015	August 2016	8	koordinering med andre projekter
CP VI - Teaterpassagen og Skelbækgade	December 2015	August 2016	8	koordinering med andre projekter
CP VI - Værnedamsvej	December 2015	November 2016	11	eksterne faktorer
CP VI - Jernbane Alle	December 2015	November 2016	11	koordinering med andre projekter
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - hænger sammen med TMF10113	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Fornylse af gadebelysningen	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Ingerslevgade/Dybbølsbro, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP V)	December 2017	August 2016	-16	Projektet følger tidsplanen

Budgetaftale 2014

Tværgående forslag - GPS Fleet Management	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Tværgående forslag - Fra fysisk til digital post 2014	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Forvaltningsspecifikke forslag - Digitalisering af Byfornyelsesindsatsen	Juni 2014	Juni 2016	24	eksterne faktorer
Nørrebrogade	November 2014	December 2015	13	interne faktorer
CP VIII - Cykeloprydning	December 2017	Maj 2016	-19	Projektet følger tidsplanen
CP VIII - Københavnerruten CSS	December 2017	Januar 2017	-11	Projektet følger tidsplanen
CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	December 2017	September 2017	-3	Projektet følger tidsplanen
CP VIII - Indre Ringrute cykelsti CSS	December 2017	Januar 2017	-11	Projektet følger tidsplanen
CP VIII - Havneringen - Christians Brygge-Christian IV s Bro	December 2017	April 2016	-20	Projektet følger tidsplanen
CP VIII - Mjølnerparken - Forbindelser til udsatte byområder	December 2017	Marts 2019	15	tidsplan for optimistisk
CP VIII - Cykelparkering	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Bycykler	Maj 2015	Oktober 2015	5	mindre forskydning
Åboulevarden - forundersøgelse	December 2014	April 2016	16	koordinering med andre projekter
Bedre bymiljø i Stræderne/ Nørre Kvarter	September 2016	September 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Trafiksanering Holmen og Christianshavn	Juli 2016	Januar 2016	-6	Projektet følger tidsplanen
Støjreduktion - asfalt - Sydhavn	December 2015	Oktober 2016	10	koordinering med andre projekter
BP - Genopretning af Slotsherrens bro	December 2017	December 2015	-24	Projektet følger tidsplanen
Bedre trafikafvikling – udskiftning af nedslidte signalanlæg	December 2015	Juni 2016	6	mindre forskydning
Flere toiletter	December 2015	Marts 2016	3	mindre forskydning
Grønnegade	Juni 2014	November 2015	17	eksterne faktorer
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Kryds Tagensvej/Rovsinggade	December 2017	November 2017	-1	Projektet følger tidsplanen
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejanlæg i Superkilen ved Tagensvej	December 2017	November 2017	-1	Projektet følger tidsplanen
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund	December 2017	Januar 2020	25	koordinering med andre projekter
Bemandet legeplads i Mimersparksen	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Kornblomstsparken	December 2016	Juni 2018	18	interne faktorer
Nørrebroparken - flytning af materialeplads	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Støjreduktion - asfalt - Amager	December 2014	November 2015	11	interne faktorer
Marathonrute - medfinansiering	December 2015	Juni 2016	6	mindre forskydning
European Green Capital Award - aktiviteter i 2014	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	December 2018	Maj 2018	-7	Projektet følger tidsplanen
Tværgående forslag - GPS Fleet Management BD	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Tværgående forslag - Udrulning af ladeinfrastruktur BD	December 2015	Juni 2017	18	eksterne faktorer
Renovering af trafiklyssignaler - BA	December 2016	December 2015	-12	Projektet følger tidsplanen
Sankt Annæ (Skybrudssikring)	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Sankt Annæ Projekt i BA	December 2015	Maj 2016	5	mindre forskydning
Studiestræde og Vestergade, bedre byliv	December 2016	September 2016	-3	Projektet følger tidsplanen
Ny Østergade, træplantning mm.	Juni 2014	Maj 2016	23	koordinering med andre projekter
Skybrud Harrestrup Å, skybrudssikring - foranalyse	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen

Budgetaftale 2015

Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads	Oktober 2017	November 2017	1 mindre forskydning
Udvikling af byrum - Den Frie Udstillingsbygning haveanlæg	Oktober 2016	Oktober 2016	0 Projektet følger tidsplanen
Udvikling af byrum - Litauens Plads	Juni 2016	Juni 2016	0 Projektet følger tidsplanen
Udvikling af byrum - forbedring af de kommende metrostationsforpladser	Marts 2019	Juni 2018	-9 Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Nye forbindelser og mere plads	December 2017	December 2017	0 Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - cykelparkering (Tietgensbro)	December 2017	August 2016	-16 Projektet følger tidsplanen
Fremkommelighed - vejnet	December 2015	Juni 2016	6 mindre forskydning
Helhedsplan Urbanplanen, etape 1a	December 2018	Maj 2019	5 mindre forskydning
ITS, signaloptimering og Smart City - plan for infrastruktur	December 2015	December 2015	0 Projektet følger tidsplanen
ITS, signaloptimering og Smart City - grundlæggende IT-infrastruktur	December 2015	December 2015	0 Projektet følger tidsplanen
ITS, signaloptimering og Smart City - Implementering	December 2015	Juni 2016	6 mindre forskydning
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	December 2016	December 2017	12 koordinering med andre projekter
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	December 2016	December 2016	0 Projektet følger tidsplanen
Løft til vejene, helhedsrenovering af vejen Folehaven	November 2016	Juni 2018	19 ændret politisk ønske
Klimatilpasningspakke - Skybrud - Medfinansiering af HOFOR projekter	December 2016	December 2016	0 Projektet følger tidsplanen
Mindre sager - Metrohave	November 2015	November 2015	0 Projektet følger tidsplanen
Mindre sager - Vejbumpe på Grøndalsparkvej	Juni 2015	November 2015	5 mindre forskydning
Etablering af parkeringspladser	Juni 2018	Juni 2018	0 Projektet følger tidsplanen
Sikre skoleveje	December 2016	Juni 2017	6 mindre forskydning
Trafikcentral	Maj 2015	September 2016	16 tidsplan for optimistisk
Åboulevarden	April 2016	April 2016	0 Projektet følger tidsplanen
Bedre busbetjening - bedre venteforhold for ældre og gangbesværede	December 2015	Maj 2016	5 mindre forskydning
Bedre busbetjening - opgradering af Buslinje 18 til A-bus	December 2015	Juni 2016	6 mindre forskydning
Renovering af legepladser i parker	December 2018	December 2018	0 Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Jernbane Allé	December 2017	December 2016	-12 Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Raffinaderivej	December 2017	December 2015	-24 Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Amagerfælledvej	December 2017	Oktober 2016	-14 Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Hillerødgade	December 2017	Juli 2016	-17 Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Frederikssundsvej	December 2017	Juli 2016	-17 Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Gothersgade	December 2017	Juli 2016	-17 Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Kampmannsgade	December 2017	Juni 2016	-18 Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Axel Heides Plads	December 2017	Maj 2016	-19 Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Punktindsatser for bedre fremkommelighed	December 2017	December 2017	0 Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Albertslundruten 2, Damhusengen	December 2017	December 2017	0 Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Husumforbindelsen	December 2017	Maj 2019	17 koordinering med andre projekter
CP - CFA - Hareskovruten fra Nordvestpassagen	December 2017	April 2018	4 mindre forskydning
Enghaveparken, klimasikring	December 2016	September 2018	21 koordinering med andre projekter
Den frie Udstillingsbygning, ny have	December 2016	December 2016	0 Projektet følger tidsplanen
Fortsættelse af den boligsociale indsats i København	Januar 2018	Januar 2018	0 Projektet følger tidsplanen
Ingerslevsgade-Dybbølsgade, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP CFA)	December 2017	August 2016	-16 Projektet følger tidsplanen
Amagerbrogade, klimasikring	December 2016	November 2018	23 koordinering med andre projekter
Remiseparken, revitalisering	December 2018	December 2018	0 Projektet følger tidsplanen

Budgetaftale 2016

Byrumsforbedringer - Strandboulevarden	Juni 2016	Juni 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer	Oktober 2018	Oktober 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretningsplan Valby Langgade helhedsplan	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretningsplan Frederikssundsvej helhedsplan	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretningsplan Roskildevej helhedsplan	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Stubmøllevej, genopretning	November 2016	November 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretning af cykelstier og fortove	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Foranalyse af cykelforbindelser - Dybbølsbro	Juni 2016	Juni 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Urbanplanen - Urmagerstien	April 2019	April 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Urbanplanen - Urbanpladsen	April 2019	April 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Tingbjerg-Husum, projektering tre vejforbindelser	Juni 2016	Juni 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Åbning af P-pladser off. Institutioner	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Parkering åbning af parkeringspladser i Kødbyen	Januar 2016	Januar 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Parkering - P-anlæg i konstruktion på Østerbro	Oktober 2020	Oktober 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Renovering af Det Grønne P-hus på Nørrebro	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Forundersøgelse parkeringsanlæg høj belægning	Juni 2016	Juni 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Parkering - ny betalingszone bedre for beboerne	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Aktivitetspark i Scandiagade	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Opstribning af parkeringspladser	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - projektering	Juni 2016	Juni 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Forvaltningsspecifikt - GPS i Teknik- og Miljøforvaltningens køretøjer - investeringspulje	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Forvaltningsspecifikt - Optimering af driftspladser - investeringspulje	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Tværgående - Citizen 2017 - skærmmunikation - investeringspulje	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Byrumsforbedringer - Østerbrogade	Juni 2016	Juni 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Byrumsforbedringer - Carl Nielsens Vej	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretning af vandkvalitet i søer og åer	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Helhedsplan Utterslev Mose - udarbejdelse af helhedsplan	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Helhedsplan Utterslev Mose - pulje til borger- og udviklingsprojekter	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Mindre sager - partnerskabstræer	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretning og vedligehold af veje og broer - renovering af bro over jernbanen ved Tuborgvej	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretning og vedligehold af veje og broer - genopretning af vejbrønde	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Foranalyse af cykelforbindelser - Vester Voldgade	Juni 2016	Juni 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Boligsocialt løft af udsatte byområder - evidensbaseret opfølgning	Juni 2016	Juni 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Boligsocialt løft af udsatte byområder - boligsociale helhedsplaner	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
Flere træer - byskov	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Flere træer - partnerskabstræer	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - etablering af plads ved Tingbjerg Kulturhus	Oktober 2017	Oktober 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - sti ved Gyngemosen	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - samskabelsesprojekt på Vestvolden	December 2016	Juni 2016	-6	Projektet følger tidsplanen
Parkering - beboerlicenser differentieret efter miljøbelastning	Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Parkering - øget fleksibilitet inden for beboerlicenzoner	Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Smartere trafikløsninger - Parkeringsensorer i Indre by og Østerbro	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
CP 2016 - Tagensvejkorridoren	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CP 2016 - Hillerødmotorvejen, dobbeltrettede cykelstier	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CP 2016 - Farumruten, belysning	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CP 2016 - Fasanvejsruten	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CP 2016 - Helsingørruten	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Cykelpakke - cykelparkering ved større busstop	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Ørestads Boulevard, torontoanlæg	Juli 2016	Juli 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre fremkommelighed i Bredgade	November 2017	November 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Projekteringer til bedre byrum	Juni 2016	Juni 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Mindre sager - Flere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet)	Juni 2016	Juni 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Flere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet)	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre fremkommelighed	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - etablering af boldfælled	Oktober 2017	Oktober 2017	0	Projektet følger tidsplanen

Kickstart København			
Ladcykelparkering (CP Ø)	December 2013	August 2016	32 interne faktorer
CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældsskolen	December 2013	Oktober 2016	34 koordinering med andre projekter
Overførselssag 2010-2011			
Frederiksholmsløbsbroen	December 2016	Oktober 2018	22 interne faktorer
Overførselssag 2011-2012			
Frederiksholms Kanal, byrumsforbedring	December 2015	Oktober 2016	10 ændret politisk ønske
Kunstgræsbaner Amager og Husum	December 2014	Marts 2017	27 eksterne faktorer
Nørrebrogade, etape 2	December 2015	December 2015	0 Projektet følger tidsplanen
Langebro, byrum	December 2015	December 2015	0 Projektet følger tidsplanen
Hekla Park, kunstgræsbane	December 2014	Marts 2017	27 eksterne faktorer
Overførselssag 2012-2013			
CP VII - Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse	December 2015	Marts 2019	39 tidsplan for optimistisk
CP VII - Rantzausgade, trafikafredeliggørelse	December 2015	December 2015	0 Projektet følger tidsplanen
CP VII - Gl. Jernbanevej, cykelbaner	December 2014	December 2015	12 projektændring
Parkeringspulje (Pulje til P-anlæg)	December 2015	December 2015	0 Projektet følger tidsplanen
Trafiksanering - Holmen	Oktober 2013	Januar 2016	27 koordinering med andre projekter
CP VII - Nordvestpassagen	December 2015	December 2015	0 Projektet følger tidsplanen
Overførselssag 2013-2014			
Trafiksikkerhedspakke	November 2015	November 2016	12 interne faktorer
Cykelstier	August 2016	August 2016	0 Projektet følger tidsplanen
Remiseparken, bedre adgang	December 2016	December 2016	0 Projektet følger tidsplanen
Tove Ditlevsens Plads	September 2015	December 2015	3 mindre forskydning
Bænke - Damhussøen	December 2016	November 2015	-13 Projektet følger tidsplanen
Cykelstier - Svanemølleruten, etape IV	August 2016	Februar 2017	6 mindre forskydning
Trafiksikkerhed 2014, strækninger	December 2015	Januar 2016	1 mindre forskydning
Ørestads Boulevard, kryds, trafiksikkerhed 2014	December 2015	Juni 2016	6 mindre forskydning
Utterslev Mose, kunstgræsbane (FIX)	December 2015	Oktober 2016	10 tidsplan for optimistisk
Overførselssag 2014-2015			
Mjølnerparkens Kvarterhus	Januar 2018	Januar 2018	0 Projektet følger tidsplanen
Toilet ved Christmas Møllers Plads	April 2016	Juni 2016	2 mindre forskydning
Flaskeholdere til offentlige affaldsspande	Maj 2016	Maj 2016	0 Projektet følger tidsplanen
Begrønningsværktøj og begrønning af skolegårde i Nordvest	Januar 2017	Januar 2017	0 Projektet følger tidsplanen
Hastighedsdæmpning på Refshalevej	December 2015	December 2015	0 Projektet følger tidsplanen
Etablering af mål på amerikansk fodboldbane i Ørestad	December 2015	December 2015	0 Projektet følger tidsplanen
Genopretning af gittermaster til gadebelysning i 2015	December 2015	December 2015	0 Projektet følger tidsplanen
Nedgravning af belysningskabler i 2015	December 2015	Maj 2016	5 mindre forskydning
Trafiksikkerhed – Ombygning af kryds og strækninger	December 2017	December 2017	0 Projektet følger tidsplanen
Stiforbindelse ved Øresundshospitalet på Østerbro	December 2016	December 2016	0 Projektet følger tidsplanen
Tre nye pladser i Grønnegadekvarteret (kun store regnegade)	December 2016	December 2016	0 Projektet følger tidsplanen
Færdiggørelse af klimakvarteret – Bryggervangen	December 2017	December 2017	0 Projektet følger tidsplanen
Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade	Januar 2017	Januar 2017	0 Projektet følger tidsplanen
Enghaveparken - Fornylse og skybrudssikring	September 2018	September 2018	0 Projektet følger tidsplanen
Vejtræer langs Vigerslev Allé	December 2015	Juni 2016	6 mindre forskydning
Trafiksikkerhedsprojekter 2015	December 2017	December 2017	0 Projektet følger tidsplanen
Nedgravning af belysningskabler	December 2015	December 2016	12 tidsplan for optimistisk
Cykelhåndtering A/S	Oktober 2017	Oktober 2017	0 Projektet følger tidsplanen

Øvrige aftaler			
Grøndal, byhave	December 2018	August 2017	-16 Projektet følger tidsplanen
Skråparkering	December 2014	April 2016	16 interne faktorer
Gl. Jernbanevej, cykelbaner (byfornyelse)	August 2015	December 2015	4 mindre forskydning
2 nye byrumsprojekter på Vesterbro (Tove Ditlevsens plads & Liva Weels plads)	December 2017	December 2015	-24 Projektet følger tidsplanen
Tværgående forslag - GIS - Digitale kort	December 2016	December 2016	0 Projektet følger tidsplanen
Søerne - opgradering	December 2015	Maj 2016	5 mindre forskydning
Forbedring af bus fremkommelighed linje 3A og 6A	December 2017	December 2017	0 Projektet følger tidsplanen
Enghaveparken	December 2017	September 2018	9 koordinering med andre projekter
Litauens Plads, De røde boldbaner	December 2017	Juni 2016	-18 Projektet følger tidsplanen
Regnvandsforum	Marts 2014	Annuleret	0 Projektet følger tidsplanen
Regnvandskvalitet	Marts 2014	September 2015	18 tidsplan for optimistisk
Sikre skoleveje, pakke 2013-II	Juli 2014	December 2015	17 interne faktorer
BP - Genopretning af broer - Røvsingegade over Lersø Park Allé	Januar 2017	Marts 2017	2 mindre forskydning
BP - Genopretning af broer - Mørkhøjvej over Fæstningsgraven	Januar 2017	December 2016	-1 Projektet følger tidsplanen
BP - Genopretning af broer - Langebro (delreparation)	Januar 2017	Januar 2017	0 Projektet følger tidsplanen
Terrorsikring af Christiansborg	December 2015	Marts 2016	3 mindre forskydning
Copenhagen Solution Lab	December 2018	December 2018	0 Projektet følger tidsplanen
Trafiksignaler, ændringer som følge af metroarbejder	Januar 2019	November 2018	-2 Projektet følger tidsplanen
CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning	December 2015	Januar 2017	13 koordinering med andre projekter
Kildevældsparken, fornyelse	Juni 2016	December 2015	-6 Projektet følger tidsplanen
Frederikssundsvej 27	December 2014	December 2016	24 eksterne faktorer
Fortov langs Røvsingegade (Beauvaisgrunden II)	December 2016	December 2016	0 Projektet følger tidsplanen
Nordhavnsvejen - Tilkoblingsanlæg, Omprojektering	Juli 2017	December 2017	5 mindre forskydning
Sikring af pieren på Svanemølle Strand	Juli 2017	Juli 2017	0 Projektet følger tidsplanen
P-henvisningssystem /ITS BU	December 2014	December 2016	24 koordinering med andre projekter
Busgade - Nørrebro station - på TMU 22. september 2014	December 2016	Januar 2017	1 mindre forskydning
Midlertidig busdrift på Vermundsgade 2018 og frem BF	December 2018	December 2018	0 Projektet følger tidsplanen
Digitalisering af betalingsparkering	December 2015	Juni 2016	6 mindre forskydning
Busheller	Maj 2016	Maj 2016	0 Projektet følger tidsplanen
P-deklaration	December 2014	December 2015	12 ændret politisk ønske
Enghaveparken, bygningsrenovering	December 2017	Maj 2016	-19 Projektet følger tidsplanen
Vesterfælledvej 3 A-B (Amerikavej-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0 Projektet følger tidsplanen
Valdemarsgade 52-56	Løbende	Løbende	0 Projektet følger tidsplanen
Baldersgade-karreen	December 2011	Annuleret	0 Projektet følger tidsplanen
Ryesgade 25 A-D	August 2014	August 2016	24 eksterne faktorer
62 mio. kr. puljen	December 2016	Juni 2016	-6 Projektet følger tidsplanen
Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord + Syd	Juni 2016	Juni 2016	0 Projektet følger tidsplanen
Områdefornyelse Sundholmsvej - Nord + Syd	December 2014	December 2015	12 eksterne faktorer
Områdefornyelse Centrale Vesterbro - Øst + Vest	December 2017	Marts 2017	-9 Projektet følger tidsplanen
Geislersgade-karreen	Løbende	Løbende	0 Projektet følger tidsplanen
Ahornsgade-karreen (Ahornsgade 15-19) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0 Projektet følger tidsplanen
Hestestalds-karreen	Løbende	Løbende	0 Projektet følger tidsplanen
Boligkommissionens virke	Løbende	Løbende	0 Projektet følger tidsplanen
Eskildsgade-karreen (herunder Eskildsgade 12-14 sidste ejerlejligheder) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0 Projektet følger tidsplanen
Eskildsgade 24-26 (Eskildsgade-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0 Projektet følger tidsplanen
Eskildsgade 28-30 (Eskildsgade-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0 Projektet følger tidsplanen
Eskildsgade 6-10 (Eskildsgade-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0 Projektet følger tidsplanen
Metro 4 cityringen	December 2018	Juni 2018	-6 Projektet følger tidsplanen
Tagensvej 152 - "De tre søstre" Gårdhave og støjskærm	December 2013	December 2016	36 ændret politisk ønske
Skydebane Øst-karreen	Løbende	Løbende	0 Projektet følger tidsplanen
Eriksgade-karreen	Løbende	Løbende	0 Projektet følger tidsplanen
Murergade-karreen	Løbende	Løbende	0 Projektet følger tidsplanen
Skomagerstiftelsen, Gasværksvej 25-27 / Istedgade 31 (Skomager-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0 Projektet følger tidsplanen
Torvegade-karreen	Løbende	Løbende	0 Projektet følger tidsplanen
Carlton, Lille Istedgade 7 / Halmtorvet 12-16 / Abel Cathrines Gade 24 (Lille Istedgade-karreeerne) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0 Projektet følger tidsplanen
Hedebygade-karreen	Løbende	Løbende	0 Projektet følger tidsplanen
Absalonsgade-karreen	Løbende	Løbende	0 Projektet følger tidsplanen

Westend-karreeerne
Områdefornyelse Fuglekvarteret
Reventlowsgade-karreeerne
Gl. Kalkbrænderi Vej BK0652
Boligkom. Vesterbrogade 89 - 89C
Gammel Jernbanevej 4-6
Toftegårds Allé 20-22
Pulje til energitiltag i sager om bygningsfornyelse i Sundholmsvejksvarteret 2010
Pulje til energitiltag i sager om bygningsfornyelse 2011
Sankt Hans Gade BK 0956
Frederiksborggade BK0473
Mimersgade BK0189
Trekant-karreen
Skaterfaciliteter i byudviklingsprojekter
Nordhavnsvejen
Ny aflønningsmodel i CAN
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser
Webersgade 13 / Sølvgade 96
Tingvej 9
Mimersgade 52 / Ægirsgade 45-47
P. D. Løvs Allé 6-8
Bremensgade 47-73 m.fl.
Ingerslevsgade 112 / Godsbanegade 31
Kjærstrupvej 60
Kirkevænget BK 1398
Skolegade
Eskildsgade 3-5 (Hestestalds-karreen) - Råde-over ejendom
Eskildsgade 44-46 (Absalonsgade-karreen) - Råde-over ejendom
K 09/002 BK1416 Cityringen
BK0495 Hallandsgade/Kongedybet
K 09/002 BK0701 Rosendalsgade
K 09/002 BK0002 Sjællandsgade
K 09/002 BK0656 Vendersgade
Hedebygade 30-30A (Ballumgade-karreen (Syd)) - Råde-over ejendom
Østerbrogade 139 - 141 / Nygårdsvej 2
Nygårdsvej 28 / Fanøgade 29 - 31
Vognmandsmarken 72 - 74 / Askøgade 4 - 14 Fonden Østergården
Marthagade 10 - 12 / Bellmannsgade 10 - 12 / Helsingborggade 23 - 25
Drejøgade 35
Langøgade 19 - 25 / Ourøgade 30 - 36 A / Sankt Kjelds Gade 14 - 22 / Vejrøgade 6 - 14 Fonden Solgården
BK0983 Otto Mallings Gade
Bustrupgade 2 - 10 A m.fl.
Broagergade 8 / Haderslevsgade 5
Istedgade 109
Istedgade 119
Dybbølsgade 16 - 17 / Krusågade 31 - 33
Istedgade 130 - 132 / Valdemarsgade 51 - 53
Sdr. Boulevard 37 / Sommerstedsgade 1 - 3
Istedgade 128 / Oehlenschlägersgade 50 - 52
Carlsgade 2 / Holmbladsgade 99-103 / Cumberlandsgade 1-7
Arnesvej 4-4A
Søllerødgade 40-42 / Sorgenfrigade 10
Peblinge Dossering 44 / Thorupsgade 7
Valdemarsgade 68 - 70 - (fra Central Vesterbro 1. Runde)
Blåmejsevej 2-24 / Vibevej 67-71 / Rørsangervej 1-25 / Hillerødgade 74-76
Langebrogade 5-5A
Fredericiagade 82-82A / Olfert Fischers Gade 45-51 / Kronprinsessegade 41-43 og 64
Frederikssundsvej 15-15A

Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
December 2018	Februar 2018	-10	Projektet følger tidsplanen
Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
December 2013	December 2015	24	eksterne faktorer
Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
December 2013	Oktober 2016	34	eksterne faktorer
April 2014	December 2015	20	eksterne faktorer
December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
December 2013	Juni 2016	30	ændret politisk ønske
December 2013	April 2016	28	eksterne faktorer
Maj 2013	December 2015	31	ændret politisk ønske
Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Juli 2015	December 2015	5	mindre forskydning
December 2016	December 2017	12	koordinering med andre projekter
Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
December 2014	December 2015	12	eksterne faktorer
November 2016	November 2015	-12	Projektet følger tidsplanen
November 2016	November 2016	0	Projektet følger tidsplanen
April 2015	December 2015	8	eksterne faktorer
November 2015	November 2015	0	Projektet følger tidsplanen
April 2015	December 2015	8	eksterne faktorer
April 2015	Marts 2016	11	eksterne faktorer
Maj 2014	Februar 2017	33	ændret politisk ønske
Oktober 2014	Annuleret	0	Projektet følger tidsplanen
Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Oktober 2015	Maj 2017	19	eksterne faktorer
Oktober 2015	Marts 2016	5	mindre forskydning
November 2015	Maj 2016	6	mindre forskydning
April 2015	Marts 2016	11	eksterne faktorer
Oktober 2015	Januar 2016	3	mindre forskydning
Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Oktober 2015	Januar 2016	3	mindre forskydning
Oktober 2015	Januar 2016	3	mindre forskydning
Oktober 2015	Januar 2016	3	mindre forskydning
Oktober 2015	Januar 2016	3	mindre forskydning
Oktober 2015	Januar 2016	3	mindre forskydning
Oktober 2015	Januar 2016	3	mindre forskydning
Oktober 2015	Januar 2016	3	mindre forskydning
Oktober 2015	Januar 2016	3	mindre forskydning
Oktober 2015	Januar 2016	3	mindre forskydning
Oktober 2015	Januar 2016	3	mindre forskydning
Oktober 2015	Januar 2016	3	mindre forskydning
Oktober 2015	Januar 2016	3	mindre forskydning
Oktober 2015	Januar 2016	3	mindre forskydning
Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
April 2016	November 2015	-5	Projektet følger tidsplanen
April 2016	Maj 2016	1	mindre forskydning
April 2016	December 2015	-4	Projektet følger tidsplanen
Oktober 2015	April 2016	6	mindre forskydning
April 2016	November 2015	-5	Projektet følger tidsplanen
April 2016	April 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen

Lærdalsgade 4-6 A-B
 Augustagade 9-13
 Amagerbrogade 151 / Tycho Brahes Allé 1
 Holbergsgade 9 / Peder Skrams Gade 12
 Marstalsgade 37-41
 Torvegade 54-56 / Prinsessegade 17 A-B
 Boyesgade 3-11
 Vigerslevvej 289-293
 Støtte til Langøgade i skt. Kjelds
 K 09/002 BK0472 Dovregade
 K 09/002 BK0550 Vejlegade
 Lange Müllers Gade 2 - 16 / Nygårdsvej 54 - 56 / Bechgaardsgade 3 - 15 / Otto Mallingsgade 5 - 7
 Buspakke 2013-I Fremkommelighed på 2A
 Områdefornyelse Indre Nørrebro
 Projektudviklingskonto
 BK640 Scharlingsvej
 BK11 Alsgade
 BK684 Den Franske Have
 BK188 Gothersgade
 BK1411 Svenskelejren
 BK1412 Brønshøjvej
 Områdefornyelse Sydhavnen
 Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning (byfornyelse)
 Indfasningsstøtte
 Kapelvej 51 / Rantzausgade 17
 Baldersgade 67
 Provstevej 10
 Nørrebrogade 62 / Møllegade 1
 Valdemarsgade 18 - 20
 Hørsholmsgade 24 - 25
 Gammeltoftsgade 22 - 24
 Gothersgade 105
 Ellebjergvej 2 - 36 m.fl.
 Henrik Rungs Gade 8 - 12
 Enghavevej 31 / Matthæusgade 50 - 54
 Bavnehøj Allé 15 - 17 m.fl.
 Borgmestervangen 10 - 22 m.fl.
 Jagtvej 137 / Ydunsgade 1
 Griffenfeldsgade 3 / Nørrebrogade 53
 Griffenfeldsgade 12 - 16
 Slotsgade 7
 Bulgariensgade 1 / Ungarnsgade 21 - 25
 Mesterstien 1 - 2 m.fl. A/B Mønten
 Kurlandsgade 31 - 33
 Husumgade 15 - 17
 Borups Allé 6 - 20 m.fl.
 Brobergsgade 6 - 8 m.fl.
 Gammel Kongevej 43 / Tulinsgade 2 - 4
 Hauser Plads 16 A - D
 Engvej 172 - 178 m.fl.
 Livjærgergade 33 - 35
 Sølvgade 36
 Borgergade 91
 Jagtvej 157 B - G m.fl.
 Valkendorfsbane 36
 Irlandsbane 64 - 70 m.fl.
 Guldstjernevej 2 - 12 m.fl.
 Frederiksgården/Blytækkervej 2

Juni 2016	Juni 2016	0	Projektet følger tidsplanen
December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
April 2016	December 2015	-4	Projektet følger tidsplanen
April 2016	December 2015	-4	Projektet følger tidsplanen
December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
April 2016	December 2015	-4	Projektet følger tidsplanen
Oktober 2015	December 2015	2	mindre forskydning
April 2016	April 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Oktober 2015	Maj 2016	7	eksterne faktorer
Oktober 2015	Januar 2016	3	mindre forskydning
Marts 2014	Juni 2016	27	konkurs
November 2019	November 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Oktober 2015	Maj 2016	7	eksterne faktorer
December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
December 2015	August 2016	8	eksterne faktorer
April 2016	August 2016	4	mindre forskydning
Oktober 2015	August 2016	10	eksterne faktorer
April 2016	Juni 2016	2	mindre forskydning
August 2020	August 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Juni 2016	December 2017	18	interne faktorer
Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
November 2015	November 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
December 2015	Juli 2016	7	eksterne faktorer
Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
April 2016	April 2016	0	Projektet følger tidsplanen
December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Marts 2014	Maj 2016	26	eksterne faktorer

Skt. Kjelds Kvarter, klimakvarter gårdhaver udbud	November 2015	November 2015	0	Projektet følger tidsplanen
P-strategiens anlægsramme	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Boligkom. Flensborggade 19	November 2015	November 2015	0	Projektet følger tidsplanen
BK0477 Østbanegade	September 2016	Februar 2017	5	mindre forskydning
BK0771 Boyesgade	September 2016	Februar 2017	5	mindre forskydning
BK0804 Masnedøgade	September 2016	Februar 2017	5	mindre forskydning
Baldersgade-karreen 2	Marts 2016	Marts 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Ørnevej 36 m.fl.	Marts 2016	Marts 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Falkevej 1 - 3 m.fl.	November 2015	November 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Sønder Boulevard 121 - 125	Marts 2016	Marts 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Ny Carlsberg Vej 16 - 20	November 2015	November 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Ingerslevgade 192 - 198	November 2015	Marts 2016	4	mindre forskydning
Nattergalevej 22 - 30	November 2015	November 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Uglevej 17 - 23 m.fl.	November 2015	November 2015	0	Projektet følger tidsplanen
BK 246 Dannevirkegade	April 2017	April 2017	0	Projektet følger tidsplanen
BK 1425 Ndr. Fasanvej	April 2017	April 2017	0	Projektet følger tidsplanen
BK 627 Glentevej	August 2017	August 2017	0	Projektet følger tidsplanen
BK 232 Musvågevej	August 2017	August 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Istedgade 103	Marts 2016	Marts 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Esbern Snares Gade 14	November 2015	Juni 2016	7	eksterne faktorer
Stibro mellem Amerika Plads og Østbanegade	Annuleret	Annuleret	0	Projektet følger tidsplanen
Stibro over Inderhavnen	December 2012	November 2015	35	konkurs
Genbrugsstation, Sydhavn	Juli 2010	September 2017	86	eksterne faktorer
Genbrugsstation, Bispeengen/Fuglebakken st.	December 2010	November 2015	59	eksterne faktorer
Busfremkommelighed på Frederikssundsvej	Juni 2014	Annuleret	0	Projektet følger tidsplanen
Projektudviklingskonto	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse	December 2011	Juni 2018	78	eksterne faktorer
Ledige midler	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse - genplantning Enghave	December 2011	Juni 2018	78	eksterne faktorer
P-strategi - Mobilbetaling	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Hastighedszoner Nørrebro	December 2014	Annuleret	0	Projektet følger tidsplanen
Overtagelse af vejareal Indre By, indstilling fra TMU	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
P-henvisningssystem /ITS	Januar 2016	Januar 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Klimatilpasningsprojekt i Folehaven	Juni 2016	Juni 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Færre korte bilture	Juni 2015	December 2015	6	mindre forskydning
Matrikulering af overtagne veje	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Nordhavnsvejen	December 2016	December 2017	12	koordinering med andre projekter
Ny afløsningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
BP - Udskiftning af Emdrupvejbroen og renovering af syv bygværker	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Ny vejbro ved Vejlands allé ind til Amager Fælled	September 2013	Annuleret	0	Projektet følger tidsplanen
Reparation af en stibro i Vigerslevparken	Annuleret	Annuleret	0	Projektet følger tidsplanen
BP - Vejbro på Frederiksborgvej over fæstningsgraven	December 2015	Januar 2016	1	mindre forskydning
CP Ø - Grøn bølge på Østerbrogade	December 2013	December 2015	24	interne faktorer
Renovering af Nordhavn Station	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Kvæsthusemolen(Sankt Annæ Projektet)	December 2013	Juni 2016	30	eksterne faktorer
Udskiftning af gadebelysningen i kabellægningsområderne	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Parkeringspulje (Frederiksholms kanal)	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Byrumsprojekt Nyhavn (delprojekt under sankt annæ projektet)	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station	Marts 2016	Juli 2016	4	mindre forskydning
Udendørs dansescene v. Havneparken	Juni 2014	Marts 2017	33	eksterne faktorer
Hastighedsplan 2009-2012	December 2012	Annuleret	0	Projektet følger tidsplanen
Buspakke 2012-2 Compass 4D	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
CAN's driftsager	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Kornblomstvej, aktivitetspark	December 2014	Juli 2018	43	koordinering med andre projekter
Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord + Syd	Oktober 2016	Oktober 2016	0	Projektet følger tidsplanen
2 nye byrumsprojekter på Vesterbro (Tove Ditlevsens plads & Liva Weels plads)	December 2017	December 2015	-24	Projektet følger tidsplanen
Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Remiseparken samt stierne i Urbanplanen	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen

Amagerbrogade, fra Øresundsvej til Stadsgraven	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Fuglekvarteret Vest, Lersøgrøften	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Gothersgade	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Sti ved Nyboder Skole	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Husumvænge (Harrestrup Å)	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Folehaven (Harrestrup Å)	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Scandiagade	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
De gamles by	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
De Indre Søer	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Strandboulevarden	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Østerbrogade, fra Jagtvej til Svanemølle station	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Carl Niensens Allé	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Rantzsausgade	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen)	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Hørgården genbrugsstation anlæg	November 2015	November 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Kajanlæg ved Christian IV's bro	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Prinsens bro	December 2016	Februar 2017	2	mindre forskydning
Delreparationer af Langebro	December 2018	Februar 2017	-22	Projektet følger tidsplanen
Et løft til Alsgadekvarteret	December 2017	Oktober 2016	-14	Projektet følger tidsplanen
Tåsinge Plads, klimatilpasningsarbejder	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Enghaveparken, bygningsrenovering (fondsmidler)	December 2016	Maj 2016	-7	Projektet følger tidsplanen
Valbyparken, Strand	December 2015	Juni 2016	6	mindre forskydning
Kronborggade 7 - 9	Oktober 2017	Oktober 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Omøgade 2 - 6 m.fl.	Oktober 2017	Oktober 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Skindergade 24	Oktober 2017	Oktober 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Landskronagade 25	Oktober 2017	Oktober 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Horsekildevej 2 - 6 m.fl.	Oktober 2017	Oktober 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Viborggade 11	Oktober 2017	Oktober 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Frederikssundsvej 164 m.fl.	Oktober 2017	Oktober 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Vesterbrogade 93 - 95 og 95 E	Oktober 2017	Oktober 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Frimestervej 30 - 34 m.fl.	Oktober 2017	Oktober 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Nørrebrogade 168	Oktober 2017	Oktober 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Hørsholmsgade 14 - 16	Oktober 2017	Oktober 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Nordre Frihavnsgade 50 m.fl.	Oktober 2017	Oktober 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Bartholinsgade 11	Oktober 2017	Oktober 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Grønnsgade 43	Oktober 2017	Oktober 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Mozarts Plads 3 m.fl.	Oktober 2017	Oktober 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Straussvej 31 - 33 m.fl.	Oktober 2017	Oktober 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Kapelvej 40 m.fl.	Februar 2017	Februar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Rantzsausgade 39 m.fl.	Oktober 2016	Oktober 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Korsgade 4	Oktober 2016	Oktober 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Blågårdsgade 30 - 30 A	Oktober 2016	Oktober 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Blågårdsgade 33 m.fl.	Oktober 2016	Oktober 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Jesper Brochmands Gade 15	Oktober 2016	Oktober 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Dybbølsgade 62	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Haderslevgade 3 / Frederiksstadsgade 15	August 2016	August 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Kongshøjgade 8 / Haderslevgade 27	Oktober 2016	Oktober 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Oehlenschlägersgade 37	Oktober 2016	Oktober 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Enghave Plads 3 m.fl.	November 2017	November 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Ny Carlsbergvej 13 m.fl.	November 2016	November 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Godsbanegade 5 - 7	November 2016	November 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Krusågade 32 m.fl.	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Sønder Boulevard 55 - 57 m.fl.	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Falkevej 5 - 9	November 2015	November 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Frederikssundsvej 43 m.fl.	November 2015	November 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Hejrevej 17 - 23 m.fl.	November 2015	November 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Stærevej 12 - 24 m.fl.	November 2015	November 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Gransangervej 11 - 27 m.fl.	November 2015	November 2015	0	Projektet følger tidsplanen

Hillerødgade 68 - 72 m.fl.
Ryparken, områdeforskønnelse
Mosestykket
Grøndal byhave, væksthus
Vibevej, byrum
Klimaprojekt, søvandsledning
Herman Bangs Plads, Byrum
Forvaltningsspecifikt - Nedlæggelse af signalreguleringer på udvalgte strækninger - investeringspulje

November 2015
December 2016
December 2016
December 2018
December 2018
December 2015
August 2015
Juni 2016
November 2015
November 2018
December 2016
Juni 2016
December 2018
Maj 2016
November 2017
Juni 2016

0 Projektet følger tidsplanen
23 koordinering med andre projekter
0 Projektet følger tidsplanen
-30 Projektet følger tidsplanen
0 Projektet følger tidsplanen
5 mindre forskydning
27 koordinering med andre projekter
0 Projektet følger tidsplanen