



31. juli 2020

Sagsnr.
2020-0143464

Dokumentnr.
2020-0143464-7

Bilag 4 Status på ibrugtagning af anlægsprojekter

Projekt	Seneste politisk godkendte ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning	Ændringer siden anden anlægsoversigt
FlereBydele					
Ny aflønnings model BU	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Budgetaftale 2009					
Vesterbro-KongensEnghave					
Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Budgetaftale 2011					
Østerbro					
CP IV - Nordhavn Station	December 2016	Januar 2024	85	Eksterne faktorer	Ingen ændring
FlereBydele					
Harrestrup Å og Valby Strand	Maj 2012	Juni 2024	145	Eksterne faktorer	Ingen ændring
Budgetaftale 2012					
FlereBydele					
Harrestrup Å, klimatilpasning	December 2023	Juni 2024	6	Mindre forskydning	Ingen ændring
HeleByen					
CP V - Skiltning A-net + grønne ruter	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Budgetaftale 2013					
Vesterbro-KongensEnghave					
Enghave Brygge	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Østerbro					
Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2)	December 2017	December 2021	48	Eksterne faktorer	Ingen ændring
Skybrud Gårdhave, Klimakarré (Hedebygdekarréen)	Maj 2018	December 2020	31	udskydelse sfa. Anlægsloft i 2019	Ingen ændring
Demonstrationsprojekt Klimakareen Skt. Kjelds kvarter	Maj 2018	August 2021	39	Eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Klimakarre-gårdhave	Maj 2018	December 2021	43	udskydelse sfa. Anlægsloft i 2019	Ingen ændring
BK 0645 Klimakarréen	Maj 2018	December 2021	43	udskydelse sfa. Anlægsloft i 2021	Ingen ændring
FlereBydele					
Fællesudgifter - Cykelsuperstier CSS	Januar 2014	Januar 2023	108	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019	Projektet var ikke med i 2. anlægsoversigt
HeleByen					
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) -Konkurrence - hænger sammen med TMF961	December 2018	December 2022	48	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ingen ændring
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - hænger sammen med TMF10113	December 2019	December 2022	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ingen ændring
Budgetaftale 2014					
AmagerVest					
CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	December 2017	December 2025	96	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ændring i status på ibrugtagning
Kornblomstparken	December 2016	August 2022	68	Eksterne faktorer	Ingen ændring
Nørrebro					
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vekobling ved DSB grund	Juni 2023	Juni 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Bemandet legeplads i Mimersparken	December 2015	December 2022	84	Eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
FlereBydele					
CP VIII - Københavnruten CSS	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	Juni 2024	Juni 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Flere toiletter	December 2015	Oktober 2023	94	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018	Ingen ændring
HeleByen					
European Green Capital Award - aktiviteter i 2014	December 2015	December 2020	60	Eksterne faktorer	Projektet var ikke med i 2. anlægsoversigt
Budgetaftale 2015					
Brønshøj-Husum					

Projekt	Seneste politisk godkendte ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning	Ændringer siden anden anlægsoversigt
CP - CFA - Husumforbindelsen	December 2020	April 2021	4	Mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Nørrebro					
Rantzausgade, parkeringspladser (B2015)	Løbende	Marts 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Valby					
Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Østerbro					
Mindre sager - Heller på Østerbrogade - efter Jagtvej	November 2015	December 2020	61	Ændret politisk ønske	Ingen ændring
HeleByen					
Renovering af legepladser i parker	December 2021	September 2021	-3	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Fortsættelse af den boligsociale indsats i København	Løbende	Januar 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 2. anlægsoversigt
Budgetaftale 2016					
AmagerVest					
Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - projektering	Oktober 2017	Oktober 2022	60	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ingen ændring
Bispebjerg					
Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer	December 2021	August 2024	32	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Brønshøj-Husum					
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - sti ved Gyngemosen	December 2020	September 2021	9	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten	September 2021	September 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt og Ændring i status på ibrugtagning
CP 2016 - Hillerødmotorvejen, dobbeltrettede cykelstier	December 2021	Oktober 2022	10	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
CP 2016 - Farumruten, belysning	December 2021	Oktober 2022	10	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten	September 2021	September 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Nørrebro					
CP 2016 - Tagensvejkorridoren	December 2020	December 2024	48	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019	Ingen ændring
Busfremkommelighed, linje 6A	December 2020	December 2024	48	Koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Østerbro					
Parkering - P-anlæg i konstruktion på Østerbro	Oktober 2020	Maj 2024	43	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ingen ændring
Carl Nielsens Allé, skybrudsprojekter og byrumsforbedringer	December 2019	Oktober 2021	22	Eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvvej	December 2020	Februar 2021	2	Mindre forskydning	Ingen ændring
FlereBydele					
Parkering - ny betalingszone bedre for beboerne	December 2017	Juni 2021	42	Eksterne faktorer	Ingen ændring
Boligsocialt løft af udsatte byområder - evidensbaseret opfølgning	Juni 2017	December 2021	54	Interne faktorer	Projektet var ikke med i 2. anlægsoversigt
Boligsocialt løft af udsatte byområder - boligsociale helhedsplaner	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation	December 2019	September 2020	9	Interne faktorer	Ingen ændring
Genopretning af vandkvalitet i søer og åer	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Helhedsplan Utterslev Mose - pulje til borger- og udviklingsprojekter	December 2017	Oktober 2020	34	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Fasanvejsruten SCS (B16)	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Smartere trafikløsninger - Parkeringsensorer i Indre by og Østerbro	September 2018	December 2020	27	Udskydelse sfa. Anlægsloft i 2019	Ingen ændring
Åbning af 180 P-pladser	December 2021	December 2022	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Budgetaftale 2017					
AmagerVest					
Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager	August 2020	Juni 2022	22	Eksterne faktorer	Ingen ændring
Tiltag på handicapområdet - kortlægning og anlæg af højst prioriterede indsatser for færdselshandicappede i Ørestad	December 2019	December 2020	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018	Ingen ændring
Følgeanlæg Udvidelser af cykelstien på Islands Brygge	December 2018	December 2020	24	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ingen ændring
Englandsvej, genopretning B17	December 2018	December 2020	24	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020	Ingen ændring
Brønshøj-Husum					
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg	Oktober 2018	September 2021	35	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ingen ændring
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg	September 2021	September 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring

Projekt	Seneste politisk godkendte ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning	Ændringer siden anden anlægsoversigt
IndreBy					
Følgeanlæg Udvidelse og etablering af cykelbaner og -stier på Ny Kongensgade	December 2018	December 2020	24	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ingen ændring
Bedre forhold for cyklister - bedre fremkommeligheden for cyklister i Vendersgade	December 2020	Juni 2022	18	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Valby					
Bedre forhold for cyklister - cykelparkeringspladser ved Valby Station	December 2019	December 2020	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ingen ændring
Vesterbro-KongensEnghave					
Udvidelse af Dybbølsbro - ombygning af Dybbølsbro	November 2019	December 2024	61	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ingen ændring
FleredBydele					
Sikre skoleveje B17	Juli 2019	December 2020	17	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020	Ingen ændring
HeleByen					
Partnerskabstræer og flere træer i byen	December 2020	December 2021	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020	Ingen ændring
Bedre forhold for cyklister - 600 cykelparkeringspladser nær de kommende stationer for metro Cityringen	December 2019	December 2020	12	Eksterne faktorer	Ingen ændring
Bedre forhold for cyklister - partnerskaber med private aktører om cykelparkering	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Bedre forhold for cyklister - pulje til ca. 1.000 cykelparkeringspladser	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Energirenovering af almene boliger	December 2020	December 2022	24	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ingen ændring
Etablering af ramper, tilgængelighed	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Budgetaftale 2018					
AmagerVest					
Byskov Selinevej - færdiggørelse	December 2019	December 2020	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019	Ændring i status på ibrugtagning
Bispebjerg					
Lundehustorvet, fleksibelt byrum og mødested	December 2023	April 2023	-8	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Smedetoften - tryghedsfremmende byrum	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
IndreBy					
Voldgaderuten (øget tilgængelighed)	Juli 2020	December 2021	17	udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Nørrebro					
CP - Forbedring af krydset Rantzausgade og Nørrebro-ruten	Marts 2022	December 2020	-15	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Sjællandsgaderuten (øget tilgængelighed)	Juli 2020	December 2021	17	udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro	November 2020	November 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Valby					
Skybrudspakke - Byrum i Kulbanegade	December 2021	December 2022	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019	Ingen ændring
Bemandet legeplads i Kulbanekarveret	December 2021	December 2022	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019	Ingen ændring
Vanløse					
Mågevej	December 2018	December 2020	24	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020	Ingen ændring
Vesterbro-KongensEnghave					
Skybrudspakke - Byrum i Karens Minde Aksen	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Asger Rygs Gade	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Esbern Snares Gade	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Vesterbro-KongensEnghave					
CP - medfinansiering af cykelparkering ved Reventlowgade	December 2019	Oktober 2020	10	Eksterne faktorer	Ingen ændring
Østerbro					
Skybrudspakke - Byrum i Fredens Park	December 2023	December 2026	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ingen ændring
CP - cykelstier på Indiakaj	Marts 2020	December 2021	21	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
CP - Nordre Frihavnsgade 1. etape	August 2021	December 2022	16	Eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
FleredBydele					
Sikker skolevej - pulje	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Forstærket byrumsinventar	Januar 2018	December 2020	35	Interne faktorer	Projektet var ikke med i 2. anlægsoversigt
Akut fjernelse af banderelat. Graffiti	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
HeleByen					
Partnerskabstræer	Januar 2018	December 2020	35	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ingen ændring
Ren by- og nattelevspakke - udskiftning af affaldskurve	April 2020	December 2020	8	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019	Ændring i status på ibrugtagning
Parkering 10-meterzone - etablering af parkering	December 2019	December 2020	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018	Projektet var ikke med i 2. anlægsoversigt
Forberedelse af skybrudsprojekter - Skybrudsplanlægning	December 2021	Marts 2022	3	Mindre forskydning	Ingen ændring

Projekt	Seneste politisk godkendte ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning	Ændringer siden anden anlægsoversigt
Smartere drift af byens springvand	December 2018	December 2020	24	Interne faktorer	Ingen ændring
Budgetaftale 2019					
AmagerVest					
Cykelprojekt fortov på Center Boulevard	Juli 2020	December 2021	17	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Cykelprojekt sikre skoleveje i Ørestad	Oktober 2019	Oktober 2020	12	Tidsplan for optimistisk	Ingen ændring
Grøn balance nabohaven På Telemarksgade	Oktober 2021	Oktober 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AmagerØst					
Øget tilgængelig Lergravsparkenruten	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Bispebjerg					
Genopretning af Frederiksborgvej	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Genopretning af Hulgårdvej	December 2019	December 2020	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020.	Ingen ændring
Grøn balance Grønningen/Bispeparken	December 2023	Marts 2024	3	Mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Brønshøj-Husum					
Stiforbindelse Terrasserne & Farumruten	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
IndreBy					
Cykelprojekt Foranalyse vedr Refshalevej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Genopretning af Magstræde	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Genopretning af Snaregade	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Nørrebro					
Genopretning af Lundtoftegade	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Genopretning af Stefansgade	December 2019	December 2020	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020	Ingen ændring
Kunstgræsbaner i Nørrebroparken	December 2020	December 2021	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Valby					
Øget tilgængelig Valby stationsruten	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Vanløse					
Cykelprojekt Damhusdæm v Hyltebjerg Allé	November 2022	December 2022	1	Mindre forskydning	Ingen ændring
Genopretning af Bellahøj	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	Maj 2020	Maj 2023	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ingen ændring
Vesterbro-KongensEnghave					
Genopretning af Absalonsgade	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Vesterbro-KongensEnghave					
Anlæg af Pioparken	Juni 2023	Juni 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Terapihave, etablering	December 2020	Januar 2021	1	Mindre forskydning	Ingen ændring
Østerbro					
Midl. Ren. af Svanemølle Pier	Maj 2019	December 2023	55	Projektaendring	Ingen ændring
Cykelsti på Strandboulevarden syd	December 2021	December 2022	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Genopretning af Norgesmindevej	December 2019	December 2020	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020	Ingen ændring
Genopretning af Øster Voldgade	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Genopretning af Østerbrogade	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Naturpark Nordhavn	Maj 2020	Maj 2022	24	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ingen ændring
FlereBydele					
Grøn balance - Flere træer	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Cykelparkering i samarbejde med Movia	December 2020	December 2021	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Cykelparkering ved stationer i med DSB	December 2022	December 2024	24	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020	Ingen ændring
Cykelprojekt finansiering Roskilderuten	November 2021	Juni 2021	-5	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Luftforurening, pilotprojekt	December 2020	Januar 2021	1	Mindre forskydning	Ingen ændring
Flere erhvervsparkeringspladser	Juni 2019	December 2020	18	Projektaendring	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Havnebusser, forlængelse	December 2021	August 2021	-4	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt og Ændring i status på ibrugtagning
Roskilderutens fællesaktiviteter	November 2021	December 2024	37	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ingen ændring
Budgetaftale 2020					
AmagerVest					
Kalvebod Fælled Skole, forbedret trafikikkerhed (CP20)	Maj 2021	Maj 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
AmagerØst					

Projekt	Seneste politisk godkendte ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning	Ændringer siden anden anlægsoversigt
Smedeværksted til Kraftværks	December 2020	November 2020	-1	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Backersvej og Skolen ved Sundet, cykelsti - etape 1 (CP20)	Juli 2023	Juli 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Forbedret cykelparkering ved Vestamager Station (CP20)	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Vermlandsgade, genopretning (B20)	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Kastrupvej, genopretning (B20)	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Kløvermarksvej, genopretning (B20)	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Bispebjerg					
Basargrunden ved Nørrebro Station, midlertidigt byrum	Februar 2022	September 2021	-5	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Områdeformyelse Bispeparken	Oktober 2021	Oktober 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Frederiksborgvej, trafikale forbedringer	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Bispebjerg Bakke, genopretning (B20)	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Lyngsie Pl og Basargr ved Nørrebro St	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Brønshøj-Husum					
Gadelandet, Brønshøj/Husum, cykelsti	November 2022	December 2022	1	Mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
IndreBy					
Cykelpakke - Chr. Havns station	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Torvegade, øget cykelkapacitet - dispositionsforslag (CP20)	April 2021	April 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Bredgade, genopretning (B20)	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Admiralgade, genopretning (B20)	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Flytning og genetablering af Dragespringvandet (Rådhuspladsen)	April 2022	April 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Nørrebro					
Områdeformyelse Aldersrogade	Oktober 2021	Oktober 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Jægersborggade, genopretning (B20)	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Valby					
Valby Langgade, cykelstier (CP20)	September 2022	September 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Vesterbro-KongensEnghave					
Cykelpakke - KBH Hovedbanegårde	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Enghavevej, cykelsti (CP20)	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Absalonsgade, genopretning (B20)	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Østerbro					
Strandboulevarden, nordlige del, cykelsti (CP20)	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Østre Gasværk, berosat	December 2021	Juni 2022	6	Mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Viborggade, genopretning (B20)	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
FleBydele					
Avedøreruten, supercykelsti	Maj 2023	Maj 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Ørestadsruten, supercykelsti	Maj 2023	Maj 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Sikre skoleveje, anlægsprojekter (CP20)	Juni 2022	Juni 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
HeleByen					
Skærp. Af krav i miløzonen	December 2025	December 2025	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Cykelpakke - tryghedskortlægning	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Cykelparkering ved busstoppsteder (CP20)	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Pulje til tilkøb af cykelforbedringer (CP20)	December 2023	December 2022	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Overførelsessag 2017-2018					
FleBydele					
Overdragelse privat belysning	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Overførelsessag 2012-2013					
Nørrebro					
CP VII - Rantzausgade, trafikafredeliggørelse	Marts 2019	Marts 2022	36	Koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Overførelsessag 2014-2015					
AmagerVest					
Toilet ved Christmas Møllers Plads	April 2016	December 2020	56	Eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Nørrebro					
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF I)	Marts 2022	Marts 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF II)	Marts 2019	Marts 2022	36	Koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Overførelsessag 2016-2017					

Projekt	Seneste politisk godkendte ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning	Ændringer siden anden anlægsoversigt
HeleByen					
Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet	December 2018	December 2020	24	Interne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen	December 2018	Oktober 2020	22	Interne faktorer	Ingen ændring
Overførselsag 2017-2018					
Bispebjerg					
Nordvestpassagen	Juni 2023	Juni 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Nørrebro					
Trafiksikkerhed Stefansgade	December 2019	December 2020	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020	Ingen ændring
Hans Tavsens Park	August 2023	August 2024	12	Koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Mimersparkens Kvarterhus	Juni 2020	December 2022	30	Eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Vesterbro-KongensEnghave					
Metroens åbning, forplads	Juli 2019	Oktober 2020	15	Eksterne faktorer	Ingen ændring
Overførselsag 2018-2019					
AmagerVest					
Artillerivej, skolehave udb.mat.	December 2019	Oktober 2021	22	Eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
FlerøBydele					
Parallelsamfund - BSHP OFS 18/19	December 2025	December 2025	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Overførselsag 2019-2020					
Vesterbro-KongensEnghave					
Skolen i Sydhavnen	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 2. anlægsoversigt
Belysning cykelslange og bryggebro	Maj 2021	Maj 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 2. anlægsoversigt
FlerøBydele					
Etablering UBM toiletter Amag Str./Basar	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 2. anlægsoversigt
Nyt badevandsvarslingsystem	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 2. anlægsoversigt
Nye strømstik	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 2. anlægsoversigt
Styrkede indsætter for delebiler	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 2. anlægsoversigt
Omdannelse af Bispeengen, ideoplæg	Maj 2022	Maj 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 2. anlægsoversigt
Overførselsagen 2012-2013					
Nørrebro					
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OMF)	Marts 2022	Marts 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Overførselsagen 2013-2014					
Vesterbro-KongensEnghave					
Karens Minde Aksen (OMF)	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Øvrige aftaler					
Østerbro					
Strandboulevarden, træer	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 2. anlægsoversigt
Øvrige aftaler					
AmagerVest					
Remiseparken samt stierne i Urbanplanen	December 2018	September 2024	69	Koordinering med andre projekter	Ingen ændring
BK 499 Nyrnberggade	December 2021	November 2022	11	udskydelse sfa. Anlægsloft i 2021	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
BK 324 Halfdangsgade	August 2018	December 2022	52	udskydelse sfa. Anlægsloft i 2021	Ingen ændring
Kornblomstvej, aktivitetspark	December 2014	August 2022	92	Eksterne faktorer	Ingen ændring
Amagerbanen (Svinget) (Skybrudssikring)	December 2019	December 2022	36	Koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Hyttehusvej, R.M. (Vejlands Alle) (Skybrudssikring)	December 2019	December 2024	60	Koordinering med andre projekter	Ingen ændring
GP21-Øresundsmotorvej, gang og cykelbro	September 2020	December 2020	3	Mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Sundholm Nord, HOFOR	December 2025	December 2025	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Kirkegårdsvej 12/Ndr. Røse Vej 1-1A	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM37 Sturlasgade	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
AM49 Floridavej	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Ørestads Blvd, trafikløs. Foranalyse	August 2020	Februar 2021	6	Mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
AmagerØst					
Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard	December 2018	December 2024	72	Koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Woltersgade 6 (Pommernsgade-karreer) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Geislersgade-karreer	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring

Projekt	Seneste politisk godkendte ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning	Ændringer siden anden anlægsoversigt
Skomagerstiftelsen, Gasværksvej 25-27 / Istedgade 31 (Skomager-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Skolen ved Sundet, HOFOR	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Grækendlandskvarteret, HOFOR	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Englandsvej 36/Glommensgade 9	December 2021	Januar 2021	-11	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM2 Prags Boulevard	December 2020	September 2021	9	Koordinering med andre projekter	Ingen ændring
AM4 Strandlodsvej	December 2020	September 2021	9	Koordinering med andre projekter	Ingen ændring
AM33 Frankrigsgade	December 2020	September 2021	9	Koordinering med andre projekter	Ingen ændring
AM34 Ålandsgade	December 2020	September 2021	9	Koordinering med andre projekter	Ingen ændring
AM39 Vermlandsgade	December 2020	September 2021	9	Koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Bispebjerg					
Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen)	December 2021	August 2024	32	Koordinering med andre projekter	Ingen ændring
K 09/002 BK1416 Cityringen	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Vibevej, byrum	December 2021	August 2024	32	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Områdefornyelse Rentemestervej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Lersøparken (Skybrudssikring)	December 2019	Marts 2025	63	Koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Hovmestervej, Genopretningsramme 2019	December 2022	November 2022	-1	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Hovmestervej, skybrudssikring (HOFOR)	December 2021	November 2022	11	Koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Bispeparken	December 2023	Marts 2024	3	Mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
BK 1438 Nattergalen	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
GP21-Lygten	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
GP21-Nordre Fasanvej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Smedetoften (OMF)	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Tomsgårdvej, HOFOR	December 2025	December 2023	-24	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Rentemestervej 94	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Brofogedvej 13-19 / Frederiksborgvej 33	December 2022	Marts 2021	-21	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Skoleholdervej, grøn vej	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Basargrunden - Etabl. af fast belæg	December 2020	September 2021	9	Eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
BIR7.5 Bispebjerg Bakke	December 2024	Marts 2025	3	Mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
BIR23 Rensning regnvand Bispebjerg	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Brønshøj-Husum					
Frederikssundsvej 164 m.fl.	Oktober 2017	December 2020	38	Eksterne faktorer	Ingen ændring
Kagsmosen, skybrudssikring	December 2022	Juni 2023	6	Mindre forskydning	Ingen ændring
BIR12.1 og 12.3 Tingbjerg	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
IndreBy					
Gothersgade	December 2018	December 2021	36	Koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Sti ved Nyboder Skole	Maj 2019	September 2022	40	Koordinering med andre projekter	Ingen ændring
De Indre Søer	December 2018	Februar 2021	26	Koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Delreparationer af Langebro	Juli 2020	December 2020	5	Mindre forskydning	Ingen ændring
Torvegade-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
BK0398 Puggaardsgade	Maj 2020	Maj 2024	48	udskydelse sfa. Anlægsloft i 2021	Ingen ændring
Langebro, åbning af p-anlæg	December 2019	December 2023	48	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018	Ingen ændring
Skt. Jørgens Sø (Skybrudssikring)	December 2019	December 2027	96	Koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Sølvgade, gangtunnel Rigensgade, genopretning 2020	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Områdefornyelse Christiania	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Kastelgraven	December 2021	Februar 2021	-10	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Sortedams Sø	December 2021	December 2022	12	Koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Peblinge Sø	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Omdan p-pladser, Nybrogade	August 2020	November 2020	3	Mindre forskydning	Ingen ændring
Omdan p-pladser Linnésgade og Rømersgade	December 2021	Juni 2021	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
BK 0732 Bartolinsgade	Maj 2020	Oktober 2023	41	udskydelse sfa. Anlægsloft i 2021	Ingen ændring
BK 0350 Chr. Havns Torv	Løbende	Maj 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
BK 1410 Dag Hammerskjolds Allé	Maj 2020	December 2021	19	udskydelse sfa. Anlægsloft i 2021	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt

Projekt	Seneste politisk godkendte ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning	Ændringer siden anden anlægsoversigt
Slotsholmen, HOFOR	December 2025	December 2025	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
BK 1382 Bornholmegade	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Rørholmegade 6	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Amaliegade 26-36	December 2022	December 2021	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Bygningsfornyelse Fredens Ark	December 2020	December 2022	24	Eksterne faktorer	Ingen ændring
Oslo Plads, gangtunnel	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Knippelsbro, trapper	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Holmens Bro, genopretning	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Gernersgade, helhedsgenopretning (G22)	December 2022	December 2021	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Brolagte gader, genopretning (G22)	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
IB1 H.C. Andersens Boulevard	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Langebro, akut renovering	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Nørrebro					
Rantzsausgade	Marts 2022	Marts 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Ahornsgade-karreer (Ahornsgade 15-19) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Murergade-karreer	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Hans Tavsens Park (Skybrudssikring)	December 2019	August 2024	56	Koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Korsgade og Hans Tavsens Gade (Skybrudssikring)	December 2019	August 2024	56	Koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Jagtvej, gangtunnel Stevsgade, genopretning 2020	December 2018	December 2020	24	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020	Ingen ændring
Forbedring af Mimersparken	Juni 2023	Juni 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Tagensvej, skybrudssikring (HOFOR)	December 2019	December 2022	36	Koordinering med andre projekter	Ingen ændring
GP21-Tagensvej (Tuborgvej-Nørre Allé)	December 2023	December 2024	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019	Ingen ændring
Blegdamsvej Nord, HOFOR	December 2023	Februar 2024	2	Mindre forskydning	Ingen ændring
Blegdamsvej Syd, HOFOR	December 2023	Februar 2024	2	Mindre forskydning	Ingen ændring
Stengade, HOFOR	December 2025	December 2025	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Ole Suhrs Gade 12	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Nyt lokalbusnet	December 2019	September 2020	9	Eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Nørrebrogade 202 / Bragesgade 2-4	December 2022	Maj 2021	-19	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Nørrebrogade 218/Heimdalsgade 2, 2A, 2B	December 2022	Januar 2021	-23	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Jagtvej, helhedsgenopretning (G22)	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
BIR24N Mimersparken	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Valby					
Valbyparken, Strand	August 2021	August 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Herman Bangs Plads, Byrum	Oktober 2019	December 2021	26	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ingen ændring
Gammel Jernbanevej 4-6	December 2013	November 2020	83	Eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Områdefornyelse Kulbanetorvet	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Vigerslevparken Midt	Juni 2024	Juni 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Vigerslevparken Syd	Juni 2024	Juni 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Kulbanevej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
BK 0607 Mølle Alle	Maj 2020	November 2021	18	Udskydelse sfa. Anlægsloft i 2021	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
BK 1218 Bredahlsvej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
GP21-Carl Jacobsens Vej	December 2020	Januar 2023	25	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020	Ingen ændring
Nærgenbrugsstation, Herman Bangs Plads	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Områdefornyelsen Folehaven	August 2023	Marts 2024	7	Eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Kulbaneparken (OMF)	December 2021	December 2022	12	Interne faktorer	Ingen ændring
BK 1437 Valbyhøj	Løbende	Maj 2025	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Valby Langgade 127-139 m.fl.	December 2022	Maj 2021	-19	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Valby Langgade 194-210 / Vigerslevvej 29 mfl.	December 2022	September 2020	-27	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Vigerslevparken, 5 mindre projekter	December 2024	Juni 2024	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Vanløse					
Grøndalsparken	December 2023	December 2028	60	Koordinering med andre projekter	Ingen ændring
GP21-Jyllingevej, gangbro	Juni 2021	December 2020	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Sallingvej, HOFOR	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Genforeningspladsen 17-29 mfl.	December 2022	Juli 2021	-17	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Vesterbro-KongensEnghave					

Projekt	Seneste politisk godkendte ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning	Ændringer siden anden anlægsoversigt
Vesterfælledvej 3 A-B (Amerikavej-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Valdemarsgade 52-56	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Hestestalds-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Eskildsgade-karreen (herunder Eskildsgade 12-14 sidste ejerlejligheder) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Eskildsgade 24-26 (Eskildsgade-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Eskildsgade 28-30 (Eskildsgade-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Eskildsgade 6-10 (Eskildsgade-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Skydebane Øst-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Eriksgade-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Carlton, Lille Istedgade 7 / Halmtorvet 12-16 / Abel Cathrines Gade 24 (Lille Istedgade-karreerne) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Hedebygade-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Absalonsgade-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Westend-karreerne	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Reventlowgade-karreerne	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Trekant-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Eskildsgade 3-5 (Hestestalds-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Eskildsgade 44-46 (Absalonsgade-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Hedebygade 30-30A (Ballumgade-karreen (Syd)) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Områdefornyelse Sydhavnen	August 2020	December 2021	16	Eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
BK0771 Boyesgade	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Enghave Plads 3 m.fl.	Juni 2018	Oktober 2020	28	Eksterne faktorer	Ingen ændring
Karens Minde	December 2023	December 2022	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Enghave Nærgenbrugsstation	September 2019	Maj 2021	20	Koordinering med andre projekter	Ingen ændring
GP21-Tietgensbroen, rampe	August 2021	December 2020	-8	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Områdefornyelsen Bavnehøj	December 2025	December 2024	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
BK 1551 Beethovensvej	December 2022	August 2021	-16	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt og Ændring i status på ibrugtagning
BK 1529 Glinkasvej	December 2022	August 2021	-16	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt og Ændring i status på ibrugtagning
BK 1441 Verdisvej	December 2022	August 2021	-16	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt og Ændring i status på ibrugtagning
Bygningsfornyelser i Bavnehøj pulje	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Haderslevgade 10-12	December 2022	Maj 2021	-19	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Wagnersvej 18 / Offenbachsvej 2-20 mfl.	December 2022	Januar 2021	-23	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Alsgade 7-9 mfl.	December 2022	Februar 2021	-22	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Vestre Kirkegård	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Kalvebod Brygge bro, støttemur	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Østerbro					
Fortov langs Røvsingsgade (Beauvaisgrunden II)	December 2020	December 2021	12	Eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Strandboulevarden	Oktober 2023	April 2023	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt og Ændring i status på ibrugtagning
Østerbrogade, fra Jagtvej til Svanemølle station	November 2019	November 2022	36	Koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Carl Nielsens Allé	December 2019	Oktober 2021	22	Eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Thomas Laubs Gade 5-9	Marts 2015	November 2020	68	Eksterne faktorer	Ingen ændring
BK0477 Østbanegade	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Omøgade 2 - 6 m.fl.	Oktober 2017	December 2020	38	Eksterne faktorer	Ingen ændring
Renovering af Nordhavn Station	December 2015	December 2030	180	Eksterne faktorer	Ingen ændring
Jagtvej (Klosterfælleden), (Skybrudssikring)	December 2017	Juni 2022	54	Koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Thomas Laubs Gade 11 - 13	December 2019	December 2020	12	Eksterne faktorer	Ingen ændring
Fremtidens Sølund, parkering, anlæg	December 2019	December 2025	72	Projektændring	Ingen ændring
Klimakarreen, Østerbro, gårdfacade, GI	December 2020	August 2021	8	Eksterne faktorer	Ingen ændring

Projekt	Seneste politisk godkendte ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning	Ændringer siden anden anlægsoversigt
Fredens Park	December 2023	December 2026	36	Koordinering med andre projekter	Ingen ændring
BK 1190 Livjægersgade	Maj 2020	December 2021	19	Udskydelse sfa. Anlægsloft i 2021	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Østerbrogade 88-88 A-G samt 90	December 2021	Oktober 2021	-2	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Præstøgade 12-14	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Viborggade 72A-B	December 2022	Oktober 2020	-26	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
J.E. Ohlsensgade 3-5	December 2022	Maj 2021	-19	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Kildevældssøen	December 2021	August 2021	-4	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Strandpromenaden, glaci	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Tuborgvej, bro over S-bane, forund.	Oktober 2020	April 2021	6	Mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Nordhavnsvej, beplantning og gebyrer	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
NO5 Frederik V's Vej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
NO6 Fælledparken	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
NO7 Øster Allé	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
FleredBydele					
Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter	December 2020	Juni 2021	6	Mindre forskydning	Ingen ændring
Fællesaktiviteter på Helsingørruten	December 2019	December 2022	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ingen ændring
Tagensvej Nord (Skybrudssikring)	Annulleret	Marts 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Cities cooperating for Circular Economy	August 2019	Februar 2021	18	Eksterne faktorer	Projektet var ikke med i 2. anlægsoversigt
Hurtigere scanning af byggesagsarkivet	Juni 2021	December 2021	6	Mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Områdefornyelse Sundby	August 2024	August 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Nedtællings signaler for cykler	December 2020	August 2022	20	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Genopretning af 17 vejstrækninger i gul zone	December 2019	December 2022	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ingen ændring
GP21-400 stk. vejbrønde	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Skiltning af tre nationale cykelruter	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
A-busnet 2019, fremkommelighed	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV17 Herlufsvvej	December 2021	September 2022	9	Koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
KV41 Borrebuevej	December 2021	September 2022	9	Koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
KV42 Slotsherrensvej Øst	December 2021	September 2022	9	Koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
KV44 Bellahøjvej	December 2021	September 2022	9	Koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
KV45 Bangsbovej	December 2021	September 2022	9	Koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
KV46 Bangsbo Plads	December 2021	September 2022	9	Koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
KV47 Katrinedalsvej	December 2021	September 2022	9	Koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
KV48 Vanløse St.	December 2021	September 2022	9	Koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
KV49 Vanløse Allé	December 2021	September 2022	9	Koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
KV50 Ådalsvej	December 2021	September 2022	9	Koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
KV52 Godthåbsvej	December 2021	September 2022	9	Koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
VEL38 Grøndals Å	December 2021	September 2022	9	Koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
VEL39 Grændalsvænge Allé skolehaver	December 2021	September 2022	9	Koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
VEL40 Borups Allé Vest	December 2021	September 2022	9	Koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
VEL41 Genforeningspladsen	December 2021	September 2022	9	Koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
KV56 Blankavej	December 2021	Juni 2021	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV57 Gåsebækvej	December 2021	Juni 2021	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV58 JPE Hartmanns Allé	December 2021	Juni 2021	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV59 Valby Langgade	December 2021	Juni 2021	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt

Projekt	Seneste politisk godkendte ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning	Ændringer siden anden anlægsoversigt
KV60 Vigerslev Allé 2	December 2021	Juni 2021	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV61 Grønt område ved Vigerslev Allé	December 2021	Juni 2021	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV62 Grønt område ved Panumsvej	December 2021	Juni 2021	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV63 Danshøjvej	December 2021	Juni 2021	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV20 Damhusengen	December 2022	September 2022	-3	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
KV23 Damhussøen	December 2022	September 2022	-3	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
KV26A Vigerslevparken nord	December 2022	September 2022	-3	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
KV83 Krogbjergparken syd	December 2022	September 2022	-3	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
KV1 Korsager Allé (øvre og nedre del)	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV2 Bystævnet	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV3 Grønt område bag Korsager skole	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV4A Husum Vænge (øvre del)	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV5 Husumparken	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV6 Skybrudsvej mod Husumparken	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV7 Frederikssundsvej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV8 Sonnerupvej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV9 Kildebrøndevej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV10 Husumvej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV30 Lykkebovej	December 2021	Juni 2021	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
KV31 Heldbovej	December 2021	Juni 2021	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
KV32 Gårdstedet	December 2021	Juni 2021	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
KV18 Lyngholmvej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV19 Vanløse Byvej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV21 Hanstholmvej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV22 Lønstrupvej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV13 Skjulhøj Allé	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV14 Ålekistevej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV16 Jyllingevej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV43 Tryggevældevej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV74 Bavnehøj Idrætsanlæg	December 2022	Juni 2022	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
KV75 Enghave Brygge	December 2022	Juni 2022	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
KV76 Enghavevej	December 2022	Juni 2022	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
KV77 P. Knudsens Gade	December 2022	Juni 2022	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
KV79 Sydhavnsvej	December 2022	Juni 2022	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
KV80 Sydhavns Plads	December 2022	Juni 2022	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
KV81 Tegholmegade	December 2022	Juni 2022	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
VEL18 Vester Søgade og Kampmannsgade	December 2020	August 2021	8	Koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
VEL28 Nørrebroparken syd	December 2020	August 2021	8	Koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
VEL36 Ågadeparken	December 2020	August 2021	8	Koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
VEL37 Bispeengbuen	December 2020	August 2021	8	Koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
VEL43 Mindre skybr. veje Bispeengbuen	December 2020	August 2021	8	Koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
BIR9.1 Meteorologisk Institut	December 2020	Oktober 2020	-2	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
BIR9.2 Borgervænget	December 2020	Oktober 2020	-2	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
OS11 Vennemindevej, Marthagade	December 2020	Oktober 2020	-2	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
OS12 Hesseløgade mm	December 2020	Oktober 2020	-2	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
OS14 Reersøgade	December 2020	Oktober 2020	-2	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
OS15 Tasingegade	December 2020	Oktober 2020	-2	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
OS32 Christiansmindevej	December 2020	Oktober 2020	-2	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
OS42 Rensning Kildevældssøen	December 2020	Oktober 2020	-2	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
OS6 Stockholmegade	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
IB16 Kastelsgraven, regn	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
BIR5.6 Rentemestervej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
BIR5.7 Dortheavej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
BIR5.8 Lygten	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring

Projekt	Seneste politisk godkendte ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning	Ændringer siden anden anlægsoversigt
AM11 Grækenlandsvej	December 2022	September 2021	-15	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM12A Greisvej vest	December 2022	September 2021	-15	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM12B Greisvej øst	December 2022	September 2021	-15	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM14 Hedegaardsvej og Jorvisvej	December 2022	September 2021	-15	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM15 Gyldenrisvej og P bag Kvikly	December 2022	September 2021	-15	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM16 Oxford Have og Store Krog	December 2022	September 2021	-15	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM19A Røde Mellemvej	December 2021	April 2021	-8	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM22 Peder Lykkes Vej	December 2021	April 2021	-8	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM23 Thyge Krabbesvej	December 2021	April 2021	-8	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM24 Skipper Clements Alle	December 2021	April 2021	-8	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM25 Sæterdalsparken	December 2021	April 2021	-8	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM26 Tingvej/Skotlands Plads	December 2021	April 2021	-8	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM27 Brydes Allé	December 2021	April 2021	-8	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM8A Engvej nord	December 2022	September 2021	-15	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM8B Engvej midt	December 2022	September 2021	-15	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM9 Italiensvej	December 2022	September 2021	-15	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM10 Elbagade/Filipsparken	December 2022	September 2021	-15	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM46 Krimsvejområdet	December 2022	September 2021	-15	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM3 Lergravsvej	December 2022	September 2021	-15	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM5 Backersvej	December 2022	September 2021	-15	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM6 Øresundsvej	December 2022	September 2021	-15	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM7 Messinavej	December 2022	September 2021	-15	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM41 Sundby Kirkegård	December 2022	September 2021	-15	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM1A Amagerbanen mv.	December 2021	April 2021	-8	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM35 Amager Boulevard m.fl.	December 2021	April 2021	-8	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM36 Artillerivej/Ørestads Blvd.	December 2021	April 2021	-8	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM38 Weidekampsgade	December 2021	April 2021	-8	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM45 Njalsgade	December 2021	April 2021	-8	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM28 Kornblomstvej	December 2020	April 2021	4	Mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
AM29 Syndholm syd	December 2020	April 2021	4	Mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
AM30 Brigadevej	December 2020	April 2021	4	Mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
AM32 Kongedybet	December 2020	April 2021	4	Mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
AM17 Gyldenlakvej m.fl.	December 2020	April 2021	4	Mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
AM18 Sundbyvestervej	December 2020	April 2021	4	Mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
AM19A Røde Mellemvej 2	December 2020	April 2021	4	Mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
AM19B Bygrænsen	December 2020	April 2021	4	Mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
AM20A Vejlands Allé	December 2020	April 2021	4	Mindre forskydning	Ændring i status på ibrugtagning
BIR20.2 Søborghusrenden m.fl.	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
BIR20.3 Emdrup Sø	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Tre cykelstier, genopretning (G22)	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Tre fortove, genopretning (G22)	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Etablering af fem stoppesteder mv.	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Brobold, byrumsbaner	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 2. anlægsoversigt
HeleByen					
Boligkommissionens virke	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Byfornyelsesrammen (rådhedsbeløb)	Oktober 2007	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Opsamlingskonto (sanering)	Januar 2012	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Ny afløsningsmodel i CAN	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Ny afløsningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Projektudviklingskonto	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Projektudviklingskonto	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring

Projekt	Seneste politisk godkendte ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning	Ændringer siden anden anlægsoversigt
Ledige midler	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
CAN's driftsager	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Hydrogen Mobility Europe (H2ME II)	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Risikostyring af p-projekter 2017	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Opsamlingskonto	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
RSMP Nordic	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Støjpuljen	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
RAP24, initiativ 1.4	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
RAP24, initiativ 3.2, 3 nye genbrugsstat	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Støjpulje 2018	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Sundhed og Luft	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Bike - 4C	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Scaling Cycling Innovations	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
RAP24 sorteringspunkter	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring