



Bilag 5 - Udvidet årsagsforklaringer for projekter med status

De 11 nye røde projekter siden 4. anlægsoversigt (TMU 2. december 2019) er markeret med **rødt** i bilaget.

10. februar 2020

Indholdsfortegnelse

Sagsnummer
2020-0037919

Dokumentnummer
2020-0037919-7

Amager Vest	4
Amagerbanen (Svinget) (Skybrudssikring) TMF10352	4
Artillerivej, skolehaver TMF10634	4
Artillerivej, skolehave udb.mat. TMF10807	4
Cykelprojekt sikre skoleveje i Ørestad TMF10606.....	4
Hyttehusvej,R.M.(Vejlands Alle) (Skybrudssikring) TMF10353....	4
Kornblomstparken TMF10049	5
Kornblomstvej, aktivitetspark TMF975	5
Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager TMF10396.....	5
Remiseparken, revitalisering TMF10238	5
Remiseparken, revitalisering (HOFOR) TMF10420	6
Remiseparken samt stierne i Urbanplanen TMF10201.....	6
Toilet ved Christmas Møllers Plads TMF10181.....	6
Amager Øst	6
AM2 Prags Boulevard TMF10776	6
AM4 Strandlodsvej TMF10777	6
AM33 Frankrigsgade TMF10778.....	7
AM34 Ålandsgade TMF10779	7
AM39 Vermlandsgade TMF10780.....	7
Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard TMF10200.....	7
Amagerbanen, Prags Boulevard-Lergravsvej TMF10450.....	7
Bispebjerg	8
Busgade - Nørrebro station -TMF10108.....	8
Hovmestervej, skybrudssikring (HOFOR) TMF10421.....	8
Lersøparken (Skybrudssikring) TMF10344	8
Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen) TMF10215	8
Brønshøj-Husum	8
CP - CFA Husumforbindelsen TMF10171.....	8
Frederikssundsvej 164 m.fl. TMF1610.....	9

Byens Fysik
Sekretariatet for Økonomi,
Portefølje- og Kontraktstyring
Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Indre By	9
Bygningsfornyelse Fredens Ark TMF1758	9
De Indre Søer TMF10210	9
Gothersgade TMF10204	9
Kastelgraven TMF10471.....	9
Skt. Jørgens Sø (Skybrudssikring) TMF10343	10
Sortedams Sø TMF10475.....	10
Sti ved Nyboder Skole TMF10205.....	10
Nørrebro	10
Bemandet legeplads i Mimersparksen TMF10048.....	10
Busfremkommelighed, linje 6A TMF10308.....	10
CP VII - Rantzausgade, trafikafredeliggørelse TMF10010.....	11
Hans Tavsens Park (Skybrudssikring) TMF10346	11
Korsgade og Hans Tavsens Gade (Skybrudssikring) TMF10347..	11
Mjølnerparkens Kvarterhus TMF10180.....	11
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF II) TMF10309	11
Tagensvej, skybrudssikring (HOFOR) TMF10467	13
Valby	13
Gammel Jernbanevej 4-6 TMF1291	13
Kulbaneparken (OMF) TMF1735	13
Nærgenbrugsstation, Herman Bangs Plads TMF10567	13
Vanløse	13
Grøndalsparken TMF10481.....	13
Vesterbro-Kongens Enghave.....	14
CP - medfinansiering af cykelparkering ved Reventlowsgade TMF10499	14
Enghave Nærgenbrugsstation TMF10483.....	14
Enghave Plads 3 m.fl. TMF1629.....	14
Metroens åbning, forplads TMF10584.....	14
Vesterbrogade 93 - 95 og 95 E TMF1611.....	14
Østerbro	15
CP IV - Nordhavn Station TMF434.....	15
Demonstrationsprojekt Klimakareen Skt. Kjelds kvarter TMF1649	15
Fredens Park TMF10478.....	15
Fremtidens Sølund Parkering TMF10426	15
Jagtvej (Klosterfælleden), (Skybrudssikring) TMF10348.....	15
Klimakarreen, Østerbro, gårdfacade, GI TMF1692.....	15

Midl. Ren. af Svanemølle Pier TMF10598	16
Mindre sager - Heller på Østerbrogade - efter Jagtvej TMF10135.....	16
Omøgade 2 - 6 m.fl. TMF1605.....	16
Renovering af Nordhavn Station TMF876	16
Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2) TMF91116	
Strandboulevarden Skybrudssikring TMF10211	16
Thomas Laubs Gade 5-9 TMF1430	17
Thomas Laubs Gade 11-13 TMF1662.....	17
Østerbrogade, fra Jagtvej til Svanemølle station TMF10212	17
Flere bydele.....	17
Bedre forhold for cyklister - 600 cykelparkeringspladser nær de kommende stationer for metro Cityringen TMF10400	17
Flere erhvervsparkeringspladser TMF10632.....	17
Harrestrup Å og Valby Strand, TMF463	17
Havnebusser, forlængelse TMF10801	18
Metroens åbning, belysning TMF10585.....	18
Parkering - ny betalingszone bedre for beboerne TMF10260	18
Parkeringspladser, etablering (B15) TMF10419.....	18
Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation TMF10273.....	18
Trafiksignaler, ændringer som følge af metroarbejder TMF10080.....	19
Tryghedsløft udsatte by- og boligomr TMF10587	19
Hele byen.....	19
Digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen TMF10465	19
Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet TMF10464.....	19
Smartere drift af byens springvande, TMF10544	19

Amager Vest

Projekt navn	Amagerbanen (Svinget) (Skybrudssikring) TMF10352
Forsinkelse i mdr. revideret	36
Forklaring på forsinkelse	Projektet er ikke omkostningseffektivt alene, hvilket er et krav for at kommunen kan opnå medfinansiering fra Forsyningssekretariatet. Forvaltningen afventer derfor de hydrauliske beregninger for Masterplan Stadsgraven
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser
Forventede ibrugtagning	December 2022

Projekt navn	Artillerivej, skolehaver TMF10634
Forsinkelse i mdr. revideret	8
Forklaring på forsinkelse	Der skal udarbejdes og godkendes en ny lokalplan for området
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen har udarbejdet en ny tidsplan for projektet
Forventede ibrugtagning	August 2020

Projekt navn	Artillerivej, skolehave udb.mat. TMF10807
Forsinkelse i mdr. revideret	8
Forklaring på forsinkelse	Der skal udarbejdes og godkendes en ny lokalplan for området
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen har lavet en ny tidsplan for projektet
Forventede ibrugtagning	August 2020

Projekt navn	Cykelprojekt sikre skoleveje i Ørestad TMF10606
Forsinkelse i mdr. revideret	12
Forklaring på forsinkelse	Projektet forudsætter en større ombygning end først antaget og derfor et større forundersøgelsesarbejde
Tiltag i forhold til forsinkelse	Det er ikke muligt at indhente noget af forsinkelsen
Forventede ibrugtagning	Oktober 2020

Projekt navn	Hyttehusvej,R.M.(Vejlands Alle)(Skybrudssikring) TMF10353
Forsinkelse i mdr. revideret	60
Forklaring på forsinkelse	De hydrauliske beregninger for projektet har taget længere tid end først antaget, da beregningerne indgår som en del af Masterplan Vejlands Allé
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser
Forventede ibrugtagning	December 2024

Projekt navn	Kornblomstparken TMF10049
Forsinkelse i mdr. revideret	68
Forklaring på forsinkelse	En længere lokalplanproces og en proces for anlæg af et skybrudsbassin i parken, som boligforeningen VIBO ikke har ønsket. Der kan ikke opnås byggetilladelse til dele af projektet, før lokalplanprocessen er afsluttet. Der har desuden været store udfordringer med at indgå lejekontrakt og kommunens arbejde kan ikke igangsættes før beboerhus er opført.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Løbende dialog med VIBO.
Forventede ibrugtagning	August 2022

Projekt navn	Kornblomstvej, aktivitetspark TMF975
Forsinkelse i mdr. revideret	92
Forklaring på forsinkelse	En længere lokalplanproces og en proces for anlæg af et skybrudsbassin i parken, som boligforeningen VIBO ikke har ønsket. Der kan ikke opnås byggetilladelse til dele af projektet, før lokalplanprocessen er afsluttet. Der har desuden været store udfordringer med at indgå lejekontrakt og kommunens arbejde kan ikke igangsættes før beboerhus er opført.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Løbende dialog med VIBO.
Forventede ibrugtagning	August 2022

Projekt navn	Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager TMF10396
Forsinkelse i mdr. revideret	22
Forklaring på forsinkelse	Partnerskabet bag projektet, som omfatter Naturstyrelsen, Nordeafonden, Friluftsrådet, By & Havn, Københavns, Taarnby og Dragør kommuner samt Lokale- og Anlægsfonden, har besluttet, at projektudviklingen skal udføres af en ekstern bygherrerådgiver, hvilket medførte en længere indledende fase. Dertil har afviklingen af en arkitektkonkurrence og indgåelse af kontrakt været mere tidskrævende end forventet. I forhold til det oprindelige tidsestimat, er det også besluttet af Borgerrepræsentationen (6. juni 2019) at gennemføre en fredningssag
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen har gennemført arkitektkonkurrence og dispositionsforslag. Forvaltningen har et øget fokus på myndighedsbehandling og fredningssag, da dette kan forsinke ibrugtagningen yderligere
Forventede ibrugtagning	Juni 2022

Projekt navn	Remiseparken, revitalisering TMF10238
Forsinkelse i mdr. revideret	8
Forklaring på forsinkelse	Forvaltningen har forhandlet priser for projektet, da de indhentede tilbud lå over budget. Anlægsopstart er udskudt på grund af reduceret anlægsmåltal i 2019.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen har udarbejdet en ny tidsplan for projektet
Forventede ibrugtagning	August 2020

Projekt navn	Remiseparken, revitalisering (HOFOR) TMF10420
Forsinkelse i mdr. revideret	8
Forklaring på forsinkelse	Forvaltningen har forhandlet priser for projektet, da de indhentede tilbud lå over budget. Anlægsoptast er udskudt på grund af reduceret anlægsmåltal i 2019
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen har udarbejdet en ny tidsplan for projektet
Forventede ibrugtagning	August 2020

Projekt navn	Remiseparken samt stierne i Urbanplanen TMF10201
Forsinkelse i mdr. revideret	60
Forklaring på forsinkelse	En del af projektet udføres i 2019. De resterende midler afventer renovering af Urbanplanen, der først har fået bevilliget anlægsmåltal i 2022 og 2023
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil indgå aftale med Byggeri København om at optimere de efterfølgende projektfaser
Forventede ibrugtagning	December 2023

Projekt navn	Toilet ved Christmas Møllers Plads TMF10181
Forsinkelse i mdr. revideret	50
Forklaring på forsinkelse	Det var ikke muligt at opnå tilladelse fra Kulturstyrelsen til placering af toilettet på grund af fortidsmindefredning. Der er fundet en ny placering på Nytorv. Yderligere forsinket grundet problemer med afløbstilladelser. Afventer anvisning til anvendelig kloakledning.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Toiletenheden er færdigproduceret og skal placeres på Nytorv i sommersæsonen. Forvaltningen har løbende rykket HOFOR for de nødvendige tilladelser
Forventede ibrugtagning	Juni 2020

Amager Øst

Projekt navn	AM2 Prags Boulevard TMF10776
Forsinkelse i mdr. revideret	21
Forklaring på forsinkelse	Masterplan Amager Øst er planlagt til at vare 18 mdr., og forventes ibrugtaget september 2021. Masterplan Amager Øst er sammensat af fem masterplaner med hydrauliske og projektmæssige sammenhænge, som det er mest hensigtsmæssigt at samle i en samlet masterplan.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser
Forventede ibrugtagning	September 2021

Projekt navn	AM4 Strandlodsvej TMF10777
Forsinkelse i mdr. revideret	21
Forklaring på forsinkelse	Masterplan Amager Øst er planlagt til at vare 18 mdr., og forventes ibrugtaget september 2021. Masterplan Amager Øst er sammensat af fem masterplaner med hydrauliske og projektmæssige sammenhænge, som det er mest hensigtsmæssigt at samle i en samlet masterplan.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser
Forventede ibrugtagning	September 2021

Projekt navn	AM33 Frankrigsgade TMF10778
Forsinkelse i mdr. revideret	21
Forklaring på forsinkelse	Masterplan Amager Øst er planlagt til at vare 18 mdr., og forventes ibrugtaget september 2021. Masterplan Amager Øst er sammensat af fem masterplaner med hydrauliske og projektmæssige sammenhænge, som det er mest hensigtsmæssigt at samle i en samlet masterplan.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser
Forventede ibrugtagning	September 2021

Projekt navn	AM34 Ålandsgade TMF10779
Forsinkelse i mdr. revideret	21
Forklaring på forsinkelse	Masterplan Amager Øst er planlagt til at vare 18 mdr., og forventes ibrugtaget september 2021. Masterplan Amager Øst er sammensat af fem masterplaner med hydrauliske og projektmæssige sammenhænge, som det er mest hensigtsmæssigt at samle i en samlet masterplan.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser
Forventede ibrugtagning	September 2021

Projekt navn	AM39 Vermlandsgade TMF10780
Forsinkelse i mdr. revideret	21
Forklaring på forsinkelse	Masterplan Amager Øst er planlagt til at vare 18 mdr., og forventes ibrugtaget september 2021. Masterplan Amager Øst er sammensat af fem masterplaner med hydrauliske og projektmæssige sammenhænge, som det er mest hensigtsmæssigt at samle i en samlet masterplan.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser
Forventede ibrugtagning	September 2021

Projekt navn	Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard TMF10200
Forsinkelse i mdr. revideret	72
Forklaring på forsinkelse	De hydrauliske beregninger har taget længere tid end først antaget, da de indgår som en del af Masterplan Prags Boulevard
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser
Forventede ibrugtagning	December 2024

Projekt navn	Amagerbanen, Prags Boulevard-Lergravsvej TMF10450
Forsinkelse i mdr. revideret	8
Forklaring på forsinkelse	Projektet skal koordineres med privat bygherre, som skal frigive arealet inden projektet kan anlægges. Frigivelsen er forsinket, hvorfor arbejdet med dette projekt ikke kan påbegyndes
Tiltag i forhold til forsinkelse	Projektet er i dialog med privat grundejer med henblik på opstart af projektet, så snart arealet er klar til anlæg
Forventede ibrugtagning	August 2020

Bispebjerg

Projekt navn	Busgade - Nørrebro station -TMF10108
Forsinkelse i mdr. revideret	43
Forklaring på forsinkelse	Busstoppestederne opretholdes med mindre modifikationer, indtil der kan anlægges permanente busperroner. Derudover er projektet forsinket grundet fejlprojektering fra rådgiver
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen har bedt rådgiver om at få styr på projekteringen, herunder indsætte ny projektledelse. Derudover har Forvaltningen sat ekstra intern bemanning på projektet for at indhente noget af den tabte tid. Udførelse af de permanente tiltag forventes at starte i marts 2020
Forventede ibrugtagning	Juli 2020

Projekt navn	Hovmestervej, skybrudssikring (HOFOR) TMF10421
Forsinkelse i mdr. revideret	47
Forklaring på forsinkelse	Projekterne på Hovmestervej, helhedsgenopretning og skybrudssikring, koordineres og udføres sammen for at opnå bedst mulig synergi. Helhedsgenopretningen er sat i bero, og startes op januar 2021 jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning 29. april 2019, hvilket medfører forsinkelse på skybrudsprojektet.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projekteringsfaser
Forventede ibrugtagning	November 2022

Projekt navn	Lersøparken (Skybrudssikring) TMF10344
Forsinkelse i mdr. revideret	36
Forklaring på forsinkelse	De hydrauliske beregninger for projektet har taget længere tid end først antaget, da beregningerne indgår som en del af Masterplan Lersøparken
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser
Forventede ibrugtagning	December 2022

Projekt navn	Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen) TMF10215
Forsinkelse i mdr. revideret	56
Forklaring på forsinkelse	Projektet er en del af et samlet projekt omkring Ørnevej, Vibevej og Glentevej, som skal koordineres. Der er ikke prioriteret anlægsmåltal til de andre dele af projektet i 2019, 2020 og 2021, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning 29. april 2019.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen afventer anlægsmåltal til de andre dele af projektet. Derefter vil forvaltningen forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser
Forventede ibrugtagning	August 2024

Brønshøj-Husum

Projekt navn	CP - CFA Husumforbindelsen TMF10171
Forsinkelse i mdr. revideret	10
Forklaring på forsinkelse	Området er fredet i dele af året hvor det bebos af fredet dyreart - dette var ikke projektet bekendt.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen er klar til at bygge, når fredningsperioden ophører.
Forventede ibrugtagning	Oktober 2021

Projekt navn	Frederikssundsvej 164 m.fl. TMF1610
Forsinkelse i mdr. revideret	38
Forklaring på forsinkelse	Privat bygherres har udskudt anlægsstart efter tilsagn fra forvaltningen
Tiltag i forhold til forsinkelse	Løbende dialog for at sikre overholdelse af ny tidsplan
Forventede ibrugtagning	December 2020

Indre By

Projekt navn	Bygningsfornyelse Fredens Ark TMF1758
Forsinkelse i mdr. revideret	24
Forklaring på forsinkelse	Planlægning og forhandlinger med andre interessenter har taget længere tid end forventet
Tiltag i forhold til forsinkelse	Holde fokus på revideret tidsplan
Forventede ibrugtagning	December 2022

Projekt navn	De Indre Søer TMF10210
Forsinkelse i mdr. revideret	48
Forklaring på forsinkelse	Projektet er en del af en samlet forundersøgelse sammen med Kastelgraven, hvor det forsøges at afklare de hydrauliske forudsætninger for og sammenhænge mellem de to projekter. En afklaring af disse forudsætninger er afhængig af eksterne beslutninger, såsom niveauet for vandspejlet i De Indre Søer, jævnfør Vanløbsregulativet
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser
Forventede ibrugtagning	December 2022

Projekt navn	Gothersgade TMF10204
Forsinkelse i mdr. revideret	36
Forklaring på forsinkelse	De hydrauliske beregninger har taget længere tid end først antaget, da de indgår som en del af Masterplan Indre By nord
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser samt have et øget fokus på indhentning af nødvendige tilladelser, så projektet kan udvikles og realiseres hurtigst muligt
Forventede ibrugtagning	December 2021

Projekt navn	Kastelgraven TMF10471
Forsinkelse i mdr. revideret	12
Forklaring på forsinkelse	Projektet er en del af en samlet forundersøgelse med De Indre Søer, hvor der arbejdes med afklaring af forudsætninger for de to hydraulisk sammenhængende projekter. En afklaring af disse forudsætninger er afhængig af eksterne beslutninger, såsom niveauet for vandspejlet i De Indre Søer, jævnfør Vanløbsregulativet.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser
Forventede ibrugtagning	December 2022

Projekt navn	Skt. Jørgens Sø (Skybrudssikring) TMF10343
Forsinkelse i mdr. revideret	96
Forklaring på forsinkelse	Foranalyserne for projektet har taget længere tid end først antaget, hvilket har forsinket projektet. Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt flere forskellige scenarier til beslutning om, hvad der skal arbejdes videre med.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser
Forventede ibrugtagning	December 2027

Projekt navn	Sortedams Sø TMF10475
Forsinkelse i mdr. revideret	12
Forklaring på forsinkelse	Projektet kan ikke endeligt projekteres og udføres, før det er afklaret, om der kan udledes hverdagsregn til Søerne. Dette forventes afklaret med myndigheden, når testresultaterne fra skybrudsprojektet i Hans Tavsens Park/ Korsgade kan aflæses fra medio 2022.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser
Forventede ibrugtagning	December 2022

Projekt navn	Sti ved Nyboder Skole TMF10205
Forsinkelse i mdr. revideret	40
Forklaring på forsinkelse	De hydrauliske beregninger har taget længere tid end først antaget, da de indgår som en del af Masterplan Indre By nord
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser
Forventede ibrugtagning	September 2022

Nørrebro

Projekt navn	Bemandet legeplads i Mimersparksen TMF10048
Forsinkelse i mdr. revideret	108
Forklaring på forsinkelse	BoVita, som er forretningsfører på projektet, har opsagt samarbejdet oktober 2019. Derfor må den midlertidige status for legepladsen søges forlænget.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder stadig på en løsning i 2021, og undersøger muligheden herfor sammen med Kultur- og Fritidsforvaltningen.
Forventede ibrugtagning	December 2024

Projekt navn	Busfremkommelighed, linje 6A TMF10308
Forsinkelse i mdr. revideret	40
Forklaring på forsinkelse	Projektet er en del af projekterne omkring Tagensvej, som koordineres og udføres samlet. Der er ikke prioriteret anlægsmåltal i 2019, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning 7. januar 2019
Tiltag i forhold til forsinkelse	Teknik- og Miljøudvalget prioriterede 29. april 2019 anlægsmåltal til hele projektet fra 2020 (inkl. de tre delprojekter ved Tagensvej: Skybrudsprojektet, Cykelprojektet og Genopretningsprojektet), hvorefter der sikres fremdrift på det samlede projekt på Tagensvej. Den tabte tid kan ikke indhentes
Forventede ibrugtagning	April 2024

Projekt navn	CP VII - Rantzausgade, trafikafredning TMF10010
Forsinkelse i mdr. revideret	36
Forklaring på forsinkelse	Projektet er en del af et samlet projekt omkring Rantzausgade, som skal koordineres. Der er ikke prioriteret anlægsmåltal til hele projektet i 2019, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning 29. april 2019, hvilket medfører en forsinkelse
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser, når det samlede projekt omkring Rantzausgade genopstartes
Forventede ibrugtagning	Marts 2022

Projekt navn	Hans Tavsens Park (Skybrudssikring) TMF10346
Forsinkelse i mdr. revideret	45
Forklaring på forsinkelse	Projektet er en del af et samlet projekt omkring Hans Tavsens Park, som skal koordineres og udføres samlet. Dette forventes afklaret med myndigheden, når testresultaterne fra skybrudsprojektet i Hans Tavsens Park/ Korsgade kan aflæses fra medio 2022
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser
Forventede ibrugtagning	September 2023

Projekt navn	Korsgade og Hans Tavsens Gade (Skybrudssikring) TMF10347
Forsinkelse i mdr. revideret	45
Forklaring på forsinkelse	Projektet er en del af et samlet projekt omkring Hans Tavsens Park, som skal koordineres og udføres samlet. Dette forventes afklaret med myndigheden, når testresultaterne fra skybrudsprojektet i Hans Tavsens Park/ Korsgade kan aflæses fra medio 2022
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser
Forventede ibrugtagning	September 2023

Projekt navn	Mjølnerparkens Kvarterhus TMF10180
Forsinkelse i mdr. revideret	29
Forklaring på forsinkelse	Projektet er komplekst, særligt i forhold til beboerinddragelse. Bovita er i november 2019 gået ud af projektet og Kvarterhuset skal derfor opføres med kommunale midler fra TMF og KFF.
Tiltag i forhold til forsinkelse	De kommunale parter vil undersøge muligheden for at opføre huset med hjælp fra Københavns Ejendomme.
Forventede ibrugtagning	Juni 2020

Projekt navn	Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF II) TMF10309
Forsinkelse i mdr. revideret	36
Forklaring på forsinkelse	Projektet er en del af et samlet projekt omkring Rantzausgade, som skal koordineres. Der er ikke prioriteret anlægsmåltal til hele projektet i 2019, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning 29. april 2019, hvilket medfører en forsinkelse.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Når projektet genopstartes, vil forvaltningen forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser, herunder optimere tidsplanen i koordinations med rådgiver og entreprenør.
Forventede ibrugtagning	Marts 2022

Projekt navn	Tagensvej, skybrudssikring (HOFOR) TMF10467
Forsinkelse i mdr. revideret	15
Forklaring på forsinkelse	Projektet er en del af et samlet projekt omkring Tagensvej, som udføres samlet. Der er ikke prioriteret anlægsmåltal til hele projektet i 2019, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning 7. januar 2019
Tiltag i forhold til forsinkelse	Teknik- og Miljøudvalget prioriterede 29. april 2019 anlægsmåltal til hele projektet i 2020
Forventede ibrugtagning	Marts 2021

Valby

Projekt navn	Gammel Jernbanevej 4-6 TMF1291
Forsinkelse i mdr. revideret	81
Forklaring på forsinkelse	Der skal udarbejdes et tillæg til lokalplanen for at opnå byggetilladelse.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Øget fokus og løbende dialog for at sikre overholdelse af ny tidsplan
Forventede ibrugtagning	September 2020

Projekt navn	Kulbaneparken (OMF) TMF1735
Forsinkelse i mdr. revideret	12
Forklaring på forsinkelse	Ekstra tilførsel af midler (toiletter, bænke, cykelsti, kobling over Vigerslevvej) har medført omprojektering og tilpasning af det samlede projekt.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Det er ikke muligt at forcere arbejdet, forvaltningen har udarbejdet ny tidsplan.
Forventede ibrugtagning	December 2022

Projekt navn	Nærgenbrugsstation, Herman Bangs Plads TMF10567
Forsinkelse i mdr. revideret	24
Forklaring på forsinkelse	Projektet projekteres og udføres sammen med projektet 'Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads' og følger denne tidsplan.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Det er ikke muligt at indhente forsinkelsen
Forventede ibrugtagning	December 2021

Vanløse

Projekt navn	Grøndalsparken TMF10481
Forsinkelse i mdr. revideret	60
Forklaring på forsinkelse	De hydrauliske beregninger for projektet har taget længere tid end først antaget, da beregningerne indgår som en del af Masterplan Grøndalsparken. Masterplanen er planlagt til at opstarte april 2020.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.
Forventede ibrugtagning	December 2028

Vesterbro-Kongens Enghave

Projekt navn	CP - medfinansiering af cykelparkering ved Reventlowsgade TMF10499
Forsinkelse i mdr. revideret	10
Forklaring på forsinkelse	Metroens gangtunnel under Reventlowsgade skal være færdig inden projektet kan igangsættes
Tiltag i forhold til forsinkelse	Projektet er klar til at gå i gang, når gangtunnellen under Reventlowsgade er færdiggjort.
Forventede ibrugtagning	Oktober 2020

Projekt navn	Enghave Nærgenbrugsstation TMF10483
Forsinkelse i mdr. revideret	20
Forklaring på forsinkelse	Problemer med blandt andet jordforurening efterladt af grundens tidligere ejer. Kommunens del af grunden er rensset, og forvaltningen har etableret den midlertidige nærgenbrugsstation på grunden, men nabogrunden er fortsat forurennet. Samtidig har der været et politisk ønske om, at genbrugsstationen skal udbydes og bygges samtidig med de plejeboliger og den daginstitution, der skal bygges ved siden af, som er forsinket pga. jordforureningen. Afklaring foregår gennem Økonomiforvaltningen.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Det er ikke muligt for forvaltningen at foretage yderligere tiltag i forhold til forsinkelsen af den permanente nærgenbrugsstation.
Forventede ibrugtagning	Maj 2021

Projekt navn	Enghave Plads 3 m.fl. TMF1629
Forsinkelse i mdr. revideret	28
Forklaring på forsinkelse	Ejerforeningen har efter tilsagn fra forvaltningen besluttet at lave tagboliger, hvorfor det samlede projekt er blevet væsentligt mere komplekst og tidskrævende
Tiltag i forhold til forsinkelse	Løbende dialog for at sikre overholdelse af ny tidsplan
Forventede ibrugtagning	Oktober 2020

Projekt navn	Metroens åbning, forplads TMF10584
Forsinkelse i mdr. revideret	15
Forklaring på forsinkelse	Metroens gangtunnel under Reventlowsgade skal være færdig inden projektet kan igangsættes
Tiltag i forhold til forsinkelse	Projektet er klar til at gå i gang, når gangtunnellen under Reventlowsgade er færdiggjort.
Forventede ibrugtagning	Oktober 2020

Projekt navn	Vesterbrogade 93 - 95 og 95 E TMF1611
Forsinkelse i mdr. revideret	29
Forklaring på forsinkelse	Bygherren har udskudt anlægsstart efter tilsagn fra forvaltningen. Projektet er nu igangsat
Tiltag i forhold til forsinkelse	Øget fokus og løbende dialog for at sikre overholdelse af ny tidsplan
Forventede ibrugtagning	Marts 2020

Østerbro

Projekt navn	CP IV - Nordhavn Station TMF434
Forsinkelse i mdr. revideret	85
Forklaring på forsinkelse	Banedanmarks ombygning af Nordhavn Station "nordlig løsning" er udskudt på ubestemt tid. Forvaltningen afventer, at Banedanmark genoptager projektet.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen afventer, at Banedanmark genoptager projektet. Teknik- og Miljøudvalget besluttede 11. juni 2018 at fortsætte projektet. Orienteringsnotat om muligheder for at forbedre cykelparkeringen ved Nordhavn Station blev lagt på TMU-portalen 3. august 2018.
Forventede ibrugtagning	Januar 2024

Projekt navn	Demonstrationsprojekt Klimakareen Skt. Kjelds kvarter TMF1649
Forsinkelse i mdr. revideret	31
Forklaring på forsinkelse	Den valgte klimakarré er erstattet af en anden, da det oprindelige projekt var for omkostningstungt.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Løbende dialog for at sikre overholdelse af ny tidsplan
Forventede ibrugtagning	December 2020

Projekt navn	Fredens Park TMF10478
Forsinkelse i mdr. revideret	36
Forklaring på forsinkelse	Projektet kan ikke projekteres og udføres, før det er afklaret, om der kan udledes hverdagsregn til Søerne. Dette forventes afklaret med myndigheden, når testresultaterne fra skybrudsprojektet i Hans Tavsens Park/ Korsgade kan aflæses fra medio 2022.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser
Forventede ibrugtagning	December 2026

Projekt navn	Fremtidens Sølund Parkering TMF10426
Forsinkelse i mdr. revideret	72
Forklaring på forsinkelse	Parkeringspladserne kan først etableres til sidst i Sølund-projektet, som forventes afsluttet juni 2023
Tiltag i forhold til forsinkelse	Fastholde fremdriften i den samlede tidsplan for Sølund
Forventede ibrugtagning	December 2025

Projekt navn	Jagtvej (Klosterfælleden), (Skybrudssikring) TMF10348
Forsinkelse i mdr. revideret	54
Forklaring på forsinkelse	De hydrauliske beregninger for projektet har taget længere tid end først antaget, da beregningerne indgår som en del af Masterplan Ydre Østerbro
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser
Forventede ibrugtagning	Juni 2022

Projekt navn	Klimakarreen, Østerbro, gårdfacade, GI TMF1692
Forsinkelse i mdr. revideret	8
Forklaring på forsinkelse	Den valgte klimakarré er erstattet af en anden, da det oprindelige projekt var for omkostningstungt. Projektet er et evalueringsprojekt, der afventer færdiggørelse af Klimakarréens gårdfacade
Tiltag i forhold til forsinkelse	Løbende dialog for at sikre overholdelse af ny tidsplan
Forventede ibrugtagning	August 2021

Projekt navn	Midl. Ren. af Svanemølle Pier TMF10598
Forsinkelse i mdr. revideret	55
Forklaring på forsinkelse	Genopretningen ikke gennemføres i fuldt omfang men ændres til kombineret genopretning og drift over de næste 5 år.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Det er ikke muligt at indhente forsinkelsen, da man har valgt at bevillingen skal omfatte både renovering og 5 års drift.
Forventede ibrugtagning	December 2023

Projekt navn	Mindre sager - Heller på Østerbrogade - efter Jagtvej TMF10135
Forsinkelse i mdr. revideret	85
Forklaring på forsinkelse	Projektet har afventet Metroens færdiggørelse
Tiltag i forhold til forsinkelse	Løbende dialog for at sikre overholdelse af ny tidsplan
Forventede ibrugtagning	December 2020

Projekt navn	Omøgade 2 - 6 m.fl. TMF1605
Forsinkelse i mdr. revideret	31
Forklaring på forsinkelse	Bygherres udskydelse af anlægsstart efter tilsagn fra forvaltningen og en verserende voldgiftssag, hvor Københavns Kommune ikke er part
Tiltag i forhold til forsinkelse	Øget fokus og løbende dialog for at sikre overholdelse af ny tidsplan
Forventede ibrugtagning	Maj 2020

Projekt navn	Renovering af Nordhavn Station TMF876
Forsinkelse i mdr. revideret	180
Forklaring på forsinkelse	Projektet er sat i bero af Transport- og Bygningsministeriet (brev 12. november 2015) på grund af økonomiske udfordringer, da det vindende bud er væsentligt over bygherres overslag
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen afventer, at Banedanmark genoptager projektet. Teknik- og Miljøudvalget besluttede 11. juni 2018 at fortsætte projektet. Orienteringsnotat om muligheder for at forbedre cykelparkeringen ved Nordhavn Station blev lagt på TMU-portalen 3. august 2018.
Forventede ibrugtagning	December 2030

Projekt navn	Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2) TMF911
Forsinkelse i mdr. revideret	48
Forklaring på forsinkelse	Det har været tidskrævende at finde egnede beliggenheder til de øvrige demoprojekter, som er finansieret af samme bevilling. Der har siden været brug for oprensning og Hofor er med i projektet, hvilket har medført øget tid på udarbejdelse af forretningsgange mellem to bygherrer mv.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Ekstra tæt opfølgning med henblik på at overholde nuværende tidsplan
Forventede ibrugtagning	December 2021

Projekt navn	Strandboulevarden Skybrudssikring TMF10211
Forsinkelse i mdr. revideret	41
Forklaring på forsinkelse	Udførelse af projektet må afvente HOFORs færdiggørelse af skybrudstunnellen, der forventes færdig medio 2021.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser
Forventede ibrugtagning	April 2023

Projekt navn	Thomas Laubs Gade 5-9 TMF1430
Forsinkelse i mdr. revideret	68
Forklaring på forsinkelse	Privat bygherre har udskudt anlægsstart efter tilsagn fra forvaltningen. Projektet er nu igangsat
Tiltag i forhold til forsinkelse	Øget fokus og løbende dialog for at sikre overholdelse af ny tidsplan
Forventede ibrugtagning	November 2020

Projekt navn	Thomas Laubs Gade 11-13 TMF1662
Forsinkelse i mdr. revideret	12
Forklaring på forsinkelse	Privat bygherre har udskudt anlægsstart efter tilsagn fra forvaltningen. Projektet er nu igangsat
Tiltag i forhold til forsinkelse	Løbende dialog for at sikre overholdelse af ny tidsplan.
Forventede ibrugtagning	December 2020

Projekt navn	Østerbrogade, fra Jagtvej til Svanemølle station TMF10212
Forsinkelse i mdr. revideret	36
Forklaring på forsinkelse	De hydrauliske beregninger har taget længere tid end først antaget, da de indgår som en del af Masterplan Ydre Østerbro
Tiltag i forhold til forsinkelse	Projektet indgår som en del af de samlede skybrudsløsninger og koordineres i den forbindelse med andre projekter. Herefter optimeres tidsplanen med rådgiver og entreprenør
Forventede ibrugtagning	November 2022

Flere bydele

Projekt navn	Bedre forhold for cyklister - 600 cykelparkeringspladser nær de kommende stationer for metro Cityringen TMF10400
Forsinkelse i mdr. revideret	12
Forklaring på forsinkelse	Projektet har afventet færdiggørelsen af Metro Cityringen.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Dialog med Metroselskabet
Forventede ibrugtagning	December 2020

Projekt navn	Flere erhvervsparkeringspladser TMF10632
Forsinkelse i mdr. revideret	12
Forklaring på forsinkelse	Forvaltningen lagde i "Forslag til oprettelse af flere erhvervsparkeringspladser", TMU indstilling 16.12.2019, op til, at de resterende midler anvendes til projektering af nye pladser. Derfor er projektets afslutning udskudt.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Det er ikke muligt at indhente den hidtidige forsinkelse.
Forventede ibrugtagning	Juni 2020

Projekt navn	Harrestrup Å og Valby Strand, TMF463
Forsinkelse i mdr. revideret	145
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at de hydrauliske forudsætninger mod forventning ikke var på plads, hvorfor anlægsfasen udskydes til 2020.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil intensivere koordineringen med HOFOR og rådgiver.
Forventede ibrugtagning	Juni 2024

Projekt navn	Havnebusser, forlængelse TMF10801
Forsinkelse i mdr. revideret	20
Forklaring på forsinkelse	Tidsplanen er ændret som følge af kontrakt med Movia
Tiltag i forhold til forsinkelse	Det er ikke muligt at forcere projektet yderligere. Forvaltningen vil fremskynde etableringen af anløbsstedet ved Orientkaj i Nordhavnen.
Forventede ibrugtagning	August 2021

Projekt navn	Metroens åbning, belysning TMF10585
Forsinkelse i mdr. revideret	8
Forklaring på forsinkelse	Forvaltningens entreprenør kan kun udføre belysningen i takt med Metroselskabets entreprenører er klar til det. Forvaltningens tidsplan afhænger derfor af Metroselskabets entreprenører (Copenhagen Metro Team), som er blevet forsinket med deres opgaver
Tiltag i forhold til forsinkelse	Dialog med entreprenør og Metroselskabet
Forventede ibrugtagning	Marts 2020

Projekt navn	Parkering - ny betalingszone bedre for beboerne TMF10260
Forsinkelse i mdr. revideret	42
Forklaring på forsinkelse	Afventer lovændring om matrikeludskillelsen. Tidshorizonten for projektet afhænger af, hvordan reglerne kommer til at se ud. Forvaltningen ved ikke, hvornår de nye regler er på plads.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Det er ikke muligt at indhente den hidtidige forsinkelse.
Forventede ibrugtagning	Juni 2021

Projekt navn	Parkeringspladser, etablering (B15) TMF10419
Forsinkelse i mdr. revideret	24
Forklaring på forsinkelse	Projektet er en pulje hvoraf restbevillingen, forventes forbrugt på Tagensvej ultimo 2020
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen har fokus på koordinering med projektet på Tagensvej
Forventede ibrugtagning	Juni 2020

Projekt navn	Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation TMF10273
Forsinkelse i mdr. revideret	9
Forklaring på forsinkelse	Projektet har først været sat i bero og projektets ibrugtagningstidspunkt blev udskudt fra december 2019 til marts 2020 grundet implementering af projektrådets anbefalinger. Det er nu yderligere udskudt til september 2020 grundet sen levering af data fra DSB.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Moe Tetraplan er blevet gjort opmærksomme på, at forvaltningen gerne ser, at den ny aftalte tidsplan overholdes, ellers vil forvaltningen tage kontraktens bodsbestemmelse for forsinkelse i anvendelse.
Forventede ibrugtagning	September 2020

Projekt navn	Trafiksignaler, ændringer som følge af metroarbejder TMF10080
Forsinkelse i mdr. revideret	17
Forklaring på forsinkelse	Projektet er afhængigt af færdiggørelsen af Metroen. På trods af metroen er åbnet, pågår arbejdet med metroen stadig.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen intensiverer koordinering med Metroselskabet
Forventede ibrugtagning	Juni 2020

Projekt navn	Tryghedsløft udsatte by- og boligomr TMF10587
Forsinkelse i mdr. revideret	18
Forklaring på forsinkelse	Det tager længere tid at få myndighedsbehandlet projektet hos Banedanmark end forudsat.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Der arbejdes med kendte løsninger, så forvaltningen ikke skal til at udvikle nyt
Forventede ibrugtagning	Juni 2020

Hele byen

Projekt navn	Digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen TMF10465
Forsinkelse i mdr. revideret	22
Forklaring på forsinkelse	EU-udbud, som ikke var forudsat i en businesscase for projektet
Tiltag i forhold til forsinkelse	Projektet kører p.t. efter den reviderede tidsplan.
Forventede ibrugtagning	Oktober 2020

Projekt navn	Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet TMF10464
Forsinkelse i mdr. revideret	18
Forklaring på forsinkelse	Der har været en forsinkelse fra IT-leverandøren ift. at få de seneste miljødata vist i Myndighedsportalen, før testen af prototypen kunne starte op. Færdiggørelsen af brugerfladen forlænges til første halvdel af 2020.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Det er ikke muligt at forcere tidsplanen.
Forventede ibrugtagning	Juni 2020

Projekt navn	Smartere drift af byens springvande, TMF10544
Forsinkelse i mdr. revideret	24
Forklaring på forsinkelse	Ved udmøntningen af anlægsmåltal blev bevillingen opdelt ligeligt mellem 2019 og 2020.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Styregruppen følger projektet tæt for sikring af eksekvering i 2020.
Forventede ibrugtagning	December 2020