

Bilag 4. Politiske aftaler oversigt

Projekt	Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Budgetaftale 2009				
Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	December 2015	Juni 2017	18	Koordinering Med Andre Projekter
Carlsberg, Vester Fælledvej, støj	December 2015	Juni 2017	18	Koordinering Med Andre Projekter
Carlsberg, Vigerslev Allé	December 2015	Januar 2016	1	Mindre Forsinkelser
Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken	Juni 2011	Januar 2016	55	Koordinering Med Andre Projekter
Budgetaftale 2010				
P-strategi - Matrikulering parkeringsarealer	December 2016	December 2016	0	Projektet Følger Tidsplanen
Klima - ladestandere til elbiler	December 2012	Juni 2015	30	Koordinering Med Andre Projekter
Budgetaftale 2011				
Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	Januar 2013	Maj 2017	52	Eksterne Faktorer
CP IV - Nordhavn Station	December 2016	December 2017	12	Eksterne Faktorer
CP IV - Cykelstunnel langs banen under Gl. Køge Landevej	December 2013	Oktober 2015	22	Eksterne Faktorer
CP IV - Farumruten (Frederikssundsvej)	December 2012	Juli 2016	43	Koordinering Med Andre Projekter
CP IV - Farumruten (Gøthersgade)	December 2012	Februar 2016	38	Tidsplan For Optimistisk
Grøndals Å - Genåbning	Januar 2012	Juli 2017	66	Projektændring
Prinsessegade - Trafiksanerering	November 2012	November 2015	36	Projektændring
Budgetaftale 2012				
Busfremkommelighedsprojekter - ITS	December 2013	April 2015	16	Eksterne Faktorer
Busfremkommelighedsprojekter - A-busserne	December 2013	Juni 2016	30	Interne Faktorer
Indgår i TM F1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Kgs. Enghave og Sjøløv Boulev.	Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet Følger Tidsplanen
Indgår i TM F1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Nørrebro	Januar 2018	Januar 2018	0	Projektet Følger Tidsplanen
Indgår i TM F1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Bispebjerg	Januar 2018	Januar 2018	0	Projektet Følger Tidsplanen
Indgår i TM F1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Valby	Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet Følger Tidsplanen
Indgår i TM F1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Brønshøj Husum	Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet Følger Tidsplanen
Indgår i TM F1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Amager	Januar 2018	Januar 2018	0	Projektet Følger Tidsplanen
Pulje til klimatilpasning - Lyngbyvej	December 2014	December 2015	12	Eksterne Faktorer
Skybrud Skt. Kjelds kvarter, skybrudssikring - foranalyse	December 2015	December 2015	0	Projektet Følger Tidsplanen
CP V - Cykelsupersti - CSS Ballerupruten, Frederikssundvej	December 2013	Marts 2016	27	Interne Faktorer
CP V - Pulje til ophævelser af ensretning for cyklister	December 2014	Oktober 2015	10	Interne Faktorer
Trafiksikkerhedsprojekter, bløde trafikanter	December 2015	December 2015	0	Projektet Følger Tidsplanen
CP V - Fremtidens cykelveje	Juni 2015	November 2015	5	Mindre Forsinkelser
CP V - Pulje til hurtige og lønsomme indsatser knyttet til gravearbejder	Juni 2015	Juni 2016	12	Koordinering Med Andre Projekter; Konkurs
CP V - Skiltning A-net + grønne ruter	December 2014	Juni 2016	18	Eksterne Faktorer
Amagerbrogade, klimasikring	December 2014	Januar 2018	37	Koordinering Med Andre Projekter
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning	December 2014	December 2017	36	Koordinering Med Andre Projekter
CP V - Cykelrute Amagerbanen	December 2016	April 2016	-8	Projektet Følger Tidsplanen
CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning	December 2015	Juni 2016	6	Mindre Forsinkelser
CP V - Cykelsupersti - CSS Ballerupruten, Frederikssundvej	December 2013	Juli 2016	31	Koordinering Med Andre Projekter
CP V - Gasværksvej	Marts 2014	Juni 2015	15	Ændret Politisk Ønske
CP V - Pulje til ophævelser af ensretning for cyklister	December 2013	November 2015	23	Tidsplan For Optimistisk
CP V - S. Kongensgade	Juli 2013	September 2016	38	Koordinering Med Andre Projekter
CP V - Udbedring pba. Giv et praj (Cykeltip)	December 2014	December 2015	12	Interne Faktorer
Fodgængerovergang v. Hedegårdsvej	December 2013	December 2015	24	Projektændring
Helhedsplan for De Gamles By	December 2015	November 2015	-1	Projektet Følger Tidsplanen
Naturcenter Amager Strandpark	September 2013	April 2015	19	Eksterne Faktorer
Skybrudskonkretiseringer, De Gamles By og Kldevældssøen	December 2014	Maj 2015	5	Mindre Forsinkelser
Tegholmen, sikker skolevej	December 2016	Juni 2017	6	Mindre Forsinkelser
Udendørs dansescene v. Havneparken	Juni 2014	Marts 2017	33	Eksterne Faktorer

Projekt	Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Budgetaftale 2013				
Buspakke 2012-2 Compass 4D BA	December 2015	December 2015	0	Projektet følger Tidsplanen
Sankt Annæ Projekt i BA	December 2015	Maj 2016	5	Mindre Forsinkelser
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri)	December 2014	December 2015	12	Projektlændring; Tidsplan For Optimistisk
ITS- Grøn mobilitet	December 2016	Juni 2017	6	Mindre Forsinkelser
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) -Konkurrence - hænger sammen med TMF961	December 2018	December 2018	0	Projektet følger Tidsplanen
Sankt Annæ (Skybrudssikring)	December 2015	December 2015	0	Projektet følger Tidsplanen
Renovering af trafiklyssignaler	December 2015	December 2015	0	Projektet følger Tidsplanen
European Green Capital Award - aktiviteter i 2014	December 2015	December 2015	0	Projektet følger Tidsplanen
Midler til European Green Capital Award	December 2015	December 2015	0	Projektet følger Tidsplanen
Skybrud Skt. Annæ Plads og Nyhavn, rekreative og trafikale tilpasninger	December 2015	December 2015	0	Projektet følger Tidsplanen
Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Vesterbro - foranalyser	December 2015	December 2015	0	Projektet følger Tidsplanen
CP VI - Pulje til Cykelsuperstier - CSS	December 2015	December 2015	0	Projektet følger Tidsplanen
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - hænger sammen med TMF10113	December 2019	December 2019	0	Projektet følger Tidsplanen
CP VI - Parkeringsforhold	December 2015	Juni 2016	6	Mindre Forsinkelser
Enghave Brygge	December 2017	December 2017	0	Projektet følger Tidsplanen
Amagerbrogade 1. etape	December 2015	Januar 2018	25	Koordinering Med Andre Projekter
CP VI - Albertslundruten CSS, etape 2 (Hyltebjerg Allé)	December 2015	Juli 2015	-5	Projektet følger Tidsplanen
CP VI - Allerødruen CSS	December 2017	Juli 2016	-17	Projektet følger Tidsplanen
CP VI - Bro over Folehaven og evt. Vigerslev Alle	December 2016	September 2016	-3	Projektet følger Tidsplanen
CP VI - Brønshøjvej - Gaunøvej - Annebergvej - Primulavej	December 2015	April 2015	-8	Projektet følger Tidsplanen
CP VI - Gasværksvej ved skolen	December 2015	Juni 2015	-6	Projektet følger Tidsplanen
CP VI - Grøndalsruten	December 2015	April 2017	16	Interne Faktorer
CP VI - Helsingørruten CSS	December 2017	Juni 2015	-30	Projektet følger Tidsplanen
CP VI - Holbersgade og Toldbodgade	December 2015	Februar 2016	2	Mindre Forsinkelser
CP VI - Ishøjruen CSS	December 2017	Oktober 2015	-26	Projektet følger Tidsplanen
CP VI - Jernbane Alle	December 2015	Juli 2016	7	Koordinering Med Andre Projekter
CP VI - Kronprinsessegade	December 2015	Oktober 2016	10	Koordinering Med Andre Projekter
CP VI - Teaterpassagen og Skelbækgade	December 2015	Februar 2016	2	Mindre Forsinkelser
CP VI - Værnedamsvej	December 2015	Februar 2017	14	Eksterne Faktorer
Fornyelse af gadebelysningen	December 2015	December 2015	0	Projektet følger Tidsplanen

Projekt	Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Budgetaftale 2014				
Nørrebroparken - flytning af materialeplads	December 2015	December 2015	0	Projektet følger Tidsplanen
Marathonrute - medfinansiering	December 2015	December 2015	0	Projektet følger Tidsplanen
Tværgående forslag - GPS Fleet Management BD	December 2015	Juli 2015	-5	Projektet følger Tidsplanen
Tværgående forslag - Udrulning af ladeinfrastruktur BD	December 2015	December 2015	0	Projektet følger Tidsplanen
Bycykler	Maj 2015	Maj 2015	0	Projektet følger Tidsplanen
Bedre trafikafvikling – udskiftning af nedslidte signalanlæg BA	December 2015	August 2015	-4	Projektet følger Tidsplanen
Renovering af trafiklyssignaler - BA	December 2016	December 2015	-12	Projektet følger Tidsplanen
Åboulevarden - forundersøgelse	December 2014	April 2016	16	Ændret Politisk Ønske
Skybrud Harrestrup Å, skybrudssikring - foranalyse	December 2015	December 2015	0	Projektet følger Tidsplanen
CP VIII - Cykeloprydning	December 2017	December 2017	0	Projektet følger Tidsplanen
Tværgående forslag - GPS Fleet Management	December 2015	December 2015	0	Projektet følger Tidsplanen
Tværgående forslag - Fra fysisk til digital post 2014	December 2015	December 2015	0	Projektet følger Tidsplanen
Bedre bymiljø i Stræderne/ Nørre Kvarter	September 2016	September 2016	0	Projektet følger Tidsplanen
Bemandet legeplads i Mimersparken	December 2015	Oktober 2015	-2	Projektet følger Tidsplanen
CP VIII - Cykelparkering	December 2017	December 2016	-12	Projektet følger Tidsplanen
Grønnegade	Juni 2014	August 2015	14	Eksterne Faktorer
Nørrebrogade	November 2014	Maj 2015	6	Mindre Forsinkelser
Støjreduktion - asfalt - Sydhavn	December 2015	Oktober 2016	10	Koordinering Med Andre Projekter; Konkurs
Akut reparation af defekte vejbrønde	December 2016	Juni 2015	-18	Projektet følger Tidsplanen
Bedre trafikafvikling – udskiftning af nedslidte signalanlæg	December 2015	Oktober 2015	-2	Projektet følger Tidsplanen
BP - Genopretning af Slotsherrens bro	December 2017	Oktober 2015	-26	Projektet følger Tidsplanen
CP VIII - Havneringen - Christians Brygge-Christian IV s Bro	December 2017	Maj 2016	-19	Projektet følger Tidsplanen
CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	December 2017	November 2016	-13	Projektet følger Tidsplanen
CP VIII - Indre Ringrute cykelsti CSS	December 2017	Juli 2016	-17	Projektet følger Tidsplanen
CP VIII - Københavneruten CSS	December 2017	November 2016	-13	Projektet følger Tidsplanen
CP VIII - Mjølnerparken - Forbindelser til udsatte byområder	December 2017	November 2018	11	Tidsplan For Optimistisk
Flere toiletter	December 2015	December 2015	0	Projektet følger Tidsplanen
Gasværksvej - færdiggørelse	December 2017	Juni 2015	-30	Projektet følger Tidsplanen
Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	December 2018	December 2018	0	Projektet følger Tidsplanen
Kornblomstparken	December 2016	August 2017	8	Interne Faktorer
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Kryds Tagensvej/Rovsinggade	December 2017	December 2017	0	Projektet følger Tidsplanen
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vej anlæg i Superkilen ved Tagensvej	December 2017	December 2017	0	Projektet følger Tidsplanen
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund	December 2017	December 2017	0	Projektet følger Tidsplanen
Støjreduktion - asfalt - Amager	December 2014	August 2015	8	Interne Faktorer
Torontoblink	December 2017	Juli 2015	-29	Projektet følger Tidsplanen
Trafiksanerung Holmen og Christianshavn	Juli 2016	November 2015	-8	Projektet følger Tidsplanen

Projekt	Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Budgetaftale 2015				
Renovering af legepladser i parker	December 2018	December 2018	0	Projektet følger Tidsplanen
ITS, signaloptimering og Smart City - Implementering	December 2015	Juni 2016	6	Mindre Forsinkelser
Trafikcentral	Maj 2015	Oktober 2015	5	Mindre Forsinkelser
Mindre sager - Trafiklys i Classensgade i forbindelse med Langelinjeskolen	September 2015	September 2015	0	Projektet følger Tidsplanen
Sikre skoleveje	December 2016	December 2016	0	Projektet følger Tidsplanen
CP - CFA - mere hensynsfulde tiltag	September 2015	September 2015	0	Projektet følger Tidsplanen
ITS, signaloptimering og Smart City - plan for infrastruktur	December 2015	December 2015	0	Projektet følger Tidsplanen
ITS, signaloptimering og Smart City - grundlæggende IT-infrastruktur	December 2015	December 2015	0	Projektet følger Tidsplanen
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	December 2016	December 2016	0	Projektet følger Tidsplanen
Klimatilpasningspakke - Skybrud - Medfinansiering af HOFORprojekter	December 2016	December 2016	0	Projektet følger Tidsplanen
Åboulevarden	April 2016	April 2016	0	Projektet følger Tidsplanen
Fortsættelse af den boligsociale indsats i København	Januar 2018	Januar 2018	0	Projektet følger Tidsplanen
Etablering af parkeringspladser	Juni 2018	Juni 2018	0	Projektet følger Tidsplanen
CP - CFA - Optimeringsplan for cykeltrafikken	August 2015	August 2015	0	Projektet følger Tidsplanen
CP - CFA - Albertslundruten 2, Damhusengen	December 2017	December 2017	0	Projektet følger Tidsplanen
CP - CFA - Axel Heides Plads	December 2017	December 2017	0	Projektet følger Tidsplanen
CP - CFA - cykelparkering (Tietgensbro)	December 2017	Februar 2016	-22	Projektet følger Tidsplanen
CP - CFA - Hareskovruten fra Nordvestpassagen	December 2017	April 2018	4	Mindre Forsinkelser
CP - CFA - Husumforbindelsen	December 2017	December 2017	0	Projektet følger Tidsplanen
CP - CFA - Punktindsatser for bedre fremkommelighed	December 2017	December 2017	0	Projektet følger Tidsplanen
CP - CFA - Nye forbindelser og mere plads	December 2017	December 2017	0	Projektet følger Tidsplanen
Helhedsplan Urbanplanen, etape 1a	December 2018	December 2018	0	Projektet følger Tidsplanen
Løft til vejene, helhedsrenovering af vejen Folehaven	November 2016	Juni 2018	19	Ændret Politisk Ønske
Mindre sager - Heller på Østerbrogade - efter Jagtvej	November 2015	November 2015	0	Projektet følger Tidsplanen
Mindre sager - Metrohave	November 2015	November 2015	0	Projektet følger Tidsplanen
Mindre sager - Nordre Frihavnsgade, ideoplæg	August 2015	August 2015	0	Projektet følger Tidsplanen
Mindre sager - Vejbump på Grøndalsparkvej	Juni 2015	Juni 2015	0	Projektet følger Tidsplanen
Udvikling af byrum - Den Frie Udstillingsbygning haveanlæg	Oktober 2016	Oktober 2016	0	Projektet følger Tidsplanen
Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads	Oktober 2017	Oktober 2017	0	Projektet følger Tidsplanen
Amagerbrogade - forskønnelse m.v.	Juni 2018	Januar 2018	-5	Projektet følger Tidsplanen
Bedre busbetjening - bedre venteforhold for ældre og gangbesværede	December 2015	Oktober 2015	-2	Projektet følger Tidsplanen
Bedre busbetjening - opgradering af Buslinje 18 til A-bus	December 2015	Oktober 2015	-2	Projektet følger Tidsplanen
CP - CFA - Amagerfælledvej	December 2017	September 2016	-15	Projektet følger Tidsplanen
CP - CFA - Enghavevej	December 2017	Juni 2015	-30	Projektet følger Tidsplanen
CP - CFA - Frederikssundsvej	December 2017	Juli 2016	-17	Projektet følger Tidsplanen
CP - CFA - Gothersgade	December 2017	Februar 2016	-22	Projektet følger Tidsplanen
CP - CFA - Hillerødgade	December 2017	Juli 2016	-17	Projektet følger Tidsplanen
CP - CFA - Jernbane Allé	December 2017	August 2016	-16	Projektet følger Tidsplanen
CP - CFA - Kampmannsgade	December 2017	Februar 2016	-22	Projektet følger Tidsplanen
CP - CFA - Raffinaderivej	December 2017	Juli 2015	-29	Projektet følger Tidsplanen
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	December 2016	December 2017	12	Koordinering Med Andre Projekter
Udvikling af byrum - forbedring af de kommende metrostationsforpladser	Marts 2019	Marts 2019	0	Projektet følger Tidsplanen
Udvikling af byrum - færdiggørelse af projekter udskudt på grund af metrobyggeri	Marts 2019	Marts 2019	0	Projektet følger Tidsplanen
Udvikling af byrum - Litauens Plads	Juni 2016	Maj 2016	-1	Projektet følger Tidsplanen
Den frie Udstillingsbygning, ny have	December 2016	December 2016	0	Projektet følger Tidsplanen

Projekt	Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Kickstart København				
CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældsskolen	December 2013	Oktober 2016	34	Ændret Politisk Ønske
Ladcykelparkering (CP Ø)	December 2013	Marts 2016	27	Interne Faktorer
Overførselssag 2011-2012				
Frederiksholms Kanal, byrumsforbedring	December 2015	Oktober 2016	10	Ændret Politisk Ønske
Frederiksholmsløbsbroen	December 2016	December 2018	24	Interne Faktorer
Kunstgræsbaner Amager og Husum	December 2014	Juli 2015	7	Eksterne Faktorer
Langebro, byrum	December 2015	November 2015	-1	Projektet Følger Tidsplanen
Langebro, åbning af p-anlæg	December 2013	Januar 2017	37	Interne Faktorer
Nørrebrogade, etape 2	December 2015	December 2015	0	Projektet Følger Tidsplanen
Overførselssag 2012-2013				
Parkeringspulje (Pulje til P-anlæg)	December 2015	December 2015	0	Projektet Følger Tidsplanen
BP - Husum St., ny stibro	December 2014	September 2015	9	Tidsplan For Optimistisk
CP VII - Gl. Jernbanevej, cykelbaner	December 2014	December 2015	12	Projektaendring
CP VII - Nordvestpassagen	December 2015	December 2015	0	Projektet Følger Tidsplanen
CP VII - Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse	December 2015	November 2018	35	Tidsplan For Optimistisk
CP VII - Rantzaugade, trafikafredeliggørelse	December 2015	December 2015	0	Projektet Følger Tidsplanen
Istedgade - 3. etape	December 2015	Maj 2015	-7	Projektet Følger Tidsplanen
Trafiksanerering - Holmen	Oktober 2013	November 2015	25	Koordinering Med Andre Projekter
Overførselssag 2013-2014				
Trafiksikkerhedspakke	November 2015	November 2015	0	Projektet Følger Tidsplanen
Cykelstier	August 2016	August 2016	0	Projektet Følger Tidsplanen
Remiseparken, bedre adgang	December 2016	December 2016	0	Projektet Følger Tidsplanen
Træer Herlufs Trolles Gade	December 2014	Juni 2015	6	Mindre Forsinkelser
Bænke - Damhussøen	December 2016	Juni 2015	-18	Projektet Følger Tidsplanen
Bispebjerg Kirkegård, Grundtvigsvej, istandsættelse	December 2015	August 2015	-4	Projektet Følger Tidsplanen
Cykelstier - Svanemølleruten, etape IV	August 2016	Januar 2017	5	Mindre Forsinkelser
Damhussøen, kryds, trafiksikkerhed 2014	December 2015	December 2015	0	Projektet Følger Tidsplanen
Tove Ditlevsens Plads	September 2015	December 2015	3	Mindre Forsinkelser
Trafiksikkerhed 2014, strækninger	December 2015	Juli 2015	-5	Projektet Følger Tidsplanen
Ørestads Boulevard, kryds, trafiksikkerhed 2014	December 2015	Juni 2016	6	Mindre Forsinkelser
Overførselssag 2014-2015				
Toilet ved Chrismas Møllers Plads	April 2016	April 2016	0	Projektet Følger Tidsplanen
Flaskeholdere til offentlige affaldsspande	Maj 2016	Maj 2016	0	Projektet Følger Tidsplanen
Begrønningsværktøj og begrønning af skolegårde i Nordvest	December 2015	December 2015	0	Projektet Følger Tidsplanen
Vandpost ved DamhUSDæmningen	Juni 2015	Juni 2015	0	Projektet Følger Tidsplanen
Etablering af mål på amerikansk fodboldbane i Ørestad	December 2015	December 2015	0	Projektet Følger Tidsplanen
Trafiksikkerhed – Ombygning af kryds og strækninger	December 2017	December 2017	0	Projektet Følger Tidsplanen
Stiforbindelse ved Øresundshospitalet på Østerbro	December 2016	December 2016	0	Projektet Følger Tidsplanen
Tre nye pladser i Grønnegadekvarteret (kun store regnegade)	December 2016	December 2016	0	Projektet Følger Tidsplanen
Færdiggørelse af klimakvarteret – Bryggervangen	December 2017	December 2017	0	Projektet Følger Tidsplanen
Styrket byrum og handelsliv i Rantzaugade	Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet Følger Tidsplanen
Enghaveparken - Fornyelse og skybrudssikring	September 2018	September 2018	0	Projektet Følger Tidsplanen
Vejtræer langs Vigerslev Allé	December 2015	December 2015	0	Projektet Følger Tidsplanen
Færdiggørelsen af Albertslundruten	December 2015	December 2015	0	Projektet Følger Tidsplanen
Belysning i Folkets Park	Oktober 2015	Oktober 2015	0	Projektet Følger Tidsplanen
Hastighedsdæmpning på Refshalevej	December 2015	December 2015	0	Projektet Følger Tidsplanen
Genopretning af gittermaster til gadebelysning i 2015	December 2015	December 2015	0	Projektet Følger Tidsplanen
Nedgravning af belysningskabler i 2015	December 2015	December 2015	0	Projektet Følger Tidsplanen