



9. juli 2019

Sagsnr.
2019-0154201

Dokumentnr.
2019-0154201-7

Bilag 5 - Udvidet årsagsforklaringer for projekter med rød status

Indholdsfortegnelse

Amager vest	2
Hekla Park, kunstgræsbane TMF10231	3
Kornblomstparken TMF10049	3
Kornblomstvej, aktivitetspark TMF975	3
Remiseparken, revitalisering TMF10238	3
Remiseparken, revitalisering (HOFOR) TMF10420	3
Ørestads Boulevard, kryds, trafiksikkerhed 2014 TMF10151	4
Remiseparken samt stjerne i Urbanplanen TMF10201	4
Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager TMF10396	4
Cykelprojekt sikre skoleveje i Ørestad TMF10606	4
Artillerivej, skolehaver TMF10634	4
Artillerivej, skolehave udb.mat. TMF10807	5
Amagerbanen (Svinget) (Skybrudssikring) TMF10352	5
Hyttehusvej, R.M.(Vejlands Alle) (Skybrudssikring) TMF10353	5
Amager øst	5
Amagerbanen, Prags Boulevard-Lergravsvej TMF10450	5
Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard TMF10200	5
Bispebjerg	6
Busgade - Nørrebro station - på TMU 22. september 2014 TMF10108	6
Hovmestervej, skybrudssikring (HOFOR) TMF10421	6
Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen) TMF10215	6
Lersøparken (Skybrudssikring) TMF10344	6
Brønshøj-Husum	6
Frederikssundsvej 164 m.fl. TMF1610	6
Tingbjerg-Gladsaxe, busvejsforbindelse TMF10431	7
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten TMF10269	7
Indre by	7
Sti ved Nyboder Skole TMF10205	7
Gothersgade TMF10204	7
Skt. Jørgens Sø (Skybrudssikring) TMF10343	7
Kastelgraven TMF10471	8
Sortedams Sø TMF10475	8
De Indre Søer TMF10210	8
Nørrebro	8
Bemandet legeplads i Mimersparks TMF10048	8
Busfremkommelighed, linje 6A TMF10308	8
Falkevej 5-9 TMF1634	9
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB-grund TMF10047	9
Mjølnerparkens Kvarterhus TMF10180	9
Nørrebrogade 168 TMF1613	9

Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF II) TMF10309	9
Tagensvej, skybrudssikring (HOFOR) TMF10467	9
CP VII - Rantzausgade, trafikafregulering TMF10010	10
Rantzausgade TMF10214	10
Hans Tavsens Park (Skybrudssikring) TMF10346	10
Korsgade og Hans Tavsens Gade (Skybrudssikring) TMF10347	10
BK 0956 Sankt Hans Gade Øst TMF1705	10
Mimersparkens Kvarterhus TMF10591	10
Valby	11
Gammel Jernbanevej 4-6 TMF1291	11
Vanløse	11
Grøndalsparken TMF10481	11
Vesterbro-Kongens Enghave	11
Enghave Nærgenbrugsstation TMF10483	11
Enghave Plads 3 m.fl. TMF1629	11
Enghaveparken Boder (fondsmidler) TMF10338	11
Enghaveparken, boder (OMF) TMF10339	12
Ingerslevgade 192 - 198 TMF1584	12
Vesterbrogade 93 - 95 og 95E TMF1611	12
Karens Minde Aksen (OMF) TMF1702	12
Metroens åbning, forplads TMF10584	12
Østerbro	13
CP IV - Nordhavn Station TMF434	13
Fremtidens Sølund Parkering TMF10426	13
Klimakarreen, Østerbro, gårdfacade, GI TMF1692	13
Klimakarre-gårdhave TMF1689	13
Nordre Frihavnsgade 50 m.fl. TMF1615	13
Renovering af Nordhavn Station TMF876	14
Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1+2) TMF911	14
Strandboulevarden TMF10211	14
Thomas Laubs Gade 5-9 TMF1430	14
Østerbrogade 139-141 / Nygårdsvej 2 TMF1468	14
Østerbrogade, fra Jagtvej til Svanemølle station TMF10212	15
Fredens Park TMF10478	15
BK 0645 Klimakarréen TMF1701	15
Jagtvej (Klosterfælleden), (Skybrudssikring) TMF10348	15
Flere bydele	15
Grønnere havnebusser - etablering af infrastruktur TMF10504	15
Metro 4 cityringen TMF120	15
Parkering - ny betalingszone bedre for beboerne TMF10260	16
Parkeringspladser, etablering (B15) TMF10419	16
Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Vesterbro - foranalyser TMF910	16
Trafiksignaler, ændringer som følge af metroarbejder TMF10080	16
Hyttehusvej, R.M. (Vejlands Alle) (Skybrudssikring) TMF10353	16
Tryghedsløft udsatte by- og boligomr TMF10587	16
Havnebusser, forlængelse TMF10801	17
Hele byen	17
Digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen TMF10465	17
Mere optimal udnyttelse af vandværksvand i driften TMF10542	17

Projekt navn	Hekla Park, kunstgræsbane TMF10231
Forsinkelse	9 måneder
Forklaring på forsinkelse	Projektet er blevet tilpasset og genudbudt, da licitationsresultaterne var for høje
Tiltag i forhold til forsinkelse	Projektet er under udførelse og forventes ibrugtaget september 2019
Forventet ibrugtagning	September 2019

Projekt navn	Kornblomstparken TMF10049
Forsinkelse	53 måneder
Forklaring på forsinkelse	En langvarig lokalplanproces og proces for anlæg af et skybrudsbassin i parken, som boligforeningen VIBO ikke har ønsket. Der kan ikke opnås byggetilladelse til dele af projektet, før lokalplanprocessen er afsluttet
Tiltag i forhold til forsinkelse	Den vejledende afstemning om projektet i VIBOs lokalafdelinger indikerer, at aktivitetshuset kan gennemføres. Projektet forventes at komme til endelig afstemning i VIBOs lokalafdelinger i 2019
Forventet ibrugtagning	Maj 2021

Projekt navn	Kornblomstvej, aktivitetspark TMF975
Forsinkelse	77 måneder
Forklaring på forsinkelse	En langvarig lokalplanproces og proces for etablering af et skybrudsbassin i parken, som boligforeningen VIBO ikke har ønsket. Der kan ikke opnås byggetilladelse til dele af projektet, før lokalplanprocessen er afsluttet
Tiltag i forhold til forsinkelse	Den vejledende afstemning om projektet i VIBOs lokalafdelinger indikerer, at aktivitetshuset kan gennemføres. Projektet forventes at komme til endelig afstemning i VIBOs lokalafdelinger i 2019
Forventet ibrugtagning	Maj 2021

Projekt navn	Remiseparken, revitalisering TMF10238
Forsinkelse	8 måneder
Forklaring på forsinkelse	Forvaltningen har forhandlet priser for projektet, da de indhentede tilbud lå over budget. Anlægsopstart er udskudt på grund af reduceret anlægsmåltal i 2019
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen har udarbejdet en ny tidsplan for projektet
Forventet ibrugtagning	August 2020

Projekt navn	Remiseparken, revitalisering (HOFOR) TMF10420
Forsinkelse	8 måneder
Forklaring på forsinkelse	Forvaltningen har forhandlet priser for projektet, da de indhentede tilbud lå over budget. Anlægsopstart er udskudt på grund af reduceret anlægsmåltal i 2019
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen har udarbejdet en ny tidsplan for projektet
Forventet ibrugtagning	August 2020

Projekt navn	Ørestads Boulevard, kryds, trafiksikkerhed 2014 TMF10151
Forsinkelse	54 måneder
Forklaring på forsinkelse	Projektet med ombygning af rundkørslen til signalreguleret kryds og etablering af stikrydsning på Grønjordsvej kan ikke gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme. Forvaltningen har undersøgt, om alternative løsninger kan tilgodese det oprindelige trafiksikkerhedsønske. Det har ikke vist sig muligt at reducere i projektets omfang og opnå den ønskede trafiksikkerhed med signalreguleret kryds og stikrydsning på Grønjordsvej inden for den bevilgedede ramme
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen fremlægger en indstilling om annullering af projektet til mødet 26. august 2019
Forventet ibrugtagning	Juni 2020

Projekt navn	Remiseparken samt stjerne i Urbanplanen TMF10201
Forsinkelse	24 måneder
Forklaring på forsinkelse	De hydrauliske beregninger for projektet har taget længere tid end først antaget, da beregningerne indgår som en del af en masterplan
Tiltag i forhold til forsinkelse	Øget fokus på koordinering med de øvrige involverede projekter
Forventet ibrugtagning	December 2020

Projekt navn	Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager TMF10396
Forsinkelse	22 måneder
Forklaring på forsinkelse	Partnerskabet bag projektet, som omfatter Naturstyrelsen, Nordeafonden, Friluftsrådet, By & Havn, Københavns, Taarnby og Dragør Kommuner samt Lokale og Anlægsfonden, har besluttet, at projektudviklingen skal udføres af en ekstern bygherrerådgiver, hvorfor den indledende fase i projektet var længere end forudsat. Dertil har afviklingen af en arkitektkonkurrence og indgåelse af kontrakt været mere tidskrævende end forventet. Endelig har Borgerrepræsentationen 6. juni 2019 besluttet at gennemføre en fredningssag, der forsinker projektet yderligere
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen har gennemført arkitektkonkurrence og dispositionsforslag i første halvår 2019. Forvaltningen har øget fokus på myndighedsbehandling og fredningssag, da dette kan forsinke ibrugtagningen yderligere
Forventet ibrugtagning	Juni 2022

Projekt navn	Cykelprojekt sikre skoleveje i Ørestad TMF10606
Forsinkelse	12 måneder
Forklaring på forsinkelse	Projektet forudsætter en større ombygning end først antaget og derfor et større forundersøgelserarbejde
Tiltag i forhold til forsinkelse	Det er ikke muligt at indhente noget af forsinkelsen. Projektet forventes ibrugtaget oktober 2020
Forventet ibrugtagning	Oktober 2020

Projekt navn	Artillerivej, skolehaver TMF10634
Forsinkelse	8 måneder
Forklaring på forsinkelse	Der skal udarbejdes og godkendes en ny lokalplan for området
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen har udarbejdet en ny tidsplan for projektet
Forventet ibrugtagning	August 2020

Projekt navn	Artillerivej, skolehave udb.mat. TMF10807
Forsinkelse	8 måneder
Forklaring på forsinkelse	Der skal udarbejdes og godkendes en ny lokalplan for området
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen har udarbejdet en ny tidsplan for projektet
Forventet ibrugtagning	August 2020

Projekt navn	Amagerbanen (Svinget) (Skybrudssikring) TMF10352
Forsinkelse	36 måneder
Forklaring på forsinkelse	Projektet ikke er omkostningseffektivt alene. Forvaltningen udfører derfor projektet sammen med et eller flere øvrige projekter. Det kræver, at HOFOR gennemfører en konkretisering som følge af det ændrede projekt på Amagerbrogade
Tiltag i forhold til forsinkelse	Koordineringen med HOFOR intensiveres
Forventet ibrugtagning	December 2022

Projekt navn	Hyttehusvej, R.M.(Vejlands Alle)(Skybrudssikring) TMF10353
Forsinkelse	60 måneder
Forklaring på forsinkelse	De hydrauliske beregninger for projektet har taget længere tid end først antaget, da beregningerne indgår som en del af en masterplan
Tiltag i forhold til forsinkelse	Koordineringen med HOFOR intensiveres
Forventet ibrugtagning	December 2024

Amager øst

Projekt navn	Amagerbanen, Prags Boulevard-Lergravsvej TMF10450
Forsinkelse	8 måneder
Forklaring på forsinkelse	Projektet skal koordineres med en privat bygherre, som er forsinket
Tiltag i forhold til forsinkelse	Det er ikke muligt at indhente forsinkelsen. Projektet forventes ibrugtaget august 2020
Forventet ibrugtagning	August 2020

Projekt navn	Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard TMF10200
Forsinkelse	72 måneder
Forklaring på forsinkelse	De hydrauliske beregninger har taget længere tid end først antaget, da de indgår som en del af en masterplan
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen lægger op til et udvidet samarbejde med HOFOR om realiseringen af skybrudsprojektet
Forventet ibrugtagning	December 2024

Bispebjerg

Projekt navn	Busgade - Nørrebro station - på TMU 22. september 2014 TMF10108
Forsinkelse	36 måneder
Forklaring på forsinkelse	Projektet anlægges på et område, der i perioden frem til marts 2019 er tilkørselsgade til metrobyggepladsen. Busstoppesteder opretholdes med mindre modifikationer, indtil der kan anlægges permanente busperroner. Projektet har tillige ikke været prioriteret i 2019 på grund af anlægsmåltal, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning 7. januar 2019. Projektet er nu igangsat, da Teknik- og Miljøudvalget 27. maj 2019 prioriterede projektet "Busgade - Nørrebro station - på TMU 22. september 2014" frem for projektet "A-busnet 2019, fremkommelighed"
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vurderer på mulighederne for at forcere tidsplanen
Forventet ibrugtagning	December 2019

Projekt navn	Hovmestervej, skybrudssikring (HOFOR) TMF10421
Forsinkelse	47 måneder
Forklaring på forsinkelse	Projekterne på Hovmestervej, dvs. helhedsgenopretning og skybrudssikring koordineres og udføres sammen for at opnå bedst mulig synergi. Forudsætningerne for hydraulikken i skybrudssikringen har ikke været på plads ved projektstart. Herudover har den hydrauliske foranalyse vist sig at være mere kompliceret end først antaget
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projekteringsfaser
Forventet ibrugtagning	November 2022

Projekt navn	Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen) TMF10215
Forsinkelse	56 måneder
Forklaring på forsinkelse	Projektet er en del af et samlet projekt omkring Ørnevej, Vibevej og Glentevej, som skal koordineres. Der er ikke prioriteret anlægsmåltal i 2019, 2020 og 2021, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning 7. januar 2019 og 29. april 2019
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen afventer anlægsmåltal
Forventet ibrugtagning	August 2024

Projekt navn	Lersøparken (Skybrudssikring) TMF10344
Forsinkelse	36 måneder
Forklaring på forsinkelse	De hydrauliske beregninger for projektet har taget længere tid end først antaget, da beregningerne indgår som en del af en masterplan
Tiltag i forhold til forsinkelse	Koordineringen med HOFOR intensiveres
Forventet ibrugtagning	December 2022

Brønshøj-Husum

Projekt navn	Frederikssundsvej 164 m.fl. TMF1610
Forsinkelse	38 måneder
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes bygherres udskydelse af anlægsstart efter tilsagn fra forvaltningen
Tiltag i forhold til forsinkelse	Løbende dialog for at sikre overholdelse af ny tidsplan
Forventet ibrugtagning	December 2020

Projekt navn	Tingbjerg-Gladsaxe, busvejsforbindelse TMF10431
Forsinkelse	79 måneder
Forklaring på forsinkelse	Forvaltningen har afventet drøftelserne i Gladsaxe Kommune om de fremtidige busforbindelser. Gladsaxe Kommune har valgt ikke at prioritere projektet. Der er ikke prioriteret anlægsmåltal i 2020 og 2021, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning 29. april 2019
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen fremlægger en indstilling om annullering af projektet til Teknik- og Miljøudvalget 26. august 2019
Forventet ibrugtagning	December 2023

Projekt navn	Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten TMF10269
Forsinkelse	33 måneder
Forklaring på forsinkelse	Forvaltningen har afventet samtykke fra Københavns Politi og en dispensation fra Fredningsnævnet. Der er ikke prioriteret anlægsmåltal i 2019, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning 7. januar 2019
Tiltag i forhold til forsinkelse	Teknik- og Miljøudvalget prioriterede 29. april 2019 anlægsmåltal til projektet i 2020
Forventet ibrugtagning	September 2021

Indre by

Projekt navn	Sti ved Nyboder Skole TMF10205
Forsinkelse	40 måneder
Forklaring på forsinkelse	De hydrauliske beregninger har taget længere tid end først antaget, da de indgår som en del af en masterplan
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen forbereder rammesætning af projektet forud for budget 2020
Forventet ibrugtagning	September 2022

Projekt navn	Gothersgade TMF10204
Forsinkelse	36 måneder
Forklaring på forsinkelse	De hydrauliske beregninger har taget længere tid end først antaget, da de indgår som en del af en masterplan
Tiltag i forhold til forsinkelse	Øget fokus på indhentning af nødvendige tilladelser, så projektet kan udvikles og realiseres hurtigst muligt
Forventet ibrugtagning	December 2021

Projekt navn	Skt. Jørgens Sø (Skybrudssikring) TMF10343
Forsinkelse	96 måneder
Forklaring på forsinkelse	De hydrauliske beregninger har taget længere tid end først antaget, da de indgår som en del af en masterplan
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen arbejder på flere forskellige scenarier for udførelse af projektet
Forventet ibrugtagning	December 2027

Projekt navn	Kastelgraven TMF10471
Forsinkelse	12 måneder
Forklaring på forsinkelse	En analyse af medfinansieringsprojektet har vist, at det ikke kan planlægges og udføres alene, da det er hydraulisk afhængigt af et andet medfinansieringsprojekt 'De Indre Søer'. I forsinkelsen på de 12 måneder er ligeledes indregnet tid til at indhente dispensation fra museumsloven, da projektområdet er beliggende i et fredet fortidsmindeområde. Der skal ligeledes indhentes myndighedsgodkendelser, herunder udledningstilladelser, regulering efter vandløbsloven og dispensationer fra naturbeskyttelsesloven
Tiltag i forhold til forsinkelse	For at minimere forsinkelsen forberedes forskellige scenarier
Forventet ibrugtagning	December 2022

Projekt navn	Sortedams Sø TMF10475
Forsinkelse	12 måneder
Forklaring på forsinkelse	De hydrauliske beregninger har taget længere tid end først antaget, da de indgår som en del af en masterplan
Tiltag i forhold til forsinkelse	Koordineringen med HOFOR og myndigheder intensiveres
Forventet ibrugtagning	December 2022

Projekt navn	De Indre Søer TMF10210
Forsinkelse	48 måneder
Forklaring på forsinkelse	Projektet er komplekst og er hydraulisk afhængigt af et andet projekt (Kastelgravens Pumpestation). Desuden er projektområdet omfattet af fredningsbestemmelser. Forvaltningen vurderer, at udførelse af projektet kræver en ny fredning, og sagsbehandlingen af et fredningsforslag typisk tager op til to år. Derudover skal der indhentes dispensation fra museumsloven, da projektområdet er beliggende i et fredet fortidsminde. Endelig skal der indhentes myndighedsgodkendelser, herunder udledningstilladelser, regulering efter vandløbsloven og dispensationer fra naturbeskyttelsesloven
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen arbejder på flere forskellige scenarier for udførelse af projektet
Forventet ibrugtagning	December 2022

Nørrebro

Projekt navn	Bemandet legeplads i Mimersparksen TMF10048
Forsinkelse	72 måneder
Forklaring på forsinkelse	Projektet har haft komplikationer med ejerskabsforhold mellem Københavns Kommune og boligorganisationen BoVita, som er forretningsfører på projektet
Tiltag i forhold til forsinkelse	Efter den nye plan forventes projektet færdigt i 2021
Forventet ibrugtagning	December 2021

Projekt navn	Busfremkommelighed, linje 6A TMF10308
Forsinkelse	40 måneder
Forklaring på forsinkelse	Projektet er en del af et projekt omkring Tagensvej, som koordineres og udføres samlet. Der er ikke prioriteret anlægsmåltal i 2019, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning 7. januar 2019
Tiltag i forhold til forsinkelse	Teknik- og Miljøudvalget prioriterede 29. april 2019 anlægsmåltal til hele projektet i 2020
Forventet ibrugtagning	April 2024

Projekt navn	Falkevej 5-9 TMF1634
Forsinkelse	26 måneder
Forklaring på forsinkelse	Ejerforeningen har brugt lang tid på at udarbejde licitationsmateriale og en verserende voldgiftssag parterne imellem
Tiltag i forhold til forsinkelse	Løbende dialog for at sikre overholdelse af ny tidsplan
Forventet ibrugtagning	December 2019

Projekt navn	Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB-grund TMF10047
Forsinkelse	36 måneder
Forklaring på forsinkelse	Projektet afventer færdiggørelsen af projektet Nordvestpassagen og boligorganisationen BoVitas implementering af Helhedsplan for Mjølnerparken". Der ikke prioriteret anlægsmåltal til hele projektet i 2019, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning 7. januar 2019
Tiltag i forhold til forsinkelse	Teknik- og Miljøudvalget prioriterede 29. april 2019 anlægsmåltal til projektet i 2020
Forventet ibrugtagning	December 2020

Projekt navn	Mjølnerparkens Kvarterhus TMF10180
Forsinkelse	29 måneder
Forklaring på forsinkelse	Projektet er komplekst, særligt i forhold til beboerinddragelse
Tiltag i forhold til forsinkelse	Styregruppen for projektet drøftede en løsning på en forbedret proces med tilknytning af ny rådgiver
Forventet ibrugtagning	Juni 2020

Projekt navn	Nørrebrogade 168 TMF1613
Forsinkelse	25 måneder
Forklaring på forsinkelse	Bygherren har udskudt anlægsstart efter tilsagn fra forvaltningen. Projektet er nu igangsat
Tiltag i forhold til forsinkelse	Løbende dialog for at sikre overholdelse af ny tidsplan
Forventet ibrugtagning	November 2019

Projekt navn	Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF II) TMF10309
Forsinkelse	36 måneder
Forklaring på forsinkelse	Projektet er en del af et samlet projekt omkring Rantzausgade, som skal koordineres. Der er ikke prioriteret anlægsmåltal til hele projektet i 2019, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning 7. januar 2019
Tiltag i forhold til forsinkelse	Teknik- og Miljøudvalget prioriterede 29. april 2019 anlægsmåltal til projektet i 2020
Forventet ibrugtagning	Marts 2022

Projekt navn	Tagensvej, skybrudssikring (HOFOR) TMF10467
Forsinkelse	15 måneder
Forklaring på forsinkelse	Projektet er en del af et samlet projekt omkring Tagensvej, som udføres samlet. Der er ikke prioriteret anlægsmåltal til hele projektet i 2019, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning 7. januar 2019
Tiltag i forhold til forsinkelse	Teknik- og Miljøudvalget prioriterede 29. april 2019 anlægsmåltal til hele projektet i 2020
Forventet ibrugtagning	Marts 2021

Projekt navn	CP VII - Rantzausgade, trafik fredeliggørelse TMF10010
Forsinkelse	36 måneder
Forklaring på forsinkelse	Projektet er en del af et samlet projekt omkring Rantzausgade, som skal koordineres. Der er ikke prioriteret anlægsmåltal til hele projektet i 2019, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning 7. januar 2019
Tiltag i forhold til forsinkelse	Teknik- og Miljøudvalget prioriterede 29. april 2019 anlægsmåltal til projektet i 2020
Forventet ibrugtagning	Marts 2022

Projekt navn	Rantzausgade TMF10214
Forsinkelse	36 måneder
Forklaring på forsinkelse	Projektet er en del af et samlet projekt omkring Rantzausgade, som skal koordineres. Der er ikke prioriteret anlægsmåltal til hele projektet i 2019, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning 7. januar 2019
Tiltag i forhold til forsinkelse	Teknik- og Miljøudvalget prioriterede 29. april 2019 anlægsmåltal til projektet i 2020
Forventet ibrugtagning	Marts 2022

Projekt navn	Hans Tavsens Park (Skybrudssikring) TMF10346
Forsinkelse	45 måneder
Forklaring på forsinkelse	Projektet er en del af et samlet projekt omkring Hans Tavsens Park, som skal koordineres og udføres samlet
Tiltag i forhold til forsinkelse	Øget fokus på koordinering med de øvrige involverede projekter
Forventet ibrugtagning	September 2023

Projekt navn	Korsgade og Hans Tavsens Gade (Skybrudssikring) TMF10347
Forsinkelse	45 måneder
Forklaring på forsinkelse	Projektet er en del af et samlet projekt omkring Hans Tavsens Park, som skal koordineres og udføres samlet
Tiltag i forhold til forsinkelse	Øget fokus på koordinering med de øvrige involverede projekter
Forventet ibrugtagning	September 2023

Projekt navn	BK 0956 Sankt Hans Gade Øst TMF1705
Forsinkelse	31 måneder
Forklaring på forsinkelse	Anke til Byfornyelsesnævnet og efterfølgende dialog og forhandlinger med ejere og beboere
Tiltag i forhold til forsinkelse	Ekstra tæt opfølgning med interessenter kan muligvis indhente noget af forsinkelsen
Forventet ibrugtagning	December 2019

Projekt navn	Mimersparkens Kvarterhus TMF10591
Forsinkelse	18 måneder
Forklaring på forsinkelse	Der har været komplikationer med ejerforhold mellem Københavns Kommune og boligorganisationen Bovita, som er forretningsfører på projektet
Tiltag i forhold til forsinkelse	Komplikationerne med ejerforholdet mellem Københavns Kommune og Bovita er under afklaring.
Forventet ibrugtagning	December 2021

Valby

Projekt navn	Gammel Jernbanevej 4-6 TMF1291
Forsinkelse	81 måneder
Forklaring på forsinkelse	Dette forsøgsprojekt kræver dispensation og byggetilladelse, som har taget tid at opnå. I mellemtiden er lokalplanen blevet ændret, hvilket har medført yderligere forsinkelse
Tiltag i forhold til forsinkelse	Løbende dialog for at sikre overholdelse af ny tidsplan
Forventet ibrugtagning	September 2020

Vanløse

Projekt navn	Grøndalsparken TMF10481
Forsinkelse	60 måneder
Forklaring på forsinkelse	De hydrauliske beregninger for projektet har taget længere tid end først antaget, da beregningerne indgår som en del af en masterplan
Tiltag i forhold til forsinkelse	Kan indgå i Masterplan Grøndalsparken. Masterplan Grøndalsparken er planlagt til at opstarte august 2019
Forventet ibrugtagning	December 2028

Vesterbro-Kongens Enghave

Projekt navn	Enghave Nærgenbrugsstation TMF10483
Forsinkelse	8 måneder
Forklaring på forsinkelse	Problemer med blandt andet jordforurening efterladt af grundens tidligere ejer. Afklaring foregår gennem ØKF
Tiltag i forhold til forsinkelse	Midlertidig nærgenbrugsstation etableres indtil den permanente kan blive etableret. Denne er forsinket pga. samkøring med andre projekter på grunden
Forventet ibrugtagning	Maj 2020

Projekt navn	Enghave Plads 3 m.fl. TMF1629
Forsinkelse	28 måneder
Forklaring på forsinkelse	Ejerforeningen har efter tilsagn fra forvaltningen besluttet at lave tagboliger, hvorfor det samlede projekt er blevet væsentligt mere komplekst og tidskrævende
Tiltag i forhold til forsinkelse	Løbende dialog for at sikre overholdelse af ny tidsplan
Forventet ibrugtagning	Oktober 2020

Projekt navn	Enghaveparken Boder (fondsmidler) TMF10338
Forsinkelse	24 måneder
Forklaring på forsinkelse	Tidsplanen har ikke taget tilstrækkelig højde for, at genopførelsen af boderne skulle afvente og koordineres med fornyelsen af Enghaveparken
Tiltag i forhold til forsinkelse	Der er udarbejdet en ny tidsplan, som er afstemt med fornyelsen af Enghaveparken. Boderne er det sidste, der skal udføres i parken, og forventes ibrugtaget ultimo 2019
Forventet ibrugtagning	December 2019

Projekt navn	Enghaveparken, boder (OMF) TMF10339
Forsinkelse	24 måneder
Forklaring på forsinkelse	Tidsplanen har ikke taget tilstrækkelig højde for, at genopførelsen af boderne skulle afvente og koordineres med fornyelsen af Enghaveparken
Tiltag i forhold til forsinkelse	Der er udarbejdet en ny tidsplan, som er afstemt med fornyelsen af Enghaveparken. Boderne er det sidste, der skal udføres i parken, og forventes ibrugtaget ultimo 2019
Forventet ibrugtagning	December 2019

Projekt navn	Ingerslevgade 192 - 198 TMF1584
Forsinkelse	51 måneder
Forklaring på forsinkelse	Ejerforeningen har efter tilsagn fra forvaltningen besluttet at undersøge mulighederne for at lave tagboliger. Projektet er økonomisk uafhængigt af byfornyelsesprojekt, men projekterne hænger teknisk sammen
Tiltag i forhold til forsinkelse	Ekstra tæt opfølgning med henblik på at minimere forsinkelsen, herunder at overholde og fremskynde tidsplanen, hvis muligt
Forventet ibrugtagning	Februar 2020

Projekt navn	Vesterbrogade 93 - 95 og 95E TMF1611
Forsinkelse	27 måneder
Forklaring på forsinkelse	Bygherren har udskudt anlægsstart efter tilsagn fra forvaltningen. Projektet er nu igangsat
Tiltag i forhold til forsinkelse	Løbende dialog for at sikre overholdelse af ny tidsplan
Forventet ibrugtagning	Januar 2020

Projekt navn	Karens Minde Aksen (OMF) TMF1702
Forsinkelse	28 måneder
Forklaring på forsinkelse	Projektet samordnes og afventer færdiggørelsen af <i>Skybrudssikring og byrumsforbedringer i Karens Minde Aksen</i> medio 2020
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil have øget fokus på koordinering med de øvrige involverede projekter
Forventet ibrugtagning	December 2022

Projekt navn	Metroens åbning, forplads TMF10584
Forsinkelse	11 måneder
Forklaring på forsinkelse	Metro er forsinket.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen afventer Metroens færdiggørelse
Forventet ibrugtagning	Juni 2020

Østerbro

Projekt navn	CP IV - Nordhavn Station TMF434
Forsinkelse	37 måneder
Forklaring på forsinkelse	Banedanmark ombygning af Nordhavn Station "nordlig løsning" er udskudt på ubestemt tid. Forvaltningen afventer, at Banedanmark genoptager projektet
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen afventer, at Banedanmark genoptager projektet. Teknik- og Miljøudvalget besluttede 11. juni 2018 at fortsætte projektet. Udvalget bestilte på mødet et orienteringsnotat om muligheder for at forbedre cykelparkeringen ved Nordhavn Station. Notatet blev lagt på TMU-portalen 3. august 2018
Forventet ibrugtagning	Januar 2020

Projekt navn	Demonstrationsprojekt Klimakaréen Skt. Kjelds kvarter TMF1649
Forsinkelse	31 måneder
Forklaring på forsinkelse	Den valgte klimakarré er erstattet af en anden, da det oprindelige projekt var for omkostningstungt. Projektet har afventet byggetilladelse. Projektet er nu igangsat
Tiltag i forhold til forsinkelse	Løbende dialog for at sikre overholdelse af ny tidsplan
Forventet ibrugtagning	December 2020

Projekt navn	Fremtidens Sølund Parkering TMF10426
Forsinkelse	42 måneder
Forklaring på forsinkelse	Parkeringspladserne kan først etableres til sidst i Sølund-projektet, som forventes afsluttet juni 2023
Tiltag i forhold til forsinkelse	Fastholde fremdriften i den samlede tidsplan for Sølund
Forventet ibrugtagning	Juni 2023

Projekt navn	Klimakarreen, Østerbro, gårdfacade, GI TMF1692
Forsinkelse	8 måneder
Forklaring på forsinkelse	Den valgte klimakarré er erstattet af en anden, da det oprindelige projekt var for omkostningstungt. Projektet har afventet byggetilladelse. Projektet er nu igangsat
Tiltag i forhold til forsinkelse	Løbende dialog for at sikre overholdelse af ny tidsplan
Forventet ibrugtagning	August 2021

Projekt navn	Klimakarre-gårdhave TMF1689
Forsinkelse	43 måneder
Forklaring på forsinkelse	Anke til Byfornyelsesnævnet, og at der ikke er prioriteret anlægsmåltal i 2018 og 2019, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning 29. januar 2018 og 7. januar 2019
Tiltag i forhold til forsinkelse	Teknik- og Miljøudvalget prioriterede 29. april 2019 anlægsmåltal til projektet i 2020
Forventet ibrugtagning	December 2021

Projekt navn	Nordre Frihavnsgade 50 m.fl. TMF1615
Forsinkelse	24 måneder
Forklaring på forsinkelse	En leverandør er gået konkurs. Projektet afventer, at en ny leverandør findes
Tiltag i forhold til forsinkelse	Løbende dialog for at sikre overholdelse af ny tidsplan
Forventet ibrugtagning	Oktober 2019

Projekt navn	Omøgade 2 - 6 m.fl. TMF1605
Forsinkelse	26 måneder
Forklaring på forsinkelse	Bygherres udskydelse af anlægsstart efter tilsagn fra forvaltningen og en verserende voldgiftssag, hvor Københavns Kommune ikke er part
Tiltag i forhold til forsinkelse	Løbende dialog for at sikre overholdelse af ny tidsplan
Forventet ibrugtagning	December 2019

Projekt navn	Renovering af Nordhavn Station TMF876
Forsinkelse	180 måneder
Forklaring på forsinkelse	Projektet er sat i bero af Transport- og Bygningsministeriet (brev 12. november 2015) på grund af økonomiske udfordringer, da det vindende bud er væsentligt over bygherres overslag
Tiltag i forhold til forsinkelse	Styregruppen for NSNL (Nordhavn Station Nordlig Løsning) opfordrer departementet til at hjælpe med at revidere aftalen
Forventet ibrugtagning	December 2030

Projekt navn	Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1+2) TMF911
Forsinkelse	32 måneder
Forklaring på forsinkelse	Det har været tidskrævende at finde egnede beliggenheder til de øvrige demoprojekter, som er finansieret af samme bevilling
Tiltag i forhold til forsinkelse	Ekstra tæt opfølgning med henblik på at overholde nuværende tidsplan
Forventet ibrugtagning	August 2020

Projekt navn	Strandboulevarden TMF10211
Forsinkelse	37 måneder
Forklaring på forsinkelse	Projektet afventer HOFORs færdiggørelse af skybrudstunnellen, der forventes færdig medio 2021
Tiltag i forhold til forsinkelse	Der er indgået rådgiverkontrakt og projekteringen pågår
Forventet ibrugtagning	December 2022

Projekt navn	Thomas Laubs Gade 5-9 TMF1430
Forsinkelse	56 måneder
Forklaring på forsinkelse	Privat bygherre har udskudt anlægsstart efter tilsagn fra forvaltningen. Projektet er nu igangsat
Tiltag i forhold til forsinkelse	Løbende dialog for at sikre overholdelse af ny tidsplan
Forventet ibrugtagning	November 2019

Projekt navn	Østerbrogade 139-141 / Nygårdsvej 2 TMF1468
Forsinkelse	48 måneder
Forklaring på forsinkelse	Bygherres udskydelse af anlægsstart efter tilsagn fra forvaltningen. Projektet er nu igangsat
Tiltag i forhold til forsinkelse	Løbende dialog for at sikre overholdelse af ny tidsplan
Forventet ibrugtagning	Oktober 2019

Projekt navn	Østerbrogade, fra Jagtvej til Svanemølle station TMF10212
Forsinkelse	36 måneder
Forklaring på forsinkelse	De hydrauliske beregninger har taget længere tid end først antaget, da de indgår som en del af en masterplan
Tiltag i forhold til forsinkelse	Projektet indgår som en del af de samlede skybrudsløsninger og koordineres i den forbindelse med andre projekter. Herefter optimeres tidsplanen med rådgiver og entreprenør
Forventet ibrugtagning	November 2022

Projekt navn	Fredens Park TMF10478
Forsinkelse	36 måneder
Forklaring på forsinkelse	Der har været behov for udvikling af ny procedure for masterplaner dækkende alle projekter i samme vandopland, hvilket er igangsat primo 2018
Tiltag i forhold til forsinkelse	Udvikling af masterplaner for Nørrebro forventes afsluttet ultimo 2019
Forventet ibrugtagning	December 2026

Projekt navn	BK 0645 Klimakarréen TMF1701
Forsinkelse	43 måneder
Forklaring på forsinkelse	Anke til Byfornyelsesnævnet, og at projektet koordineres med projekter der ikke har prioriteret anlægsmåltal i 2019, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning 7. januar 2019
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen afventer, at der træffes politisk beslutning om at sætte projektet i gang
Forventet ibrugtagning	December 2021

Projekt navn	Jagtvej (Klosterfælleden), (Skybrudssikring) TMF10348
Forsinkelse	54 måneder
Forklaring på forsinkelse	De hydrauliske beregninger for projektet har taget længere tid end først antaget, da beregningerne indgår som en del af en masterplan
Tiltag i forhold til forsinkelse	Koordineringen med HOFOR intensiveres
Forventet ibrugtagning	Juni 2022

Flere bydele

Projekt navn	Grønnere havnebusser - etablering af infrastruktur TMF10504
Forsinkelse	11 måneder
Forklaring på forsinkelse	Tidsplanen er ændret som følge af kontrakt med Movia
Tiltag i forhold til forsinkelse	Tidsplanen er blevet ændret. Det er ikke muligt at forcere projektet yderligere. Forvaltningen vil fremskynde etableringen af anløbsstedet ved Orientkaj i Nordhavnen
Forventet ibrugtagning	November 2020

Projekt navn	Metro 4 cityringen TMF120
Forsinkelse	9 måneder
Forklaring på forsinkelse	Projektet afventer Metroselskabet
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen afventer metroselskabet
Forventet ibrugtagning	September 2019

Projekt navn	Parkering - ny betalingszone bedre for beboerne TMF10260
Forsinkelse	24 måneder
Forklaring på forsinkelse	Afventer lovændring om matrikeludskillelsen. Tidshorizonten for projektet afhænger af, hvordan reglerne kommer til at se ud
Tiltag i forhold til forsinkelse	Det er ikke muligt at indhente den hidtidige forsinkelse
Forventet ibrugtagning	December 2019

Projekt navn	Parkeringspladser, etablering (B15) TMF10419
Forsinkelse	30 måneder
Forklaring på forsinkelse	Projektet er en pulje hvoraf restbevillingen, forventes udført på Tagensvej ultimo 2020
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen har fokus på koordinering med projektet på Tagensvej
Forventet ibrugtagning	December 2020

Projekt navn	Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Vesterbro - foranalyser TMF910
Forsinkelse	75 måneder
Forklaring på forsinkelse	Projektet har afventet konkretisering. Teknik- og Miljøudvalget vil medio 2019 få forelagt tre projektforslag til beslutning om, hvilket der skal arbejdes videre med
Tiltag i forhold til forsinkelse	Teknik- og Miljøudvalget vil medio 2019 få forelagt tre projektforslag til beslutning om, hvilket der skal arbejdes videre med
Forventet ibrugtagning	Marts 2022

Projekt navn	Trafiksignaler, ændringer som følge af metroarbejder TMF10080
Forsinkelse	17 måneder
Forklaring på forsinkelse	Projektet er afhængigt af færdiggørelsen af Metroen
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen intensiverer koordinering med Metroselskabet
Forventet ibrugtagning	Juni 2020

Projekt navn	Hyttehusvej, R.M. (Vejlands Alle) (Skybrudssikring) TMF10353
Forsinkelse	60 måneder
Forklaring på forsinkelse	De hydrauliske beregninger for projektet har taget længere tid end først antaget, da beregningerne indgår som en del af en masterplan
Tiltag i forhold til forsinkelse	Koordineringen med HOFOR intensiveres
Forventet ibrugtagning	December 2024

Projekt navn	Tryghedsløft udsatte by- og boligomr TMF10587
Forsinkelse	10 måneder
Forklaring på forsinkelse	Det tager længere tid at få myndighedsbehandlet projektet hos Banedanmark end forudsat
Tiltag i forhold til forsinkelse	Der arbejdes med kendte løsninger, så vi ikke skal til at udvikle nyt
Forventet ibrugtagning	Oktober 2019

Projekt navn	Havnebusser, forlængelse TMF10801
Forsinkelse	20 måneder
Forklaring på forsinkelse	Tidsplanen er ændret som følge af kontrakt med Movia
Tiltag i forhold til forsinkelse	Tidsplanen er blevet ændret, og det er ikke muligt at forcere projektet yderligere. Forvaltningen vil fremskynde etableringen af anløbsstedet ved Orientkaj i Nordhavnen
Forventet ibrugtagning	August 2021

Hele byen

Projekt navn	Digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen TMF10465
Forsinkelse	18 måneder
Forklaring på forsinkelse	Blandt andet EU-udbud, som ikke var forudsat i en businesscase for projektet
Tiltag i forhold til forsinkelse	Konkret ansættelse af IT-projektleder på projektet, som har erfaring IT og EU-udbud. Derudover er indgået aftale med advokatfirmaet Horten om juridisk bistand
Forventet ibrugtagning	Juni 2020

Projekt navn	Mere optimal udnyttelse af vandværksvand i driften TMF10542
Forsinkelse	12 måneder
Forklaring på forsinkelse	Projektet samtænkes med skybrudsprojekter pt. i Enghaveparken og kommende i Hans Tavsens Park
Tiltag i forhold til forsinkelse	Løbende udvikling af projektet og samtænkning med skybrudsprojekter
Forventet ibrugtagning	December 2019