

Bilag 4 ibrugtagning politiske aftaler

Projekt	Revideret ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Budgetaftale 2009				
Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	December 2017	August 2017	-4	Projektet er foran tidsplanen
Budgetaftale 2011				
Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	Januar 2013	Maj 2018	64	eksterne faktorer
CP IV - Nordhavn Station	December 2016	Januar 2020	37	eksterne faktorer
Grøndals Å - Genåbning	Juni 2018	December 2021	42	ændret politisk ønske
Tegholmen, sikker skolevej	Maj 2017	Juni 2017	1	mindre forskydning
Budgetaftale 2012				
Amagerbrogade, klimaskrning	December 2014	November 2018	47	koordinering med andre projekter
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning	December 2018	November 2018	-1	Projektet er foran tidsplanen
CP V - Cykelrute Amagerbanen	December 2016	Maj 2018	17	koordinering med andre projekter
Fodgængerovergang v. Hedegårdsvej	August 2016	April 2017	8	interne faktorer
Harrestrup Å, klimatilpasning	December 2017	December 2018	12	ændret politisk ønske
Ingerslevgade/Dybbølsbro, krydsombbygning (CP VI)	Juli 2016	Juni 2019	35	eksterne faktorer
Budgetaftale 2013				
Amagerbrogade 1. etape	December 2015	November 2018	35	koordinering med andre projekter
Busfremkommelighedsprojekter - ITS	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Buspakke 2012-2 Compass 4D BA	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
CP VI - Bro over Folehaven og evt. Vigerslev Alle	Marts 2019	Marts 2019	0	Projektet følger tidsplanen
CP VI - Grøndalsruten	December 2015	December 2018	36	interne faktorer
CP VI - Holbergsgade og Toldbodgade	December 2015	November 2017	23	interne faktorer
CP VI - Kronprinsessegade	December 2015	December 2017	24	koordinering med andre projekter
CP VI - Parkeringsforhold	December 2015	December 2017	24	interne faktorer
CP VI - Teaterpassagen og Skelbækgade	December 2015	Juli 2019	43	eksterne faktorer
Enghave Brygge	December 2017	December 2021	48	eksterne faktorer
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - hænger sammen med TM F10113	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) -Konkurrence - hænger sammen med TM F961	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Ingerslevgade/Dybbølsbro, krydsombbygning - cykelfremkommelighed (CP V)	Juli 2016	Juni 2019	35	eksterne faktorer
ITS- Grøn mobilitet	December 2016	Marts 2018	15	eksterne faktorer
Budgetaftale 2014				
Bemandet legeplads i Mimersparken	December 2015	December 2019	48	interne faktorer
CP VIII - Cykelparkering	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	December 2017	August 2018	8	interne faktorer
CP VIII - Indre Ringrute cykelsti CSS	December 2017	Maj 2017	-7	Projektet er foran tidsplanen
CP VIII - Københavnerruten CSS	December 2017	April 2018	4	mindre forskydning
CP VIII - Mjølnerparken - Forbindelser til udsatte byområder	December 2017	December 2020	36	ændret politisk ønske
Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Kornblomstparken	December 2016	August 2018	20	eksterne faktorer
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Kryds Tagensvej/ Rovsinggade	September 2017	September 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejanlæg i Superkilen ved Tagensvej	September 2017	September 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund	December 2017	December 2020	36	eksterne faktorer
Nørrebroparken - flytning af materialeplads	December 2015	April 2017	16	interne faktorer
Studiestræde og Vestergade, bedre byliv	December 2016	December 2017	12	projektændring
Støjreduktion - asfalt - Sydhavn	December 2015	December 2019	48	koordinering med andre projekter
Tværgående forslag - GPS Fleet Management BD	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tværgående forslag - Udrulning af ladeinfrastruktur BD	December 2015	Juni 2017	18	interne faktorer
Budgetaftale 2015				
Amagerbrogade, klimaskrning	December 2016	November 2018	23	koordinering med andre projekter
Bedre busbetjening - bedre venteforhold for ældre og gangbesværede	December 2015	April 2017	16	interne faktorer
Bedre fremkommelighed på vejnettet	December 2015	Juli 2017	19	interne faktorer
CP - CFA - Hareskovruten fra Nordvestpassagen	December 2017	Oktober 2018	10	interne faktorer
CP - CFA - Husumforbindelsen	December 2017	Marts 2020	27	koordinering med andre projekter
CP - CFA - Kampmannsgade	December 2017	Maj 2017	-7	Projektet er foran tidsplanen
CP - CFA - Raffinaderivej	December 2017	April 2017	-8	Projektet er foran tidsplanen
Eliminering af flaskehalse (CP CFA)	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Enghaveparken, klimaskrning	Juni 2019	Juni 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Etablering af parkeringspladser	Juni 2018	Juni 2018	0	Projektet følger tidsplanen

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Folehaven, helhedsgenopretning	Juni 2018	November 2017	-7	Projektet er foran tidsplanen
Ingerslevgade-Dybbølsvej - krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP CFA)	Juli 2016	Juni 2019	35	eksterne faktorer
ITS, signaloptimering og Smart City - Implementering	December 2016	Maj 2017	5	mindre forskydning
Mindre sager - Metrohave	November 2015	Maj 2017	18	eksterne faktorer
Parkeringspladser, etablering (B15)	Juni 2018	Juni 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Punktindsatser for bedre fremkommelighed (CP CFA)	December 2017	Oktober 2017	-2	Projektet er foran tidsplanen
Rantzausgade, parkeringspladser (B2015)	Løbende	Marts 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Remiseparken, revitalisering	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Renovering af legepladser i parker	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Skre Skolevej 2015 Byens Anvendelse	December 2016	Juni 2017	6	mindre forskydning
Skre Skolevej 2015 Byens Fysik	December 2016	Juni 2017	6	mindre forskydning
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	December 2018	November 2018	-1	Projektet er foran tidsplanen
Udvikling af byrum - forbedring af de kommende metrostationsforpladser	Marts 2019	Juni 2018	-9	Projektet er foran tidsplanen
Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads	December 2017	December 2018	12	tidsplan for optimistisk
Budgetaftale 2016				
Aktivitetspark i Scandiagade	December 2017	December 2018	12	eksterne faktorer
Bedre fremkommelighed	December 2016	Juni 2017	6	mindre forskydning
Bedre fremkommelighed (B2016)	December 2016	April 2017	4	mindre forskydning
Bedre fremkommelighed i Bredgade	April 2016	September 2017	17	tidsplan for optimistisk
Blegdamsvej, Busfremkommelighed 3A (CUA)	Marts 2018	December 2017	-3	Projektet er foran tidsplanen
Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - projektering	Oktober 2017	Oktober 2019	24	interne faktorer
Busfremkommelighed, linje 6A	Maj 2019	December 2020	19	koordinering med andre projekter
Carl Nielsens Allé, skybrudsprojekter og byrumsforbedringer	December 2018	Oktober 2018	-2	Projektet er foran tidsplanen
CP 2016 - Farumruten, belysning	Juni 2018	December 2018	6	mindre forskydning
CP 2016 - Fasanvejstruten	Oktober 2018	Oktober 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CP 2016 - Helsingørruten	December 2017	December 2018	12	eksterne faktorer
CP 2016 - Hillerødmotorvejen, dobbeltrettede cykelstier	Juni 2018	December 2018	6	mindre forskydning
CP 2016 - Tagensvejkorridoren	December 2018	December 2020	24	koordinering med andre projekter
Cykelpakke - cykelparkering ved større busstop	Oktober 2018	December 2018	2	mindre forskydning
Fasanvejstruten SCS (B17)	December 2017	April 2018	4	mindre forskydning
Flede træer - byskov	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Flede træer - partnerskabstræer	December 2019	December 2017	-24	Projektet er foran tidsplanen
Forprojekt til krydset ved Langebro/Langebrogade, Vester Voldgade	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Forvaltningsspecifikt - GPS i Teknik- og Miljøforvaltningens køretøjer - investeringspulje	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Forvaltningsspecifikt - Optimering af driftspladser - investeringspulje	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretning af vandkvalitet i søer og åer	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretning og vedligehold af veje og broer - renovering af bro over jernbanen ved Tuborgvej	April 2018	December 2018	8	koordinering med andre projekter
Helhedsplan Utterslev Mose - pulje til borger- og udviklingsprojekter	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Helhedsplan Utterslev Mose - udarbejdelse af helhedsplan	December 2016	Juni 2017	6	mindre forskydning
Hovmestervej, skybrudssikring (HOFOR)	Juni 2018	August 2018	2	mindre forskydning
Mindre sager - Flere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet)	December 2017	April 2017	-8	Projektet er foran tidsplanen
Mindre sager - partnerskabstræer	December 2019	December 2017	-24	Projektet er foran tidsplanen
Opstrøbing af parkeringspladser	December 2016	April 2017	4	mindre forskydning
Parkering - P-anlæg i konstruktion på Østerbro	Oktober 2020	Oktober 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Renovering af Det Grønne P-hus på Nørrebro	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - sti ved Gyngemosen	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiftorbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten	December 2018	December 2017	-12	Projektet er foran tidsplanen
Tværgående - Citizen 2017 - skærmm kommunikation - investeringspulje	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Urbanplanen - Urbanpladsen	Maj 2019	Maj 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Urbanplanen - Urmagerstien	Maj 2019	Maj 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer	Oktober 2018	December 2019	14	tidsplan for optimistisk
Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvej	December 2017	December 2020	36	interne faktorer
budgetaftale 2017				
Amager Boulevard, genopretning B17	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Beboerhave i Havneparken på Islands Brygge	September 2017	September 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - 600 cykelparkeringspladser nær de kommende stationer for metro Cityringen	Juli 2019	Juli 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - bedre fremkommeligheden for cyklister i Vendersgade	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - cykelparkeringspladser ved Valby Station	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Bedre forhold for cyklister - foranalyse af cykelparkeringsanlæg i konstruktion i Indre By	Maj 2017	Maj 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - partnerskaber med private aktører om cykelparkering	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - pulje til ca. 1.000 cykelparkeringspladser	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - reduktion af regnvand på cykelstier	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - reduktion af regnvand på cykelstier BD	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Blomster langs københavnske veje og pladser	Oktober 2017	Oktober 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Dybbølsbro, udvidelse og fremkommelighed	November 2019	November 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Energirenovering af almene boliger	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Englandsvej, genopretning B17	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Forlængelse af buslinje 9A til Margretheholmen	August 2017	August 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Frue Plads, genopretning B17	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Følgeanlæg Etablering af manglende cykelsti ved Jærners Plads	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Følgeanlæg Forbedringer af krydsmuligheder ved Islands Brygge- Artillerivej	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Følgeanlæg til ny cykel- gangbro ved Vester Voldgade - pulje til mindre forbedringer	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Følgeanlæg Udvidelse og etablering af cykelbaner og -stier på Ny Kongensgade	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Følgeanlæg Udvidelser af cykelstien på Islands Brygge	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager	August 2020	August 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Motionsredskaber ved søerne	Oktober 2017	Oktober 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Ny linjeføring for buslinje 14 mellem Ryparken og Trianglen	Oktober 2017	Oktober 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Offentlige toiletter	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Opstribning af skråparkeringspladser i gul betalingszone	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Optimering og digitalisering af sagsbehandling byggeri	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Partnerskabstræer og flere træer i byen	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Sikre skoleveje	Juli 2019	Juli 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Skøjtebane Enghaveparken	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Tilpasning af busnet 2019	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tilpasning af busnet 2019	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tiltag på handicapområdet - kortlægning af tilgængelighed for færdselshandicappede	Maj 2017	Maj 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Tiltag på handicapområdet - kortlægning og anlæg af højst prioriterede indsatser for færdselshandicappede i Ørestad	Juni 2018	Juni 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tingbjerg-Gladsaxe, busvejsforbindelse	Maj 2017	Maj 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg	Oktober 2018	Oktober 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forprojektering af busvejsforbindelse	Maj 2017	Maj 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - tryghedsskabende stibelysning	August 2017	August 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Udvidelse af Dybbølsbro - ombygning af Dybbølsbro	November 2019	November 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Utterslevvej/ Rådvalsvej, genopretning B17	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Ved Vesterport, genopretning B17	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Vesterbrogade, genopretning B17	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Overførselssag 2009-2010				
CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældsskolen	December 2013	April 2017	40	koordinering med andre projekter
Overførselssag 2010-2011				
Frederiksholmsløbsbroen	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Overførselssag 2011-2012				
Frederiksholms Kanal, byrumsforbedring	Oktober 2016	April 2017	6	mindre forskydning
Hekla Park, kunstgræsbane	December 2014	December 2018	48	eksterne faktorer
Overførselssag 2012-2013				
CP VII - Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse	December 2015	December 2020	60	ændret politisk ønske
CP VII - Rantzausegade, trafikalt fredeliggørelse	December 2015	Marts 2019	39	koordinering med andre projekter
Parkeringspulje (Pulje til P-anlæg)	December 2015	December 2019	48	ændret politisk ønske
Overførselssag 2013-2014				
Cykelstier - Svanemølleruten, etape IV	August 2016	November 2017	15	eksterne faktorer
Træer Herlufs Trolles Gade	December 2014	November 2017	35	koordinering med andre projekter
Ørestads Boulevard, kryds, trafikikkerhed 2014	December 2015	Juni 2018	30	interne faktorer
Overførselssag 2014-2015				
Cykelhåndtering A/S	Oktober 2017	December 2017	2	mindre forskydning
Enghaveparken - Fornyelse og skybrudssikring	Juni 2019	Juni 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Færdiggørelse af klimaværteret - Bryggervangen	December 2018	November 2018	-1	Projektet er foran tidsplanen
Genopretning af gittermaster til gadebelysning i 2015	December 2015	April 2017	16	tidsplan for optimistisk
Mjølnerparkens Kvarterhus	Januar 2018	Januar 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Rantzausegade, en sikker og levende gade (OFI)	Januar 2017	Marts 2019	26	koordinering med andre projekter

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF II)	December 2017	Marts 2019	15	koordinering med andre projekter
Stiforbindelse ved Øresundshospitalet på Østerbro	December 2016	Maj 2017	5	mindre forskydning
Toilet ved Chrismas Møllers Plads	April 2016	April 2017	12	eksterne faktorer
Trafiksikkerhed – Ombygning af kryds og strækninger	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Trafiksikkerhedsprojekter 2015	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Overførelsessag 2015-2016				
Forprojektering af Garageanlæg Jarmers og Dantes Plads	December 2016	Maj 2017	5	mindre forskydning
Midlertidig renovering af pier ved Svanemøllestrand	April 2017	April 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Renovering af Klatretårn BaNanna Park	December 2016	April 2017	4	mindre forskydning
Øvrige aftaler				
Amagerbanen (Svinget) (Skybrudssikring)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard	December 2018	Juli 2018	-5	Projektet er foran tidsplanen
Amagerbanen, Prags Boulevard-Lergravsvej	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Amagerbrogade, Genopretningsramme 2019	December 2018	November 2018	-1	Projektet er foran tidsplanen
BP - Genopretning af broer - Fovsinggade over Lerso Park Allé	Januar 2017	September 2017	8	koordinering med andre projekter
Bryghusbroen, Genopretningsramme 2019	December 2018	August 2017	-16	Projektet er foran tidsplanen
Busheller	Maj 2016	Juni 2017	13	projektændring
BuyZET	Maj 2019	Maj 2019	0	Projektet følger tidsplanen
CAN's driftsager	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Carl Niensens Allé	December 2018	Oktober 2018	-2	Projektet er foran tidsplanen
Cities cooperating for Circular Economy	August 2019	August 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Copenhagen Solution Lab	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning	December 2015	Maj 2018	29	projektændring
CREATE	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
De gamle by	December 2018	Juli 2018	-5	Projektet er foran tidsplanen
De Indre Søer	December 2018	Juli 2018	-5	Projektet er foran tidsplanen
Delreparationer af Langebro	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Enghaveparken Boder (fondsmidler)	December 2017	Oktober 2018	10	koordinering med andre projekter
Enghaveparken, fornyelse klima (HOFOR)	Juni 2019	Juni 2019	0	Projektet følger tidsplanen
EU - Trafikprojektet SPICE	August 2018	August 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Folehaven, signalanlæg, Genopretningsramme 2019	December 2017	November 2017	-1	Projektet er foran tidsplanen
Folehaven, skybrudssikring (HOFOR)	December 2018	November 2017	-13	Projektet er foran tidsplanen
Forbedring af bus fremkommelighed linje 3A og 6A	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Forvaltningspecifikt - Nedlæggelse af signalreguleringer på udvalgte strækninger - investeringspulje	Juni 2016	September 2017	15	eksterne faktorer
Frederiksholms Kanal, Genopretningsramme 2019	December 2017	April 2017	-8	Projektet er foran tidsplanen
Fremtidens Sølund Parkering	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Fuglekvarteret Vest, Lersøgrøften	December 2018	Juli 2018	-5	Projektet er foran tidsplanen
Fælles materielstyring i Køb	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Fællesaktiviteter på Fasansvejruuten	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Fællesaktiviteter på Helsingerruuten	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Gangtunnel Tomgårdsvej, Tuborgvej, Peder Lykkes ved Genopretningsramme 2019	December 2018	Januar 2019	1	mindre forskydning
Genbrugsstation, Sydhavn	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretning 2020, 4 strækninger	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Gothersgade	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Hans Tavsens Park (Skybrudssikring)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Horizon 2020 - NAIAD	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Horizon 2020 Urban Waste	August 2020	August 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Hovmestervej, Genopretningsramme 2019	December 2017	December 2018	12	tidsplan for optimistisk
Hovmestervej, skybrudssikring (HOFOR)	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Hurtigere scanning af byggesagsarkivet	Juni 2021	Juni 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Husumvænge (Harrestrup Å)	Februar 2020	Marts 2020	1	mindre forskydning
Hydrogen Mobility Europe (H2ME II)	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Hyttehusvej, R.M.(Vejlands Alle)(Skybrudssikring)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Højbro, genopretning 2020	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Innovativt sorteringsanlæg til plast	Juni 2017	Juni 2017	0	Projektet følger tidsplanen
ITS verdenskongres 2018	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Jagtvej (Klosterfælleden), (Skybrudssikring)	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Jagtvej, gangtunnel Slevsgade, genopretning 2020	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Klimatilpasningspartnerskaber - Markedsmodningsfonden	November 2017	November 2017	0	Projektet følger tidsplanen

Projekt	Revideret ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Korsgade og Hans Tavsens Gade (Skybrudssikring)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Langebro, åbning af p-anlæg	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Ledige midler	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Lersøparken (Skybrudssikring)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Metro 4 cityringen	December 2018	Juni 2018	-6	Projektet er foran tidsplanen
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse	December 2011	Juli 2019	91	eksterne faktorer
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse - genplantning Enghave	December 2011	Juli 2019	91	eksterne faktorer
Midlertidig busdrift på Vermundsgade 2018 og frem BF	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Nordhavnsvejen	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Nordhavnsvejen	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Nordhavnsvejen - Tilkoblingsanlæg, Omprojektering	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
NOVELOG	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Ny aflønningsmodel i CAN	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Overtagelse af vejarealer Indre By, indstilling fra TMU	December 2016	December 2017	12	eksterne faktorer
Prinsens bro	December 2016	September 2017	9	projektændring
Projektudviklingskonto	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Projektudviklingskonto	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Rantzsaugade	December 2018	Marts 2019	3	mindre forskydning
Regionalfondsprojektet Bæredygtig Bundlinje	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Remiseparken samt stierne i Urbanplanen	December 2018	November 2018	-1	Projektet er foran tidsplanen
Remiseparken, revitalisering (HOFOR)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Renovering af Nordhavn Station	December 2015	December 2019	48	eksterne faktorer
Scandiagade, Skybrudssikring	December 2018	Juli 2018	-5	Projektet er foran tidsplanen
Select Cities	December 2018	April 2019	4	mindre forskydning
Skring af pieren på Svanemølle Strand	Juli 2017	Juli 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Skt. Jørgens Sø (Skybrudssikring)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
St. Kannekestræde, genopretning 2019	December 2017	April 2017	-8	Projektet er foran tidsplanen
Sti ved Nyboder Skole	Maj 2019	April 2018	-13	Projektet er foran tidsplanen
Strandboulevarden	November 2019	November 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Supercyklistsekretariatet 2016	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Sølvgade, gangtunnel Rigsgade, genopretning 2020	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tagensvej (Skybrudssikring)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Tagensvej Nord (Skybrudssikring)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Tagensvej Syd (Skybrudssikring)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Trafiksignaler, ændringer som følge af metroarbejder	Januar 2019	November 2018	-2	Projektet er foran tidsplanen
Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter	Marts 2011	August 2017	77	eksterne faktorer
Tunnel Tuborgvej v Bispebjerg Park Alle Genopretningsramme 2019	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tværgående forslag - GIS- Digitale kort	December 2016	August 2017	8	interne faktorer
Udendørs dansescene v. Havneparken	Juni 2014	April 2017	34	eksterne faktorer
Valbyparken (Skybrudssikring)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Vejlands Alle Genopretningsramme 2019	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Østerbrogade, fra Jagtvej til Svanemølle station	November 2019	November 2019	0	Projektet følger tidsplanen