

Bilag 4 ibrugtagning politiske aftaler

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Budgetaftale 2009				
Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	December 2017	December 2018	12	koordinering med andre projekter
Carlsberg, Vester Fælledvej, støj	December 2017	December 2018	12	koordinering med andre projekter
Budgetaftale 2011				
Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	Januar 2013	Maj 2018	64	eksterne faktorer
CP IV - Nordhavn Station	December 2016	Januar 2020	37	Eksterne faktorer
Budgetaftale 2012				
Amagerbrogade, klimasikring	December 2014	November 2018	47	koordinering med andre projekter
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CP V - Cykelrute Amagerbanen	December 2016	November 2018	23	koordinering med andre projekter
Harrestrup Å, klimatilpasning	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Budgetaftale 2013				
Amagerbrogade 1. etape	December 2015	November 2018	35	koordinering med andre projekter
Busfremkommelighedsprojekter - ITS	December 2017	Marts 2018	3	mindre forskydning
Busfremkommelighedsprojekter - Projektledelse	December 2017	Marts 2018	3	mindre forskydning
Buspakke 2012-2 Compass 4D BA	December 2017	Marts 2018	3	mindre forskydning
CP VI - Bro over Folehaven og evt. Vigerslev Alle	Marts 2019	Marts 2019	0	Projektet følger tidsplanen
CP VI - Holbersgade og Toldbodgade	December 2015	Oktober 2018	34	interne faktorer
CP VI - Kronprinsessegade	December 2015	Juni 2018	30	koordinering med andre projekter
CP VI - Teaterpassagen og Skelbækgade	December 2015	September 2019	45	eksterne faktorer
Enghave Brygge	December 2017	December 2021	48	eksterne faktorer
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - hænger sammen med TM F10113	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) -Konkurrence - hænger sammen med TM F961	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Ingerslevgade/ Dybbølsbro, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP V)	Juli 2016	Juli 2019	36	eksterne faktorer
ITS - Grøn mobilitet	December 2016	Marts 2018	15	eksterne faktorer
Budgetaftale 2014				
Bemandet legeplads i Mimersparken	December 2015	December 2019	48	interne faktorer
CP VIII - Cykelparkering	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	December 2017	December 2020	36	interne faktorer
CP VIII - Københavnerruten CSS	December 2017	April 2019	16	interne faktorer
Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Kornblomstparken	December 2016	Maj 2021	53	eksterne faktorer
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Væjkobling ved DSB grund	December 2017	December 2020	36	eksterne faktorer
Nørrebroparken - flytning af materialeplads	December 2015	December 2017	24	interne faktorer
Studiestræde og Vestergade, bedre byliv	December 2016	Maj 2018	17	projektændring
Støjreduktion - asfalt - Sydhavn	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Tværgående forslag - GPS Fleet Management BD	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tværgående forslag - Udrulning af ladeinfrastruktur BD	December 2015	December 2017	24	interne faktorer
Budgetaftale 2015				
Amagerbrogade, klimasikring	December 2016	November 2018	23	koordinering med andre projekter
CP - CFA - Husumforbindelsen	December 2017	Maj 2020	29	koordinering med andre projekter
Enghaveparken, klimasikring	Juni 2019	November 2019	5	mindre forskydning
Etablering af parkeringspladser	Juni 2018	Juni 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Folehaven, helhedsgenopretning	Juni 2018	Juni 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Ingerslevgade-Dybbølsgade, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP CFA)	Juli 2016	Juli 2019	36	eksterne faktorer
Klimatilpasningspakke - Skybrud - Medfinansiering af HOFOR projekter	December 2016	December 2018	24	koordinering med andre projekter
Parkeringspladser, etablering (B15)	Juni 2018	Juni 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Punktindsatser for bedre fremkommelighed (CP CFA)	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Rantzausgade, parkeringspladser (B2015)	Løbende	Marts 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Remiseparken, revitalisering	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Renovering af legepladser i parker	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Udvikling af byrum - forbedring af de kommende metrostationsforpladser	Marts 2019	Juni 2019	3	mindre forskydning
Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads	Oktober 2019	Oktober 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Budgetaftale 2016				
Aktivitetspark i Scandiagade	December 2017	December 2018	12	eksterne faktorer
Bedre fremkommelighed	December 2016	December 2017	12	tidsplan for optimistisk

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Blegdamsvej, Busfremkommelighed 3A (CUA)	Juni 2017	Juli 2018	13	interne faktorer
Boldbane, Ørestad/ Kalvebod Fælled - projektering	Oktober 2017	Oktober 2020	36	eksterne faktorer
Busfremkommelighed, linje 6A	December 2020	December 2021	12	koordinering med andre projekter
Carl Nielsens Allé, skybrudsprojekter og byrumsforbedringer	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CP 2016 - Farumruten, belysning	December 2018	April 2019	4	mindre forskydning
CP 2016 - Fasanvejsruten	Oktober 2018	Oktober 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CP 2016 - Helsingørruten	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
CP 2016 - Hillerød motorvejen, dobbeltrettede cykelstier	Juli 2018	April 2019	9	eksterne faktorer
CP 2016 - Tagensvejkorridoren	December 2020	December 2021	12	koordinering med andre projekter
Cykelpakke - cykelparkering ved større busstop	Oktober 2018	Marts 2018	-7	Projektet er foran tidsplanen
Fasanvejsruten SCS (B16)	Oktober 2018	December 2018	2	mindre forskydning
Flere træer - byskov	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Flere træer - partnerskabstræer	December 2019	December 2017	-24	Projektet er foran tidsplanen
Forprojekt til kryds ved Langebro/Langebrogade, Vester Voldgade	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Forvaltningsspecifikt - GPS i Teknik- og Miljøforvaltningens køretøjer - investeringspulje	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Forvaltningsspecifikt - Optimering af driftspladser - investeringspulje	December 2017	December 2018	12	interne faktorer
Genopretning af vandkvalitet i søer og åer	December 2019	September 2019	-3	Projektet er foran tidsplanen
Genopretning og vedligehold af veje og broer - renovering af bro over jernbanen ved Tuborgvej	April 2018	December 2018	8	koordinering med andre projekter
Helhedsplan Uterslev Mose - pulje til borger- og udviklingsprojekter	December 2017	Juli 2018	7	interne faktorer
Helhedsplan Uterslev Mose - udarbejdelse af helhedsplan	December 2016	Januar 2018	13	interne faktorer
Helsingørruten SCS (B16)	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Mindre sager - Flere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet)	December 2017	Juni 2018	6	mindre forskydning
Mindre sager - partnerskabstræer	December 2019	December 2017	-24	Projektet er foran tidsplanen
Parkering - P-anlæg i konstruktion på Østerbro	Oktober 2020	Oktober 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Renovering af Det Grønne P-hus på Nørrebro	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro	August 2018	December 2018	4	mindre forskydning
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - sti ved Gyngemosen	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerød motorvejen til Ruten	December 2018	December 2017	-12	Projektet er foran tidsplanen
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerød motorvejen til Ruten	December 2018	Oktober 2018	-2	Projektet er foran tidsplanen
Tværgående - Qtizen 2017 - skærmkommunikation - investeringspulje	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Urbanplanen - Urbanpladsen	Maj 2019	Maj 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Urbanplanen - Urmagerstien	Maj 2019	Maj 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer	Oktober 2018	December 2019	14	tidsplan for optimistisk
Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvvej	December 2020	Oktober 2021	10	interne faktorer
Åbning af P-pladser på kommunale institutioner	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Budgetaftale 2017				
Amager Boulevard, genopretning B17	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - 600 cykelparkeringspladser nær de kommende stationer for metro Cityringen	Juli 2019	Juli 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - bedre fremkommeligheden for cyklister i Vendersgade	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - cykelparkeringspladser ved Valby Station	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - partnerskaber med private aktører om cykelparkering	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - pulje til ca. 1.000 cykelparkeringspladser	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - reduktion af regnvand på cykelstier	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - reduktion af regnvand på cykelstier BD	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Dybbølsbro, udvidelse og fremkommelighed	November 2019	November 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Energirenovering af almene boliger	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Englandsvej, genopretning B17	December 2018	Juni 2018	-6	Projektet er foran tidsplanen
Frue Plads, genopretning B17	December 2017	Februar 2018	2	mindre forskydning
Følgeanlæg Etablering af manglende cykelsti ved Jærners Plads	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Følgeanlæg Forbedringer af krydsmuligheder ved Islands Brygge- Artillerivej	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Følgeanlæg til ny cykel- gangbro ved Vester Voldgade - pulje til mindre forbedringer	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Følgeanlæg Udvidelse og etablering af cykelbaner og -stier på Ny Kongensgade	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Følgeanlæg Udvidelser af cykelstien på Islands Brygge	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Kryds Langebro/Langebrogade	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager	August 2020	Maj 2021	9	eksterne faktorer
Offentlige toiletter	December 2017	Juni 2018	6	mindre forskydning
Opstrøbing af skråparkeringspladser i gul betalingszone	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Optimering og digitalisering af sagsbehandling byggeri	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen

Projekt	Revideret ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Partnerskabstræer og flere træer i byen	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Skre skoleveje	Juli 2019	Juli 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Skøjtebane Enghaveparken	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Tilpasning af busnet 2019	December 2018	Maj 2019	5	mindre forskydning
Tilpasning af busnet 2019	December 2018	Juni 2019	6	mindre forskydning
Tiltag på handicapområdet - kortlægning og anlæg af højst prioriterede indsatser for færdselshandicappede i Ørestad	Juni 2018	Juli 2018	1	mindre forskydning
Tingbjerg-Gladsaxe, busvejsforbindelse	Maj 2017	Maj 2018	12	skæbne faktorer
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedre cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg	Oktober 2018	Oktober 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedre cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg	Oktober 2018	Oktober 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forprojektering af busvejsforbindelse	Maj 2017	Maj 2018	12	skæbne faktorer
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - tryghedsskabende stibelysning	August 2017	December 2017	4	mindre forskydning
Udvidelse af Dybbølsbro - ombygning af Dybbølsbro	November 2019	November 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Utterslevvej/ Padvadsvej, genopretning B17	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Ved Vesterport, genopretning B17	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Vesterbrogade, genopretning B17	December 2017	Maj 2018	5	mindre forskydning
Budgetaftale 2018				
Asger Fygs Gade	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Bellahøj Friluftscene	Maj 2019	Maj 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Bemandet legeplads i Kulbanekarveret	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Byskov Sølinevej - færdiggørelse	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
CP - cykelstier på Indiakaj	Marts 2020	Marts 2020	0	Projektet følger tidsplanen
CP - foranalyse af cykel- og gangbro fra Svanemøllens Kaserne til Sankt Kjelds Kvarter	Maj 2018	Maj 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CP - Forbedring af krydset Rantzausgade og Nørrebro ruten	November 2018	November 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CP - medfinansiering af cykelparkering ved Reventlowsgade	Juli 2019	Juli 2019	0	Projektet følger tidsplanen
CP - medfinansiering af mindre konstruktion for cykelparkering ved Vanløse station	Juni 2020	Juni 2020	0	Projektet følger tidsplanen
CP - Nordre Frihavsgade 1. etape	August 2021	August 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	Juni 2019	Juni 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Elmegade	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Esbern Snares Gade	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Foranalyse af stiforbindelse mellem Grønttorvet og F. L. Smidth-området	Maj 2018	Maj 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Forberedelse af skybrudsprojekter - Skybrudsplanlægning	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Frederiksborgvej (Frederikssundsvej til Glasvej)	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Gammel Køge Landevej (Vigerslev Allé - Carl Jacobsens Vej)	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Grøndals Parkvej (Godthåbsvej - Rebildvej)	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Grønnere havnebusser - etablering af infrastruktur	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet	Januar 2018	Januar 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Hulgårdsvej	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Insourcing af TV-inspektion af vejbrønde	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Kunstgræsbaner ved Hekla Park	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Kunstgræsbaner på Nørrebro - screening og planlægningsbevilling	Juni 2018	Juni 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Lundehustorvet	Maj 2018	Maj 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Mere optimal udnyttelse af vandværkssvand i driften	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Mågevej	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Norgesmindevej	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Nørre Allé (Sankt Hans Torv - Tagensvej)	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Ombygning af stoppesteder	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Opførelse af gartneri i Valbyparken	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Optimering af driften af legepladser i Teknik- og Miljøforvaltningen	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Parkering 10-meterzone - etablering af parkering	November 2018	November 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Partnerskabstræer	Januar 2018	Januar 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Peter Bangs Vej (Ålholmvej - kommunegrænsen)	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Røn by med smartere affaldskurve	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Røn by- og nattelevspakke - renovering af toiletter	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Røn by- og nattelevspakke - udskiftning af affaldskurve	April 2018	April 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Røvsingegade	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Sikker skolevej - pulje	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Skællandsgaderuten (øget tilgængelighed)	Juli 2020	Juli 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Skybrudspakke - Byrum i Fredens Park	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Skybrudspakke - Byrum i Karens Minde Aksen	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Skybrudspakke - Byrum i Kulbanegade	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Smartere drift af byens springvand	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Smedetofte - tryghedsfremmende byrum	April 2019	April 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Stefansgade	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Teglårdsstræde	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Trafiklegeplads på Formosavej	Juni 2019	Juni 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro	April 2019	April 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Trafikpakke Nørrebro - Trafiksanering af Guldbergsgade	Juni 2018	Juni 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Volgaderuten (øget tilgængelighed)	Juli 2020	Juli 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Ægirsgade	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Øget belysning i Amager Strandpark	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Ålholmvej	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Overførselssag 2010-2011				
Frederiksholmsløbsbroen	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Overførselssag 2011-2012				
Hekla Park, kunstgræsbane	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Overførselssag 2012-2013				
CP VII - Rantzausgade, trafikafredeliggørelse	Marts 2019	Marts 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Parkeringspulje (Pulje til P-anlæg)	December 2015	December 2019	48	ændret politisk ønske
Overførselssag 2013-2014				
Træer Herlufs Trolles Gade	December 2014	Oktober 2018	46	koordinering med andre projekter
Ørestads Boulevard, kryds, trafiksikkerhed 2014	December 2015	Juni 2018	30	interne faktorer
Overførselssag 2014-2015				
Cykelhåndtering A/S	Oktober 2017	December 2017	2	mindre forskydning
Enghaveparken - Fornyelse og skybrudssikring	Juni 2019	November 2019	5	mindre forskydning
Færdiggørelse af klimakvarteret - Bryggervangen	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretning af gittermaster til gadebelysning i 2015	December 2015	December 2017	24	tidsplan for optimistisk
Mjølnerparkens Kvarterhus	Januar 2018	Januar 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF I)	Marts 2019	Marts 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF II)	Marts 2019	Marts 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Trafiksikkerhed - Ombygning af kryds og strækninger	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Trafiksikkerhedsprojekter 2015	December 2017	September 2018	9	interne faktorer
Overførselssag 2015-2016				
Belysning af Amager Strandpark	December 2017	Februar 2018	2	mindre forskydning
Overførselssag 2016-2017				
Belysning Amager strandpark - Øresundstien	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Flytning til Kraftværksvej - herunder dobbelthuseleje sfa. Metrobyggeri	December 2017	Juni 2018	6	mindre forskydning
Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Renovering af Østre Kapel på Vestre Kirkegaard	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Støjlinde ved Damhusøen (Foskildevej)	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Tryghedsløft i udsatte byområder	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Øvrige aftaler				
Amagerbanen (Svinget) (Skybrudssikring)	December 2019	December 2022	36	interne faktorer
Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard	December 2018	Juli 2019	7	interne faktorer
Amagerbanen, Prags Boulevard-Lergravsvej	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Amagerbrogade, Genopretningsramme 2019	December 2018	November 2018	-1	Projektet er foran tidsplanen
Bispeparken	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Bryggervangen og St. Kjelds Plads	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Busfremkom. linje 500Si Ørestad	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Busgade - Nørrebro station - på TMU 22. september 2014	December 2016	September 2019	33	eksterne faktorer
BuyZET	Maj 2019	Maj 2019	0	Projektet følger tidsplanen
CAN's driftsager	Løbende		0	Projektet følger tidsplanen
Carl Jakobsens Vej	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen
Carl Nielsens Allé	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Cities cooperating for Circular Economy	August 2019	August 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Copenhagen Solution Lab	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning	December 2015	November 2018	35	projektlændring

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
CREATE	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
De Indre Søer	December 2018	December 2022	48	interne faktorer
Delreparationer af Langebro	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Energispring-Vi udvikler fremtidens bygninger	Januar 2019	Januar 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Enghave Nærgenbrugsstation	September 2019	September 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Enghaveparken Boder (fondsmidler)	December 2017	December 2019	24	tidsplan for optimistisk
Enghaveparken, fornyelse klima (HOFOR)	Juni 2019	November 2019	5	mindre forskydning
EU - Trafikprojektet SPICE	August 2018	August 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Forbedring af bus fremkommelighed linje 3A og 6A	December 2017	December 2018	12	koordinering med andre projekter
Forbedring af Mimersparken	December 2019	Oktober 2019	-2	Projektet er foran tidsplanen
Fortov langs Røvsingsgade (Beauvaisgrunden II)	December 2016	Juni 2018	18	eksterne faktorer
Fredens Park	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Fremtidens Sølund Parkering	December 2019	Juni 2023	42	projektændring
Fælles materielstyring i Kbh	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Fællesaktiviteter på Fasansvejruuten	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Fællesaktiviteter på Helsingerruten	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Gangtunnel Tomgårdsvej, Tuborgvej, Peder Lykkes ved Genopretningsramme 2019	December 2018	Januar 2019	1	mindre forskydning
Genbrugsstation, Sydhavn	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretn. af 17 vejstrækkn. i gul zone	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretning 2020, 4 strækninger	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Gothersgade	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Grøndalsparken	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Hans Tavsens Park (Skybrudssikring)	December 2019	December 2022	36	interne faktorer
Horizon 2020 - NAIAD	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Horizon 2020 Urban Waste	August 2020	August 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Hovmestervej, Genopretningsramme 2019	December 2017	December 2019	24	koordinering med andre projekter
Hovmestervej, skybrudssikring (HOFOR)	December 2018	December 2019	12	koordinering med andre projekter
Hurtigere scanning af byggesagsarkivet	Juni 2021	Juni 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Husumvænge (Harrestrup A)	Februar 2020	Februar 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Hydrogen Mobility Europe (H2M E II)	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Hyttetehusvej, R.M. (Vejlands Alle) (Skybrudssikring)	December 2019	December 2021	24	interne faktorer
Højbro, genopretning 2020	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Innovationspartnerskabet Cleantech TIPP	Marts 2019	Marts 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Innovativt sorteringsanlæg til plast	Juni 2017	April 2018	10	eksterne faktorer
ITSverdenskongress 2018	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Jagtvej (Klosterfælleden), (Skybrudssikring)	December 2017	Juni 2021	42	interne faktorer
Jagtvej, gangtunnel Sævsngade, genopretning 2020	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Karens Minde	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Kastelgraven	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Korsgade og Hans Tavsens Gade (Skybrudssikring)	December 2019	December 2022	36	interne faktorer
Kulbanevej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Langebro, åbning af p-anlæg	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Ledige midler	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Lersøparken (Skybrudssikring)	December 2019	December 2022	36	interne faktorer
Lytten Kanal	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Lykkebo Skole	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Metro 4 cityringen	December 2018	Juni 2019	6	mindre forskydning
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse	December 2011	Juli 2019	91	eksterne faktorer
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse - genplantning Enghave	December 2011	Juli 2019	91	eksterne faktorer
Midlertidig busdrift på Vermundsgade 2018 og frem BF	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Modtagelse af pengepræmie til Klimakvarteret, Østerbro	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Nedtællingssignaler for cykler	August 2017	Juni 2018	10	eksterne faktorer
Nordhavnsvejen	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Nordhavnsvejen	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Nordhavnsvejen - Tilkoblingsanlæg, Omprojektering	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
NOVELOG	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Ny aflønningsmodel i CAN	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen

Projekt	Revideret ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Omdan p-pladser Linnésgade og Rømersgade	Juni 2021	Juni 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Omdan p-pladser, Nybrogade	Juli 2019	Juli 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Overtagelse af vejarealer Indre By, indstilling fra TMU	December 2016	Maj 2019	29	eksterne faktorer
Peblinge Sø	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
P-henvisningssystem / ITS	December 2014	December 2017	36	ændret politisk ønske
Projektudviklingskonto	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Projektudviklingskonto	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Rantzsaustrade	Marts 2019	Marts 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Regionalfondsprojektet Bæredygtig Bundlinje	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Remiseparken samt stierne i Urbanplanen	December 2018	November 2018	-1	Projektet er foran tidsplanen
Remiseparken, revitalisering (HOFOR)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Renovering af Nordhavn Station	December 2015	December 2019	48	eksterne faktorer
Risikostyring af p-projekter 2017	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Scandiagade, Skybrudssikring	December 2018	Juli 2019	7	interne faktorer
Scandiagade, Skybrudssikring	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Select Cities	Marts 2020	December 2019	-3	Projektet er foran tidsplanen
Skt. Jørgens Sø (Skybrudssikring)	December 2019	December 2022	36	interne faktorer
Sørtedams Sø	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
S. Kannekestræde, genopretning 2019	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Si ved Nyboder Skole	Maj 2019	Maj 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Strandboulevarden	November 2019	November 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Supercykelstier sekretariatet 2016	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Sølvgade, gangtunnel Røgsgade, genopretning 2020	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tagensvej, skybrudssikring (HOFOR)	December 2019	December 2021	24	tidsplan for optimistisk
Trafiksignaler, ændringer som følge af metroarbejder	Januar 2019	November 2018	-2	Projektet er foran tidsplanen
Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter	Marts 2011	Juli 2018	88	interne faktorer
Tunnel Tuborgvej v Bispebjerg Park Alle Genopretningsramme 2019	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tværgående forslag - GIS - Digitale kort	December 2016	December 2017	12	interne faktorer
Valbyparken (Skybrudssikring)	December 2019	December 2021	24	interne faktorer
Vejlands Alle Genopretningsramme 2019	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Vigerslevparken Midt	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Vigerslevparken Syd	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Østerbrogade, fra Jægtvej til Svanemølle station	November 2019	November 2019	0	Projektet følger tidsplanen