

Bilag 4 ibrugtagning politiske aftaler

Projekt	Revideret ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Budgetaftale 2009				
Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Carlsberg, Vester Fælledvej, støj	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Budgetaftale 2011				
Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	Januar 2013	Maj 2018	64	eksterne faktorer
CP IV - Nordhavn Station	December 2016	Januar 2020	37	eksterne faktorer
Grøndals Å - Genåbning	Juni 2018	Juni 2019	12	ændret politisk ønske
Tegholmen, sikker skolevej	Maj 2017	Juni 2017	1	mindre forskydning
Budgetaftale 2012				
Amagerbrogade, klimaskirning	December 2014	November 2018	47	koordinering med andre projekter
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CP V - Cykelrute Amagerbanen	December 2016	Maj 2018	17	koordinering med andre projekter
Harrestrup Å, klimatilpasning	December 2017	December 2018	12	ændret politisk ønske
Ingerslevgade/Dybbølsbro, krydsombygning (CP VI)	Juli 2016	Juli 2019	36	eksterne faktorer
Budgetaftale 2013				
Amagerbrogade 1. etape	December 2015	November 2018	35	koordinering med andre projekter
Busfremkommelighedsprojekter - ITS	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Buspakke 2012-2 Compass 4D BA	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
CP VI - Bro over Folehaven og evt. Vigerslev Alle	Marts 2019	Marts 2019	0	Projektet følger tidsplanen
CP VI - Grøndalsruten	December 2015	Februar 2018	26	interne faktorer
CP VI - Holbergsgade og Toldbodgade	December 2015	Maj 2018	29	interne faktorer
CP VI - Kronprinsessegade	December 2015	Juni 2018	24	koordinering med andre projekter
CP VI - Parkeringsforhold	December 2015	Juni 2017	18	interne faktorer
CP VI - Teaterpassagen og Skelbækgade	December 2015	September 2019	45	eksterne faktorer
Enghave Brygge	December 2017	December 2021	48	eksterne faktorer
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - hænger sammen med TM F10113	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) -Konkurrence - hænger sammen med TM F961	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Ingerslevgade/Dybbølsbro, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP V)	Juli 2016	Juli 2019	36	eksterne faktorer
ITS- Grøn mobilitet	December 2016	Marts 2018	15	eksterne faktorer
Budgetaftale 2014				
Bemandet legeplads i Mimersparken	December 2015	December 2019	48	interne faktorer
CP VIII - Cykelparkering	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	December 2017	Juni 2019	10	interne faktorer
CP VIII - Københavnerstruten CSS	December 2017	November 2018	11	interne faktorer
CP VIII - Mjølnerparken - Forbindelser til udsatte byområder	December 2017	Maj 2021	41	ændret politisk ønske
Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Kornblomstparken	December 2016	August 2018	20	eksterne faktorer
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Kryds Tagensvej/ Røvsingegade	September 2017	Juni 2017	-3	Projektet er foran tidsplanen
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejanlæg i Superkilen ved Tagensvej	September 2017	Juni 2017	-3	Projektet er foran tidsplanen
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund	December 2017	December 2020	36	eksterne faktorer
Nørrebroparken - flytning af materialeplads	December 2015	December 2017	24	interne faktorer
Studiestræde og Vestergade, bedre byliv	December 2016	September 2018	21	projektændring
Støjreduktion - asfalt - Sydhavn	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Tværgående forslag - GPS Fleet Management BD	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tværgående forslag - Udrulning af ladeinfrastruktur BD	December 2015	Juni 2017	18	interne faktorer
Budgetaftale 2015				
Amagerbrogade, klimaskirning	December 2016	November 2018	23	koordinering med andre projekter
Bedre busbetjening - bedre venteforhold for ældre og gangbesværede	December 2015	Juni 2017	18	interne faktorer
Bedre fremkommelighed på vejnettet	December 2015	Juli 2017	19	interne faktorer
CP - CFA - Hareskovruten fra Nordvestpassagen	December 2017	Februar 2019	14	interne faktorer
CP - CFA - Husumforbindelsen	December 2017	Juni 2020	30	koordinering med andre projekter
CP - CFA - Raffinaderivej	December 2017	Juli 2017	-5	Projektet er foran tidsplanen
Eliminering af flaskehalse (CP CFA)	December 2017	Maj 2018	5	mindre forskydning
Enghaveparken, klimaskirning	Juni 2019	Juni 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Etablering af parkeringspladser	Juni 2018	Juni 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Folehaven, helhedsgenopretning	Juni 2018	Juni 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Ingerslevgade-Dybbølsgade, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP CFA)	Juli 2016	Juli 2019	36	eksterne faktorer

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Mindre sager - Metrohave	November 2015	Juni 2017	19	skæsterner faktorer
Parkeringspladser, etablering (B15)	Juni 2018	Juni 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Punktindsatser for bedre fremkommelighed (CP CFA)	December 2017	Oktober 2017	-2	Projektet er foran tidsplanen
Rantzaugsgade, parkeringspladser (B2015)	Løbende	Marts 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Remiseparken, revitalisering	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Renovering af legepladser i parker	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Skre Skoleveje 2015 Byens Anvendelse	Juni 2017	Juni 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Skre Skoleveje 2015 Byens Fysik	December 2016	Juli 2017	7	højere licitationstilbud end budget
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Udvikling af byrum - forbedring af de kommende metrostationsforpladser	Marts 2019	Juni 2018	-9	Projektet er foran tidsplanen
Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads	December 2017	December 2018	12	idsplan for optimistisk
Budgetaftale 2016				
Aktivitetspark i Scandiagade	December Rådighed	December 2016	12	skæsterner faktorer
Bedre fremkommelighed	December 2016	Juni 2017	6	mindre forskydning
Bedre fremkommelighed (B2016)	December 2016	Juli 2017	7	interne faktorer
Bedre fremkommelighed i Bredgade	September 2017	September 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Blegdamsvej, Busfremkommelighed 3A (CUA)	Juni 2017	Juni 2018	12	interne faktorer
Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - projektering	Oktober 2017	Oktober 2019	24	interne faktorer
Busfremkommelighed, linje 6A	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Carl Niensens Allé, skybrudsprojekter og byrumsforbedringer	December 2018	Oktober 2018	-2	Projektet er foran tidsplanen
CP 2016 - Farumruten, belysning	December 2018	November 2018	-1	Projektet er foran tidsplanen
CP 2016 - Fasanvejstruten	Oktober 2018	Oktober 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CP 2016 - Helsingørruten	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
CP 2016 - Hillerød motorvejen, dobbeltrettede cykelstier	Juli 2018	November 2018	4	mindre forskydning
CP 2016 - Tagensvejkorridoren	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Cykelpakke - cykelparkering ved større busstop	Oktober 2018	Marts 2018	-7	Projektet er foran tidsplanen
Fasanvejstruten SCS (B17)	Oktober 2018	Januar 2019	3	mindre forskydning
Flere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet)	December 2016	Juni 2017	6	mindre forskydning
Flere træer - byskov	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Flere træer - partnerskabstræer	December 2019	December 2017	-24	Projektet er foran tidsplanen
Forprojekt til krydset ved langebro/langebrogade, Vester Voldgade	December 2017	September 2018	9	projektændring
Forvaltningsspecifikt - GPS i Teknik- og Miljøforvaltningens køretøjer - investeringspulje	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Forvaltningsspecifikt - Optimering af driftspladser - investeringspulje	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretning af vandkvalitet i søer og åer	December 2019	Oktober 2019	-2	Projektet er foran tidsplanen
Genopretning og vedligehold af veje og broer - renovering af bro over jernbanen ved Tuborgvej	April 2018	December 2018	8	koordinering med andre projekter
Helhedsplan Utterslev Mose - pulje til borger- og udviklingsprojekter	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Helhedsplan Utterslev Mose - udarbejdelse af helhedsplan	December 2016	Juni 2017	6	mindre forskydning
Hovmestervej, skybrudssikring (HOFOR)	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Mindre sager - Flere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet)	December 2017	Juni 2017	-6	Projektet er foran tidsplanen
Mindre sager - partnerskabstræer	December 2019	December 2017	-24	Projektet er foran tidsplanen
Parkering - P-anlæg i konstruktion på Østerbro	Oktober 2020	Oktober 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Renovering af Det Grønne P-hus på Nørrebro	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro	December 2016	December 2018	24	projektændring
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - sti ved Gyngemosen	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiftorbindelse fra Hillerød motorvejen til Ruten	December 2018	December 2017	-12	Projektet er foran tidsplanen
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiftorbindelse fra Hillerød motorvejen til Ruten	December Rådighed	Oktober 2017	-2	Projektet er foran tidsplanen
Tværgående - Citzen 2017 - skærmmunikation - investeringspulje	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Urbanplanen - Urbanpladsen	Maj 2019	Maj 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Urbanplanen - Urmagerstien	Maj 2019	Maj 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer	Oktober 2018	December 2019	14	idsplan for optimistisk
Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvej	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
budgetaftale 2017				
Amager Boulevard, genopretning B17	December Sjæerne	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Beboerhave i Havneparken på Islands Brygge	September 2017	September 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - 600 cykelparkeringspladser nær de kommende stationer for metro C1yringen	Juli 2019	Juli 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - bedre fremkommeligheden for cyklister i Vendersgade	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - cykelparkeringspladser ved Valby Station	December 2019	Juli 2019	-5	Projektet er foran tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - partnerskaber med private aktører om cykelparkering	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Bedre forhold for cyklister - pulje til ca. 1.000 cykelparkeringspladser	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - reduktion af regnvand på cykelstier	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - reduktion af regnvand på cykelstier BD	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Blomster langs københavnske veje og pladser	Oktober 2017	Oktober 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Dybbølsbro, udvidelse og fremkommelighed	November 2019	November 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Energirenovering af almene boliger	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Englandsvej, genopretning B17	December 2018	Juni 2018	-6	Projektet er foran tidsplanen
Forlængelse af buslinje 9A til Margretheholmen	August 2017	Juli 2017	-1	Projektet er foran tidsplanen
Frue Plads, genopretning B17	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Følgeanlæg Etablering af manglende cykelsti ved Jarmers Plads	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Følgeanlæg Forbedringer af krydsmuligheder ved Islands Brygge- Artillerivej	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Følgeanlæg til ny cykel- gangbro ved Vester Voldgade - pulje til mindre forbedringer	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Følgeanlæg Udvidelse og etablering af cykelbaner og -stier på Ny Kongensgade	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Følgeanlæg Udvidelser af cykelstien på Islands Brygge	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager	August 2020	August 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Motionsredskaber ved søerne	Oktober 2017	Oktober 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Ny linjeføring for buslinje 14 mellem Ryparken og Triangeln	Oktober 2017	November 2017	1	mindre forskydning
Offentlige toiletter	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Opstrøbing af skråparkeringspladser i gul betalingszone	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Optimering og digitalisering af sagsbehandling byggeri	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Partnerskabstræer og flere træer i byen	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Skre skoleveje	Juli 2019	Juli 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Skøjtebane Enghaveparken	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Tilpasning af busnet 2019	December 2018	Maj 2019	5	mindre forskydning
Tilpasning af busnet 2019	December Rådighed	Maj 2017	5	mindre forskydning
Tiltag på handicapområdet - kortlægning og anlæg af højt prioriterede indsatser for færdselshandicappede i Ørestad	Juni 2018	Juni 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tingbjerg-Gladsaxe, busvejsforbindelse	Maj 2017	Januar 2018	8	eksterne faktorer
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg	Oktober 2018	Oktober 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg	Oktober Rådighed	Oktober 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forprojektering af busvejsforbindelse	Maj 2017	Januar 2018	8	eksterne faktorer
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - tryghedsskabende stibelysning	August 2017	Oktober 2017	2	mindre forskydning
Udvidelse af Dybbølsbro - ombygning af Dybbølsbro	November 2019	November 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Utterslevvej/ Padvadsvej, genopretning B17	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Ved Vesterport, genopretning B17	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Vesterbrogade, genopretning B17	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Overførselssag 2009-2010				
CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældsskolen	December Sjerne	November 2010	47	koordinering med andre projekter
Overførselssag 2010-2011				
Frederiksholmsløbsbroen	December Anlæg	December 2011	0	Projektet følger tidsplanen
Overførselssag 2011-2012				
Hekla Park, kunstgræsbane	December Anlæg	December 2012	48	eksterne faktorer
Overførselssag 2012-2013				
CP VII - Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse	December Sjerne	Maj 2014	65	ændret politisk ønske
CP VII - Rantzaugade, trafikaflediggørelse	Marts 2019	Marts 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Parkeringspulje (Pulje til P-anlæg)	December 2015	December 2019	48	ændret politisk ønske
Overførselssag 2013-2014				
Cykelstier - Svanemølleruten, etape IV	August Rådighed	November 2015	15	eksterne faktorer
Træer Herlufs Trolles Gade	December 2014	Maj 2018	41	koordinering med andre projekter
Ørestads Boulevard, kryds, trafikikkerhed 2014	December 2015	Juni 2018	30	interne faktorer
Overførselssag 2014-2015				
Cykelhåndtering A/S	Oktober Sjerne	December 2015	2	mindre forskydning
Enghaveparken - Fornylse og skybrudssikring	Juni 2019	Juni 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Færdiggørelse af klimakvarteret – Bryggervangen	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Grønnegade kvarteret, forskønnelse	December 2017	Juni 2017	-6	Projektet er foran tidsplanen
Mjølnerparkens Kvarterhus	Januar 2018	Januar 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Rantzaugade, en sikker og levende gade (OF I)	Marts 2019	Marts 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Rantzaugade, en sikker og levende gade (OF II)	Marts 2019	Marts 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Siforbindelse ved Øresundshospitalet på Østerbro	December 2016	August 2017	8	eksterne faktorer
Trafikkerhed – Ombygning af kryds og strækninger	December 2017	Juni 2018	6	mindre forskydning

Projekt	Revideret ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Overførselssag 2015-2016				
Forprojektering af Garageanlæg Jarmers og Dantes Plads	December 2016	Juni 2016	6	mindre forskydning
Renovering af Klatretårn BaNanna Park	December 2016	August 2017	8	højere licitationstilbud end budget
Renovering af Skatterampe	December 2016	Juni 2017	6	mindre forskydning
Overførselssag 2016-2017				
Belysning Amager strandpark - Øresundstien	November 2017	November 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Flytning til Kraftværksvej - herunder dobbelthuseleje sfa. Metrobyggeri	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Renovering af Østre Kapel på Vestre Kirkegaard	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Støjklindring ved Enveloppeparken (Stadsgraven)	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Tryghedsløft i udsatte byområder	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Øvrige aftaler				
Amagerbanen (Svinget) (Skybrudssikring)	December 2016	December 2016	36	interne faktorer
Amagerbanen, fra Vermilandsgade til Prags Boulevard	December 2018	Juli 2018	-5	Projektet er foran tidsplanen
Amagerbanen, Prags Boulevard-Lergravsvej	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Amagerbrogade, Genopretningsramme 2019	December 2018	November 2018	-1	Projektet er foran tidsplanen
BP - Genopretning af broer - Fovsinggade over Løse Park Allé	Januar 2017	September 2017	8	koordinering med andre projekter
Brugervenlige affaldsordninger - lige muligheder for alle	Marts 2017	Juni 2017	3	mindre forskydning
Bryghusbroen, Genopretningsramme 2019	December 2018	Oktober 2017	-14	Projektet er foran tidsplanen
Busgade - Nørrebro station - på TMU 22. september 2014	December 2016	September 2019	33	eksterne faktorer
Busheller	Maj 2016	Juni 2017	13	projektlændring
Buspakke 2013-I Fremkommelighed på 2A	Marts 2014	Oktober 2017	43	konkurs
BuyZET	Maj 2019	Maj 2019	0	Projektet følger tidsplanen
CAN's driftsager	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Carl Nielsens Allé	December 2018	Oktober 2018	-2	Projektet er foran tidsplanen
Cities cooperating for Circular Economy	August 2019	August 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Copenhagen Solution Lab	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning	December 2015	Maj 2018	29	projektlændring
CREATE	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
De gamle by	December 2018	Juli 2018	-5	Projektet er foran tidsplanen
De Indre Søer	December 2018	December 2022	48	interne faktorer
Delreparationer af Langebro	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Energispring-Vi udvikler fremtidens bygninger	Januar 2019	Januar 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Enghaveparken Boder (fondsmidler)	December 2017	Oktober 2018	10	koordinering med andre projekter
Enghaveparken, fornyelse klima (HOFOR)	Juni 2019	Juni 2019	0	Projektet følger tidsplanen
EU - Trafikprojektet SPICE	August 2018	August 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Folehaven, signalanlæg, Genopretningsramme 2019	December 2017	November 2017	-1	Projektet er foran tidsplanen
Folehaven, skybrudssikring (HOFOR)	December 2018	November 2017	-13	Projektet er foran tidsplanen
Forbedring af bus fremkommelighed linje 3A og 6A	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Forbedring af Mimersparken	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Fortov langs Fovsinggade (Beauvaisgrunden II)	December 2016	Juni 2018	18	eksterne faktorer
Forvaltningsspecifikt - Nedlæggelse af signalreguleringer på udvalgte strækninger - investeringspulje	Juni 2016	September 2017	15	eksterne faktorer
Fremtidens Sølund Parkering	December 2019	Juni 2023	42	projektlændring; tidsplan for optimistisk
Fuglekvarteret Vest, Lersøgrøften	December 2018	Juli 2018	-5	Projektet er foran tidsplanen
Fælles materielstyring i KbH	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Fællesaktiviteter på Fasansvejruuten	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Fællesaktiviteter på Helsingørgruuten	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Gangtunnel Tomgårdsvej, Tuborgvej, Peder Lykkes ved Genopretningsramme 2019	December 2018	Januar 2019	1	mindre forskydning
Genbrugsstation, Sydhavn	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretning 2020, 4 strækninger	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Gothersgade	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Hans Tavsens Park (Skybrudssikring)	December 2019	December 2022	36	interne faktorer
Horizon 2020 - NAIAD	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Horizon 2020 Urban Waste	August 2020	August 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Hovmestervej, Genopretningsramme 2019	December 2017	December 2019	24	koordinering med andre projekter
Hovmestervej, skybrudssikring (HOFOR)	December 2018	December 2019	12	koordinering med andre projekter
Hurtigere scanning af byggesagsarkivet	Juni 2021	Juni 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Husumvænge (Harrestrup Å)	Februar 2020	Juni 2020	4	mindre forskydning

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Hydrogen Mobility Europe (H2ME II)	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Hyttehusvej, R.M. (Vejlands Alle) (Skybrudssikring)	December 2019	December 2021	24	interne faktorer
Højbro, genopretning 2020	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Innovationspartnerskabet Cleantech TIPP	Marts 2019	Marts 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Innovativt sorteringsanlæg til plast	Juni 2017	April 2018	10	eksterne faktorer
ITSverdenskongres 2018	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Jagtvej (Klosterfælleden), (Skybrudssikring)	December 2017	Juni 2021	42	interne faktorer
Jagtvej, gangtunnel Sævsegade, genopretning 2020	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Klimatilpasningspartnerskaber - Markedsmodningsfonden	November 2017	November 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Korsgade og Hans Tavsens Gade (Skybrudssikring)	December 2019	December 2022	36	interne faktorer
Langebro, åbning af p-anlæg	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Ledige midler	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Lersøparken (Skybrudssikring)	December 2019	December 2022	36	interne faktorer
Metro 4 cityringen	December 2018	Juni 2018	-6	Projektet er foran tidsplanen
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse	December 2011	Juli 2019	91	eksterne faktorer
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse - genplantning Enghave	December 2011	Juli 2019	91	eksterne faktorer
Midlertidig busdrift på Vermundsgade 2018 og frem BF	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Modtagelse af pengepræmie til Klimakvarteret, Østerbro	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Nedtællingssignaler for cykler	August 2017	August 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Nordhavnsvejen	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Nordhavnsvejen	December Anlæg	December 2006	0	Projektet følger tidsplanen
Nordhavnsvejen - Tilkoblingsanlæg, Omprojektering	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
NOVELOG	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Ny aflønningsmodel i CAN	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Nærgenbrugsstation Nordhavn	December 2016	Juni 2017	6	mindre forskydning
Overtagelse af vejarealer Indre By, indstilling fra TMU	December 2016	December 2017	12	eksterne faktorer
Prinsens bro	December 2016	September 2017	9	projektlændring
Projektudviklingskonto	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Projektudviklingskonto	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Rantzsauzgade	Marts 2019	Marts 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Regionalfondsprojektet Bæredygtig Bundlinje	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Remiseparken samt stierne i Urbanplanen	December 2018	November 2018	-1	Projektet er foran tidsplanen
Remiseparken, revitalisering (HOFOR)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Renovering af Nordhavn Station	December 2015	December 2019	48	eksterne faktorer
Scandiagade, Skybrudssikring	December 2018	Juli 2018	-5	Projektet er foran tidsplanen
Select Cities	December 2018	November 2019	11	eksterne faktorer
Skring af pieren på Svanemølle Strand	Juli 2017	Juli 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Skt. Jørgens Sø (Skybrudssikring)	December 2019	December 2022	36	interne faktorer
Skt. Kannikestræde, genopretning 2019	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Si ved Nyboder Skole	Maj 2019	April 2018	-13	Projektet er foran tidsplanen
Strandboulevarden	November 2019	November 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Supercyklistier sekretariatet 2016	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Sølvgade, gangtunnel Rigsgade, genopretning 2020	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tagensvej (Skybrudssikring)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Tagensvej Nord (Skybrudssikring)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Tagensvej Syd (Skybrudssikring)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Trafiksignaler, ændringer som følge af metroarbejder	Januar 2019	November 2018	-2	Projektet er foran tidsplanen
Trafiksikkerhedspan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter	Marts 2011	August 2017	77	interne faktorer
Tunnel Tuborgvej v Bispebjerg Park Alle Genopretningsramme 2019	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tværgående forslag - GIS - Digitale kort	December 2016	August 2017	8	interne faktorer
Udendørs dansescene v. Havneparken	Juni 2014	Maj 2018	47	eksterne faktorer
Valbyparken (Skybrudssikring)	December 2019	December 2021	24	interne faktorer
Vejlands Alle Genopretningsramme 2019	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Østerbrogade, fra Jagtvej til Svanemølle station	November 2019	November 2019	0	Projektet følger tidsplanen