



31. oktober 2019

Sagsnr.  
2019-0262973

Dokumentnr.  
2019-0262973-6

Bilag 4 Ibrugtningsdato for igangværende projekter

Projekt	Revideret ibrugtnings-tidspunkt	Forventet ibrugtnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtning
<b>FlereBydele</b>				
Ny aflønnings model BU	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
<b>Budgetaftale 2009</b>				
<b>Vesterbro-KongensEnghave</b>				
Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	December 2017	December 2022	60	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
<b>Budgetaftale 2011</b>				
<b>Østerbro</b>				
CP IV - Nordhavn Station	December 2016	Januar 2024	85	eksterne faktorer
<b>Budgetaftale 2012</b>				
<b>FlereBydele</b>				
Harrestrup Å, klimatilpasning	December 2023	Juni 2024	6	mindre forskydning
<b>HeleByen</b>				
CP V - Skiltning A-net + grønne ruter	December 2014	December 2022	96	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
<b>Budgetaftale 2013</b>				
<b>Valby</b>				
CP VI - Bro over Folehaven og evt. Vigerslev Alle	Juli 2020	Marts 2020	-4	Projektet er foran tidsplanen
<b>Vesterbro-KongensEnghave</b>				
Enghave Brygge	December 2017	December 2022	60	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
<b>Østerbro</b>				
Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2)	December 2017	August 2020	32	eksterne faktorer
Skybrud Gårdhave, Klimakarré (Hedebygadekarréen)	Maj 2018	December 2020	31	udskydelse sfa. Anlægsloft i 2019
Demonstrationsprojekt Klimakareen Skt. Kjelds kvarter	Maj 2018	December 2020	31	eksterne faktorer
Klimakarre-gårdhave	Maj 2018	December 2021	43	udskydelse sfa. Anlægsloft i 2019
BK 0645 Klimakarréen	Maj 2018	December 2021	43	udskydelse sfa. Anlægsloft i 2021
<b>FlereBydele</b>				
Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Vesterbro - foranalyser	December 2015	December 2019	48	interne faktorer
<b>HeleByen</b>				
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) -Konkurrence - hænger sammen med TMF961	December 2018	December 2022	48	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - hænger sammen med TMF10113	December 2019	December 2022	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
<b>Budgetaftale 2014</b>				
<b>AmagerVest</b>				
CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	December 2017	December 2025	96	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
Kornblomstparken	December 2016	Maj 2021	53	eksterne faktorer
<b>Nørrebro</b>				
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund	December 2017	Juni 2023	66	koordinering med andre projekter
Bemandet legeplads i Mimersparken	December 2015	December 2021	72	eksterne faktorer
<b>FlereBydele</b>				
CP VIII - Københavnruten CSS	December 2017	December 2022	60	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	Juni 2024	Juni 2024	0	Projektet følger tidsplanen
Flere toiletter	December 2015	Oktober 2023	94	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
<b>Budgetaftale 2015</b>				
<b>AmagerVest</b>				
Remiseparken, revitalisering	December 2019	August 2020	8	eksterne faktorer
<b>Brønshøj-Husum</b>				
CP - CFA - Husumforbindelsen	December 2020	Oktober 2021	10	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
<b>Nørrebro</b>				
Rantzausgade, parkeringspladser (B2015)	Løbende	Marts 2022	0	Projektet følger tidsplanen
<b>Valby</b>				
Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads	Oktober 2019	December 2021	26	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
<b>Vesterbro-KongensEnghave</b>				



31. oktober 2019

Sagsnr.  
2019-0262973

Dokumentnr.  
2019-0262973-6

Bilag 4 Ibrugtagningsdato for igangværende projekter

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtaging
Enghaveparken, klimasikring	Juni 2019	December 2019	6	mindre forskydning
<b>Østerbro</b>				
Mindre sager - Heller på Østerbrogade - efter Jagtvej	November 2015	December 2020	61	eksterne faktorer
<b>FlereBydele</b>				
Parkeringspladser, etablering (B15)	Juni 2018	December 2020	30	koordinering med andre projekter
<b>HeleByen</b>				
Renovering af legepladser i parker	December 2018	September 2022	45	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
<b>Budgetaftale 2016</b>				
<b>AmagerVest</b>				
Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - projektering	Oktober 2017	Oktober 2022	60	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
<b>Bispebjerg</b>				
Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer	Oktober 2018	August 2024	70	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
<b>Brønshøj-Husum</b>				
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - sti ved Gyngemosen	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerød motorvejen til Ruten	December 2018	September 2021	33	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
CP 2016 - Hillerød motorvejen, dobbeltrettede cykelstier	Juli 2018	December 2023	65	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
CP 2016 - Farumruten, belysning	December 2018	December 2023	60	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerød motorvejen til Ruten	December 2018	September 2021	33	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
<b>Nørrebro</b>				
CP 2016 - Tagensvejkorridoren	December 2020	April 2024	40	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Busfremkommelighed, linje 6A	December 2020	April 2024	40	koordinering med andre projekter
<b>Østerbro</b>				
Parkering - P-anlæg i konstruktion på Østerbro	Oktober 2020	Maj 2024	43	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
Carl Nielsens Allé, skybrudsprojekter og byrumsforbedringer	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvej	December 2020	Marts 2024	39	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020
<b>FlereBydele</b>				
Parkering - ny betalingszone bedre for beboerne	December 2017	December 2022	60	eksterne faktorer
Boligsocialt løft af udsatte byområder - boligsociale helhedsplaner	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation	December 2019	September 2020	9	interne faktorer
Genopretning af vandkvalitet i søer og åer	December 2019	April 2023	40	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
Helhedsplan Utterslev Mose - pulje til borger- og udviklingsprojekter	December 2017	Juli 2020	31	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Fasanvejstruten SCS (B16)	Oktober 2018	December 2023	62	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro	September 2018	December 2020	27	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Åbning af 180 P-pladser	December 2018	December 2022	48	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
<b>Budgetaftale 2017</b>				
<b>AmagerVest</b>				
Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager	August 2020	Juni 2022	22	eksterne faktorer
Tiltag på handicapområdet - kortlægning og anlæg af højt prioriterede indsatser for færdselshandicappede i Ørestad	December 2019	December 2020	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
Følgeanlæg Udvidelser af cykelstien på Islands Brygge	December 2018	December 2022	48	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
Englandsvej, genopretning B17	December 2018	December 2021	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020
<b>Brønshøj-Husum</b>				
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg	Oktober 2018	September 2021	35	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg	Oktober 2018	September 2021	35	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
<b>IndreBy</b>				
Følgeanlæg Udvidelse og etablering af cykelbaner og -stier på Ny Kongensgade	December 2018	December 2021	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
Bedre forhold for cyklister - bedre fremkommeligheden for cyklister i Vendersgade	December 2020	December 2023	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
<b>Valby</b>				
Bedre forhold for cyklister - cykelparkeringspladser ved Valby Station	December 2019	December 2022	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
<b>Vesterbro-KongensEnghave</b>				
Skøjtebane Enghaveparken	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Udvidelse af Dybbølsbro - ombygning af Dybbølsbro	November 2019	December 2024	61	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021



31. oktober 2019

Sagsnr.  
2019-0262973

Dokumentnr.  
2019-0262973-6

#### Bilag 4 Ibrugtagningsdato for igangværende projekter

Projekt	Revideret ibrugtagnings- tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtaging
<b>FlereBydele</b>				
Sikre skoleveje	Juli 2019	Januar 2020	6	mindre forskydning
Sikre skoleveje B17	Juli 2019	December 2021	29	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020
<b>HeleByen</b>				
Partnerskabstræer og flere træer i byen	December 2020	December 2021	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020
Bedre forhold for cyklister - 600 cykelparkeringspladser nær de kommende stationer for metro Cityringen	December 2019	Marts 2020	3	mindre forskydning
Bedre forhold for cyklister - pulje til ca. 1.000 cykelparkeringspladser	December 2020	December 2022	24	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
Energirenovering af almene boliger	December 2020	December 2022	24	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
Etablering af ramper, tilgængelighed	Juni 2018	December 2022	54	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
<b>Budgetaftale 2018</b>				
<b>AmagerVest</b>				
Byskov Selinevej - færdiggørelse	December 2019	December 2021	24	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020
<b>Bispebjerg</b>				
Smedetofte - tryghedsfremmende byrum	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
<b>Brønshøj-Husum</b>				
Bellahøj Friluftsscene	Maj 2019	August 2020	15	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
<b>IndreBy</b>				
Voldgaderuten (øget tilgængelighed)	Juli 2020	November 2022	28	udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
<b>Nørrebro</b>				
CP - Forbedring af krydset Rantzausgade og Nørrebroen	November 2018	Marts 2022	40	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Sjællandsgaderuten (øget tilgængelighed)	Juli 2020	December 2022	29	udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro	April 2019	November 2020	19	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
<b>Valby</b>				
Skybrudspakke - Byrum i Kulbanegade	December 2019	December 2021	24	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Bemandet legeplads i Kulbanekarveret	December 2020	December 2021	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
<b>Vanløse</b>				
Mågevej	December 2018	December 2021	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020
<b>Vesterbro-KongensEnghave</b>				
Skybrudspakke - Byrum i Karens Minde Aksen	December 2021	December 2022	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Asger Rygs Gade	December 2018	Oktober 2022	46	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
Esbern Snares Gade	December 2018	Oktober 2022	46	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
<b>Vesterbro-KongensEnghave</b>				
CP - medfinansiering af cykelparkering ved Reventlowsgade	December 2019	September 2020	9	eksterne faktorer
<b>Østerbro</b>				
Skybrudspakke - Byrum i Fredens Park	December 2023	December 2026	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
CP - cykelstier på Indiakaj	Marts 2020	Januar 2020	-2	Projektet er foran tidsplanen
CP - Nordre Frihavnsgade 1. etape	August 2021	December 2021	4	mindre forskydning
<b>FlereBydele</b>				
Grønnere havnebussler - etablering af infrastruktur	December 2019	November 2020	11	koordinering med andre projekter
Sikker skolevej - pulje	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Akut fjernelse af banderelat. Graffiti	December 2017	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
<b>HeleByen</b>				
Partnerskabstræer	Januar 2018	December 2020	35	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
Ren by- og nattelivspakke - renovering af toiletter	December 2020	Juli 2020	-5	Projektet er foran tidsplanen
Ren by- og nattelivspakke - udskiftning af affaldskurve	April 2018	Oktober 2022	54	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
Parkering 10-meterzone - etablering af parkering	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Forberedelse af skybrudsprojekter - Skybrudsplanlægning	December 2021	Marts 2022	3	mindre forskydning
Mere optimal udnyttelse af vandværkssvand i driften	December 2018	December 2019	12	interne faktorer
<b>Budgetaftale 2019</b>				
<b>AmagerVest</b>				
Cykelprojekt fortovej på Center Boulevard	Juli 2020	December 2023	41	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021



31. oktober 2019

Sagsnr.  
2019-0262973

Dokumentnr.  
2019-0262973-6

Bilag 4 Ibrugtagningsdato for igangværende projekter

Projekt	Revideret ibrugtagings-tidspunkt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Cykelprojekt sikre skoleveje i Ørestad	Oktober 2019	Oktober 2020	12	Tidsplan for optimistisk
Grøn balance nabohaven På Telemarksgade	Oktober 2020	Oktober 2021	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
<b>AmagerØst</b>				
Øget tilgængelig Lergravsparkenruten	Juli 2021	August 2024	37	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
<b>Bispebjerg</b>				
Genopretning af Frederiksborgvej	December 2019	Juni 2022	30	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
Genopretning af Hulgårdsvej	December 2019	December 2021	24	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020.
Grøn balance Grønningen/Bispeparken	December 2022	December 2023	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
<b>Brønshøj-Husum</b>				
Stiforbindelse Terrasserne & Farumruten	August 2021	December 2023	28	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
<b>IndreBy</b>				
Cykelprojekt Foranalyse vedr Refshalevej	December 2019	December 2022	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
Genopretning af Magstræde	December 2019	Juni 2022	30	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
Genopretning af Snaregade	December 2019	Juni 2022	30	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
<b>Nørrebro</b>				
Genopretning af Lundtoftegade	December 2019	December 2022	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021.
Genopretning af Stefansgade	December 2019	December 2021	24	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020
Kunstgræsbaner i Nørrebroparken	December 2020	December 2023	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
<b>Valby</b>				
Øget tilgængelig Valby stationsruten	Juli 2021	August 2024	37	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
<b>Vanløse</b>				
Cykelprojekt Damhusdæm v Hyltebjerg Allé	November 2021	November 2022	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Genopretning af Bellahøj	December 2019	December 2022	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	Maj 2020	Maj 2023	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
<b>Vesterbro-KongensEnghave</b>				
Anlæg af Pioparken	Juni 2022	Juni 2023	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Terapihave, etablering	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
<b>Østerbro</b>				
Midl. Ren. af Svanemølle Pier	Maj 2019	December 2023	55	projektaendring
Cykelsti på Strandboulevarden syd	December 2021	December 2023	24	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020
Genopretning af Norgesmindevej	December 2019	Juni 2021	18	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020
Genopretning af Øster Voldgade	December 2019	December 2022	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
Genopretning af Østerbrogade	December 2019	Juli 2023	43	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021.
Naturpark Nordhavn	Maj 2020	Maj 2022	24	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
<b>FlereBydele</b>				
Grøn balance - Flere træer	Oktober 2019	Oktober 2023	48	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
Cykelparkering i samarbejde med Movia	December 2019	December 2022	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
Cykelparkering ved stationer i med DSB	December 2022	December 2024	24	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020
Cykelprojekt finansiering Roskilderuten	November 2021	December 2024	37	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
Insourcing af brolæggeropgaver	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Luftforurening, pilotprojekt	December 2020	Januar 2021	1	mindre forskydning
Havnbusser, forlængelse	December 2019	August 2021	20	eksterne faktorer
Roskilderutens fællesaktiviteter	November 2021	December 2024	37	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
<b>VesterbroKongens Enghave</b>				
Genopretning af Absalonsgade	December 2019	December 2021	24	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020
<b>Budgetaftale 2020</b>				
<b>AmagerVest</b>				
Kalvebod Fælled Sk. sikker sk.vej	Maj 2021	Maj 2021	0	Projektet følger tidsplanen
<b>AmagerØst</b>				
Smedeværksted til Kraftværks	December 2020	Oktober 2020	-2	Projektet er foran tidsplanen
Backersvej & Skolen v Sundet etape 1	Juli 2023	Juli 2023	0	Projektet følger tidsplanen



31. oktober 2019

Sagsnr.  
2019-0262973

Dokumentnr.  
2019-0262973-6

Bilag 4 Ibrugtagningsdato for igangværende projekter

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtaging
Forbedr cykelparkering Vestamager St	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Vermlandsgade, genopretning (B20)	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen
Kastrupvej, genopretning (B20)	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen
Kløvermarksvej, genopretning (B20)	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen
<b>Bispebjerg</b>				
Basargrunden, midlertidigt byrum	Februar 2022	Februar 2022	0	Projektet følger tidsplanen
Områdeformyelse Bispeparken	Oktober 2021	Oktober 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Bispebjerg Bakke, genopretning (B20)	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Lyngsie Pl og Basargr ved Nørrebro St	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
<b>Brønshøj-Husum</b>				
Gadelandet, cykelsti	November 2022	November 2022	0	Projektet følger tidsplanen
<b>IndreBy</b>				
Cykelpakke - Chr. Havns station	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Frederiksborgvej trafikale forbedr	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Torvegade, øget cykelkapacitet	April 2021	April 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Bredgade, genopretning (B20)	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen
Admiralgade, genopretning (B20)	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Flytning af Dragespringvandet	April 2022	April 2022	0	Projektet følger tidsplanen
<b>Nørrebro</b>				
Områdeformyelse Aldersrogade	Oktober 2021	Oktober 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Jægersborggade, genopretning (B20)	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
<b>Valby</b>				
Valby Langgade, cykelstier	September 2022	September 2022	0	Projektet følger tidsplanen
<b>Vesterbro-KongensEnghave</b>				
Cykelpakke - KBH Hovedbanegårde	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Enghavevej, cykelsti	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
Absalonsgade, genopretning (B20)	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
<b>Østerbro</b>				
Strandboulevarden (nordl.), cykelsti	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Østre Gasværk, anlægsmåltal	Februar 2021	Februar 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Viborggade, genopretning (B20)	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
<b>FlereBydele</b>				
Avedørruten, supercykelsti	Maj 2023	Maj 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Ørestadsruten, supercykelsti	Maj 2023	Maj 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Sikre skoleveje, anlægsproj. (B2020)	Juni 2022	Juni 2022	0	Projektet følger tidsplanen
<b>HeleByen</b>				
Skærp. Af krav i miljøzonen	December 2025	December 2025	0	Projektet følger tidsplanen
Cykelpakke - tryghedskortlægning	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
Cykelparkering ved busstoppesteder	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Pulje til tilkøb af cykelforbedring	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
<b>Overførselssag 2017-2018</b>				
<b>FlereBydele</b>				
Metroens åbning, belysning	Juli 2019	Marts 2020	8	eksterne faktorer
Tryghedsløft udsatte by- og boligomr	December 2018	December 2019	12	eksterne faktorer
Overdragelse privat belysning	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
<b>Overførselssag 2012-2013</b>				
<b>Nørrebro</b>				
CP VII - Rantzausgade, trafikalk fredeliggørelse	Marts 2019	Marts 2022	36	koordinering med andre projekter
Griffenfeltsgade (OMF)	December 2019	Marts 2020	3	mindre forskydning
<b>Overførselssag 2013-2014</b>				
<b>AmagerVest</b>				



31. oktober 2019

Sagsnr.  
2019-0262973

Dokumentnr.  
2019-0262973-6

Bilag 4 Ibrugtagningsdato for igangværende projekter

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtaging
Ørestads Boulevard, kryds, trafikikkerhed 2014	December 2015	Juni 2020	54	interne faktorer
<b>Overførselssag 2014-2015</b>				
<b>AmagerVest</b>				
Toilet ved Christmas Møllers Plads	April 2016	April 2020	48	eksterne faktorer
<b>Nørrebro</b>				
Mjølnerparkens Kvarterhus	Januar 2018	Juni 2020	29	interne faktorer
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF I)	Marts 2019	Marts 2022	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF II)	Marts 2019	Marts 2022	36	koordinering med andre projekter
<b>Vesterbro-KongensEnghave</b>				
Enghaveparken - Fornyelse og skybrudssikring	Juni 2019	December 2019	6	mindre forskydning
<b>FlereBydele</b>				
Trafikikkerhedsprojekter 2015	December 2020	December 2019	-12	Projektet er foran tidsplanen
<b>Overførselssag 2016-2017</b>				
<b>HeleByen</b>				
Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet	December 2018	Juni 2020	18	eksterne faktorer
Digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen	December 2018	Oktober 2020	22	interne faktorer
<b>Overførselssag 2017-2018</b>				
<b>Bispebjerg</b>				
Nordvestpassagen	Juni 2023	Juni 2023	0	Projektet følger tidsplanen
<b>Nørrebro</b>				
Trafikikkerhed Stefansgade	December 2019	December 2021	24	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020
Hans Tavsens Park	August 2023	September 2023	1	mindre forskydning
Mimersparkens Kvarterhus	Juni 2020	December 2021	18	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020
<b>Vesterbro-KongensEnghave</b>				
Metroens åbning, forplads	Juli 2019	September 2020	14	eksterne faktorer
<b>Overførselssag 2018-2019</b>				
<b>AmagerVest</b>				
Artillerivej, skolehave udb.mat.	December 2019	August 2020	8	eksterne faktorer
<b>Valby</b>				
Valby, Tryghedsløft belysning	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
<b>FlereBydele</b>				
Fl vandposter i det offentlige etabl	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Renovering af parkbroer, OF18-19	December 2019	Februar 2020	2	mindre forskydning
Parallelsamfund - BSHP OFS 18/19	December 2025	December 2025	0	Projektet følger tidsplanen
<b>Overførselssagen 2012-2013</b>				
<b>Nørrebro</b>				
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OMF)	Marts 2019	Marts 2022	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Hans Tavsens Park OMF	December 2019	Juni 2020	6	mindre forskydning
<b>Øvrige aftaler</b>				
<b>AmagerVest</b>				
Remiseparken samt stierne i Urbanplanen	December 2018	December 2023	60	koordinering med andre projekter
BK 499 Nyrmberggade	August 2018	November 2022	51	udskydelse sfa. Anlægsloft i 2021
BK 324 Halfdangsgade	August 2018	December 2022	52	udskydelse sfa. Anlægsloft i 2021
Kornblomstvej, aktivitetspark	December 2014	Maj 2021	77	eksterne faktorer
Amagerbanen (Svinget) (Skybrudssikring)	December 2019	December 2022	36	koordinering med andre projekter
Hyttehusvej, R.M.(Vejlands Alle)(Skybrudssikring)	December 2019	December 2024	60	koordinering med andre projekter
Remiseparken, revitalisering (HOFOR)	December 2019	August 2020	8	eksterne faktorer
GP21-Center Blvd. bro	August 2020	August 2020	0	Projektet følger tidsplanen
GP21-Øresundsmotorvej, gang og cykelbro	September 2020	September 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Sundholm Nord, HOFOR	December 2025	December 2025	0	Projektet følger tidsplanen
Kirkegårdsvej 12/Ndr. Røse Vej 1-1A	December 2021	April 2020	-20	Projektet er foran tidsplanen



31. oktober 2019

Sagsnr.  
2019-0262973

Dokumentnr.  
2019-0262973-6

Bilag 4 Ibrugtagningsdato for igangværende projekter

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtaging
Artillerivej, skolehaver	December 2019	August 2020	8	projektændring
<b>AmagerØst</b>				
Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard	December 2018	December 2024	72	koordinering med andre projekter
Woltersgade 6 (Pommernsgade-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Geislersgade-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Skomagerstiftelsen, Gasværksvej 25-27 / Istedgade 31 (Skomager-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Amagerbanen, Prags Boulevard-Lergravsvej	December 2019	August 2020	8	eksterne faktorer
Skolen ved Sundet, HOFOR	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Grækendlandskvarteret, HOFOR	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Englandsvej 36/Glommensgade 9	December 2021	September 2020	-15	Projektet er foran tidsplanen
Nyt lokalbusnet	December 2019	Juni 2020	6	mindre forskydning
Kirkegårdsvej 42 / Augustagade 30-32	December 2022	Marts 2020	-33	Projektet er foran tidsplanen
<b>Bispebjerg</b>				
Busgade - Nørrebro station - på TMU 22. september 2014	December 2016	Juli 2020	43	eksterne faktorer
Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen)	December 2019	August 2024	56	koordinering med andre projekter
K 09/002 BK1416 Cityringen	Oktober 2015	Maj 2023	91	udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
Vibevej, byrum	December 2018	August 2024	68	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
Områdefornyelse Rentemestervej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Lersøparken (Skybrudssikring)	December 2019	December 2022	36	koordinering med andre projekter
Hovmestervej, Genopretningsramme 2019	December 2017	November 2022	59	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020
Hovmestervej, skybrudssikring (HOFOR)	December 2018	November 2022	47	koordinering med andre projekter
Lytten Kanal	December 2021	April 2021	-8	Projektet er foran tidsplanen
Bispeparken	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Stærevej, grøn omdannelse	Marts 2020	Marts 2020	0	Projektet følger tidsplanen
BK 1438 Nattergalen	November 2019	November 2022	36	udskydelse sfa. Anlægsloft i 2021
GP21-Lytten	December 2018	December 2023	60	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
GP21-Nordre Fasanvej	December 2018	December 2023	60	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
Smedetoften (OMF)	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen
Skoleholdervej (OMF)	December 2021	Juni 2020	-18	Projektet er foran tidsplanen
Tomsgårdsvej, HOFOR	December 2025	December 2023	-24	Projektet er foran tidsplanen
Rentemestervej 94	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen
Frederikssundsvej 108	December 2021	December 2019	-24	Projektet er foran tidsplanen
Brofogedvej 13-19 / Frederiksborgvej 33	December 2022	December 2020	-24	Projektet er foran tidsplanen
Skoleholdervej, grøn vej	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
<b>Brønshøj-Husum</b>				
Husumvænge (Harrestrup Å)	Februar 2020	Maj 2020	3	mindre forskydning
Frederikssundsvej 164 m.fl.	Oktober 2017	December 2020	38	eksterne faktorer
Kagsmosen, skybrudssikring	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
<b>IndreBy</b>				
Gothersgade	December 2018	December 2021	36	koordinering med andre projekter
Sti ved Nyboder Skole	Maj 2019	September 2022	40	koordinering med andre projekter
De Indre Søer	December 2018	December 2022	48	koordinering med andre projekter
Delreparationer af Langebro	Juli 2020	December 2020	5	mindre forskydning
Torvegade-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Eskildgade 3-5 (Hestestalds-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
BK0398 Puggaardsgade	Maj 2020	Maj 2024	48	udskydelse sfa. Anlægsloft i 2021
Langebro, åbning af p-anlæg	December 2019	December 2021	24	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
Skt. Jørgens Sø (Skybrudssikring)	December 2019	December 2027	96	koordinering med andre projekter
Højbro, genopretning 2020	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Sølvgade, gangtunnel Rigensgade, genopretning 2020	December 2018	Februar 2021	26	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020
Områdefornyelse Christiania	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen



31. oktober 2019

Sagsnr.  
2019-0262973

Dokumentnr.  
2019-0262973-6

Bilag 4 Ibrugtagningsdato for igangværende projekter

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtaging
Kastelgraven	December 2021	December 2022	12	interne faktorer
Sortedams Sø	December 2021	December 2022	12	koordinering med andre projekter
Peblinge Sø	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Omdan p-pladser, Nybrogade	August 2020	September 2020	1	mindre forskydning
Omdan p-pladser Linnésgade og Rømersgade	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen
BK 0732 Bartolinsgade	Maj 2020	Oktober 2023	41	udskydelse sfa. Anlægsloft i 2021
BK 0350 Chr. Havns Torv	Løbende	Maj 2023	0	Projektet følger tidsplanen
BK 1410 Dag Hammerskjolds Allé	Maj 2020	September 2023	40	udskydelse sfa. Anlægsloft i 2021
Slotsholmen, HOFOR	December 2025	December 2025	0	Projektet følger tidsplanen
BK 1382 Bornholmegade	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Rørholmegade 6	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
Amaliegade 26-36	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
Bygningsfornyelse Fredens Ark	December 2020	December 2022	24	eksterne faktorer
Oslo Plads, gangtunnel	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Knippelsbro, trapper	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Holmens Bro, genopretning	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
Gernersgade, helhedsgenopretning (G22)	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Brolagte gader, genopretning (G22)	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
<b>Nørrebro</b>				
Rantzsausgade	Marts 2019	Marts 2022	36	koordinering med andre projekter
Ahornsgade-karreen (Ahornsgade 15-19) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Murergade-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Kapelvej 51 / Rantzsausgade 17	December 2016	December 2019	36	eksterne faktorer
Falkevej 5 - 9	Oktober 2017	December 2019	26	eksterne faktorer
Hans Tavsens Park (Skybrudssikring)	December 2019	September 2023	45	koordinering med andre projekter
Korsgade og Hans Tavsens Gade (Skybrudssikring)	December 2019	September 2023	45	koordinering med andre projekter
Jagtvej, gangtunnel Stevsgade, genopretning 2020	December 2018	Februar 2021	26	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020
Forbedring af Mimersparken	December 2019	Juni 2023	42	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Tagensvej, skybrudssikring (HOFOR)	December 2019	Marts 2021	15	koordinering med andre projekter
GP21-Tagensvej (Tuborgvej-Nørre Allé)	December 2023	April 2024	4	mindre forskydning
BK 0956 Sankt Hans Gade Øst	Maj 2017	December 2019	31	eksterne faktorer
Blegdamsvej Nord, HOFOR	December 2023	Februar 2024	2	mindre forskydning
Blegdamsvej Syd, HOFOR	December 2023	Februar 2024	2	mindre forskydning
Stengade, HOFOR	December 2025	December 2025	0	Projektet følger tidsplanen
Ryesgade 84 m.fl.	December 2021	April 2020	-20	Projektet er foran tidsplanen
Ole Suhrs Gade 12	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen
Nørrebrogade 12-14/Ranvsborggade 6-8	December 2021	December 2019	-24	Projektet er foran tidsplanen
Nørrebrogade 202 / Bragesgade 2-4	December 2022	Januar 2021	-23	Projektet er foran tidsplanen
Nørrebrogade 218/Heimdalsgade 2, 2A, 2B	December 2022	Januar 2021	-23	Projektet er foran tidsplanen
Jagtvej, helhedsgenopretning (G22)	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
<b>Valby</b>				
Valbyparken, Strand	August 2021	August 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Herman Bangs Plads, Byrum	Oktober 2019	December 2021	26	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
Gammel Jernbanevej 4-6	December 2013	September 2020	81	eksterne faktorer
Områdefornyelse Kulbanetorvet	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Vigerslevparken Midt	Juni 2024	Juni 2024	0	Projektet følger tidsplanen
Lykkebo Skole	December 2021	December 2019	-24	Projektet er foran tidsplanen
Vigerslevparken Syd	Juni 2024	Juni 2024	0	Projektet følger tidsplanen
Carl Jakobsens Vej	December 2021	April 2022	4	mindre forskydning
Kulbanevej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
BK 0607 Mølle Alle	Maj 2020	November 2023	42	udskydelse sfa. Anlægsloft i 2021





31. oktober 2019

Sagsnr.  
2019-0262973

Dokumentnr.  
2019-0262973-6

Bilag 4 Ibrugtagningsdato for igangværende projekter

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtaging
BK 1218 Bredahlsvej	November 2019	September 2022	34	udskydelse sfa. Anlægsloft i 2021
GP21-Carl Jacobsens Vej	December 2020	Januar 2023	25	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020
Nærgenbrugsstation, Herman Bangs Plads	December 2019	December 2021	24	koordinering med andre projekter
Områdefornyelsen Folehaven	August 2023	August 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Kulbaneparken (OMF)	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
BK 1437 Valbyhøj	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Valby Langgade 127-139 m.fl.	December 2022	December 2021	-12	Projektet er foran tidsplanen
Valby Langgade 194-210 / Vigerslevvej 29 mfl.	December 2022	December 2021	-12	Projektet er foran tidsplanen
Vigerslevparken, 5 mindre projekter	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen
<b>Vanløse</b>				
Grøndalsparken	December 2023	December 2028	60	koordinering med andre projekter
GP21-Jyllingevej, gangbro	Juni 2021	December 2020	-6	Projektet er foran tidsplanen
Sallingvej, HOFOR	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Genforeningspladsen 17-29 mfl.	December 2022	Oktober 2020	-26	Projektet er foran tidsplanen
<b>Vesterbro-Kongens Enghave</b>				
Enghaveparken	Juni 2019	December 2019	6	mindre forskydning
Vesterfælledvej 3 A-B (Amerikavej-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Valdemarsgade 52-56	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Hestestalds-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Eskildsgade-karreen (herunder Eskildsgade 12-14 sidste ejerlejligheder) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Eskildsgade 24-26 (Eskildsgade-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Eskildsgade 28-30 (Eskildsgade-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Eskildsgade 6-10 (Eskildsgade-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Skydebane Øst-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Eriksgade-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Carlton, Lille Istedgade 7 / Halmtorvet 12-16 / Abel Cathrines Gade 24 (Lille Istedgade-karreerne) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Hedebygade-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Absalonsgade-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Westend-karreerne	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Reventlowsgade-karreerne	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Trekant-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Eskildsgade 44-46 (Absalonsgade-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Hedebygade 30-30A (Ballungsgade-karreen (Syd)) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Områdefornyelse Sydhavnen	August 2020	August 2020	0	Projektet følger tidsplanen
BK0771 Boyesgade	August 2018	December 2022	52	udskydelse sfa. Anlægsloft i 2021
Ingerslevgade 192 - 198	November 2015	Februar 2020	51	Eksterne faktorer
Vesterbrogade 93 - 95 og 95 E	Oktober 2017	Januar 2020	27	eksterne faktorer
Enghave Plads 3 m.fl.	Juni 2018	Oktober 2020	28	eksterne faktorer
Enghaveparken Boder (fondsmidler)	December 2017	December 2019	24	koordinering med andre projekter
Enghaveparken, boder (OMF)	December 2017	December 2019	24	koordinering med andre projekter
Enghaveparken, fornyelse klima (HOFOR)	Juni 2019	December 2019	6	mindre forskydning
Karens Minde	December 2023	December 2022	-12	Projektet er foran tidsplanen
Enghave Nærgenbrugsstation	September 2019	Maj 2021	20	koordinering med andre projekter
Karens Minde Aksen (OMF)	August 2020	December 2022	28	tidsplan for optimistisk
GP21-Tietgensbroen, rampe	August 2021	August 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Områdefornyelsen Bavnehøj	December 2024	December 2025	12	udskydelse sfa. Anlægsloft i 2019
Pulje bygn.forn. i Det grønne Sydhavnen	Løbende	Januar 2020	0	Projektet følger tidsplanen
BK 1551 Beethovensvej	Maj 2021	Maj 2021	0	Projektet følger tidsplanen
BK 1529 Glinkasvej	Maj 2021	Maj 2021	0	Projektet følger tidsplanen
BK 1441 Verdisvej	Maj 2021	Maj 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Bygningsfornyelser i Bavnehøj pulje	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen



31. oktober 2019

Sagsnr.  
2019-0262973

Dokumentnr.  
2019-0262973-6

Bilag 4 Ibrugtagningsdato for igangværende projekter

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Haderslevgade 10-12	December 2022	Maj 2021	-19	Projektet er foran tidsplanen
Wagnersvej 18 / Offenbachsvej 2-20 mfl.	December 2022	Marts 2021	-21	Projektet er foran tidsplanen
Alsgade 7-9 mfl.	December 2022	December 2020	-24	Projektet er foran tidsplanen
Pioparken (OMF)	August 2020	August 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Kalvebod Brygge bro, støttemur	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
<b>Østerbro</b>				
Fortov langs Rovsinggade (Beauvaisgrunden II)	December 2016	December 2025	108	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
Strandboulevarden	November 2019	December 2022	37	eksterne faktorer
Østerbrogade, fra Jagtvej til Svanemølle station	November 2019	November 2022	36	koordinering med andre projekter
Carl Nielsens Allé	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Thomas Laubs Gade 5-9	Marts 2015	November 2020	68	eksterne faktorer
BK0477 Østbanegade	Maj 2017	November 2022	66	udskydelse sfa. Anlægsloft i 2021
Omøgade 2 - 6 m.fl.	Oktober 2017	Februar 2020	28	eksterne faktorer
Renovering af Nordhavn Station	December 2015	December 2030	180	eksterne faktorer
Jagtvej (Klosterfæleden), (Skybrudssikring)	December 2017	Juni 2022	54	koordinering med andre projekter
Thomas Laubs Gade 11 - 13	December 2019	Maj 2020	5	mindre forskydning
Fremtidens Sølund Parkering	December 2019	Juni 2023	42	projektændring
Klimakarreen, Østerbro, gårdfacade, GI	December 2020	August 2021	8	eksterne faktorer
Fredens Park	December 2023	December 2026	36	koordinering med andre projekter
BK 1190 Livjægersgade	Maj 2020	Oktober 2023	41	udskydelse sfa. Anlægsloft i 2021
Østerbrogade 88-88 A-G samt 90	December 2021	Marts 2020	-21	Projektet er foran tidsplanen
Skanderborggade 4-6 (kondemneret)	December 2022	Marts 2020	-33	Projektet er foran tidsplanen
Præstøgade 12-14	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
Viborggade 72A-B	December 2022	Maj 2020	-31	Projektet er foran tidsplanen
J.E. Ohlsensgade 3-5	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
Kildevældssøen	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Strandpromenaden, glaci	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Tuborgvej, bro over S-bane, forund.	Oktober 2020	Oktober 2021	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020
<b>FlereBydele</b>				
Trafiksignaler, ændringer som følge af metroarbejder	Januar 2019	Juni 2020	17	eksterne faktorer
Erstatningsparkeringspladser	December 2014	August 2020	68	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Fællesaktiviteter på Helsingørstran	December 2019	December 2022	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
Tagensvej Nord (Skybrudssikring)	Annuleret	Marts 2022	0	Projektet følger tidsplanen
Horizon 2020 Urban Waste	August 2020	August 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Hurtigere scanning af byggesagsarkivet	Juni 2021	Juni 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Horizon 2020 - NAIAD	December 2019	Juni 2020	6	mindre forskydning
Områdefornyelse Sundby	September 2022	August 2024	23	udskydelse sfa. Anlægsloft i 2019
Nedtællingssignaler for cykler	August 2017	August 2022	60	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
Genopretning af 17 vejstrækninger i gul zone	December 2019	December 2022	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
GP21-4 km fortovsstrækninger	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
GP21-400 stk. vejbrønde	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Skiltning af tre nationale cykelruter	December 2019	December 2022	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
A-busnet 2019, fremkommelighed	Juli 2019	Oktober 2022	39	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
KV34 Retortvej	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
KV35 Vigerslevvej	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
KV37 Kirsebærhaven	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
KV39 Gl. Køge Landevej	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
KV17 Herlufvej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
KV41 Borrebuvej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
KV42 Slotsherrensvej Øst	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen



31. oktober 2019

Sagsnr.  
2019-0262973

Dokumentnr.  
2019-0262973-6

Bilag 4 Ibrugtagningsdato for igangværende projekter

Projekt	Revideret ibrugtagings-tidspunkt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
KV44 Bellahøjvej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
KV45 Bangsbovej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
KV46 Bangsbo Plads	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
KV47 Katrinedalsvej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
KV48 Vanløse St.	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
KV49 Vanløse Allé	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
KV50 Ådalsvej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
KV52 Godthåbsvej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
VEL38 Grøndals Å	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
VEL39 Grændalsvænge Allé skolehaver	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
VEL40 Borups Allé Vest	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
VEL41 Genforeningspladsen	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
BIR7.3 + 7.4 + 10.1 Lundehus Kirke	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
BIR7.5 Bispebjerg Bakke	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
BIR7.8 Tuborgvej	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
BIR10.2 Fruebjergvej	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
BIR10.3 Lundehus Skole	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
KV60 Vigerslev Allé	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
KV66 Strindbergsvej	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
KV67 Område bag Ottilliavej	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
KV69 Vestre Kirkegård	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
KV70 Sjælør Boulevard	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
KV71 Ellebjergvej	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
KV73 Thomas Koppels Allé	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
NO3 Ryesgade	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
NO5 Frederik V's Vej	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
NO6 Fælledparken	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
NO7 Øster Allé	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
NO8 Jagtvej	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
NO9 Universitetsparken	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
NO10 Amorparken	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
NO11 Nørre Allé	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
NO12 Tagensvej	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
NO19 Kartoffelrækkerne	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
KV56 Blankavej	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen
KV57 Gåsebækvej	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen
KV58 JPE Hartmanns Allé	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen
KV59 Valby Laggade	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen
KV60 Vigerslev Allé 2	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen
KV61 Grønt område ved Vigerslev Allé	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen
KV62 Grønt område ved Panumsvej	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen
KV63 Danshøjvej	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen
KV20 Damhusengen	December 2022	Marts 2022	-9	Projektet er foran tidsplanen
KV23 Damhussøen	December 2022	Marts 2022	-9	Projektet er foran tidsplanen
KV26A Vigerslevparken nord	December 2022	Marts 2022	-9	Projektet er foran tidsplanen
KV83 Krogbjergparken syd	December 2022	Marts 2022	-9	Projektet er foran tidsplanen
KV1 Korsager Allé(øvre og nedre del)	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
KV2 Bystævnnet	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
KV3 Grønt område bag Korsager skole	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
KV4A Husum Vænge (øvre del)	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
KV5 Husumparken	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen



31. oktober 2019

Sagsnr.  
2019-0262973

Dokumentnr.  
2019-0262973-6

Bilag 4 Ibrugtagningsdato for igangværende projekter

Projekt	Revideret ibrugtagings-tidspunkt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
KV6 Skybrudsvej mod Husumparken	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
KV7 Frederikssundsvej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
KV8 Sonnerupvej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
KV9 Kildebrøndevej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
KV10 Husumvej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
KV30 Lykkebovej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
KV31 Heldbovej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
KV32 Gårdstedet	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
KV18 Lyngholmvej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
KV19 Vanløse Byvej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
KV21 Hanstholmvej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
KV22 Lønstrupvej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
KV13 Skjulhøj Allé	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
KV14 Ålekistevej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
KV16 Jyllingevej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
KV43 Tryggevej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
KV74 Bavnehøj Idrætsanlæg	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
KV75 Enghave Brygge	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
KV76 Enghavevej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
KV77 P. Knudsens Gade	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
KV79 Sydhavnsgade	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
KV80 Sydhavns Plads	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
KV81 Tegholmegade	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
VEL18 Vester Søgade og Kampmannsgade	December 2020	December 2019	-12	Projektet er foran tidsplanen
VEL28 Nørrebroparken syd	December 2020	December 2019	-12	Projektet er foran tidsplanen
VEL36 Ågadeparken	December 2020	December 2019	-12	Projektet er foran tidsplanen
VEL37 Bispeengbuen	December 2020	December 2019	-12	Projektet er foran tidsplanen
VEL43 Mindre skybr. veje Bispeengbuen	December 2020	December 2019	-12	Projektet er foran tidsplanen
VEL23 Blågårdsgade	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen
VEL24 Blågårds Plads	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen
VEL27 Assistentens Kirkegård	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen
VEL29 Nørrebroparken nord	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen
VEL30 Jagtvej nord	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen
VEL31 Nørrebrogade	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen
VEL34 Supplerende skybrudsveje	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen
NO14 Sankt Hans Torv	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen
NO15 Guldbergsgade	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen
NO17 Sjællandsgade	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen
NO18 Guldbergs Plads	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen
BIR9.1 Meteorologisk Institut	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
BIR9.2 Borgervænget	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
OS11 Vennemindevej, Marthagade	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
OS12 Hesseløgade mm	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
OS14 Reersøgade	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
OS15 Tåsingegade	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
OS32 Christiansmindevej	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
OS42 Rensning Kildevældssøen	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
OS6 Stockholmegade	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
IB16 Kastelsgraven, regn	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
BIR5.6 Rentemestervej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
BIR5.7 Dortheavej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen



31. oktober 2019

Sagsnr.  
2019-0262973

Dokumentnr.  
2019-0262973-6

Bilag 4 Ibrugtagningsdato for igangværende projekter

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtaging
BIR5.8 Lygten	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
AM11 Grækenlandsvej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
AM12A Greisvej vest	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
AM12B Greisvej øst	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
AM14 Hedegaardsvej og Jorisvej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
AM15 Gyldenrisvej og P bag Kvickly	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
AM16 Oxford Have og Store Krog	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
AM19A Røde Mellemvej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
AM22 Peder Lykkes Vej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
AM23 Thyge Krabbesvej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
AM24 Skipper Clements Allé	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
AM25 Sæterdalsparken	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
AM26 Tingvej/Skotlands Plads	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
AM27 Brydes Allé	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
AM8A Engvej nord	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
AM8B Engvej midt	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
AM9 Italiensvej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
AM10 Elbagade/Filipsparken	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
AM46 Krimsvejområdet	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
AM3 Lergravsvej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
AM5 Backersvej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
AM6 Øresundsvej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
AM7 Messinavej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
AM41 Sundby Kirkegård	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
AM2 Prags Boulevard	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
AM4 Strandlodsvej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
AM33 Frankrigsgade	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
AM34 Ålandsgade	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
AM39 Vermlandsgade	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
AM1A Amagerbanen mv.	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
AM35 Amager Boulevard m.fl.	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
AM36 Artillerivej/Ørestads Blvd.	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
AM38 Weidekampsgade	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
AM45 Njalsgade	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
AM28 Kornblomstvej	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
AM29 Syndholm syd	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
AM30 Brigadevej	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
AM32 Kongedybet	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
AM17 Gyldenlakvej m.fl.	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
AM18 Sundbyvestervej	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
AM19A Røde Mellemvej 2	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
AM19B Bygrænsen	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
AM20A Vejlands Allé	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
BIR20.2 Søborghusrenden m.fl.	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
BIR20.3 Emdrup Sø	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
KV27 Nakskovvej	December 2019	Maj 2020	5	mindre forskydning
KV55 Vigerslevvej nord	December 2019	Maj 2020	5	mindre forskydning
Nødvendige anlægstiltag ny lokalbus	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Tre cykelstier, genopretning (G22)	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
Tre fortove, genopretning (G22)	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
<b>HeleByen</b>				



31. oktober 2019

Sagsnr.  
2019-0262973

Dokumentnr.  
2019-0262973-6

Bilag 4 Ibrugtagningsdato for igangværende projekter

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagn
Select Cities	Marts 2020	December 2019	-3	Projektet er foran tidsplanen
Boligkommissionens virke	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Byfornyelsesrammen (rådgighedsbeløb)	Oktober 2007	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Opsamlingskonto (sanering)	Januar 2012	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Ny aflønningsmodel i CAN	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Projektudviklingskonto	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Projektudviklingskonto	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Ledige midler	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
CAN's driftsager	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Fælles materielstyring i Kbh	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Hydrogen Mobility Europe (H2ME II)	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Risikostyring af p-projekter 2017	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Opsamlingskonto	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
EnergyLab Nordhavn	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
EU Horizon 2020 - C-Mobile	Juni 2020	Juni 2020	0	Projektet følger tidsplanen
RSMP Nordic	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Støjpuljen	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
RAP24, initiativ 1.4	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen
RAP24, initiativ 3.2, 3 nye genbrugsstat	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen
Støjpulje 2018	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
Sundhed og Luft	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
Bike - 4C	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Scaling Cycling Innovations	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
<b>VesterbroKongens Enghave</b>				
Vestre Kirkegård	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen