



## Bilag 5 - Udvidet årsagsforklaringer for projekter med rød status

De 10 nye røde projekter siden 3. anlægsoversigt (TMU 26. august 2019) er markeret med **rødt** i bilaget.

### Indholdsfortegnelse

<b>AmagerVest</b> .....	4
Kornblomstparken TMF10049 .....	4
Kornblomstvej, aktivitetspark TMF975 .....	4
Remiseparken, revitalisering TMF10238 .....	4
Remiseparken, revitalisering (HOFOR) TMF10420 .....	4
Ørestads Boulevard, kryds, trafiksikkerhed 2014 TMF10151 .....	5
Remiseparken samt stierne i Urbanplanen TMF10201 .....	5
Amagerbanen (Svinget) (Skybrudssikring) TMF10352 .....	5
Hyttehusvej,R.M.(Vejlands Alle) (Skybrudssikring) TMF10353....	5
<b>Toilet ved Christmas Møllers Plads TMF10181</b> .....	5
Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager TMF10396 .....	6
Cykelprojekt sikre skoleveje i Ørestad TMF10606.....	6
Artillerivej, skolehaver TMF10634 .....	6
Artillerivej, skolehave udb.mat. TMF10807 .....	6
<b>AmagerØst</b> .....	6
Amagerbanen, Prags Boulevard-Lergravsvej TMF10450.....	6
Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard TMF10200 .....	7
<b>Bispebjerg</b> .....	7
Busgade - Nørrebro station -TMF10108.....	7
Hovmestervej, skybrudssikring (HOFOR) TMF10421.....	7
Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen) TMF10215	7
Lersøparken (Skybrudssikring) TMF10344 .....	7
<b>Brønshøj-Husum</b> .....	8
Frederikssundsvej 164 m.fl. TMF1610.....	8
<b>IndreBy</b> .....	8
Sti ved Nyboder Skole TMF10205.....	8
Gothersgade TMF10204 .....	8
De Indre Søer TMF10210 .....	8
Skt. Jørgens Sø (Skybrudssikring) TMF10343 .....	8
Kastelgraven TMF10471.....	9

5. november 2019

Sagsnummer  
2019-0262973

Dokumentnummer  
2019-0262973-5

Byens Fysik  
Sekretariatet for Økonomi,  
Portefølje- og Kontraktstyring  
Islands Brygge 37  
Postboks 339  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

Sortedams Sø TMF10475.....	9
<b>Bygningsfornyelse Fredens Ark TMF1758</b> .....	9
<b>Nørrebro</b> .....	9
Bemandet legeplads i Mimersparksen TMF10048.....	9
Busfremkommelighed, linje 6A TMF10308 .....	10
Falkevej 5 - 9 TMF1634 .....	10
<b>Kapelvej 51 / Rantzausgade 17 TMF1529</b> .....	10
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund TMF10047 .....	10
Mjølnerparkens Kvarterhus TMF10180.....	10
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF II) TMF10309 .....	11
Tagensvej, skybrudssikring (HOFOR) TMF10467 .....	11
CP VII - Rantzausgade, trafikafredning TMF10010 .....	11
Rantzausgade TMF10214 .....	11
Hans Tavsens Park (Skybrudssikring) TMF10346 .....	11
Korsgade og Hans Tavsens Gade (Skybrudssikring) TMF10347 .....	12
BK 0956 Sankt Hans Gade Øst TMF1705.....	12
<b>Valby</b> .....	12
Gammel Jernbanevej 4-6 TMF1291 .....	12
<b>Nærgenbrugsstation, Herman Bangs Plads TMF10567</b> .....	12
<b>Vanløse</b> .....	12
Grøndalsparken TMF10481.....	12
<b>Vesterbro-KongensEnghave</b> .....	13
<b>CP - medfinansiering af cykelparkering ved Reventlowsgade TMF10499</b> .....	13
Enghave Nærgenbrugsstation TMF10483.....	13
Enghave Plads 3 m.fl. TMF1629.....	13
Enghaveparken Boder (fondsmidler) TMF10338 .....	13
Enghaveparken, boder (OMF) TMF10339 .....	13
Ingerslevgade 192 - 198 TMF1584 .....	14
Vesterbrogade 93 - 95 og 95 E TMF1611.....	14
Karens Minde Aksen (OMF) TMF1702.....	14
Metroens åbning, forplads TMF10584 .....	14
<b>Østerbro</b> .....	14
CP IV - Nordhavn Station TMF434.....	14
Demonstrationsprojekt Klimakareen Skt. Kjelds kvarter TMF1649 .....	15
Fremtidens Sølund Parkering TMF10426 .....	15
Klimakarreen, Østerbro, gårdfacade, GI TMF1692 .....	15

<b>Mindre sager - Heller på Østerbrogade - efter Jagtvej TMF10135</b>	
.....	15
Omøgade 2 - 6 m.fl. TMF1605 .....	15
Renovering af Nordhavn Station TMF876 .....	15
Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2) TMF91116	
Strandboulevarden TMF10211 .....	16
Thomas Laubs Gade 5-9 TMF1430 .....	16
Østerbrogade, fra Jagtvej til Svanemølle station TMF10212 .....	16
Jagtvej (Klosterfælleden), (Skybrudssikring) TMF10348.....	16
Fredens Park TMF10478.....	16
<b>Midl. Ren. af Svanemølle Pier TMF10598</b> .....	17
<b>FlereBydele</b> .....	17
Grønnere havnebusser - etablering af infrastruktur TMF10504 ..	17
Parkering - ny betalingszone bedre for beboerne TMF10260 .....	17
Parkeringspladser, etablering (B15) TMF10419 .....	17
Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Vesterbro - foranalyser TMF910.....	17
<b>Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation TMF10273</b> .....	18
Trafiksignaler, ændringer som følge af metroarbejder TMF10080 .....	18
<b>Metroens åbning, belysning TMF10585</b> .....	18
Tryghedsløft udsatte by- og boligomr TMF10587 .....	18
Havnebusser, forlængelse TMF10801 .....	18
<b>HeleByen</b> .....	19
Digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen TMF10465 .....	19
Mere optimal udnyttelse af vandværksvand i driften TMF10542.	19
<b>Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet TMF10464</b> .....	19

**AmagerVest**

Projekt navn	Kornblomstparken TMF10049
Forsinkelse i mdr. revideret	53
Forklaring på forsinkelse	En langvarig lokalplanproces og proces for anlæg af et skybrudsbassin i parken, som boligforeningen VIBO ikke har ønsket. Der kan ikke opnås byggetilladelse til dele af projektet, før lokalplanprocessen er afsluttet
Tiltag i forhold til forsinkelse	Den vejledende afstemning om projektet i VIBOs lokalafdelinger indikerer, at aktivitetshuset kan gennemføres. Projektet forventes at komme til endelig afstemning i VIBOs lokalafdelinger i 2019
Forventede ibrugtagning	Maj 2021

Projekt navn	Kornblomstvej, aktivitetspark TMF975
Forsinkelse i mdr. revideret	77
Forklaring på forsinkelse	En langvarig lokalplanproces og proces for etablering af et skybrudsbassin i parken, som boligforeningen VIBO ikke har ønsket. Der kan ikke opnås byggetilladelse til dele af projektet, før lokalplanprocessen er afsluttet
Tiltag i forhold til forsinkelse	Den vejledende afstemning om projektet i VIBOs lokalafdelinger indikerer, at aktivitetshuset kan gennemføres. Projektet forventes at komme til endelig afstemning i VIBOs lokalafdelinger i 2019
Forventede ibrugtagning	Maj 2021

Projekt navn	Remiseparken, revitalisering TMF10238
Forsinkelse i mdr. revideret	8
Forklaring på forsinkelse	Forvaltningen har forhandlet priser for projektet, da de indhentede tilbud lå over budget. Anlægsopstart er udskudt på grund af reduceret anlægs-måltal i 2019
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen har udarbejdet en ny tidsplan for projektet
Forventede ibrugtagning	August 2020

Projekt navn	Remiseparken, revitalisering (HOFOR) TMF10420
Forsinkelse i mdr. revideret	8
Forklaring på forsinkelse	Forvaltningen har forhandlet priser for projektet, da de indhentede tilbud lå over budget. Anlægsopstart er udskudt på grund af reduceret anlægs-måltal i 2019
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen har udarbejdet en ny tidsplan for projektet
Forventede ibrugtagning	August 2020

Projekt navn	Ørestads Boulevard, kryds, trafiksikkerhed 2014 TMF10151
Forsinkelse i mdr. revideret	54
Forklaring på forsinkelse	Projektet med ombygning af rundkørslen til signalreguleret kryds og etablering af stikrydsning på Grønjordsvej kan ikke gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme. Forvaltningen har undersøgt, om alternative løsninger kan tilgodese det oprindelige trafiksikkerhedsønske. Det har ikke vist sig muligt at reducere i projektets omfang og opnå den ønskede trafiksikkerhed med signalreguleret kryds og stikrydsning på Grønjordsvej inden for den bevilgede ramme
Tiltag i forhold til forsinkelse	Annullering af projektet blev ikke godkendt, hvorfor forvaltningen nu foreslår en foranalyse. Indstilling med anbefaling af en foranalyse bliver fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2019-primo 2020.
Forventede ibrugtagning	Juni 2020

Projekt navn	Remiseparken samt stierne i Urbanplanen TMF10201
Forsinkelse i mdr. revideret	60
Forklaring på forsinkelse	En del af projektet udføres i 2019. De resterende midler afventer renovering af Urbanplanen, der først har fået bevilliget anlægsmåltal i 2022 og 2023
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil indgå aftale med Byggeri København om at optimere de efterfølgende projektfaser så meget som muligt
Forventede ibrugtagning	December 2023

Projekt navn	Amagerbanen (Svinget) (Skybrudssikring) TMF10352
Forsinkelse i mdr. revideret	36
Forklaring på forsinkelse	Projektet er ikke omkostningseffektivt alene, hvilket er et krav for at kommunen kan opnå medfinansiering fra Forsyningssekretariatet. Forvaltningen afventer derfor de hydrauliske beregninger for Masterplan Stadsgraven
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser
Forventede ibrugtagning	December 2022

Projekt navn	Hyttehusvej, R.M. (Vejlands Alle) (Skybrudssikring) TMF10353
Forsinkelse i mdr. revideret	60
Forklaring på forsinkelse	De hydrauliske beregninger for projektet har taget længere tid end først antaget, da beregningerne indgår som en del af Masterplan Vejlands Allé
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser
Forventede ibrugtagning	December 2024

Projekt navn	Toilet ved Christmas Møllers Plads TMF10181
Forsinkelse i mdr. revideret	48
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at det ikke var muligt at opnå tilladelse fra Kulturstyrelsen til placering af toilettet på grund af fortidsmindfredning. Der er fundet en ny placering på Nytorv. Yderligere forsinket grundet problemer med afløbstilladelser
Tiltag i forhold til forsinkelse	Toiletenheden er færdigproduceret og skal placeres på Nytorv i sommersæsonen. Forvaltningen har løbende rykket HOFOR for de nødvendige tilladelser
Forventede ibrugtagning	April 2020

Projekt navn	Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager TMF10396
Forsinkelse i mdr. revideret	22
Forklaring på forsinkelse	Partnerskabet bag projektet, som omfatter Naturstyrelsen, Nordeafonden, Friluftsrådet, By & Havn, Københavns, Taarnby og Dragør kommuner samt Lokale- og Anlægsfonden, har besluttet, at projektudviklingen skal udføres af en ekstern bygherrerådgiver, hvilket medførte en længere indledende fase. Dertil har afviklingen af en arkitektkonkurrence og indgåelse af kontrakt været mere tidskrævende end forventet. I forhold til det oprindelige tidsestimater, er det også besluttet af Borgerrepræsentationen 6. juni 2019) at gennemføre en fredningssag
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen har gennemført arkitektkonkurrence og dispositionsforslag i første halvår 2019. Forvaltningen har et øget fokus på myndighedsbehandling og fredningssag, da dette kan forsinke ibrugtagningen yderligere
Forventede ibrugtagning	Juni 2022

Projekt navn	Cykelprojekt sikre skoleveje i Ørestad TMF10606
Forsinkelse i mdr. revideret	12
Forklaring på forsinkelse	Projektet forudsætter en større ombygning end først antaget og derfor et større forundersøgelsesarbejde
Tiltag i forhold til forsinkelse	Det er ikke muligt at indhente noget af forsinkelsen
Forventede ibrugtagning	Oktober 2020

Projekt navn	Artillerivej, skolehave TMF10634
Forsinkelse i mdr. revideret	8
Forklaring på forsinkelse	Der skal udarbejdes og godkendes en ny lokalplan for området
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen har udarbejdet en ny tidsplan for projektet
Forventede ibrugtagning	August 2020

Projekt navn	Artillerivej, skolehave udb.mat. TMF10807
Forsinkelse i mdr. revideret	8
Forklaring på forsinkelse	Der skal udarbejdes og godkendes en ny lokalplan for området
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen har lavet en ny tidsplan for projektet
Forventede ibrugtagning	August 2020

### AmagerØst

Projekt navn	Amagerbanen, Prags Boulevard-Lergravsvej TMF10450
Forsinkelse i mdr. revideret	8
Forklaring på forsinkelse	Projektet skal koordineres med privat bygherre, som skal frigive arealet inden projektet kan anlægges. Den private bygherre er forsinket, hvorfor arbejdet med dette projekt ikke kan påbegyndes
Tiltag i forhold til forsinkelse	Projektet er i dialog med privat grundejer med henblik på opstart af projektet så snart arealet er klar til anlæg
Forventede ibrugtagning	August 2020

Projekt navn	Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard TMF10200
Forsinkelse i mdr. revideret	72
Forklaring på forsinkelse	De hydrauliske beregninger har taget længere tid end først antaget, da de indgår som en del af Masterplan Prags Boulevard
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser
Forventede ibrugtagning	December 2024

**Bispebjerg**

Projekt navn	Busgade - Nørrebro station -TMF10108
Forsinkelse i mdr. revideret	43
Forklaring på forsinkelse	Projektet anlægges på et område, der i perioden frem til september 2019, var tilkørselsgade til metrobyggepladsen. Busstoppestederne opretholdes derfor med mindre modifikationer, indtil der kan anlægges permanente busperroner. Derudover er projektet forsinket grundet fejlprojektering fra rådgiver, hvilket har forsinket anlægsoptionen
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen har bedt rådgiver om at få styr på projekteringen, herunder indsætte ny projektledelse. Derudover har Forvaltningen sat ekstra intern bemanning på projektet for at indhente noget af den tabte tid. Udførsel af de permanente tiltag forventes at starte i januar 2020
Forventede ibrugtagning	Juli 2020

Projekt navn	Hovmestervej, skybrudssikring (HOFOR) TMF10421
Forsinkelse i mdr. revideret	47
Forklaring på forsinkelse	Projekterne på Hovmestervej, dvs. helhedsgenopretning og skybrudssikring koordineres og udføres sammen for at opnå bedst mulig synergi. Helhedsgenopretningen, TMF10367, er sat i bero, og startes op januar 2021 jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning 29. april 2019, hvilket medfører forsinkelse på skybrudssikringsprojektet.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projekteringsfaser
Forventede ibrugtagning	November 2022

Projekt navn	Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen) TMF10215
Forsinkelse i mdr. revideret	56
Forklaring på forsinkelse	Projektet er en del af et samlet projekt omkring Ørnevej, Vibevej og Glentevej, som skal koordineres. Der er ikke prioriteret anlægsmåltal til de andre dele af projektet i 2019, 2020 og 2021, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning 29. april 2019.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen afventer anlægsmåltal til de andre dele af projektet. Derefter vil forvaltningen forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.
Forventede ibrugtagning	August 2024

Projekt navn	Lersøparken (Skybrudssikring) TMF10344
Forsinkelse i mdr. revideret	36
Forklaring på forsinkelse	De hydrauliske beregninger for projektet har taget længere tid end først antaget, da beregningerne indgår som en del af Masterplan Lersøparken
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser
Forventede ibrugtagning	December 2022

**Brønshøj-Husum**

Projekt navn	Frederikssundsvej 164 m.fl. TMF1610
Forsinkelse i mdr. revideret	38
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes privat bygherres udskydelse af anlægsstart efter til-sagn fra forvaltningen
Tiltag i forhold til forsinkelse	Løbende dialog for at sikre overholdelse af ny tidsplan
Forventede ibrugtagning	December 2020

**IndreBy**

Projekt navn	Sti ved Nyboder Skole TMF10205
Forsinkelse i mdr. revideret	40
Forklaring på forsinkelse	De hydrauliske beregninger har taget længere tid end først antaget, da de indgår som en del af Masterplan Indre By nord
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser
Forventede ibrugtagning	September 2022

Projekt navn	Gothersgade TMF10204
Forsinkelse i mdr. revideret	36
Forklaring på forsinkelse	De hydrauliske beregninger har taget længere tid end først antaget, da de indgår som en del af Masterplan Indre By nord
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser samt have et øget fokus på indhentning af nødvendige tilladelser, så projektet kan udvikles og realiseres hurtigst muligt
Forventede ibrugtagning	December 2021

Projekt navn	De Indre Søer TMF10210
Forsinkelse i mdr. revideret	48
Forklaring på forsinkelse	Projektet er en del af en samlet forundersøgelse sammen med Kastelgraven, hvor det forsøges at afklare de hydrauliske forudsætninger for og sammenhænge mellem de to projekter. En afklaring af disse forudsætninger er afhængig af eksterne beslutninger, såsom niveauet for vandspejlet i De Indre Søer, jævnfør Vanløbsregulativet. Der er en risiko for at projektet forsinkes yderligere grundet afhængighederne med de eksterne beslutninger
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser
Forventede ibrugtagning	December 2022

Projekt navn	Skt. Jørgens Sø (Skybrudssikring) TMF10343
Forsinkelse i mdr. revideret	96
Forklaring på forsinkelse	Foranalyserne for projektet har taget længere tid end først antaget, hvilket har forsinket projektet. Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt flere forskellige scenarier i november 2019, til beslutning om, hvad der skal arbejdes videre med.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser
Forventede ibrugtagning	December 2027



Projekt navn	Kastelgraven TMF10471
Forsinkelse i mdr. revideret	12
Forklaring på forsinkelse	Projektet er en del af en samlet forundersøgelse med De Indre Søer, hvor der arbejdes med afklaring af forudsætninger for de to hydraulisk sammenhængende projekter. En afklaring af disse forudsætninger er afhængig af eksterne beslutninger, såsom niveauet for vandspejlet i De Indre Søer, jævnfør Vanløbsregulativet. Der er en risiko for at projektet forsinkes yderligere grundet afhængighederne med de eksterne beslutninger.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser
Forventede ibrugtagning	December 2022

Projekt navn	Sortedams Sø TMF10475
Forsinkelse i mdr. revideret	12
Forklaring på forsinkelse	Projektet kan ikke endeligt projekteres og udføres, før det er afklaret, om der kan udledes hverdagsregn til Søerne. Dette forventes afklaret med myndigheden, når testresultaterne fra skybrudsprojektet i Hans Tavsens Park/ Korsgade kan aflæses fra medio 2022.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser
Forventede ibrugtagning	December 2022

Projekt navn	Bygningsfornyelse Fredens Ark TMF1758
Forsinkelse i mdr. revideret	24
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at planlægning og forhandlinger med andre interessenter har taget noget længere tid end forventet.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Holde fokus på revideret tidsplan
Forventede ibrugtagning	December 2022

### Nørrebro

Projekt navn	Bemandet legeplads i Mimersparksen TMF10048
Forsinkelse i mdr. revideret	72
Forklaring på forsinkelse	Der har været komplikationer i forbindelse med ejerskabsforhold mellem Københavns Kommune og boligorganisationen BoVita, som er forretningsfører på projektet
Tiltag i forhold til forsinkelse	I oktober 2019 har BoVita trukket sig fra projektet, og nu vil Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen sammen forsøge at finde en ny løsning. Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder stadig på en løsning i 2021, og undersøger muligheden herfor sammen med Kultur- og Fritidsforvaltningen
Forventede ibrugtagning	December 2021

Projekt navn	Busfremkommelighed, linje 6A TMF10308
Forsinkelse i mdr. revideret	40
Forklaring på forsinkelse	Projektet er en del af et projekt omkring Tagensvej, som koordineres og udføres samlet. Der er ikke prioriteret anlægsmåltal i 2019, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning 7. januar 2019
Tiltag i forhold til forsinkelse	Teknik- og Miljøudvalget prioriterede 29. april 2019 anlægsmåltal til hele projektet (inkl. de tre delprojekter: TMF10467 skybrudsprojektet Tagensvej, TMF10275 cykelprojektet Tagensvej og TMF10555 genopretningsprojektet Tagensvej) fra 2020, hvorefter der sikres fremdrift på det samlede projekt på Tagensvej. Den tabte tid kan ikke indhentes
Forventede ibrugtagning	April 2024

Projekt navn	Falkevej 5 - 9 TMF1634
Forsinkelse i mdr. revideret	26
Forklaring på forsinkelse	Ejerforeningen har brugt lang tid på at udarbejde licitationsmateriale og en verserende voldgiftssag parterne imellem
Tiltag i forhold til forsinkelse	Løbende dialog for at sikre overholdelse af ny tidsplan
Forventede ibrugtagning	December 2019

Projekt navn	Kapelvej 51 / Rantzausgade 17 TMF1529
Forsinkelse i mdr. revideret	36
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at bygherres projekt ikke har kunnet opnå byggetilladelse. Denne er nu opnået og projektet er igangsat.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Løbende dialog for at sikre overholdelse af ny tidsplan
Forventede ibrugtagning	December 2019

Projekt navn	Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund TMF10047
Forsinkelse i mdr. revideret	66
Forklaring på forsinkelse	Projektet afventer færdiggørelsen af projektet Nordvestpassagen og boligorganisationen BoVitas implementering af Helhedsplan for Mjølnerparken. Der blev ikke prioriteret anlægsmåltal til projektet i 2019, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning 7. januar 2019
Tiltag i forhold til forsinkelse	Teknik- og Miljøudvalget prioriterede 29. april 2019 anlægsmåltal til hele projektet i 2020
Forventede ibrugtagning	Juni 2023

Projekt navn	Mjølnerparkens Kvarterhus TMF10180
Forsinkelse i mdr. revideret	29
Forklaring på forsinkelse	Projektet er komplekst, særligt i forhold til beboerinddragelse. Bovita er i november 2019 gået ud af projektet og Kvarterhuset skal derfor opføres med kommunale midler fra TMF og KFF.
Tiltag i forhold til forsinkelse	De kommunale parter vil undersøge muligheden for at opføre huset med hjælp fra Københavns Ejendomme.
Forventede ibrugtagning	Juni 2020

Projekt navn	Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF II) TMF10309
Forsinkelse i mdr. revideret	36
Forklaring på forsinkelse	Projektet er en del af et samlet projekt omkring Rantzausgade, som skal koordineres. Der er ikke prioriteret anlægsmåltal til hele projektet i 2019, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning 29. april 2019, hvilket medfører en forsinkelse.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Når projektet genopstartes, vil forvaltningen forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser, herunder optimere tidsplanen i koordination med rådgiver og entreprenør.
Forventede ibrugtagning	Marts 2022

Projekt navn	Tagensvej, skybrudssikring (HOFOR) TMF10467
Forsinkelse i mdr. revideret	15
Forklaring på forsinkelse	Projektet er en del af et samlet projekt omkring Tagensvej, som udføres samlet. Der er ikke prioriteret anlægsmåltal til hele projektet i 2019, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning 7. januar 2019
Tiltag i forhold til forsinkelse	Teknik- og Miljøudvalget prioriterede 29. april 2019 anlægsmåltal til hele projektet i 2020
Forventede ibrugtagning	Marts 2021

Projekt navn	CP VII - Rantzausgade, trafikafledelse TMF10010
Forsinkelse i mdr. revideret	36
Forklaring på forsinkelse	Projektet er en del af et samlet projekt omkring Rantzausgade, som skal koordineres. Der er ikke prioriteret anlægsmåltal til hele projektet i 2019, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning 29. april 2019, hvilket medfører en forsinkelse
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser, når det samlede projekt omkring Rantzausgade genopstartes
Forventede ibrugtagning	Marts 2022

Projekt navn	Rantzausgade TMF10214
Forsinkelse i mdr. revideret	36
Forklaring på forsinkelse	Projektet er en del af et samlet projekt omkring Rantzausgade, som skal koordineres. Der er ikke prioriteret anlægsmåltal til hele projektet i 2019, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning 29. april 2019.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser, når det samlede projekt omkring Rantzausgade genopstartes
Forventede ibrugtagning	Marts 2022

Projekt navn	Hans Tavsens Park (Skybrudssikring) TMF10346
Forsinkelse i mdr. revideret	45
Forklaring på forsinkelse	Projektet er en del af et samlet projekt omkring Hans Tavsens Park, som skal koordineres og udføres samlet. Dette forventes afklaret med myndigheden, når testresultaterne fra skybrudsprojektet i Hans Tavsens Park/ Korsgade kan aflæses fra medio 2022
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser
Forventede ibrugtagning	September 2023

Projekt navn	Korsgade og Hans Tavsens Gade (Skybrudssikring) TMF10347
Forsinkelse i mdr. revideret	45
Forklaring på forsinkelse	Projektet er en del af et samlet projekt omkring Hans Tavsens Park, som skal koordineres og udføres samlet. Dette forventes afklaret med myndigheden, når testresultaterne fra skybrudsprojektet i Hans Tavsens Park/ Korsgade kan aflæses fra medio 2022
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser
Forventede ibrugtagning	September 2023

Projekt navn	BK 0956 Sankt Hans Gade Øst TMF1705
Forsinkelse i mdr. revideret	31
Forklaring på forsinkelse	Anke til Byfornyelsesnævnet og efterfølgende dialog og forhandlinger med ejere og beboere
Tiltag i forhold til forsinkelse	Ekstra tæt opfølgning med interessenter kan muligvis indhente noget af forsinkelsen
Forventede ibrugtagning	December 2019

### Valby

Projekt navn	Gammel Jernbanevej 4-6 TMF1291
Forsinkelse i mdr. revideret	81
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes at der skulle udarbejdes et tillæg til lokalplanen for at opnå byggetilladelse.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Øget fokus og løbende dialog for at sikre overholdelse af ny tidsplan
Forventede ibrugtagning	September 2020

Projekt navn	Nærgenbrugsstation, Herman Bangs Plads TMF10567
Forsinkelse i mdr. revideret	24
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projektet projekteres og udføres sammen med projektet 'Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads' (TMF10118) og følger denne tidsplan.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Det er ikke muligt at indhente forsinkelsen, da projektet udføres sammen med projektet 'Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads' (TMF10118) og følger denne tidsplan.
Forventede ibrugtagning	December 2021

### Vanløse

Projekt navn	Grøndalsparken TMF10481
Forsinkelse i mdr. revideret	60
Forklaring på forsinkelse	De hydrauliske beregninger for projektet har taget længere tid end først antaget, da beregningerne indgår som en del af Masterplan Grøndalsparken. Masterplanen er planlagt til at opstarte april 2020.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.
Forventede ibrugtagning	December 2028

**Vesterbro-Kongens Enghave**

Projekt navn	CP - medfinansiering af cykelparkering ved Reventlowsgade TMF10499
Forsinkelse i mdr. revideret	9
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes forsinkelse af Metroens gangtunnel under Reventlowsgade.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Projektet er klar til at gå i gang, når gangtunnelen under Reventlowsgade er færdiggjort.
Forventede ibrugtagning	September 2020

Projekt navn	Enghave Nærgenbrugsstation TMF10483
Forsinkelse i mdr. revideret	20
Forklaring på forsinkelse	Problemer med blandt andet jordforurening efterladt af grundens tidligere ejer. Kommunens del af grunden er rensset, og forvaltningen har etableret den midlertidige nærgenbrugsstation på grunden, men nabo-grunden er fortsat forurenset. Samtidig har der været et politisk ønske om, at genbrugsstationen skal udbydes og bygges samtidig med de plejeboliger og den daginstitution, der skal bygges ved siden af, som er forsinket pga. jordforureningen. Afklaring foregår gennem Økonomiforvaltningen.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Det er ikke muligt for TMF at foretage yderligere tiltag i forhold til forsinkelsen af den permanente nærgenbrugsstation.
Forventede ibrugtagning	Maj 2021

Projekt navn	Enghave Plads 3 m.fl. TMF1629
Forsinkelse i mdr. revideret	28
Forklaring på forsinkelse	Ejerforeningen har efter tilsagn fra forvaltningen besluttet at lave tagboliger, hvorfor det samlede projekt er blevet væsentligt mere komplekst og tidskrævende
Tiltag i forhold til forsinkelse	Løbende dialog for at sikre overholdelse af ny tidsplan
Forventede ibrugtagning	Oktober 2020

Projekt navn	Enghaveparken Boder (fondsmidler) TMF10338
Forsinkelse i mdr. revideret	24
Forklaring på forsinkelse	Tidsplanen har ikke taget tilstrækkelig højde for, at genopførelsen af boderne skulle afvente og koordineres med fornyelsen af Enghaveparken.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Der er udarbejdet en ny tidsplan, som er afstemt med fornyelsen af Enghaveparken. Boderne er det sidste, der skal udføres i parken, og forventes ibrugtaget ultimo 2019.
Forventede ibrugtagning	December 2019

Projekt navn	Enghaveparken, boder (OMF) TMF10339
Forsinkelse i mdr. revideret	24
Forklaring på forsinkelse	Tidsplanen har ikke taget tilstrækkelig højde for, at genopførelsen af boderne skulle afvente og koordineres med fornyelsen af Enghaveparken.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Der er udarbejdet en ny tidsplan, som er afstemt med fornyelsen af Enghaveparken. Boderne er det sidste, der skal udføres i parken
Forventede ibrugtagning	December 2019

Projekt navn	Ingerslevgade 192 - 198 TMF1584
Forsinkelse i mdr. revideret	51
Forklaring på forsinkelse	Ejerforeningen har efter tilsagn fra forvaltningen besluttet at undersøge mulighederne for at lave tagboliger. Projektet er økonomisk uafhængigt af byfornyelsesprojekt, men projekterne hænger teknisk sammen
Tiltag i forhold til forsinkelse	Ekstra tæt opfølgning med henblik på at minimere forsinkelsen, herunder at arbejde for at overholde og fremskynde tidsplanen
Forventede ibrugtagning	Februar 2020

Projekt navn	Vesterbrogade 93 - 95 og 95 E TMF1611
Forsinkelse i mdr. revideret	27
Forklaring på forsinkelse	Bygherren har udskudt anlægsstart efter tilsagn fra forvaltningen. Projektet er nu igangsat
Tiltag i forhold til forsinkelse	Øget fokus og løbende dialog for at sikre overholdelse af ny tidsplan
Forventede ibrugtagning	Januar 2020

Projekt navn	Karens Minde Aksen (OMF) TMF1702
Forsinkelse i mdr. revideret	28
Forklaring på forsinkelse	Projektet samordnes med Skybrudssikring og Byrumsforbedringer i Karens Minde Aksen. Der er ikke prioriteret anlægsmåltal til hele projektet i 2019, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning 29. april 2019.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser
Forventede ibrugtagning	December 2022

Projekt navn	Metroens åbning, forplads TMF10584
Forsinkelse i mdr. revideret	14
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes forsinkelse af Metroens gangtunnel under Reventlowsgade.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Projektet er klar til at gå i gang, når gangtunnellen under Reventlowsgade er færdiggjort.
Forventede ibrugtagning	September 2020

### Østerbro

Projekt navn	CP IV - Nordhavn Station TMF434
Forsinkelse i mdr. revideret	85
Forklaring på forsinkelse	Banedanmarks ombygning af Nordhavn Station "nordlig løsning" er udskudt på ubestemt tid. Forvaltningen afventer, at Banedanmark genoptager projektet.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen afventer, at Banedanmark genoptager projektet. Teknik- og Miljøudvalget besluttede 11. juni 2018 at fortsætte projektet. Udvalget bestilte på mødet et orienteringsnotat om muligheder for at forbedre cykelparkeringen ved Nordhavn Station. Notatet blev lagt på TMU-portalen 3. august 2018.
Forventede ibrugtagning	Januar 2024

Projekt navn	Demonstrationsprojekt Klimakareen Skt. Kjelds kvarter TMF1649
Forsinkelse i mdr. revideret	31
Forklaring på forsinkelse	Den valgte klimakarré er erstattet af en anden, da det oprindelige projekt var for omkostningstungt. Projektet har afventet byggetilladelse. Projektet er nu igangsat
Tiltag i forhold til forsinkelse	Løbende dialog for at sikre overholdelse af ny tidsplan
Forventede ibrugtagning	December 2020

Projekt navn	Fremtidens Sølund Parkering TMF10426
Forsinkelse i mdr. revideret	42
Forklaring på forsinkelse	Parkeringspladserne kan først etableres til sidst i Sølund-projektet, som forventes afsluttet juni 2023
Tiltag i forhold til forsinkelse	Fastholde fremdriften i den samlede tidsplan for Sølund
Forventede ibrugtagning	Juni 2023

Projekt navn	Klimakarreen, Østerbro, gårdfacade, GI TMF1692
Forsinkelse i mdr. revideret	8
Forklaring på forsinkelse	Den valgte klimakarré er erstattet af en anden, da det oprindelige projekt var for omkostningstungt. Projektet har afventet byggetilladelse. Projektet er nu igangsat
Tiltag i forhold til forsinkelse	Løbende dialog for at sikre overholdelse af ny tidsplan
Forventede ibrugtagning	August 2021

Projekt navn	Mindre sager - Heller på Østerbrogade - efter Jagtvej TMF10135
Forsinkelse i mdr. revideret	85
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projektet har afventet Metroens færdiggørelse
Tiltag i forhold til forsinkelse	Løbende dialog for at sikre overholdelse af ny tidsplan
Forventede ibrugtagning	December 2020

Projekt navn	Omøgade 2 - 6 m.fl. TMF1605
Forsinkelse i mdr. revideret	28
Forklaring på forsinkelse	Bygherres udskydelse af anlægsstart efter tilsagn fra forvaltningen og en verserende voldgiftssag, hvor Københavns Kommune ikke er part
Tiltag i forhold til forsinkelse	Øget fokus og løbende dialog for at sikre overholdelse af ny tidsplan
Forventede ibrugtagning	Februar 2020

Projekt navn	Renovering af Nordhavn Station TMF876
Forsinkelse i mdr. revideret	180
Forklaring på forsinkelse	Projektet er sat i bero af Transport- og Bygningsministeriet (brev 12. november 2015) på grund af økonomiske udfordringer, da det vindende bud er væsentligt over bygherres overslag
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen afventer, at Banedanmark genoptager projektet. Teknik- og Miljøudvalget besluttede 11. juni 2018 at fortsætte projektet. Udvalget bestilte på mødet et orienteringsnotat om muligheder for at forbedre cykel-parkeringen ved Nordhavn Station. Notatet blev lagt på TMU-portalen 3. august 2018.
Forventede ibrugtagning	December 2030

Projekt navn	Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2) TMF911
Forsinkelse i mdr. revideret	32
Forklaring på forsinkelse	Det har været tidskrævende at finde egnede beliggenheder til de øvrige demoprojekter, som er finansieret af samme bevilling
Tiltag i forhold til forsinkelse	Ekstra tæt opfølgning med henblik på at overholde nuværende tidsplan
Forventede ibrugtagning	August 2020

Projekt navn	Strandboulevarden TMF10211
Forsinkelse i mdr. revideret	37
Forklaring på forsinkelse	Udførelse af projektet må afvente HOFORs færdiggørelse af skybrudstunnelen, der forventes færdig medio 2021.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser
Forventede ibrugtagning	December 2022

Projekt navn	Thomas Laubs Gade 5-9 TMF1430
Forsinkelse i mdr. revideret	68
Forklaring på forsinkelse	Privat bygherre har udskudt anlægsstart efter tilsagn fra forvaltningen. Projektet er nu igangsat
Tiltag i forhold til forsinkelse	Øget fokus og løbende dialog for at sikre overholdelse af ny tidsplan
Forventede ibrugtagning	November 2020

Projekt navn	Østerbrogade, fra Jagtvej til Svanemølle station TMF10212
Forsinkelse i mdr. revideret	36
Forklaring på forsinkelse	De hydrauliske beregninger har taget længere tid end først antaget, da de indgår som en del af Masterplan Ydre Østerbro
Tiltag i forhold til forsinkelse	Projektet indgår som en del af de samlede skybrudsløsninger og koordineres i den forbindelse med andre projekter. Herefter optimeres tidsplanen med rådgiver og entreprenør
Forventede ibrugtagning	November 2022

Projekt navn	Jagtvej (Klosterfælleden), (Skybrudssikring) TMF10348
Forsinkelse i mdr. revideret	54
Forklaring på forsinkelse	De hydrauliske beregninger for projektet har taget længere tid end først antaget, da beregningerne indgår som en del af Masterplan Ydre Østerbro
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser
Forventede ibrugtagning	Juni 2022

Projekt navn	Fredens Park TMF10478
Forsinkelse i mdr. revideret	36
Forklaring på forsinkelse	Projektet kan ikke projekteres og udføres, før det er afklaret, om der kan udledes hverdagsregn til Søerne. Dette forventes afklaret med myndigheden, når testresultaterne fra skybrudsprojektet i Hans Tavsens Park/ Korsgade kan aflæses fra medio 2022.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser
Forventede ibrugtagning	December 2026



Projekt navn	Midl. Ren. af Svanemølle Pier TMF10598
Forsinkelse i mdr. revideret	55
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at genopretningen ikke gennemføres i fuldt omfang men ændres til kombineret genopretning og drift over de næste 5 år.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Det er ikke muligt at indhente forsinkelsen, da man har valgt at bevillingen skal omfatte både renovering og 5 års drift.
Forventede ibrugtagning	December 2023

### FlereBydele

Projekt navn	Grønnere havnebusser - etablering af infrastruktur TMF10504
Forsinkelse i mdr. revideret	11
Forklaring på forsinkelse	Tidsplanen er ændret som følge af kontrakt med Movia
Tiltag i forhold til forsinkelse	Det er ikke muligt at forcere projektet yderligere.
Forventede ibrugtagning	November 2020

Projekt navn	Parkering - ny betalingszone bedre for beboerne TMF10260
Forsinkelse i mdr. revideret	60
Forklaring på forsinkelse	Afventer lovændring om matrikeludskillelsen. Tidshorizonten for projektet afhænger af, hvordan reglerne kommer til at se ud. Forvaltningen ved ikke, hvornår de nye regler er på plads.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Det er ikke muligt at indhente den hidtidige forsinkelse.
Forventede ibrugtagning	December 2022

Projekt navn	Parkeringspladser, etablering (B15) TMF10419
Forsinkelse i mdr. revideret	30
Forklaring på forsinkelse	Projektet er en pulje hvoraf restbevillingen, forventes forbrugt på Tagensvej ultimo 2020
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen har fokus på koordinering med projektet på Tagensvej
Forventede ibrugtagning	December 2020

Projekt navn	Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Vesterbro - foranalyser TMF910
Forsinkelse i mdr. revideret	48
Forklaring på forsinkelse	Bevillingen dækker foranalyser til Sankt Jørgens Sø, og vurderes afsluttet og dermed ibrugtaget ved udgangen af 2019. Teknik- og Miljøudvalget vil 18. november 2019 få forelagt flere forslag til beslutning om, hvilket scenarie der skal arbejdes videre med. Se under Sankt Jørgen Sø.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Der kan ikke hentes yderligere tid.
Forventede ibrugtagning	December 2019

Projekt navn	Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafik-information TMF10273
Forsinkelse i mdr. revideret	9
Forklaring på forsinkelse	Projektet har først været sat i bero fra primo 2018 til september 2018 grundet anlægsmåltal. Derudover er projektets ibrugtagningstidspunkt blev udskudt fra december 2019 til marts 2020 grundet implementering af projektrådets anbefalinger. Det er nu yderligere udskudt til september 2020 grundet sen levering af data fra DSB.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Moe Tetraplan er blevet gjort opmærksomme på, at forvaltningen gerne ser, at den ny aftalte tidsplan overholdes, ellers vil forvaltningen tage kontraktens bodsbestemmelse for forsinkelse i anvendelse.
Forventede ibrugtagning	September 2020

Projekt navn	Trafiksignaler, ændringer som følge af metroarbejder TMF10080
Forsinkelse i mdr. revideret	17
Forklaring på forsinkelse	Projektet er afhængigt af færdiggørelsen af Metroen. På trods af metroen er åbnet, pågår arbejdet med metroen stadig, hvilket forvaltningen afventer.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen intensiverer koordinering med Metroselskabet
Forventede ibrugtagning	Juni 2020

Projekt navn	Metroens åbning, belysning TMF10585
Forsinkelse i mdr. revideret	8
Forklaring på forsinkelse	Forvaltningens entreprenør kan kun udføre belysningen i takt med Metroselskabets entreprenører er klar til det. Forvaltningens tidsplan afhænger derfor Metroselskabets entreprenører (Copenhagen Metro Team), som er blevet forsinket
Tiltag i forhold til forsinkelse	Dialog med entreprenør og Metroselskabet
Forventede ibrugtagning	Marts 2020

Projekt navn	Tryghedsløft udsatte by- og boligomr TMF10587
Forsinkelse i mdr. revideret	12
Forklaring på forsinkelse	Det tager længere tid at få myndighedsbehandlet projektet hos Banedanmark end forudsat
Tiltag i forhold til forsinkelse	Der arbejdes med kendte løsninger, så forvaltningen ikke skal til at udvikle nyt
Forventede ibrugtagning	December 2019

Projekt navn	Havnebusser, forlængelse TMF10801
Forsinkelse i mdr. revideret	20
Forklaring på forsinkelse	Tidsplanen er ændret som følge af kontrakt med Movia
Tiltag i forhold til forsinkelse	Det er ikke muligt at forcere projektet yderligere. Forvaltningen vil fremskynde etableringen af anløbsstedet ved Orientkaj i Nordhavnen.
Forventede ibrugtagning	August 2021

**HeleByen**

Projekt navn	Digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen TMF10465
Forsinkelse i mdr. revideret	22
Forklaring på forsinkelse	EU-udbud, som ikke var forudsat i en businesscase for projektet
Tiltag i forhold til forsinkelse	Projektet kører p.t. efter den reviderede tidsplan.
Forventede ibrugtagning	Oktober 2020

Projekt navn	Mere optimal udnyttelse af vandværksvand i driften TMF10542
Forsinkelse i mdr. revideret	12
Forklaring på forsinkelse	Projektet samtænkes med skybrudsprojekter pt. i Enghaveparken og kommende i Hans Tavsens Park
Tiltag i forhold til forsinkelse	Løbende udvikling af projektet og samtænkning med skybrudsprojekter
Forventede ibrugtagning	December 2019

Projekt navn	Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet TMF10464
Forsinkelse i mdr. revideret	18
Forklaring på forsinkelse	Der har været en forsinkelse fra IT-leverandøren ift. at få de seneste miljødata vist i Myndighedsportalen, før testen af prototypen kunne starte op. Midlerne i første halvår af 2019 er afsat til at følge op på brugererfaringer og videreudvikle brugerfladen i Myndighedsportalen.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Det er ikke muligt at forcere tidsplanen.
Forventede ibrugtagning	Juni 2020