



Notat

Til Teknik- og Miljøudvalget

4. anlægsoversigt og ibrugtagningstidspunkt for projektet Rantzausgade.

Til Teknik- og Miljøudvalgets behandling 2. december 2019 af 4. anlægsoversigt har Ninna Hedeager Olsen bedt forvaltningen redegøre for det forventede ibrugtagningstidspunkt for projektet Rantzausgade.

Projektet Rantzausgade har været berosat i 2018 og 2019, hvorfor ibrugtagningstidspunktet er blevet udskudt. Teknik- og Miljøudvalget prioriterede 29. april 2019 anlægsmåltal til opstart af projektet i 2020.

Da projektet har været berosat i en længere periode, skal udbudsmaterialet opdateres, og der skal afholdes fornyet udbud, hvilket forventes at vare seks måneder. Udbudsmaterialet og udbuddet skal koordineres med HOFOR, der anlægger en ny type rensebede i gaden og flytter en større underjordisk ledning. Der er således flere usikkerheder i genopstarten af projektet, der gør, at forvaltningen forventer, at udbuddet først er afsluttet omkring oktober 2020.

Da det ikke er hensigtsmæssigt at starte anlægsarbejdet op om vinteren, forventer forvaltningen at gå i jorden omkring marts 2021. Der er afsat et år til anlægsarbejdet, som udføres sammen med HOFOR. Det forventede ibrugtagningstidspunkt er derfor rykket til marts 2022.

Lone Byskov
Vicedirektør

28. november 2019

Sagsnummer
2019-0262973

Dokumentnummer
2019-0262973-14

Byens Fysik
Sekretariatet for Politisk
betjening, Kommunikation og
Organisationsudvikling
Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452