

Bilag 4 ibrugtagning politiske aftaler

Projekt	Revideret ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Budgetaftale 2009				
Carlsberg, Vigerslev Allé	December 2016	August 2016	-4	Projektet er foran tidsplanen
Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	December 2017	Juni 2017	-6	Projektet er foran tidsplanen
Carlsberg, Vester Fælledvej, støj	December 2017	Juni 2017	-6	Projektet er foran tidsplanen
Budgetaftale 2010				
P-strategi - Matrikulering parkeringsarealer	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Budgetaftale 2011				
CP IV - Farumruten (Gothersgade)	December 2012	August 2016	44	tidsplan for optimistisk
Tegholmen, sikker skolevej	Maj 2017	August 2017	3	mindre forskydning
CP IV - Farumruten (Frederikssundsvej)	December 2012	Juli 2016	43	koordinering med andre projekter
Campingpladser - Amager Fælled og Bellahej	Januar 2013	Maj 2017	52	eksterne faktorer
Grøndals Å - Genåbning	Januar 2012	Marts 2018	74	projektændring
CP IV - Farumruten	December 2012	Juli 2016	43	koordinering med andre projekter
CP IV - Ny teknologi	December 2013	Marts 2016	27	eksterne faktorer
CP IV - Cykelstunnel langs banen under Gl. Køge Landevej	December 2013	Juni 2016	30	koordinering med andre projekter
CP IV - Nordhavn Station	December 2016	Januar 2020	37	eksterne faktorer
Lukket - Skker skolevej - Tegholmen til Kgs. Enghave	December 2013	Annuleret	0	Projektet følger tidsplanen
Budgetaftale 2012				
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning	December 2014	Marts 2018	39	koordinering med andre projekter
Amagerbrogade, klimaskirning	December 2014	November 2018	47	koordinering med andre projekter
Ingerslevgade/Dybølsbro, krydsombygning (CP VI)	Juli 2016	September 2016	2	mindre forskydning
Ryparken, områdeforskønnelse, klima	December 2014	November 2018	47	koordinering med andre projekter
Indgår i TM F1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Kgs. Enghave og Sælør Boulevard	Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Indgår i TM F1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Nørrebro	Januar 2018	Januar 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Indgår i TM F1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Bispebjerg	Januar 2018	Januar 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Indgår i TM F1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Valby	Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Indgår i TM F1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Brønshøj Husum	Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Indgår i TM F1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Amager	Januar 2018	Januar 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Signalanlæg, Ørestad	December 2013	Annuleret	0	Projektet følger tidsplanen
CP V - Rådhuspladsen, cykling over	December 2013	Annuleret	0	Projektet følger tidsplanen
CP V - Pulje til hurtige og lønsomme indsatser knyttet til gravearbejder	Juni 2015	Juni 2016	12	koordinering med andre projekter
CP V - Cykelrute Amagerbanen	December 2016	Januar 2017	1	mindre forskydning
CP V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave	December 2014	Annuleret	0	Projektet følger tidsplanen
CP V - Cykelsupersti - CSS Ballerupruten, Frederikssundvej	December 2013	Juli 2016	31	koordinering med andre projekter
Helhedsplan for De Gamles By	August 2016	November 2016	3	mindre forskydning
CP V - Pulje til ophævelser af ensretning for cyklist	December 2013	Marts 2016	27	eksterne faktorer
Harrestrup Å, klimatilpasning	December 2014	September 2017	33	projektændring
Budgetaftale 2013				
CP VI - Ishøjrueten CSS	December 2017	Juni 2016	-18	Projektet er foran tidsplanen
CP VI - Allerødrueten CSS	Juli 2016	Juli 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Buspakke 2012-2 Compass 4D BA	December 2015	Marts 2016	3	mindre forskydning
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) -Konkurrence - hænger sammen med TM F961	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Ingerslevgade/Dybølsbro, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP V)	Juli 2016	September 2016	2	mindre forskydning
Busfremkommelighedsprojekter - ITS	December 2013	Marts 2016	27	eksterne faktorer
Busfremkommelighedsprojekter - Projektledelse	December 2013	Marts 2016	27	koordinering med andre projekter
Busfremkommelighedsprojekter - A-busserne	December 2013	Marts 2016	27	koordinering med andre projekter
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri)	December 2014	Juni 2016	18	projektændring
Enghave Brygge	December 2017	December 2018	12	eksterne faktorer
Amagerbrogade 1. etape	December 2015	November 2018	35	koordinering med andre projekter
Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2)	December 2015	Maj 2016	5	mindre forskydning
Skybrud Gårdhave, Kiimakarré (Hedebygdekarréen)	December 2015	December 2017	24	eksterne faktorer
ITS - Grøn mobilitet	December 2016	Juni 2017	6	mindre forskydning

CP VI - Holbergsgade og Toldbodgade	December 2015	November 2016	11	interne faktorer
CP VI - Bro over Folehaven og evt. Vigerslev Alle	December 2017	Juli 2017	-5	Projektet er foran tidsplanen
CP VI - Parkeringsforhold	December 2015	Juni 2017	18	interne faktorer
CP VI - Grøndalsruten	December 2015	November 2017	23	interne faktorer
CP VI - Kronprinsessegade	December 2015	September 2016	9	koordinering med andre projekter
CP VI - Teaterpassagen og Skelbækgade	December 2015	Oktober 2016	10	koordinering med andre projekter
CP VI - Værnedamsvej	November 2016	December 2016	1	mindre forskydning
CP VI - Jernbane Alle	November 2016	November 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - hænger sammen med TMF1013	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Fornyelse af gadebelysningen	December 2015	April 2016	4	mindre forskydning
Budgetaftale 2014				
Forvaltningsspecifikke forslag - Digitalisering af Byfornyelsesindsatsen	Juni 2014	Juni 2016	24	eksterne faktorer
CP VIII - Cykeloprydning	December 2017	Oktober 2016	-14	Projektet er foran tidsplanen
CP VIII - Københavneren CSS	December 2017	Marts 2017	-9	Projektet er foran tidsplanen
CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	December 2017	August 2017	-4	Projektet er foran tidsplanen
CP VIII - Indre Ringrute cykelsti CSS	December 2017	August 2017	-4	Projektet er foran tidsplanen
CP VIII - Havneringen - Christians Brygge-Christian IV s Bro	December 2017	Maj 2016	-19	Projektet er foran tidsplanen
CP VIII - Mjølnerparken - Forbindelser til udsatte byområder	December 2017	Maj 2019	17	tidsplan for optimistisk
CP VIII - Cykelparkering	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Åboulevarden - forundersøgelse	April 2016	April 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre bymiljø i Stræderne/ Nørre Kvarter	September 2016	September 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Sløjreduktion - asfalt - Sydhavn	December 2015	Oktober 2016	10	koordinering med andre projekter
Bedre trafikafvikling – udskiftning af nedslidte signalanlæg	December 2015	Juni 2016	6	mindre forskydning
Flere toiletter	December 2015	Marts 2016	3	mindre forskydning
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Kryds Tagensvej/ Røvsinggade	September 2017	November 2017	2	mindre forskydning
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejanlæg i Superkilen ved Tagensvej	September 2017	November 2017	2	mindre forskydning
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund	December 2017	Januar 2020	25	koordinering med andre projekter
Kornblomstparken	December 2016	Juni 2018	18	interne faktorer
Nørrebroparken - flytning af materialeplads	December 2015	April 2017	16	eksterne faktorer
Marathonrute - medfinansiering	December 2015	Juni 2016	6	mindre forskydning
Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	December 2018	Maj 2018	-7	Projektet er foran tidsplanen
Tværgående forslag - Udrulning af ladeinfrastruktur BD	December 2015	Juni 2017	18	eksterne faktorer
Sankt Annæ Projekt i BA	December 2015	Maj 2016	5	mindre forskydning
Studiestræde og Vestergade, bedre byliv	December 2016	November 2016	-1	Projektet er foran tidsplanen
Ny Østergade, træplantning mm.	Juni 2014	Maj 2016	23	koordinering med andre projekter
Budgetaftale 2015				
Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads	December 2017	November 2017	-1	Projektet er foran tidsplanen
Udvikling af byrum - Den Frie Udstillingsbygning haveanlæg	Oktober 2016	Oktober 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Udvikling af byrum - Litauens Plads	Juni 2016	August 2016	2	mindre forskydning
Udvikling af byrum - forbedring af de kommende metrostationsforpladser	Marts 2019	Juni 2018	-9	Projektet er foran tidsplanen
CP - CFA - Nye forbindelser og mere plads	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - cykelparkering (Tietgensbro)	December 2017	August 2016	-16	Projektet er foran tidsplanen
Fremkommelighed - vejnet	December 2015	Juni 2016	6	mindre forskydning
Helhedsplan Urbanplanen, etape 1a	December 2018	Maj 2019	5	mindre forskydning
ITS, signaloptimering og Smart City - Implementering	December 2015	August 2016	8	tidsplan for optimistisk
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	December 2016	Marts 2018	15	koordinering med andre projekter
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Folehaven, helhedsgenopretning	November 2016	Juni 2018	19	ændret politisk ønske
Klimatilpasningspakke - Skybrud - Medfinansiering af HOFOR projekter	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Mindre sager - Metrohave	November 2015	Maj 2016	6	mindre forskydning
Etablering af parkeringspladser	Juni 2018	Juni 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Trafikcentral	Maj 2015	September 2016	16	eksterne faktorer
Åboulevarden	April 2016	April 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre busbetjening - bedre venteforhold for ældre og gangbesværede	December 2015	Maj 2016	5	mindre forskydning
Bedre busbetjening - opgradering af Buslinje 18 til A-bus	December 2015	Juni 2016	6	mindre forskydning
Renovering af legepladser i parker	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Jernbane Allé	November 2016	December 2016	1	mindre forskydning
CP - CFA - Raffinaderivej	December 2017	Marts 2016	-21	Projektet er foran tidsplanen

CP - CFA - Amagerfælledvej	December 2017	Oktober 2016	-14	Projektet er foran tidsplanen
CP - CFA - Hillerødgade	Juni 2016	Juli 2016	1	mindre forskydning
CP - CFA - Frederikssundsvej	December 2017	Juli 2016	-17	Projektet er foran tidsplanen
CP - CFA - Gothersgade	December 2017	August 2016	-16	Projektet er foran tidsplanen
CP - CFA - Kampmannsgade	December 2017	Oktober 2016	-14	Projektet er foran tidsplanen
CP - CFA - Axel Heides Plads	Maj 2016	Maj 2016	0	Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Punktindsatser for bedre fremkommelighed	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Albertslundruten 2, Damhusengen	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Husumforbindelsen	December 2017	Maj 2019	17	koordinering med andre projekter
CP - CFA - Hareskovruten fra Nordvestpassagen	December 2017	Marts 2018	3	mindre forskydning
Enghaveparken, klimasikring	December 2016	September 2018	21	koordinering med andre projekter
Ingerslevgade-Dybbølgade, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP CFA)	Juli 2016	September 2016	2	mindre forskydning
Amagerbrogade, klimasikring	December 2016	November 2018	23	koordinering med andre projekter
Remiseparken, revitalisering	December 2018	Januar 2020	13	eksterne faktorer
Skre Skoleveje 2015 Byens Fysik	December 2016	Juni 2017	6	mindre forskydning
Skre Skoleveje 2015 Byens Anvendelse	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Fortsettelse af den boligsociale indsats i København	Januar 2018	Januar 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Budgetaftale 2016				
Genopretningsplan Valby Langgade helhedsplan	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretningsplan Frederikssundsvej helhedsplan	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretningsplan Roskildevej helhedsplan	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Stubmøllevvej, genopretning	November 2016	November 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretning af cykelstier og fortove	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Foranalyse af cykelforbindelser - Dybbølsbro	Juni 2016	Juni 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Parkering - P-anlæg i konstruktion på Østerbro	Oktober 2020	Oktober 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Forundersøgelse parkeringsanlæg høj belægning	Juni 2016	Juni 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Byrumsforbedringer - Strandboulevarden	Juni 2016	Juni 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Tingbjerg-Husum, projektering tre vejforbindelser	Juni 2016	Juni 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Opstribning af parkeringspladser	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Aktivitetspark i Scandiagade	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Renovering af Det Grønne P-hus på Nørrebro	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer	Oktober 2018	Oktober 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Boldbane, Ørestad/ Kalvebod Fælled - projektering	Juni 2016	Juni 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Urbanplanen - Urmagerstien	April 2019	April 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Urbanplanen - Urbanpladsen	April 2019	April 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Åbning af P-pladser off. Institutioner	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Parkering - ny betalingszone bedre for beboerne	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretning og vedligehold af veje og broer - renovering af bro over jernbanen ved Tuborgvej	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretning og vedligehold af veje og broer - genopretning af vejbrønde	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Foranalyse af cykelforbindelser - Vester Voldgade	Juni 2016	Juni 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Boligsocialt løft af udsatte byområder - evidensbaseret opfølgning	Juni 2016	Juni 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Boligsocialt løft af udsatte byområder - boligsociale helhedsplaner	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
Fle træer - byskov	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - sti ved Gyngemosen	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten	December 2018	December 2017	-12	Projektet er foran tidsplanen
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - samskabelsesprojekt på Vestvolden	December 2016	Juni 2016	-6	Projektet er foran tidsplanen
Parkering - beboerlicenser differentieret efter miljøbelastning	Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Parkering - øget fleksibilitet inden for beboerlicenzoner	Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
CP 2016 - Tagensvejkorridoren	December 2018	Maj 2019	5	mindre forskydning
CP 2016 - Hillerødmotorvejen, dobbeltrettede cykelstier	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CP 2016 - Farumruten, belysning	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CP 2016 - Fasanvejruten	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CP 2016 - Helsingørruten	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Cykelpakke - cykelparkering ved større busstop	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Ørestads Boulevard, torontoanlæg	Juli 2016	Juli 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre fremkommelighed i Bredgade	April 2016	April 2016	0	Projektet følger tidsplanen

Projekteringer til bedre byrum	Juni 2016	Juni 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Flere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet)	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Mindre sager - Flere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet)	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre fremkommelighed	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - etablering af boldfælled	Oktober 2017	Oktober 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Byrumsforbedringer - Østerbrogade	Juni 2016	Juni 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Byrumsforbedringer - Carl Nielsens Vej	December 2018	September 2018	-3	Projektet er foran tidsplanen
Genopretning af vandkvalitet i søer og åer	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Helhedsplan Utterslev Mose - udarbejdelse af helhedsplan	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Helhedsplan Utterslev Mose - pulje til borger- og udviklingsprojekter	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Mindre sager - partnerskabstræer	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Tværgående - Citizen 2017 - skærmm kommunikation - investeringspulje	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Forvaltningsspecifikt - GPS i Teknik- og Miljøforvaltningens køretøjer - investeringspulje	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Forvaltningsspecifikt - Optimering af driftspladser - investeringspulje	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Flere træer - partnerskabstræer	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Busfremkommelighed 3A, Enghavevej	Juni 2017	April 2017	-2	Projektet er foran tidsplanen
Forprojekt til krydset ved Langebro/Langebrogade, Vester Voldgade	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Busfremkommelighed, linje 6A	Juni 2017	Maj 2019	23	koordinering med andre projekter
Kickstart København				
Ladcykelparkering (CP Ø)	Maj 2016	Maj 2016	0	Projektet følger tidsplanen
CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældsskolen	December 2013	November 2016	35	koordinering med andre projekter
Overførselssag 2010-2011				
Frederiksholmsløbsbroen	December 2018	Oktober 2018	-2	Projektet er foran tidsplanen
Overførselssag 2011-2012				
Frederiksholms Kanal, byrumsforbedring	Oktober 2016	Oktober 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Hekla Park, kunstgræsbane	December 2014	Juni 2017	30	eksterne faktorer
Kunstgræsbaner Amager og Husum	December 2014	Juni 2017	30	eksterne faktorer
Overførselssag 2012-2013				
CP VII - Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse	December 2015	Maj 2019	41	tidsplan for optimistisk
Overførselssag 2013-2014				
Trafiksikkerhedspakke	November 2015	November 2016	12	eksterne faktorer
Oykelstier	August 2016	August 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Remiseparken, bedre adgang	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Cykelstier - Svanemølleruten, etape IV	August 2016	Marts 2017	7	eksterne faktorer
Trafiksikkerhed 2014, strækninger	December 2015	Maj 2016	5	mindre forskydning
Ørestads Boulevard, kryds, trafiksikkerhed 2014	December 2015	Juni 2016	6	mindre forskydning
Utterslev Mose, kunstgræsbane (FIX)	December 2015	Oktober 2016	10	tidsplan for optimistisk
Overførselssag 2014-2015				
Mjølnerparkens Kvarterhus	Januar 2018	Januar 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Toilet ved Chrismas Møllers Plads	April 2016	Juni 2016	2	mindre forskydning
Flaskeholdere til offentlige affaldsspande	Maj 2016	Maj 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Begrønningsværktøj og begrønning af skolegårde i Nordvest	Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretning af gittermaster til gadebelysning i 2015	December 2015	November 2018	35	tidsplan for optimistisk
Nedgravning af belysningskabler i 2015	December 2015	Maj 2016	5	mindre forskydning
Trafiksikkerhed - Ombygning af kryds og strækninger	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Siforbindelse ved Øresundshospitalet på Østerbro	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Grønnegade kvarteret, forskønnelse	December 2016	Maj 2016	-7	Projektet er foran tidsplanen
Færdiggørelse af klimakvarteret - Bryggervangen	December 2017	Marts 2018	3	mindre forskydning
Enghaveparken - Fornyelse og skybrudssikring	September 2018	September 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Vejtræer langs Vigerslev Allé	December 2015	Juni 2016	6	mindre forskydning
Nedgravning af belysningskabler	December 2015	December 2016	12	tidsplan for optimistisk
Trafiksikkerhedsprojekter 2015	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Cykelhåndtering A/S	Oktober 2017	Oktober 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF I)	Januar 2017	Oktober 2018	21	koordinering med andre projekter
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF II)	December 2017	Oktober 2018	10	koordinering med andre projekter