

Bilag 4 ibrugtagning politiske aftaler

Eksklusiv bevillingen Byformyelse anlæg

Projekt	Revideret ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Budgetaftale 2009				
Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	December 2017	December 2018	12	koordinering med andre projekter
Carlsberg, Vester Fælledvej, støj	December 2017	December 2018	12	koordinering med andre projekter
Budgetaftale 2011				
Campingpladser - Amager Fælled og Bellaahøj	Januar 2013	Maj 2018	64	eksterne faktorer
CP IV - Nordhavn Station	December 2016	Januar 2020	37	Eksterne faktorer
Harrestrup Å og Valby Strand	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Budgetaftale 2012				
Amagerbrogade, klimaskirning	December 2014	November 2018	47	koordinering med andre projekter
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CP V - Cykelrute Amagerbanen	December 2016	Juli 2018	19	koordinering med andre projekter
Harrestrup Å, klimatilpasning	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Ingerslevgade/Dybbølsbro, krydsombygning (CP VI)	Juli 2016	Juli 2019	36	eksterne faktorer
Budgetaftale 2013				
Amagerbrogade 1. etape	December 2015	November 2018	35	koordinering med andre projekter
Busfremkommelighedsprojekter - ITS	December 2017	Marts 2018	3	mindre forskydning
Busfremkommelighedsprojekter - Projektledelse	December 2017	Marts 2018	3	mindre forskydning
Buspakke 2012-2 Compass 4D BA	December 2017	Marts 2018	3	mindre forskydning
CP VI - Bro over Folehaven og evt. Vigerslev Alle	Marts 2019	Marts 2019	0	Projektet følger tidsplanen
CP VI - Holbergsgade og Toldbodgade	December 2015	Oktober 2018	34	interne faktorer
CP VI - Kronprinsessegade	December 2015	Juni 2018	30	koordinering med andre projekter
CP VI - Teaterpassagen og Skelbækgade	December 2015	September 2019	45	eksterne faktorer
Enghave Brygge	December 2017	December 2021	48	eksterne faktorer
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - hænger sammen med TM F10113	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) -Konkurrence - hænger sammen med TM F961	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Ingerslevgade/Dybbølsbro, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP V)	Juli 2016	Juli 2019	36	eksterne faktorer
ITS - Grøn mobilitet	December 2016	Marts 2018	15	eksterne faktorer
Budgetaftale 2014				
Bemandet legeplads i Mimersparken	December 2015	December 2019	48	interne faktorer
CP VIII - Cykelparkering	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	December 2017	Juni 2019	18	interne faktorer
CP VIII - Københavnerruten CSS	December 2017	November 2018	11	interne faktorer
Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Kornblomstparken	December 2016	August 2018	20	eksterne faktorer
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund	December 2017	December 2020	36	eksterne faktorer
Nørrebroparken - flytning af materialeplads	December 2015	December 2017	24	interne faktorer
Studiestræde og Vestergade, bedre byliv	December 2016	Februar 2018	14	projektaendring
Støjreduktion - asfalt - Sydhavn	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Tværgående forslag - GPS Fleet Management BD	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Budgetaftale 2015				
Amagerbrogade, klimaskirning	December 2016	November 2018	23	koordinering med andre projekter
CP - CFA - Husumforbindelsen	December 2017	Maj 2020	29	koordinering med andre projekter
CP - CFA - Raffinaderivej	December 2017	Oktober 2017	-2	Projektet er foran tidsplanen
Enghaveparken, klimaskirning	Juni 2019	Juni 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Etablering af parkeringspladser	Juni 2018	Juni 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Folehaven, helhedsgenopretning	Juni 2018	Juni 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Ingerslevgade-Dybbølsgade, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP CFA)	Juli 2016	Juli 2019	36	eksterne faktorer
Klimatilpasningspakke - Skybrud - Medfinansiering af HOFOR projekter	December 2016	December 2018	24	koordinering med andre projekter
Parkeringspladser, etablering (B15)	Juni 2018	Juni 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Punktindsatser for bedre fremkommelighed (CP CFA)	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Rantzausgade, parkeringspladser (B2015)	Løbende	Marts 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Remiseparken, revitalisering	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Renovering af legepladser i parker	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Udvikling af byrum - forbedring af de kommende metrostationsforpladser	Marts 2019	Juni 2019	3	mindre forskydning
Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads	December 2017	December 2018	12	tidsplan for optimistisk
Budgetaftale 2016				

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Aktivitetspark i Scandiagade	December 2017	December 2018	12	skæerne faktorer
Bedre fremkommelighed	December 2016	December 2017	12	tidspan for optimistisk
Blegdamsvej, Busfremkommelighed 3A (CUA)	Juni 2017	Juni 2018	12	interne faktorer
Boldbane, Ørestad/ Kalvebod Fælled - projektering	Oktober 2017	Oktober 2019	24	interne faktorer
Busfremkommelighed, linje 6A	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Carl Niensens Allé, skybrudsprojekter og byrumsforbedringer	December 2018	Oktober 2018	-2	Projektet er foran tidsplanen
CP 2016 - Farumruten, belysning	December 2018	November 2018	-1	Projektet er foran tidsplanen
CP 2016 - Fasanvejstruten	Oktober 2018	Oktober 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CP 2016 - Helsingørruten	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
CP 2016 - Hillerød motorvejen, dobbeltrettede cykelstier	Juli 2018	November 2018	4	mindre forskydning
CP 2016 - Tagensvejkorridoren	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Cykelpakke - cykelparkering ved større busstop	Oktober 2018	Marts 2018	-7	Projektet er foran tidsplanen
Fasanvejstruten SCS (B16)	Oktober 2018	Januar 2019	3	mindre forskydning
Flere træer - byskov	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Flere træer - partnerskabstræer	December 2019	December 2017	-24	Projektet er foran tidsplanen
Forprojekt til krydset ved langebro/langebrogade, Vester Voldgade	December 2017	September 2018	9	projektændring
Forvaltningsspecifikt - GPSI Teknik- og Miljøforvaltningens køretøjer - investeringspulje	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Forvaltningsspecifikt - Optimering af drittspladser - investeringspulje	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretning af vandkvalitet i søer og åer	December 2019	September 2019	-3	Projektet er foran tidsplanen
Genopretning og vedligehold af veje og broer - renovering af bro over jernbanen ved Tuborgvej	April 2018	December 2018	8	koordinering med andre projekter
Helhedsplan Utterslev Mose - pulje til borger- og udviklingsprojekter	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Helsingørruten SCS (B16)	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Mindre sager - partnerskabstræer	December 2019	December 2017	-24	Projektet er foran tidsplanen
Parkering - P-anlæg i konstruktion på Østerbro	Oktober 2020	Oktober 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Renovering af Det Grønne P-hus på Nørrebro	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro	December 2016	December 2018	24	ændret politisk ønske
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - sti ved Gyngemosen	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiftorbindelse fra Hillerød motorvejen til Ruten	December 2018	December 2017	-12	Projektet er foran tidsplanen
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiftorbindelse fra Hillerød motorvejen til Ruten	December 2018	Oktober 2018	-2	Projektet er foran tidsplanen
Tværgående - Citizen 2017 - skærmkommunikation - investeringspulje	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Urbanplanen - Urbanpladsen	Maj 2019	Maj 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Urbanplanen - Urmagerstien	Maj 2019	Maj 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer	Oktober 2018	December 2019	14	tidspan for optimistisk
Østre Gasværk, aktivitetstring og adgangsvej	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Budgetaftale 2017				
Amager Boulevard, genopretning B17	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - 600 cykelparkeringspladser nær de kommende stationer for metro Cityringen	Juli 2019	Juli 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - bedre fremkommeligheden for cyklister i Vendersgade	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - cykelparkeringspladser ved Valby Station	December 2019	Juli 2019	-5	Projektet er foran tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - partnerskaber med private aktører om cykelparkering	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - pulje til ca. 1.000 cykelparkeringspladser	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - reduktion af regnvand på cykelstier	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - reduktion af regnvand på cykelstier BD	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Blomster langs københavnske veje og pladser	Oktober 2017	Oktober 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Dybbølsbro, udvidelse og fremkommelighed	November 2019	November 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Energirenovering af almene boliger	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Englandsvej, genopretning B17	December 2018	Juni 2018	-6	Projektet er foran tidsplanen
Frue Plads, genopretning B17	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Følgeanlæg Etablering af manglende cykelsti ved Jærners Plads	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Følgeanlæg Forbedringer af krydsmuligheder ved Islands Brygge- Artillerivej	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Følgeanlæg til ny cykel- gangbro ved Vester Voldgade - pulje til mindre forbedringer	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Følgeanlæg Udvidelse og etablering af cykelbaner og -stier på Ny Kongensgade	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Følgeanlæg Udvidelser af cykelstien på Islands Brygge	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager	August 2020	August 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Motionsredskaber ved søerne	Oktober 2017	Oktober 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Ny linjeføring for buslinje 14 mellem Ryparken og Triangeln	Oktober 2017	November 2017	1	mindre forskydning
Offentlige toiletter	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Opstrøbing af skråparkeringspladser i gul betalingszone	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Optimering og digitalisering af sagsbehandling byggeri	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Partnerskabstræer og flere træer i byen	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Skre skoleveje	Juli 2019	Juli 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Skøjtebane Enghaveparken	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Tilpasning af busnet 2019	December 2018	Juni 2019	6	mindre forskydning
Tilpasning af busnet 2019	December 2018	Maj 2019	5	mindre forskydning
Tiltag på handicapområdet - kortlægning og anlæg af højt prioriterede indsatser for færdselshandicappede i Ørestad	Juni 2018	Juni 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tingbjerg-Gladsaxe, busvejsforbindelse	Maj 2017	Maj 2018	12	eksterne faktorer
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg	Oktober 2018	Oktober 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg	Oktober 2018	Oktober 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forprojektering af busvejsforbindelse	Maj 2017	Maj 2018	12	eksterne faktorer
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - tryghedsskabende stibelysning	August 2017	Oktober 2017	2	mindre forskydning
Udvidelse af Dybbølsbro - ombygning af Dybbølsbro	November 2019	November 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Utterslevvej/ Rådvalsvej, genopretning B17	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Ved Vesterport, genopretning B17	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Vesterbrogade, genopretning B17	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Overførselssag 2009-2010				
CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældsskolen	December 2013	November 2017	47	koordinering med andre projekter
Overførselssag 2010-2011				
Frederiksholmsløbsbroen	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Overførselssag 2011-2012				
Hekla Park, kunstgræsbane	December 2014	December 2018	48	eksterne faktorer
Overførselssag 2012-2013				
CP VII - Rantzausgade, trafikafredeligørelse	Marts 2019	Marts 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Parkeringspulje (Pulje til P-anlæg)	December 2015	December 2019	48	ændret politisk ønske
Overførselssag 2013-2014				
Cykelstier - Svanemølleruten, etape IV	August 2016	November 2017	15	eksterne faktorer
Træer Herlufs Trolles Gade	December 2014	Oktober 2018	46	koordinering med andre projekter
Ørestads Boulevard, kryds, trafikikkerhed 2014	December 2015	Juni 2018	30	interne faktorer
Overførselssag 2014-2015				
Cykelhåndtering A/S	Oktober 2017	December 2017	2	mindre forskydning
Enghaveparken - Fornyelse og skybrudssikring	Juni 2019	Juni 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Færdiggørelse af klimakvarteret – Bryggervangen	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Mjølnerparkens Kvarterhus	Januar 2018	Januar 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF I)	Marts 2019	Marts 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF II)	Marts 2019	Marts 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Trafikkerhed – Ombygning af kryds og strækninger	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Trafikkerhedsprojekter 2015	December 2017	August 2018	8	interne faktorer
Overførselssag 2015-2016				
Belysning af Amager Strandpark	December 2016	December 2017	12	interne faktorer
Overførselssag 2016-2017				
Belysning Amager strandpark - Øresundstien	November 2017	November 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Flytning til Kraftværksvej - herunder dobbeltbusleje sfa. Metrobyggeri	December 2017	Juni 2018	6	mindre forskydning
Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Renovering af Østre Kapel på Vestre Kirkegaard	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Støjlinde ved Envelopeparken (Stadsgraven)	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Tryghedsloft i udsatte byområder	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Øvrige aftaler				
Amagerbanen (Svinget) (Skybrudssikring)	December 2019	December 2022	36	interne faktorer
Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard	December 2018	Juli 2018	-5	Projektet er foran tidsplanen
Amagerbanen, Prags Boulevard-Lergravsvej	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Amagerbrogade, Genopretningsramme 2019	December 2018	November 2018	-1	Projektet er foran tidsplanen
Bispeparken	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Bryggervangen og Sct. Kjelds Plads	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Bryghusbroen, Genopretningsramme 2019	December 2018	Oktober 2017	-14	Projektet er foran tidsplanen
Busgade - Nørrebro station - på TMU 22. september 2014	December 2016	September 2019	33	eksterne faktorer
Buspakke 2013-I Fremkommelighed på 2A	Marts 2014	Oktober 2017	43	konkurs
BuyZET	Maj 2019	Maj 2019	0	Projektet følger tidsplanen

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
CAN's driftsager	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Carl Jakobsens Vej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Carl Nielsens Allé	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Cities cooperating for Circular Economy	August 2019	August 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Copenhagen Solution Lab	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning	December 2015	December 2019	48	projektaendring
CREATE	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
De Indre Søer	December 2018	December 2022	48	interne faktorer
Delreparationer af Langebro	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Energispring-Vi udvikler fremtidens bygninger	Januar 2019	Januar 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Enghave Nærgenbrugsstation	September 2019	September 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Enghaveparken Boder (fondsmidler)	December 2017	Januar 2019	13	koordinering med andre projekter
Enghaveparken, fornyelse klima (HOFOR)	Juni 2019	Juni 2019	0	Projektet følger tidsplanen
EU - Trafikprojektet SPICE	August 2018	August 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Folehaven, signalanlæg, Genopretningsramme 2019	December 2017	November 2017	-1	Projektet er foran tidsplanen
Folehaven, skybrudssikring (HOFOR)	December 2018	November 2017	-13	Projektet er foran tidsplanen
Forbedring af bus fremkommelighed linje 3A og 6A	December 2017	December 2018	12	koordinering med andre projekter
Forbedring af Mimersparken	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Fortov langs Pøvsingsgade (Beauvaisgrunden II)	December 2016	Juni 2018	18	eksterne faktorer
Fredens Park	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Fremtidens Sølund Parkering	December 2019	Juni 2023	42	projektaendring
Fuglekvarteret Vest, Lersøgrøften	December 2018	Juli 2018	-5	Projektet er foran tidsplanen
Fælles materielstyring i Køb	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Fællesaktiviteter på Fasansvejruuten	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Fællesaktiviteter på Helsingørruuten	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Gangtunnel Tomgårdsvej, Tuborgvej, Peder Lykkes ved Genopretningsramme 2019	December 2018	Januar 2019	1	mindre forskydning
Genbrugsstation, Sydhavn	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretn. af 17 vejstrækkn. i gul zone	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretning 2020, 4 strækninger	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Gothersgade	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Grøndalsparken	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Hans Tavsens Park (Skybrudssikring)	December 2019	December 2022	36	interne faktorer
Horizon 2020 - NAIAD	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Horizon 2020 Urban Waste	August 2020	August 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Hovmestervej, Genopretningsramme 2019	December 2017	December 2019	24	koordinering med andre projekter
Hovmestervej, skybrudssikring (HOFOR)	December 2018	December 2019	12	koordinering med andre projekter
Hurtigere scanning af byggesagsarkivet	Juni 2021	Juni 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Husumvænge (Harrestrup Å)	Februar 2020	Februar 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Hydrogen Mobility Europe (H2M E II)	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Hyttetovvej, R.M. (Vejlands Alle)(Skybrudssikring)	December 2019	December 2021	24	interne faktorer
Højbro, genopretning 2020	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Innovationspartnerskabet Cleantech TIPP	Marts 2019	Marts 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Innovativt sorteringsanlæg til plast	Juni 2017	April 2018	10	eksterne faktorer
ITSverdenskongres 2018	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Jagtvej (Klosterfælleden), (Skybrudssikring)	December 2017	Juni 2021	42	interne faktorer
Jagtvej, gangtunnel Slevsgade, genopretning 2020	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Karens Minde	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Kastelgraven	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Klimatilpasningspartnerskaber - Markedsmodningsfonden	November 2017	November 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Korsgade og Hans Tavsens Gade (Skybrudssikring)	December 2019	December 2022	36	interne faktorer
Kulbanevej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Langebro, åbning af p-anlæg	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Ledige midler	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Lersøparken (Skybrudssikring)	December 2019	December 2022	36	interne faktorer
Lytgen Kanal	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Lykkebo Skole	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Metro 4 cityringen	December 2018	Juni 2019	6	mindre forskydning
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse	December 2011	Juli 2019	91	eksterne faktorer
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse - genplantning Enghave	December 2011	Juli 2019	91	eksterne faktorer

Projekt	Revideret ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Midlertidig busdrift på Vermundsgade 2018 og frem BF	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Modtagelse af pengepræmie til Klimakvarteret, Østerbro	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Nordhavnsvejen	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Nordhavnsvejen	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Nordhavnsvejen - Tilkoblingsanlæg, Omprojektering	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
NOVELOG	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Ny aflønningsmodel i CAN	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Overtagelse af vejarealer Indre By, indstilling fra TMU	December 2016	Maj 2019	29	eksterne faktorer
Peblinge Sø	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Projektudviklingskonto	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Projektudviklingskonto	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Rantzsausgade	Marts 2019	Marts 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Regionalfondsprojektet Bæredygtig Bundlinje	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Remiseparken samt stierne i Urbanplanen	December 2018	November 2018	-1	Projektet er foran tidsplanen
Remiseparken, revitalisering (HOFOR)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Renovering af Nordhavn Station	December 2015	December 2019	48	eksterne faktorer
Scandiagade, Skybrudssikring	December 2018	Juli 2018	-5	Projektet er foran tidsplanen
Select Cities	Marts 2020	December 2019	-3	Projektet er foran tidsplanen
Skt. Jørgens Sø (Skybrudssikring)	December 2019	December 2022	36	interne faktorer
Sortedams Sø	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
St. Kannekestræde, genopretning 2019	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Sti ved Nyboder Skole	Maj 2019	April 2018	-13	Projektet er foran tidsplanen
Strandboulevarden	November 2019	December 2021	25	eksterne faktorer
Supercykelstier sekretariatet 2016	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Sølvgade, gangtunnel Rigsgade, genopretning 2020	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tagensvej (Skybrudssikring)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Tagensvej Nord (Skybrudssikring)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Tagensvej Syd (Skybrudssikring)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Tagensvej, skybrudssikring (HOFOR)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Trafiksignaler, ændringer som følge af metroarbejder	Januar 2019	November 2018	-2	Projektet er foran tidsplanen
Tunnel Tuborgvej v Bispebjerg Park Alle Genopretningsramme 2019	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tværgående forslag - GIS- Digitale kort	December 2016	December 2017	12	interne faktorer
Udendørs dansescene v. Havneparken	Juni 2014	Maj 2018	47	eksterne faktorer
Valbyparken (Skybrudssikring)	December 2019	December 2021	24	interne faktorer
Vejlands Alle Genopretningsramme 2019	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Vigerslevparken Midt	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Vigerslevparken Syd	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Østerbrogade, fra Jøgtvej til Svanemølle station	November 2019	November 2019	0	Projektet følger tidsplanen