



Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Kurt Wagner

København 21.08.2011

Sagsnr. 2011-107814

Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2011 vedr. Anlægsbevilling til Projektforslag, projektering og indretning af ny specialskole i Peter Vedels Gade

Projekt navn : Peter Vedels Gade, Specialskole /KKFO

Bevillingsnr. : 355053078 (8300519, 8300525)

Afleveringsdato : 14.12.2007

Ibrugtagningsdato : 02.01.2008

Projektbeskrivelse : Ny selvstændig specialskole i Peter Vedels Gade

I alt indrettes et etageareal på 3.444 m² og friareal på 1.554 m². Der etableres i alt 10 basisområder. De 9 basisområder er opbygget med 1 basislokale med 2 mindre birum/aflastningsrum, et depot og et køkken, der deles med nabogruppen. Hvert basisområde huser 6 elever. Basislokalet fungerer som samlingspunkt for gruppens aktiviteter. Lokalerne indrettes med individuelle arbejdspladser og gruppefaciliteter. Det tiende basisområde er specialindrettet til særlig ressourcekrævende børn. Denne gruppe, som rummer 4 elever, har eget køkken og flere aflastningsrum.

Ud over basisområderne indrettes nye faglokaleområder, gymnastiksal, pædagogisk servicecenter, tandundersøgelsesklinik, lærer- og pædagogfaciliteter, administration, madudlevering samt udearealer.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets priseniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Peter Vedels Gade - Specialskole/KKFO			
BR 389/05 af 15.06.2005, Spec.skole	1.306	2.980	-1.674
BR 389/05 af 15.06.2005, KKFO	871	756	115
Peter Vedels Gade - Ombygning 2005			
BR 572/05 af 03.11.2005, Spec.skole	23.973	19.842	4.131

BR 572/05 af 03.11.2005, KKFO	2.084	1.885	199
Indtægter/tilskud	0	0	0
I alt	28.234	25.463	2.771

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på tkr. 2.771 skyldes primært at der ikke blev behov for ellers reserverede midler til dækning af uforudseelige udgifter under byggesagen.
Tidsforskydninger	X		Oprindelig planlagt aflevering: August 2006. Endelig aflevering: December 2007. Forsinkelsen skyldes hovedsageligt en meget ufordelagtig licitation, hvorefter det var nødvendigt at annullere udbuddet ,lave en omprojektering og udbyde det justerede projekt på ny. Byggetiden var også længere end oprindelig planlagt.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	19.119	2.973	Tilbygning	30	22/12/2006
2	2.153	0	-	-	-
I alt	21.272	2.973			

1. Specialskole del :

Der medtages kun de udgifter der vedrører tilbygningen, øvrige udgifter medtages ikke i anlægskartoteket, da det er ombygninger i eksisterende bygninger.

2. KKFO del:

Udgifter medtages ikke i anlægskartoteket, da det er ombygninger i eksisterende bygninger.

1) Forbrug

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Hanne Christensen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, knlang@buf.kk.dk