



Københavns Kommune  
Intern Revision  
Farvergade nr. 10, 3. sal,  
1463 København K.  
Att.: Kurt Wagner  
Fremsendt via e-mail til:  
kw@ir.kk.dk

København 22.08.2011

Sagsnr. 2011-107814

## **Anlægsregnskab 2011 vedr. Etablering af demonstrationsprojekt med solcelleanlæg på Ovnhallen og Prøvehallen.**

**Projekt navn : Prøvehallen, Solcelleprojekt**

**Bevillingsnr. : 355053119 / 8300429**

**Afleveringsdato : 30. april 2007**

**Ibrugtagningsdato : 30. april 2007**

**Projektbeskrivelse : Etablering af Solcelleprojekt ved Prøvehallen.**

For at dokumentere solcelleanlæggets aktiviteter installeres måleudstyr, der overfører data til Københavns Energi.

Som en del af projektet arbejdes med at lade solceller indgå i en kunstnerisk udsmykning af Prøvehallens gavl. Byfornyelse København har sammen med en billedhugger fremlagt forslag til en komposition af solceller og neonrør på Prøvehallens sydgavl, der vender mod baneterrænet.

RIA har været totalrådgiver og Cenergia underrådgiver på projektet. Solcelleprojektet indgår som et selvstændigt projekt i henholdsvis projekterne for Valby Ny Skole i Ovnhallen og Idræts- og Kulturcentret i Prøvehallen. Tidsplanen for solcellerne er således underlagt ændringer i disse projekters tidsplaner. Dette har dog kun betydning for Prøvehallen, da Ovnhallens byggeperiode er afsluttet.

### **Regnskab**

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

<b>Bevilling.</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
BR 591/04 af 09.12.2004	<b>8.882</b>	<b>9.373</b>	<b>-491</b>
BR 591/04 af 09.12.2004, Indtægtsbevilling / Tilskud fra EU, SOL-1000, EL-Kraft.	<b>-4.749</b>	<b>-2.464</b>	<b>-2.285</b>
<b>I alt</b>	<b>4.133</b>	<b>6.909</b>	<b>-2.776</b>

### **Forklaring af regnskabsresultatet**

<b>Ændringer</b>	<b>Sæt kryds</b>		<b>Uddybende bemærkninger</b>
	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	

Omkostningsændring	X		Merforbruget på tkr. 2.776 skyldes dels et merforbrug på tkr. 491 (2011 prisniveau), dels manglende indtægter fra EL-Kraft. Indtægten var bevilliget som medfinansieringskilde.  Københavns Ejendomme har ikke været med ved opstarten af projektet, hvorfor det ikke har været muligt at dokumentere indtægtstilsagnet fra El-Kraft, givet til bestiller. Forventet indtægt tkr. 1.844 (2005 prisniveau, svarende til tkr. 2.285 i 2011 prisniveau)
Tidsforskydninger	X		Placeringen af solcelleanlægget har afventet færdiggørelse af øvrigt anlægsarbejde i Prøvehallen.

### Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	6.966	0	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>6.966</b>	<b>0</b>			

Projektet er ikke medtaget i anlægskartoteket, da udgifterne vedrører indretning i eksisterende ejendom.

#### **1) Forbrug**

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

#### **2) Indregnet værdi i anlægskartoteket**

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

#### **3) Indregningsdato i anlægskartoteket**

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Hanne Christensen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, [Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk](mailto:Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk)

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, [knlang@buf.kk.dk](mailto:knlang@buf.kk.dk)

