

Bilag 4 ibrugtagning politiske aftaler

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings-tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Budgetaftale 2009				
Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	December 2017	Januar 2017	-11	Projektet er foran tidsplanen
Carlsberg, Vester Fælledvej, støj	December 2017	December 2016	-12	Projektet er foran tidsplanen
Carlsberg, Vigerslev Allé	December 2016	November 2016	-1	Projektet er foran tidsplanen
Budgetaftale 2010				
P-strategi - Matrikulering parkeringsarealer	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Budgetaftale 2011				
Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	Januar 2013	Maj 2017	52	Eksterne faktorer
CP IV - Farumruten	December 2012	November 2016	47	koordinering med andre projekter
CP IV - Farumruten (Frederikssundsvej)	December 2012	November 2016	47	koordinering med andre projekter
CP IV - Farumruten (Gothersgade)	December 2012	September 2016	45	tidsplan for optimistisk
CP IV - Nordhavn Station	December 2016	Januar 2020	37	Eksterne faktorer
Grøndals Å - Genåbning	Juni 2018	August 2018	2	mindre forskydning
Tegholmen, sikker skolevej	Maj 2017	Juni 2017	1	mindre forskydning
Budgetaftale 2012				
Amagerbrogade, klimasikring	December 2014	November 2018	47	koordinering med andre projekter
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning	December 2014	Oktober 2018	46	interne faktorer
CP V - Cykelrute Amagerbanen	December 2016	Oktober 2017	10	koordinering med andre projekter
CP V - Cykelsupersti - CSS Ballerupruten, Frederikssundsvej	December 2013	November 2016	35	koordinering med andre projekter
CP V - Pulje til hurtige og lønsomme indsatser knyttet til gravarbejder	Juni 2015	Oktober 2016	16	koordinering med andre projekter
Fodgængerovergang v. Hedegårdsvej	August 2016	December 2016	4	mindre forskydning
Harrestrup Å, klimatilpasning	December 2017	Oktober 2017	-2	Projektet er foran tidsplanen
Helhedsplan for De Gamles By	August 2016	Februar 2017	6	mindre forskydning
Ingerslevgade/Dybbølsbro, krydsombygning (CP VI)	Juli 2016	November 2016	4	mindre forskydning
Ryparken, områdeforskønnelse, klima	November 2018	November 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Budgetaftale 2013				
Amagerbrogade 1. etape	December 2015	November 2018	35	koordinering med andre projekter
Busfremkommelighedsprojekter - ITS	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Buspakke 2012-2 Compass 4D BA	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
CP VI - Bro over Folehaven og evt. Vigerslev Alle	Marts 2019	Marts 2019	0	Projektet følger tidsplanen
CP VI - Grøndalsruten	December 2015	April 2018	28	interne faktorer
CP VI - Holbergsgade og Toldbodgade	December 2015	Juni 2017	18	interne faktorer
CP VI - Jernbane Alle	November 2016	November 2016	0	Projektet følger tidsplanen
CP VI - Kronprinsessegade	December 2015	Juni 2017	18	koordinering med andre projekter
CP VI - Parkeringsforhold	December 2015	Juni 2017	18	interne faktorer
CP VI - Teaterpassagen og Skelbækgade	December 2015	November 2016	11	ændret politisk ønske
CP VI - Værnedamsvej	November 2016	Oktober 2016	-1	Projektet er foran tidsplanen
Enghave Brygge	December 2017	Juni 2019	18	Eksterne faktorer
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - hænger sammen med TMF10113	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) -Konkurrence - hænger sammen med TMF961	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Ingerslevgade/Dybbølsbro, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP V)	Juli 2016	November 2016	4	mindre forskydning
ITS - Grøn mobilitet	December 2016	Juni 2017	6	mindre forskydning
Budgetaftale 2014				
Bedre bymiljø i Stræderne/ Nørre Kvarter	September 2016	September 2016	0	Projektet følger tidsplanen
CP VIII - Cykeloprydning	Oktober 2016	Oktober 2016	0	Projektet følger tidsplanen
CP VIII - Cykelparkering	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	December 2017	September 2017	-3	Projektet er foran tidsplanen
CP VIII - Indre Ringrute cykelsti CSS	December 2017	April 2017	-8	Projektet er foran tidsplanen
CP VIII - Københavnruten CSS	December 2017	September 2017	-3	Projektet er foran tidsplanen
CP VIII - Mjølnerparken - Forbindelser til udsatte byområder	December 2017	Juni 2019	18	ændret politisk ønske
Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	December 2018	Maj 2018	-7	Projektet er foran tidsplanen
Kornblomstparken	December 2016	Oktober 2018	22	Eksterne faktorer
Marathonrute - medfinansiering	December 2015	September 2016	9	Eksterne faktorer
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Kryds Tagensvej/Rovsinggade	September 2017	November 2017	2	mindre forskydning
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejanlæg i Superkilen ved Tagensvej	September 2017	November 2017	2	mindre forskydning
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund	December 2017	Januar 2020	25	koordinering med andre projekter

Projekt	Revideret ibrugtagings-tidspunkt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Nørrebroparken - flytning af materialeplads	December 2015	April 2017	16	eksterne faktorer
Studiestræde og Vestergade, bedre byliv	December 2016	November 2016	-1	Projektet er foran tidsplanen
Støjreduktion - asfalt - Sydhavn	December 2015	Oktober 2017	22	koordinering med andre projekter
Tværgående forslag - GPS Fleet Management BD	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tværgående forslag - Udrulning af ladeinfrastruktur BD	December 2015	Juni 2017	18	eksterne faktorer
Budgetaftale 2015				
Amagerbrogade, klimasikring	December 2016	November 2018	23	koordinering med andre projekter
Bedre fremkommelighed på vejnettet	December 2015	April 2017	16	interne faktorer
CP - CFA - Albertslundruten 2, Damhusengen	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Amagerfælledvej	December 2017	November 2016	-13	Projektet er foran tidsplanen
CP - CFA - Frederikssundsvej	December 2017	November 2016	-13	Projektet er foran tidsplanen
CP - CFA - Gothersgade	December 2017	September 2016	-15	Projektet er foran tidsplanen
CP - CFA - Hareskovruten fra Nordvestpassagen	December 2017	August 2018	8	interne faktorer
CP - CFA - Hillerødgade	Juni 2016	November 2016	5	mindre forskydning
CP - CFA - Husumforbindelsen	December 2017	Februar 2020	26	koordinering med andre projekter
CP - CFA - Jernbane Allé	November 2016	Oktober 2016	-1	Projektet er foran tidsplanen
CP - CFA - Kampmannsgade	December 2017	November 2016	-13	Projektet er foran tidsplanen
CP - CFA - Punktindsatser for bedre fremkommelighed	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Raffinaderivej	December 2017	November 2016	-13	Projektet er foran tidsplanen
Den frie Udstillingsbygning, ny have	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Eliminering af flaskehalse (CP CFA)	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Enghaveparken, klimasikring	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Etablering af parkeringspladser	Juni 2018	Juni 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Folehaven, helhedsgenopretning	November 2016	Juni 2018	19	ændret politisk ønske
Helhedsplan Urbanplanen, etape 1a	December 2018	Maj 2019	5	mindre forskydning
Ingerslevgade-Dybbølsgade, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP CFA)	Juli 2016	November 2016	4	mindre forskydning
ITS, signaloptimering og Smart City - Implementering	December 2016	Marts 2017	3	mindre forskydning
Klimatilpasningspakke - Skybrud - Medfinansiering af HOFOR projekter	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Punktindsatser for bedre fremkommelighed (CP CFA)	December 2017	September 2017	-3	Projektet er foran tidsplanen
Remiseparken, revitalisering	December 2019	April 2020	4	mindre forskydning
Renovering af legepladser i parker	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Sikre Skoleveje 2015 Byens Anvendelse	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Sikre Skoleveje 2015 Byens Fysik	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	December 2016	Oktober 2018	22	ændret politisk ønske
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Trafikcentral	Maj 2015	November 2016	18	eksterne faktorer
Udvikling af byrum - Den Frie Udstillingsbygning haveanlæg	Oktober 2016	Oktober 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Udvikling af byrum - forbedring af de kommende metrostationsforpladser	Marts 2019	Juni 2018	-9	Projektet er foran tidsplanen
Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads	December 2017	Januar 2018	1	mindre forskydning
Vestvoldruten, Supercykelsti	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Budgetaftale 2016				
Aktivitetspark i Scandiagade	December 2017	December 2018	12	eksterne faktorer
Bedre fremkommelighed	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Blegdamsvej, Busfremkommelighed 3A (CUA)	Marts 2018	December 2017	-3	Projektet er foran tidsplanen
Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - projektering	Oktober 2017	Oktober 2018	12	eksterne faktorer
Busfremkommelighed 3A, Enghavevej	Juni 2017	December 2016	-6	Projektet er foran tidsplanen
Busfremkommelighed, linje 6A	Juni 2017	Maj 2019	23	koordinering med andre projekter
Byrumsforbedringer - Carl Nielsens Vej	December 2018	September 2018	-3	Projektet er foran tidsplanen
Carl Nielsens Allé, skybrudsprojekter og byrumsforbedringer	December 2018	Maj 2019	5	mindre forskydning
CP 2016 - Farumruten, belysning	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CP 2016 - Fasanvejsruten	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CP 2016 - Helsingørerruten	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CP 2016 - Hillerød motorvejen, dobbelttrettede cykelstier	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CP 2016 - Tagensvejkorridoren	December 2018	Maj 2019	5	mindre forskydning
Cykelpakke - cykelparkering ved større busstop	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Flere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet)	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen

Projekt	Revideret ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Flere træer - byskov	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Flere træer - partnerskabstræer	December 2019	December 2017	-24	Projektet er foran tidsplanen
Forprojekt til krydset ved langebro/longebrogade, Vester Voldgade	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Forvaltningsspecifikt - GPS i Teknik- og Miljøforvaltningens køretøjer - investeringspulje	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Forvaltningsspecifikt - Optimering af driftspladser - investeringspulje	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretning af cykelstier og fortove	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretning af vandkvalitet i søer og åer	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretning og vedligehold af veje og broer - genopretning af vejbrønde	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretning og vedligehold af veje og broer - renovering af bro over jernbanen ved Tuborgvej	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretningsplan Frederikssundsvej helhedsplan	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretningsplan Roskildevej helhedsplan	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretningsplan Valby Langgade helhedsplan	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Helhedsplan Utterslev Mose - pulje til borger- og udviklingsprojekter	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Helhedsplan Utterslev Mose - udarbejdelse af helhedsplan	December 2016	Juni 2017	6	mindre forskydning
Mindre sager - Flere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet)	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Mindre sager - partnerskabstræer	December 2019	December 2017	-24	Projektet er foran tidsplanen
Opstrøbing af parkeringspladser	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Parkering - beboerlicenser differentieret efter miljøbelastning	Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Parkering - ny betalingszone bedre for beboerne	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Parkering - P-anlæg i konstruktion på Østerbro	Oktober 2020	Oktober 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Parkering - øget fleksibilitet inden for beboerlicenszoner	Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Renovering af Det Grønne P-hus på Nørrebro	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Stubmøllevej, genopretning	November 2016	November 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - sti ved Gyngemosen	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerød motorvejen til Ruten	December 2018	December 2017	-12	Projektet er foran tidsplanen
Tingbjerg-Husum, samskabelsesprojekt Vestvolden	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Tværgående - Citizen 2017 - skærmmunikation - investeringspulje	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Urbanplanen - Urbanpladsen	Maj 2019	Maj 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Urbanplanen - Urmagerstien	Maj 2019	Maj 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer	Oktober 2018	December 2019	14	tidsplan for optimistisk
Åbning af P-pladser off. Institutioner	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Kickstart København				
CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældsskolen	December 2013	April 2017	40	koordinering med andre projekter
Ladcykelparkering (CP Ø)	Maj 2016	Januar 2017	8	interne faktorer
Overførselssag 2010-2011				
Frederiksholmsløbsbroen	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Overførselssag 2011-2012				
Frederiksholms Kanal, byrumsforbedring	Oktober 2016	April 2017	6	mindre forskydning
Hekla Park, kunstgræsbane	December 2014	December 2018	48	eksterne faktorer
Kunstgræsbaner Amager og Husum	December 2014	Oktober 2017	34	eksterne faktorer
Overførselssag 2012-2013				
CP VII - Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse	December 2015	Juni 2019	42	ændret politisk ønske
Parkeringspulje (Pulje til P-anlæg)	December 2015	December 2019	48	ændret politisk ønske
Overførselssag 2013-2014				
Cykelstier - Svanemølleruten, etape IV	August 2016	April 2017	8	eksterne faktorer
Trafiksikkerhedspakke	November 2015	November 2016	12	eksterne faktorer
Overførselssag 2014-2015				
Begrønningsværktøj og begrønning af skolegårde i Nordvest	Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Cykelhåndtering A/S	Oktober 2017	December 2017	2	mindre forskydning
Enghaveparken - Fornyelse og skybrudssikring	September 2018	December 2018	3	mindre forskydning
Flaskeholdere til offentlige affaldsspande	Maj 2016	Oktober 2016	5	mindre forskydning
Færdiggørelse af klimavarteret - Bryggervangen	December 2017	Oktober 2018	10	interne faktorer
Genopretning af gittermaster til gadebelysning i 2015	December 2015	December 2016	12	tidsplan for optimistisk
Mjølnerparkens Kvarterhus	Januar 2018	Januar 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Nedgravning af belysningskabler	December 2015	December 2016	12	tidsplan for optimistisk
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF I)	Januar 2017	Oktober 2018	21	koordinering med andre projekter

Projekt	Revideret ibrugtagings-tidspunkt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF II)	December 2017	Oktober 2018	10	koordinering med andre projekter
Trafiksikkerhed – Ombygning af kryds og strækninger	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Trafiksikkerhedsprojekter 2015	December 2017	August 2017	-4	Projektet er foran tidsplanen
Overførselsag 2015-2016				
Forprojektering af Garageanlæg Jarmers og Dantes Plads	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Midlertidig renovering af pier ved Svanemøllestrand	April 2017	April 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Renovering af Klatretårn BaNanna Park	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Renovering af Skaterrampe	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Øvrige aftaler				
Affaldssortering som en positiv social norm - tre forslag til kommunikative indsatser	Marts 2017	Marts 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Amagerbanen (Svinget) (Skybrudssikring)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard	December 2016	Juli 2018	19	interne faktorer
Amagerbrogade, fra Øresundsvej til Stadsgraven	December 2016	November 2018	23	interne faktorer
BP - Genopretning af broer - Langebro (delreparation)	Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
BP - Genopretning af broer - Mørkhøjvej over Fæstningsgraven	Januar 2017	September 2016	-4	Projektet er foran tidsplanen
BP - Genopretning af broer - Rovsinggade over Lersø Park Allé	Januar 2017	December 2017	11	koordinering med andre projekter
Brugervenlige affaldsordninger - lige muligheder for alle	Marts 2017	Marts 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Busgade - Nørrebro station - på TMU 22. september 2014	December 2016	Januar 2017	1	mindre forskydning
Busheller	Maj 2016	Juni 2017	13	projektændring
CAN's driftsager	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Carl Niensens Allé	December 2016	September 2018	21	interne faktorer
Copenhagen Solution Lab	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning	December 2015	Oktober 2017	22	projektændring
CP Ø - Grøn bølge på Østerbrogade	December 2013	December 2016	36	eksterne faktorer
CREATE	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
De gamle by	December 2016	Juli 2018	19	interne faktorer
De Indre Søer	December 2016	Juli 2018	19	interne faktorer
Delreparationer af Langebro	December 2018	Februar 2017	-22	Projektet er foran tidsplanen
Enghaveparken Boder (fondsmidler)	December 2017	Januar 2018	1	mindre forskydning
Folehaven, skybrudssikring (HOFOR)	December 2016	Juni 2018	18	interne faktorer
Forbedring af bus fremkommelighed linje 3A og 6A	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Fortov langs Rovsinggade (Beauvaisgrunden II)	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Forvaltningsspecifikt - Nedlæggelse af signalreguleringer på udvalgte strækninger - investeringspulje	Juni 2016	September 2016	3	mindre forskydning
Fuglevarteret Vest, Lersøgrøften	December 2016	Juli 2018	19	interne faktorer
Fælles materielstyring i Kbh	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Fællesaktiviteter på Fasansvejruen	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Fællesaktiviteter på Helsingørruten	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Genbrugsstation, Bispeengen/Fuglebakken st.	December 2010	September 2016	69	eksterne faktorer
Genbrugsstation, Sydhavn	Juni 2016	Oktober 2018	28	eksterne faktorer
Gothersgade	December 2016	December 2018	24	interne faktorer
Hans Tavsens Park (Skybrudssikring)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Husumvænge (Harrestrup Å)	December 2016	Februar 2020	38	interne faktorer
Hydrogen Mobility Europe (H2ME II)	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Hyttetusvej, R.M. (Vejlands Alle) (Skybrudssikring)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station	Marts 2016	November 2016	8	koordinering med andre projekter
Innovativt sorteringsanlæg til plast	Juni 2017	Juni 2017	0	Projektet følger tidsplanen
ITS verdenskonferens 2018	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Jagtvej (Klosterfælleden), (Skybrudssikring)	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Kajanlæg ved Christian IV's bro	December 2016	September 2016	-3	Projektet er foran tidsplanen
Klimatilpasningspartnerskaber - Markedsmodningsfonden	November 2017	November 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Korsgade og Hans Tavsens Gade (Skybrudssikring)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Langebro, åbning af p-anlæg	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Ledige midler	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Lersøparken (Skybrudssikring)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Matrikulering af overtagne veje	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Metro 4 cityringen	December 2018	Juni 2018	-6	Projektet er foran tidsplanen
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse	December 2011	Juni 2018	78	eksterne faktorer
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse - genplantning Enghave	December 2011	Juni 2018	78	eksterne faktorer

Projekt	Revideret ibrugtagings-tidspunkt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Midlertidig busdrift på Vermundsgade 2018 og frem BF	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Nordhavnsvejen	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Nordhavnsvejen	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Nordhavnsvejen - Tilkoblingsanlæg, Omprojektering	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
NOVELOG	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Ny aflønningsmodel i CAN	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Nærgenbrugsstation Nordhavn	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Overtagelse af vejarealer Indre By, indstilling fra TMU	December 2016	December 2017	12	eksterne faktorer
P-deklaration	December 2014	December 2016	24	koordinering med andre projekter
P-henvisningssystem /ITS BU	December 2014	December 2016	24	koordinering med andre projekter
Projektudviklingskonto	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Projektudviklingskonto	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
P-strategiens anlægsramme	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Rantzsaugade	December 2016	Oktober 2018	22	interne faktorer
Regionalfondsprojektet Bæredygtig Bundlinje	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Remiseparken samt stierne i Urbanplanen	December 2016	November 2018	23	interne faktorer
Renovering af Nordhavn Station	December 2015	December 2019	48	eksterne faktorer
Ryparken, områdeforskønnelse	November 2018	November 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Scandiegade, Skybrudssikring	December 2016	Juli 2018	19	interne faktorer
Select Cities	December 2018	April 2019	4	mindre forskydning
Sikring af pieren på Svanemølle Strand	Juli 2017	Juli 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Skt. Jørgens Sø (Skybrudssikring)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Sti ved Nyboder Skole	December 2016	Maj 2019	29	interne faktorer
Strandboulevarden	December 2016	November 2019	35	interne faktorer
Supercykelstier sekretariatet 2016	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tagensvej (Skybrudssikring)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Tagensvej Nord (Skybrudssikring)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Tagensvej Syd (Skybrudssikring)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Trafiksignaler, ændringer som følge af metroarbejder	Januar 2019	November 2018	-2	Projektet er foran tidsplanen
Tværgående forslag - GIS - Digitale kort	December 2016	Juni 2017	6	mindre forskydning
Udendørs dansescene v. Havneparken	Juni 2014	Marts 2017	33	eksterne faktorer
Udskiftning af gadebelysningen i kabellægningsområderne	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Valbyparken (Skybrudssikring)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Vejlands Alle Genopretningsramme 2019	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen)	December 2016	December 2019	36	interne faktorer
Østerbrogade, fra Jagtvej til Svanemølle station	December 2016	November 2019	35	interne faktorer
Hovedtotal				