

Bilag 4 ibrugtagning politiske aftaler

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Budgetaftale 2009				
Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	December 2017	Juni 2017	-6	Projektet er foran tidsplanen
Carlsberg, Vester Fælledvej, støj	December 2017	December 2016	-12	Projektet er foran tidsplanen
Budgetaftale 2010				
P-strategi - Matrikulering parkeringsarealer	December 2012	December 2016	48	eksterne faktorer
Budgetaftale 2011				
Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	Januar 2013	Maj 2017	52	eksterne faktorer
CP IV - Nordhavn Station	December 2016	Januar 2020	37	eksterne faktorer
Grøndals Å - Genåbning	Juni 2018	November 2018	5	mindre forskydning
Teglholmen, sikker skolevej	Maj 2017	Februar 2017	-3	Projektet er foran tidsplanen
Budgetaftale 2012				
Amagerbrogade, klimasikring	December 2014	November 2018	47	koordinering med andre projekter
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CP V - Cykelrute Amagerbanen	December 2016	December 2017	12	koordinering med andre projekter
CP V - Pulje til hurtige og lønsomme indsatser knyttet til gravearbejder	Juni 2015	Maj 2017	23	koordinering med andre projekter
Fodgængerovergang v. Hedegårdsvej	August 2016	Maj 2017	9	interne faktorer
Harrestrup Å, klimatilpasning	December 2017	December 2018	12	ændret politisk ønske
Helhedsplan for De Gamles By	August 2016	Marts 2017	7	koordinering med andre projekter
Ingerslevgade/ Dybbølsbro, krydsombygning (CP VI)	Juli 2016	Februar 2017	7	eksterne faktorer
Fyparken, områdeforskønnelse, klima	November 2018	August 2019	9	ændret politisk ønske
Budgetaftale 2013				
Amagerbrogade 1. etape	December 2015	November 2018	35	koordinering med andre projekter
Busfremkommelighedsprojekter - ITS	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Buspakke 2012-2 Compass 4D BA	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
CP VI - Bro over Folehaven og evt. Vigerslev Alle	Marts 2019	Marts 2019	0	Projektet følger tidsplanen
CP VI - Grøndalsruten	December 2015	Juli 2018	31	interne faktorer
CP VI - Holbergsgade og Toldbodgade	December 2015	September 2017	21	interne faktorer
CP VI - Jernbane Alle	November 2016	Januar 2017	2	mindre forskydning
CP VI - Kronprinsessegade	December 2015	Juni 2017	18	koordinering med andre projekter
CP VI - Parkeringsforhold	December 2015	Juni 2017	18	interne faktorer
CP VI - Teaterpassagen og Skelbækgade	December 2015	Januar 2017	13	eksterne faktorer
Enghave Brygge	December 2017	Juni 2019	18	eksterne faktorer
Fornyelse af gadebelysningen	April 2016	December 2016	8	interne faktorer
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - hænger sammen med TM F10113	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) -Konkurrence - hænger sammen med TM F961	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Ingerslevgade/ Dybbølsbro, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP V)	Juli 2016	Februar 2017	7	eksterne faktorer
ITS - Grøn mobilitet	December 2016	Juni 2017	6	mindre forskydning
Budgetaftale 2014				
CP VIII - Cykelparkering	December 2017	Oktober 2018	10	interne faktorer
CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	December 2017	September 2017	-3	Projektet er foran tidsplanen
CP VIII - Indre Ringrute cykelsti CSS	December 2017	April 2017	-8	Projektet er foran tidsplanen
CP VIII - Københavnruten CSS	December 2017	April 2018	4	mindre forskydning
CP VIII - Mjølnerparken - Forbindelser til udsatte byområder	December 2017	November 2019	23	ændret politisk ønske
Flere toiletter	December 2015	December 2016	12	interne faktorer
Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Kornblomstparken	December 2016	August 2018	20	eksterne faktorer
Marathonrute - medfinansiering	December 2015	December 2016	12	eksterne faktorer
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Kryds Tagensvej/ Røvsinggade	September 2017	November 2017	2	mindre forskydning
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejanlæg i Superkilen ved Tagensvej	September 2017	November 2017	2	mindre forskydning
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund	December 2017	Januar 2020	25	koordinering med andre projekter
Nørrebroparken - flytning af materialeplads	December 2015	April 2017	16	eksterne faktorer
Studiestræde og Vestergade, bedre byliv	December 2016	Juli 2017	7	projektændring
Støjreduktion - asfalt - Sydhavn	December 2015	Oktober 2017	22	koordinering med andre projekter
Tværgående forslag - GPS Fleet Management BD	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tværgående forslag - Udrulning af ladeinfrastruktur BD	December 2015	Juni 2017	18	interne faktorer
Budgetaftale 2015				
Amagerbrogade, klimasikring	December 2016	November 2018	23	koordinering med andre projekter

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Bedre busbetjening - bedre venteforhold for ældre og gangbesværede	December 2015	April 2017	16	interne faktorer
Bedre fremkommelighed på vejnettet	December 2015	April 2017	16	interne faktorer
CP - CFA - Albertslundruten 2, Damhusengen	December 2017	Februar 2017	-10	Projektet er foran tidsplanen
CP - CFA - Hareskovruten fra Nordvestpassagen	December 2017	August 2018	8	interne faktorer
CP - CFA - Husumforbindelsen	December 2017	Februar 2020	26	koordinering med andre projekter
CP - CFA - Kampmannsgade	December 2017	April 2017	-8	Projektet er foran tidsplanen
CP - CFA - Punktindsatser for bedre fremkommelighed	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Raffinaderivej	December 2017	April 2017	-8	Projektet er foran tidsplanen
Den frie Udstillingsbygning, ny have	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Eliminering af flaskehalse (CP CFA)	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Enghaveparken, klimaskirning	December 2018	Juni 2019	6	mindre forskydning
Etablering af parkeringspladser	Juni 2018	Juni 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Folehaven, helhedsgenopretning	Juni 2018	November 2017	-7	Projektet er foran tidsplanen
Helhedsplan Urbanplanen, etape 1a	December 2018	Maj 2019	5	mindre forskydning
Ingerslevgade-Dybbølgsgade, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP CFA)	Juli 2016	Februar 2017	7	eksterne faktorer
ITS, signaloptimering og Smart City - Implementering	December 2016	Maj 2017	5	mindre forskydning
Klimatilpasningspakke - Skybrud - Medfinansiering af HOFOR projekter	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Punktindsatser for bedre fremkommelighed (CP CFA)	December 2017	September 2017	-3	Projektet er foran tidsplanen
Rantzausgade, parkeringspladser (B2015)	Løbende	Juni 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Remiseparken, revitalisering	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Renovering af legepladser i parker	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Skre Skoleveje 2015 Byens Anvendelse	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Skre Skoleveje 2015 Byens Fysik	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Trafikcentral	Maj 2015	Marts 2017	22	eksterne faktorer
Udvikling af byrum - forbedring af de kommende metrostationsforpladser	Marts 2019	Juni 2018	-9	Projektet er foran tidsplanen
Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads	December 2017	November 2017	-1	Projektet er foran tidsplanen
Vestvoldruten, Supercykelsti	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Budgetaftale 2016				
Aktivitetspark i Scandiagade	December 2017	December 2018	12	eksterne faktorer
Bedre fremkommelighed	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre fremkommelighed (B2016)	December 2016	April 2017	4	mindre forskydning
Bedre fremkommelighed i Bredgade	November 2017	Juli 2017	-4	Projektet er foran tidsplanen
Blegdamsvej, Busfremkommelighed 3A (CJA)	Marts 2018	December 2017	-3	Projektet er foran tidsplanen
Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - projektering	Oktober 2017	Oktober 2019	24	eksterne faktorer
Busfremkommelighed, linje 6A	Juni 2017	Maj 2019	23	koordinering med andre projekter
Byrumsforbedringer - Carl Nielsens Vej	December 2018	September 2018	-3	Projektet er foran tidsplanen
Carl Nielsens Allé, skybrudsprojekter og byrumsforbedringer	December 2018	November 2018	-1	Projektet er foran tidsplanen
CP 2016 - Farumruten, belysning	Juni 2018	December 2018	6	mindre forskydning
CP 2016 - Fasanvejstruten	Oktober 2018	December 2018	2	mindre forskydning
CP 2016 - Helsingørruten	December 2017	December 2018	12	eksterne faktorer
CP 2016 - Hillerød motorvejen, dobbeltrettede cykelstier	Juni 2018	December 2018	6	mindre forskydning
CP 2016 - Tagensvejkorridoren	December 2018	Maj 2019	5	mindre forskydning
Cykelpakke - cykelparkering ved større busstop	Oktober 2018	December 2018	2	mindre forskydning
Fleere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet)	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Fleere træer - byskov	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Fleere træer - partnerskabstræer	December 2019	December 2017	-24	Projektet er foran tidsplanen
Forprojekt til krydset ved Langebro/Langebrogade, Vester Voldgade	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Forvaltningspecifikt - GPS i Teknik- og Miljøforvaltningens køretøjer - investeringspulje	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Forvaltningspecifikt - Optimering af driftspladser - investeringspulje	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretning af vandkvalitet i søer og åer	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretning og vedligehold af veje og broer - renovering af bro over jernbanen ved Tuborgvej	April 2018	Januar 2019	9	koordinering med andre projekter
Genopretningsplan Frederikssundsvej helhedsplan	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretningsplan Roskildevej helhedsplan	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Genopretningsplan Valby Langgade helhedsplan	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Helhedsplan Utterslev Mose - pulje til borger- og udviklingsprojekter	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Helhedsplan Utterslev Mose - udarbejdelse af helhedsplan	December 2016	Juni 2017	6	mindre forskydning
Mindre sager - Flere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet)	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Mindre sager - partnerskabstræer	December 2019	December 2017	-24	Projektet er foran tidsplanen
Opstribning af parkeringspladser	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Parkering - beboerlicenser differentieret efter miljøbelastning	Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Parkering - ny betalingszone bedre for beboerne	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Parkering - P-anlæg i konstruktion på Østerbro	Oktober 2020	Oktober 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Parkering - øget fleksibilitet inden for beboerlicenszoner	Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Renovering af Det Grønne P-hus på Nørrebro	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - sti ved Gyngemosen	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten	December 2018	December 2017	-12	Projektet er foran tidsplanen
Tingbjerg-Husum, samskabelsesprojekt Vestvolden	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Tværgående - Citizen 2017 - skærmm kommunikation - investeringspulje	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Urbanplanen - Urbanpladsen	Maj 2019	Maj 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Urbanplanen - Urmagerstien	Maj 2019	Maj 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer	Oktober 2018	December 2019	14	tidsplan for optimistisk
Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvej	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Åbning af P-pladser off. Institutioner	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
budgetaftale 2017				
Amager Boulevard, genopretning B17	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Beboerhave i Havneparken på Islands Brygge	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - 600 cykelparkeringspladser nær de kommende stationer for metro Cityringen	Juli 2019	Juli 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - bedre fremkommeligheden for cyklister i Vendersgade	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - cykelparkeringspladser ved Valby Station	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - foranalyse af cykelparkeringsanlæg i konstruktion i Indre By	Maj 2017	Maj 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - partnerskaber med private aktører om cykelparkering	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - pulje til ca. 1.000 cykelparkeringspladser	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - reduktion af regnvand på cykelstier	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - reduktion af regnvand på cykelstier BD	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Blomster langs københavnske veje og pladser	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Energirenovering af almene boliger	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Englandsvej, genopretning B17	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Forlængelse af buslinje 9A til Margretheholmen	August 2017	August 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Frue Plads, genopretning B17	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Følgeanlæg Etablering af manglende cykelsti ved Järners Plads	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Følgeanlæg Forbedringer af krydsmuligheder ved Islands Brygge- Artillerivej	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Følgeanlæg Krydsombygning, Langebrogade/ Ved Langebro	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Følgeanlæg til ny cykel- gangbro ved Vester Voldgade - pulje til mindre forbedringer	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Følgeanlæg Udvidelse og etablering af cykelbaner og -stier på Ny Kongensgade	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Følgeanlæg Udvidelser af cykelstien på Islands Brygge	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Motionsredskaber ved søerne	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Ny linjeføring for buslinje 14 mellem Ryparken og Trianglen	Oktober 2017	Oktober 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Offentlige toiletter	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Opstribning af skråparkeringspladser i gul betalingszone	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Optimering og digitalisering af sagsbehandling byggeri	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Partnerskabstræer og flere træer i byen	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Skre skoleveje	Juli 2019	Juli 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Skøjtebane Enghaveparken	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Tilpasning af busnet 2019	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tiltag på handicapområdet - kortlægning af tilgængelighed for færdselshandicappede	Maj 2017	Maj 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Tiltag på handicapområdet - kortlægning og anlæg af højest prioriterede indsatser for færdselshandicappede i Ørestad	Juni 2018	Juni 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg	Oktober 2018	Oktober 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forprojektering af busvejsforbindelse	Maj 2017	Maj 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - tryghedsskabende stibelysning	December 2017	August 2017	-4	Projektet er foran tidsplanen

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Udvidelse af Dybbølsbro - ombygning af Dybbølsbro	November 2019	November 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Utterslevvej/ Rådvasdvej, genopretning B17	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Ved Vesterport, genopretning B17	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Vesterbrogade, genopretning B17	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Kickstart København				
CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældsskolen	December 2013	Maj 2017	41	koordinering med andre projekter
Ladcykelparkering (CP Ø)	Maj 2016	Januar 2017	8	interne faktorer
Overførselssag 2010-2011				
Frederiksholmsløbsbroen	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Overførselssag 2011-2012				
Frederiksholms Kanal, byrumsforbedring	Oktober 2016	April 2017	6	mindre forskydning
Hekla Park, kunstgræsbane	December 2014	December 2018	48	eksterne faktorer
Overførselssag 2012-2013				
CP VII - Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse	December 2015	November 2019	47	ændret politisk ønske
CP VII - Rantzausgade, trafikafredeliggørelse	December 2015	Juni 2019	42	koordinering med andre projekter
Parkeringspulje (Pulje til P-anlæg)	December 2015	December 2019	48	ændret politisk ønske
Overførselssag 2013-2014				
Cykelstier - Svanemølleruten, etape IV	August 2016	Maj 2017	9	eksterne faktorer
Træer Herlufs Trolles Gade	December 2014	Juni 2017	30	koordinering med andre projekter
Ørestads Boulevard, kryds, trafikikkerhed 2014	December 2015	September 2017	21	interne faktorer
Overførselssag 2014-2015				
Begrønningsværktøj og begrønning af skolegårde i Nordvest	Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Cykelhåndtering A/S	Oktober 2017	December 2017	2	mindre forskydning
Enghaveparken - Fornyelse og skybrudssikring	September 2018	Juni 2019	9	koordinering med andre projekter
Færdiggørelse af klimakvarteret - Bryggervangen	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretning af gittermaster til gadebelysning i 2015	December 2015	December 2016	12	tidsplan for optimistisk
Mjølnerparkens Kvarterhus	Januar 2018	Januar 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Nedgravning af belysningskabler	December 2015	December 2016	12	tidsplan for optimistisk
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF I)	Januar 2017	Juni 2019	29	koordinering med andre projekter
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF II)	December 2017	Juni 2019	18	koordinering med andre projekter
Stiforbindelse ved Øresundshospitalet på Østerbro	December 2016	Maj 2017	5	mindre forskydning
Trafikkerhed - Ombygning af kryds og strækninger	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Trafikkerhedsprojekter 2015	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Overførselssag 2015-2016				
Belysning af Amager Strandpark	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Forprojektering af Garageanlæg Jarmers og Dantes Plads	December 2016	Maj 2017	5	mindre forskydning
Midlertidig renovering af pier ved Svanemøllestrand	April 2017	April 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Renovering af Klatretårn BaNanna Park	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Renovering af Skaterrampe	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Øvrige aftaler				
Affaldssortering som en positiv social norm - tre forslag til kommunikative indsatser	Marts 2017	Marts 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Amagerbanen (Svinget) (Skybrudssikring)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard	December 2018	Juli 2018	-5	Projektet er foran tidsplanen
Amagerbrogade, fra Øresundsvej til Stadsgraven	December 2018	November 2018	-1	Projektet er foran tidsplanen
Amagerbrogade, Genopretningsramme 2019	December 2018	November 2018	-1	Projektet er foran tidsplanen
BP - Genopretning af broer - Langebro (delreparation)	Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
BP - Genopretning af broer - Røvsingegade over Lerso Park Allé	Januar 2017	September 2017	8	koordinering med andre projekter
Brugervenlige affaldsordninger - lige muligheder for alle	Marts 2017	Marts 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Bryghusbroen, Genopretningsramme 2019	December 2018	April 2018	-8	Projektet er foran tidsplanen
Busgade - Nørrebro station - på TMU 22. september 2014	December 2016	Januar 2017	1	mindre forskydning
Busheller	Maj 2016	Juni 2017	13	projektændring
CAN's driftsager	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Carl Nielsens Allé	December 2018	September 2018	-3	Projektet er foran tidsplanen
Cities cooperating for Circular Economy	August 2019	August 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Copenhagen Solution Lab	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning	December 2015	December 2017	24	projektændring
CP Ø - Grøn bølge på Østerbrogade	December 2013	December 2016	36	eksterne faktorer
CREATE	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
De gamle by	December 2018	Juli 2018	-5	Projektet er foran tidsplanen

Projekt	Revideret ibrugtagings-tidspunkt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
De Indre Søer	December 2018	Juli 2018	-5	Projektet er foran tidsplanen
Delreparationer af Langebro	December 2018	Februar 2017	-22	Projektet er foran tidsplanen
Enghaveparken Boder (fondsmidler)	December 2017	Januar 2018	1	mindre forskydning
EU - Trafikprojektet SPICE	August 2018	August 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Folehaven, signalanlæg, Genopretningsramme 2019	December 2017	November 2017	-1	Projektet er foran tidsplanen
Folehaven, skybrudssikring (HOFOR)	December 2018	November 2017	-13	Projektet er foran tidsplanen
Forbedring af bus fremkommelighed linje 3A og 6A	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Fortov langs Fløvsingsgade (Beauvaisgrunden II)	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Frederiksholms Kanal, Genopretningsramme 2019	December 2017	April 2017	-8	Projektet er foran tidsplanen
Fuglekvarteret Vest, Lersøgrøften	December 2018	Juli 2018	-5	Projektet er foran tidsplanen
Fælles materielstyring i Kbh	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Fællesaktiviteter på Fasansvejruuten	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Fællesaktiviteter på Helsingørruten	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Gangtunnel Tomgårdsvej, Tuborgvej, Peder Lykkes ved Genopretningsramme 2019	December 2018	Januar 2019	1	mindre forskydning
Genbrugsstation, Sydhavn	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Gothersgade	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Guldminen forprojekt til genbrugsstation Sydhavn	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Hans Tavsens Park (Skybrudssikring)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Horizon 2020 - NAIAD	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Horizon 2020 Urban Waste	August 2020	August 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Hovmestervej, Genopretningsramme 2019	December 2017	Juni 2018	6	mindre forskydning
Hurtigere scanning af byggesagsarkivet	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Husumvænge (Harrestrup Å)	Februar 2020	Februar 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Hydrogen Mobility Europe (H2M E II)	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Hyttehusvej, R.M. (Vejlands Alle)(Skybrudssikring)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Innovativt sorteringsanlæg til plast	Juni 2017	Juni 2017	0	Projektet følger tidsplanen
ITSverdenskongres 2018	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Jagtvej (Klosterfælleden), (Skybrudssikring)	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Klimatilpasningspartnerskaber - Markedsmodningsfonden	November 2017	November 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Korsgade og Hans Tavsens Gade (Skybrudssikring)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Langebro, åbning af p-anlæg	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Ledige midler	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Lersøparken (Skybrudssikring)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Matrikulering af overtagne veje	December 2012	December 2016	48	eksterne faktorer
Metro 4 cityringen	December 2018	Juni 2018	-6	Projektet er foran tidsplanen
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse	December 2011	Juni 2018	78	eksterne faktorer
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse - genplantning Enghave	December 2011	Juni 2018	78	eksterne faktorer
Midlertidig busdrift på Vermundsgade 2018 og frem BF	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Nordhavnsvejen	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Nordhavnsvejen	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Nordhavnsvejen - Tilkoblingsanlæg, Omprojektering	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
NOVELOG	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Ny aflønningsmodel i CAN	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Nærgenbrugsstation Nordhavn	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Overtagelse af vejarealer Indre By, indstilling fra TMU	December 2016	December 2017	12	eksterne faktorer
P-henvisningssystem / ITSBU	December 2014	December 2016	24	koordinering med andre projekter
Prinsens bro	December 2016	September 2017	9	projektændring
Projektudviklingskonto	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Projektudviklingskonto	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
P-strategiens anlægsramme	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Rantzsaugade	December 2018	Juni 2019	6	mindre forskydning
Regionalfondsprojektet Bæredygtig Bundlinje	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Rømiseparken samt stierne i Urbanplanen	December 2018	November 2018	-1	Projektet er foran tidsplanen
Renovering af Nordhavn Station	December 2015	December 2019	48	eksterne faktorer
Ryparken, områdeforskønnelse	November 2018	August 2019	9	ændret politisk ønske
Scandiagade, Skybrudssikring	December 2018	Juli 2018	-5	Projektet er foran tidsplanen
Select Cities	December 2018	April 2019	4	mindre forskydning

Projekt	Revideret ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Skring af pieren på Svanemølle Strand	Juli 2017	Juli 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Skt. Jørgens Sø (Skybrudssikring)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
S. Kannikestræde, genopretning 2019	December 2017	April 2017	-8	Projektet er foran tidsplanen
Si ved Nyboder Skole	Maj 2019	April 2018	-13	Projektet er foran tidsplanen
Strandboulevarden	November 2019	November 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Supercykelstier sekretariatet 2016	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tagensvej (Skybrudssikring)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Tagensvej Nord (Skybrudssikring)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Tagensvej Syd (Skybrudssikring)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Trafiksignaler, ændringer som følge af metroarbejder	Januar 2019	November 2018	-2	Projektet er foran tidsplanen
Tunnel Tuborgvej v Bispebjerg Park Alle Genopretningsramme 2019	December 2018	Januar 2019	1	mindre forskydning
Tværgående forslag - GIS - Digitale kort	December 2016	Juni 2017	6	mindre forskydning
Udendørs dansescene v. Havneparken	Juni 2014	Marts 2017	33	større faktorer
Udskiftning af gadebelysningen i kabellægningsområderne	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Valbyparken (Skybrudssikring)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Vejlands Alle Genopretningsramme 2019	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Østerbrogade, fra Jagtvej til Svanemølle station	November 2019	November 2019	0	Projektet følger tidsplanen