

Pia Lindgren

Fra: TMFKP Sekretariat
Emne: Besvarelse af politikerspørgsmål om status på vejarbejde på Amager - Strandlodsvej, Østrigsgade, Backersvej stillet af Niels E. Bjerrum (A), edoc 2023-0460502

Fra: TMFKP MKB Rådhuspost
Sendt: 11. december 2023 10:27
Til: Niels E. Bjerrum (Borgerrepræsentationen)
Emne: Besvarelse af politikerspørgsmål om status på vejarbejde på Amager - Strandlodsvej, Østrigsgade, Backersvej stillet af Niels E. Bjerrum (A), edoc 2023-0460502

Kære Niels E. Bjerrum, MB

På vegne af vicedirektør Peter Højer fremsendes svar på dine spørgsmål stillet den 28. november 2023 om status på vejarbejder.

Med venlig hilsen

Tina Schioldann-Nielsen
Specialkonsulent
MKB Sekretariat

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold



Besvarelse vedrørende status på vejarbejder på Strandslodsvej, Østrigsgade og Backersvej

Medlem af Borgerrepræsentationen Niels E. Bjerrum (A) har den 28. november 2023 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Spørgsmål

Det virker som om, at vejarbejdet på Amager på fx Strandslodsvej samt Østrigsgade og Backersvej mv har stået på i evigheder - hvad er status, fremskridt, og hvornår er det færdigt?

Svar

Strandslodsvej

Der er flere gravearbejder i gang på Strandslodsvej lige nu. I forlængelse af nogle større vejarbejder er der brolægningssarbejde i gang, som forventes afsluttet den 29. februar 2024.

Dernæst har forvaltningen givet en gravetilladelse til etablering af el-ladestander, som forventes afsluttet den 12. december 2023, hvor der lægges asfalt. Projektet er forsinket pga. snevejr.

Endelig har forvaltningen givet en gravetilladelse til reovering af en gasledning. Reoveringen af gasledningen blev afsluttet den 2. december 2023.

Østrigsgade

I Østrigsgade gennemføres et genopretningsprojekt, som blev påbegyndt i januar 2023.

Fortovet på begge sider af Østrigsgade er blevet reoveret fra Holmbladsgade til Øresundsvej. Det sidste stykke fortov ved Øresundsvej forventes færdig inden årets udgang.

Kørebanen asfalteres primo juni 2024.

Backersvej

På Backersvej gennemføres anlægsprojektet et projekt om sikker skolevej. Anlægsarbejdet udføres i to etaper, da projektet har fået bevillinger ved henholdsvis Budget 2020 og Budget 2021.

11-12-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 20714

Dokumentnummer i F2
114975

Sagsnummer i eDoc
2023-0460502

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Etape 1 (Øresundsvej til Samosvej) blev igangsat april 2022 og ibrugtaget i juni 2023. Projektet blev udført i henhold til tidsplanen for projektet.

Etape 2 (Samosvej til Kastrupvej) blev igangsat september 2023 og har en planlagt ibrugtagning i juli 2024. Forvaltningen ville gerne have igangsat anlægsarbejdet tidligere, men projektet manglede finansiering pga. stigende materialepriser, hvorfor projektet søgte og fik tildelt midler fra en intern pulje i forvaltningen. Derudover har anlægsarbejdet for etape 2 været midlertidigt stoppet, da de eksisterende forhold har vist sig at være anderledes end oprindeligt forventet, hvilket ville give udfordringer med afvanding af vejarealet. Udfordringen består i, at den eksisterende opbygning af vejen ikke kan genanvendes. Forvaltningen har sammen med rådgiver og entreprenør fundet en løsning, som betyder, at anlægsarbejdet forventes opstartet i løbet af december 2023.

Forvaltningen forventer, at projektet ibrugtages i efteråret 2024.

Svaret er offentligt tilgængeligt på <https://www.kk.dk/politik/politiske-udvalg/teknik-og-miljoedvalget/politikerspørgsmaal-til-teknik-og-miljoeforvaltningen>

Peter Højer
Vicedirektør