

**Bilag 3****Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2025 - afregnet med fortsættende projekt til udeståender****Indhold**

|               |                                                         |    |
|---------------|---------------------------------------------------------|----|
| Projekttitel: | Brandsikring af Klarahuset, renovering .....            | 2  |
| Projekttitel: | Granvej, modernisering af botilbud, nybygning .....     | 4  |
| Projekttitel: | Heibergskolen, helhedsrenovering .....                  | 6  |
| Projekttitel: | Linde Alle 40, botilbud, nybygning .....                | 8  |
| Projekttitel: | Nyt kulturhus i Brønshøj Gamle Skole .....              | 10 |
| Projekttitel: | Pallesvej, botilbud, genhusning .....                   | 12 |
| Projekttitel: | Pallesvej, botilbud, renovering.....                    | 14 |
| Projekttitel: | Ryparken Idrætsanlæg, modernisering.....                | 16 |
| Projekttitel: | Valby Idrætspark, kunstgræsbane, renovering.....        | 18 |
| Projekttitel: | Ørestads boulevard 218, forlængelse af pavilloner ..... | 20 |

**Projekttitel: Brandsikring af Klarahuset, renovering**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000155

Projekt navn: Brandsikring af Klarahuset, Ren

Politiske beslutninger Budgetaftale 2021

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 39,6 mio. kr.  
Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 41,6 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Ronovering af brandsikringen i De Gamles By. Renoveringen omfattede udbedring samt lovliggørelse af brandsikringsforhold.

Afleveringsforretning: 7. februar 2024

Ibrugtagningsdato: 7. februar 2024

Nærværende regnskab vedrører et anlægsprojekt, som er afleveret og ibrugtaget. Der udestår udgifter i forbindelse med udførelse af ekstraarbejder på facaderenovering, som kun kan foretages, når beboer er fraflyttet. Herudover skal der skimmelsaneres, når facaderne bliver renoveret, og derfor fortsætter projektet i et nyt fortsættende projekt, som håndterer de udestående udgifter.

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 3%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt Udestår Brandsikring af Klarahuset, Ren, (XB-4328000283), som håndterer udeståender på projektet.

Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede fortsættende anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                  | Udgift        | Indtægt  | Netto         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| BR 05-10-2017                                                        | 378           | 0        | 378           |
| BR 01-10-2020                                                        | 38.072        | 0        | 38.072        |
| BR 23-03-2023                                                        | 908           | 0        | 908           |
| BR 30-11-2023                                                        | 234           | 0        | 234           |
| Indeksering                                                          | 1.981         | 0        | 1.981         |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                         | <b>41.573</b> | <b>0</b> | <b>41.573</b> |
| BR 04-12-2025, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt | -1.104        | 0        | -1.104        |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning</b>                         | <b>40.470</b> | <b>0</b> | <b>40.470</b> |
|                                                                      |               |          |               |
| <b>Regnskab</b>                                                      | <b>40.470</b> | <b>0</b> | <b>40.470</b> |
|                                                                      |               |          |               |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|                                                                      |               |          |               |

|                                                                                                 |           |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| <b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 04-12-2025</b> | <b>3%</b> | <b>-</b> | <b>3%</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|

**Afvigelsesforklaring**

| Kategori            | Ja | Nej | Uddybende bemærkninger |
|---------------------|----|-----|------------------------|
| Aktivitetsændringer |    | X   |                        |
| Omkostningsændring  |    | X   |                        |
| Tidsforskydninger   |    | X   |                        |

**Registrering i anlægskartoteket**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

| Beskrivelse                            | Anskaffelsessum, 1.000 kr. | Levetid, år | Entydig identifikation               |
|----------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 001 Bygninger                          |                            |             | Adresse                              |
| Brandsikring af Klarahuset, renovering | 40.470                     | 30          | Edith Rodes Vej 14, 2200 København N |
| <b>Samlet anskaffelsessum</b>          | <b>40.470</b>              |             |                                      |

*Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Bertelsen*

Link til sagen sendt til:

Bestiller: Økonomiforvaltningen, Team KEJD Økonomi, Att.: Claus Ulstrup, [ej8z@kk.dk](mailto:ej8z@kk.dk)

**Projekttitel: Granvej, modernisering af botilbud, nybygning**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000154

Projekt navn: Granvej social moder., botilbud, nybyg.

Politiske beslutninger Budgetaftale 2021

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 174,6 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 183,0 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Botilbuddet på Granvej 14 var utidssvarende og krævede omfattende renovering. Gammel bygning nedrevet og et nyt moderne botilbud med 52 botilbud pladser opført.

Afleveringsforretning: 6. september 2024

Ibrugtagningsdato: 1. oktober 2024

Nærværende regnskab vedrører et anlægsprojekt, som er afleveret og ibrugtaget. Der udestår udgifter i forbindelse med nedrivning af en ringbebyggelse, og derfor fortsætter projektet i et nyt fortsættende projekt, som håndterer de udestående udgifter.

Som følge af opdaterede bevillingsregler pr. 1. januar 2025, er der til projekter med mer- eller mindreforbrug, udmøntet budget fra Overskuds-/underskudsmodellen til projektet inden aflæggelse af anlægsregnskab.

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 8,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 5%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt Udestår Granvej, botilbud, nybyg., (XB-4328000288), som håndterer udeståender på projektet.

Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede fortsættende anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                  | Udgift         | Indtægt  | Netto          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|
| BR 01-10-2020                                                        | 183.817        | 0        | 183.817        |
| BR 03-06-2021                                                        | 299            | 0        | 299            |
| BR 23-03-2023                                                        | 4.856          | 0        | 4.856          |
| BR 30-11-2023                                                        | 2.061          | 0        | 2.061          |
| BR 27-03-2025                                                        | -17.105        | 0        | -17.105        |
| BR 26-06-2025                                                        | 711            | 0        | 711            |
| Indeksering                                                          | 8.327          | 0        | 8.327          |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                         | <b>182.966</b> | <b>0</b> | <b>182.966</b> |
| BR 04-12-2025, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt | -8.527         | 0        | -8.527         |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning</b>                         | <b>174.438</b> | <b>0</b> | <b>174.438</b> |
|                                                                      |                |          |                |

|                                                                                                 |                |          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|
| <b>Regnskab</b>                                                                                 | <b>174.438</b> | <b>0</b> | <b>174.438</b> |
|                                                                                                 |                |          |                |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       |
|                                                                                                 |                |          |                |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 04-12-2025</b> | <b>5%</b>      | <b>-</b> | <b>5%</b>      |

**Afvigelsesforklaring**

| <b>Kategori</b>     | <b>Ja</b> | <b>Nej</b> | <b>Uddybende bemærkninger</b> |
|---------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Aktivitetsændringer |           | X          |                               |
| Omkostningsændring  |           | X          |                               |
| Tidsforskydninger   |           | X          |                               |

**Registrering i anlægskartoteket**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

| <b>Beskrivelse</b>                            | <b>Anskaffelsessum, 1.000 kr.</b> | <b>Levetid, år</b> | <b>Entydig identifikation</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| <i>001 Bygninger</i>                          |                                   |                    | <i>Adresse</i>                |
| Granvej, modernisering af botilbud, nybygning | 174.438                           | 30                 | Granvej 14, 2880 Bagsværd     |
| <b>Samlet anskaffelsessum</b>                 | <b>174.438</b>                    |                    |                               |

*Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Bertelsen*

Link til sagen sendt til:

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Centerchef Anders Johannes Kristensen, [K64R@kk.dk](mailto:K64R@kk.dk)

|                        |                                            |               |  |
|------------------------|--------------------------------------------|---------------|--|
| Projekttitel:          | Heibergskolen, helhedsrenovering           |               |  |
| Bevilling:             | 3160 Byggeri København, anlæg              |               |  |
| Projektdefinition:     | XB-4273000008                              |               |  |
| Projektnavn:           | 2830 Heibergskolen, HHR                    |               |  |
| Politiske beslutninger | Budgetaftale 2018                          |               |  |
|                        | Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): |               |  |
|                        | Udgifter;                                  | 41,3 mio. kr. |  |
|                        | Indtægter                                  | 0,02 mio. kr. |  |
|                        | Anlægsbevilling i alt (løbende priser):    |               |  |
|                        | Udgifter                                   | 45,2 mio. kr. |  |
|                        | Indtægter                                  | 0,02 mio. kr. |  |
| Projektbeskrivelse:    | Helhedsrenovering af Heiberg Skole.        |               |  |
| Afleveringsforretning: | 8. august 2024                             |               |  |
| Ibrugtagningsdato:     | 12. august 2024                            |               |  |

Nærværende regnskab vedrører et anlægsprojekt, som er afleveret og ibrugtaget. Der udestår udgifter i forbindelse med genopretning af skolegården, efter færdiggørelse af ny fagbygning og derfor fortsætter projektet i et nyt fortsættende projekt, som håndterer de udestående udgifter.

Som følge af opdaterede bevillingsregler pr. 1. januar 2025, er der til projekter med mer- eller mindreforbrug, udmøntet budget fra Overskuds-/underskudsmodellen til projektet inden aflæggelse af anlægsregnskab.

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 3%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt Udestår 2830 Heibergskolen, HHR, (XB-6133000099), som håndterer udeståender på projektet.

Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede fortsættende anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgift  | Indtægt | Netto   |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| BR 05-10-2017                       | 47.900  | 0       | 47.900  |
| BR 05-05-2022                       | 5.481   | 0       | 5.481   |
| BR 23-03-2023                       | 1.535   | 0       | 1.535   |
| BR 30-11-2023                       | 769     | 0       | 769     |
| BR 29-08-2024                       | 26      | -26     | 0       |
| BR 28-11-2024                       | -55     | 0       | -55     |
| BR 27-03-2025                       | -14.400 | 0       | -14.400 |
| BR 13-11-2025                       | -5      | 5       | 0       |
| Indeksering                         | 5.359   | 0       | 5.359   |
| Bevillingsbeløb i alt               | 46.609  | -21     | 46.588  |

|                                                                                                 |               |            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| BR 04-12-2025, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt                            | -1.454        | 0          | -1.454        |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning</b>                                                    | <b>45.155</b> | <b>-21</b> | <b>45.134</b> |
|                                                                                                 |               |            |               |
| <b>Regnskab</b>                                                                                 | <b>45.155</b> | <b>-21</b> | <b>45.134</b> |
|                                                                                                 |               |            |               |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>      |
|                                                                                                 |               |            |               |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 04-12-2025</b> | <b>3%</b>     | <b>0%</b>  | <b>3%</b>     |

Afvigelsesforklaring

| Kategori            | Ja | Nej | Uddybende bemærkninger |
|---------------------|----|-----|------------------------|
| Aktivitetsændringer |    | X   |                        |
| Omkostningsændring  |    | X   |                        |
| Tidsforskydninger   |    | X   |                        |

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

| Beskrivelse                      | Anskaffelsessum, 1.000 kr. | Levetid, år | Entydig identifikation           |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|
| 001 Bygninger                    |                            |             | Adresse                          |
| Heibergskolen, helhedsrenovering | 45.155                     | 30          | Randersgade 10, 2100 København Ø |
| <b>Samlet anskaffelsessum</b>    | <b>45.155</b>              |             |                                  |

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Bertelsen

Link til sagen sendt til:  
Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Bardhil Emurlahi,  
[qb8c@kk.dk](mailto:qb8c@kk.dk)

**Projekttitel: Linde Alle 40, botilbud, nybygning**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000152

Projekt navn: Linde Alle 40, botilbud, nybyg.

Politiske beslutninger Budgetaftale 2021

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 75,9 mio. kr.  
Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 79,1 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Projektet oprettet til håndtering af udestående udgifter efter anlægsregnskab december 2025. Projektet omfattede etablering af botilbud på Linde Allé.

Aflæveringsforretning: 3. april 2024

Ibrugtagningsdato: 3. juni 2024

Nærværende regnskab vedrører et anlægsprojekt, som er afleveret og ibrugtaget. Der udestår udgifter, og derfor fortsætter projektet i et nyt fortsættende projekt, som håndterer de udestående udgifter.

Som følge af opdaterede bevillingsregler pr. 1. januar 2025, er der til projekter med mer- eller mindreforbrug, udmøntet budget fra Overskuds-/underskudsmodellen til projektet inden aflæggelse af anlægsregnskab.

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 4%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt Udestår Linde Alle 40, botilbud, nybyg., (XB-4328000287), som håndterer udeståender på projektet.

Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede fortsættende anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                  | Udgift        | Indtægt  | Netto         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| BR 01-10-2020                                                        | 76.648        | 0        | 76.648        |
| BR 10-12-2020                                                        | 2.250         | 0        | 2.250         |
| BR 22-04-2021                                                        | -1.250        | 0        | -1.250        |
| BR 23-03-2023                                                        | 1.885         | 0        | 1.885         |
| BR 30-11-2023                                                        | 773           | 0        | 773           |
| BR 13-11-12-2025                                                     | -3.000        | 0        | -3.000        |
| Indeksering                                                          | 1.814         | 0        | 1.814         |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                         | <b>79.120</b> | <b>0</b> | <b>79.120</b> |
| BR 04-12-2025, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt | -317          | 0        | -317          |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning</b>                         | <b>78.803</b> | <b>0</b> | <b>78.803</b> |
|                                                                      |               |          |               |

|                                                                                                 |               |          |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| <b>Regnskab</b>                                                                                 | <b>78.803</b> | <b>0</b> | <b>78.803</b> |
|                                                                                                 |               |          |               |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|                                                                                                 |               |          |               |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 04-12-2025</b> | <b>4%</b>     | <b>-</b> | <b>4%</b>     |

**Afvigelsesforklaring**

| <b>Kategori</b>     | <b>Ja</b> | <b>Nej</b> | <b>Uddybende bemærkninger</b> |
|---------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Aktivitetsændringer |           | X          |                               |
| Omkostningsændring  |           | X          |                               |
| Tidsforskydninger   |           | X          |                               |

**Registrering i anlægskartoteket**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

| <b>Beskrivelse</b>                 | <b>Anskaffelsessum, 1.000 kr.</b> | <b>Levetid, år</b> | <b>Entydig identifikation</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| <i>001 Bygninger</i>               |                                   |                    | <i>Adresse</i>                |
| Linde Alle 40, botilbud, nybygning | 78.803                            | 30                 | Linde Alle 40, 2720 Vanløse   |
| <b>Samlet anskaffelsessum</b>      | <b>78.803</b>                     |                    |                               |

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Bertelsen

Link til sagen sendt til:

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Centerchef Anders Johannes Kristensen, [K64R@kk.dk](mailto:K64R@kk.dk)

|                        |                                                                                                                                                |               |  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| Projekttitel:          | Nyt kulturhus i Brønshøj Gamle Skole                                                                                                           |               |  |
| Bevilling:             | 3160 Byggeri København, anlæg                                                                                                                  |               |  |
| Projektdefinition:     | XB-4327000174                                                                                                                                  |               |  |
| Projektnavn:           | Kulturhus i Brønshøj G. Skole, ombyg                                                                                                           |               |  |
| Politiske beslutninger | OFS 2020-2021                                                                                                                                  |               |  |
|                        | Rådighedsbevilling i alt (løbende priser):                                                                                                     |               |  |
|                        | Udgifter;                                                                                                                                      | 37,1 mio. kr. |  |
|                        | Indtægter                                                                                                                                      | 2,8 mio. kr.  |  |
|                        | Anlægsbevilling i alt (løbende priser):                                                                                                        |               |  |
|                        | Udgifter                                                                                                                                       | 38,5 mio. kr. |  |
|                        | Indtægter                                                                                                                                      | 2,8 mio. kr.  |  |
| Projektbeskrivelse:    | Brønshøj Gamle Skole er ombygget til nu at huse Brønshøj Kulturhus. Der er etableret Café, produktionskøkken, arrangementssal, mødelokaler mv. |               |  |
| Afleveringsforretning: | 1. maj 2024                                                                                                                                    |               |  |
| Ibrugtagningsdato:     | 21. juni 2024                                                                                                                                  |               |  |

Nærværende regnskab vedrører et anlægsprojekt, som er afleveret og ibrugtaget. Der udestår udgifter, og derfor fortsætter projektet i et nyt fortsættende projekt, som håndterer de udestående udgifter.

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., svarende til en afvigelse på 9%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt Udestår Kulturhus,Brønshøj G. Sk., ombyg, (XB-4328000289), som håndterer udeståender på projektet.

Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede fortsættende anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                  | Udgift | Indtægt | Netto  |
|----------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| BR 22-04-2021                                                        | 32.290 | 0       | 32.290 |
| BR 23-03-2023                                                        | 905    | 0       | 905    |
| BR 30-11-2023                                                        | 1.119  | 0       | 1.119  |
| BR 29-08-2024                                                        | 2.752  | -2.752  | 0      |
| Indeksering                                                          | 1.478  | 0       | 1.478  |
| Bevillingsbeløb i alt                                                | 38.544 | -2.752  | 35.792 |
| BR 04-12-2025, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt | -3.369 | 0       | -3.369 |
| Bevillingsbeløb i alt efter afregning                                | 35.175 | -2.752  | 32.422 |
|                                                                      |        |         |        |
| Regnskab                                                             | 35.175 | -2.752  | 32.422 |
|                                                                      |        |         |        |

|                                                                                          |    |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning                                    | 0  | 0  | 0  |
|                                                                                          |    |    |    |
| Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 04-12-2025 | 9% | 0% | 9% |

**Afvigelsesforklaring**

| Kategori            | Ja | Nej | Uddybende bemærkninger |
|---------------------|----|-----|------------------------|
| Aktivitetsændringer |    | X   |                        |
| Omkostningsændring  |    | X   |                        |
| Tidsforskydninger   |    | X   |                        |

**Registrering i anlægskartoteket**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

| Beskrivelse                          | Anskaffelsessum, 1.000 kr. | Levetid, år | Entydig identifikation       |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------------|
| 001 Bygninger                        |                            |             | Adresse                      |
| Nyt kulturhus i Brønshøj Gamle Skole | 35.175                     | 30          | Brønshøjvej 3, 2700 Brønshøj |
| <b>Samlet anskaffelsessum</b>        | <b>35.175</b>              |             |                              |

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Bertelsen

Link til sagen sendt til:

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Plan- og Tilskudschef Mads Kamp Hansen,  
[madska@kk.dk](mailto:madska@kk.dk)

**Projekttitel: Pallesvej, botilbud, genhusning**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000162

Projekt navn: Pallesvej, botilbud, genhusning

Politiske beslutninger Budgetaftale 2021

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 21,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 21,6 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Genhusning i forbindelse med renovering af botilbuddet på Pallesvej.

Afleveringsforretning: 31. maj 2024

Ibrugtagningsdato: 15. august 2022

Nærværende regnskab vedrører et anlægsprojekt, som er afleveret og ibrugtaget. Der udestår udgifter i forbindelse med genetablering af lysmaster på Agnetevej, og derfor fortsætter projektet i et nyt fortsættende projekt, som håndterer de udestående udgifter.

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 2%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt Udestår Pallesvej, botilbud, renovering, (XB-4328000286), som håndterer udeståender på renoveringsprojektet.

Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede fortsættende anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                  | Udgift        | Indtægt  | Netto         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| BR 25-11-2020                                                        | 25.129        | 0        | 25.129        |
| BR 26-11-2021, overført til Pallesvej, botilbud, renovering          | -2.500        | 0        | -2.500        |
| BR 23-03-2023                                                        | 583           | 0        | 583           |
| BR 30-11-2023                                                        | 154           | 0        | 154           |
| BR 28-10-2024, overført til Pallesvej, botilbud, renovering          | -2.300        | 0        | -2.300        |
| Indeksering                                                          | 559           | 0        | 559           |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                         | <b>21.625</b> | <b>0</b> | <b>21.625</b> |
| BR 04-12-2025, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt | -369          | 0        | -369          |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning</b>                         | <b>21.256</b> | <b>0</b> | <b>21.256</b> |
|                                                                      |               |          |               |
| <b>Regnskab</b>                                                      | <b>21.256</b> | <b>0</b> | <b>21.256</b> |
|                                                                      |               |          |               |
| <b>Afgivelse mellem forbrug og bevilling efter afregning</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|                                                                      |               |          |               |

|                                                                                                 |           |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| <b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 04-12-2025</b> | <b>2%</b> | <b>-</b> | <b>2%</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|

**Afvigelsesforklaring**

| <b>Kategori</b>     | <b>Ja</b> | <b>Nej</b> | <b>Uddybende bemærkninger</b> |
|---------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Aktivitetsændringer |           | X          |                               |
| Omkostningsændring  |           | X          |                               |
| Tidsforskydninger   |           | X          |                               |

**Registrering i anlægskartoteket**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

| <b>Beskrivelse</b>              | <b>Anskaffelsessum, 1.000 kr.</b> | <b>Levetid, år</b> | <b>Entydig identifikation</b>  |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| <i>001 Bygninger</i>            |                                   |                    | <i>Adresse</i>                 |
| Pallesvej, botilbud, genhusning | 21.256                            | 30                 | Pallesvej 56, 2300 København S |
| <b>Samlet anskaffelsessum</b>   | <b>21.256</b>                     |                    |                                |

*Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Bertelsen*

Link til sagen sendt til:

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Centerchef Anders Johannes Kristensen, [K64R@kk.dk](mailto:K64R@kk.dk)

|                        |                                                                                           |               |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| Projekttitel:          | Pallesvej, botilbud, renovering                                                           |               |  |
| Bevilling:             | 3160 Byggeri København, anlæg                                                             |               |  |
| Projektdefinition:     | XB-4328000138                                                                             |               |  |
| Projektnavn:           | Pallesvej, botilbud, renovering                                                           |               |  |
| Politiske beslutninger | Budgetaftale 2020                                                                         |               |  |
|                        | Rådighedsbevilling i alt (løbende priser):                                                | 69,5 mio. kr. |  |
|                        | Anlægsbevilling i alt (løbende priser):                                                   | 72,6 mio. kr. |  |
| Projektbeskrivelse:    | Renovering af dagtilbuddet Horisonten og botilbuddet Pallesvej, til borgere med handicap. |               |  |
| Afleveringsforretning: | 29. februar 2024                                                                          |               |  |
| Ibrugtagningsdato:     | 1. marts 2024                                                                             |               |  |

Nærværende regnskab vedrører et anlægsprojekt, som er afleveret og ibrugtaget. Der udestår udgifter i forbindelse med udbedring af låsesystem på hoveddør samt undersøgelse af ventilationsanlæg, og derfor fortsætter projektet i et nyt fortsættende projekt, som håndterer de udestående udgifter.

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., svarende til en afvigelse på 1%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt Udestår Pallesvej, botilbud, renovering, (XB-4328000286), som håndterer udeståender på projektet.

Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede fortsættende anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                  | Udgift        | Indtægt  | Netto         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| BR 31-10-2019                                                        | 86.926        | 0        | 86.926        |
| BR 25-11-2020, overført til Pallesvej, botilbud, genhusning          | -25.129       | 0        | -25.129       |
| BR 23-09-2021                                                        | 589           | 0        | 589           |
| BR 26-11-2021, overført fra Pallesvej, botilbud, genhusning          | 2.500         | 0        | 2.500         |
| BR 23-03-2023                                                        | 1.715         | 0        | 1.715         |
| BR 30-11-2023                                                        | 574           | 0        | 574           |
| BR 28-10-2024, overført fra Pallesvej, botilbud, genhusning          | 2.300         | 0        | 2.300         |
| Indeksering                                                          | 3.173         | 0        | 3.173         |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                         | <b>72.648</b> | <b>0</b> | <b>72.648</b> |
| BR 04-12-2025, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt | -374          | 0        | -374          |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning</b>                         | <b>72.273</b> | <b>0</b> | <b>72.273</b> |
|                                                                      |               |          |               |
| <b>Regnskab</b>                                                      | <b>72.273</b> | <b>0</b> | <b>72.273</b> |

|                                                                                                 |           |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 04-12-2025</b> | <b>1%</b> | <b>-</b> | <b>1%</b> |

**Afvigelsesforklaring**

| <b>Kategori</b>     | <b>Ja</b> | <b>Nej</b> | <b>Uddybende bemærkninger</b> |
|---------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Aktivitetsændringer |           | X          |                               |
| Omkostningsændring  |           | X          |                               |
| Tidsforskydninger   |           | X          |                               |

**Registrering i anlægskartoteket**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

| <b>Beskrivelse</b>              | <b>Anskaffelsessum, 1.000 kr.</b> | <b>Levetid, år</b> | <b>Entydig identifikation</b>  |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| <i>001 Bygninger</i>            |                                   |                    | <i>Adresse</i>                 |
| Pallesvej, botilbud, renovering | 72.273                            | 30                 | Pallesvej 56, 2300 København S |
| <b>Samlet anskaffelsessum</b>   | <b>72.273</b>                     |                    |                                |

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Bertelsen

Link til sagen sendt til:

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Centerchef Anders Johannes Kristensen, [K64R@kk.dk](mailto:K64R@kk.dk)

**Projekttitel: Ryparken Idrætsanlæg, modernisering**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000110

Projekt navn: 2833 Ryparken Idrætsanlæg Modernisering

Politiske beslutninger Budgetaftale 2018

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 40,1 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 42,9 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Renovering af Ryparkens Idrætsanlæg og etablering af ny bruger- og publikumsadgang.

Aflæveringsforretning: 30. januar 2024

Ibrugtagningsdato: 1. marts 2024

Nærværende regnskab vedrører et anlægsprojekt, som er afleveret og ibrugtaget. Der udestår udgifter i forbindelse med terrænarbejder, og derfor fortsætter projektet i et nyt fortsættende projekt, som håndterer de udestående udgifter.

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 3%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt Udestår 2833 Ryparken Idrætsanlæg Modern, (XB-4328000284), som håndterer udeståender på projektet.

Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede fortsættende anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                  | Udgift        | Indtægt  | Netto         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| BR 05-10-2017                                                        | 53.223        | 0        | 53.223        |
| BR 31-05-2018                                                        | -14.523       | 0        | -14.523       |
| BR 04-06-2020                                                        | 0             | 0        | 0             |
| BR 23-03-2023                                                        | 963           | 0        | 963           |
| BR 30-11-2023                                                        | 398           | 0        | 398           |
| Indeksering                                                          | 2.854         | 0        | 2.854         |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                         | <b>42.915</b> | <b>0</b> | <b>42.915</b> |
| BR 04-12-2025, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt | -1.342        | 0        | -1.342        |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning</b>                         | <b>41.573</b> | <b>0</b> | <b>41.573</b> |
|                                                                      |               |          |               |
| <b>Regnskab</b>                                                      | <b>41.573</b> | <b>0</b> | <b>41.573</b> |
|                                                                      |               |          |               |
| <b>Afgivelse mellem forbrug og bevilling efter afregning</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|                                                                      |               |          |               |

|                                                                                                 |           |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| <b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 04-12-2025</b> | <b>3%</b> | <b>-</b> | <b>3%</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|

**Afvigelsesforklaring**

| <b>Kategori</b>     | <b>Ja</b> | <b>Nej</b> | <b>Uddybende bemærkninger</b> |
|---------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Aktivitetsændringer |           | X          |                               |
| Omkostningsændring  |           | X          |                               |
| Tidsforskydninger   |           | X          |                               |

**Registrering i anlægskartoteket**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

| <b>Beskrivelse</b>                  | <b>Anskaffelsessum, 1.000 kr.</b> | <b>Levetid, år</b> | <b>Entydig identifikation</b>   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| <i>001 Bygninger</i>                |                                   |                    | <i>Adresse</i>                  |
| Ryparken Idrætsanlæg, modernisering | 41.573                            | 30                 | Lyngbyvej 110, 2100 København Ø |
| <b>Samlet anskaffelsessum</b>       | <b>41.573</b>                     |                    |                                 |

*Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Bertelsen*

Link til sagen sendt til:

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Plan- og Tilskudschef Mads Kamp Hansen,  
[madska@kk.dk](mailto:madska@kk.dk)

**Projekttitel: Valby Idrætspark, kunstgræsbane, renovering**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000243

Projekt navn: Valby Idrætspark, kunstgræsbaner, renovering

Politiske beslutninger: OFS 2022-2023

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 9,6 mio. kr.  
Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 10,3 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Udskiftning af to nedslidte 11v11 kunstgræsbaner i Valby Idrætspark. 11v11 græsbaner er traditionelle fodboldbaner til stævner eller kampe med 11 spillere på hvert hold. Deres anbefalede størrelse er 105x68 meter.

Aflæveringsforretning: 9. august 2024

Ibrugtagningsdato: 28. august 2024

Nærværende regnskab vedrører et anlægsprojekt, som er afleveret og ibrugtaget. Der udestår udgifter til restarbejder og derfor fortsætter projektet i et nyt fortsættende projekt, som håndterer de udestående udgifter.

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 21%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt Udestår Valby Idrætspark, kunstgræsbane, (XB-4325000317), som håndterer udeståender på projektet.

Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede fortsættende anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                                             | Udgift        | Indtægt  | Netto         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| BR 04-05-2023                                                                                   | 9.451         | 0        | 9.451         |
| BR 30-11-2023                                                                                   | 130           | 0        | 130           |
| Indeksering                                                                                     | 670           | 0        | 670           |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                                                    | <b>10.251</b> | <b>0</b> | <b>10.251</b> |
| BR 04-12-2025, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt                            | -2.153        | 0        | -2.153        |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning</b>                                                    | <b>8.097</b>  | <b>0</b> | <b>8.097</b>  |
| <b>Regnskab</b>                                                                                 | <b>8.097</b>  | <b>0</b> | <b>8.097</b>  |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 04-12-2025</b> | <b>21%</b>    | <b>-</b> | <b>21%</b>    |

**Afvigelsesforklaring**

| Kategori            | Ja | Nej | Uddybende bemærkninger |
|---------------------|----|-----|------------------------|
| Aktivitetsændringer |    | X   |                        |
| Omkostningsændring  |    | X   |                        |
| Tidsforskydninger   |    | X   |                        |

**Registrering i anlægskartoteket**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

| Beskrivelse                                    | Anskaffelsessum,<br>1.000 kr. | Levetid,<br>år | Entydig identifikation                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| <i>001 Bygninger</i>                           |                               |                | <i>Adresse</i>                               |
| Valby Idrætspark,<br>kunstgræsbane, renovering | 8.097                         | 30             | Julius Andersens Vej 1, 2450<br>København SV |
| <b>Samlet anskaffelsessum</b>                  | <b>8.097</b>                  |                |                                              |

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Bertelsen

Link til sagen sendt til:

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Plan- og Tilskudschef Mads Kamp Hansen,  
[madska@kk.dk](mailto:madska@kk.dk)

**Projekttitel: Ørestads boulevard 218, forlængelse af pavilloner**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-6133000153

Projekt navn Ørestads boulevard 218, Pav.,forlæng

Politiske beslutninger: OFS 2020-2021

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): | 4,0 mio. kr. |
| Anlægsbevilling i alt (løbende priser)     | 4,2 mio. kr. |

Projektbeskrivelse: Forlængelse af pavilloner på Ørestad Boulevard 218, som anvendes til midlertidig skolekapacitet i forbindelse med etablering af ny skole på Hannemanns Allé.

Afleveringsforretning: 28. februar 2025

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører et anlægsprojekt, som er afleveret og ibrugtaget. Der udestår udgifter til restarbejder i forbindelse med ibrugtagningstilladelsen, og derfor fortsætter projektet i et nyt fortsættende projekt, som håndterer de udestående udgifter.

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 3,8 mio. kr., svarende til en afvigelse på 90%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt Udestår Ørestads boulevard 218, Pav.,forlæng, (via XB-4273000004), som håndterer udeståender på projektet.

Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede fortsættende anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                                                                  | Udgift       | Indtægt  | Netto        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| BR 05-05-2022                                                                                                        | 3.932        | 0        | 3.932        |
| BR 30-11-2023                                                                                                        | 77           | 0        | 77           |
| Indeksering                                                                                                          | 217          | 0        | 217          |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                                                                         | <b>4.226</b> | <b>0</b> | <b>4.226</b> |
| BR 04-12-2025, restbevilling overført midlertidigt til ByKs OU-model. Afventer oprettelse af Udestår projekt nummer. | -3.818       | 0        | -3.818       |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning</b>                                                                         | <b>408</b>   | <b>0</b> | <b>408</b>   |
| <b>Regnskab</b>                                                                                                      | <b>408</b>   | <b>0</b> | <b>408</b>   |
| <b>Afgivelse mellem forbrug og bevilling efter afregning</b>                                                         | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| <b>Afgivelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 04-12-2025</b>                      | <b>90%</b>   | <b>-</b> | <b>90%</b>   |

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet samt afrundinger.

**Afvigelsesforklaringer**

| Kategori            | Ja | Nej | Uddybende bemærkninger |
|---------------------|----|-----|------------------------|
| Aktivitetsændringer |    | X   |                        |
| Omkostningsændring  |    | X   |                        |
| Tidsforskydninger   |    | X   |                        |

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Pavilloner optages ikke i anlægskartoteket.

*Mette Kilde Corfitzen* / *Jane Frøjk Bertelsen*

Link til sagen sendt til:

Bestiller Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bardhil Emurlahi, qb8c@kk.dk