

Bilag 4 ibrugtagning politiske aftaler

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings-tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Budgetaftale 2009				
Vesterbro-KongensEnghave				
Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	December 2017	December 2018	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
Budgetaftale 2011				
AmagerVest				
Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	Januar 2013	Januar 2019	72	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
Østerbro				
CP IV - Nordhavn Station	December 2016	Januar 2020	37	Eksterne faktorer
Budgetaftale 2012				
AmagerØst				
CP V - Cykelrute Amagerbanen	December 2016	November 2018	23	koordinering med andre projekter
Østerbro				
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
FlereBydele				
Harrestrup Å, klimatilpasning	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
HeleByen				
Pulje til klimatilpasning - Hverdagsregn/LAR	December 2014	December 2018	48	projektændring
Budgetaftale 2013				
AmagerØst				
Amagerbrogade 1. etape	December 2015	November 2018	35	koordinering med andre projekter
Valby				
CP VI - Bro over Folehaven og evt. Vigerslev Alle	Marts 2019	Juli 2019	4	mindre forskydning
Vesterbro-KongensEnghave				
Enghave Brygge	December 2017	December 2021	48	eksterne faktorer
Østerbro				
Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2)	December 2017	April 2020	28	eksterne faktorer
Skybrud Gårdhave, Klimakarré (Hedebygadekarréen)	Maj 2018	September 2019	16	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
Demonstrationsprojekt Klimakareen Skt. Kjelds kvarter	Maj 2018	Maj 2019	12	eksterne faktorer
Klimakarre-gårdhave	Maj 2018	Maj 2019	12	koordinering med andre projekter
BK 0645 Klimakarréen	Maj 2018	Maj 2019	12	udskydelse sfa. Anlægsloft i 2018
FlereBydele				
Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Vesterbro - foranalyser	December 2015	December 2019	48	interne faktorer
ITS - Grøn mobilitet	December 2016	November 2018	23	tidsplan for optimistisk
HeleByen				
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) -Konkurrence - hænger sammen med TMF961	December 2018	December 2019	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - hænger sammen med TMF10113	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Budgetaftale 2014				
AmagerVest				
CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	December 2017	Maj 2020	29	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
Kornblomstparken	December 2016	Maj 2021	53	eksterne faktorer
Nørrebro				
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund	December 2017	December 2020	36	eksterne faktorer
Bemandet legeplads i Mimersparken	December 2015	December 2019	48	interne faktorer
Vesterbro-KongensEnghave				
Støjreduktion - asfalt - Sydhavn	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
FlereBydele				
CP VIII - Københavnerruten CSS	December 2017	Marts 2019	15	interne faktorer
Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
HeleByen				
Tværgående forslag - GPS Fleet Management BD	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Budgetaftale 2015				
AmagerVest				
Remiseparken, revitalisering	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Brønshøj-Husum				
CP - CFA - Husumforbindelsen	December 2017	Maj 2020	29	koordinering med andre projekter
Nørrebro				
Rantzausgade, parkeringspladser (B2015)	Løbende	Marts 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Valby				

Projekt	Revideret ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads	Oktober 2019	Oktober 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Vesterbro-KongensEnghave				
Enghaveparken, klimasikring	Juni 2019	November 2019	5	mindre forskydning
Østerbro				
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	December 2016	December 2018	24	eksterne faktorer
FlereBydele				
Udvikling af byrum - forbedring af de kommende metrostationsforpladser	Marts 2019	Juni 2019	3	mindre forskydning
Parkeringspladser, etablering (B15)	Juni 2018	December 2019	18	interne faktorer
HeleByen				
Renovering af legepladser i parker	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Budgetaftale 2016				
AmagerVest				
Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - projektering	Oktober 2017	Oktober 2020	36	eksterne faktorer
Urbanplanen - Urmagerstien	Maj 2019	Maj 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Urbanplanen - Urbanpladsen	Maj 2019	Maj 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Flere træer - byskov	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Bispebjerg				
Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer	Oktober 2018	September 2020	23	tidsplan for optimistisk
Brønshøj-Husum				
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - sti ved Gyngemosen	December 2018	December 2019	12	eksterne faktorer
CP 2016 - Hillerød motorvejen, dobbeltrettede cykelstier	Juli 2018	September 2020	26	eksterne faktorer
CP 2016 - Farumruten, belysning	December 2018	September 2020	21	eksterne faktorer
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerød motorvejen til Tuten	December 2018	September 2019	9	interne faktorer
Nørrebro				
CP 2016 - Tagensvejkorridoren	December 2020	Februar 2023	26	koordinering med andre projekter
Busfremkommelighed, linje 6A	December 2020	Februar 2023	26	koordinering med andre projekter
Vesterbro-KongensEnghave				
Aktivitetspark i Scandiagade	December 2017	December 2018	12	eksterne faktorer
Østerbro				
Parkering - P-anlæg i konstruktion på Østerbro	Oktober 2020	Maj 2024	43	Udskydelse sfa, anlægsloft i 2018
Carl Niensens Allé, skybrudsprojekter og byrumsforbedringer	December 2018	Marts 2019	3	mindre forskydning
Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvej	December 2020	Juni 2021	6	mindre forskydning
FlereBydele				
Boligsocialt løft af udsatte byområder - evidensbaseret opfølgning	Juni 2017	December 2018	18	interne faktorer
Boligsocialt løft af udsatte byområder - boligsociale helhedsplaner	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation	December 2019	Marts 2020	3	mindre forskydning
CP 2016 - Fasanvejsruten	Oktober 2018	Oktober 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretning af vandkvalitet i søer og åer	December 2019	September 2019	-3	Projektet er foran tidsplanen
Åbning af P-pladser på kommunale institutioner	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Fasanvejsruten SCS (B16)	Oktober 2018	December 2018	2	mindre forskydning
Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro	September 2018	December 2018	3	mindre forskydning
P-klager	December 2018	Juni 2020	18	eksterne faktorer
HeleByen				
Tværgående - Citizen 2017 - skærmmunikation - investeringspulje	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Forvaltningsspecifikt - GPS i Teknik- og Miljøforvaltningens køretøjer - investeringspulje	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Forvaltningsspecifikt - Optimering af driftspladser - investeringspulje	December 2017	December 2018	12	interne faktorer
Budgetaftale 2017				
AmagerVest				
Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager	August 2020	Juni 2021	10	eksterne faktorer
Tiltag på handicapområdet - kortlægning og anlæg af højst prioriterede indsatser for færdselshandicappede i Ørestad	Juni 2018	Juni 2019	12	Udskydelse sfa, anlægsloft i 2018
Følgeanlæg Udvidelser af cykelstien på Islands Brygge	December 2018	Juni 2019	6	mindre forskydning
Følgeanlæg Forbedringer af krydsmuligheder ved Islands Brygge- Artillerivej	December 2018	Juni 2019	6	mindre forskydning
Englandsvej, genopretning B17	December 2018	August 2019	8	koordinering med andre projekter
Kryds Langebro/Langebrogade	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Brønshøj-Husum				
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg	Oktober 2018	Oktober 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forprojektering af busvejsforbindelse	Maj 2017	Maj 2019	24	eksterne faktorer
Tingbjerg-Gladsaxe, busvejsforbindelse	Maj 2017	Maj 2019	24	eksterne faktorer
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg	Oktober 2018	September 2019	11	interne faktorer

Projekt	Revideret ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
IndreBy				
Følgeanlæg Udvidelse og etablering af cykelbaner og -stier på Ny Kongensgade	December 2018	Juni 2019	6	mindre forskydning
Følgeanlæg Etablering af manglende cykelsti ved Jarmers Plads	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Følgeanlæg til ny cykel- gangbro ved Vester Voldgade - pulje til mindre forbedringer	December 2018	Juni 2019	6	mindre forskydning
Bedre forhold for cyklister - bedre fremkommeligheden for cyklister i Vendersgade	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Valby				
Bedre forhold for cyklister - cykelparkeringspladser ved Valby Station	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Vesterbro-KongensEnghave				
Skøjtebane Enghaveparken	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Udvidelse af Dybbølsbro - ombygning af Dybbølsbro	November 2019	November 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Dybbølsbro, udvidelse og fremkommelighed	November 2019	November 2019	0	Projektet følger tidsplanen
FlereBydele				
Sikre skoleveje	Juli 2019	Juli 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Sikre skoleveje B17	Juli 2019	September 2019	2	mindre forskydning
HeleByen				
Partnerskabstræer og flere træer i byen	December 2020	December 2018	-24	Projektet er foran tidsplanen
Optimering og digitalisering af sagsbehandling byggeri	December 2020	Oktober 2018	-26	Projektet er foran tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - 600 cykelparkeringspladser nær de kommende stationer for metro Cityringen	Juli 2019	December 2019	5	mindre forskydning
Bedre forhold for cyklister - partnerskaber med private aktører om cykelparkering	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - pulje til ca. 1.000 cykelparkeringspladser	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Energienovering af almene boliger	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Tilpasning af busnet 2019	December 2018	Maj 2019	5	mindre forskydning
Etablering af ramper, tilgængelighed	Juni 2018	November 2018	5	mindre forskydning
Budgetaftale 2018				
AmagerVest				
Byskov Selinevej - færdiggørelse	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
AmagerØst				
Trafiklegeplads på Formosavej	Juni 2019	Juni 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Øget belysning i Amager Strandpark	December 2018	Oktober 2019	10	Udskydelse sfa, anlægsloft i 2018
Bispebjerg				
Frederiksborgvej (Frederikssundsvej til Glasvej)	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Smedetoften - tryghedsfremmende byrum	April 2020	April 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Brønshøj-Husum				
Bellahøj Friluftscene	Maj 2019	Maj 2019	0	Projektet følger tidsplanen
IndreBy				
Teglårdsstræde	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Voldgaderuten (øget tilgængelighed)	Juli 2020	December 2019	-7	Projektet er foran tidsplanen
Nørrebro				
Elmegade	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Stefansgade	December 2018	Oktober 2018	-2	Projektet er foran tidsplanen
Nørre Allé (Sankt Hans Torv - Tagensvej)	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Rovsinggade	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Ægirsgade	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CP - Forbedring af krydset Rantausgade og Nørrebroorten	November 2018	Maj 2019	6	mindre forskydning
Sjællandsgaderuten (øget tilgængelighed)	Juli 2020	December 2019	-7	Projektet er foran tidsplanen
Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro	April 2019	April 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Valby				
Ålholmvej	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Peter Bangs Vej (Ålholmvej - kommunegrænsen)	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Gammel Køge Landevej (Vigerslev Allé - Carl Jacobsens Vej)	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Skybrudspakke - Byrum i Kulbanegade	December 2019	Juni 2020	6	mindre forskydning
Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Opførelse af gartneri i Valbyparken	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Vanløse				
Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	Juni 2019	Juni 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Hulgårdsvej	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Mågevej	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CP - medfinansiering af mindre konstruktion for cykelparkering ved Vanløse station	Juni 2020	Juni 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Grøndals Parkvej (Godthåbsvej - Rebildvej)	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Vesterbro-KongensEnghave				

Projekt	Revideret ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelser i mdr.	Status på ibrugtagning
Skybrudspakke - Byrum i Karens Minde Aksen	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Asger Rygs Gade	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Esbern Snares Gade	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Vesterbro-KongensEnghave				
CP - medfinansiering af cykelparkering ved Reventlowsgade	Juli 2019	Juli 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Østerbro				
Norgesmindevej	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Skybrudspakke - Byrum i Fredens Park	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
CP - cykelstier på Indiakaj	Marts 2020	Marts 2020	0	Projektet følger tidsplanen
CP - Nordre Frihavnsgade 1. etape	August 2021	August 2021	0	Projektet følger tidsplanen
FlereBydele				
Sikker skolevej - pulje	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Ombygning af stoppesteder	December 2019	Juni 2019	-6	Projektet er foran tidsplanen
Ren by med smartere affaldskurve	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Forstærket byrumsinventar	Januar 2018	December 2018	11	interne faktorer
HeleByen				
Partnerskabstræer	Januar 2018	December 2018	11	interne faktorer
Ren by- og nattelivspakke - renovering af toiletter	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Ren by- og nattelivspakke - udskiftning af affaldskurve	April 2018	Januar 2019	9	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
Parkering 10-meterzone - etablering af parkering	November 2018	September 2019	10	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
Forberedelse af skybrudsprojekter - Skybrudsplanlægning	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Grønnere havnebusser - etablering af infrastruktur	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Insourcing af TV-inspektion af vejbrønde	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Mere optimal udnyttelse af vandværksvand i driften	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Optimering af driften af legepladser i Teknik- og Miljøforvaltningen	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Smartere drift af byens springvand	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Overførelsessag 2017-2018				
Bispebjerg				
Bispeengbuens fremtid	November 2019	November 2019	0	Projektet følger tidsplanen
FlereBydele				
Metroens åbning, belysning	Juli 2019	Juli 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Overdragelse privat belysning	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Udskift el-bil med el-cykel p-kontrol	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Facadebelysning historiske bygninger	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
HeleByen				
Digital besigtigelse driftsstrækn.	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Overførelsessag 2010-2011				
Vesterbro-KongensEnghave				
Frederiksholmsløbsbroen	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Overførelsessag 2011-2012				
AmagerVest				
Hekla Park, kunstgræsbane	December 2018	August 2019	8	eksterne faktorer
Overførelsessag 2012-2013				
Nørrebro				
CP VII - Rantzausgade, trafikafledelse	Marts 2019	Marts 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Overførelsessag 2013-2014				
AmagerVest				
Ørestads Boulevard, kryds, trafikikkerhed 2014	December 2015	Juni 2020	54	interne faktorer
Overførelsessag 2014-2015				
Nørrebro				
Njølnerparkens Kvarterhus	Januar 2018	Juni 2020	29	interne faktorer
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF I)	Marts 2019	Marts 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF II)	Marts 2019	Marts 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Vesterbro-KongensEnghave				
Enghaveparken - Fornyelse og skybrudssikring	Juni 2019	November 2019	5	mindre forskydning
Østerbro				
Færdiggørelse af klimakvarteret - Bryggervangen	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
HeleByen				
Trafikikkerhedsprojekter 2015	December 2017	Marts 2019	15	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018

Projekt	Revideret ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Overførselssag 2016-2017				
AmagerØst				
Belysning Amager strandpark - Øresundstien	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
HeleByen				
Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Overførselssag 2017-2018				
Bispebjerg				
Nordvestpassagen	Juni 2023	Juni 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Nørrebro				
Trafiksikkerhed Stefansgade	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Hans Tavsens Park	August 2023	August 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Mimersparkens Kvarterhus	Juni 2020	Juni 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Vesterbro-KongensEnghave				
Metroens åbning, forplads	Juli 2019	Juli 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Øvrige aftaler				
AmagerVest				
Remiseparken samt stierne i Urbanplanen	December 2018	December 2020	24	koordinering med andre projekter
BK 1336 Stokrosevej, H	November 2017	Marts 2019	16	eksterne faktorer
BK 499 Nyrnberggade	August 2018	Februar 2019	6	mindre forskydning
BK 867 Chr. Svendsens Gade	August 2018	December 2018	4	mindre forskydning
Kornblomstvej, aktivitetspark	December 2014	Maj 2021	77	eksterne faktorer
Remiseparken, revitalisering (HOFOR)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
GP21-Center Blvd. bro	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
GP21-Øresundsmotorvej, gang og cykelbro	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Sundholm Nord, HOFOR	December 2025	December 2025	0	Projektet følger tidsplanen
Holmbladsgade 9/Nordlandsgade 5-7	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Kirkegårdsvej 12/Ndr. Røse Vej 1-1A	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
AmagerØst				
CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning	December 2015	November 2018	35	projektaendring
Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard	December 2018	December 2020	24	interne faktorer
Woltersgade 6 (Pommernsgade-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Geislersgade-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Skomagertiftelsen, Gasværksvej 25-27 / Istedgade 31 (Skomager-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
BK 324 Halfdansgade	August 2018	Februar 2019	6	mindre forskydning
Vejlands Alle Genopretningsramme 2019	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Amagerbrogade, Genopretningsramme 2019	December 2018	November 2018	-1	Projektet er foran tidsplanen
Albanisngade 5 - 7 m.fl.	December 2019	December 2018	-12	Projektet er foran tidsplanen
Amagerbanen, Prags Boulevard-Lergravsvej	December 2019	Juni 2019	-6	Projektet er foran tidsplanen
Skolen ved Sundet, HOFOR	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Grækendlandskvarteret, HOFOR	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Englandsvej 36/Glommensgade 9	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Bispebjerg				
Busgade - Nørrebro station - på TMU 22. september 2014	December 2016	September 2019	33	eksterne faktorer
Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen)	December 2019	September 2020	9	interne faktorer
K 09/002 BK1416 Cityringen	Oktober 2015	April 2019	42	eksterne faktorer
Blåmejsvej 2-24 / Vibevej 67-71 / Rørsangervej 1-25 / Hillerødgade 74-76	April 2016	Marts 2019	35	Eksterne faktorer
Vibevej, byrum	December 2018	September 2020	21	tidsplan for optimistisk
Områdefornyelse Rentemestervej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Hovmestervej, Genopretningsramme 2019	December 2017	August 2020	32	koordinering med andre projekter
Mågevej 27 - 31 m.fl.	December 2019	Februar 2019	-10	Projektet er foran tidsplanen
Hovmestervej, skybrudssikring (HOFOR)	December 2018	August 2020	20	koordinering med andre projekter
Vestergårdsvej 2-12 mv.	December 2019	December 2018	-12	Projektet er foran tidsplanen
Lygten Kanal	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Bispeparken	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Stærevej, grøn omdannelse	December 2018	Marts 2019	3	mindre forskydning
BK 1438 Nattergalen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
GP21-Lygten	December 2018	Juni 2019	6	mindre forskydning
GP21-Nordre Fasanvej	December 2018	Juni 2019	6	mindre forskydning
Smedetoften (OMF)	December 2021	April 2020	-20	Projektet er foran tidsplanen

Projekt	Revideret ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Skoleholdervej (OMF)	December 2021	Oktober 2019	-26	Projektet er foran tidsplanen
Tomsgårdsvej, HOFOR	December 2025	December 2025	0	Projektet følger tidsplanen
Rentemestervej 94	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Frederikssundsvej 108	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Tomsgårdsvej 70-110	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Brønshøj-Husum				
Husumvænge (Harrestrup Å)	Februar 2020	Februar 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Frederikssundsvej 164 m.fl.	Oktober 2017	December 2019	26	eksterne faktorer
IndreBy				
Gothersgade	December 2018	December 2020	24	projektændring
Sti ved Nyboder Skole	Maj 2019	September 2022	40	interne faktorer
Delreparationer af Langebro	December 2018	Juli 2020	19	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
Torvegade-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Eskildsgade 3-5 (Hestestalds-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
BK0398 Puggaardsgade	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Langebro, åbning af p-anlæg	December 2018	August 2019	8	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
Skt. Jørgens Sø (Skybrudssikring)	December 2019	December 2027	96	interne faktorer
Nørre Farimagsgade 19	December 2019	Februar 2019	-10	Projektet er foran tidsplanen
Højbro, genopretning 2020	December 2019	Juni 2019	-6	Projektet er foran tidsplanen
Sølvgade, gangtunnel Rigensgade, genopretning 2020	December 2018	December 2019	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
Genopretning 2020, 4 strækninger	December 2019	December 2018	-12	Projektet er foran tidsplanen
Områdeformyelse Christiania	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Kastelgraven	December 2021	December 2022	12	interne faktorer
Sortedams Sø	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Peblinge Sø	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Omdan p-pladser, Nybrogade	August 2020	Juni 2020	-2	Projektet er foran tidsplanen
Omdan p-pladser Linnésgade og Rømersgade	Juni 2021	December 2020	-6	Projektet er foran tidsplanen
BK 0732 Bartolinsgade	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
BK 0350 Chr. Havns Torv	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Busfremkom linje 5C og 6A, Indre By	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Slotsholmen, HOFOR	December 2025	December 2025	0	Projektet følger tidsplanen
Nørrebro				
Midlertidig busdrift på Vermundsgade 2018 og frem BF	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Rantzsausgade	Marts 2019	Marts 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Ahornsgade-karreen (Ahornsgade 15-19) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Murergade-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Områdeformyelse Indre Nørrebro	November 2019	November 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Kapelvej 51 / Rantzsausgade 17	December 2016	Marts 2019	27	eksterne faktorer
Frimstervej 30 - 34 m.fl.	Oktober 2017	December 2018	14	eksterne faktorer
Nørrebrogade 168	Oktober 2017	April 2019	18	eksterne faktorer
Rantzsausgade, en sikker og levende gade (OMF)	Marts 2019	Marts 2019	0	Projektet følger tidsplanen
BK 609 Gl. Ladegård	August 2018	Februar 2019	6	mindre forskydning
Hans Tavsens Park (Skybrudssikring)	December 2019	December 2023	48	interne faktorer
Korsgade og Hans Tavsens Gade (Skybrudssikring)	December 2019	December 2023	48	interne faktorer
Vølundsgade 15	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Ågade 96	December 2019	Oktober 2018	-14	Projektet er foran tidsplanen
Kapelvej 1 / Nørrebrogade 63	December 2019	December 2018	-12	Projektet er foran tidsplanen
Åboulevard 54 / Griffenfeldsgade 47	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Blågårds Plads 12 / Todesgade 11 - 13	December 2019	December 2018	-12	Projektet er foran tidsplanen
Jagtvej, gangtunnel Stevsgade, genopretning 2020	December 2018	December 2019	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
Forbedring af Mimersparken	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Tagensvej, skybrudssikring (HOFOR)	December 2019	Februar 2023	38	tidsplan for optimistisk
GP21-Tagensvej (Tuborgvej-Nørre Allé)	December 2021	Februar 2023	14	koordinering med andre projekter
BK 0956 Sankt Hans Gade Øst	Maj 2017	April 2019	23	eksterne faktorer
Blegdamsvej Syd, HOFOR	December 2023	December 2024	12	koordinering med andre projekter
Stengade, HOFOR	December 2025	December 2025	0	Projektet følger tidsplanen
Ryesgade 84 m.fl.	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Guldbergsgade 118-130 (andelsboliger)	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Guldbergsgade 118-130 (lejelboliger)	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Ole Suhrs Gade 12	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen

Projekt	Revideret ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Nørrebrogade 12-14/Ranvsborggade 6-8	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Valby				
Valbyparken, Strand	August 2021	August 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Herman Bangs Plads, Byrum	Oktober 2019	Oktober 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Gammel Jernbanevej 4-6	December 2013	September 2019	69	eksterne faktorer
Områdeformyelse Kulbanetorget	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Vigerslevparken Midt	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Lykkebo Skole	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Vigerslevparken Syd	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Carl Jakobsens Vej	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen
Kulbanevej	December 2021	Juni 2020	-18	Projektet er foran tidsplanen
BK 0607 Mølle Alle	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
BK 1218 Bredahlsvej	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
GP21-Carl Jacobsens Vej	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Nærgenbrugsstation, Herman Bangs Plads	December 2019	Oktober 2019	-2	Projektet er foran tidsplanen
Områdeformyelsen Folehaven	August 2023	August 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Mølle Allé 21-25/Toftegårds Allé 16-18	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Kulbaneparken (OMF)	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Vanløse				
Grøndalsparken	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
GP21-Jyllingevej, gangbro	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Sallingvej, HOFOR	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Vesterbro-Kongens Enghave				
Enghaveparken	Juni 2019	November 2019	5	mindre forskydning
Vesterfælledvej 3 A-B (Amerikavej-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Valdemarsgade 52-56	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Hestestalds-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Eskildsgade-karreen (herunder Eskildsgade 12-14 sidste ejerlejligheder) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Eskildsgade 24-26 (Eskildsgade-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Eskildsgade 28-30 (Eskildsgade-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Eskildsgade 6-10 (Eskildsgade-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Skydebane Øst-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Eriksgade-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Carlton, Lille Istedgade 7 / Halmtorvet 12-16 / Abel Cathrines Gade 24 (Lille Istedgade-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Hedebygade-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Absalonsgade-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Westend-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Reventlowsgade-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Trekant-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Eskildsgade 44-46 (Absalonsgade-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Hedebygade 30-30A (Ballumgade-karreen (Syd)) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Områdeformyelse Sydhavnen	August 2020	August 2020	0	Projektet følger tidsplanen
BK0771 Boyesgade	August 2018	Februar 2019	6	mindre forskydning
Ingerslevgade 192 - 198	November 2015	August 2019	45	Eksterne faktorer
Vesterbrogade 93 - 95 og 95 E	Oktober 2017	August 2019	22	eksterne faktorer
Enghave Plads 3 m.fl.	Juni 2018	December 2019	18	eksterne faktorer
Genbrugsstation, Sydhavn	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse - genplantning Enghave	December 2011	Juli 2019	91	eksterne faktorer
Scandiagade, aktivitetspark (OMF)	August 2020	December 2018	-20	Projektet er foran tidsplanen
Enghaveparken Boder (fondsmidler)	December 2017	December 2019	24	tidsplan for optimistisk
Enghaveparken, boder (OMF)	December 2017	December 2019	24	tidsplan for optimistisk
Rubinsteinsvej 1 - 15 m.fl.	December 2019	Oktober 2018	-14	Projektet er foran tidsplanen
Enghaveparken, fornyelse klima (HOFOR)	Juni 2019	November 2019	5	mindre forskydning
Karens Minde	December 2023	December 2021	-24	Projektet er foran tidsplanen
Scandiagade, Skybrudssikring	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Karens Minde Aksen (OMF)	August 2020	December 2021	16	tidsplan for optimistisk
GP21-Tietgensbroen, rampe	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Scandiagade, skybrudssikring, HOFOR	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Områdeformyelsen Bavnehøj	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen
Pulje bygn.forn. i Det grønne Sydhavnen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen

Projekt	Revideret ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Østerbro				
Fortov langs Rovsinggade (Beauvaisgrunden II)	December 2016	Oktober 2019	34	eksterne faktorer
Strandboulevarden	November 2019	Juni 2022	31	interne faktorer
Østerbrogade, fra Jagtvej til Svanemølle station	November 2019	November 2020	12	interne faktorer
Carl Nielsens Allé	December 2018	Marts 2019	3	mindre forskydning
Thomas Laubs Gade 5-9	Marts 2015	December 2018	45	eksterne faktorer
Østerbrogade 139 - 141 / Nygårdsvej 2	Oktober 2015	April 2019	42	eksterne faktorer
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning (byfornyelse)	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
BK0477 Østbanegade	Maj 2017	April 2019	23	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
BK 542 Pedersborgsvej, H	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Omøgade 2 - 6 m.fl.	Oktober 2017	Oktober 2018	12	eksterne faktorer
Nordre Frihavsgade 50 m.fl.	Oktober 2017	August 2019	22	eksterne faktorer
Renovering af Nordhavn Station	December 2015	December 2019	48	eksterne faktorer
Gammel Kalkbrænderivej 52 - 54	December 2019	Januar 2019	-11	Projektet er foran tidsplanen
Thomas Laubs Gade 11 - 13	December 2019	Marts 2019	-9	Projektet er foran tidsplanen
Kildevældsgade 69	December 2019	Marts 2019	-9	Projektet er foran tidsplanen
Helsingborggade 6	December 2019	December 2018	-12	Projektet er foran tidsplanen
Kildevældsgade 71	December 2019	Marts 2019	-9	Projektet er foran tidsplanen
Thomas Laubs Gade 1 - 3 / Landskronagade	December 2019	Marts 2019	-9	Projektet er foran tidsplanen
Helsingborggade 12	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
BK138 Bechgaardsgade	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Fremtidens Sølund Parkering	December 2019	Juni 2023	42	projektaendring
Klimakarreen, Østerbro, gårdfacade, GI	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Fredens Park	December 2023	December 2024	12	koordinering med andre projekter
BK 1190 Livjægersgade	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Blegdamsvej Nord, HOFOR	December 2023	December 2024	12	koordinering med andre projekter
Østerbrogade 88-88 A-G samt 90	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Nyborggade 6	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
FlereBydele				
Trafiksignaler, ændringer som følge af metroarbejder	Januar 2019	November 2018	-2	Projektet er foran tidsplanen
Erstatningsparkeringspladser	December 2014	August 2019	56	interne faktorer
De Indre Søer	December 2018	December 2022	48	interne faktorer
NOVELOG	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CREATE	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Supercyklistier sekretariatet 2016	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Metro 4 cityringen	December 2018	Juni 2019	6	mindre forskydning
Metro 4 cityringen - arealervurvelse	December 2011	Juli 2019	91	eksterne faktorer
Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter	Marts 2011	December 2018	93	interne faktorer
Klimatilpasningspartnerskaber - Markedsmodningsfonden	November 2017	December 2018	13	eksterne faktorer
Fællesaktiviteter på Helsingørruten	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Fællesaktiviteter på Fasansvejruen	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Lersøparken (Skybrudssikring)	December 2019	December 2022	36	interne faktorer
Valbyparken (Skybrudssikring)	December 2019	December 2021	24	interne faktorer
Jagtvej (Klosterfælleden), (Skybrudssikring)	December 2017	Juni 2021	42	interne faktorer
Amagerbanen (Svinget) (Skybrudssikring)	December 2019	December 2022	36	interne faktorer
Hyttehusvej,R.M.(Vejlands Alle)(Skybrudssikring)	December 2019	December 2021	24	interne faktorer
Gangtunnel Tomgårdsvej, Tuborgvej, Peder Lykkes ved Genopretningsramme 2019	December 2018	Oktober 2018	-2	Projektet er foran tidsplanen
Cities cooperating for Circular Economy	August 2019	August 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Horizon 2020 Urban Waste	August 2020	August 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Ny afløsnings model BU	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Hurtigere scanning af byggesagsarkivet	Juni 2021	April 2021	-2	Projektet er foran tidsplanen
Horizon 2020 - NAIAD	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
BuyZET	Maj 2019	Maj 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Områdefornyelse Sundby	September 2022	September 2022	0	Projektet følger tidsplanen
Nedtællingssignaler for cykler	August 2017	August 2019	24	eksterne faktorer
Genopretn. af 17 vejstrækkn. i gul zone	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
GP21-4 km fortovsstrækninger	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
GP21-400 stk. vejbrønde	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Akut fjernelse af banderelat. Graffiti	December 2017	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Skiftning af tre nationale cykelruter	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
A-busnet 2019, fremkommelighed	Juli 2019	Juli 2019	0	Projektet følger tidsplanen
HeleByen				
Copenhagen Solution Lab	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
ITS verdenskongres 2018	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Select Cities	Marts 2020	December 2019	-3	Projektet er foran tidsplanen
Boligkommissionens virke	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Byfornyelsesrammen (rådhedsbeløb)	Oktober 2007	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Opsamlingskonto (sanering)	Januar 2012	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Ny aflønningsmodel i CAN	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Projektudviklingskonto	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Projektudviklingskonto	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Ledige midler	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
CAN's driftsager	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Regionalfondsprojektet Bæredygtig Bundlinje	December 2018	Juni 2019	6	mindre forskydning
Fælles materielstyring i Kbh	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Hydrogen Mobility Europe (HZME II)	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Innovationspartnerskabet Cleantech TIPP	Marts 2019	Marts 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Energispring-Vi udvikler fremtidens bygninger	Januar 2019	Januar 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Ledige midler2	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Risikostyring af p-projekter 2017	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Opsamlingskonto	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
EnergyLab Nordhavn	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
EU Horizon 2020 - C-Mobile	Juni 2020	Juni 2020	0	Projektet følger tidsplanen
EU CEF Transport - Socrates	April 2021	April 2021	0	Projektet følger tidsplanen
RSMP Nordic	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Partnerskaber om grøn vækst	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Støjpuljen	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen