

Bilag 3 - Daginstitutioner med en forventet eksekveringstid på over 30 måneder

| Ny på listen | Titel | Beskrivelse af projekt | Byggetid (mdr.) | Dato for ibrugtagning | Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.) | Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning | Handling ift. forsinkelse |
|--------------|--|--|-----------------|-----------------------|---|--|--|
| Nej | Ny daginstitution - tidligere Ålekistevej 212 | Nyt daginstitutionsbbyggeri | 85 | november 2018 | 63 | Der arbejdes på at finde et erstatningsprojekt. Institutionen er startet op i pavilloner. Der holdes møde med TMF i uge 17 2017. | Forvaltningen er i gang med at afsøge muligheder for alternative grunde, hvor pladserne kan etableres. Institutionen er startet tidligt op i midlertidige pavilloner på Ålekistevej 121. |
| Nej | Genhusning af 7 daginstitutioner Østerbro | Ny institution der skal erstatte de 7 grupper der mistes i forbindelse med genhusning af Børneriget | 56 | januar 2018 | 18 | Genhusning er løst i eksisterende kapacitet. Pengene forsøges flyttet til ny kapacitet i forbindelse med overførelsessagen. | Projekt ikke rødt. |
| Nej | Etablering af 52 (før 72) nye daginstitutioner | Etablering af 72 nye daginstitutioner svarende til 90% af behovet. Antallet af grupper blev reduceret i forbindelse med budget 2015. | 52 | februar 2018 | 18 | Oprindelig tidsplan estimeret på baggrund af måltal. Byggegrunde og placering af nye pladser udpeges løbende i regi af bl.a. TEO. For 2016 er en del af kapaciteten bestil dom nøglefærdigt byggeri. | Oprindelig tidsplan estimeret på baggrund af måltal. Byggegrunde og placering af nye pladser udpeges løbende i regi af bl.a. TEO. For 2016 er en del af kapaciteten bestil dom nøglefærdigt byggeri. |
| Nej | Etablering af 72 basispladser i daginstitutioner | Etablering af 72 basispladser i daginstitutioner. Pladserne etableres i forbindelse med udbygningen af daginstitutionsområdet med yderligere 72 grupper. | 52 | februar 2018 | 18 | Etablering af basispladser følger øvrige udbygninger, som er forsinket. | Kapacitet er etableret midlertidigt |
| Ja | Udflytterbørnehaven Ryvang 2 (Rymarksvej 131) | Opførelse af en ny bygning til udflytterbørnehaven Ryvang, efter at den tidligere bygning er brændt. | 36 | maj 2017 | 6 | Indflytning er forsinket grundet fejl i tagkonstruktion på bygningen. Overdragelsen har fundet sted, men der udestår udbedring af tagkonstruktion. | Kapacitet er sikret. |
| Ja | Pulje til oprensning af forurening samt tilbagekøb mv. af daginstitution på Sølund | Pulje til oprensning af forurening samt tilbagekøb mv. af daginstitution på Sølund. | 102 | august 2018 | 32 | Politisk beslutning om midlertidig udlejning af ungdomsboliger. | Politisk beslutning om midlertidig udlejning af ungdomsboliger på Sølund har skudt projektet til 2018 (BR 12-12-2013). |

Bilag 3 - Daginstitutioner med en forventet eksekveringstid på over 30 måneder

| Ny på listen | Titel | Beskrivelse af projekt | Byggetid (mdr.) | Dato for ibrugtagning | Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.) | Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning | Handling ift. forsinkelse |
|--------------|---|---|-----------------|-----------------------|---|--|--|
| Nej | Frederikssundsvej 257; Integreret daginstitution | Ny institution med 6 grupper. Eksisterende bygning på 246 m ² er bevaringsværdig og skal nedrives. Tidlig bestilling modtaget september 2011/revideret bestilling modtaget marts 2012. | 75 | januar 2018 | 38 | Lokalplansproces på grund af dom i klagesag over lokalplandispensation. | Konsekvenser i forhold til revideret tidsplan er håndteret i samarbejde med bestiller. |
| Nej | Prinsessegade 74 - 80, udvidelse af daginstitution | Tre institutioner, der i dag har til huse på grunden, nedrives, nybygges og udvides, hvorefter grunden huser i alt 32 børnegrupper fra 0 til 13 år. | 72 | oktober 2017 | 29 | Ugunstig licitation, uforudsete grundforhold samt ophør af samarbejde med entreprenør. Etape II er påbegyndt, men forsinket på grund af afsluttet etape I. | Konsekvenser i forhold til revideret tidsplan er håndteret i samarbejde med bestiller. |
| Nej | Daginstitutionen Sundpark | Opførelse af en 4 gruppers tilbygning til daginstitutionen Sundpark på Strandlosvej på Amager | 51 | januar 2018 | 11 | Afklaring af økonomi efter for høj licitation har forsinket. Forsinket leverance af betonelementer har påvirket tidsplanen negativt. | Kapacitet etableres midlertidigt. |
| Ja | Budget 2016 daginstitutioner | Etablering af 19 nye daginstitutionergrupper | 36 | oktober 2018 | - | (Tom) | Projekt ikke rødt |
| Nej | Udvidelse af daginstitutionen Sundpark - Amager, Strandlosvej | Den integrerede daginstitution strandlosvej udvides fra 5 til 9 daginstitutionergrupper | 39 | januar 2018 | 11 | Forsinkede betonleverancer. | Besparelsesrunder og optimering af tidsplan pågår. |
| Ja | Kastelsvej 62 | Udvidelse af daginstitutionen Kastelsgården med 4 grupper | 45 | juli 2017 | 5 | Ibrugtagning udskudt pga. dårligt licitationsresultat. Kapacitet er sikret i midlertidig genhusning. | Institutionen bliver genhuset. Kapacitet er sikret. |