

Bilag 2 - Daginstitutioner med en forventet eksekveringstid over 30 måneder

Titel	Beskrivelse af projekt	Byggetid (mdr.)	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
Daginstitutioner 2014 (anlægspulje)	Etablering af 72 nye daginstitutioner svarende til 90% af behovet. Antallet af grupper blev reduceret i forbindelse med budget 2015.	34	august 2016	48	Anlægsloft 2019-2021	Udskydelse har ingen konsekvenser for kapacitet. Nøglefærdigt byggeri følger tidsplan.
Daginstitutioner 2016 (anlægspulje)	Etablering af 19 nye daginstitutioner	50	december 2019	36	Anlægsloft 2019-2021	Kapacitet er sikret ved tidlig opstart. Anlægsmidler tilhørende nøglefærdig projekt på Ørestads Boulevard 49 er allerede udmøntet med måltal.
Køb af nøglefærdig daginstitution på Sassnitzgade i Nordhavn	Køb af nøglefærdig daginstitution med 5 grupper på Sassnitzgade i Nordhavn	69	juli 2019	7	Konkurs	Bygherre har indgået aftale med ny entreprenør om fortsættelse af byggeri uden ophold. Aftalen indebærer en forsinkelse, og overdragelsen udskydes derfor fra juli 2019 til februar 2020.
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - køb af 68 nøglefærdige daginstitutioner på Amager/ Ørestad, Valby/ Vesterbro og Nørrebro	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - køb af 68 nøglefærdige daginstitutioner på Amager/ Ørestad, Valby/ Vesterbro og Nørrebro	51	januar 2022	6	Eksterne faktorer	Ingen løsning.
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - restfinansiering af 15 nøglefærdige daginstitutioner	Montering	36	oktober 2020	12	Eksterne faktorer	Ingen løsning.
Daginstitution ved Damhusengens Skole	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - Anlægsbevilling til ny 14 grupper daginstitution ved Damhusengens Skole - anlægsudgift	73	november 2024	13	Anlægsloft 2019-2021	Udskydelse har ingen konsekvenser for kapacitet.
Ringertoften - kapacitetsudvidelse (montering)	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - Anlægsbevilling til udvidelse af Ringertoften - anlægsudgift	40	februar 2022	19	Anlægsloft 2019-2021	Udskydelse har ingen konsekvenser for kapacitet.
Leje af nøglefærdig daginstitution (honorar)	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - Deponering og anlæg vedr. leje af 4 nøglefærdige daginstitutioner - byggehonorar	34	august 2021	8	Eksterne faktorer	Forsinkelse bør ikke få konsekvenser for kapacitet.
Anlægspulje til 12 nøglefærdige daginstitutioner	Montering.	50	december 2023	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
16 daginstitutioner (Budget 2016)	16 daginstitutioner (Budget 2016)	38	december 2021	5	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket

Titel	Beskrivelse af projekt	Byggetid (mdr.)	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
Køb af 26 nøglefærdige daginstitutioner	Køb af 26 nøglefærdige daginstitutioner i Bispebjerg og i Sydhavnen	43	august 2023	0	Projekt er blevet forsinket ifm. forhandlinger med ekstern bygherre.	Ingen løsning.
2818 5 grupper daginstitution i Ørestad Syd	Nybyg af 5 grupper daginstitutionen i Ørestad Syd. Der blev udført projektforslag i TRUST, men pga. af overskridelse af økonomien valgte ByKs ledelse at tage projektet ud af TRUST og udbyde det. (2019.08.01, status er af projektet sendes i genudbud	40	februar 2021	7	Interne faktorer	Konsekvenser ift. revideret tidsplan er håndteret i samarbejde med bestiller.
Skolen på Amagerbro - daginstitution, nybyggeri	Skolen på Amagerbro - daginstitution, nybyggeri	41	marts 2022	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Saxtorphsvej, daginstitution med 13 grupper	Etablering af 13 grupper på eksisterende daginstitution på Saxtorphvej 31.	38	december 2022	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Klitmøllervej	Etablering af daginstitution på Klitmøllervej 20	41	juni 2021	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Skellet, 18 daginstitutioner, nybyggeri	Skellet, 18 daginstitutioner, nybyggeri	32	juni 2021	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket