



### **Bilag 3: Foreløbig tidsplan for etablering af broer over Laboratoriegraven og Dyssegraven**

<b>Aktivitet</b>	<b>Start</b>	<b>Slut</b>
<b>Bro over Laboratoriegraven</b>		
Etablering af Byggeplads på Refshaleøen	31.03.14	03.04.14
Udførelse af landfæster og fundering	03.04.14	07.05.14
Hærdeperiode for beton	23.04.14	04.06.14
Montage af bro	12.06.14	18.06.14
Reetablering af arealer	18.06.14	30.06.14
<b>Bro over Dyssegraven</b>		
Etablering af byggeplads og adgangsvej ved Kløvermarksvej	07.04.14	10.04.14
Rydning af skur	10.04.14	17.04.14
Udførelse af landfæster og fundering	17.04.14	15.05.14
Hærdeperiode for beton	15.05.14	12.06.14
Montage af bro	12.06.14	18.06.14
Reetablering af arealer	18.06.14	30.06.14

Det bemærkes at der holdes Melodi Grand Prix på Refshaleøen i perioden 1.-11. maj, hvilket kan vanskeliggøre dele af anlægsarbejdet i den periode.