

Bilag 4. Politiske aftaler oversigt

Projekt	revideret ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
<b>Budgetaftale 2009</b>				
Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken	Juni 2011	Januar 2016	55	Koordinering med andre projekter
Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken Nordhavnsvej	Juni 2011	Januar 2016	55	koordinering med andre projekter
Carlsberg, Vigerslev Allé	December 2015	August 2016	8	eksterne faktorer
Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	December 2015	Juni 2017	18	koordinering med andre projekter
Carlsberg, Vester Fælledvej, støj	December 2015	Juni 2017	18	koordinering med andre projekter
<b>Budgetaftale 2010</b>				
P-strategi - Matrikulering parkeringsarealer	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Amagerbrogade, konceptudvikling	løbende	løbende		Projektet følger tidsplanen
<b>Kickstart København</b>				
CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældsskolen	December 2013	Oktober 2016	34	ændret politisk ønske
<b>Budgetaftale 2011</b>				
CP IV - Farumruten (Gothersgade)	December 2012	Februar 2016	38	tidsplan for optimistisk
Teglhølm, sikker skolevej	December 2016	Juni 2017	6	Projekt ikke rødt
CP IV - Farumruten (Frederikssundsvej)	December 2012	Juli 2016	43	koordinering med andre projekter
Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	Januar 2013	Maj 2017	52	eksterne faktorer
Grøndals Å - Genåbning	Januar 2012	August 2017	67	projektændring
CP IV - Farumruten	December 2012	Juli 2016	43	koordinering med andre projekter
CP IV - Cykelstunnel langs banen under Gl. Køge Landevej	December 2013	Oktober 2015	22	eksterne faktorer
CP IV - Nordhavn Station	December 2016	December 2017	12	Ændrede betingelser for sporspæringer på Kystbanen
Prinsessegade - Trafiksanering	November 2012	Januar 2016	38	projektændring
Lukket - Sikker skolevej - Teglhølm til Kgs. Enghave	December 2013	annulleret		Projektet følger tidsplanen
<b>Overførselssag 2010-2011</b>				
Frederiksholmsløbsbroen	December 2016	August 2018	20	interne faktorer
<b>Budgetaftale 2012</b>				
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning	December 2014	December 2017	36	koordinering med andre projekter
Amagerbrogade, klimasikring	December 2014	Januar 2019	49	koordinering med andre projekter
Trafiksikkerhedsprojekter, bløde trafikanter	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
DUT midler i 2011	løbende	løbende		Projektet følger tidsplanen
Åbning af De Gamles By	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Green Teams	December 2012	December 2015	36	interne faktorer
Signalanlæg, Ørestad	December 2013	annulleret		Projektet følger tidsplanen
Fodgængerovergang v. Hedegårdsvej	December 2013	December 2015	24	projektændring
Pulje til klimatilpasning - Lyngbyvej	December 2014	December 2015	12	eksterne faktorer
CP V - Rådhuspladsen, cykling over	December 2013	annulleret		Projektet følger tidsplanen
CP V - Pulje til hurtige og lønsomme indsatser knyttet til gravearbejder	Juni 2015	Juni 2016	12	koordinering med andre projekter; konkurs
CP V - Fremtidens cykelveje	Juni 2015	November 2015	5	Mindre forskydninger
CP V - Cykelrute Amagerbanen	December 2016	Juni 2016	-6	Projektet følger tidsplanen
CP V - St. Kongensgade	Juli 2013	September 2016	38	koordinering med andre projekter
CP V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave	December 2014	April 2016	16	interne faktorer
CP V - Cykelsupersti - CSS Ballerupruten, Frederikssundvej	December 2013	Juli 2016	31	koordinering med andre projekter
Helhedsplan for De Gamles By	December 2015	Februar 2016	2	Mindre forskydninger
CP V - Pulje til ophævelser af ensretning for cyklister	December 2013	Februar 2016	26	tidsplan for optimistisk

Projekt	revideret ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
<b>Overførselssag 2011-2012</b>				
Frederiksholms Kanal, byrumsforbedring	December 2015	Oktober 2016	10	ændret politisk ønske
Kunstgræsbaner Amager og Husum	December 2014	Oktober 2016	22	eksterne faktorer
Nørrebrogade, etape 2	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Langebro, byrum	December 2015	Oktober 2015	-2	Projektet følger tidsplanen
<b>Budgetaftale 2013</b>				
CP VI - Ishøjrueten CSS	December 2017	Juni 2016	-18	Projektet følger tidsplanen
CP VI - Allerødrueten CSS	December 2017	Juli 2016	-17	Projektet følger tidsplanen
Buspakke 2012-2 Compass 4D BA	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - Konkurrence - hænger sammen med TMF961	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Busfremkommelighedsprojekter - Projektledelse	December 2013	December 2015	24	koordinering med andre projekter; konkurs
Busfremkommelighedsprojekter - A-busserne	December 2013	Juni 2016	30	interne faktorer
Midler til European Green Capital Award	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri)	December 2014	December 2015	12	projektændring; tidsplan for optimistisk
Enghave Brygge	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
LED udskiftning af gadebelysning	December 2017	December 2015	-24	Projektet følger tidsplanen
Renovering af trafiklyssignaler	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Amagerbrogade 1. etape	December 2015	Januar 2019	37	koordinering med andre projekter
Skybrud Skt. Annæ Plads og Nyhavn, rekreative og trafikale tilpasninger	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Skybrud Skt. Kjelds kvarter, skybrudssikring - foranalyse	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Vesterbro - foranalyser	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
ITS- Grøn mobilitet	December 2016	Juni 2017	6	eksterne faktorer
CP VI - Holbersgade og Toldbodgade	December 2015	August 2016	8	interne faktorer
CP VI - Pulje til Cykelsuperstier - CSS	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
CP VI - Bro over Folehaven og evt. Vigerslev Alle	December 2016	September 2016	-3	Projektet følger tidsplanen
CP VI - Parkeringsforhold	December 2015	Juni 2016	6	Projekt ikke rødt
CP VI - Grøndalsrueten	December 2015	April 2017	16	interne faktorer
CP VI - Kronprinsessegade	December 2015	Oktober 2016	10	koordinering med andre projekter
CP VI - Teaterpassagen og Skelbækgade	December 2015	Juni 2016	6	Projekt ikke rødt
CP VI - Værnedamsvej	December 2015	Februar 2017	14	eksterne faktorer
CP VI - Jernbane Alle	December 2015	Oktober 2016	10	koordinering med andre projekter
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - hænger sammen med TMF10113	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Fornyelse af gadebelysningen	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
<b>Overførselssag 2012-2013</b>				
CP VII - Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse	December 2015	Maj 2018	29	tidsplan for optimistisk
CP VII - Rantzausgade, trafikalt fredeliggørelse	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
CP VII - Gl. Jernbanevej, cykelbaner	December 2014	December 2015	12	projektændring
Parkeringspulje (Pulje til P-anlæg)	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Trafiksanerung - Holmen	Oktober 2013	Januar 2016	27	koordinering med andre projekter
CP VII - Nordvestpassagen	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen

Projekt	revideret ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
<b>Budgetaftale 2014</b>				
Tværgående forslag - GPS Fleet Management	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Tværgående forslag - Fra fysisk til digital post 2014	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Nørrebrogade	November 2014	December 2015	13	interne faktorer
CP VIII - Cykeloprydning	December 2017	Maj 2016	-19	Projektet følger tidsplanen
CP VIII - Københavneren CSS	December 2017	December 2016	-12	Projektet følger tidsplanen
CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	December 2017	Januar 2017	-11	Projektet følger tidsplanen
CP VIII - Indre Ringrute cykelsti CSS	December 2017	Januar 2017	-11	Projektet følger tidsplanen
CP VIII - Havneringen - Christians Brygge-Christian IV s Bro	December 2017	Maj 2016	-19	Projektet følger tidsplanen
CP VIII - Mjølnerparken - Forbindelser til udsatte byområder	December 2017	Januar 2020	25	tidsplan for optimistisk
CP VIII - Cykelparkering	December 2017	December 2016	-12	Projektet følger tidsplanen
Bycykler	Maj 2015	December 2020	67	projektændring; tidsplan for optimistisk
Bedre bymiljø i Stræderne/ Nørre Kvarter	September 2016	September 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Trafiksanering Holmen og Christianshavn	Juli 2016	Januar 2016	-6	Projektet følger tidsplanen
Støjreduktion - asfalt - Sydhavn	December 2015	Oktober 2016	10	koordinering med andre projekter; konkurs
BP - Genopretning af Slotsherrens bro	December 2017	Oktober 2015	-26	Projektet følger tidsplanen
Bedre trafikafvikling – udskiftning af nedslidte signalanlæg	December 2015	November 2015	-1	Projektet følger tidsplanen
Flere toiletter	December 2015	Oktober 2015	-2	Projektet følger tidsplanen
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Kryds Tagensvej/ Rovsinggade	December 2017	November 2017	-1	Projektet følger tidsplanen
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejanlæg i Superkilen ved Tagensvej	December 2017	November 2017	-1	Projektet følger tidsplanen
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund	December 2017	November 2017	-1	Projektet følger tidsplanen
Bemandet legeplads i Mimersparksen	December 2015	Oktober 2015	-2	Projektet følger tidsplanen
Kornblomstparken	December 2016	Marts 2018	15	interne faktorer
Nørrebroparken - flytning af materialeplads	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Marathonrute - medfinansiering	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
European Green Capital Award - aktiviteter i 2014	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tværgående forslag - GPS Fleet Management BD	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Tværgående forslag - Udrulning af ladeinfrastruktur BD	December 2015	Juni 2016	6	Projekt ikke rødt
Renovering af trafiklyssignaler - BA	December 2016	December 2015	-12	Projektet følger tidsplanen
Sankt Annæ (Skybrudssikring)	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Sankt Annæ Projekt i BA	December 2015	Maj 2016	5	Mindre forskydninger
Studiestræde og Vestergade, bedre byliv	December 2016	September 2016	-3	Projektet følger tidsplanen
Ny Østergade, træplantning mm.	Juni 2014	Juni 2017	36	interne faktorer
Skybrud Harrestrup Å, skybrudssikring - foranalyse	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
<b>Overførselssag 2013-2014</b>				
Trafiksikkerhedspakke	November 2015	November 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Cykelstier	August 2016	December 2015	-8	Projektet følger tidsplanen
Remiseparken, bedre adgang	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Tove Ditlevsens Plads	September 2015	December 2015	3	Mindre forskydninger
Cykelstier - Svanemølleruten, etape IV	August 2016	Januar 2017	5	Mindre forskydninger
Bispebjerg Kirkegård, Grundtvigsvej, istandsættelse	December 2015	Oktober 2015	-2	Projektet følger tidsplanen
Damhussøen, kryds, trafiksikkerhed 2014	December 2015	Februar 2016	2	Mindre forskydninger
Ørestads Boulevard, kryds, trafiksikkerhed 2014	December 2015	Juni 2016	6	Projekt ikke rødt

Projekt	revideret ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
<b>Budgetaftale 2015</b>				
Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads	Oktober 2017	Oktober 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Udvikling af byrum - Den Frie Udstillingsbygning haveanlæg	Oktober 2016	Oktober 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Udvikling af byrum - Litauens Plads	Juni 2016	April 2016	-2	Projektet følger tidsplanen
Udvikling af byrum - forbedring af de kommende metrostationsforpladser	Marts 2019	Juni 2018	-9	Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Nye forbindelser og mere plads	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - cykelparkering (Tietgensbro)	December 2017	August 2016	-16	Projektet følger tidsplanen
Fremkommelighed - vejnet	December 2015	Juni 2016	6	Projekt ikke rødt
Helhedsplan Urbanplanen, etape 1a	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
ITS, signaloptimering og Smart City - plan for infrastruktur	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
ITS, signaloptimering og Smart City - grundlæggende IT-infrastruktur	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
ITS, signaloptimering og Smart City - Implementering	December 2015	Juni 2016	6	projektændring; tidsplan for optimistisk
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	December 2016	December 2017	12	koordinering med andre projekter
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Løft til vejene, helhedsrenovering af vejen Folehaven	November 2016	Juni 2018	19	ændret politisk ønske
Klimatilpasningspakke - Skybrud - Medfinansiering af HOFOR projekter	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Mindre sager - Heller på Østerbrogade - efter Jagtvej	November 2015	November 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Mindre sager - Metrohave	November 2015	November 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Etablering af parkeringspladser	Juni 2018	Juni 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Skre skoleveje	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Trafikcentral	Maj 2015	Oktober 2015	5	Mindre forskydninger
Åboulevarde	April 2016	April 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre busbetjening - bedre venteforhold for ældre og gangbesværede	December 2015	Oktober 2015	-2	Projektet følger tidsplanen
Bedre busbetjening - opgradering af Buslinje 18 til A-bus	December 2015	Oktober 2015	-2	Projektet følger tidsplanen
Renovering af legepladser i parker	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Jernbane Allé	December 2017	September 2016	-15	Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Amagerfælledvej	December 2017	September 2016	-15	Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Hillerødgade	December 2017	Juli 2016	-17	Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Frederikssundsvej	December 2017	Juli 2016	-17	Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Gothersgade	December 2017	Juli 2016	-17	Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Kampmannsgade	December 2017	Marts 2016	-21	Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Axel Heides Plads	December 2017	Januar 2016	-23	Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Punktindsatser for bedre fremkommelighed	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Albertslundruten 2, Damhusengen	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Husumforbindelsen	December 2017	Oktober 2018	10	koordinering med andre projekter
CP - CFA - Hareskovruten fra Nordvestpassagen	December 2017	Januar 2018	1	Mindre forskydninger
Enghaveparken, klimasikring	December 2016	Oktober 2018	22	koordinering med andre projekter
Den frie Udstillingsbygning, ny have	December 2016	Oktober 2016	-2	Projektet følger tidsplanen

Projekt	revideret ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
<b>Overførselssag 2014-2015</b>				
Toilet ved Christmas Møllers Plads	April 2016	April 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Flaskeholdere til offentlige affaldsspande	Maj 2016	Maj 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Begrønningsværktøj og begrønning af skolegårde i Nordvest	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Belysning i Folkets Park	Oktober 2015	Oktober 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Hastighedsdæmpning på Refshalevej	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Etablering af mål på amerikansk fodboldbane i Ørestad	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretning af gittermaster til gadebelysning i 2015	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Nedgravning af belysningskabler i 2015	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Trafiksikkerhed – Ombygning af kryds og strækninger	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Stiforbindelse ved Øresundshospitalet på Østerbro	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Tre nye pladser i Grønnegadekvarteret (kun store regnegade)	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Færdiggørelse af klimakvarteret – Bryggervangen	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade	Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Enghaveparken - Fornyelse og skybrudssikring	September 2018	September 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Vejtræer langs Vigerslev Allé	December 2015	Maj 2016	5	Mindre forskydninger
Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Remiseparken samt stierne i Urbanplanen	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Amagerbrogade, fra Øresundsvej til Stadsgraven	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Fuglekvarteret Vest, Lersøgrøften	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Gøthersgade	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Sti ved Nyboder Skole	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Husumvænge (Harrestrup Å)	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Folehaven (Harrestrup Å)	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Scandiagade	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
De gamles by	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
De Indre Søer	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Strandboulevarden	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Østerbrogade, fra Jagtvej til Svanemølle station	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Carl Nielsens Allé	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Rantzausgade	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen)	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen