

Bilag 3 - Daginstitutioner med en forventet eksekveringstid på over 27 måneder

| Ny på listen | Titel | Beskrivelse af projekt | Vuggestue | Børnehave | Udflytter-børnehave | Byggetid | Dato for ibrugtagning | Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr) | Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning | Handling ift. forsinkelse |
|--------------|---|--|-----------|-----------|---------------------|----------|-----------------------|--|---|--|
| Nej | Carl Jacobsens Vej 23 | Ny daginstitution i fælles byggeri med almene boliger og et bofællesskab. | 48 | 66 | | | 52 Februar 2014 | 14 | Byggeriet er underlagt en ekstern bygherre og tidsplan, er del af et større byggeri med almene boliger. Institutionsbyggeriet følger derfor byggeriet af boliger | Byggeriet følger den eksterne bygherres tidsplan. |
| Nej | Studiestråde 54 | Ombygning af eksisterende bygninger til ny daginstitution inkl. Opsamlingssteder. | 48 | 264 | 75 | | 50 December 2013 | 32 | På grund af nu afsluttet fredningssag, blyforurening og uforudsete funderingsforhold er sagen forsinket. Projektet er blevet yderligere forsinket pga. verserende tvist med entreprenør. | Projektet forventes afsluttet i 4. Kvartal 2013. |
| Nej | Amagerfælledvej 135 | Ny daginstitution med 10 grupper, tidlig opstart er etableret i Njalsgade 105 | 60 | 110 | | | 43 December 2013 | 19 | Entreprenøren er gået konkurs. Ny totalentreprenør er nu tilknyttet. | Projektet kører efter revideret tidsplan. Projektet forventes afsluttet i 4. kvartal 2013. |
| Nej | Prinsessegade | Del af en større pladsbevarende plan for omkring 20 grupper, hvor der samtidig etableres 8 nye grupper | 48 | 88 | | | 43 Maj 2015 | 9 | Projektet er udvidet med 4 grupper, hvilket har betydet en udvidelse af tidsplanen. Projektet har siden januar 2013 været registreret forkert i Anlægsoversigten i forhold til ibrugtagningsdatoen | Forceringsmuligheder undersøges |
| Nej | Studiestråde Yderligere 2 grupper | Etabling af 2 grupper til permanent institution | 24 | | | | 43 December 2014 | 18 | De resterende pladser i de ekstra bygninger kan først etableres når de øvrige grupper i Studiestråde er etableret i december 2013 og den tidlige opstart nedrives. Denne sag er derfor afhængig af den igangværende meget forsinkede og omfattende byggesag på grunden, som er forsinket. | 6 grupper er etableret i tidlig opstart |
| Nej | Nyborggade 23 (Sionsgade) | Opførelse af ny daginstitution. (10 grupper er startet tidligt op i Nyborggade 23) | 24 | 132 | | | 41 Marts 2014 | 18 | Forsinket på grund af forhandlinger om køb af parkeringsplads, anlæg af midlertidig vej og opsigelse af beboere på arealet. Yderligere forsinket pga. for højt licitationsresultat, uforudset forurening og vanskelige funderingsforhold. | Der er afsat midler til forcering af projektet i overførselssagen 2012-2013. Midlertid har det ikke været muligt at få entreprenøren til at tiltræde forceringsaftalen. Der pågår nu forhandlinger med entreprenøren om vilkårene for tiltrædelse af aftalen. Pladserne er taget tidligt i brug i Nyborggade X |
| Nej | Ålekistevej 212 | Nyt daginstitution/byggeri byggeri | 60 | 110 | | | 40 Februar 2015 | 18 | Der er nu indgået kontrakt med 3. mand som er bygherre og tidsplan er nu fastlagt. Tidligere ibrugtagningsdatoer har været BUFs skøn i forhold til, hvornår der kunne underskrives kontrakt med 3 mand | |
| Nej | Genhusning af 7 daginstitutioner Østerbro | Ny institution der skal erstatte de 7 grupper der mistes i forbindelse med genhusning af Børneriget | 48 | 66 | | | 38 juli 2016 | 0 | Der er ikke fundet en grund/lokaltet endnu så ibrugtagningsdatoen er skønnet | |
| Nej | Frederikssundsvej 257 | Ny daginstitution. | 36 | 66 | | | 37 November 2014 | 10 | Omprojektering som følge af ændret bestilling, idet eksisterende ejendom er vurderet for dyr at istandsætte. Der laves nu udelukkende nybyggeri | |

| Ny på listen | Titel | Beskrivelse af projekt | Vuggestue | Børnehave | Udflytter-børnehave | Byggetid | Dato for ibrugtagning | Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr) | Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning | Handling ift. forsinkelse |
|--------------|--|---|-----------|-----------|---------------------|----------|-----------------------|--|--|--|
| Nej | Prinsesse Charlottegade | Ombygning af skole til daginstitution (der er lavet tidlig opstart af pladser for 4 grupper pavilloner i Rovsinggade pr. 1.1.2013.) | 24 | 44 | | | 37 November 2014 | 5 | Ombygning kan først påbegyndes når specialskolen flytter til nye lokaler på Frederikssundsvejens Skole og tidsplan er justeret hefter. Endvidere er projektet ændret fra 8 til 6 grupper, hvilket har betydet omprojektering og institutionen etableres nu kun i en bygning, mod tidligere to bygninger. | Der er lavet tidlig opstart i pavilloner i Rovsinggade og pladser er taget i brug |
| Nej | Edith Rodes Vej 12 | Opførelse af permanent byggeri til ny daginstitution | 120 | | | | 35 April 2014 | 3 | Institutionen er startet tidlig op på Edith Rodes Vej 12 med 10 grupper. Tidsplan justeret jf. estimering projektet har afventet godkendelse af helhedsplan for De Gamles By. I overførselssag 2012-2013, er der givet penge til forcering fra ibrugtagning i april tili ibrugtagning i marts 2014 | Pladserne er ibrugtaget i tidlig opstart. Projektet forceres med 1 måned |
| Nej | Tiet Jensens Vej (tidligere Møllegade/Edith Rodesgade) | Nybyggeri og genhusning | 12 | 44 | | | 35 September 2014 | 6 | Projektet er ændret fra nybyggeri til ombygning i eksisterende bygning. I stedet for at bygge nyt overtages en kommunal bygning fra SOF. Der udarbejdes helt nyt projektforslag, hvilket har betydning for indstilling, ibrugtagning m.v. | ingen er laves et nyt projekt |
| Nej | Rosenlundsvej 1 (Burlunden) | Udvidelse af eksisterende institution | 12 | 66 | 91 | | 33 juli 2014 | 8 | Alle tilbud var i første omgang for høje. Man har derfor været nødsaget til at indgå i forhandlinger med vindende entreprenør om en sparerunde. Man har afventet politisk godkendelse om at lade en del af KEjds mindreforbrug på andre anlægssager dække sagen. Efterfølgende uforuset forening og svære funderingsforhold som har forsinket projektet yderligere | Projektet er herefter forløbet planmæssigt. forventes afsluttet i 3. kvartal 2014. |
| Nej | Bellahøjvej 48 | Udvidelse af den eksisterende Rødkilde Vuggestue. | | 110 | | | 31 maj 2014 | 2 | Etapedelt ibrugtagning, 2 grupper i november 13 og 3 grupper i maj 14, forsinkelse skyldes behov for og koordinering af genhusning af eksisterende grupper . Yderligere forsinkelse skyldes manglende afklaring af parkeringsproblematik | |
| Nej | Gerlevvej 3 | Ny daginstitution. (Pladser startet tidligt op på Gerlevvej X). | 12 | | | | 31 maj 2014 | 4 | Der skal udarbejdes lokalplan og tidplan er der rykket i forhold til lokalplanens behandling i BR. 7 grupper er taget i brug på Gerlevvej x i juni 2012 | |
| Nej | Islands Brygge 68-72 | Nyt daginstitutionsbyggeri | 36 | 88 | | | 30 April 2014 | -1 | Arbejdet med projektforslaget har afventet afklaring af forening og matrikulære forhold | |
| Ja | Glyptoteket 4 | Nyt daginstitutionsbyggeri | 12 | 88 | | | 30 April 2014 | 1 | Projektet er besluttet forceret i OFS 2013. Ibrugtagning er derfor rykket fra februar 2014 til januar 2014. Efterfølgende er tidsplanen justeret igen i forhold til ibrugtagning på grund af for høj licitation m.v Pr. juli 2013 er ibrugtagning rykket til april måned, da entreprenør alligevel ikke kan forcere projektet, fordi der er forsinkelse på betonelementleverancer. | Der er gennemført en omfattende sparerunde, og projektet har afventet afklaring af om midler fra foreningspuljen kunne frigives. |

| Ny på listen | Titel | Beskrivelse af projekt | Vuggestue | Børnehave | Udflytter- børnehave | Byggetid | Dato for ibrugtagning | Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagnings- tidspunkt (mdr) | Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning | Handling ift. forsinkelse |
|--------------|-------------|--|------------|-------------|-------------------------|----------|--------------------------|---|---|---|
| Nej | Saxtorpsvej | Nyt daginstitutionsbyggeri og en ny multibane. 2 grupper er genhusning af eksisterende institution | 48 | 44 | | 29 | Marts 2014 | 2 | Grundet ekstraordinært mange indsigelser i partshøringer ang. parkeringsforhold har KEjd ventet på byggetilladelse fra TMF. | KEjd vil sammen med bestiller overveje muligheden for forcering af projektet. Dette vil ske i forhandling med entreprenøren. Projektet forventes afsluttet i 1. kvartal 2014. Projektet forventes afsluttet i 1. kvartal 2014. |
| I alt | | | 672 | 1386 | 166 | | | | | |