

Bilag 2. Liste over røde projekter

Ny på listen	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Oprindelige ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse på anlægsbevilling	Forsinkelse på ibrugtagning	Forklaring på forsinkelse	Handling ift. forsinkelse
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Studiestræde 54	Ombygning af eksisterende bygninger til ny daginstitution inkl. Opsamlingssteder.	April 2011	Marts 2013	0	23	Projektet er forsinket gentagne gange på grund af en fredningssag i Kulturarvsstyrelsen, der blandt andet har betydet flere rettelser til udbudsmaterialet og endelig en annullering af udbuddet. Tidsplanen er fortsat under en række forbehold, blandt andet at der ikke kommer yderligere krav fra fredningsmyndighederne. Der etableres tidlig opstart i midlertidige pavilloner i Studiestræde	For at imødekomme pasningsbehovet er der planlagt tidlig opstart i pavilloner på arealet.
Ja	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Amagerfælledvej 135	Opførelse af ny daginstitution på kommunal grund. Der bygges 10 grupper, og 3 grupper er allerede taget i brug i Njalsgade	Januar 2012	Februar 2013	0	13	Der er lavet tidlig opstart til 3 grupper i Njalsgade. Entreprenør er gået konkurs i december måned og byggeriet er standset. Kurator har pr. 5.1. opgjort boet, og KEjd har besluttet at ophævet kontakten med entreprenør. Det betyder, at projektet nu skal udbydes igen. Ny tidsplan modtaget fra KEjd.	
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Centerparken 20	Omlægning af fritidshjemspladser til vuggestue- og børnehavepladser.	Oktober 2011	Oktober 2012	0	12	Del af en større rokade som er afhængig af byggeri på Fengersvej, projektet er forsinket fordi byggeriet på Fengersvej har fået ny tidsplan.	Følger ny tidsplan.
Ja	Børne- og Ungdomsforvaltningen	EAT Skolemad	Færdiggørelse af skolemadsprojektet EAT.	December 2011	December 2012	0	12	Der er afsat midler til anlæg af skoleboder, men projekterne afventer politisk beslutning om driftsmidler. Projekterne afventer derfor budgetforhandlinger i 2012 og sættes ikke gang før der er beslutning om drift til skoleboder.	Projektet afventer beslutning om driftsmidler i Budget 2013.
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Carl Jacobsens Vej 23	Ny daginstitution i fælles byggeri med almene boliger og et bofællesskab.	December 2012	Oktober 2013	0	10	Byggeriet er underlagt en ekstern bygherre og tidsplan, er del af et større byggeri med almene boliger. Institutionsbyggeriet følger derfor byggeriet af boliger	Byggeriet følger den eksterne bygherres tidsplan.
Ja	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Strandlodsvej 51	Ny daginstitution. Der er lavet tidlig opstart i Njalsgade 101 og pladserne er ibrugtaget	December 2012	Oktober 2013	0	10	Entreprenør er gået konkurs, hvilket har standset projektet.	Projektet sættes i gang med ny entreprenør når projektet har været i udbud igen.
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Vesterfælledvej 100	Ny daginstitution på Carlsberggrunden. Tidlig opstart på Bag Elefanterne pladserne er taget i brug	Februar 2012	Oktober 2012	0	8	Forsinket på grund af langvarige forhandlinger med grundejer om køb	Købsforhandlinger med 3. mand er afsluttet, byggeri igangsat og følger ny tidsplan. Byggetilladelse modtaget.
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Nyborggade 23 (Sionsgade)	Opførelse af ny daginstitution.	September 2012	April 2013	0	7	Forsinket på grund af forhandlinger om køb af parkeringsplads, anlægs af midlertidig vej og opsigelse af beboere på arealet. Yderligere forsinket pga. for højt licitationsresultat.	Der gennemføres nu en proces med udbud efter forhandling.

Ny på listen	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Oprindelige ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse på anlægsbevilling	Forsinkelse på ibrugtagning	Forklaring på forsinkelse	Handling ift. forsinkelse
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Forurening Sionsgade	Oprensning af Østre Gasværkgrunden i forbindelse med etablering af daginstitution	September 2012	April 2013	0	7	Forsinket på grund af forhandlinger om køb af parkeringsplads, anlæg af midlertidig vej og opsigelse af beboere på arealet. Yderligere forsinket pga. for højt licitationsresultat.	Der gennemføres nu en proces med udbud efter forhandling.
Nej	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Studiestræde 54	Etablering af, hvad der svarer til 20 fleksible institutionsgrupper samt 3 opsamlingssteder i bygningskomplekset beliggende på den såkaldte vandværksgrund. Grunden og bygningerne ejes af Københavns Kommune og har en helt unik beliggenhed med tilstrækkeligt og attraktivt udeareal midt i Indre By. Bygningskomplekset består af i alt 6 bygninger, jfr. situationsplan i bilag 1. Koncertstedet Pumpehuset, som har til huse i bygning E, bliver ikke berørt af projektet. De resterende bygninger anvendes til institution med en pladskapacitet svarende til 3 grupper i bygning A, 4 grupper i bygning B, 7 grupper i bygning C1 og C2, 4 grupper i bygning E og 2 grupper i bygning D, i alt 20 grupper. I bygningskomplekset etableres 3 opsamlingssteder i forbindelse med fællesrummene enten i de enkelte huse eller i den fælles spisesal.	April 2011	Marts 2013	0	23	Projektet er forsinket gentagne gange på grund af en fredningssag i Kulturarvsstyrelsen, der blandt andet har betydet flere rettelser til udbudsmaterialet og endelig en annullering af udbuddet. Tidsplanen er fortsat under en række forbehold, blandt andet at der ikke kommer yderligere krav fra fredningsmyndighederne. Der etableres tidlig opstart i midlertidige pavilloner i Studiestræde	Der er planlagt tidlig opstart i pavilloner på arealet
Nej	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus	Der skal tilvejebringes et beslutningsgrundlag, som beboerne senest den 1. april 2012 skal tage endelig stilling til. Accepteres projektet ikke af beboerne, tilbageføres midlerne til kassen. Beslutningsgrundlaget forventes udsendt til beboernes repræsentanter i november 2011.	Januar 2013	December 2014	0	23	Afventer afklaring af, om boligselskaberne vurderer, om beboerdemokratiet behøver at sige ja til projektet. Frist 1. april 2012.	Det forsøges afklaret i regi af KAB og FSB, om beboerne kan friholdes for at bidrage til ejendomsdriften
Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Blegdamsvej 1C/Nørre Allé	Anlægsbevilling til 2 sammenlagte institutioner og ændret anvendelse af en anlægsbevilling fra 1. etape. Projektet indeholder følgende bygningsmæssige ændringer: Der indrettes et nyt lederkontor med mødefunktion, fælles personale bad / toilet og samt nyindretning af fællesvaskeri. De 2 fælles hovedtrapper renoveres med nyt linoleum. Ny asfaltering af fælles central boldbane mellem de to legepladser Etablering af fælles telefoncentral, fælles nøglesystem og alarmsystem. Diverse inventar og it.	Juli 2010	Juni 2012	0	23	Tid kritisk, da byggetilladelse først er modtaget september 2011. Center for byggeri ikke kan finde sagen, nyt andragende er fremsendt til CFB d. 13. september 2010. Grundet manglende driftsoverenskomst har sagen ifølge fagforvaltningen været stoppet i 30 uger	Kejd har sammen med bestiller udarbejdet tidsplanen.

Ny på listen	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Oprindelige ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse på anlægsbevilling	Forsinkelse på ibrugtagning	Forklaring på forsinkelse	Handling ift. forsinkelse
Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Pilesvinget	Fortsættelse af genopretningsplanen for idrætsanlæg, der blev startet i 2006 med det formål at give københavnernes bedre idrætsfaciliteter. 2.del af genopretningsplanen for idrætsanlæg vil som udgangspunkt være færdig med udgangen af 2011. Modernisering af VVS. Omlægning til fjernvarme. Renovering/isolering af tag, facader og vinduer. Istandsættelse af baderum i gamle bygning.	December 2011	Januar 2013	0	13	Genopretnings sag. Afventer Naturfredningsnævnets afklaring. Bestilling ændret fra ombygning af eksisterende omklædningsfaciliteter til bygning af nyt klubhus. Sag fra GOPI 2011 der er af et omfang så udførelsen eksekveres i 2012	Kejd har sammen med bestiller udarbejdet tidsplanen.
Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Vanløse Idrætspark	Fortsættelse af genopretningsplanen for idrætsanlæg, der blev startet i 2006 med det formål at give københavnernes bedre idrætsfaciliteter. 2.del af genopretningsplanen for idrætsanlæg vil som udgangspunkt være færdig med udgangen af 2011. Betonrenovering af tribune. Sæder. Indvendig opmaling og snedkeretfærdig. Renovering af VVS og belysning. Hegn og belægninger eftergås.	December 2011	December 2012	0	12	Genopretnings sag. Sag fra GOPI 2011 der er af et omfang så udførelsen eksekveres i 2012	Kejd har sammen med bestiller udarbejdet tidsplanen.
Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Valby Idrætspark	Fortsættelse af genopretningsplanen for idrætsanlæg, der blev startet i 2006 med det formål at give københavnernes bedre idrætsfaciliteter. 2.del af genopretningsplanen for idrætsanlæg vil som udgangspunkt være færdig med udgangen af 2011. Rest. genopretning (udskudt): betonrenovering af tribune. Facader, vinduer mv. eftergås/udskiftes. Rest. Indvendig genopretning.	December 2011	November 2012	0	11	Genopretnings sag. Sag fra GOPI 2011 der er af et omfang så udførelsen eksekveres i 2012	Kejd har sammen med bestiller udarbejdet tidsplanen.
Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Nyt bibliotek i Ørestad City	Det nye bibliotek skal servicere den nye bydel, og opføres i fysisk sammenhæng med den nye skole i Ørestad City - til gavn for bydelens børn hver dag	December 2011	Oktober 2012	0	10	Der er forsinkelse på projektet på grund af skybrud i sommer 2011. Midler skal anvendes til inventar hvilket forventes at ske i april 2012	
Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Holmens Idrætsanlæg	Fortsættelse af genopretningsplanen for idrætsanlæg, der blev startet i 2006 med det formål at give københavnernes bedre idrætsfaciliteter. 2.del af genopretningsplanen for idrætsanlæg vil som udgangspunkt være færdig med udgangen af 2011. Vedligehold af bad og omklædning. Dræning af terræn.	December 2011	Oktober 2012	0	10	Genopretnings sag. Af hensyn til brugerne er sagen udskudt til udførelse sommeren 2012	Kejd har sammen med bestiller udarbejdet tidsplanen.
Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Hyltebjerghallen	Fortsættelse af genopretningsplanen for idrætsanlæg, der blev startet i 2006 med det formål at give københavnernes bedre idrætsfaciliteter. 2.del af genopretningsplanen for idrætsanlæg vil som udgangspunkt være færdig med udgangen af 2011. Rest. genopretning, specielt ny tagbelægning på hal.	December 2011	Oktober 2012	0	10	Genopretnings sag. Af hensyn til brugerne er sagen udskudt til udførelse sommeren 2012	Kejd har sammen med bestiller udarbejdet tidsplanen.

Ny på listen	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Oprindelige ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse på anlægsbevilling	Forsinkelse på ibrugtagning	Forklaring på forsinkelse	Handling ift. forsinkelse
Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Skolen i Ryparken, Udvidelse af - Indeståelseserklæring	Udvidelse af Skolen i Ryparken	August 2012	Juni 2013	0	10	Ønsket dato for ibrugtagning: 1. august 2012. 01-06-2011_Miniudbud vedr. totalrådgivning blev udsat pga. uafklarede forhold omkring økonomien. BUF har meldt ud til brugerne, at den ønskede afleveringsdato ikke kan overholdes.	
Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Kapelvej 36, Linden, vuggestue - Indeståelseserklæring	Omlægning af en gruppe med 10 småbørn og 2 bhv. Børn til en gruppe med vu. Børn. Opførelse af en liggehal samt indvendige arbejder.	Juni 2011	Marts 2012	0	9	Lang myndighedsbehandling, byggetiladelse modtaget 17.10.2011. Opstart af byggearbejder december 2011.	Kejd har sammen med bestiller udarbejdet tidsplanen.
Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Nørrebro Park Skole.	Anlægsbevilling til skolesammenlægning af Nørrebro Park Skole.	November 2011	August 2012	0	9	Forsinkelse skyldes bl.a., myndighedsbehandling, vejrlige forhold, ændring i bestilling, bygnings - og adgangsforhold.	
Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Amagerfælledvej 135	For at afhjælpe behovet for permanente daginstitutioner i København blev der i Budget 2010 og Kickstart København aftalen i februar 2010 afsat midler til at etablere en række store institutioner på kommunale grunde udført som letbyggeri. ØKF og BUF har i samarbejde vurderet et antal kommunale grunde og har fundet 4 grunde, som er egnede	Maj 2012	Februar 2013	0	9	Der er lavet tidlig opstart til 3 grupper i Njalsgade. Entreprør er gået konkurs i december måned og byggeriet er standset. Kurator har pr. 5.1. opgjort boet, og KEjd har besluttet at ophævet kontakten med entrenør. Det betyder, at projektet nu skal udbydes igen. Formålet er ikke besluttet. Aktuelt er der ingen tidsplan for hvornår byggeriet igangsættes.	
Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Valbyhallen	Fortsættelse af genopretningsplanen for idrætsanlæg, der blev startet i 2006 med det formål at give københavnere bedre idrætsfaciliteter. 2.del af genopretningsplanen	December 2011	September 2012	0	9	Der er konstateret råd i tagkonstruktion hvorfor omfanget af projektet er udvidet væsentligt.	Kejd har sammen med bestiller udarbejdet tidsplanen.
Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Lundehusskole, elevator i hovedbygning - *Indeståelseserklæring*	Etablering af elevator i Lundehusskolens hovedbygning	Februar 2012	November 2012	0	9	23.06.2011: ny licitation skal afklares. 1. licitation lå væsentligt over budget. Afventer afklaring med BUF og skolen. 23.09.2011: 2. tilbudsindhentning afsluttet. Tilbud væsentligt over budget. Afklaring af fremadrettet proces pågår i samarbejde med BUF	
Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Emdrup Svømmebad, Tekniske anlæg	Restventilation hal (aggregat) Levetidslængelse af varmeanlæg	December 2011	September 2012	0	9	Genopretnings sag. Af hensyn til brugerne er sagen udskudt til udførelse sommeren 2012 i svømmehallens lukketid	Kejd har sammen med bestiller udarbejdet tidsplanen.
Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Vandkulturhus i Valby	Borgerrepræsentationen besluttede den 26. august 2004 at etablere et vandkulturhus i Valby. Der er i alt afsat 116,63 mio. kr. til projektet, hvoraf 20 mio. kr. er udmøntet den 3. april 2008. Der er af Nøhr & Sigsgaard arkitekter og Rambøll udarbejdet et dispositionsforslag over	Juli 2011	Marts 2012	0	8	Forsinkelse skyldes bl.a., myndighedsbehandling, vejrlige forhold, ændring i bestilling, bygnings - og adgangsforhold.	Projektet er afleveret februar 2012
Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Øresundsskolen	Anlægsbevilling til 6 børnehaveklassepladser / KKFO-pladser på Øresundsskolen	September 2011	apr-12	0	7	Forsinkelse grundet skybrud. Desuden har der ikke været noget rådgiverudbud. Rådgiver er den samme i hele forløbet da honorar er under 500.000 kr. Rådgiver er valgt af BUF.	
Nej	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Sionsgade, Østre Gasværk, daginstitution - Indeståelseserklæring	Handlingsplan vedr. pladsgaranti på 0 - 5 års området	September 2012	April 2013	0	7	Forsinket på grund af forhandlinger om køb af parkeringsplads, anlægs af midlertidig vej og opsigelse af beboere på arealet	

Ny på listen	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Oprindelige ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse på anlægsbevilling	Forsinkelse på ibrugtagning	Forklaring på forsinkelse	Handling ift. forsinkelse
Nej	Socialforvaltningen	Botilbud til socialt udsatte - 11 boliger på Griffenfeldsgade	Køb af eksisterende alment boligbyggeri til anvendelse for borgere, der betaler husleje efter serviceloven.	April 2010	April 2012	0	24	Parterne har afventet TMF's godkendelse af byggeregnskabet. Dertil kommer at den administrative proces vedr. overdragelse af Griffenfeldsgade har taget længere tid end forventet.	
Nej	Socialforvaltningen	Indretning/renovering af 20 alternative plejehjempladser til hjemløse	Renovering og indretning af 20 eksisterende alternative plejehjempladser til plejekrævende hjemløse med/uden misbrug, som ikke kan opholde sig i eget hjemhjem	Marts 2011	Juni 2012	0	15	Renoveringen er blevet udskudt på grund af højere prioritering af andre anlægsprojekter. Herudover er der fundet en rådskaade, som har forsinket projektet, idet omfanget af skaden først skulle klarlægges.	Der kan ikke gøres mere for at gennemføre projektet hurtigere
Ja	Socialforvaltningen	Botilbud til socialt udsatte - 72 boliger på Sundbyvang	Genhusning i forbindelse med modernisering af Sundbyvang og Sundbygård.	August 2012	September 2013	0	13	Forsinkelsen skyldes en længere politisk behandling (lokalplan) end forventet, modulboksleverandør gik konkurs i dec-10, hvilket medførte en udfordring i at finde en ny leverandør, der vil gøre det for samme økonomisk ramme. Og forsinkelse i behandling af skema B ansøgning pga. uklarhed i nedrivningsøkonomi	Genforhandling af kontrakten mellem boligselskabet, KAB, og totalentreprenøren Pihl, hvor SOF deltog som fohandler ift. plejeboliger. Indgåelse af en allonge til kontrakten.
Nej	Socialforvaltningen	Botilbud til socialt udsatte - 26 boliger på Strandlodsvej	Almene boliger i nybyggeri. 2-vær. lejligheder.	Februar 2012	Januar 2013	0	11	Forsinkelsen skyldes, 1. At udbudsrunderen var langvarig på grund af fejl i udbudsmaterialet. Kommunen var ikke indblandet i dette. 2. At entreprenøren er gået konkurs og at det har taget lang tid at finde en anden.	
Nej	Socialforvaltningen	Botilbud til socialt udsatte - 49 boliger på Sundbygård	Genhusning i forbindelse med modernisering af Sundbyvang og Sundbygård.	Maj 2012	Januar 2013	0	8	Forsinkelsen skyldes en længere proces ifm. udarbejdelse og vedtagelse af lokalplan end forventet, modulboksleverandøren gik konkurs i dec-10, hvilket medførte en udfordring i at finde en ny leverandør, der vil bygge inden for samme økonomisk ramme. Forsinkelse i behandling af skema B ansøgning pga. uklarhed i nedrivningsøkonomi, som krævede en politisk behandling ang. ekstra midler til nedrivningsarbejde pga. højere mængde af bly og asbest end forventet.	Genforhandling af kontrakten mellem boligselskabet, KAB, og totalentreprenøren Pihl, hvor SOF deltog som fohandler ift. plejeboliger. Indgåelse af en allonge til kontrakten.
Nej	Socialforvaltningen	Etablering af 16 alternative plejehjempladser til hjemløse	Etablering af 16 alternative plejehjempladser til plejekrævende hjemløse med/uden misbrug, som ikke kan opholde sig i eget hjem.	December 2011	August 2012	0	8	Der har i løbet af projektet vist sig behov for væsentlige justeringer i det oprindelige projekt, hvilket har taget tid at få justeret og godkendt.	Der kan ikke gøres mere for at gennemføre projektet hurtigere
Nej	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Fællesarealer på plejehjem: Kærbo	Fællesarealer på plejehjem: Kærbo.	December 2011	Oktober 2012	0	10	Lang myndighedsbehandling, tekniske udfordringer ift. etablering af kompliceret byggeplads i gårdrummet	Myndighedsbehandling afsluttet og udbud gennemført
Nej	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Fællesarealer på plejehjem: Absalonhus	Fællesarealer på plejehjem: Absalonhus.	December 2011	Oktober 2012	0	10	Lang myndighedsbehandling, forhandlinger med gårdlauget, skybrud samt tekniske udfordringer ift. omlægning af forsyningsnettet	Myndighedsbehandling afsluttet og udbud gennemført

Ny på listen	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Oprindelige ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse på anlægsbevilling	Forsinkelse på ibrugtagning	Forklaring på forsinkelse	Handling ift. forsinkelse
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Strategi for tung trafik	Etablering af 1. etape af et anbefalet rutenet for lastbiler (røde ruter).	Juni 2010	Marts 2015	0	57	Strategi for Tung Trafik er udskudt, fordi der mangler at opsættes en variabel hastighedstavle på Strandvænget, som bliver sat op når anlægsarbejdet omkring Nordhavnsvej er færdiggjort.	
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Cykelpendleruter i hovedstaden	Cykelpendleruter i hovedstaden omfatter pendleruter i samarbejde med Frederiksberg, Rødovre, Glostrup og Albertslund.	Juni 2011	December 2013	0	30	Processen med 16 kommuner var mere tidskrævende end forventet	Projektet har modtaget flere penge og kan derfor fortsætte til udgangen af 2013
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Grøndals Å - Genåbning	Genåbning af Grøndals Å, for at københavnere kan udnytte de rekreative muligheder og få plads til oplevelser og aktiviteter i naturen, ved at naturlige	Januar 2012	Juni 2014	0	29	Forberedelsen af projektet og dets indhold er mere kompliceret end forventet og den oprindelige tidsplan tog ikke højde for alle de faser det er nødvendigt at gennemgå for at	
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Miljøzonermidler	Indførelse og udvidelse af miljøzone i København, samt initiativer i forhold til tung trafik.	December 2010	Marts 2013	0	27	Der blev oprindeligt afsat 20 mio. kr. til udvikling, implementering, skærpelse af kravene og evaluering af miljøzonen. Forvaltningen kommer med en ny indstilling i 2012 om hvordan kravene i miljøzonen kan skærpes i henhold til Regeringsudspillet "Et	Forvaltningen kommer med en ny indstilling i 2012.
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Nørrebrogade - Trafikforsøg	Trafikforsøg i Nørrebrogade med efterfølgende trafiksanering/ombygning. Projektet skal forbedre fremkommeligheden for den kollektive trafik og cyklistene. Projektet omfatter ligeledes ny belysning af Nørrebrogade som på nuværende tidspunkt er igangsat.	December 2010	December 2012	0	24	Permanent ombygning kun besluttet opå indre del af N.BG. På den ydre del står trafikforsøget endnu og skal løbende vedligeholdes.	Der fremsættes indstilling om trafikforsøgets videre forløb i 2012. Indtil da vedligeholdes trafikforsøg i Nørrebrogade og Elmegade.
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Metropolzone - Kalvebod Bølge	Kalvebod Brygge beriges med Kalvebod Bølge - en urban brygge, der giver københavnere en helt ny måde at opleve og bruge havnen på. Kalvebod Bølge får by og vand til at smelte	Juni 2011	Maj 2013	0	23	Efter licitation 20.09.11 kom der kun et tilbud med for høj pris. Udbuddet blev derfor annulleret. Det betød en revision af tidsplanen. Anlægsstart er nu udskudt til efter	
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Vindmølleanalyse	Klimainsats: Kommunikationsindsats om vindmøller (efter gennemført analyse om etablering af vindmøller)	Juni 2010	Maj 2012	0	23	Restbevilling anvendes til kommunikation om københavnermøller. Planprocessen har krævet yderligere undersøgelser, hvilket har forsinket processen.	VVM, lokalplaner og kommuneplantillæg er sendt i høring og planprocessen ventes afsluttet medio 2012.
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP III - Philip Heymanns Allé - Strandpromenaden, genveje sti	Etablering af genvej fra Strandpromenaden til Philip Heymanns Allé i Hellerup.	Juni 2010	April 2012	0	22	Projektet afventer p.t afslutning af et større afløbsprojekt, som KE er i gang med i området.	
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Busfremkommelighed 2009 (BUS 09)	Punkt- og strækningsprojekter for at forbedre busfremkommeligheden.	Juni 2010	Marts 2012	0	21	Forsinkelse grundet udbud af driftskontrakt på signaler og ITS	Projektudvikling i gang, og indstilling til frigivelse af midler under udarbejdelse

Ny på listen	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Oprindelige ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse på anlægsbevilling	Forsinkelse på ibrugtagning	Forklaring på forsinkelse	Handling ift. forsinkelse
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Toilethandlingsplan CAN	Opsætning af automatiske toiletter i byen, samt forbedring af toiletterne i byens parker.	Juni 2010	Marts 2012	0	21	Anlægsarbejdet blev stoppet på grund af julehandlen (der må ikke være anlægsarbejde i dec. måned). Derudover blev leveringen af	Der er lavet ny tidsplan med de nye forudsætninger
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Hastighedszoner Vesterbro	Etablering af nye hastighedszoner på Vesterbro.	December 2010	September 2012	0	21	I foråret 2010 blev det besluttet at ændre projektbeskrivelsen og projektgrundlag, således at opgaven skulle inkludere projektet med Hastighedszoner på Nørrebro og Vesterbro.	Afventer resultater fra rådgiver
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP II - Ombygning af farlige kryds	Ombygning af særligt uheldsbelastede kryds.	December 2010	September 2012	0	21	Et af krydsprojekterne i denne pulje blev standset for at det kunne koordinere det med projektet CV IV - Bremerholm.	Der er laves ny tidsplan når de nye forudsætninger er på plads
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Tuborgvej/Strandvejen - krydsombygning	Ombygning af krydset Tuborgvej/Strandvejen.	Juni 2010	Februar 2012	0	20	Projektet er blevet forsinket pga en urealistisk stram oprindelig tidsplan.	
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	P-strategi - Skråparkerer 2010	Optimering af skråparkerer ved at etablere fortovsudbygninger og ændre på afmærkningen.	Juni 2011	December 2012	0	18	Der er igangsat og anlagt flere p-pladser end forudsat, hvilket er skyld i forsinkelsen. Men det er lykkedes at holde prisen under det forudsatte.	Ikke behov for yderlig handling, da forsinkelsen skyldes projektet er blevet udvidet til flere p-pladser, og derfor naturligt tager længere tid at implementere.
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Trafiksikkerhedsplan 2009-2010	Pulje til ombygning af "sorte pletter".	Juni 2011	November 2012	0	17	I foråret 2010 blev det besluttet at ændre projektbeskrivelsen og projektgrundlag.	Afventer resultater fra rådgiver
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP I / II - Istedgade, cykelsti	Cykelstier i Istedgade.	Juni 2011	November 2012	0	17	I foråret 2011 indhentes tilbud fra entreprenører på udførelse af 1. etape af Istedgade projektet. De indkomne tilbud var desværre meget dyrere end forventet, og udbudsprocessen blev standset. Forvaltningen	
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Aktivitetsplads i Akacieparken	Etablering af et aktivitetshus i Akacieparken. Indsatsen skal bidrage til at styrke aktivitetsmulighederne for børn og unge i området, blandt andet med henblik på at styrke integrationen og holde de unge ude af kriminalitet.	December 2010	Maj 2012	0	17	Projektet er blevet forsinket pga. sagsbehandling i Frederiksberg Kommune, behov for ekstra borgerdialog i dispositionsforslagsfasen, ekstra sagsbehandling da vi fik meget høje tilbud ind på entreprisen og fordi anlægsarbejdet røg ind i vinteren, hvor gummibelægningen ikke kan anlægges.	Der er lavet ny tidsplan med de nye forudsætninger

Ny på listen	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Oprindelige ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse på anlægsbevilling	Forsinkelse på ibrugtagning	Forklaring på forsinkelse	Handling ift. forsinkelse
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Nærgenbrugsstation, Hørgården	Etablering af nærgenbrugsstation i Hørgården.	December 2010	Maj 2012	0	17	Forsinket grundet hård vinter 2011 og fund af ukendt vandledning	Projekt revideret
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP II - Cykelrute langs søerne (Østerbrogade - Gl. Kongevej)	Cykel-/gangsti langs søerne. 1. etape udført i 2008, 2. etape skal udføres i 2010 når P-anlægget i Nørre Allé er færdigt.	Juni 2011	Oktober 2012	0	16	Projektet blev ændret i 2011, hvorfor det blev nødvendigt med en del omprojektering, fornyet høring af Nørrebro lokaludvalg, etc. Samtidig var fredningsnævnet ca 6 mdr. om at behandle ansøgningen om dispensation fra fredningen af anlægget rundt om søerne mod de sædvanlige 3 mdr.	
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Klimatopmøde - bæredygtig byudvikling	Udredningsprojekt om udvikling af en CO2 neutral bydel i Amager Fælled Bykvarter og	December 2010	Februar 2012	0	14	Projektet er forsinket på grund af ændret forudsætninger på projektet.	Revurderet grundlaget for projektet på baggrund af tekniske analyser.
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Digitalisering af byggesagsbehandling	Gennemførelse af foranalyse vedrørende mulighederne for at digitalisere byggesagsbehandlingen.	December 2011	Februar 2013	0	14	Projektet er et læringsprojekt, som skal danne grundlag for etablering af digital byggesagsbehandling i TMF, inkl. scanning af byggesagsarkivet. TMF har en forventning om, at der kommer et lovkrav om digitalt byggesagsarkiv inden 2015, men projektet digital byggesagsbehandling blev ikke vedtaget sammen med budget 2012. Derfor er gennemførelse af forprojektet ikke under	Projektet vil følge samme takt, således at der kan laves en rullende overgang til det overordnede projekt, som formentlig vil starte op i 2013.
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP III - Cykling i parker	Forbedring af stier i parkerne, så de er mere velegnede til cykling.	Juni 2011	Juli 2012	0	13	Projektet har taget længere tid end oprindeligt estimeret. Grunden er uenighed med politiet i myndighedsbehandlingen.	Restbeløbet udføres i foråret 2012
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP III - Christianshavnsruten, cykelrute	Cykelrute over Christianshavn, fra den nye stibro over inderhavnen (A.P. Møllers gave) til Amager gennem Christiania.	December 2011	Januar 2013	0	13	Der har været - og er stadig - konflikt med Christiania, derfor forsinkelsen. Projektet koordineres i øvrigt med projektet Stibro over Inderhavnen.	Der er laves ny tidsplan når de nye forudsætninger er på plads

Ny på listen	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Oprindelige ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse på anlægsbevilling	Forsinkelse på ibrugtagning	Forklaring på forsinkelse	Handling ift. forsinkelse
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken	En lang række initiativer til begrænsning af den tunge trafik gennem Indre By. Det sker som led i at skabe større tryghed og trafikikkerhed for byens mange fodgængere	Juni 2011	Juni 2012	0	12	Oprindeligt afsat til forbudszone Indre By, som blev nedstemt politisk. Efterfølgende til strategi for tung trafik, som ikke blev vedtaget.	Projektet omhandler variable hastighedstavler på strandvænget, afventer arbejdet på nordhavnsvej.
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	KMC, anlæggelse af nyt depot	Anlæggelse af nyt depot for forurenede jord på Kalvebod Miljøcenter, samt etablering af dige på Vestamager for at beskytte mod stigende vandstand.	December 2012	December 2013	0	12	Har været forsinket som følge af anke til klagenavn	Projektet har afventet tilbagemelding fra klagenævnet og efter udarbejdelse af krævet VVM-plan er projektet nu igangsat.
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Badefaciliteter, Svanemøllebugten	Etablering af badefaciliteter til Badested i Svanemøllebugten.	Juni 2011	Juni 2012	0	12	Formålet med projektet blev ændret fra vinterbadefaciliteter til kiosk- og toiletfaciliteter.	Der er lavet ny tidsplan med de nye forudsætninger
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Amager Strandpark - Køkken og Badebro	Etablering af et køkken i restaurationskøbet og en badebro.	Marts 2011	Marts 2012	0	12	Projekteringen for badebroen er forsinket, og der er kun involveret 100.000 kr.	
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP IV - Farumruten	Samarbejde med 2 andre kommuner om den specifikke rute, med 17 kommuner om det samlede pendleret. På strækningen langs	December 2012	December 2013	0	12	Projekteringen er i gang. Det har taget længere tid end først antaget.	Projektet er bemandet og der er fokus på at overholde den nye tidsplan.
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	Infrastruktur og udbud af en ny campingplads på Amager Fælled samt renoveringer af Bellahøj Camping frem mod åbningen af en ny campingplads på Amager.	Januar 2012	Januar 2013	0	12	Har ikke været muligt endnu at finde forpagter	Yderligere afsøgning
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Genopretning af veje, fortove, vejrbrønde og belysning	Støjreducerende asfalt på kørebaner, afvanding samt ny FSC miljøcertificeret bro ved Vejlands Allé.	December 2011	November 2012	0	11	Langebros renovering udsat til sommeren 2012	Restmidlerne bruges til reparation af murværk på Langebro. Gøres sommeren 2012, Grundet vejrmæssige krav
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Baldersgade-karreen	Gårdhaver	Løbende	November 2012	0	11	Sagen er udskudt pga. anke til Byfornyelsesnævnet, der har hjemvist sagen til fornyet behandling i TMU. Der er udarbejdet et tillæg til byfornyelsesbeslutningen, som har været i offentlig høring i efteråret 2011 og forventes vedtaget den 12. marts 2012. Nedrivningen handler om et værkstedsbøghus på ejendommen matr. nr. 883 UK. Der er ikke rejst tvivl om nedrivningen og der har været forhandlet om erstatningens størrelse. Sagen er nu overdraget til Taksation.	Der er udarbejdet et tillæg til byfornyelsesbeslutningen, som har været i offentlig høring i efteråret 2011 og forventes vedtaget den 12. marts 2012 i TMU.

Ny på listen	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Oprindelige ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse på anlægsbevilling	Forsinkelse på ibrugtagning	Forklaring på forsinkelse	Handling ift. forsinkelse
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Israels Plads	Projektet giver mulighed for at udvikle den sydlige del af Israels Plads til et nyt og tidssvarende byrum, som udnytter pladsens unikke beliggenhed og udfordrer tanker om hvilke aktiviteter der kan foregå mellem metropolen og boligbyen.	December 2012	november 2013	0	11	Projektet har været stillet i bero men er nu genoptaget, da der er opnået en aftale med ejeren af det underjordiske p-anlæg. Forstærkning af dæk og membranudskiftningen gennemføres fra foråret 2012 til oktober 2012 og pladsprojektet fra oktober 12 til udgangen af 2013	
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Busfremkommelighed på Frederikssundsvej	Udarbejdelse af forprojekt, herunder til arbejdet med dialog, information og samarbejde med det lokale handelsliv.	Juni 2014	Maj 2015	0	11	Forsinket pga. politiske bestillinger om ekstra undersøgelser, høringsfaser, mv. Senest forsinket pga. EU har sat en indstilling på afventer. ØKF Center for Byudvikling har endvidere kendskab til dette projekt.	
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Sikker skolevej - Teglhølm til Kgs. Enghave	Skabelse sikre skoleveje og øget trafikikkerhed i Sydhavnen.	December 2013	November 2014	0	11	Anlægsstart og dermed færdiggørelsen af broen er forsinket ca. 1 år, pga. et langt tilløb med at fastlåse den endelige placering af broen. Herunder anmodning om flere penge i budgetforhandlingerne for 2012. Placeringen er først fastlagt nu og indhentning af rådgiverudbud er igangsat.	
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Århusgade/Kalkbrænderihavngade - Krydsombygning	Åbning af krydset Århusgade ved Kalkbrænderihavngade.	December 2011	November 2012	0	11	Afventer afklaring med By og Havn, idet projektet skal ind over deres arealer.	
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Busfremkommelighed 2010 - GPS	Punkt- og strækningsprojekter for at forbedre busfremkommeligheden.	Juni 2011	Maj 2012	0	11	Midler til GPS blev billigere end beregnet, hvorfor projektet kunne gennemføres på flere lyskryds, og dermed blev forsinket.	Ikke behov for yderligere handling, da forsinkelsen skyldes projektet er blevet udvidet til flere lyskryds, og derfor naturligt tager længere tid at implementere.
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Genbrugsstation, Sydhavn	Klargøring af areal med henblik på etablering af genbrugsstation i Sydhavnen.	December 2011	Oktober 2012	0	10	Miljøgodkendelsen er anket til natur- og miljøklagenævnet	Afventer anken
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Plantning af træer - Gader og parker	Beplantning af 5000 træer lokalt.	Januar 2012	November 2012	0	10	Det oprindelige ibrugtagningstidspunkt er givet så tidligt i projektet, at man på daværende tidspunkt ikke har kunne være realistisk i forhold til de faktiske forhold i projektet.	Projektet kan ikke udføres hurtigere. Der er lavet ny tidsplan med de nye forudsætninger
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP IV - Nordhavn Station	Finansieringsbidrag svarende til Københavns Kommunes bidrag til modernisering af stationen med vægt på forbedring af skifteforholdene mellem bus og S-tog samt cyklist.	Løbende	Januar 2015	0	7	Afventer afklaring med DSB, Banestyrelsen og By & Havn.	Afventer afklaring med DSB, Banestyrelsen og By & Havn.
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Bus - forbedring af stoppestedforhold	Bus - forbering af stoppestedforhold	Løbende	Juli 2012	0	7	Udsat planlagt påbegyndelse i 2011 til 2012, grundet manglende kapacitet i anlægsafdelingen	Projektudvikling i gang med signalleverandør

Ny på listen	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Oprindelige ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse på anlægsbevilling	Forsinkelse på ibrugtagning	Forklaring på forsinkelse	Handling ift. forsinkelse
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg station - Krydsombygning	Flytning og ombygning af krydset ved Valby Idrætspark og etablering af forbindelse ad Pilestykket til Ny Ellebjerg. Ny forbindelse nord-syd over en af de store trafik-barrierer understøtter bylivet i udviklingsområdet omkring Ny Ellebjerg Station og forbinder området omkring Valby Idrætspark til det centrale Valby.	Juni 2012	Januar 2013	0	7	Forsinkelsen skyldes, at det ikke som forventet, har været muligt at etablere adgang mellem krydset og Ny Ellebjerg Station via vejen "Pilestykket". Pilestykket er privat vej på privat område. Efter forhandlinger har det ikke lykkedes at indgå aftale med beboerforeningen om åbning af Pilestykket. Vi har derfor måttet ændre projektet.	
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Cykelinitiativer - Østerbro - Hans Knudsens Plads/Ryparken st.	I forbindelse med Kickstart København er afsat midler til cykelfremkommelse på Østerbro.	Juni 2012	Januar 2013	0	7	Projekteringen har desværre vist sig at tage længere tid end først antaget.	
Nej	Økonomiforvaltningen	Min Digitale Borgerservice - anlæg	Implementering af funktion på kommunens hjemmeside, som giver borgeren adgang til egne relevante oplysninger.	December 2010	December 2012	0	24	Projektet er blevet løftet op i den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering af en række af de områder, der er omfattet af initiativet, hvilket har medført forsinkelse qua det øgede krav om fællesoffentlig koordinering.	Der er tale om to faser af projektet. De midler der vedr. fasen for 2011 forventes omdisponeret i foråret 2012. Fasen for 2012 er ikke forsinket. Københavns Borgerservice har sikret sig en central rolle og deltagelse i det fællesoffentlige arbejde. Arbejdet har blandt andet ført til, at 42 af landets kommuner nu tilslutter sig Min Side.
Nej	Økonomiforvaltningen	Etablering af SINE-netværk	Fælles landsdækkende kommunikationssystem til beredskabet, såsom politi, brandvæsen og beredskabsstyrelsen. Det skal sikre grundlaget for et bedre samarbejde og koordinering på tværs af beredskaberne - både i hverdagen og ved større hændelser.	December 2010	December 2012	0	24	Det er et nationalt projekt som styres af Staten og som går på tværs af beredskaber i hele Danmark. Software til vagtcentralerne er forsinket i forhold til Statens oprindelige plan. Et forlig med leverandøren betyder, at der leveres en radiodispatchløsning til politiet, mens det resterende behov for kontrolrumsservices er under afklaring med henblik på nyt udbud heraf. SINE-sekretariatet har i foråret 2011 kortlagt beredskabernes behov for fælles kontrolrumstjenester. Sekretariatet har sendt et oplæg til regeringen i høring i december 2011 om behovene og den tekniske løsning samt økonomiberegning. Høringen afsluttes primo februar 2012. Umiddelbart derefter bliver det afleveret til regeringen.	Københavns Brandvæsen forbereder sig løbende på at købe og implementere det færdige kontrolrumsservice, så snart statens udbud er gennemført og statens leverandør har produceret softwaren.
Nej	Økonomiforvaltningen	Digital Pension - anlæg	Foranalyse af effektivisering af pensionsområdet.	December 2010	Juni 2012	0	18	Grundet etableringen af Udbetaling Danmark (UDK) er projektet blevet forsinket. Snitfladeproblematikker mellem UDK og kommunerne er endnu ikke afklaret. Det er derfor ikke muligt at gennemføre effektiviseringer på området, når det på nuværende tidspunkt er uafklaret, om snitfladeafklaringen vil medføre ændring af eventuelt indførte effektiviseringer.	Københavns Borgerservice: Midlerne anvendes til klargøring af områderne til overflytning til Udbetaling Danmark. Det forventes ikke, at projektet kan fremskyndes.

Ny på listen	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Oprindelige ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse på anlægsbevilling	Forsinkelse på ibrugtagning	Forklaring på forsinkelse	Handling ift. forsinkelse
Nej	Økonomiforvaltningen	Overflytning af Pension København	Overflytning af pension KBH (SUF) til Københavns Borgerservice (ØKF).	Juni 2011	September 2012	0	15	Forsinkelsen skyldes, at det ikke giver mening at gennemføre dele af aktiviteterne da områderne overgår til Udbetaling Danmark (UDK). I stedet foreslås de resterende midler anvendt til forberedelse af områdernes overgang til UDK.	De resterende midler anvendes til klargøring af områderne samt nedbringning af sagspakkel inden overflytning til Udbetaling Danmark.
Nej	Økonomiforvaltningen	Kompetenceudvikling af frontmedarbejdere	Uddannelse af frontmedarbejdere i at hjælpe borgere til at bruge kommunens hjemmeside. Dækker alle projekter undtagen Digital Pension.	December 2011	December 2012	0	12	Projektet er forsinket, fordi anden fase af projektet har udviklet sig fra at være et kompetenceudviklingsforløb i selvbetjeningskompetencer for egne medarbejdere til også at dække andre forvaltninger. Blandt andet som følge af, at Borgerservice i tæt samarbejde med KFF er rykket ud på bibliotekerne.	For at få det optimale udbytte af kompetenceudviklingen har Københavns Borgerservice måtte tilrettelægge kompetenceudviklingsforløbet anderledes end først antaget. Københavns Borgerservice er i gang med at uddanne medarbejdere i andre forvaltninger.
Nej	Økonomiforvaltningen	Standardisering af KØR-snitflader	Omlægge snitflader til tidssvarende teknologi	Marts 2011	Februar 2012	0	11	Forudsætningerne for projektet ikke er realistiske.	Projektet indstilles til annullering i BR 08-03-2012.
Nej	Økonomiforvaltningen	Busvendeplads til Artillerivej	Nybyggeri og omlægning af det sydlige Artillerivej medfører nedlæggelse af den eksisterende vendeplads (endestation) for buslinie 250S. Københavns Kommune er kontraktlig forpligtiget til at flytte den nuværende busvendeplads. Dette fremgår af handelsdokumenterne fra salget af grunden i 2010 og medfører behov for anlæggelse af ny vendeplads.	December 2011	Oktober 2012	5	10	NCC har købt arealerne ved Artillerivej Syd, herunder arealerne hvor den eksisterende vendeplads for linie 250S er placeret. Trafikskabet Movia og Københavns Kommune har af NCC fået tilladelse til at anvende den eksisterende vendeplads indtil, at NCC påbegynder byggeriet på Artillerivej Syd. Anlægget af ny vendeplads igangsættes, når NCC meddeler, at de vil påbegynde byggeriet.	Trafikskabet Movia og Københavns Kommune er i dialog med NCC og afventer tidsplan herfra.
Nej	Økonomiforvaltningen	Sundholm Syd (forureningsudgifter mv.)	Udgifter til nødvendig oprensning af forurening i forbindelse med opførelse af de 48 boliger på Sundholm Syd. Refusion af bygherres udgifter.	December 2011	September 2012	0	9	Bygherren har af ressourcemæssige årsager været nødt til at udskyde sagens igangsætning.	Økonomiforvaltningen er i løbende dialog med bygherre.