

## Bilag 4 Status på tidsplaner og budgetoverholdelse

Bilaget viser de enkelte anlægsprojekters ibrugtagningstidspunkter. Ibrugtagningstidspunkterne besluttet af Teknik- og Miljøudvalget, typisk i forbindelse med projekternes igangsætning. Teknik- og Miljøudvalget kan beslutte at revidere ibrugtagningstidspunktet, hvis et projekt har været berosat og igangsættes igen. Bilaget indeholder dermed data vedr. projekternes tidsplan og risiko for tidsmæssig forskydning. Herudover indeholder bilaget en oversigt over projekternes budgetoverholdelse. I tilfælde, hvor der forventes et merforbrug på mere end 1 mio. kr., er der ligeledes angivet, hvordan merforbruget forventes håndteret. Bilaget indeholder alle anlægsprojekter og anlægskonti i Teknik- og Miljøudvalgets anlægsportefølje. Tabellen er opdelt i igangværende projekter, berosat projekter, ibrugtagne projekter og budgetkonti på anlægsområdet.

### *Tabel 1 Igangværende projekter – tidsplan og budgetoverholdelse (side 2-53)*

Tabellen indeholder alle de projekter, der er under udførelse og ikke er tilgængelige for borgerne eller brugerne. Denne gruppe indeholder både projekter, der befinder sig i en planlægningsfase, og projekter, der er i udførelsesfasen. Der er også omfattet projekter, hvor der ikke er meget aktivitet. Dette vil typisk være projekter, hvor eksterne omstændigheder har standset projektet, evt. ved at eksterne samarbejdspartnere har stoppet deres del af projektet, at der mangler nødvendige myndighedsafgørelser eller at der er kommet nye regler på et område, der forhindrer eller forsinker projekternes gennemførelse. I disse tilfælde er projektet typisk stoppet, men det er ikke sket som følge af en politisk beslutning i udvalget. Projekternes forsinkelse vil være angivet, og forvaltningen vil genoptage projektet, når muligheden for at gennemføre projektet er til stede.

### *Tabel 2 Berosatte projekter (side 54)*

Tabellen viser alle projekter, der i Teknik- og Miljøudvalget er sat i bero som følge af anlægsloftet, og som ikke efterfølgende er blevet prioriteret igangsat af udvalget i forbindelse med tildeling af anlægsmåltal. Baggrunden for en evt. manglende prioritering af anlægsmåltal kan både skyldes, at projekterne ikke har kunnet igangsættes på grund af, at de afventer andre projekters færdiggørelse eller mangel på måltal til at igangsætte projektet. Yderligere indeholder tabellen projekter, som ikke kan gennemføres, idet projektet eksempelvis mangler den nødvendige finansiering til gennemførelse.

### *Tabel 3 Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab (side 55-134)*

Tabellen viser alle projekter, der er udført i det omfang, at løsningen er taget i brug af borgerne, men som ikke er endeligt afsluttet. Det betyder ikke nødvendigvis, at projektet er endeligt afsluttet i byen og ej heller, at projektet er økonomisk afsluttet. Eksempelvis kan en cykelsti være ibrugtaget, når den kan bruges af borgerne, men hvor der stadigvæk mangler at blive malet kantsten. Ligeledes kan et IT-projekt være ibrugtaget, inden det er udrullet hos alle brugere og de afsluttende justeringer er foretaget.

### *Tabel 4 Budgetkonti - status på budgetoverholdelse (side 135)*

Tabellen indeholder budgetkonti, hvor der ikke er tale om projekter i traditionel forstand. De står typisk som budgetkonti, indtil budgetterne udmøntes til nye eller eksisterende projekter. Det er f.eks. budgettet til forvaltningens genopretningsprojekter og byfornyelsesprojekter. Endvidere er der en række mellemregningskonti, som anvendes til den økonomiske styring på anlægsområdet. Det gælder f.eks. kontiene vedr. aflønningsmodellen.

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

| Nr.                      | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                                                        | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr. | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Budgetaftale 2011</b> |                                                                                                  |                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                           |                                |                                |
| 1                        | Harrestrup Å og Valby Strand                                                                     | December 2026                    | 175                                                                                                                     | 4                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| <b>Budgetaftale 2012</b> |                                                                                                  |                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                           |                                |                                |
| 2                        | Harrestrup Å, klimatilpasning                                                                    | December 2026                    | 36                                                                                                                      | 4                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| <b>Budgetaftale 2013</b> |                                                                                                  |                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                           |                                |                                |
| 3                        | Enghave Brygge                                                                                   | August 2023                      | 20                                                                                                                      | 8                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 4                        | Fællesudgifter - Cykelsuperstier CSS                                                             | Januar 2024                      | 120                                                                                                                     | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 5                        | Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - hænger sammen med TMF10113             | December 2024                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 6                        | Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - Konkurrence - hænger sammen med TMF961 | December 2024                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

| Nr.                      | Projekt. Nye projekter er markeret med *.         | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                                                                                                                                                                 | Håndtering af økonomisk risiko                                            |
|--------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 7                        | Klimakarre-gårdhave                               | September 2022                   | 52                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |
| 8                        | Skybrud Gårdhave, Klimakarre (Hedebygadekarréen)  | September 2022                   | 52                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |
| <b>Budgetaftale 2014</b> |                                                   |                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |
| 9                        | CP VIII - Indre Ringrute bro CSS                  | December 2025                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |
| 10                       | European Green Capital Award - aktiviteter i 2014 | December 2023                    | 96                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |
| 11                       | Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)          | December 2026                    | 30                                                                                                                      | 4                                                                                                                             | -28,1                                                                                      | Projektet gennemføres som én samlet bevilling med projekterne "Harrestrup Å og Valby Strand", samt "Harrestrup Å, klimatilpasning". Forvaltningen er i gang med at undersøge merforbruget og mulighederne for at tilpasse projekteterne, så de kan gennemføres indenfor den afsatte bevilling. | Forvaltningen vender tilbage med håndtering i fjerde anlægsoversigt 2022. |

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

| Nr.                      | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                           | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 12                       | Kornblomstparken                                                    | August 2023                      | 80                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| <b>Budgetaftale 2015</b> |                                                                     |                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                            |                                |                                |
| 13                       | CP - CFA - Husumforbindelsen                                        | Marts 2023                       | 27                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 14                       | Parkeringspladser, etablering (B15)                                 | December 2022                    | 54                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| <b>Budgetaftale 2016</b> |                                                                     |                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                            |                                |                                |
| 15                       | Boligsocialt løft af udsatte byområder - boligsociale helhedsplaner | December 2022                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |

**Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                               | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 16  | Boligsocialt løft af udsatte byområder - evidensbaseret opfølgning KEOB | December 2022                    | 66                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 17  | Cykelpakke - belysning på Farumruten                                    | Oktober 2022                     | 10                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 18  | Cykelpakke - dobbeltrettede cykelstier langs Hillerødmotorvejen         | Oktober 2022                     | 10                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 19  | Fasanvejsruten SCS (B17)                                                | Oktober 2022                     | 10                                                                                                                      | -2                                                                                                                            | -                                                                                          |                                |                                |
| 20  | Smartere trafikløsninger - Parkeringsensorer i Indre by og Østerbro     | December 2022                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 21  | Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer                       | December 2023                    | 24                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 22  | Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvej                             | November 2022                    | 23                                                                                                                      | 2                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 23  | Åbning af 180 P-pladser                                                 | December 2022                    | 12                                                                                                                      | 4                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |

**Budgetaftale 2017**

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

| Nr.                      | Projekt. Nye projekter er markeret med *.           | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                          | Håndtering af økonomisk risiko                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 24                       | Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager        | August 2023                      | 36                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -3,0                                                                                       | Det forventede merforbrug skyldes stigende priser jf. TMU 30. maj 2022. | Forvaltningen forventer, at PL-regulering kan finansiere evt. merforbrug på projektet. |
| 25                       | Naturpark Amager Formid og mobilisering             | December 2023                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                         |                                                                                        |
| <b>Budgetaftale 2018</b> |                                                     |                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                         |                                                                                        |
| 26                       | CP - Forbedring af krydset Rantzausgade og Nørrebro | September 2022                   | 6                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                         |                                                                                        |
| 27                       | CP - Nordre Frihavsgade 1. etape                    | Oktober 2023                     | 26                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                         |                                                                                        |
| 28                       | Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet      | Februar 2023                     | 61                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                         |                                                                                        |
| 29                       | Lundehustorvet                                      | April 2023                       | -8                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                         |                                                                                        |
| 30                       | Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro    | April 2024                       | 41                                                                                                                      | 16                                                                                                                            | -                                                                                          |                                                                         |                                                                                        |
| <b>Budgetaftale 2019</b> |                                                     |                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                         |                                                                                        |
| 31                       | Anlæg af Pioparken                                  | Juni 2023                        | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -3,0                                                                                       | Det forventede merforbrug skyldes stigende priser jf. TMU 30. maj 2022. | Forvaltningen forventer, at PL-regulering kan finansiere evt. merforbrug på projektet. |

**Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr. | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 32  | Cykelparkering ved stationer i med DSB    | December 2022                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 33  | Cykelprojekt Damhusdæm v Hyltebjerg Allé  | Februar 2023                     | 3                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 34  | Cykelsti på Strandboulevarden syd         | Maj 2023                         | 17                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 35  | Dræning af fodboldbaner på Damhusengen    | Oktober 2026                     | 41                                                                                                                      | 41                                                                                                                            | -                                                                                         |                                |                                |
| 36  | Genopretning af Absalonsgade              | December 2026                    | 48                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 37  | Genopretning af Lundtoftegade             | November 2022                    | -1                                                                                                                      | 2                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 38  | Grøn balance - Flere træer                | December 2022                    | 12                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 39  | Grøn balance Grønningen/Bispeparken       | Maj 2024                         | 5                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 40  | Kunstgræsbaner i Nørrebroparken           | December 2023                    | 24                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 41  | Midl. Ren. af Svanemølle Pier             | December 2023                    | 55                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 42  | Naturpark Nordhavn                        | September 2023                   | 16                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |

**Budgetaftale 2020**

**Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                          | Håndtering af økonomisk risiko                                                         |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 43  | Avedøreruten, supercykelsti*              | Maj 2023                         | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -1,4                                                                                       | Det forventede merforbrug skyldes stigende priser jf. TMU 30. maj 2022. | Forvaltningen forventer, at PL-regulering kan finansiere evt. merforbrug på projektet. |
| 44  | Backersvej & Skolen v Sundet etape 1      | Juli 2023                        | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                         |                                                                                        |
| 45  | Bispebjerg Bakke, genopretning (B20)      | Maj 2025                         | 17                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                         |                                                                                        |
| 46  | Bredgade, genopretning (B20)              | December 2022                    | -24                                                                                                                     | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                         |                                                                                        |
| 47  | Brydes Allé, cykelsti                     | Juni 2023                        | -6                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                         |                                                                                        |
| 48  | Enghavevej, cykelsti                      | August 2023                      | 8                                                                                                                       | 8                                                                                                                             | -3,8                                                                                       | Det forventede merforbrug skyldes stigende priser jf. TMU 30. maj 2022. | Forvaltningen forventer, at PL-regulering kan finansiere evt. merforbrug på projektet. |
| 49  | Gadelandet, cykelsti                      | November 2022                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                         |                                                                                        |
| 50  | Kalvebod Fælled Sk. sikker sk.vej         | December 2022                    | 19                                                                                                                      | 9                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                         |                                                                                        |

**Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.        | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 51  | Kastrupvej, genopretning (B20)                   | December 2022                    | -24                                                                                                                     | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 52  | Kløvermarksvej, genopretning (B20)               | December 2022                    | -24                                                                                                                     | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 53  | Pulje til tilkøb af cykelforbedring              | December 2023                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 54  | Sikre skoleveje, anlægsproj. (B2020)             | August 2022                      | 2                                                                                                                       | 2                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 55  | Skærp. Af krav i miljøzonen                      | December 2025                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 56  | Strandboulevarden, nordlige del, cykelsti (CP20) | Juni 2024                        | 6                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 57  | Valby Langgade, cykelstier                       | Oktober 2024                     | -1                                                                                                                      | -1                                                                                                                            | -                                                                                          |                                |                                |
| 58  | Vermlandsgade, genopretning (B20)                | December 2022                    | -24                                                                                                                     | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 59  | Ørestadsruten, supercykelsti                     | Maj 2023                         | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |

**Budgetaftale 2020 og  
Budgetaftale 2022**

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

| Nr.                      | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                           | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60                       | Flytning af Dragespringvandet             | Maj 2023                         | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |
| <b>Budgetaftale 2021</b> |                                           |                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |
| 61                       | Amager Blvd., genopretning B21            | December 2022                    | -24                                                                                                                     | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |
| 62                       | Andreas Bjørns Gade, genopretning B21     | Juli 2023                        | -17                                                                                                                     | -17                                                                                                                           | -1,4                                                                                       | Merforbruget skyldes, at projektet er mere omfattende end forventet ved budgetlægningen. | Det er i forbindelse med Budget 2021 besluttet, at Genopretningsrammen for Budget 2021 må styres som en samlet bevilling. Merforbruget vil kunne dækkes inden for den samlede ramme. |
| 63                       | Artillerivej, skolehaver anlæg            | Maj 2025                         | 41                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |
| 64                       | Automatisering BC30                       | December 2024                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |
| 65                       | Backersvej, Skolen ved Sundet, SSV e2     | Juli 2024                        | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |
| 66                       | Bavnehøj Allé, genopretning B21           | August 2025                      | 8                                                                                                                       | 8                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |

**Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 67  | Bellahøj Skole, skoleveje                 | Oktober 2023                     | 13                                                                                                                      | 10                                                                                                                            | -                                                                                          |                                |                                |
| 68  | Birkegade, genopretning B21               | December 2022                    | -24                                                                                                                     | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 69  | Brobergsgade, genopretning B21            | Juli 2023                        | -17                                                                                                                     | -17                                                                                                                           | -                                                                                          |                                |                                |
| 70  | Brydes Allé, genopretning B21             | Juni 2023                        | -18                                                                                                                     | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 71  | Burmeistergade, genopretning B21          | December 2022                    | -24                                                                                                                     | -24                                                                                                                           | -                                                                                          |                                |                                |
| 72  | Den Grønne Boulevard, foranalyse          | December 2023                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 73  | Egegade, genopretning B21                 | December 2022                    | -24                                                                                                                     | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 74  | Etabl. tværgående kontaktcenter TMF       | December 2022                    | 12                                                                                                                      | 9                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 75  | Folehavekvarteret, byrum                  | Marts 2024                       | -1                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 76  | Freinetskolen, SSV                        | December 2024                    | 18                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 77  | Grønnemose Allé, genopretning B21         | December 2022                    | -24                                                                                                                     | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 78  | Hallandsgade, genopretning B21            | December 2024                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                                                            | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79  | Ho Chi Minh-stien, Østerbro               | September 2022                   | 3                                                                                                                       | 3                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |
| 80  | Holsteinsgade, genopretning B21           | December 2023                    | -12                                                                                                                     | 0                                                                                                                             | -2,5                                                                                       | Det forventede merforbrug i 2022 skyldes, at entreprenørens tilbud er dyrere end det oprindelige budget. Merforbruget ventes dækket af mindreforbrug på andre projekter inden for rammen. | Det er i forbindelse med Budget 2021 besluttet, at Genopretningsrammen for Budget 2021 må styres som en samlet bevilling. Merforbruget vil kunne dækkes inden for den samlede ramme. |
| 81  | Hyrdevangen Harreskovv-Engsv genop B21    | Oktober 2022                     | -26                                                                                                                     | -2                                                                                                                            | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |
| 82  | Hyrdevangen Hyrdel-Engsv genopret B21     | December 2022                    | -24                                                                                                                     | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |
| 83  | Hørgården, cykelforbindelser              | Juni 2023                        | 8                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |
| 84  | Kørselsforbud v folkeskoler i tidsrum     | December 2022                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |

**Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                                                                                                         | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85  | Middelfartgade, genopretning B21          | December 2023                    | -12                                                                                                                     | 0                                                                                                                             | -3,0                                                                                       | Det forventede merforbrug skyldes, at rådgiver har projekteret og afklaret, at de forventede udgifter er højere end estimeret tidligere. Merforbruget ventes dækket af mindreforbrug på andre projekter inden for genopretningsrammen. | Det er i forbindelse med Budget 2021 besluttet, at Genopretningsrammen for Budget 2021 må styres som en samlet bevilling. Merforbruget vil kunne dækkes inden for den samlede ramme. |
| 86  | Mind. Biltrafik mid. Byen byr.forsøg      | August 2023                      | 14                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |
| 87  | Nrbro Utterslev Cykel gangforb fanalyse   | August 2022                      | 8                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |
| 88  | Nyboder Skole, SSV                        | September 2023                   | -3                                                                                                                      | -3                                                                                                                            | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |
| 89  | Pulje til skoledistriktsændringer         | December 2024                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |
| 90  | Rosbæksvej, genopretning B21              | December 2022                    | -24                                                                                                                     | 1                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |
| 91  | Skole på Sluseholmen, SSV                 | December 2022                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |
| 92  | Skolen i Sydhavnen, SSV                   | September 2022                   | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                 | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 93  | Stevnsgade, genopretning B21              | December 2022                    | -24                                                                                                                     | -24                                                                                                                           | -1,8                                                                                       | Merforbruget skyldes, at genopretningen af Stevnsgade er dyrere end forventet grundet uforudsete udgifter.                     | Det er i forbindelse med Budget 2021 besluttet, at Genopretningsrammen for Budget 2021 må styres som en samlet bevilling. Merforbruget vil således kunne dækkes inden for den samlede ramme. |
| 94  | Store Møllevej, genopretning B21          | December 2023                    | -12                                                                                                                     | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |
| 95  | Sundbyøster Plads, begrønning             | August 2022                      | -4                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |
| 96  | Toftegårds Allé, genopretning B21         | December 2022                    | -24                                                                                                                     | 0                                                                                                                             | -2,4                                                                                       | Det forventede merforbrug skyldes, at forvaltningen har modtaget overslag, der er højere end det forventede oprindelige budget | Det er i forbindelse med Budget 2021 besluttet, at Genopretningsrammen for Budget 2021 må styres som en samlet bevilling. Merforbruget vil kunne dækkes inden for den samlede ramme.         |
| 97  | Tomsgårdsvej, genopretning B21            | December 2024                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.         | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                    | Håndtering af økonomisk risiko                                          |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 98  | Træpulje B21                                      | December 2022                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                         |
| 99  | Vester Farimagsgade, genopretning B21             | December 2022                    | -24                                                                                                                     | 0                                                                                                                             | -1,0                                                                                       | Forvaltningen i gang med at undersøge merforbruget og vender tilbage med forklaring i fjerde anlægsoversigt 2022. | Et evt. merforbrug forventes at blive dækket af genopretningsrammen.    |
| 100 | Vesterled, genopretning B21                       | December 2022                    | -24                                                                                                                     | 1                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                         |
| 101 | Østbanegade, cykelsti<br><b>Budgetaftale 2022</b> | Juni 2023                        | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                         |
| 102 | Adelgade, genopretning B22                        | December 2022                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -2,1                                                                                       | Forvaltningen i gang med at undersøge merforbruget og vender tilbage med forklaring i fjerde anlægsoversigt 2022. | Merforbruget forventes dækket inden for den samlede genopretningsramme. |
| 103 | Ahlefeldtsgade, genopretning B22                  | December 2022                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                         |
| 104 | Amaliehaven, renovering af bolværk                | Juni 2024                        | 8                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                         |
| 105 | Arenakvarterets Skole, SSV (B22)                  | Oktober 2023                     | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                         |
| 106 | Asgers Have, tagfarm                              | Juni 2026                        | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                         |
| 107 | Baggesensgade, cykelsti v. Søerne                 | April 2024                       | 18                                                                                                                      | 18                                                                                                                            | -                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                         |

**Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr. | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 108 | Bavnehøj Allé, byrum                      | August 2025                      | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 109 | Bygherreorg. Budget 2022 til fordeling    | løbende                          | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 110 | Byoasen - personalefaciliteter            | Maj 2023                         | 6                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 111 | CO2-reduktion fra vejtrafikken i 2025     | December 2025                    | -12                                                                                                                     | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 112 | Cykelparkering ved trafikknudepkt.        | December 2023                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 113 | Emissionsfri arbejdsmaskiner              | December 2023                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 114 | Enghave Plads, byrumsbane foranalyse      | August 2022                      | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 115 | Frederiksbergg. (Strøget), opgradering    | April 2025                       | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 116 | Frederiksborgvej, begrønning mv.          | Juli 2025                        | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 117 | Frederikssundsvej, trafiksikker. Analy    | April 2023                       | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 118 | Fælledparken, skaterbane lys              | December 2022                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |

**Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                 | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119 | Grønne bylivsgader i eksisterende by      | December 2024                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |
| 120 | Grønne taxier, flere holdepladser         | December 2023                    | -10                                                                                                                     | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |
| 121 | Handicapegnede legepladser                | Oktober 2022                     | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |
| 122 | Hans Tavsens Park, kunstgræsbane          | December 2024                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |
| 123 | Hvidkildevej, genopretning B22            | December 2022                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |
| 124 | Inderhavnsbroen, forbedr. cyk og gå       | Oktober 2023                     | -10                                                                                                                     | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |
| 125 | Indre Nørrebro, trafikø                   | April 2024                       | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |
| 126 | Kalkbrænderihavnsgd, begrøn foranalyse    | Maj 2023                         | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |
| 127 | Klitmøllervej, genopretning B22           | Oktober 2022                     | -2                                                                                                                      | -2                                                                                                                            | -2,1                                                                                       | Det forventede merforbrug skyldes, at forvaltningen efter projektering kender entreprenørens tilbud, som er dyrere end det oprindelige budget. | Det er i forbindelse med Budget 2021 besluttet, at Genopretningsrammen for Budget 2021 må styres som en samlet bevilling. Merforbruget vil kunne dækkes inden for den samlede ramme. |

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                 | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 128 | Krogebjerg/Jyllingevej, signalreguler.    | December 2023                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |
| 129 | Kronborggade, genopretning B22            | April 2023                       | 4                                                                                                                       | -2                                                                                                                            | -4,6                                                                                       | Det forventede merforbrug skyldes, at forvaltningen efter projektering kender entreprenørens tilbud, som er dyrere end det oprindelige budget. | Det er i forbindelse med Budget 2021 besluttet, at Genopretningsrammen for Budget 2021 må styres som en samlet bevilling. Merforbruget vil kunne dækkes inden for den samlede ramme. |
| 130 | Kulbaneparken, nyt klubhus                | December 2022                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -7,0                                                                                       | Det forventede merforbrug skyldes stigende priser jf. TMU 30. maj 2022                                                                         | Forvaltningen forventer, at PL-regulering kan finansiere evt. merforbrug på projektet.                                                                                               |
| 131 | Kulbanevej, genopretning B22              | December 2022                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |
| 132 | Lersøparken, kunstgræsbane                | Oktober 2025                     | -2                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |
| 133 | Mimersgade, sikker skolevej foranalyse    | December 2022                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |
| 134 | Nattelivsplan - Gener til fest            | December 2022                    | 7                                                                                                                       | 2                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                 | Håndtering af økonomisk risiko                                          |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 135 | Nattelivsplan - Hotspots                  | December 2022                    | 11                                                                                                                      | 2                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                |                                                                         |
| 136 | Nattelivsplan - Toiletter                 | December 2022                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                |                                                                         |
| 137 | Nordkrog, genopretning B22                | Oktober 2022                     | -2                                                                                                                      | -1                                                                                                                            | -                                                                                          |                                                                                |                                                                         |
| 138 | Nordre Frihavsgade, 2. etape              | Juni 2023                        | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                |                                                                         |
| 139 | Nordøsteamager Skole, SSV (B22)           | December 2023                    | 2                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                |                                                                         |
| 140 | Nyborggade, genopretning B22              | August 2022                      | -4                                                                                                                      | -4                                                                                                                            | -                                                                                          |                                                                                |                                                                         |
| 141 | Nyhavns sydside, fredeliggørelse          | Oktober 2024                     | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                |                                                                         |
| 142 | Nørre Gym. - Tingbjerg, sti belysning     | Marts 2023                       | 3                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                |                                                                         |
| 143 | Opsætning af affaldskurve                 | Oktober 2022                     | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                |                                                                         |
| 144 | Palnatokesgade, genopretning B22          | Oktober 2022                     | -2                                                                                                                      | -2                                                                                                                            | -1,4                                                                                       | Det samlede merforbrug skyldes mere komplicerede arbejdsforhold end forventet. | Merforbruget forventes dækket inden for den samlede genopretningsramme. |

**Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr. | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 145 | Parkering - 15 tidsbegrænsede zoner - H   | Marts 2023                       | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 146 | Peder Lykke Skole, cykelsti               | Juni 2023                        | -12                                                                                                                     | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 147 | Prinsessegade, digitale tavler            | December 2022                    | 2                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 148 | Prinsessegade, fodgængerfelt              | Oktober 2022                     | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 149 | Prinsessegade/Refshalevej, kryds          | Oktober 2024                     | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 150 | Refshalevej, ombygning                    | December 2023                    | -46                                                                                                                     | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 151 | Ren. naturlegeplads i valbyparken         | December 2023                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 152 | Ryvangs Allé, genopretning B22            | December 2022                    | 0                                                                                                                       | 1                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 153 | Saxtorphsvej, trafikansering              | Oktober 2023                     | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 154 | Sigynsgade og Krakas Plads, byrum         | December 2024                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 155 | Skolen i Kødbyen, SSV (B22)               | Oktober 2023                     | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 156 | Skoleveje, udskiftning digitale tavler    | Juni 2024                        | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |

| Nr.                             | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr. | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 157                             | Strandboulevarden, genopretning B22       | Juli 2025                        | 31                                                                                                     | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 158                             | Svanemøllevej, genopretning B22           | November 2022                    | -1                                                                                                     | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 159                             | Sørne, stenkantgenopretning               | December 2023                    | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 160                             | Tofttegårds Plads, ny plads               | December 2026                    | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 161                             | Toilet ved Dronnings Louises Bro          | August 2022                      | 1                                                                                                      | 1                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 162                             | Toldbodgade, fredeliggørelse              | Juni 2025                        | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 163                             | Trekronergade, genopretning B22           | December 2022                    | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 164                             | Trekronergade, genopretning B22 klima     | December 2024                    | 24                                                                                                     | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 165                             | Turesensgade, genopretning B22            | December 2022                    | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 166                             | Vibevej, genopretning B22                 | December 2023                    | 12                                                                                                     | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 167                             | Ålholm Skole, sikker skolevej             | Oktober 2024                     | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| <b>Overførselssag 2012-2013</b> |                                           |                                  |                                                                                                        |                                                                                                                               |                                                                                           |                                |                                |

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                                                              | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                           | Håndtering af økonomisk risiko                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 168 | Trafikplan Indre Nørrebro, eval. (OMF) H<br><b>Overførselssag 2014-2015</b>                            | September 2022                   | 34                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                          |                                                                           |
| 169 | Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF I)<br><b>Overførselssag 2016-2017</b>                      | September 2023                   | 3                                                                                                                       | 7                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                          |                                                                           |
| 170 | Digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen<br><b>Overførselssag 2017-2018</b> | December 2022                    | 48                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                          |                                                                           |
| 171 | Hans Tavsens Park                                                                                      | December 2025                    | 28                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -2,5                                                                                       | Forvaltningen er ved at undersøge merforbruget og vender tilbage med forklaring i fjerde anlægsoversigt. | Forvaltningen er ved undersøge, hvordan et evt. merforbrug kan håndteres. |

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                    | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                           | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 172 | Mimersparkens Kvarterhus*                                    | December 2023                    | 42                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -5,4                                                                                       | Forvaltningen er ved at undersøge merforbruget og vender tilbage med forklaring i fjerde anlægsoversigt. | Projektet har været udbudt af tre omgange med 10 forskellige tilbudsgivere og med forskellige kriterier. Resultatet har været tre tilbud, der alle lå uacceptabelt over budget. Prisniveauet på de indhentede priser vurderes at være en konsekvens af generelle prisstigninger på materialer, samt generel travlhed i branchen med manglende kapacitet i produktionen. Teknik- og Miljøudvalget besluttede at berosætte projektet (TMU 30. maj 2022) |
| 173 | Nordvestpassagen<br>Overførselssag 2018-2019                 | April 2023                       | -2                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 174 | Parallelsamfund - BSHP OFS 18/19<br>Overførselssag 2019-2020 | December 2025                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

| Nr.                             | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                                          | Håndtering af økonomisk risiko                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 175                             | Nye strømsik                              | Marts 2023                       | 27                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                        |
| 176                             | Skolen i Sydhavnen                        | December 2023                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                        |
| 177                             | Styrkede indsatser for delebiler          | December 2022                    | 12                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                        |
| <b>Overførselssag 2020-2021</b> |                                           |                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                        |
| 178                             | ByOasen, oprensning og legeplads          | September 2022                   | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                        |
| 179                             | Ingerslevsgade/Dybbølsbro kryds*          | November 2022                    | 2                                                                                                                       | 2                                                                                                                             | -1,5                                                                                       | Stigende materialepriser har medført et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. jf. TMU 30. maj 2022. Den endelige pris kendes efter gennemførelse af udbud i august 2022. | Forvaltningen forventer, at PL-regulering kan finansiere evt. merforbrug på projektet. |
| 180                             | Kalkbrænderihavnsg/Sundkrogsg kryds       | September 2022                   | 11                                                                                                                      | 4                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                        |
| 181                             | Lovliggørelse af kolonihaver              | December 2027                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                        |

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

| Nr.                             | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                    | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 182                             | Nordøstamager Skole, sikre skoleveje      | Marts 2023                       | 3                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -1,5                                                                                       | Forvaltningen i gang med at undersøge merforbruget og vender tilbage med forklaring i fjerde anlægsoversigt 2022. | Den manglende finansiering på 1,5 mio.kr. Anlægsoverslag på projektforslag baseret på nyeste erfaringspriser, som ligger ca. 2,5 mio. kr. over budget. Det forventes at kunne finde ca. 1 mio. kr. i besparelse. |
| 183                             | Parkbroer, renovering OF20-21             | December 2022                    | 9                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |
| 184                             | Refshalevej/Forlandet, krydsning*         | December 2023                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -1,6                                                                                       | Det forventede merforbrug skyldes stigende priser jf. TMU 30. maj 2022.                                           | Forvaltningen forventer, at PL-regulering kan finansiere evt. merforbrug på projektet.                                                                                                                           |
| 185                             | Strandboulevarden, begrønning             | Juni 2024                        | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |
| 186                             | TM72 Grønne byrum                         | December 2022                    | -12                                                                                                                     | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |
| 187                             | Ålholm Skole, sikre skoleveje             | Juni 2026                        | 42                                                                                                                      | 42                                                                                                                            | -                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Overførselssag 2021-2022</b> |                                           |                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |
| 188                             | Artillerivej/Axel Heides Gade, signal     | Maj 2025                         | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |

**Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 189 | Digitale skoletavler OF21-22              | December 2025                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 190 | Dybbølsbro, trafikale helhedsplan         | August 2023                      | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 191 | Enghave Brg-Islands Brg, bro foranalyse   | Maj 2023                         | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 192 | Helga Larsens Plads, omdannelse           | December 2024                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 193 | Jagtvej/Østerbrogade, fortorv             | September 2023                   | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 194 | Lersøparken, grundvand foranalyse         | December 2022                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 195 | Lundtoftegade, busstoppesteder            | Oktober 2022                     | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 196 | Nedlæggelse af p-automater                | December 2023                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 197 | Ren. af Skydebanemuren                    | November 2023                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 198 | Sundbyvester Plads, omdannelse            | September 2023                   | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 199 | Vigerslevv/Ålholm/Valby Lggde, kys        | August 2024                      | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                                          | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 200 | Øresundsmotorvejen, overdæk foranalyse<br><b>Overførselssagen 2012-2013</b>        | August 2023                      | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 201 | Rantzausgade, en sikker og levende gade (OMF)<br><b>Overførselssagen 2013-2014</b> | September 2023                   | 18                                                                                                                      | 7                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 202 | Karens Minde Aksen (OMF)<br><b>Øvrige aftaler</b>                                  | December 2022                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 203 | A-busnet, stræk. og signaler                                                       | November 2022                    | 11                                                                                                                      | 5                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 204 | Ahlefeldtsgade 23-25                                                               | Juni 2023                        | -18                                                                                                                     | 6                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 205 | Amagerbanen (Svinget) (Skybrudssikring)                                            | December 2024                    | 60                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 206 | Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard (Skybrudssikring)               | December 2024                    | 72                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 207 | Amagerbro Torv 5 / Nordlandsgade 18-22                                             | August 2022                      | -28                                                                                                                     | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 208 | Amagerbrogade, gangtunnel GP23                                                     | December 2023                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 209 | Amaliegade 26-36                                                                   | Juni 2023                        | 6                                                                                                                       | 9                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |

**Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr. | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 210 | Backersvej 19 / Messinavej / Marengovej   | December 2025                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 211 | Bavnehøj Skole, kunst (OMF)               | Oktober 2022                     | -38                                                                                                                     | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 212 | Bike - 4C                                 | Iøbende                          | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 213 | BIR1.1 Svanemøllens Kaserne               | December 2024                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 214 | BIR1.2 Svanemøllen Kaserne Nord           | December 2024                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 215 | BIR11.3 Ryparken Idrætsanlæg              | December 2023                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 216 | BIR11.4 Ryparken Øst                      | December 2023                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 217 | BIR11.5 Rebekkavej                        | December 2024                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 218 | BIR13.1 Brønshøj Skole                    | December 2025                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 219 | BIR13.2 Nordfeldvej                       | December 2025                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 220 | BIR13.3 Brønshøj Gadekær                  | December 2025                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 221 | BIR14.1 Præstegårds Allé                  | December 2025                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |

**Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 222 | BIR14.2 Brønshøj Kirkevej                 | December 2025                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 223 | BIR14.3 Kirkemosen                        | December 2025                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 224 | BIR14.4 Pilesvinget                       | December 2025                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 225 | BIR15.1 Svenskelejer                      | December 2025                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 226 | BIR15.2 Brønshøjparken                    | December 2025                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 227 | BIR16.1 Hyrdevangen                       | December 2025                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 228 | BIR16.2 Enemærket                         | December 2025                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 229 | BIR16.3 Utterslev Torv                    | December 2025                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 230 | BIR16.4 Ørevadsvej                        | December 2025                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 231 | BIR16.5 Mosesvinget                       | December 2025                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 232 | BIR18.3 Rådvalsvej                        | December 2025                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                                                                                                                       | Håndtering af økonomisk risiko             |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 233 | BIR18.4 Engblommevej                      | December 2025                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
| 234 | BIR18.5 Grønnemose Allé                   | December 2025                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -2,0                                                                                       | Projekt er styret som et samlet projekt med 17 andre projekter (foranalyser), som alle er den del af Masterplan Utterslev Mose og Brønshøj - Brønshøjparken og Brønshøj Torv. Alle udgifter er afholdt på det ene projekt - BIR18.5 Grønnemose Allé. | Projekterne forventes at balancere samlet. |
| 235 | BIR19.1 & 19.2 & 19.5 Emdrupparken        | December 2025                    | 0                                                                                                                       |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
| 236 | BIR19.4 Kantorparken                      | December 2025                    | 0                                                                                                                       |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
| 237 | BIR2.3 Vestagervej                        | December 2024                    | 0                                                                                                                       |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
| 238 | BIR20.2 Søbørghusrenden m.fl.             | December 2023                    | 12                                                                                                                      |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
| 239 | BIR20.3 Emdrup Sø                         | December 2023                    | 12                                                                                                                      |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
| 240 | BIR24N Mimersparksen                      | April 2023                       | -8                                                                                                                      |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |

**Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 241 | BIR3.1 Vesterled                          | December 2024                    | 0                                                                                                                       |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 242 | BIR4.1 Bellahøjvej                        | December 2023                    | 0                                                                                                                       |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 243 | BIR4.2 Bellahøj Camping                   | December 2023                    | 0                                                                                                                       |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 244 | BIR4.3 Hulgårdsvej                        | December 2023                    | 0                                                                                                                       |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 245 | BIR5.1 Borups Allé                        | December 2023                    | 0                                                                                                                       |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 246 | BIR5.2 Cirkuspladsen Bellahøj             | December 2023                    | 0                                                                                                                       |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 247 | BIR5.6 Rentemestervej                     | Marts 2023                       | 3                                                                                                                       |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 248 | BIR5.7 Dortheavej                         | Marts 2023                       | 3                                                                                                                       |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 249 | BIR5.8 Lygten                             | Marts 2023                       | 3                                                                                                                       |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 250 | BIR7.10 & 18.1 Bispebjerg Parkallé        | December 2025                    | 0                                                                                                                       |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 251 | BIR7.5 Bispebjerg Bakke                   | Maj 2025                         | 5                                                                                                                       |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 252 | BIR7.9 Pernillevej                        | December 2025                    | 0                                                                                                                       |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 253 | Birkedommervej 85-93                      | December 2022                    | -24                                                                                                                     |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |

**Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 254 | Bispebjerg Kirkegrd, skybrudsprj BIR30    | December 2026                    | 24                                                                                                                      |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 255 | Bispebjerg Kirkegård 2, skybrud           | December 2026                    | 0                                                                                                                       |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 256 | BK 0350 Chr. Havns Torv                   | Maj 2023                         | 0                                                                                                                       |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 257 | BK 0499 Nyrnberggade                      | April 2023                       | 16                                                                                                                      |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 258 | BK 0732 Bartolinsgade                     | Oktober 2023                     | 0                                                                                                                       |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 259 | BK 1190 Livjægersgade                     | August 2022                      | 8                                                                                                                       |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 260 | BK 1382 Bornholmsgade                     | løbende                          | 0                                                                                                                       |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 261 | Blegdamsvej Nord, HOFOR                   | Februar 2024                     | 2                                                                                                                       |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 262 | Blegdamsvej Syd, HOFOR                    | Februar 2024                     | 2                                                                                                                       |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 263 | Blegdamsvej, gangtunnel GP23              | December 2023                    | 0                                                                                                                       |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 264 | BorupsAllé/Hillerødgd/Hvidkildev/Mågev    | December 2024                    | 0                                                                                                                       |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 265 | Bramslykkevej KV25 MP                     | Februar 2023                     | 2                                                                                                                       |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 266 | Brofogedvej 13-19 / Frederiksborgvej 33   | December 2022                    | 0                                                                                                                       |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |

**Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.    | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 267 | Brolagte gader, genopretning (G22)           | December 2024                    | 24                                                                                                                      |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 268 | Bygningsfornyelse Fredens Ark                | December 2025                    | 34                                                                                                                      |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 269 | Børnenes dyremark                            | August 2022                      | 8                                                                                                                       |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 270 | CP V - Udbedring pba. Giv et praj (Cykeltip) | December 2033                    | 23                                                                                                                      |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 271 | Degnestavnen, legeplads skybrud (OMF)        | Maj 2024                         | 5                                                                                                                       |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 272 | Enghavevej 13- 29                            | December 2022                    | -24                                                                                                                     |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 273 | Englandsparken, løft                         | Januar 2024                      | -7                                                                                                                      |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 274 | EU - Trafikprojektet SPICE                   | December 2033                    | 0                                                                                                                       |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 275 | Filosofvænget / Frederiksborgvej 131         | December 2024                    | 0                                                                                                                       |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 276 | Finlandsgade/Norgesgade/Hollæn derdybet      | December 2024                    | 0                                                                                                                       |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 277 | Folehavekvarteret, byrum OMF                 | Marts 2024                       | 7                                                                                                                       |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |

**Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.  | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 278 | Forbedrede offentlige toiletter            | November 2022                    | -1                                                                                                                      |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 279 | Forbedring af Mimersparksen                | April 2023                       | -2                                                                                                                      |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 280 | Frederiksborgvej, genopretning GP24        | December 2024                    | 0                                                                                                                       |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 281 | Gammel Kalkbrænderi Vej 56                 | Oktober 2023                     | -26                                                                                                                     |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 282 | Gammel Køge Landevej, skybrudsprojekt KV39 | September 2025                   | 24                                                                                                                      |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 283 | Gl. Køge Landevej, bro GP23                | Marts 2023                       | -9                                                                                                                      |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 284 | Gothersgade, genopretning GP23             | December 2023                    | 0                                                                                                                       |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 285 | GP21-400 stk. vejbrønde                    | September 2022                   | 21                                                                                                                      |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 286 | GP21-Carl Jacobsens Vej                    | December 2023                    | 11                                                                                                                      |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |
| 287 | GP21-Lygtten                               | Oktober 2022                     | -2                                                                                                                      |                                                                                                                               | -                                                                                          |                                |                                |

**Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                                                                                                                                    | Håndtering af økonomisk risiko                        |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 288 | GP21-Tagensvej (Tuborgvej-Nørre Allé)     | December 2024                    | 12                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -8,9                                                                                       | Det forventede merforbrug skyldes, at TMU 15. marts 2021, besluttede at annullere bus- og cykelprojektet på etape 2. Dette medførte en ekstraudgift på 5 mio. pga. manglende synergieffekt. Herudover skyldes det resterende merforbrug stigende materialepriser. | Merforbruget forventes dækket af genopretningsrammen. |
| 289 | GP21-Øresundsmotorvej, gang og cykelbro   | April 2024                       | 43                                                                                                                      | 0                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |
| 290 | Grækendlandskvarteret, HOFOR              | December 2024                    | 12                                                                                                                      | 0                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |
| 291 | Grøndals Parkvej, genopretning GP23       | December 2023                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |
| 292 | Grønningen (OMF)                          | Maj 2024                         | 5                                                                                                                       | 0                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |
| 293 | Gårdhaver, projektudvikling 2021 - H      | December 2022                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |
| 294 | Gårdstedet, skybrudsprojekt KV32          | Oktober 2024                     | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |
| 295 | Haderslevgade 10-12                       | Juni 2024                        | 18                                                                                                                      | 6                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |

**Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.           | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 296 | Hans Tavsens Park (Skybrudssikring)                 | December 2025                    | 72                                                                                                                      | 0                                                                                                                             |                                                                                            |                                |                                |
| 297 | Hastighedsplan 2009-2012                            | December 2023                    | 132                                                                                                                     | 0                                                                                                                             |                                                                                            |                                |                                |
| 298 | Helsingørerruten SCS (B16)                          | December 2033                    | 9                                                                                                                       | 183                                                                                                                           |                                                                                            |                                |                                |
| 299 | Holmbladsgade 10 / Nordlandsgade 9-9A mv            | December 2023                    | -24                                                                                                                     | -24                                                                                                                           |                                                                                            |                                |                                |
| 300 | Holmens Bro, genopretning                           | November 2022                    | -1                                                                                                                      | 0                                                                                                                             |                                                                                            |                                |                                |
| 301 | Hovmestervej, Genopretningsramme 2019               | December 2023                    | 12                                                                                                                      | 0                                                                                                                             |                                                                                            |                                |                                |
| 302 | Hurtigere scanning af byggesagsarkivet              | December 2022                    | 18                                                                                                                      | 0                                                                                                                             |                                                                                            |                                |                                |
| 303 | Hyttehusvej, R.M. (Vejlands Alle) (Skybrudssikring) | December 2024                    | 60                                                                                                                      | 0                                                                                                                             |                                                                                            |                                |                                |
| 304 | Højdevej 14                                         | December 2022                    | -24                                                                                                                     | 0                                                                                                                             |                                                                                            |                                |                                |
| 305 | Højdevej 5-7                                        | Juni 2024                        | -18                                                                                                                     | -18                                                                                                                           |                                                                                            |                                |                                |
| 306 | Irlandsvej, genopretning GP24                       | December 2024                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             |                                                                                            |                                |                                |

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.        | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                                  | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 307 | J.E. Ohlsensgade 3-5                             | December 2022                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |
| 308 | Jagtvej, helhedsgenopretning (G22)               | December 2022                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |
| 309 | Jernbane Allé/<br>Jyllingevej/Kaløvej/Høgholtvej | Juni 2024                        | -6                                                                                                                      | 6                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |
| 310 | Johan Kellers Vej 24-50, 33-63                   | Juni 2024                        | -6                                                                                                                      | 6                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |
| 311 | Kagsmosen, skybrudssikring                       | December 2024                    | 24                                                                                                                      | 0                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |
| 312 | Kalvebod Brygge bro, støttemur                   | December 2022                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -3,7                                                                                       | Projektet er en del af Bropakke 7a bestående af projekterne Knippels bro, Trapper, Tuborgvej Bro over S-bane, Kalvebod Brygge Bro, og Holmens Bro genopretning. | Projektet vil blive afsluttet som et samlet regnskab for de fire projekter. Det forventede merforbrug på projektet forventes finansieret af budgettet for den samlede bropakke 7a. |
| 313 | Kildevældssøen                                   | December 2025                    | 48                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |
| 314 | Kirkegårdsvej 12/Ndr. Røse Vej 1-1A              | December 2022                    | 12                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |

**Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 315 | Kirsebærhaven, skybrudsprojekt KV37A      | September 2025                   | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 316 | Klimakarreen, Østerbro, gårdfacade, GI    | December 2023                    | 36                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 317 | Knippelsbro, trapper                      | December 2022                    | 12                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 318 | Kornblomstvej, aktivitetspark             | August 2023                      | 104                                                                                                                     | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 319 | Kronprinsessegade, genopretning GP23      | December 2022                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 320 | KV1 Korsager Allé(øvre og nedre del)      | Februar 2023                     | 2                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 321 | KV10 Husumvej                             | Februar 2023                     | 2                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 322 | KV14 Ålekistevej                          | Februar 2023                     | 2                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 323 | KV16 Jyllingevej                          | Februar 2023                     | 2                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |

**Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 324 | KV17 Herlufsvej                           | Oktober 2022                     | 10                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -1,3                                                                                       | Projektet er en del af masterplanen for Grøndalsparken og er styret som et samlet projekt sammen med projekterne KV41 Borrebuvej, KV42 Slotsherrensvej Øst, KV44 Bellahøjvej, KV45 Bangsbovej, KV46 Bangsbo Plads, KV47 Katrinedalsvej, KV48 Vanløse St., KV49 Vanløse Allé, KV50 Ådalsvej, KV52 Godthåbsvej, VEL38 Grøndals Å, VEL39 Grændalsvænge Allé skolehaver, VEL40 Borups Allé Vest samt VEL41 Genforeningspladsen. | Projektet vil blive afsluttet som et samlet anlægsregnskab for de 15 projekter, hvor merforbruget på projektet "KV17 Herlufsvej" forventes finansieret af mindreforbrug på andre projekter under masterplanen. |
| 325 | KV18 Lyngholmvej                          | Februar 2023                     | 2                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |
| 326 | KV19 Vanløse Byvej                        | Februar 2023                     | 2                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |
| 327 | KV2 Bystævnet                             | Februar 2023                     | 2                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |
| 328 | KV20 Damhusengen                          | Februar 2023                     | 2                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |

**Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 329 | KV21 Hanstholmvej                         | Februar 2023                     | 2                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 330 | KV22 Lønstrupvej                          | Februar 2023                     | 2                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 331 | KV23 Damhussøen                           | Februar 2023                     | 2                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 332 | KV26A Vigerslevparken nord                | Februar 2023                     | 2                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 333 | KV3 Grønt område bag Korsager skole       | Februar 2023                     | 2                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 334 | KV41 Borrebuvej                           | Oktober 2022                     | 10                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 335 | KV42 Slotsherrensvej Øst                  | Oktober 2022                     | 10                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 336 | KV44 Bellahøjvej                          | Oktober 2022                     | 10                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 337 | KV45 Bangsbovej                           | Oktober 2022                     | 10                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 338 | KV46 Bangsbo Plads                        | Oktober 2022                     | 10                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 339 | KV47 Katrinedalsvej                       | Oktober 2022                     | 10                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |

**Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 340 | KV48 Vanløse St.                          | Oktober 2022                     | 10                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 341 | KV49 Vanløse Allé                         | Oktober 2022                     | 10                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 342 | KV4A Husum Vænge (øvre del)               | Februar 2023                     | 2                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 343 | KV5 Husumparken                           | Februar 2023                     | 2                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 344 | KV50 Ådalsvej                             | Oktober 2022                     | 10                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 345 | KV52 Godthåbsvej                          | Oktober 2022                     | 10                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 346 | KV6 Skybrudsvej mod Husumparken           | Februar 2023                     | 2                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 347 | KV7 Frederikssundsvej                     | Februar 2023                     | 2                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 348 | KV74 Bavnehøj Idrætsanlæg                 | Marts 2023                       | 3                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 349 | KV75 Enghave Brygge                       | Marts 2023                       | 3                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 350 | KV76 Enghavevej                           | Marts 2023                       | 3                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 351 | KV77 P. Knudsens Gade                     | Marts 2023                       | 3                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 352 | KV79 Sydhavnsgade                         | Marts 2023                       | 3                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |

**Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr. | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 353 | KV8 Sonnerupvej                           | Februar 2023                     | 2                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 354 | KV80 Sydhavns Plads                       | Marts 2023                       | 3                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 355 | KV81 Teglhømsgade                         | Marts 2023                       | 3                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 356 | KV83 Krogbjergparken syd                  | Februar 2023                     | 2                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 357 | KV9 Kildebrøndevej                        | Februar 2023                     | 2                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 358 | Langebrogade, åbning af p-anlæg           | December 2024                    | 60                                                                                                                      | 12                                                                                                                            | -                                                                                         |                                |                                |
| 359 | Lemnosvej 2 / Kastrupvej 85 - 87          | Juni 2023                        | -30                                                                                                                     | -30                                                                                                                           | -                                                                                         |                                |                                |
| 360 | Lersø Parkallé Syd, skybrudssikring       | December 2023                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 361 | Lersø Parkallé, gangbro GP23              | December 2022                    | 12                                                                                                                      | 4                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 362 | Lille Strandstræde 18                     | Juni 2023                        | -18                                                                                                                     | 10                                                                                                                            | -                                                                                         |                                |                                |
| 363 | Lundehus Skole, skybrudsprj BIR10.3       | December 2023                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 364 | Lykkebovej, skybrudsprojekt KV30          | Oktober 2024                     | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 365 | Lynetteholm, trafikale tiltag             | August 2023                      | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |

**Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 366 | Mimersgade, skybrudssikring               | December 2026                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 367 | Mozartsvej 18-20 / Straussvej 19-29       | Juni 2023                        | -30                                                                                                                     | -30                                                                                                                           | -                                                                                          |                                |                                |
| 368 | Nansensgade 75-75A                        | December 2023                    | -24                                                                                                                     | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 369 | NO5 Frederik V's Vej                      | December 2025                    | 36                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 370 | NO6 Fælledparken                          | December 2025                    | 24                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 371 | NO7 Øster Allé                            | December 2025                    | 24                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 372 | Nyhavnsbroen, toiletbyggn. GP23           | December 2022                    | -12                                                                                                                     | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 373 | Nærumg/Sandbjergg/Høsterkøbg/Lundtofteg   | Juni 2023                        | -18                                                                                                                     | 6                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 374 | Nørrebrogade                              | December 2033                    | 13                                                                                                                      | 216                                                                                                                           | -                                                                                          |                                |                                |
| 375 | Nørrebrogade 202 / Bragesgade 2-4         | December 2022                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 376 | Nørrebrogade 218/Heimdalsgade 2, 2A, 2B   | December 2022                    | 0                                                                                                                       | 12                                                                                                                            | -                                                                                          |                                |                                |

**Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.  | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 377 | Nørrebroparken Nord, skybrudsprojekt VEL29 | December 2023                    | 24                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 378 | Områdefornyelse Aldersrogade               | Marts 2027                       | 65                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 379 | Områdefornyelse Bispeparken                | Februar 2027                     | 64                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 380 | Områdefornyelse Christiania                | Februar 2023                     | 26                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 381 | Områdefornyelse Sydhavnen                  | December 2022                    | 28                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 382 | Områdefornyelsen Bavnehøj                  | December 2024                    | -12                                                                                                                     | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 383 | Områdefornyelsen Folehaven                 | Marts 2024                       | 7                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 384 | Omøgade, skybrudssikring                   | December 2023                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 385 | OS17 Øv. Forsinkelsespl. Indr Østerbro     | December 2025                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 386 | OS19 Nordre Frihavnsgade                   | December 2025                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |

**Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                                                                        | Håndtering af økonomisk risiko             |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 387 | OS20 Willemoesgade mm                     | December 2025                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -1,6                                                                                       | Projekt er styret som et samlet projekt med syv andre projekter (foranalyser), som alle er en del af Masterplan Indre Østrebros. Alle udgifter er afholdt på det ene projekt "OS20 Willemoesgade mm." | Projekterne forventes at balancere samlet. |
| 388 | OS38 Østerfælledtorv                      | December 2025                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| 389 | OS4 Middelfartsgade                       | December 2025                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| 390 | OS5 Rothesgade                            | December 2025                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| 391 | OS7 Løgstørgsgade                         | December 2025                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| 392 | OS8 Brumleby                              | December 2025                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| 393 | Ovt. af AB Jagtgårdens projekt            | December 2033                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| 394 | Pakke for energieffektivitet              | December 2025                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| 395 | Pioparken (OMF)                           | Juni 2023                        | 34                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                            |

**Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                 | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 396 | Præstøgade 12-14                                          | December 2022                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 397 | Prøvestens Allé 7                                         | December 2023                    | -24                                                                                                                     | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 398 | RAP24, initiativ 1.4                                      | December 2024                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 399 | RAP24, initiativ 3.2, 3 nye genbrugsstat                  | December 2024                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 400 | Reersøgade, skybrudssikring                               | December 2025                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 401 | Remiseparken samt stierne i Urbanplanen (Skybrudssikring) | August 2023                      | 56                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 402 | Renovering af Nordhavn Station                            | December 2030                    | 180                                                                                                                     | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 403 | Rodosvej 7A-E                                             | December 2023                    | -24                                                                                                                     | -24                                                                                                                           | -                                                                                          |                                |                                |
| 404 | Roskildevej, genopretning GP24                            | December 2024                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 405 | Ryesgade, skybrudsprojekt NO3A&B                          | December 2023                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 406 | Rørholmsgade 2 A-B / Sølvgade 85 A-B                      | December 2024                    | -12                                                                                                                     | -12                                                                                                                           | -                                                                                          |                                |                                |

**Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr. | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 407 | Rørholmegade 6                            | December 2022                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 408 | Scaling Cycling Innovations               | løbende                          | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 409 | Scharlingsv/VigerslevAll/Johankrohn V mf  | Juni 2024                        | -6                                                                                                                      | 6                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 410 | Sigurdsgade, skybrudssikring              | December 2026                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 411 | Skellet, skybrudssikring                  | Juni 2026                        | -6                                                                                                                      | -6                                                                                                                            | -                                                                                         |                                |                                |
| 412 | Skoleholdervej, grøn vej                  | Maj 2024                         | 5                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 413 | Skolen ved Sundet, HOFOR                  | December 2024                    | 12                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 414 | Slotsherrensvej Vest KV12 MP              | Februar 2023                     | 2                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 415 | Slotsherrensvej, gangtunnel GP23          | December 2023                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 416 | Slotsholmen, HOFOR                        | December 2025                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 417 | Solitudevej 5                             | December 2023                    | -24                                                                                                                     | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 418 | Statholdervej 13- 17 / Slotsfogedvej 5-7  | December 2022                    | -24                                                                                                                     | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |

**Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr. | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 419 | Stefansgade 18-22 / Nordbanegade 2-6      | December 2024                    | 0                                                                                                                       | 24                                                                                                                            | -                                                                                         |                                |                                |
| 420 | Stockholmsgade, genopretning GP23         | December 2023                    | 12                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 421 | Strandboulevarden, træer                  | Juni 2024                        | 6                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 422 | Støjpulje 2018                            | December 2022                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 423 | Støjpuljen                                | December 2025                    | 24                                                                                                                      | 24                                                                                                                            | -                                                                                         |                                |                                |
| 424 | Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2022        | December 2025                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 425 | Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2023        | December 2026                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 426 | Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2024        | December 2027                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 427 | Støjreduktion - asfalt - Sydhavn          | December 2033                    | -12                                                                                                                     | 180                                                                                                                           | -                                                                                         |                                |                                |
| 428 | Sundby Kirkegård, omdannelse              | December 2023                    | -8                                                                                                                      | 16                                                                                                                            | -                                                                                         |                                |                                |
| 429 | Sundbyøster Plads, løft                   | August 2022                      | -24                                                                                                                     | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 430 | Sundhed og Luft                           | December 2022                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |

**Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr. | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 431 | Sundholm Nord, HOFOR                      | December 2025                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 432 | Tagensvej, gangtunnel GP23                | December 2023                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 433 | Tietgensgade, genopretning GP24           | December 2024                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 434 | Toiletpuljen 2019                         | December 2025                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 435 | Tomsgårdsvej 83-105                       | December 2022                    | -24                                                                                                                     | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 436 | Tomsgårdsvej, HOFOR                       | Maj 2024                         | -19                                                                                                                     | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 437 | Trekronergade, skybrudsprojekt KV66       | December 2024                    | 6                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 438 | Tuborgvej, skybrudsprojekt BIR7.8         | Marts 2024                       | -9                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 439 | Tybjergvej KV15 MP                        | Februar 2023                     | 2                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 440 | Veksøvej KV11 MP                          | Februar 2023                     | 2                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 441 | VEL 9 Gasværksvej                         | December 2024                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |
| 442 | VEL1 Kødbyen                              | December 2024                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                         |                                |                                |

**Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 443 | VEL10 Istedgade                           | December 2024                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 444 | VEL11 Matthæusgade                        | December 2024                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 445 | VEL12 Skydebanehaven                      | December 2024                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 446 | VEL13 Kingosgade-Enghavevej               | December 2024                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 447 | VEL14 Vesterbro Torv                      | December 2024                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 448 | VEL2 Sønder Boulevard                     | December 2024                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 449 | VEL3 Dybølsgade                           | December 2024                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 450 | VEL32 Regnvandspark i Ørstedparken        | December 2023                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 451 | VEL33 Nørre Farimagsgade                  | December 2023                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 452 | VEL39 Grøndalsvænge Allé skolehaver       | Oktober 2022                     | 10                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |
| 453 | VEL4 Enghave Plads                        | December 2024                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |

**Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                                                                                                                         | Håndtering af økonomisk risiko             |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 454 | VEL40 Borups Allé Vest                    | Oktober 2022                     | 10                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
| 455 | VEL41 Genforeningspladsen                 | Oktober 2022                     | 10                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
| 456 | VEL6 Ny Carlsbergvej                      | December 2024                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
| 457 | VEL8 Tove Ditlevsens Plads                | December 2024                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -1,5                                                                                       | Projekt er styret som et samlet projekt med 11 andre projekter (foranalyser), som alle er den del af Masterplan Vesterbro - Istedgade, Gasværksvej, Carlsberg og Halmtorvet. Alle udgifter er afholdt på det ene projekt - VEL8 Tove Ditlevsens Plads. | Projekterne forventes at balancere samlet. |
| 458 | Vestre Kirkegård                          | Maj 2024                         | 17                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
| 459 | Vibevej, byrum                            | December 2023                    | 24                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
| 460 | Vigerslevparken, 5 mindre projekter       | December 2026                    | 24                                                                                                                      | 4                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
| 461 | Vigerslevvej 310-344                      | December 2023                    | -24                                                                                                                     | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |

[illegible]

**Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.      | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Forventet forsinkelse, antal måneder (Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.) | Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket) | Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 471 | Fortov langs Røvsingsgade (Beauvaisgrunden II) | November 2022                    | -1                                                                                                                      | -1                                                                                                                            | -                                                                                          |                                |                                |
| 472 | Inderhavnsbroen, fejl og mangler               | August 2024                      | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | -                                                                                          |                                |                                |

**Tabel 2. Berosatte projekter - tidsplan og budgetoverholdelse**

| Nr. | Politisk aftale   | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Årsag til berosættelse                          | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                                                        | Håndtering af økonomisk risiko                                                         |
|-----|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Budgetaftale 2014 | Bemandet legeplads i Mimersparksen*       | Eksterne faktorer                               | -5,4                                                                            | Det forventede merforbrug skyldes stigende priser jf. TMU 30. maj 2022, hvor udvalget besluttede at berosætte projektet, da det ikke kunne gennemføres indenfor projektets bevilling. | Forvaltningen forventer, at PL-regulering kan finansiere evt. merforbrug på projektet. |
| 2   | Øvrige aftaler    | Fællesaktiviteter på Fasanvejstruten      | Projektet afventer at Fasanvejstruten anlægges. |                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr.                      | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                                                                                                        | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Budgetaftale 2008</b> |                                           |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                        | Israels Plads                             | -15,0                                                                           | To bevillinger vedr. projektet på Israels Plads er styret som et samlet projekt. De to bevillinger udviser samlet set et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Mindreforbruget undersøges og forklares i forbindelse med regnskabsafslutning. | Der aflægges samlet regnskab for de to bevillinger. En forudsætning herfor er, at Borgerrepræsentationen godkender, at bevillingerne sammenlægges. Det kan ske i forbindelse med, at anlægsregnskabet forelægges Borgerrepræsentationen. |
| 2                        | Plads til Leg                             | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Budgetaftale 2009</b> |                                           |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3                        | Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning  | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4                        | Carlsberg, Vester Fælledvej, støj         | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.     | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                       | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   | Carlsberg, Vigerslev Allé                     | -12,0                                                                           | Projektet er med Borgerrepræsentationens godkendelse styret som et samlet projekt med nært beslægtede projekter (BR 30. april 2015). | Projektet er en del af Carlsbergpakken, heriblandt "Carlsberg, Vesterfølledvej, beplantning", hvor de enkelte projekter har mer- og mindreforbrug, der udligner hinanden. Projekterne i pakken forventes regnskabsafsluttet med et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr., som finansieres af overskuds/-underskudsmodellen. |
| 6   | Nørreport Station<br><b>Budgetaftale 2010</b> |                                                                                 | -                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7   | Fisketorvet, cykelrampe                       |                                                                                 | -                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8   | Klima - ladestandere til elbiler              |                                                                                 | -                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | <b>Budgetaftale 2011</b>                      |                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9   | CP IV - Farumruten                            |                                                                                 | -                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.           | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                                                                                               | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10  | CP IV - Farumruten (Gothersgade)                    | -2,3                                                                            | Projektet er styret som ét samlet projekt med det nært beslægtede projekt " CP - CFA – Gothersgade". Bevillingernes mer- og mindreforbrug udligner hinanden, så projekterne udviser samlet set mindreforbrug på 0,3 mio. kr. | Projektet regnskabsafsluttes i et samlet regnskab for de pågældende bevillinger. En forudsætning herfor er, at Borgerrepræsentationen godkender, at bevillingerne sammenlægges. Det kan ske i forbindelse med, at anlægsregnskabet forelægges Borgerrepræsentationen. |
| 11  | CP IV - Ny teknologi                                | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12  | Pulje til brint og grøn energi                      | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13  | Pulje til brint og grøn energi - Grøn energi        | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14  | Pulje til brint og grøn energi - indkøb af elcykler | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15  | Pulje til brint og grøn energi - Partnerskaber      | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16  | Smart CPH                                           | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | <b>Budgetaftale 2012</b>                            |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17  | Amagerbrogade, klimasikring                         | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                                      | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18  | Boligsociale helhedsplaner (Æ163) (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012) | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19  | Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning                            | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20  | CP V - Cykelsupersti - CSS Ballerupruten, Frederikssundvej                     | -2,2                                                                            | Projektet er styret som ét samlet projekt med de nært beslægtede projekter CP IV – Farumruten”, ”CP IV - Farumruten (Frederikssundsvej)”, ”CP - CFA – Frederikssundsvej” samt ”Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station”. Bevillinger udviser et samlet merforbrug på 4 mio. kr. | Forvaltningen forventer, at merforbruget finansieres af overskuds/-underskudsmodellen. Der aflægges samlet regnskab for de pågældende projekter. En forudsætning herfor er, at Borgerrepræsentationen godkender, at bevillingerne sammenlægges. Det kan ske i forbindelse med, at anlægsregnskabet forelægges Borgerrepræsentationen. |
| 22  | CP V - Rovsingsgade                                                            | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 23  | CP V - St. Kongensgade                                                         | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                                                      | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24  | Implementering af Klimatilpasningsplanen                                                       | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25  | Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Amager     | -1,8                                                                            | Projektet er styret som ét samlet projekt med andre bevillinger, som omhandler medfinansiering til de boligsociale helhedsplaner finansieret med bevilling fra Budget 2012 i Kgs. Enghave og Sjælør Boulevard, Nørrebro, Bispebjerg, Valby, Brønshøj/Husum samt Amager. Bevillingernes mer- og mindreforbrug udligner hinanden, så projektet forventes at balancere samlet set. | Projektet regnskabsafsluttes i et samlet regnskab for de pågældende bevillinger. En forudsætning herfor er, at Borgerrepræsentationen godkender, at bevillingerne sammenlægges. Det kan ske i forbindelse med, at anlægsregnskabet forelægges Borgerrepræsentationen. |
| 26  | Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Bispebjerg | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                                                                            | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 27  | Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Brønshøj Husum                   | -                                                                               |                                |                                |
| 28  | Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Kgs. Enghave og Sjælør Boulevard | -                                                                               |                                |                                |
| 29  | Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Nørrebro                         | -                                                                               |                                |                                |
| 30  | Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Valby                            | -                                                                               |                                |                                |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                              | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                    | Håndtering af økonomisk risiko                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 31  | Ingerslevgade/Dybbølsbro, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP V) | -                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                    |
| 32  | Løsninger til håndtering af regnvandet                                 | -                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                    |
| 33  | Pulje til klimatilpasning - Ekstremregn                                | -1,7                                                                            | Forvaltningen i gang med at undersøge merforbruget og vender tilbage med forklaring i fjerde anlægsoversigt 2022. | Et evt. merforbrug forventes at blive finansieret af overskuds/underskudsmodellen. |
| 34  | Pulje til klimatilpasning - Hverdagsregn/LAR                           | -                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                    |
| 35  | Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan                                       | -                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                    |
| 36  | Skybrudskonkretiseringer, De Gamles By og Kildevældssøen               | -                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                    |
| 37  | Skybrudsplan, samarbejdsaftale ml. KK og HOFOR                         | -                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                    |

**Budgetaftale 2013**

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Håndtering af økonomisk risiko                   |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 38  | Amagerbrogade 1. etape                    | -4,9                                                                            | Amagerbrogade 1. etape er en del af et samlet projekt som består af flere bevillinger. Det samlede merforbrug skyldes dels, at entreprenør havde rejst krav til forvaltningen på 6,6 mio. kr. Der er indgået forlig på 1,2 mio. kr. Dels ekstraarbejder grundet fund af sporvognskinner og afvandingsproblemer mv., som projektet har udbedret efter ibrugtagningen. Forvaltningen har indgået en forceringsaftale, som er afholdt indenfor budget, men som er medvirkende årsag til, at der ikke var luft i budgettet til ekstraarbejder. Forceringsaftalen blev indgået, fordi ibrugtagningsdatoen var vigtig, da Amagerbrogade er en handelsgade. | Merforbrug forventes håndteret med O/U-modellen. |
| 39  | BK 0645 Klimakarréen                      | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |
| 40  | Buspakke 2012-2 Compass 4D BA             | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |
| 41  | CP VI - Allerødtruten CSS                 | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |
| 42  | CP VI - Holbersgade og Toldbodgade        | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43  | CP VI - Ishøjrueten CSS                   | -3,5                                                                            | Bevillingen til cykelruten er styret som et samlet projekt med bevillinger til "Bedre busbetjening - opgradering af Buslinje 18 til A-bus" og "Vejtræer langs Vigerslev Allé". Samlet set udviser bevillingerne et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr.                                                                                                                    | Der aflægges samlet regnskab for de pågældende projekter. En forudsætning herfor er, at Borgerrepræsentationen godkender, at bevillingerne sammenlægges. Det kan ske i forbindelse med, at anlægsregnskabet forelægges Borgerrepræsentationen. |
| 44  | CP VI - Pulje til Cykelsuperstier - CSS   | -7,1                                                                            | Afvigelsen skyldes primært, at budgettet for en række supercykelstier blev placeret på dette projekt inden det blev flyttet over på de korrekte projekter. I den forbindelse er der ved en fejl blevet overført for meget budget til et projekt, som senere er blevet regnskabsafsluttet, og restbudgettet fra dette er overført til O/U-modellen jf. TMU 8. juni 2020. | Merforbruget vil i forbindelse med regnskabsafslutning af projektet blive afregnet med O/U-modellen.                                                                                                                                           |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr.                      | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                    | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                                                                       | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45                       | Fornyelse af gadebelysningen                                 | -12,9                                                                           | Projektet er styret som et samlet projekt med projekterne "LED udskiftning af gadebelysning" og "Udskiftning af gadebelysningen i kabellægningsområderne". De tre bevillinger balancerer samlet set. | Der aflægges samlet regnskab for de tre projekter. En forudsætning herfor er, at Borgerrepræsentationen godkender, at bevillingerne sammenlægges. Det kan ske i forbindelse med, at anlægsregnskabet forelægges Borgerrepræsentationen. |
| 46                       | ITS - Grøn mobilitet                                         | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 47                       | LED udskiftning af gadebelysning                             | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 48                       | Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Vesterbro - foranalyser  | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 49                       | Skybrud Skt. Kjelds kvarter, skybrudssikring - foranalyse    | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Budgetaftale 2014</b> |                                                              |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 50                       | Bedre trafikafvikling – udskiftning af nedslidte signalanlæg | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 51                       | Bycykler                                                     | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                       | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                                                                       | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52  | CP VIII - Indre Ringrute cykelsti CSS                           | -16,3                                                                           | Projektet er styret som et samlet projekt med projektet "CP VIII - Indre ringrute bro CSS". De to bevillinger balancerer samlet set.                                                                 | Der aflægges samlet regnskab for de to bevillinger. En forudsætning herfor er, at Borgerrepræsentationen godkender, at bevillingerne sammenlægges. Det kan ske i forbindelse med, at anlægsregnskabet forelægges Borgerrepræsentationen. |
| 53  | CP VIII - Københavnergaterne CSS                                | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 54  | Cykelpakke VIII/Havenringen                                     | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 55  | Forbedring af bus fremkommelighed linje 3A og 6A                | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 56  | Mjølnerparken - helhedsrenovering - Kryds Tagensvej/Rovsinggade | -10,7                                                                           | Projektet er styret som et samlet projekt med projektet "Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejanlæg i Superkilen ved Tagensvej". De to bevillinger udviser et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. | Der aflægges samlet regnskab for de to bevillinger. En forudsætning herfor er, at Borgerrepræsentationen godkender, at bevillingerne sammenlægges. Det kan ske i forbindelse med, at anlægsregnskabet forelægges Borgerrepræsentationen. |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                          | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 57  | Sankt Annæ (Skybrudssikring)                                       | -                                                                               |                                |                                |
| 58  | Amagerbrogade, klimasikring                                        | -                                                                               |                                |                                |
| 59  | Bedre busbetjening - bedre venteforhold for ældre og gangbesværede | -                                                                               |                                |                                |
| 60  | Bedre busbetjening - opgradering af Buslinje 18 til A-bus          | -                                                                               |                                |                                |
| 61  | CP - CFA - Axel Heides Plads                                       | -                                                                               |                                |                                |
| 62  | CP - CFA - Frederikssundsvej                                       | -                                                                               |                                |                                |
| 63  | CP - CFA - Gothersgade                                             | -                                                                               |                                |                                |
| 64  | Eliminering af flaskehalse (CP CFA)                                | -                                                                               |                                |                                |
| 65  | Etablering af parkeringspladser                                    | -                                                                               |                                |                                |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                            | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66  | Fortsættelse af den boligsociale indsats i København                 | -14,4                                                                           | Projektet er styret som en samlet bevilling med projektet "Boligsocialt løft af udsatte byområder - boligsociale helhedsplaner" i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutning den 26. maj 2016. Der er et foreløbigt samlet mindreforbrug på de to projekter på 4,7 mio. kr. Det endelige resultat opgøres ved regnskabsafslutning. | Projektet regnskabsafsluttes i et samlet regnskab for to projekter. Der forventes samlet set mindreforbrug på de to projekter. |
| 67  | ITS, signaloptimering og Smart City - grundlæggende IT-infrastruktur | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |
| 68  | Klimatilpasningspakke - Skybrud - Medfinansiering af HOFOR projekter | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |
| 69  | Løft til vejene, helhedsrenovering af vejen Folehaven                | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |
| 70  | Punktindsatser for bedre fremkommelighed (CP CFA)                    | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr.                      | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                   | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Håndtering af økonomisk risiko                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 71                       | Rantzausgade, parkeringspladser (B2015)                     | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |
| 72                       | Remiseparken, revitalisering                                | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |
| 73                       | Renovering af legepladser i parker                          | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |
| 74                       | Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |
| 76                       | Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads                     | -3,8                                                                            | Bevillingen skal jf. Borgerrepræsentationens beslutning den 31. maj 2018 styres som en samlet bevilling med projektet Nærgenbrugsstation, Herman Bangs Plads. Det forventede merforbrug på bevillingen finansieres af mindreforbrug på andre bevillinger. Bevillingerne forventes derfor samlet set at balancere økonomisk, når projekterne er afsluttede. | Projektet regnskabsafsluttes i et samlet regnskab for de to projekter. |
| <b>Budgetaftale 2016</b> |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |
| 77                       | Blegdamsvej, Busfremkommelighed 3A (CUA)                    | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                             | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 78  | Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - projektering                      | -                                                                               |                                |                                |
| 79  | Busfremkommelighed, linje 6A                                          | -                                                                               |                                |                                |
| 80  | Byrumsforbedringer - Carl Nielsens Allé                               | -                                                                               |                                |                                |
| 81  | Cykelpakke - Tagensvejkorridoren                                      | -                                                                               |                                |                                |
| 82  | Flere træer - byskov                                                  | -                                                                               |                                |                                |
| 83  | Helhedsplan Utterslev Mose - pulje til borger- og udviklingsprojekter | -                                                                               |                                |                                |
| 84  | Mindre sager - partnerskabstræer                                      | -                                                                               |                                |                                |
| 85  | Opstribning af parkeringspladser                                      | -                                                                               |                                |                                |
| 86  | Parkering - ny betalingszone bedre for beboerne                       | -                                                                               |                                |                                |
| 87  | Parkering - P-anlæg i konstruktion på Østerbro                        | -                                                                               |                                |                                |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                                                 | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                    | Håndtering af økonomisk risiko              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 88  | Renovering af Det Grønne P-hus på Nørrebro                                                | -                                                                               |                                                                                                                                   |                                             |
| 89  | Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation | -                                                                               |                                                                                                                                   |                                             |
| 90  | Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro                      | -                                                                               |                                                                                                                                   |                                             |
| 91  | Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - sti ved Gyngemosen                                 | -                                                                               |                                                                                                                                   |                                             |
| 92  | Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerød motorvejen til Ruten   | -10,2                                                                           | Projektet koordineres med Tingbjerg-Husum-projekterne på ordinært anlæg. Projekterne forventes samlet set at balancere økonomisk. | Projektet forventes at balancere økonomisk. |
| 94  | Tingbjerg-Husum, samskabelsesprojekt Vestvolden                                           | -                                                                               |                                                                                                                                   |                                             |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr.                      | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                                         | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 95                       | Urbanplanen - Urbanpladsen                                                        | -                                                                               |                                |                                |
| 96                       | Urbanplanen - Urmagerstien                                                        | -                                                                               |                                |                                |
| 97                       | Åbning af P-pladser på kommunale institutioner                                    | -                                                                               |                                |                                |
| <b>Budgetaftale 2017</b> |                                                                                   |                                                                                 |                                |                                |
| 98                       | Amager Boulevard, genopretning B17                                                | -                                                                               |                                |                                |
| 99                       | Bedre forhold for cyklister - bedre fremkommeligheden for cyklister i Vendersgade | -                                                                               |                                |                                |
| 100                      | Bedre forhold for cyklister - cykelparkeringspladser ved Valby Station            | -                                                                               |                                |                                |
| 101                      | Bedre forhold for cyklister - pulje til ca. 1.000 cykelparkeringspladser          | -                                                                               |                                |                                |
| 102                      | Energirenovering af almene boliger                                                | -                                                                               |                                |                                |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                                  | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                               | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 103 | Englandsvej, genopretning B17                                              | -                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |
| 104 | Etablering af ramper, tilgængelighed                                       | -                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |
| 105 | Forlængelse af buslinje 9A til Margretheholmen                             | -1,1                                                                            | Det forventede merforbrug skyldes, at der mangler at blive omposteret udgifter for 0,6 mio. kr. til det nært beslægtede projekt "Ombygning af stoppesteder". | Udgifter omposteres for at sikre korrekt bogføring. Herefter forventes projektet at kunne regnskabsafsluttes med et merforbrug på 0,5 mio. kr., som søges finansieret af overskuds-/underskudsmodellen. |
| 106 | Frue Plads, genopretning B17                                               | -                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |
| 107 | Følgeanlæg Etablering af manglende cykelsti ved Jarmers Plads              | -                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |
| 108 | Følgeanlæg Forbedringer af krydsmuligheder ved Islands Brygge-Artillerivej | -                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                                            | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 109 | Følgeanlæg til ny cykel- gangbro ved Vester Voldgade - pulje til mindre forbedringer | -                                                                               |                                |                                |
| 110 | Følgeanlæg Udvidelse og etablering af cykelbaner og -stier på Ny Kongensgade         | -                                                                               |                                |                                |
| 111 | Følgeanlæg Udvidelser af cykelstien på Islands Brygge                                | -                                                                               |                                |                                |
| 112 | Opstribning af skråparkeringspladser i gul betalingszone                             | -                                                                               |                                |                                |
| 113 | Optimering og digitalisering af sagsbehandling byggeri                               | -                                                                               |                                |                                |
| 114 | Sikre skoleveje                                                                      | -                                                                               |                                |                                |
| 115 | Sikre skoleveje B17                                                                  | -                                                                               |                                |                                |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                                                                           | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                                                                                                                            | Håndtering af økonomisk risiko                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 116 | Skøjtebane Enghaveparken                                                                                            | -2,4                                                                            | Det forventede merforbrug skyldes, at rørføring mellem skøjtebanen og køleanlæg på Vesterbro Ny skole var mere kompleks end forventet. Derudover var der øgede udgifter til beton, da betonpriserne steg, efter forvaltningen havde udarbejdet budgettet. | Merforbruget søges finansieret af overskuds-/underskudsmodellen. |
| 117 | Tilpasning af busnet 2019                                                                                           | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
| 118 | Tiltag på handicapområdet - kortlægning af tilgængelighed for færdselshandicappede                                  | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
| 119 | Tiltag på handicapområdet - kortlægning og anlæg af højst prioriterede indsatser for færdselshandicappede i Ørestad | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                                                          | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 120 | Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg | -                                                                               |                                |                                |
| 122 | Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - tryghedsskabende stibelysning                               | -                                                                               |                                |                                |
| 123 | Utterslevvej/Rådvadsvej, genopretning B17                                                          | -                                                                               |                                |                                |
| 124 | Ved Vesterport, genopretning B17                                                                   | -                                                                               |                                |                                |
| 125 | Vesterbrogade, genopretning B17                                                                    | -                                                                               |                                |                                |
|     | <b>Budgetaftale 2017 og Budgetaftale 2022</b>                                                      |                                                                                 |                                |                                |
| 126 | Dybbølsbro, udvidelse og fremkommelighed                                                           | -                                                                               |                                |                                |
|     | <b>Budgetaftale 2018</b>                                                                           |                                                                                 |                                |                                |
| 127 | Bellahøj Friluftsscene                                                                             | -                                                                               |                                |                                |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                                          | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 128 | Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret*                                             | -9,0                                                                            | Projektet er styret som et samlet projekt med projekterne Kulbanevej, Skybrudspakke – Byrum i Kulbanegade og Kulbaneparken. Det forventede merforbrug på bevillingen finansieres af mindreforbrug på andre bevillinger. Bevillingerne forventes derfor samlet set at balancere økonomisk, når projekterne er afsluttede. | Projektet regnskabsafsluttes i et samlet regnskab for de fire projekter. En forudsætning herfor er, at Borgerrepræsentationen godkender, at bevillingerne sammenlægges. Det kan ske i forbindelse med, at anlægsregnskabet forelægges Borgerrepræsentationen. |
| 129 | Byskov Selinevej - færdiggørelse                                                   | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 130 | CP - medfinansiering af mindre konstruktion for cykelparkering ved Vanløse station | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 131 | Elmegade                                                                           | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 132 | Forberedelse af skybrudsprojekter - Skybrudsplanlægning                            | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 133 | Frederiksborgvej (Frederikssundsvej til Glasvej)                                   | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                       | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 134 | Gammel Køge Landevej (Vigerslev Allé - Carl Jacobsens Vej)      | -                                                                               |                                |                                |
| 135 | Hulgårdsvej                                                     | -                                                                               |                                |                                |
| 136 | Kunstgræsbaner på Nørrebro - screening og planlægningsbevilling | -                                                                               |                                |                                |
| 137 | Mere optimal udnyttelse af vandværksvand i driften              | -                                                                               |                                |                                |
| 138 | Mågevej                                                         | -                                                                               |                                |                                |
| 139 | Norgesmindevej                                                  | -                                                                               |                                |                                |
| 140 | Nørre Allé (Sankt Hans Torv - Tagensvej)                        | -                                                                               |                                |                                |
| 141 | Ombygning af stoppesteder                                       | -                                                                               |                                |                                |
| 142 | Parkering 10-meterzone - etablering af parkering                | -                                                                               |                                |                                |
| 143 | Partnerskabstræer                                               | -                                                                               |                                |                                |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.               | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 144 | Peter Bangs Vej (Ålholmvej - kommunegrænsen)            | -                                                                               |                                |                                |
| 145 | Ren by med smartere affaldskurve                        | -                                                                               |                                |                                |
| 146 | Ren by- og nattelivspakke - renovering af toiletter     | -                                                                               |                                |                                |
| 147 | Ren by- og nattelivspakke - udskiftning af affaldskurve | -                                                                               |                                |                                |
| 148 | Rovsinggade                                             | -                                                                               |                                |                                |
| 149 | Sikker skolevej - pulje                                 | -                                                                               |                                |                                |
| 150 | Skybrudspakke - Byrum i Kulbanegade                     | -                                                                               |                                |                                |
| 151 | Smartere drift af byens springvand                      | -                                                                               |                                |                                |
| 152 | Teglgårdsstræde                                         | -                                                                               |                                |                                |
| 153 | Trafiklegeplads på Formosavej                           | -                                                                               |                                |                                |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.              | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 154 | Trafikpakke Nørrebro - Trafiksanering af Guldbergsgade | -                                                                               |                                |                                |
| 155 | Voldgaderuten (øget tilgængelighed)                    | -                                                                               |                                |                                |
| 156 | Ægirsgade                                              | -                                                                               |                                |                                |
| 157 | Øget belysning i Amager Strandpark                     | -                                                                               |                                |                                |
| 158 | Ålholmvej                                              | -                                                                               |                                |                                |
|     | <b>Budgetaftale 2019</b>                               |                                                                                 |                                |                                |
| 159 | Analyse sikre skoleveje skolen v. Sundet               | -                                                                               |                                |                                |
| 160 | Cykelparkering i samarbejde med Movia                  | -                                                                               |                                |                                |
| 161 | Cykelprojekt finansiering Roskilderuten                | -                                                                               |                                |                                |
| 162 | Cykelprojekt Foranalyse vedr Refshalevej               | -                                                                               |                                |                                |
| 163 | Cykelprojekt fortov på Center Boulevard                | -                                                                               |                                |                                |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 164 | Cykelprojekt sikre skoleveje i Ørestad    | -                                                                               |                                |                                |
| 165 | Flere erhvervsparkeringspladser           | -                                                                               |                                |                                |
| 166 | Genopretning af Bellahøj                  | -                                                                               |                                |                                |
| 167 | Genopretning af Frederiksborgvej          | -                                                                               |                                |                                |
| 168 | Genopretning af Hulgårdsvej               | -                                                                               |                                |                                |
| 169 | Genopretning af Magstræde                 | -                                                                               |                                |                                |
| 170 | Genopretning af Snaregade                 | -                                                                               |                                |                                |
| 171 | Genopretning af Stefansgade               | -                                                                               |                                |                                |
| 172 | Genopretning af Øster Voldgade            | -                                                                               |                                |                                |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                                                                                                                                                         | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 173 | Genopretning af Østerbrogade              | -12,0                                                                           | Projektet er en del af Genopretningspakke 2019. Det forventede merforbrug på genopretning af Østerbrogade skyldes, at der har været forsinkelse i eksterne projekter i området, hvilket har medført ekstra udgifter grundet forlængelse af byggepladsen og stilstand i anlægsperioden. | Projektet er en del af Genopretningspakken fra Budget 2019, og merforbruget forventes finansieret af den samlede ramme for Genopretningspakke 2019. |
| 174 | Grøn balance nabohaven På Telemarksgade   | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
| 175 | Havnebusser, forlængelse                  | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
| 176 | Insourcing af brolæggeropgaver            | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
| 177 | Luftforurening projektledelse - TMF       | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
| 178 | Luftforurening, pilotprojekt              | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
| 179 | Roskilderutens fællesaktiviteter          | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
| 180 | Sortebro, udskiftning                     | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr.                      | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 181                      | Stiforbindelse Terrasserne & Farumruten   | -                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                   |
| 182                      | Terapihave, etablering                    | -                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                   |
| 183                      | Øget tilgængelig Lergravsparkenruten      | -                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                   |
| 184                      | Øget tilgængelig Valby stationsruten      | -                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                   |
| <b>Budgetaftale 2020</b> |                                           |                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                   |
| 185                      | Absalonsgade, genopretning (B20)          | -1,1                                                                            | Det forventede merforbrug skyldes ekstraordinære udgifter til udskiftning af bund og håndtering af ledninger. | Merforbruget finansieres af den samlede genopretningsramme fra Budget 2020, som forventes at balancere økonomisk. |
| 186                      | Admiralgade, genopretning (B20)           | -                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                   |
| 187                      | Basargrunden, midlertidigt byrum          | -                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                   |
| 188                      | Cykelpakke - Chr. Havns station           | -                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                   |
| 189                      | Cykelpakke - KBH Hovedbanegårde           | -                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                   |
| 190                      | Cykelpakke - tryghedskortlægning          | -                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                   |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191 | Cykelparkering ved busstoppesteder        | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |
| 192 | Forbedr cykelparkering Vestamager St      | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |
| 193 | Frederiksborgvej trafikale forbedr        | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |
| 194 | Jægersborggade, cykelparkering            | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |
| 195 | Jægersborggade, genopretning (B20)        | -5,8                                                                            | Projektet er en del af Genopretningspakken fra Budget 2020. Det forventede merforbrug på Jægersborggade-projektet skyldes, at betalingen for drift af byggeplads bliver højere end den gennemsnitspris, som indgår i budgetberegningen. Den samlede pakke holder sig indenfor det samlede rammebeløb i genopretningspakken for Budget 2020. | Projektet er en del af Genopretningspakken fra Budget 2020 (hænger sammen med Øster Voldgade og Gernersgade). Merforbruget forventes finansieret af genopretningspakken for Budget 2020. |
| 196 | Lyngsie Pl og Basargr ved Nørrebro St     | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr.                                           | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                   | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                  | Håndtering af økonomisk risiko                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 197                                           | Smedeværksted til Kraftværks                                | -1,4                                                                            | De primære årsager til budgetoverskridelsen er dårligere stand på hallerne på Kraftværksvej og dermed behov for ekstraarbejder under udførelse. | Merforbruget søges finansieret af over/underskudsmodellen. |
| 198                                           | Viborggade, genopretning (B20)                              | -                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                            |
| 199                                           | Østerbrogade, cykelforbedringer                             | -                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                            |
| 200                                           | Østre Gasværk, berosat                                      | -                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                            |
| <b>Budgetaftale 2020 og Budgetaftale 2021</b> |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                            |
| 201                                           | Torvegade, øget cykelkapacitet - dispositionsforslag (CP20) | -                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                            |
| <b>Budgetaftale 2021</b>                      |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                            |
| 202                                           | Den Classenske Legatskole, rækværk                          | -                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                            |
| 203                                           | Fællestien, belysning sc 1                                  | -                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                            |
| 204                                           | Katrinedalskvarteret, fredeliggørelse                       | -                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                            |
| 205                                           | Landgreven pkælder forundersøg                              | -                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                            |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 206 | Langebros renovering (B21)                | -                                                                               |                                |                                |
| 207 | Mind. Biltrafik mid. Byen - erhv. An.-H   | -                                                                               |                                |                                |
| 208 | Mind. Biltrafik mid. Byen byr.forsøg      | -                                                                               |                                |                                |
| 209 | Nørrebro Station, belysning (I1 S2)       | -                                                                               |                                |                                |
| 210 | Pr Charlottes Gade, tryghed foranalyse    | -                                                                               |                                |                                |
| 211 | SallingvGodthåbsvHulgårdsv bdre forhold   | -                                                                               |                                |                                |
| 212 | Skolen på Islands Brygge, SSV             | -                                                                               |                                |                                |
| 213 | Tjek af vandkvalitet                      | -                                                                               |                                |                                |
|     | <b>Budgetaftale 2022</b>                  |                                                                                 |                                |                                |
| 214 | Begrønning af Classensgade                | -                                                                               |                                |                                |
| 215 | Bodilsgade, genopretning B22              | -                                                                               |                                |                                |
| 216 | Ljonggade, genopretning B22               | -                                                                               |                                |                                |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                                            | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                       | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 217 | Rødkilde Plads, genopretning B22                                                     | -2,6                                                                            | Det forventede merforbrug i 2022 skyldes, at hele vejassen udskiftes, hvilket ikke var forventet i det oprindelige renoveringsoplæg. | Det er i forbindelse med Budget 2021 besluttet, at Genopretningsrammen for Budget 2021 må styres som en samlet bevilling. Merforbruget vil således kunne dækkes inden for den samlede ramme. |
| 218 | Sæbygade, genopretning B22                                                           | -                                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |
|     | <b>Kickstart København</b>                                                           |                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |
| 219 | CP Ø -                                                                               | -                                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |
| 220 | CP Ø - Projektstyring<br><b>Overførselssag 2009-2010</b>                             | -                                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |
| 221 | CP Ø - Nordhavnsvejen - Cykelstibro                                                  | -                                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |
| 222 | CP Ø - Punktvis etablering af Svanemølleruten<br><br><b>Overførselssag 2010-2011</b> | -                                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |
| 223 | Frederiksholmsløbsbroen<br><br><b>Overførselssag 2011-2012</b>                       | -                                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr.                             | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                                                                                                                        | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 224                             | Frederiksholms Kanal, byrumsforbedring    | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |
| 225                             | Hekla Park, kunstgræsbane                 | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Overførselssag 2012-2013</b> |                                           |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |
| 226                             | BP - Husum St., ny stibro                 | -10,3                                                                           | Projektet er en del af en bropakke og er med Borgerrepræsentationens godkendelse styret som et samlet projekt med nært beslægtede projekter (BR 22. maj 2014). Projekterne forventes regnskabsafsluttet med et samlet mindreforbrug på ca. 4 mio. kr. | Projektet er en del af en bropakke, og projekterne regnskabsafsluttes i et samlet anlægsregnskab. Det forventede merforbrug på projektet forventes finansieret af budgettet for den samlede bropakke. |
| 227                             | Griffenfeltsgade (OMF)                    | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |
| 228                             | Vævergade (OMF)                           | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Overførselssag 2013-2014</b> |                                           |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr.                             | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                                                                                                                                                                  | Håndtering af økonomisk risiko                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 229                             | Damhussøen, kryds, trafikssikkerhed 2014  | -1,8                                                                            | Projektet er en del af en trafikssikkerhedspakke fra 2014 (BR 08. maj 2014). Merforbruget skyldes, at forvaltningen besluttede at gennemføre projektet hurtigere end planlagt efter en dødsulykke i krydset i projektperioden. Forcing af anlægsfasen over en sommerferie medførte merudgifter. | Merforbruget søges finansieret af overskuds/-underskudsmodellen. |
| 230                             | Strøggade Borbjergsvej                    | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |
| 231                             | Trafikssikkerhed 2014, strækninger        | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |
| 232                             | Trafikssikkerhedspakke                    | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |
| 233                             | Utterslev Mose, kunstgræsbane (FIX)       | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |
| <b>Overførselssag 2014-2015</b> |                                           |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |
| 234                             | Toilet ved Christmas Møllers Plads        | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |
| 235                             | Trafikssikkerhedsprojekter 2015           | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |
| <b>Overførselssag 2015-2016</b> |                                           |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr.                             | Projekt. Nye projekter er markeret med *.              | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 236                             | Forprojektering af Garageanlæg Jarmers og Dantes Plads | -                                                                               |                                |                                |
| 237                             | Renovering af Klatretårn BaNanna Park                  | -                                                                               |                                |                                |
| <b>Overførselssag 2016-2017</b> |                                                        |                                                                                 |                                |                                |
| 238                             | Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet            | -                                                                               |                                |                                |
| 239                             | Tryghedsløft i udsatte byområder                       | -                                                                               |                                |                                |
| <b>Overførselssag 2017-2018</b> |                                                        |                                                                                 |                                |                                |
| 240                             | Digital besigtigelse driftsstrækn.                     | -                                                                               |                                |                                |
| 241                             | Facadebelysning historiske bygninger                   | -                                                                               |                                |                                |
| 242                             | Metroens åbning, belysning                             | -                                                                               |                                |                                |
| 243                             | Metroens åbning, forplads                              | -                                                                               |                                |                                |
| 244                             | Overdragelse privat belysning                          | -                                                                               |                                |                                |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr.                             | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 245                             | Trafiksikkerhed Stefansgade               | -                                                                               |                                |                                |
| 246                             | Tryghedsløft udsatte by- og boligomr      | -                                                                               |                                |                                |
| <b>Overførselssag 2018-2019</b> |                                           |                                                                                 |                                |                                |
| 247                             | Artillerivej, skolehave udb.mat.          | -                                                                               |                                |                                |
| 248                             | Fl vandposter i det offentlige etabl      | -                                                                               |                                |                                |
| 249                             | Renovering af parkbroer, OF18-19          | -                                                                               |                                |                                |
| 250                             | Valby, Tryghedsløft belysning             | -                                                                               |                                |                                |
| <b>Overførselssag 2019-2020</b> |                                           |                                                                                 |                                |                                |
| 251                             | Belysning cykelslange og bryggebro        | -                                                                               |                                |                                |
| 252                             | Etablering UBM toiletter Amag Str./Basar  | -                                                                               |                                |                                |
| 253                             | Nyt badevandsvarslingssystem              | -                                                                               |                                |                                |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr.                               | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Overførselssag 2020-2021</b>   |                                           |                                                                                 |                                |                                |
| 254                               | Engvej/Wibrandsvej, trafiksikkerhed       | -                                                                               |                                |                                |
| 255                               | Helga Larsens Plads omdan. Foranalyse     | -                                                                               |                                |                                |
| 256                               | Liva Weels Plads, trafiksikkerhed         | -                                                                               |                                |                                |
| 257                               | NdrTolbod/Refshaleøen bro, foranalyse     | -                                                                               |                                |                                |
| 258                               | Sundbyvester Plads omdan. Foranalyse      | -                                                                               |                                |                                |
| 259                               | Titangade, lommegrønt                     | -                                                                               |                                |                                |
| 260                               | TM33 Hørdumsgade                          | -                                                                               |                                |                                |
| 261                               | Vesterbro Ny Skole, trafiksikkerhed       | -                                                                               |                                |                                |
| <b>Overførselssagen 2012-2013</b> |                                           |                                                                                 |                                |                                |
| 262                               | Hans Tavsens Park OMF                     | -                                                                               |                                |                                |
| <b>Øvrige aftaler</b>             |                                           |                                                                                 |                                |                                |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                                                                | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                           | Håndtering af økonomisk risiko                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 263 | "750 skråparkeringspladser, Østerbro, Vesterbro & Amager" & "Kvalitetsforbedringer if.m. skråparkerings" | -                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                 |
| 265 | 62 mio. kr. puljen                                                                                       | -4,9                                                                            | Merforbruget skyldes, at der tidligere i projektet ved en fejl er overført budget til byfornyelsesrammen. Projektet forventes regnskabsafsluttet i 2022. | Merforbruget finansieres af Byfornyelsesrammen. |
| 266 | A. F. Beyersvej 3 / Gudenåvej 39                                                                         | -                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                 |
| 267 | A-busnet 2019, fremkommelighed                                                                           |                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                 |
| 268 | Aldersrogade 11 / Teglværksgade 14-16                                                                    | -                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                 |
| 269 | Alsgade 7-9 mfl.                                                                                         | -                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                 |
| 270 | AM10 Elbagade/Filipsparken                                                                               | -                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                 |
| 271 | AM11 Grækenlandsvej                                                                                      | -                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                 |
| 272 | AM12A Greisvej vest                                                                                      | -                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                 |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 273 | AM12B Greisvej øst                        | -                                                                               |                                |                                |
| 274 | AM14 Hedegaardsvej og Jorisvej            | -                                                                               |                                |                                |
| 275 | AM15 Gyldenrisvej og P bag Kvickly        | -                                                                               |                                |                                |
| 276 | AM16 Oxford Have og Store Krog            | -                                                                               |                                |                                |
| 277 | AM17 Gyldenlakvej m.fl                    | -                                                                               |                                |                                |
| 278 | AM18 Sundbyvestervej                      | -                                                                               |                                |                                |
| 279 | AM19A Røde Mellemvej                      | -                                                                               |                                |                                |
| 280 | AM19A Røde Mellemvej 2                    | -                                                                               |                                |                                |
| 281 | AM19B Bygrænsen                           | -                                                                               |                                |                                |
| 282 | AM1A Amagerbanen mv.                      | -                                                                               |                                |                                |
| 283 | AM2 Prags Boulevard                       | -                                                                               |                                |                                |
| 284 | AM20A Vejlands Allé                       | -                                                                               |                                |                                |
| 285 | AM22 Peder Lykkes Vej                     | -                                                                               |                                |                                |
| 286 | AM23 Thyge Krabbesvej                     | -                                                                               |                                |                                |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                                                                                          | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 287 | AM24 Skipper Clements Allé                | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |
| 288 | AM25 Sæterdalsparken                      | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |
| 289 | AM26 Tingvej/Skotlands Plads              | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |
| 290 | AM27 Brydes Allé                          | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |
| 291 | AM28 Kornblomstvej                        | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |
| 292 | AM29 Syndholm syd                         | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |
| 293 | AM3 Lergravsvej                           | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |
| 294 | AM30 Brigadevej                           | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |
| 295 | AM32 Kongedybet                           | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |
| 296 | AM33 Frankrigsgade                        | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |
| 297 | AM34 Ålandsgade                           | -1,8                                                                            | Projektet er styret som et samlet projekt med andre projekter under Masterplanen for Amager Øst (Prags Boulevard), herunder projekterne AM4 Strandlodsvej, AM33 Frankrigsgade, AM34 Ålandsgade samt AM39 Vermlandsgade. | Projektet vil blive afsluttet i et samlet regnskab for de fem projekter. Det forventede merforbrug på "AM 34" Ålandsgade forventes finansieret af mindreforbrug på andre projekter. |
| 298 | AM35 Amager Boulevard m.fl.               | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                                                              | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 299 | AM36 Artillerivej/Ørestads Blvd.          | -                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| 300 | AM37 Sturlasgade                          | -                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| 301 | AM38 Weidekampsgade                       | -                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| 302 | AM39 Vermlandsgade                        | -                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| 303 | AM4 Strandlodsvej                         | -                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| 304 | AM41 Sundby Kirkegård                     | -                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| 305 | AM45 Njalsgade                            | -2,3                                                                            | Projektet er styret som et samlet projekt med 22 andre projekter (foranalyser), som alle er en del af Masterplan Amager Vest. Alle udgifter er afholdt på det ene projekt "AM45 Njalsgade". | Når masterplanen er afsluttet, vil udgifterne blive omposteret til de enkelte foranalyser for at sikre korrekt bogføring. |
| 306 | AM46 Krimsvejområdet                      | -                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| 307 | AM49 Floridavej                           | -                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| 308 | AM5 Backersvej                            | -                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| 309 | AM6 Øresundsvej                           | -                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| 310 | AM7 Messinavej                            | -                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| 311 | AM8A Engvej nord                          | -                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| 312 | AM8B Engvej midt                          | -                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| 313 | AM9 Italiensvej                           | -                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.      | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                                                 | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 314 | Amagerbanen, Prags Boulevard-Lergravsvej       | -                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 315 | Amagerbrogade 149 / Augustagade 2              | -                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 316 | Amagerbrogade, fra Øresundsvej til Stadsgraven | -                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 317 | Amagerbrogade, Genopretningsramme 2019         | -                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 318 | Amagerbrogade, HOFOR prj.                      | -                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 319 | Artillerivej, skolehaver                       | -1,3                                                                            | Projekt er styret som et samlet projekt med projektet "Artillerivej, skolehave udb.mat.". Projekterne forventes regnskabsafsluttet med et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. | Der aflægges samlet regnskab for de to bevillinger. En forudsætning herfor er, at Borgerrepræsentationen godkender, at bevillingerne sammenlægges. Det kan ske i forbindelse med, at anlægsregnskabet forelægges Borgerrepræsentationen. |
| 320 | Augustagade 9-13                               | -                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 321 | Baldersgade 11 / Mimersgade 61-63              | -                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 322 | Baldersgade 55                                 | -                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                        | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 323 | Baldersgade II                            | -1,9                                                                            | Projektet er styret som et samlet projekt med projektet "Baldersgade-karreen 2". Projekterne har et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. | Merforbruget forventes finansieret af Byfornyelsesrammen. De to projekter afsluttes i et samlet regnskab. En forudsætning herfor er, at Borgerrepræsentationen godkender, at bevillingerne sammenlægges. Det kan ske i forbindelse med, at anlægsregnskabet forelægges Borgerrepræsentationen. |
| 324 | Banearealet BIR8.1 MP                     | -12,4                                                                           | Projektet er sammenhængende med andre projekter i masterplan Haraldsgadekvarteret, der samlet forventes at balancere.                 | Den samlede masterplan forventes at balancere økonomisk.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 325 | Bartholinsgade 11                         | -                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 326 | Basargrunden – Etabl. Af fast belæg       | -                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 327 | BIR10.2 Fruebjergvej                      | -                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 328 | BIR10.3 Lundehus Skole                    | -                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 329 | BIR12.1 og 12.3 Tingbjerg                 | -                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 330 | BIR23 Rensning regnvand Bispebjerg        | -                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 331 | BIR7.3 + 7.4 + 10.1 Lundehus Kirke        | -                                                                               |                                |                                |
| 332 | BIR7.5 Bispebjerg Bakke                   | -                                                                               |                                |                                |
| 333 | BIR7.8 Tuborgvej                          | -                                                                               |                                |                                |
| 334 | BIR9.1 Meteorologisk Institut             | -                                                                               |                                |                                |
| 335 | BIR9.2 Borgervænget                       | -                                                                               |                                |                                |
| 336 | Bispebjerg kirkegårdsmur genopret (OMF)H  | -                                                                               |                                |                                |
| 337 | BK 0002 Sjællandsgade K 09/002            | -                                                                               |                                |                                |
| 338 | BK 0232 Musvågevej                        | -                                                                               |                                |                                |
| 339 | BK 0246 Dannevirkegade                    | -                                                                               |                                |                                |
| 340 | BK 0281 Offenbachsvej                     | -                                                                               |                                |                                |
| 341 | BK 0322 Korsikavej                        | -                                                                               |                                |                                |
| 342 | BK 0324 Bergthoragade                     | -                                                                               |                                |                                |
| 343 | BK 0414 Marthagade                        | -                                                                               |                                |                                |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 344 | BK 0473 Frederiksborggade                 | -                                                                               |                                |                                |
| 345 | BK 0607 Mølle Alle                        | -                                                                               |                                |                                |
| 346 | BK 0609 Gl. Ladegård                      | -                                                                               |                                |                                |
| 347 | BK 0652 Gl. Kalkbrænderi Vej              | -                                                                               |                                |                                |
| 348 | BK 0656 Vendersgade K 09/002              | -                                                                               |                                |                                |
| 349 | BK 0867 Chr. Svendsens Gade               | -                                                                               |                                |                                |
| 350 | BK 0946 Odins Tværgade                    | -                                                                               |                                |                                |
| 351 | BK 0983 Otto Mallings Gade                | -                                                                               |                                |                                |
| 352 | BK 1218 Bredahlsvej                       | -                                                                               |                                |                                |
| 353 | BK 1336 Stokrosevej                       | -                                                                               |                                |                                |
| 354 | BK 1410 Dag Hammerskjolds Allé            | -                                                                               |                                |                                |
| 355 | BK 1425 Ndr. Fasanvej                     | -                                                                               |                                |                                |
| 356 | BK 1438 Nattergalen                       | -                                                                               |                                |                                |
| 357 | BK 1441 Verdisvej                         | -                                                                               |                                |                                |
| 358 | BK 1529 Glinkasvej                        | -                                                                               |                                |                                |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                                     | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 359 | BK 1531 Beethovensvej                                                         | -                                                                               |                                |                                |
| 360 | Blågårds Plads 12 / Todesgade 11 – 13                                         | -                                                                               |                                |                                |
| 361 | Blågårdsgade 31 – 31 A – C                                                    | -                                                                               |                                |                                |
| 362 | Blåmejsevej 2-24 / Vibevej 67-71 /<br>Rørsangervej 1-25 / Hillerødgade 74-76  | -                                                                               |                                |                                |
| 363 | Borgergade 91                                                                 | -                                                                               |                                |                                |
| 364 | Borgmester Christiansenvej 2-4 m.fl.                                          | -                                                                               |                                |                                |
| 365 | Borgmestervangen 10 – 22 m.fl.                                                | -                                                                               |                                |                                |
| 366 | Borthigsgade 2 m.fl.                                                          | -                                                                               |                                |                                |
| 367 | Borups Allé 6 – 20 m.fl.                                                      | -                                                                               |                                |                                |
| 368 | Boyesgade 3-11                                                                | -                                                                               |                                |                                |
| 369 | BP – Christian d. IV's Bro                                                    | -                                                                               |                                |                                |
| 370 | BP – Genopretning af broer – Broanlæg<br>og støttemur ved Kalvebod Brygge bro | -                                                                               |                                |                                |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                        | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                     | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 371 | BP – Genopretning af broer – Langebro (delreparation)            | -                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |
| 372 | BP – Genopretning af broer – Rovsinggade over Lersø Park Allé    | -                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |
| 373 | BP – Stormbroen                                                  | -1,6                                                                            | Projektet er med Borgerrepræsentationens godkendelse styret som et samlet projekt med nært beslægtede projekter (BR 22. maj 2014). | Projektet er en del af en bropakke, og projekterne regnskabsafsluttes i et samlet anlægsregnskab. Projekterne forventes regnskabsafsluttet med et samlet mindreforbrug på ca. 4 mio. kr. |
| 374 | BP - Udsiftning af Emdrupvejbroen og renovering af syv bygværker | -1,1                                                                            | Projektet er med Borgerrepræsentationens godkendelse styret som et samlet projekt med nært beslægtede projekter (BR 22. maj 2014). | Projektet er en del af en bropakke, og projekterne regnskabsafsluttes i et samlet anlægsregnskab. Projekterne forventes regnskabsafsluttet med et samlet mindreforbrug på ca. 4 mio. kr. |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.            | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                     | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 375 | BP - Vejbro over S-banen på Emdrupvej                | -1,3                                                                            | Projektet er med Borgerrepræsentationens godkendelse styret som et samlet projekt med nært beslægtede projekter (BR 22. maj 2014). | Projektet er en del af en bropakke, og projekterne regnskabsafsluttes i et samlet anlægsregnskab. Projekterne forventes regnskabsafsluttet med et samlet mindreforbrug på ca. 4 mio. kr. |
| 376 | BP - Vejbro på Frederiksborgvej over fæstningsgraven | -                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |
| 377 | BP - Vejbro på Ryvangs Allé over Tuborgvej           | -5,8                                                                            | Projektet er med Borgerrepræsentationens godkendelse styret som et samlet projekt med nært beslægtede projekter (BR 22. maj 2014). | Projektet er en del af en bropakke, og projekterne regnskabsafsluttes i et samlet anlægsregnskab. Projekterne forventes regnskabsafsluttet med et samlet mindreforbrug på ca. 4 mio. kr. |
| 378 | Bremensgade 47-73 m.fl.                              | -                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |
| 379 | Brigadevej 28-28 A                                   | -                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |
| 380 | Broagergade 8 / Haderslevsgade 5                     | -                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |
| 381 | Brobergsgade 6 - 8 m.fl.                             | -                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                         | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 382 | Brobold, byrumsbaner                                              | -                                                                               |                                |                                |
| 383 | Brugervenlige affaldsordninger - lige muligheder for alle         | -                                                                               |                                |                                |
| 384 | Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads                                | -                                                                               |                                |                                |
| 385 | Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning (byfornyelse) | -                                                                               |                                |                                |
| 386 | Bryghusbroen, Genopretningsramme 2019                             | -                                                                               |                                |                                |
| 387 | Bulgariensgade 1 / Ungarnsgade 21 - 25                            | -                                                                               |                                |                                |
| 388 | Busfremkom linje 5C og 6A, Indre By                               | -                                                                               |                                |                                |
| 389 | Busheller - nyt projekt e.a. VD                                   | -                                                                               |                                |                                |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                                                                                               | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 390 | Buspakke 2012-2 Compass 4D                               | -2,0                                                                            | Projektet er styret som ét samlet projekt med en anden bevilling. Bevillingernes mer- og mindreforbrug udligner hinanden, så projektet forventes samlet set at kunne regnskabsafsluttes med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. | Projektet regnskabsafsluttes i et samlet regnskab for de pågældende bevillinger. En forudsætning herfor er, at Borgerrepræsentationen godkender, at bevillingerne sammenlægges. Det kan ske i forbindelse med, at anlægsregnskabet forelægges Borgerrepræsentationen. |
| 391 | Bustrupgade 2 - 10 A m.fl.                               | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 392 | BuyZET                                                   | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 393 | Carlsgade 2 / Holmbladsgade 99-103 / Cumberlandsgade 1-7 | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 394 | Christianhavns Torv og Torvegade AM48 MP                 | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 395 | Christianshavns Torv 6 / Dronningens Gade 51             | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                       | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                          | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 396 | Cities cooperating for Circular Economy (FORCE)                 | -                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |
| 397 | Copenhagen Solution Lab                                         | -                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |
| 398 | CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning | -                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |
| 399 | CREATE                                                          | -                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |
| 400 | De gamles by                                                    | -                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |
| 401 | Degnestavnen, legeplads (OMF)                                   | -                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |
| 402 | Delreparationer af Langebro                                     | -1,5                                                                            | Projektet er styret som et samlet projekt med en række projekter i bropakke 3a jf. Borgerrepræsentationens beslutning (30. april 2015). | Projektet er en del af en bropakke, og projekterne regnskabsafsluttes i et samlet anlægsregnskab. Det forventede merforbrug på projektet forventes finansieret af budgettet for den samlede bropakke. |
| 403 | Drejøgade 35                                                    | -                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |
| 404 | Dybbølsgade 12 m.fl.                                            | -                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |
| 405 | Dybbølsgade 15 - 17 / Krusågade 31 - 33                         | -                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |
| 406 | EnergyLab Nordhavn                                              | -                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                  | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 407 | Enghave Plads 3 m.fl.                                      | -                                                                               |                                |                                |
| 408 | Enghaveparken, boder (OMF)                                 | -                                                                               |                                |                                |
| 409 | Enghaveparken, fornyelse klima (HOFOR)                     | -                                                                               |                                |                                |
| 410 | Engvej 172 - 178 m.fl.                                     | -                                                                               |                                |                                |
| 411 | Erstatningsparkeringspladser                               | -                                                                               |                                |                                |
| 412 | Etablering af fem stoppesteder mv.                         | -                                                                               |                                |                                |
| 413 | Etablering af lokationer til nyt by- og pendlercykelsystem | -                                                                               |                                |                                |
| 414 | EU Horizon 2020 - C-Mobile                                 | -                                                                               |                                |                                |
| 415 | Falkevej 1 - 3 m.fl.                                       | -                                                                               |                                |                                |
| 416 | Falkevej 5 - 9                                             | -                                                                               |                                |                                |
| 417 | Folehaven (Harrestrup Å)                                   | -                                                                               |                                |                                |
| 418 | Folehaven, signalanlæg, Genopretningsramme 2019            | -                                                                               |                                |                                |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                                          | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 419 | Forsøgsanlæg til sortering af plastaffald                                          | -                                                                               |                                |                                |
| 420 | Fredericiagade 82-82A / Olfert Fischers Gade 45-51 / Kronprinsessegade 41-43 og 64 | -                                                                               |                                |                                |
| 421 | Frederiksborgvej, bushelle                                                         | -                                                                               |                                |                                |
| 422 | Frederiksborgvej, trafikalt forbed OMF                                             | -                                                                               |                                |                                |
| 423 | Frederiksgården II                                                                 | -                                                                               |                                |                                |
| 424 | Frederiksholms Kanal, Genopretningsramme 2019                                      | -                                                                               |                                |                                |
| 425 | Frederikssundsvej 108                                                              | -                                                                               |                                |                                |
| 426 | Frederikssundsvej 15-15A                                                           | -                                                                               |                                |                                |
| 427 | Frederikssundsvej 164 m.fl.                                                        | -                                                                               |                                |                                |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.        | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 428 | Frederikssundsvej 27                             | -                                                                               |                                |                                |
| 429 | Frederikssundsvej 312 A-B                        | -                                                                               |                                |                                |
| 430 | Frederikssundsvej 43 m.fl.                       | -                                                                               |                                |                                |
| 431 | Fremtidens gårdhaver, Askøgade (HOFOR bidrag)    | -                                                                               |                                |                                |
| 432 | Frimestervej 30 - 34 m.fl.                       | -                                                                               |                                |                                |
| 433 | Fælles materielstyring i Kbh                     | -                                                                               |                                |                                |
| 434 | Færre korte bilture                              | -                                                                               |                                |                                |
| 435 | Gammel Jernbanevej 46-48 / Toftegårds Allé 23-27 | -                                                                               |                                |                                |
| 436 | Gammel Kongevej 43 / Tulinsgade 2 - 4            | -                                                                               |                                |                                |
| 437 | Gangbro over S-banen ved Husum st./Vestvolden    | -                                                                               |                                |                                |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                                   | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                           | Håndtering af økonomisk risiko                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 438 | Gangtunnel Tomgårdsvej, Tuborgvej, Peder Lykkes ved Genopretningsramme 2019 | -                                                                               |                                                                                                          |                                                                         |
| 439 | Gartnergade 3                                                               | -                                                                               |                                                                                                          |                                                                         |
| 440 | Geislersgade 16-18                                                          | -                                                                               |                                                                                                          |                                                                         |
| 441 | Genbrugsstation, Bispeengen/Fuglebakken st.                                 | -                                                                               |                                                                                                          |                                                                         |
| 442 | Genbrugsstation, Sydhavn                                                    | -                                                                               |                                                                                                          |                                                                         |
| 443 | Genforeningspladsen 17-29 mfl.                                              | -                                                                               |                                                                                                          |                                                                         |
| 444 | Genopretning 2020, 4 strækninger                                            | -                                                                               |                                                                                                          |                                                                         |
| 445 | Gernersgade, helhedsgenopretning (G22)                                      | -6,1                                                                            | Forvaltningen er ved at undersøge merforbruget og vender tilbage med forklaring i fjerde anlægsoversigt. | Merforbruget forventes dækket inden for den samlede genopretningsramme. |
| 446 | Gl. Kongevej 51 / Værnedamsvej 18-20                                        | -                                                                               |                                                                                                          |                                                                         |
| 447 | Gl. Kongevej, renovering                                                    | -                                                                               |                                                                                                          |                                                                         |
| 448 | Gladbodvej 8-10/ Danshøjvej 5-7                                             | -                                                                               |                                                                                                          |                                                                         |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.        | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 449 | Godsbanegade 5 - 7                               | -                                                                               |                                |                                |
| 450 | Godthåbsvej, A-busnet                            | -                                                                               |                                |                                |
| 451 | Gothersgade                                      | -                                                                               |                                |                                |
| 452 | GP21-4 km fortovsstrækninger                     | -                                                                               |                                |                                |
| 453 | GP21-Center Blvd. Bro                            | -                                                                               |                                |                                |
| 454 | GP21-Jyllingevej, gangbro                        | -                                                                               |                                |                                |
| 455 | GP21-Nordre Fasanvej                             | -                                                                               |                                |                                |
| 456 | Gransangervej 11 - 27 m.fl.                      | -                                                                               |                                |                                |
| 457 | Grønnegade 43                                    | -                                                                               |                                |                                |
| 458 | Guldbergsgade 118-130 (andelsboliger)            | -                                                                               |                                |                                |
| 459 | Guldminen forprojekt til genbrugsstation Sydhavn | -                                                                               |                                |                                |
| 460 | Guldstjernevej 2 - 12 m.fl.                      | -                                                                               |                                |                                |
| 461 | Gårdanlæg                                        | -                                                                               |                                |                                |
| 462 | Haderslevgade 3 / Frederiksstadsgade             | -                                                                               |                                |                                |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 463 | Hammelstrupvej 32-40                      | -                                                                               |                                |                                |
| 464 | Hannovergade 2-6 / Holmbladsgade 12-4     | -                                                                               |                                |                                |
| 465 | Hastighedszoner Nørrebro                  | -                                                                               |                                |                                |
| 466 | Hauser Plads 16 A - D                     | -                                                                               |                                |                                |
| 467 | Helsingborggade 12                        | -                                                                               |                                |                                |
| 468 | Helsingborggade 6                         | -                                                                               |                                |                                |
| 469 | Henrik Rungs Gade 9 - 25                  | -                                                                               |                                |                                |
| 470 | Hessensgade 17 / Bremensgade 18           | -                                                                               |                                |                                |
| 471 | Hiort Lorenzens Gade 15 / Ahlmannsgade 1  | -                                                                               |                                |                                |
| 472 | Holmbladsgade 9/Nordlandsgade 5-7         | -                                                                               |                                |                                |
| 473 | Horizon 2020 - NAIAD                      | -                                                                               |                                |                                |
| 474 | Horizon 2020 Urban Waste                  | -                                                                               |                                |                                |
| 475 | Husumgade 15 - 17                         | -                                                                               |                                |                                |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                                  | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 476 | Husumvænge (Harrestrup Å)                                                  | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 477 | Hydrogen Mobility Europe (H2ME II)                                         | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 478 | Højbro, genopretning 2020                                                  | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 479 | Højenhald 5-13 og 12-14 / Svenskelejren 11                                 | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 480 | Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station | -4,8                                                                            | Projektet er styret som ét samlet projekt med de nært beslægtede projekter CP IV – Farumruten”, ”CP IV - Farumruten (Frederikssundsvej)”, ”CP - CFA – Frederikssundsvej” samt ”Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station”. Bevillinger udviser et samlet merforbrug på 4 mio. kr. | Merforbruget søges finansieret af overskuds/-underskudsmodellen. Der aflægges samlet regnskab for de pågældende projekter. En forudsætning herfor er, at Borgerrepræsentationen godkender, at bevillingerne sammenlægges. Det kan ske i forbindelse med, at anlægsregnskabet forelægges Borgerrepræsentationen. |
| 481 | Hørsholmsgade 14 - 16                                                      | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 482 | IB1 H.C. Andersens Boulevard                                               | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 483 | IB16 Kastelsgraven, regn                                                   | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.       | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 484 | Ingerslevgade 192 - 198                         | -                                                                               |                                |                                |
| 485 | Ingerslevsgade 112 / Godsbanegade 31            | -                                                                               |                                |                                |
| 486 | Innovationspartnerskabet Cleantech<br>TIPP      | -                                                                               |                                |                                |
| 487 | Israels Plads                                   | -                                                                               |                                |                                |
| 488 | Istedgade - 0. etape                            | -                                                                               |                                |                                |
| 489 | Istedgade 101                                   | -                                                                               |                                |                                |
| 490 | Istedgade 103                                   | -                                                                               |                                |                                |
| 491 | Istedgade 109                                   | -                                                                               |                                |                                |
| 492 | Istedgade 119                                   | -                                                                               |                                |                                |
| 493 | Istedgade 128 / Oehlenschlägersgade<br>50 - 52  | -                                                                               |                                |                                |
| 494 | Istedgade 130 - 132 / Valdemarsgade 51<br>- 53  | -                                                                               |                                |                                |
| 495 | Istedgade, kunstprojekt                         | -                                                                               |                                |                                |
| 496 | Jagtvej (Klosterfælleden),<br>(Skybrudssikring) | -                                                                               |                                |                                |
| 497 | Jagtvej 14 - 14 A                               | -                                                                               |                                |                                |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.             | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 498 | Jagtvej 157 B - G m.fl.                               | -                                                                               |                                |                                |
| 499 | Jesper Brochmands Gade 15                             | -                                                                               |                                |                                |
| 500 | Johan Semp's Gade AM47 MP                             | -                                                                               |                                |                                |
| 501 | Kajanlæg ved Christian IV's bro                       | -                                                                               |                                |                                |
| 502 | Kapelvej 1 / Nørrebrogade 63                          | -                                                                               |                                |                                |
| 503 | Kapelvej 40 m.fl.                                     | -                                                                               |                                |                                |
| 504 | Kildevældsgade 69                                     | -                                                                               |                                |                                |
| 505 | Kildevældsparken, fornyelse                           | -                                                                               |                                |                                |
| 506 | Kirkegårdsvej 42 / Augustagade 30-32                  | -                                                                               |                                |                                |
| 507 | Kjærstrupvej 60                                       | -                                                                               |                                |                                |
| 508 | Klimaprojekt, søvandsledning                          | -                                                                               |                                |                                |
| 509 | Klimatilpasningspartnerskaber - Markedsmodningsfonden | -                                                                               |                                |                                |
| 510 | Klimatilpasningsprojekt i Folehaven                   | -                                                                               |                                |                                |
| 511 | Kongshøjgade 8 / Haderslevgade 27                     | -                                                                               |                                |                                |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.   | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 512 | Korsgade 24 / Blågårdsgade 24               | -                                                                               |                                |                                |
| 513 | Kronborggade 7 - 9                          | -                                                                               |                                |                                |
| 514 | Krusågade 13-27                             | -                                                                               |                                |                                |
| 515 | Krusågade 32 m.fl.                          | -                                                                               |                                |                                |
| 516 | Kulbaneparken (OMF)                         | -                                                                               |                                |                                |
| 517 | Kulbaneparken, kunstlandskab                | -                                                                               |                                |                                |
| 518 | Kurlandsgade 31 - 33                        | -                                                                               |                                |                                |
| 519 | Kv.løft Nørrebro Park 2. etape 15-12-2004-1 | -                                                                               |                                |                                |
| 520 | KV27 Nakskovvej                             | -                                                                               |                                |                                |
| 521 | KV30 Lykkebovej                             | -                                                                               |                                |                                |
| 522 | KV31 Heldbovej                              | -                                                                               |                                |                                |
| 523 | KV32 Gårdstedet                             | -                                                                               |                                |                                |
| 524 | KV34 Retortvej                              | -                                                                               |                                |                                |
| 525 | KV35 Vigerslevvej                           | -                                                                               |                                |                                |
| 526 | KV37 Kirsebærhaven                          | -                                                                               |                                |                                |
| 527 | KV39 Gl. Køge Landevej                      | -                                                                               |                                |                                |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                                                                                                                                                            | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 528 | KV55 Vigerslevvej nord                    | -2,1                                                                            | Projekt er styret som et samlet projekt med otte andre projekter (foranalyser), som alle er en del af Masterplan Valby Vest. Alle udgifter er afholdt på det ene projekt "KV55 Vigerslevvej nord". Samlet forventes projekterne at balancere økonomisk.                                   | Når masterplanen er afsluttet, vil udgifterne blive omposteret til de enkelte foranalyser for at sikre korrekt bogføring.                                                   |
| 529 | KV57 Gåsebækvej                           | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |
| 530 | KV58 JPE Hartmanns Allé                   | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |
| 531 | KV59 Valby Langgade                       | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |
| 532 | KV60 Vigerslev Allé                       | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |
| 533 | KV60 Vigerslev Allé 2                     | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |
| 534 | KV61 Grønt område ved Vigerslev Allé      | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |
| 535 | KV62 Grønt område ved Panumsvej           | -1,8                                                                            | Projektet er styret som et samlet projekt med andre projekter under Masterplanen for Gåsebækrenden, herunder projekterne KV56 Blankavej, KV57 Gåsebækvej, KV58 JPE Hartmanns Allé, KV59 Valby Langgade, KV60 Vigerslev Allé 2, KV61 Grønt område ved Vigerslev Allé samt KV63 Danshøjvej. | Projektet vil blive afsluttet som et samlet regnskab for de otte projekter, hvor merforbruget vil blive finansieret af mindreforbrug på andre projekter under masterplanen. |
| 536 | KV63 Danshøjvej                           | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                                                              | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                                                                                                                          | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 537 | KV66 Strindbergsvej                                                                                    | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |
| 538 | KV67 Område bag Ottiliavej                                                                             | -1,1                                                                            | Projekt er styret som et samlet projekt med seks andre projekter (foranalyser), som alle er en del af Masterplan Sjælør Boulevard. Alle udgifter er afholdt på det ene projekt - KV67 Område bag Ottiliavej. Samlet forventes projekterne at balancere. | Når masterplanen er afsluttet, vil udgifterne omposteres til de enkelte foranalyser for at sikre korrekt bogføring. Samlet forventes projekterne at balancere økonomisk. |
| 539 | KV69 Vestre Kirkegård                                                                                  | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |
| 540 | KV70 Sjælør Boulevard                                                                                  | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |
| 541 | KV71 Ellebjergvej                                                                                      | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |
| 542 | KV73 Thomas Koppels Allé                                                                               | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |
| 543 | Landskronagade 13-17 A                                                                                 | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |
| 544 | Landskronagade 19-23                                                                                   | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |
| 545 | Landskronagade 25                                                                                      | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |
| 546 | Lange Müllers Gade 2 - 16 / Nygårdsvej<br>54 - 56 / Bechgaardsgade 3 - 15 / Otto<br>Mallingsgade 5 - 7 | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                                                              | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                                                            | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 547 | Langebrogade, akut renovering                                                                          | -                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
| 548 | Langebrogade 8 -8 A                                                                                    | -                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
| 549 | Langøgade 19 - 25 / Ourøgade 30 - 36 A / Sankt Kjelds Gade 14 - 22 / Vejrøgade 6 - 14 Fonden Solgården | -5,4                                                                            | Projektet er styret som ét samlet projekt i en anlægspulje med andre bevillinger. Bevillingernes mer- og mindreforbrug udligner hinanden, så projektet forventes at balancere samlet set. | Der aflægges ikke regnskab for dette projekt separat, da det indgår i en pulje med bevilling på 100 mio. kr. til en række byfornyelsesprojekter. Den samlede pulje forventes at balancere ved regnskabsafslutning. |
| 550 | Lersø Parkallé BIR9.4 MP                                                                               | -                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
| 551 | Lersøparken, kunstgræsbane forundersøg                                                                 | -                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
| 552 | Livjærgade 33 - 35                                                                                     | -                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
| 553 | Lygten Kanal                                                                                           | -                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
| 554 | Lyongade 6-8                                                                                           | -                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
| 555 | Marthagade 10 - 12 / Bellmannsgade 10 - 12 / Helsingborggade 23 - 25                                   | -                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
| 556 | Mesterstien 1 - 2 m.fl. A/B Mønten                                                                     | -                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                                                   | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 557 | Metro 4 cityringen                        | -5,9                                                                            | Projektet er styret som et samlet projekt med projektet "Udvikling af byrum - forbedring af de kommende metrostationsforpladser". De to projekter forventes samlet at balancere. | Der aflægges samlet regnskab for de to bevillinger. En forudsætning herfor er, at Borgerrepræsentationen godkender, at bevillingerne sammenlægges. Det kan ske i forbindelse med, at anlægsregnskabet forelægges Borgerrepræsentationen. |
| 558 | Metro 4 cityringen - arealerhvervelse     | -                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 559 | Mimersgade BIR8.3 MP                      | -                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 560 | Mjølnerparken BIR8.2 MP                   | -                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 561 | Mozarts Plads 3 m.fl.                     | -                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 562 | Mozartsvej 13/Straussvej 4-18             | -                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 563 | Mølle Allé 21-25/Toftegårds Allé 16-18    | -                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 564 | Mølle Allé 4                              | -                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 565 | Nattergalevej 22 - 30                     | -                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 566 | Nedtællingssignaler for cykler            | -                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                                                                                                                                                                 | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 567 | NO10 Amorparken                           | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |
| 568 | NO11 Nørre Allé                           | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |
| 569 | NO12 Tagensvej                            | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |
| 570 | NO14 Sankt Hans Torv                      | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |
| 571 | NO15 Guldbergsgade                        | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |
| 572 | NO17 Sjællandsgade                        | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |
| 573 | NO18 Guldbergs Plads                      | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |
| 574 | NO3 Ryesgade                              | -5,3                                                                            | Projektet er styret som et samlet projekt med andre projekter under Masterplanen for Nørrebro, herunder projekterne NO5 Frederik V's Vej, NO6 Fælledparken, NO7 Øster Allé, NO8 Jagtvej, NO9 Universitetsparken, NO10 Amorparken, NO11 Nørre Allé, NO12 Tagensvej samt NO19 Kartoffelrækkerne. | Projektet afsluttes i et samlet anlægsregnskab for de ni projekter, hvor merforbruget fra "NO3 Ryesgade" forventes finansieret af mindreforbrug på de øvrige projekter under masterplanen. |
| 575 | NO5 Frederik V's Vej                      | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |
| 576 | NO6 Fælledparken                          | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |
| 577 | NO7 Øster Allé                            | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |
| 578 | NO8 Jagtvej                               | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |
| 579 | NO9 Universitetsparken                    | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                           | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                                                            | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 580 | Nordhavns Tunnel, indtægt VD                                        | -                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
| 581 | Nordhavnsvej, beplantning og gebyrer                                | -                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
| 582 | Nordhavnsvejen                                                      | -                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
| 584 | Nordhavnsvejen - Sundkrogsgade/Kalkbrænderihavngade, krydsombygning | -                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
| 585 | Nordhavnsvejen - Tilkoblingsanlæg, Omprojektering                   | -                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
| 586 | Nordre Frihavnsgade 50 m.fl.                                        | -2,0                                                                            | Projektet er styret som ét samlet projekt i en anlægspulje med andre bevillinger. Bevillingernes mer- og mindreforbrug udligner hinanden, så projektet forventes at balancere samlet set. | Der aflægges ikke regnskab for dette projekt separat, da det indgår i en pulje med bevilling på 100 mio. kr. til en række byfornyelsesprojekter. Den samlede pulje forventes at balancere ved regnskabsafslutning. |
| 587 | Norgesgade 5, 5 A-B                                                 | -                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
| 588 | NOVELOG                                                             | -                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
| 589 | Ny Carlsberg Vej 16 - 20                                            | -                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
| 590 | Ny Carlsbergvej 13 m.fl.                                            | -                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                 | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 591 | Nyborggade 6                                              | -                                                                               |                                |                                |
| 592 | Nye 2010-sager, der endnu ikke har fået tilsagn om støtte | -                                                                               |                                |                                |
| 593 | Nygårdsvej 28 / Fanøgade 29 - 31                          | -                                                                               |                                |                                |
| 594 | Nygårdsvej 59 - 65 m.fl.                                  | -                                                                               |                                |                                |
| 595 | Nyt lokalbusnet                                           | -                                                                               |                                |                                |
| 596 | Nærgenbrugsstation, Herman Bangs Plads                    | -                                                                               |                                |                                |
| 597 | Nødvendige anlægstiltag ny lokalbus                       | -                                                                               |                                |                                |
| 598 | Nørre Farimagsgade 19                                     | -                                                                               |                                |                                |
| 599 | Nørrebrogade 12-14/Ranvsborggade 6-8                      | -                                                                               |                                |                                |
| 600 | Nørrebrogade 168                                          | -                                                                               |                                |                                |
| 601 | Oehlenschlägersgade 37                                    | -                                                                               |                                |                                |
| 602 | Ole Suhrs Gade 12                                         | -                                                                               |                                |                                |
| 603 | Omdan p-pladser Linnésgade og Rømersgade                  | -                                                                               |                                |                                |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.        | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                       | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 604 | Omdan p-pladser, Nybrogade                       | -                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| 605 | Områdefornyelse Centrale Vesterbro - Øst + Vest  | -                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| 606 | Områdefornyelse Fuglekvarteret                   | -                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| 607 | Områdefornyelse Kulbanetorvet                    | -                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| 608 | Områdefornyelse Nordvest                         | -                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| 609 | Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord + Syd | -1,5                                                                            | Det forventede merforbrug skyldes, at der er afholdt udgifter og indtægter, der endnu ikke er indtægtsbevilling til. | Projektet forventes at balancere efter godkendt udgifts- og indtægtsbevilling. Evt. merforbrug søges finansieret af Byfornyelsesrammen ved aflæggelse af anlægsregnskab. |
| 611 | Omøgade 2 - 6 m.fl.                              | -                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| 612 | OS11 Vennemindevej, Marthagade                   | -                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| 613 | OS12 Hesseløgade mm                              | -                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| 614 | OS14 Reersøgade                                  | -                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| 615 | OS15 Tåsingegade                                 | -                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| 616 | OS32 Christiansmindevej                          | -                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 617 | OS42 Rensning Kildevældssøen              | -                                                                               |                                |                                |
| 618 | OS6 Stockholmsgade                        | -                                                                               |                                |                                |
| 619 | Oslo Plads, gangtunnel                    | -                                                                               |                                |                                |
| 620 | Overgaden oven Vandet 34                  | -                                                                               |                                |                                |
| 621 | Partnerskab om Mimersgadekvarteret        | -                                                                               |                                |                                |
| 622 | Partnerskaber om grøn vækst               | -                                                                               |                                |                                |
| 623 | Peblinge Dossering 44 / Thorupsgade 7     | -                                                                               |                                |                                |
| 624 | Peter Fabers Gade 5-17                    | -                                                                               |                                |                                |
| 625 | P-henvisningssystem /ITS BU               | -                                                                               |                                |                                |
| 626 | P-strategi - Etablering af 3 P-anlæg      | -                                                                               |                                |                                |
| 627 | P-strategi - Skråparkering 2010           | -                                                                               |                                |                                |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                            | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 628 | Pulje bygn.forn. i Det grønne Sydhavnen                              | -                                                                               |                                |                                |
| 629 | Pulje til brint og grøn energi - Indkøb af brintelektriske køretøjer | -                                                                               |                                |                                |
| 630 | Pulje til energitiltag i sager om bygningsfornyelse 2011             | -                                                                               |                                |                                |
| 631 | Rantzaustrasse 39 m.fl.                                              | -                                                                               |                                |                                |
| 632 | Regionalfondsprojektet Bæredygtig Bundlinje                          | -                                                                               |                                |                                |
| 633 | Remiseparken, revitalisering (HOFOR)                                 | -                                                                               |                                |                                |
| 634 | Rentemestervej 94                                                    | -                                                                               |                                |                                |
| 635 | Rentemestervej industrikv udv.pl (OMF)                               | -                                                                               |                                |                                |
| 636 | Reventlowsgade, cykelparkering indtægt                               | -                                                                               |                                |                                |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 637 | Rovsinggade Vest BIR8.6 MP                | -                                                                               |                                |                                |
| 638 | Rovsinggade Øst BIR9.5 MP                 | -                                                                               |                                |                                |
| 639 | RSMP Nordic                               | -                                                                               |                                |                                |
| 640 | Rubinsteinsvej 1 - 15 m.fl.               | -                                                                               |                                |                                |
| 641 | Rubinsteinsvej 2 - 20 m.fl.               | -                                                                               |                                |                                |
| 642 | Rughavevej 2-4 / Toftegårds Allé 24-28    | -                                                                               |                                |                                |
| 643 | Ryesgade 84 m.fl.                         | -                                                                               |                                |                                |
| 644 | Rønnegade BIR9.3 MP                       | -                                                                               |                                |                                |
| 645 | Sdr. Boulevard 37 / Sommerstedsgade 1 - 3 | -                                                                               |                                |                                |
| 646 | Select Cities                             | -                                                                               |                                |                                |
| 647 | Sigurdsgade BIR8.5 MP                     | -                                                                               |                                |                                |
| 648 | Silkeborg Plads 2 / Horsensgade 1         | -                                                                               |                                |                                |
| 649 | Skanderborggade 4-6 (kondemneret)         | -                                                                               |                                |                                |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.            | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                                   | Håndtering af økonomisk risiko                           |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 650 | Skiltning af tre nationale cykelruter                | -                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                          |
| 651 | Skindergade 24                                       | -                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                          |
| 652 | Skolegade 2A-2B                                      | -                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                          |
| 653 | Skoleholdervej (OMF)                                 | -                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                          |
| 654 | Skt. Kjelds Kvarter, klimakvarter<br>gårdhaver udbud | -                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                          |
| 655 | Slotsgade 7                                          | -                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                          |
| 656 | Smedetoften (OMF)                                    | -                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                          |
| 657 | Sorgenfrigade-karreen                                | -                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                          |
| 658 | St. Kannikestræde, genopretning 2019                 | -2,5                                                                            | Borgerrepræsentationen har den 28. april 2016 besluttet, at bevillingen skal styres som en samlet bevilling med en række nært beslægtede genopretningsprojekter. | Merforbruget søges dækket inden for genopretningsrammen. |
| 659 | Stengade, HOFOR                                      | -                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                          |
| 660 | Strandpromenaden, glacis                             | -                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                          |
| 661 | Straussvej 31 - 33 m.fl.                             | -                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                          |
| 662 | Stubmøllevej 18-20 / Händelsvej 23                   | -                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                          |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 663 | Stærevej 12 - 24 m.fl.                    | -                                                                               |                                |                                |
| 664 | Støtte til Langøgade i skt. Kjelds        | -                                                                               |                                |                                |
| 665 | Sundevedsgade 4-6                         | -                                                                               |                                |                                |
| 666 | Sundholmsvej 67-69 / Telemarksgade 3-5    | -                                                                               |                                |                                |
| 667 | Supercykelstier sekretariatet 2016        | -                                                                               |                                |                                |
| 668 | Superkilen                                | -                                                                               |                                |                                |
| 669 | Søllerødgade 21 - 23                      | -                                                                               |                                |                                |
| 670 | Søllerødgade 40-42 / Sorgenfrigade 10     | -                                                                               |                                |                                |
| 671 | Sølvgade 12-14                            | -                                                                               |                                |                                |
| 672 | Sølvgade 36                               | -                                                                               |                                |                                |
| 673 | Sønder Boulevard 121 - 125                | -                                                                               |                                |                                |
| 674 | Sønder Boulevard 55 - 57 m.fl.            | -                                                                               |                                |                                |
| 675 | Tagensvej Nord (Skybrudssikring)          | -                                                                               |                                |                                |
| 676 | Tagensvej Syd BIR8.4 MP                   | -                                                                               |                                |                                |
| 677 | Tagensvej, skybrudssikring (HOFOR)        | -                                                                               |                                |                                |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.            | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 678 | Tartinisvej 30-34 / Stradellasvej 30-34              | -                                                                               |                                |                                |
| 679 | Thomas Laubs Gade 1 - 3 / Landskronagade             | -                                                                               |                                |                                |
| 680 | Thomas Laubs Gade 11 - 13                            | -                                                                               |                                |                                |
| 681 | Thomas Laubs Gade 5-9                                | -                                                                               |                                |                                |
| 682 | Thorsgade 87-93                                      | -                                                                               |                                |                                |
| 683 | Tilpasning af busnet, Vesterbrogade                  | -                                                                               |                                |                                |
| 684 | Toftegårds Allé 20-22                                | -                                                                               |                                |                                |
| 685 | Tomgårdsvej 70-110                                   | -                                                                               |                                |                                |
| 686 | Trafiksignaler, ændringer som følge af metroarbejder | -                                                                               |                                |                                |
| 687 | Transform Smart City                                 | -                                                                               |                                |                                |
| 688 | Tre cykelstier, genopretning (G22)                   | -                                                                               |                                |                                |
| 689 | Tre fortove, genopretning (G22)                      | -                                                                               |                                |                                |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                          | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 690 | Tuborgvej, bro over S-bane, forund.                                | -                                                                               |                                |                                |
| 691 | Tunnel Tuborgvej v Bispebjerg Park Alle<br>Genopretningsramme 2019 | -                                                                               |                                |                                |
| 692 | Tåsinge Plads, klimatilpasningsarbejder                            | -                                                                               |                                |                                |
| 693 | Udskiftning af gadebelysningen i<br>kabellægningsområderne         | -                                                                               |                                |                                |
| 694 | Valborg Allé 11 / Beatevej 4                                       | -                                                                               |                                |                                |
| 695 | Valby Langgade 127-139 m.fl.                                       | -                                                                               |                                |                                |
| 696 | Valby Langgade 194-210 / Vigerslevvej<br>29 mfl.                   | -                                                                               |                                |                                |
| 697 | Valby sikker skolevej foranalyse (OMF)                             | -                                                                               |                                |                                |
| 698 | Valby Tingsted 6-10                                                | -                                                                               |                                |                                |
| 699 | Valbyområdet, bustilpasninger                                      | -                                                                               |                                |                                |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 700 | Valbyparken, Strand                                      | -                                                                               |                                |                                |
| 701 | Valdemarsgade 59-61                                      | -                                                                               |                                |                                |
| 702 | Valdemarsgade 68 - 70 - (fra Central Vesterbro 1. Runde) | -                                                                               |                                |                                |
| 703 | Valhøjvej 11                                             | -                                                                               |                                |                                |
| 704 | Valhøjvej 4-6                                            | -                                                                               |                                |                                |
| 705 | Valhøjvej 9                                              | -                                                                               |                                |                                |
| 706 | Vejlands Alle Genopretningsramme 2019                    | -                                                                               |                                |                                |
| 707 | VEL18 Vester Søgade og Kampmannsgade                     | -                                                                               |                                |                                |
| 708 | VEL23 Blågårdsgade                                       | -                                                                               |                                |                                |
| 709 | VEL24 Blågårds Plads                                     | -                                                                               |                                |                                |
| 710 | VEL27 Assistents Kirkegård                               | -                                                                               |                                |                                |
| 711 | VEL28 Nørrebroparken syd                                 | -                                                                               |                                |                                |
| 712 | VEL29 Nørrebroparken nord                                | -                                                                               |                                |                                |
| 713 | VEL30 Jagtvej nord                                       | -                                                                               |                                |                                |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug                                                                                                                                                                                                                                           | Håndtering af økonomisk risiko                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 714 | VEL31 Nørrebrogade                        | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 715 | VEL34 Supplerende skybrudsveje            | -1,3                                                                            | Projektet er styret som et samlet projekt med ti andre projekter (foranalyser), som alle er en del af Masterplan Korsgade. Alle udgifter er afholdt på det ene projekt "VEL34 Supplerende skybrudsveje".                                                                 | Når masterplanen er afsluttet, vil udgifterne blive omposteret til de enkelte foranalyser for at sikre korrekt bogføring. Det forventede merforbrug på "VEL 34" forventes finansieret af mindreforbrug på de øvrige projekter under masterplanen. |
| 716 | VEL36 Ågadeparken                         | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 717 | VEL37 Bispeengbuen                        | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 718 | VEL43 Mindre skybr.veje Bispeengbuen      | -1,8                                                                            | Projektet er styret som ét samlet projekt med andre projekter under Masterplanen for Åboulevarden, herunder projekterne VEL18 Vester Søgade og Kampmannsgade, VEL28 Nørrebroparken syd, VEL36 Ågadeparken, VEL37 Bispeengbuen samt VEL43 Mindre skybr.veje Bispeengbuen. | Projektet vil blive afsluttet i et samlet regnskab for de fem projekter. Det forventede merforbrug på "VEL 43" forventes finansieret af mindreforbrug på de øvrige projekter under masterplanen.                                                  |
| 719 | Vennemindevej 1-13 m.fl.                  | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 720 | Vesterbrogade 93 - 95 og 95 E             | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 721 | Vestergårdsvej 2-12 mv.                   | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *.                       | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 722 | Viborggade 11                                                   | -                                                                               |                                |                                |
| 723 | Viborggade 72A-B                                                | -                                                                               |                                |                                |
| 724 | Vigerslevvej og parkindgange, OMF                               | -                                                                               |                                |                                |
| 725 | Vognmandsmarken 72 - 74 / Askøgade 4<br>- 14 Fonden Østergården | -                                                                               |                                |                                |
| 726 | Vølundsgade 15                                                  | -                                                                               |                                |                                |
| 727 | Wagnersvej 18 / Offenbachsvej 2-20 mfl.                         | -                                                                               |                                |                                |
| 728 | Ørestads Blvd, trafikløsning. Foranalyse                        | -                                                                               |                                |                                |
| 729 | Øster Farimagsgade 14 A-B                                       | -                                                                               |                                |                                |
| 730 | Øster Søgade 104                                                | -                                                                               |                                |                                |
| 731 | Østerbrogade 139 - 141 / Nygårdsvej 2                           | -                                                                               |                                |                                |
| 732 | Østerbrogade 88-88 A-G samt 90                                  | -                                                                               |                                |                                |
| 733 | Åboulevard 54 / Griffenfeldsgade 47                             | -                                                                               |                                |                                |
| 734 | Ågade 96                                                        | -                                                                               |                                |                                |

**Tabel 3. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab**

| Nr. | Projekt. Nye projekter er markeret med *. | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 735 | Ålholm Plads, busstoppested               | -                                                                               |                                |                                |

**Tabel 4. Projektkonti - status på budgetoverholdelse**

| Nr.                   | Projekt                                                                                                                | Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.) | Årsag til forventet merforbrug | Håndtering af økonomisk risiko |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Øvrige aftaler</b> |                                                                                                                        |                                                                                 |                                |                                |
| 1                     | CAN's driftsager                                                                                                       | 0                                                                               |                                |                                |
| 2                     | Carlton, Lille Istedgade 7 / Halmtorvet 12-16 / Abel Cathrines Gade 24 (Lille Istedgade-karreerne) - Råde-over ejendom | 0                                                                               |                                |                                |
| 3                     | Eskildsgade 28-30 (Eskildsgade-karreen) - Råde-over ejendom                                                            | 0                                                                               |                                |                                |
| 4                     | Eskildsgade 4-10 (Eskildsgade-karreen) - Råde-over ejendom                                                             | 0                                                                               |                                |                                |
| 5                     | Eskildsgade 44-46 (Absalonsgade-karreen) - Råde-over ejendom                                                           | 0                                                                               |                                |                                |
| 6                     | Ledige midler                                                                                                          | 0                                                                               |                                |                                |
| 7                     | Ny aflønningsmodel i CAN                                                                                               | 0                                                                               |                                |                                |
| 8                     | Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser                                                                 | 0                                                                               |                                |                                |
| 9                     | Opsamlingskonto                                                                                                        | 0                                                                               |                                |                                |
| 10                    | Projektudviklingskonto                                                                                                 | 0                                                                               |                                |                                |
| 11                    | Risikostyring af p-projekter 2017                                                                                      | 0                                                                               |                                |                                |
| 13                    | Viktoriagade 20 (Viktoria-karreen) - Råde-over ejendom                                                                 | 0                                                                               |                                |                                |
| 14                    | Woltersgade 6 (Pommernsgade-karreen) - Råde-over ejendom                                                               | 0                                                                               |                                |                                |