

Titel	Beskrivelse af projekt	Byggetid (mdr.)	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
Klitmøllervej 20 - tidligere Ålekistevej 212	Nyt daginstitutionsbbyggeri	102	april 2020	-16	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Genhusning af 7 daginstitutionergrupper Østerbro	Ny institution der skal erstatte de 7 grupper der mistes i forbindelse med genhusning af Børneriget	68	januar 2019	30	Genhusning er løst i eksisterende kapacitet. Pengene forsøges flyttet til ny kapacitet i forbindelse med overførelsessagen.	Erstatningsprojekt ikke fundet
Etablering af 52 (før 72) nye daginstitutionergrupper	Etablering af 72 nye daginstitutionergrupper svarende til 90% af behovet. Antallet af grupper blev reduceret i forbindelse med budget 2015.	82	august 2020	48	Oprindelig tidsplan estimeret på baggrund af måltal. Byggegrunde og placering af nye pladser udpeges løbende i regi af bl.a. TEO. For 2016 er en del af kapaciteten bestilt som nøglefærdigt byggeri.	Oprindelig tidsplan estimeret på baggrund af måltal. Byggegrunde og placering af nye pladser udpeges løbende i regi af bl.a. TEO. For 2016 er en del af kapaciteten bestilt som nøglefærdigt byggeri.
Etablering af 72 basispladser i daginstitutioner	Etablering af 72 basispladser i daginstitutioner. Pladserne etableres i forbindelse med udbygningen af daginstitutionsområdet med yderligere 72 grupper.	82	august 2020	48	Etablering af basispladser følger øvrige udbygninger, som er forsinket.	Kapacitet er etableret midlertidigt.
Budget 2016 daginstitutioner	Etablering af 19 nye daginstitutionergrupper	38	december 2018	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Køb af nøglefærdig daginstitution i Carlsbergbyen (Vesterfælledvej)	Køb af nøglefærdig daginstitution i Carlsbergbyen (Vesterfælledvej)	63	januar 2019	6	Forhandling af købskontrakt har trukket tidshorizonten ud.	Institutionen er startet tidligt op i midlertidige pavilloner.
Køb af nøglefærdig daginstitution på Sassnitzgade i Nordhavn	Køb af nøglefærdig daginstitution med 5 grupper på Sassnitzgade i Nordhavn	66	april 2019	-3	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - planlægningsmidler til 22 nye daginstitutionergrupper frem mod 2022	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - planlægningsmidler til 22 nye daginstitutionergrupper frem mod 2022	50	december 2021	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - køb af 68 nøglefærdige daginstitutionergrupper på Amager/ Ørestad, Valby/ Vesterbro og Nørrebro	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - køb af 68 nøglefærdige daginstitutionergrupper på Amager/ Ørestad, Valby/ Vesterbro og Nørrebro	51	januar 2022	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - restfinansiering af 15 nøglefærdige daginstitutionergrupper	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - restfinansiering af 15 nøglefærdige daginstitutionergrupper	50	december 2021	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Nøglefærdig daginstitution på Carlsberg monterings Ørestad Syd, etablering af daginstitution med 10 grupper	Nøglefærdig daginstitution på Carlsberg monterings Ørestad Syd, etablering af daginstitution med 10 grupper	50	december 2020	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
16 dagtilbudsgrupper og 70 dagtilbudsgrupper, etablering og planlægning	Etablering og planlægning af 16 dagtilbudsgrupper og planlægning af 70 dagtilbudsgrupper	33	juli 2020	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
		38	december 2019	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket

Titel	Beskrivelse af projekt	Byggetid (mdr.)	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
Køb af 26 nøglefærdige DI-grupper	Køb af 26 nøglefærdige DI-grupper i Bispebjerg og i Sydhavnen - Anlægsudgift (BUU)	43	december 2021	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Skolehave, plejecenter og daginstitution på Islands Brygge - Planlægningsbevilling	Skolehave, plejecenter og daginstitution på Islands Brygge - Planlægningsbevilling	55	december 2022	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Indre By, screening -udvidelse	Planlægningsbevilling. Undersøgelse af udvidelse af Skolekapaciteten i Indre By - Screening	61	juni 2021	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Ringertoften 1, udvidelse af daginstitution	Udvidelse af daginstitution	53	marts 2022	-4	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Saxtorphsvej 31, DI 5 grupper og nyt køkken	Saxtorphsvej 31, DI 5 grupper og nyt køkken	52	februar 2022	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket