

Bilag 3. Projekter, der genererer daginstitutionspladser med byggetid over 27 mdr

Titel	Beskrivelse af projekt	Vuggestue	Børnehave	Udflytter- børnehave	Byggetid	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Årsag til overskridelse af byggetid på 27. mdr.	Evt. håndtering/yderligere bemærkninger
Carl Jacobsens Vej 23	Ny daginstitution i fælles byggeri med almene boliger og et bofællesskab.	36	88		48	Oktober 2013	Byggeriet er underlagt en ekstern bygherre og tidsplan, er del af et større byggeri med almene boliger . Institutionsbyggeriet følger derfor byggeriet af boliger	Byggeriet følger den eksterne bygherres tidsplan.
Studiestræde 54	Ombygning af eksisterende bygninger til ny daginstitution inkl. Opsamlingssteder.	84	198	72	41	Marts 2013	Projektet er forsinket gentagne gange på grund af en fredningssag i Kulturarvsstyrelsen, der blandt andet har betydet flere rettelser til udbudsmaterialet og endelig en annullering af udbuddet. Tidsplanen er fortsat under en række forbehold, blandt andet at der ikke kommer yderligere krav fra fredningsmyndighederne. Der etableres tidlig opstart i midlertidige pavilloner i Studiestræde	For at imødekomme pasningsbehovet er der etableret tidlig opstart i pavilloner på arealet.
Amagerfælledvej 135	Opførelse af ny daginstitution på kommunal grund. Der bygges 10 grupper, og 3 grupper er allerede taget i brug i Njalsgade	48	66		36	Maj 2013	Der er lavet tidlig opstart til 3 grupper i Njalsgade. Entreprenør er gået konkurs i december måned og byggeriet er standset. Kurator har pr. 5.1. opgjort boet, og KEjd har besluttet at ophævet kontakten med entreprenør. Det betyder, at projektet nu skal udbydes igen. Ny tidsplan modtaget fra KEjd.	
Nyborggade 23 (Sionsgade)	Opførelse af ny daginstitution.	48	132		35	September 2013	Forsinket på grund af forhandlinger om køb af parkeringsplads, anlægs af midlertidig vej og opsigelse af beboere på arealet. Yderligere forsinket pga. for højt licitationsresultat.	Der gennemføres nu en proces med udbud efter forhandling.
Blommestien 10	Etablering af ny daginstitution.	24			34	Marts 2013	Større rokade med flere aktører og flere lokaliteter. Underlagt den samlede tidsplan.	Del af større rokade.

Bilag 3. Projekter, der genererer daginstitutionspladser med byggetid over 27 mdr

Titel	Beskrivelse af projekt	Vuggestue	Børnehave	Udflytter-børnehave	Byggetid	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Årsag til overskridelse af byggetid på 27. mdr.	Evt. håndtering/yderligere bemærkninger
Prinsessegade	Del af en større pladsbevarende plan for omkring 20 grupper, hvor der samtidig etableres 8 nye grupper	48	88		34	August 2014	Del af en større rocade. Tidsplanen er tilpasset genhusningsmuligheder for eksisterende børnegrupper.	Del af større rocade.
Dortheavej 75	Udvidelse af den eksisterende Schous Børnehave.	12	22		31	December 2012	Projektet er igangsat i februar 2011 som erstatning for et projekt, der måtte opgives. 22 børnehavepladser er tidligt ibrugtaget.	Projektet er ikke forsinket, da det først blev igangsat i februar 2011.
Centerparken 20	Omlægning af fritidshjemspladser til vuggestue- og børnehavepladser.	12	42		29	Oktober 2012	Del af en større rocade som er afhængig af byggeri på Fengersvej, projektet er forsinket fordi byggeriet på Fengersvej har fået ny tidsplan.	Del af større rocade. Fengersvej er ibrugtaget i februar 2012. Følger tidsplan.
I alt		312	636	72				