

Titel	Beskrivelse af projekt	Vuggestue	Børnehave	Udflytter- børnehave	Byggetid	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Årsag til overskridelse af byggetid på 27. mdr.	Evt. håndtering/yderligere bemærkninger
Carl Jacobsens Vej 23	Ny daginstitution i fælles byggeri med almene boliger og et bofællesskab.	36	88		51	Januar 2014	Byggeriet er underlagt en ekstern bygherre og tidsplan, er del af et større byggeri med almene boliger. Institutionsbyggeriet følger derfor byggeriet af boliger.	Byggeriet følger den eksterne bygherres tidsplan.
Studivestgade 54	Ombygning af eksisterende bygninger til ny daginstitution inkl. Opsamlingssteder.	84	198	72	41	Marts 2013	Projektet er forsinket gentagne gange i forhold til oprindelig ibrugtagningsdato på grund af en fredningsssag i Kulturarvsstyrelsen, der blandt andet har betydet flere rettelser til udbudsmaterialet og endelig en annullering af udbuddet. Tidsplanen er fortsat under en række forbehold, blandt andet at der ikke kommer yderligere krav fra fredningsmyndighederne. Der etableres tidlig opstart i midlertidige pavilloner i Studiestræde	For at imødekomme pasningsbehovet er der etableret tidlig opstart i pavilloner på arealet.
Amagerfælledvej 135	Opførelse af ny daginstitution på kommunal grund. Der bygges 10 grupper, alle pladser tages tidligt i brug pr. 1.8.2012 (3 grupper er allerede taget i brug i Njalsgade i 2011)	60	110		40	September 2013	Projektet er forsinket i forhold til oprindelig ibrugtagningsdato. Entreprenør er gået konkurs i december måned og byggeriet er standset. Projektet er udbudt på ny og følger ny tidsplan. De er lavet tidlig opstart i Njalsgade i midlertidig pavillon	Der er lavet tidlig opstart i Njalsgade i midlertidige pavilloner
Nyborggade 23 (Sionsgade)	Opførelse af ny daginstitution.	48	132		39	Januar 2014	Forsinket i forhold til oprindelig fastsat ibrugtagningsdato på grund af forhandlinger om køb af parkeringsplads, krav om anlæg af midlertidig vej samt afklaring af opsigelse af beboere på arealet. Projektet er efterfølgende forsinket pga. for højt licitationsresultat, som har betydet, at projektet har skulle tilpasses budgetrammen.	Der gennemføres nu en proces med udbud efter forhandling.
Hothersplads 24	Udvidelse af den eksisterende daginstitution.	12			39	Januar 2013	Der er ikke forsinkelser i selve byggeriet. Projektet er flyttet fra budget-12 til placering og finansiering på budget 2010, hvor der var overskydende midler, hvilket betyder, at byggetiden regnes fra budget 2010 vedtagelsen. Dette betyder overskridelse af byggetiden, selvom projektet reelt ikke er forsinket.	

Tiet Jensens Vej (tidligere Møllegade/Edith Rodesgade)	Nybyggeri og genhusning	12	22	36	November 2014	I forhold til den oprindelige forventede ibrugtagningstidspunkt er der sket følgende ændringer i projektet. Projektets udformning har afventet godkendelse af helhedsplan for De gamles By. Efterfølgende er, projektet ændret fra nybyggeri til ombygning i eksisterende bygning. I stedet for at bygge nyt overtages en kommunal bygning fra SOF. Der udarbejdes helt nyt projektforslag. Byggetiden regnes stadig fra budgetvedtagelsen i oktober 2011, selvom projektet er ændret.	Der skal som følge af ændringerne fra nybyggeri til ombygning i eksisterende laves et helt nyt projektforslag som følger en ny tidsplan.
Gerlevvej 3	Ny daginstitution	12		36	jun-14	Der skal udarbejdes lokalplan, hvorfor tidplan er der rykket i forhold til lokalplanens behandling i BR. 7 grupper er taget i brug på Gerlevvej x i juni 2012.	BUF ønsker at fremlægge projekteringindstilling i BR inden udgangen af 2012, således at der projekteres sideløbende med lokalplanens sagsbehandling, og igangsætning af projektering ikke skal afvente lkp's behandling i BR i maj 2013. Der er lavet tidlig opstart.
Prinsessegade	Del af en større pladsbevarende plan for omkring 20 grupper, hvor der samtidig etableres 8 nye grupper	48	88	36	okt-14	Tidsplan for ibrugtagning er reguleret i forhold til valg af udbudsform og omfang af brugerinddragelse. Projektet har en omfattende bruger/interessentinddragelse, og er derfor en længere byggetid målt fra budgetvedtagelsen til ibrugtagning.	
Prinsesse Charlottegade	Ombygning af skole til daginstitution	36	66	35	September 2014	Ombygning kan først påbegyndes, når specialskolen flytter til nye lokaler på Frederikssundsvejens Skole. Dette har indflydelse på byggetiden som i BUF-regi beregnes fra budgetvedtagelsen.	
Blommestien 10	Etablering af ny daginstitution.		25	34	Marts 2013	Igangsætning af byggeri har afventet flytning af PPR som er i bygningen. Byggeriet er en del af større rokade som har indflydelse på den samlede byggetid.	
Dortheavej 75	Udvidelse af den eksisterende Schous Børnehave.	12	22	32	Januar 2013	Projektforslag vurderet for dyrt, der har været eksternt beregnet på sagen for at på prisen ned og dette har udskudt den samlede tidsplan.	
Islands Brygge 66	Nyt daginstitutionsbyggeri	60	44	31	Maj 2014	Arbejdet med projektforslaget har afventet afklaring af forurening og matrikulære forhold, hvilket har forlænget den samlede byggetid som beregnes fra budgetvedtagelsen.	
Centerparken 20	Omlægning af fritidshjemspladser til vuggestue- og børnehavepladser.	12	42	29	Oktober 2012	Del af en større rokade som er afhængig af byggeri på Fengersvej, projektet er forsinket, fordi byggeriet på Fengersvej har fået ny tidsplan.	

Bellahøjvej 48	Udvidelse af den eksisterende Rødkilde Vuggestue.		110		29	Marts 2014	Etapedelte ibrugtagning, 2 grupper i oktober 13 og 3 grupper i marts 14, forsinkelse skyldes behov for og koordinering af genhusning af eksisterende grupper.	
Frederikssundsvej 257	Ny daginstitution.	36	44		29	jun-14	Projekt ændret, da der er stillet krav om lokalplan. Der arbejdes nu med en løsning indenfor de eksisterende lokalplanrammer.	
Saxogade 61-67	Ny daginstitution.	66			28	September 2012		
Studiestræde yderligere 2 grupper	Etablering af 2 grupper til permanent institution	24			28	sep-13		
I alt		558	991	72				