



Bilag 4 Anlægsregnskab - Kulbanevej

Projekttitle: Kulbanevej

Bevilling: 2030 - Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10482
- Kvantum PSP-element: XP-1577090006

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 7,8 mio. kr.

Der afsættes 5,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-06-2017)

Der afsættes 2,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-08-2019)

Der afsættes 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 27-08-2020)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 7,8 mio. kr.

Der afsættes 5,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-06-2017)

Der afsættes 2,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-08-2019)

Der afsættes 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 27-08-2020)

Projektbeskrivelse

Projektet var ét ud af 13 skybrudsprojekter i Projektpakke 2018 for skybrudsprojekter (BR 22-06-2017).

Formålet med projektet var at etablere et forsinkelsesbassin, som skulle tilbageholde overskydende regnvand, som efterfølgende skulle udledes til den eksisterende regnvandsledning.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er etableret et forsinkelsesbassin i form af en pumptrackbane. Forsinkelsesbassinet leder overskydende vand via en eksisterende regnvandsledning ned til Harrestrup Å, hvor der er anlagt et grønt rensebassin.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022.

03-11-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 17303

Dokumentnummer i F2
107925

Sagsnummer i eDoc
2023-0404195

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto regns kab
Rådighedsbevilling	7.858	-	7.858
Rådighedsbevilling i alt	7.858	-	7.852
Forbrug	7.871	-	7.871
Afvigelse i kr.	-13	-	-13
Afvigelse i procent	-0,2%	0,0%	-0,2%

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 13 tusinde kr. (merforbrug) mellemfinansieres af kommunekassen.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger	x		Projektet blev et halvt år forsinket pga. vejrlig.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.