

Bilag 3 - Daginstitutioner med en forventet eksekveringstid på over 30 måneder

Ny på listen	Titel	Beskrivelse af projekt	Vuggestue-pladser	Børnehave-pladser	Udflytter-børnehave-pladser	Byggetid	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
Nej	Frederiks sundsvej 257	Ny daginstitution.	36	88	(Tom)	66	april 2017	39	Afventer godkendelse af tilæg til lokalplan.	Projektet har været standset og har afventet afgørelse på klage vedr. dispensation fra lokalplan. Afgørelsen af nu kommet og projektet kan ikke gennemføres i sin nuværende form. Der er søgt om tilæg til lokalplan. Den forventes vedtaget i BR i oktober 2015, hvorefter byggeriet genoptages. Ny estimeret tidsplan er under forudsætning af, at eksisterende godkendt projektforslag kan udføres.
Nej	Prinsesse gade	Nyt daginstitutionsbggeri, hvoraf en del er genhusning af tidligere daginstitution som får nye faciliteter.	60	110	(Tom)	58	august 2016	24	Der er etableret tidlig opstart.	Entreprisekontrakt er ophævet pga manglende garanti. Der er afholdt ny licitation på byggeriet, resultatet er positivt. Endelig kontrakt med entreprenøren bliver forhandlet på plads i juli 2015. Herefter kender vi den reviderede tidsplan.

Nej	Ny daginstitution - tidligere Ålekistev ej 212	Nyt daginstitutionsbyggeri	(Tom)	(Tom)	(Tom)	85	november 2018	63	Forvaltningen er i gang med at afsøge muligheder for alternative grunde, hvor pladserne kan etableres.	Københavns Kommune har ophævet aftalen om opførelse af nøglefærdigt byggeri på Ålekistevvej. Ophævelse af aftalen skyldes, at projektets mangelfulde finansiering, gav anledning til bekymring for om projektet kunne realiseres. Herudover kunne udbudsmaterialet ikke godkendes, da det ikke opfyldte udbudsbetingelserne og var mangelfuldt.
Nej	4 daginstitutioner Ørestad Syd (ny adresse Robert Jacobsens Vej)	Etablering af ny daginstitution med i alt 9 grupper i Ørestad Syd	48	66	(Tom)	39	august 2016	14	Der er etableret tidlig opstart.	Ugunstig licitation, forhandlinger med entreprenører afsluttet og kontrakt er forhandlet på plads. Projektet kører igen planmæssigt.
Ja	Genhusning af 7 daginstitutioner Østerbro	Ny institution der skal erstatte de 7 grupper der mistes i forbindelse med genhusning af Børneriget	72	88	(Tom)	38	juli 2016	0	Projekt ikke rødt.	Der er ikke fundet en grund/lokaltet endnu så ibrugtagningsdatoen er skønnet
Nej	Oehlenschlägergades Skole 1 spor genhusning	Genhusning af 3 daginstitutioner i forbindelse med at Oehlenschlägergades Skole udvides med 1 spor	(Tom)	(Tom)	(Tom)	58	august 2019	12	Tidlig opstart, når kapacitetsbehov for 3. spor opstår.	Via overførelsessagen 2014/2015 er der afsat ekstra finansiering til at udvide projektets omfang, så det også kommer til at omfatte ny idætssal og inddragelse af Litauens Plads.