

Bilag 3 - Daginstitutioner med en forventet eksekveringstid på over 30 måneder

Ny på listen	Titel	Beskrivelse af projekt	Byggetid (mdr.)	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
Nej	Klitmøllervej - tidligere Ålekistevej 212	Nyt daginstitutionsbggeri	118	august 2021	-	Projekt ikke rødt	
Nej	Genhusning af 7 daginstitutioner Østerbro	Ny institution der skal erstatte de 7 grupper der mistes i forbindelse med genhusning af Børneriget	56	januar 2018	18	Genhusning er løst i eksisterende kapacitet. Pengene forsøges flyttet til ny kapacitet i forbindelse med overførelsessagen.	Projekt ikke rødt.
Nej	Etablering af 52 (før 72) nye daginstitutioner	Etablering af 72 nye daginstitutioner svarende til 90 % af behovet. Antallet af grupper blev reduceret i forbindelse med budget 2015.	52	februar 2018	18	Oprindelig tidsplan estimeret på baggrund af måltal. Byggegrunde og placering af nye pladser udpeges løbende i regi af bl.a. TEO. For 2016 er en del af kapaciteten bestil dom nøglefærdigt byggeri.	Oprindelig tidsplan estimeret på baggrund af måltal. Byggegrunde og placering af nye pladser udpeges løbende i regi af bl.a. TEO. For 2016 er en del af kapaciteten bestil dom nøglefærdigt byggeri.
Nej	Etablering af 72 basispladser i daginstitutioner	Etablering af 72 basispladser i daginstitutioner. Pladserne etableres i forbindelse med udbygningen af daginstitutionsområdet med yderligere 72 grupper.	52	februar 2018	18	Etablering af basispladser følger øvrige udbygninger, som er forsinket.	Kapacitet er etableret midlertidigt
Ja	Pulje til oprensning af forurening samt tilbagekøb mv. af daginstitution på Sølund	Pulje til oprensning af forurening samt tilbagekøb mv. af daginstitution på Sølund.	102	august 2018	32	Politisk beslutning om midlertidig udlejning af ungdomsboliger.	Politisk beslutning om midlertidig udlejning af ungdomsboliger på Sølund har skudt projektet til 2018 (BR 12-12-2013).
Nej	Frederikssundsvej 257; Integreret daginstitution	Ny institution med 6 grupper. Eksisterende bygning på 246 m2 er bevaringsværdig og skal nedrives. Tidlig bestilling modtaget september 2011/revideret bestilling modtaget marts 2012.	75	januar 2018	38	Dispensation fra lokalplan blev opklaget. Efterfølgende lokalplansproces har forsinket oprindelige tidsplan.	Projektet følger revideret tidsplan der er koordineret med bestiller.
Nej	Daginstitutionen Sundpark	Opførelse af en 4 grupper tilbygning til daginstitutionen Sundpark på Strandløsvej på Amager	51	januar 2018	11	Afklaring af økonomi efter for høj licitation har forsinket. Forsinket leverance af betonelementer har påvirket Tidsplanen negativt.	Kapacitet etableres midlertidigt.

Bilag 3 - Daginstitutioner med en forventet eksekveringstid på over 30 måneder

Ny på listen	Titel	Beskrivelse af projekt	Byggetid (mdr.)	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
Ja	Budget 2016 daginstitutioner	Etablering af 19 nye daginstitutionergrupper	36	oktober 2018	-	(tom)	Projekt ikke rødt
Ja	Etablering og planlægning af 16 dagtilbudsgrupper og planlægning af 70 dagtilbudsgrupper	Etablering og planlægning af 16 dagtilbudsgrupper og planlægning af 70 dagtilbudsgrupper	36	oktober 2019	-	(tom)	(tom)
Ja	Renovering af 3 daginstitutionskøkkener - Påbud	Renovering af 3 daginstitutionskøkkener - Påbud	16	februar 2018	6	Forsinket fordi de tre særskilte projekter er udbudt som en opgave. På den ene sag, udestår en ejerfuldmagt, før det er muligt at gå i gang. Som konsekvens heraf, kan ingen af projekterne sættes i gang.	Der er søgt om byggetilladelse. Det forventes, at projekterne starter pr. oktober 2017.
Ja	Renovering af 3 daginstitutionskøkkener - Påbud - Administrationsbidrag	Renovering af 3 daginstitutionskøkkener - Påbud - Administrationsbidrag	16	februar 2018	6	Forsinket fordi de tre særskilte projekter er udbudt som en opgave. På den ene sag, udestår en ejerfuldmagt, før det er muligt at gå i gang. Som konsekvens heraf, kan ingen af projekterne sættes i gang.	Der er søgt om byggetilladelse. Det forventes, at projekterne starter pr. oktober 2017.