

### Bilag 3 - Daginstitutioner med en forventet eksekveringstid på over 30 måneder

Ny på listen	Titel	Beskrivelse af projekt	Vuggestue-pladser	Børnehave-pladser	Udflytter-børnehave-pladser	Byggetid	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
Nej	Studiestræde 54	Ombygning af eksisterende bygninger til ny daginstitution inkl. Opsamlingssteder.	72	264	75	56	Juni 2014	38	Entreprenør afsat af sagen, da afleveringsforretninger .m.v. ikke har været optimale, juridiske konsekvenser og eventuelt nyt udbud vedrørende færdiggørelse af byggesager iværksat.	Fejl og mangler udbedes.
Nej	Prinsessegade	Del af en større pladsbevarende plan for omkring 20 grupper, hvor der samtidig etableres 8 nye grupper	48	88		50	December 2015	16	Myndighedsforhold (foreningsforhold med Regionen og byggemyndighed vedr. kanalen) har forsinket projektet. Grundet for høje tal til licitation iværksættes udbud med forhandling. Udbuddet afsluttes ultimo maj. I forbindelse med overførselssagen 2013-2014 er der givet ekstra midler så nuværende projekt kan gennemføres.	Projektet følger ny tidsplan
Nej	Ålekistevej 212	Nyt daginstitutionsbggeri byggeri	60	110		48	Oktober 2015	26	Forhandlinger om kontraktindgåelse mellem 3. mand og ØKF har trukket ud, hvilket har forsinket sagen væsentligt i forhold til den tidsplan som oprindeligt var fastlagt.	Ny tidsplan er fastlagt
Nej	Frederikssundsvej 257	Ny daginstitution.	36	66		45	Juli 2015	18	Projektet har været standset og har afventet afgørelse på klage vedr. dispensation fra lokalplan. Afgørelsen af nu kommet og projektet kan ikke gennemføres i sin nuværende form. Der må ikke etableres daginstitution i stueetagen på nybyggeriet, hvilket er en forudsætning for projektet. Økonomi samt mulighed for at ændre projekt så det passer til planmæssige rammer vurderes aktuelt. Når disse forhold er vurderet beslutes det om projektet kan gennemføres. Hvis planforhold skal/kan ændres kræver det ny lokalplan og projektet forsinkes yderligere mindst 12 måneder.	ingen handling, projekt følger nu ny tidsplan
Nej	Genhusning af 7 daginstitutioner-grupper Østerbro	Ny institution der skal erstatte de 7 grupper der mistes i forbindelse med genhusning af Børneriget	48	66		38	juli 2016	0	Der er ikke fundet en grund/lokalitet endnu så ibrugtagningstidspunktet er skønnet	
Nej	Edith Rodes Vej 12	Opførelse af permanent byggeri til ny daginstitution	120			37	Juni 2014	5	Tidsplan justeret jf. estimering projektet har afventet godkendelse af helhedsplan for De Gamles By. I overførselssag 2012-2013, er der givet penge til forcering fra ibrugtagning i april tili ibrugtagning i marts 2014. seneste forsinkelse skyldes krav om ændrede rørforinger til varmforsyning	Pladserne er ibrugtaget i tidlig opstart. Projektet forceres med 1 måned

Ny på listen	Titel	Beskrivelse af projekt	Vuggestue-pladser	Børnehave-pladser	Udflytter-børnehave-pladser	Byggetid	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
Nej	Prinsesse Charlottegade	Ombygning af skole til daginstitution (der er lavet tidlig opstart af pladser for 4 grupper pavilloner i Rovssinggade pr. 1.1.2013.)	24	44		35	September 2014	3	Ombygning kan først påbegyndes når specialskolen flytter til nye lokaler på Frederikssundsvejens Skole og tidsplan er justeret hefter. Endvidere er projektet ændret fra 8 til 6 grupper, hvilket har betydet omprojektering og institutionen etableres nu kun i en bygning, mod tidligere to bygninger.	Der er lavet tidlig opstart i pavilloner i Rovssinggade og pladser er taget i brug
Nej	Thit Jensens Vej (tidligere Møllegade/Edith Rodesgade)	Nybyggeri og genhusning	12	44		35	September 2014	6	Projektet er ændret fra nybyggeri til ombygning i eksisterende bygning. I stedet for at bygge nyt overtages en kommunal bygning fra SOF. Der udarbejdes helt nyt projektforslag, hvilket har betydning for indstilling, ibrugtagning m.v.	ingen er laves et nyt projekt
Nej	Rosenlundsvej 1 (Burlunden)	Udvidelse af eksisterende institution	12	66	91	33	juli 2014	8	Alle tilbud var i første omgang for høje. Man har derfor været nødsaget til at indgå i forhandlinger med vindende entreprenør om en sparerunde. Man har afventet politisk godkendelse om at lade en del af KEjds mindreforbrug på andre anlægssager dække sagen. Efterfølgende uforuset forurening og svære funderingsforhold som har forsinket projektet yderligere	Projektet er herefter forløbet planmæssigt. forventes afsluttet i 3. kvartal 2014.
Nej	Islands Brygge 68-72 (ny adresse Rundholdtsvej 91)	Nyt daginstitutionbyggeri	36	88		33	Juli 2014	2	Der er konstateret store forekomster af skimmel i de allerede monterede letvægselementer, som skal udskiftes.	ingen
Nej	Rørsangervej	Udvidelse af eksisterende institution	24	14		32	Juni 2014	8	Entreprenør konkurs, hvilket har forsinket ibrugtagningstidspunktet	ingen
Nej	Gerlevvej 3	Ny daginstitution. (Pladser startet tidligt op på Gerlevvej X).	12			32	Juni 2014	5	Der skal udarbejdes lokalplan og tidplan er der rykket i forhold til lokalplanens behandling i BR. 7 grupper er taget i brug på Gerlevvej x i juni 2012	
Nej	Bavnehøj Alle/Tranehavevej	Opførelse af ny daginstitution og genhusning af Bavnehøj Børnehave og Fritidshjem.	12	66		32	Juni 2014	5	Hoved- og underentreprenør er gået konkurs	Projektet er forceret fra ibrugtagning i marts 2014 til januar 2014. Entreprenør er efterfølgende gået konkurs. Projektet følger nu ny tidsplan
<b>I alt</b>			<b>516</b>	<b>916</b>	<b>166</b>					