

Bilag 3 - Dagsinstitutioner med en forventet eksekveringstid på over 30 måneder

Titel	Beskrivelse af projekt	Byggetid (mdr.)	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagnings-tidspunkt (mdr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
Klitmøllevej 20 - tidligere Ålekistevej 212	Nyt daginstitutionsbggeri	118	august 21	-16	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Daginstitutioner 2014 (anlægspulje)	Etablering af 72 nye daginstitutioner svarende til 90% af behovet. Antallet af grupper blev reduceret i forbindelse med budget 2015.	34	august 16	48	Projekt udskudt pga. anlægsloft 2019-2021.	Udskydelse har ingen konsekvenser for kapacitet. Nøglefærdigt byggeri følger tidsplan.
Daginstitutioner 2016 (anlægspulje)	Etablering af 19 nye daginstitutioner	50	december 19	36	Projekt (Topstykket 4) er forsinket pga. forhindringer vedr. ny lokalplan og støjforhold. Projektet er derfor også blevet udskudt ifm. anlægsloft 2019-2021.	Kapacitet er sikret ved tidlig opstart. Anlægsmidler tilhørende nøglefærdig projekt på Ørestads Boulevard 49 er allerede udmøntet med måltal.
Køb af nøglefærdig daginstitution på Sassnitzgade i Nordhavn	Køb af nøglefærdig daginstitution med 5 grupper på Sassnitzgade i Nordhavn	69	juli 19	7	Projekt er blevet forsinket pga. entreprenørkonkurs.	Bygherre har indgået aftale med ny entreprenør om fortsættelse af byggeri uden ophold. Aftalen indebærer en forsinkelse på 4 måneder, og overdragelsen udskydes derfor fra august til december 2019.
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - planlægningsmidler til 22 nye daginstitutioner frem mod 2022	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - planlægningsmidler til 22 nye daginstitutioner frem mod 2022	50	december 21	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - køb af 68 nøglefærdige daginstitutioner på Amager/ Ørestad, Valby/ Vesterbro og Nørrebro	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - køb af 68 nøglefærdige daginstitutioner på Amager/ Ørestad, Valby/ Vesterbro og Nørrebro	51	januar 22	6	Enkelt projekter er blevet forsinket ifm. forhandlinger med ekstern bygherre.	Ingen løsning.
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - restfinansiering af 15 nøglefærdige daginstitutioner	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - restfinansiering af 15 nøglefærdige daginstitutioner	36	oktober 20	12	Projekt er blevet forsinket ifm. forhandlinger med ekstern bygherre.	Ingen løsning.
Køb af 26 nøglefærdige DI-grupper	Køb af 26 nøglefærdige DI-grupper i Bispebjerg og i Sydhavnen - Anlægsudgift (BUU)	43	december 21	20	Projekt er blevet forsinket ifm. forhandlinger med ekstern bygherre.	Ingen løsning.
Daginstitution ved Damhusengens Skole	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - Anlægsbevilling til ny 14 grupper daginstitution ved Damhusengens Skole - anlægsudgift	73	november 24	1	Projekt udskudt pga. anlægsloft 2019-2021.	Udskydelse har ingen konsekvenser for kapacitet.
Ringertoften 1 - kapacitetsudvidelse (montering)	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - Anlægsbevilling til udvidelse af Ringertoften - anlægsudgift	40	februar 22	19	Projekt udskudt pga. anlægsloft 2019-2021.	Udskydelse har ingen konsekvenser for kapacitet.

Leje af nøglefærdig daginstitution Honorar	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - Deponering og anlæg vedr. leje af 4 nøglefærdige daginstitutioner - byggehonorar	34	august 21	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Planlægning af 64 daginstitutioner anlæg	Planlægning af 64 daginstitutioner anlæg	58	august 23	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
2817 Ørestad byggefelt 3.2 SP	Nybyg af 10 grp. daginstitution i Ørestad Syd. Der er indgået kontrakt (KAP 3) på mere end anlægsbevillingen - efter aftale med Lene. Dette forventes finansieret af OU-modellen. Anlægsbevilling Budget 2018.	33	juli 20	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
2818 5gr. daginstitution. Ørestad-Syd	Nybyg af 5 grupper daginstitutionen i Ørestad Syd. Der blev udført projektforslag i TRUST, men pga. af overskridelse af økonomien valgte ByKs ledelse at tage projektet ud af TRUST og udbyde det. (2019.08.01, status er af projektet sendes i genudbud	40	februar 21	7	Projektet er taget ud af TRUST (Strategisk partnerskab med Byggeri København) og er blevet genudbudt i foråret 2019. De bydende var ukonditionsmæssige, så udbud gentages i august 2019.	Konsekvenser ift. revideret tidsplan er håndteret i samarbejde med bestiller.
Baldersgade, DI, plan.bev	Etablering af en 10 grupper daginstitution på Baldersgade 24.	66	april 22	4	Forventet ibrugtagning udskudt pga. udsættelse af udbud.	Konsekvenser ift. revideret tidsplan er håndteret i samarbejde med bestiller.
X Damhusengens Skole DI, nybyg.	Damhusengens Skole DI, nybyg.	74	december 24	12	Projektet er udskudt pga. anlægsloft 2019.	Konsekvenser ift. revideret tidsplan er håndteret i samarbejde med bestiller.
Ringertoften DI, tilbyg.	Ringertoften DI, tilbyg. af 14 grp.	34	august 20	37	Tilføjelsen af to ekstra grupper til projektet betyder, at der skal udarbejdes lokalplan. Der laves en tilbygning til 14 grupper, og institutionen i alt bliver på samlet set 20 grp. Projektet er desuden udskudt pga. anlægsloft 2019. Det forventes at	Arbejdet med at udarbejde lokalplan opstartes. Ny forventet ibrugtagning.
Skolen på Amagerbro DI, nybyg.	Skolen på Amagerbro DI, nybyg.	41	marts 22	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Klitmøllervej	Etablering af daginstitution på Klitmøllervej 20	41	juni 21	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Skellet 18 DI, nybyg.	Skellet 18 DI, nybyg..	32	juni 21	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket