

Bilag 4 ibrugtagning politiske aftaler

Projekt	Revideret ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning ift. Revideret ibrugtagningstidspunkt
Budgetaftale 2009				
Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	December 2017	Januar 2017	-11	Projektet er foran tidsplanen
Carlsberg, Vester Fælledvej, støj	December 2017	Juni 2017	-6	Projektet er foran tidsplanen
Carlsberg, Vigerslev Allé	December 2016	September 2016	-3	Projektet er foran tidsplanen
Budgetaftale 2010				
P-strategi - Matrikulering parkeringsarealer	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Budgetaftale 2011				
Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	Januar 2013	Maj 2017	52	eksterne faktorer
CP IV - Farumruten	December 2012	November 2016	47	koordinering med andre projekter
CP IV - Farumruten (Frederikssundsvej)	December 2012	November 2016	47	koordinering med andre projekter
CP IV - Farumruten (Gothersgade)	December 2012	August 2016	44	tidsplan for optimistisk
CP IV - Nordhavn Station	December 2016	Januar 2020	37	eksterne faktorer
Grøndals Å - Genåbning	Januar 2012	Juni 2018	77	ændret politisk ønske
Tegholmen, sikker skolevej	Maj 2017	April 2017	-1	Projektet er foran tidsplanen
Budgetaftale 2012				
Amagerbrogade, klimasikring	December 2014	December 2018	48	koordinering med andre projekter
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning	December 2014	Oktober 2018	46	interne faktorer
CP V - Cykelrute Amagerbanen	December 2016	December 2017	12	koordinering med andre projekter
CP V - Cykelsupersti - CSS Ballerupruten, Frederikssundsvej	December 2013	November 2016	35	koordinering med andre projekter
Fodgængerovergang v. Hedegårdsvej	August 2016	December 2016	4	mindre forskydning
Harrestrup Å, klimatilpasning	December 2014	December 2017	36	ændret politisk ønske
Helhedsplan for De Gamles By	August 2016	Februar 2017	6	mindre forskydning
Ingerslevgade/Dybbølsbro, krydsombbygning (CP VI)	Juli 2016	September 2016	2	mindre forskydning
Ryparken, områdeforskønnelse, klima	December 2014	November 2018	47	ændret politisk ønske
Budgetaftale 2013				
Amagerbrogade 1. etape	December 2015	December 2018	36	koordinering med andre projekter
Busfremkommelighedsprojekter - A-busserne	December 2013	December 2017	48	koordinering med andre projekter
Busfremkommelighedsprojekter - ITS	December 2013	December 2017	48	koordinering med andre projekter
Busfremkommelighedsprojekter - Projektledelse	December 2013	December 2017	48	koordinering med andre projekter
CP VI - Allerødruen CSS	Juli 2016	Juli 2016	0	Projektet følger tidsplanen
CP VI - Bro over Folehaven og evt. Vigerslev Alle	December 2017	August 2017	-4	Projektet er foran tidsplanen
CP VI - Grøndalsruten	December 2015	Januar 2018	25	interne faktorer
CP VI - Holbersgade og Toldbodgade	December 2015	Juni 2017	18	interne faktorer
CP VI - Jernbane Alle	November 2016	November 2016	0	Projektet følger tidsplanen
CP VI - Kronprinsessegade	December 2015	November 2016	11	koordinering med andre projekter
CP VI - Parkeringsforhold	December 2015	Juni 2017	18	interne faktorer
CP VI - Teaterpassagen og Skelbækgade	December 2015	November 2016	11	ændret politisk ønske
CP VI - Værnedamsvej	November 2016	November 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Enghave Brygge	December 2017	Juni 2019	18	eksterne faktorer
Fornyelse af gadebelysningen	December 2015	August 2016	8	interne faktorer
Grønt energiforbrug (nybygget og eksisterende byggeri) - hænger sammen med TM F1013	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Grønt energiforbrug (nybygget og eksisterende byggeri) -Konkurrence - hænger sammen med TM F961	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Ingerslevgade/ Dybbølsbro, krydsombbygning - cykelfremkommelighed (CP V)	Juli 2016	September 2016	2	mindre forskydning
ITS - Grøn mobilitet	December 2016	Juni 2017	6	mindre forskydning
Budgetaftale 2014				
Bedre bymiljø i Stræderne/ Nørre Kvarter	September 2016	September 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre trafikafvikling – udsiftning af nedslidte signalanlæg	December 2015	August 2016	8	koordinering med andre projekter
CP VIII - Cykeloprydning	Oktober 2016	Oktober 2016	0	Projektet følger tidsplanen
CP VIII - Cykelparkering	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
CP VIII - Havneringen - Christians Brygge-Christian IV s Bro	December 2017	August 2016	-16	Projektet er foran tidsplanen
CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	December 2017	August 2017	-4	Projektet er foran tidsplanen
CP VIII - Indre Ringrute cykelsti CSS	December 2017	April 2017	-8	Projektet er foran tidsplanen
CP VIII - Københavnerruten CSS	December 2017	September 2017	-3	Projektet er foran tidsplanen
CP VIII - Mjølnerparken - Forbindelser til udsatte byområder	December 2017	Juni 2019	18	tidsplan for optimistisk
Flere toiletter	December 2015	August 2016	8	eksterne faktorer
Forvaltningspecifikke forslag - Digitalisering af Byfornyelsesindsatsen	Juni 2014	December 2016	30	eksterne faktorer
Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	December 2018	Maj 2018	-7	Projektet er foran tidsplanen

Projekt	Revideret ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning ift. Revideret ibrugtagningstidspunkt
Kornblomstparken	December 2016	Oktober 2018	22	interne faktorer
Marathonrute - medfinansiering	December 2015	September 2016	9	eksterne faktorer
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Kryds Tagensvej/ Røvsinggade	September 2017	November 2017	2	mindre forskydning
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejanlæg i Superkilen ved Tagensvej	September 2017	November 2017	2	mindre forskydning
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund	December 2017	Januar 2020	25	koordinering med andre projekter
Nørrebroparken - flytning af materialeplads	December 2015	April 2017	16	eksterne faktorer
Studiestræde og Vestergade, bedre byliv	December 2016	November 2016	-1	Projektet er foran tidsplanen
Støjreduktion - asfalt - Sydhavn	December 2015	Oktober 2016	10	koordinering med andre projekter
Tværgående forslag - GPS Fleet Management BD	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tværgående forslag - Udrulning af ladeinfrastruktur BD	December 2015	Juni 2017	18	eksterne faktorer
Budgetaftale 2015				
Amagerbrogade, klimaskirring	December 2016	December 2018	24	koordinering med andre projekter
Bedre fremkommelighed på vejnettet	December 2015	August 2017	20	interne faktorer
CP - CFA - Albertslundruten 2, Damhusengen	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Amagerfælledvej	December 2017	Januar 2017	-11	Projektet er foran tidsplanen
CP - CFA - Frederikssundsvej	December 2017	November 2016	-13	Projektet er foran tidsplanen
CP - CFA - Gothersgade	December 2017	August 2016	-16	Projektet er foran tidsplanen
CP - CFA - Hareskovruten fra Nordvestpassagen	December 2017	Juni 2018	6	mindre forskydning
CP - CFA - Hillerødgade	Juni 2016	Juli 2016	1	mindre forskydning
CP - CFA - Husumforbindelsen	December 2017	Juli 2019	19	koordinering med andre projekter
CP - CFA - Jernbane Allé	November 2016	December 2016	1	mindre forskydning
CP - CFA - Kampmannsgade	December 2017	November 2016	-13	Projektet er foran tidsplanen
CP - CFA - Nye forbindelser og mere plads	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Punktindsatser for bedre fremkommelighed	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Raffinaderivej	December 2017	August 2016	-16	Projektet er foran tidsplanen
Den frie Udstillingsbygning, ny have	December 2016	Februar 2017	2	mindre forskydning
Enghaveparken, klimaskirring	December 2016	December 2018	24	ændret politisk ønske
Etablering af parkeringspladser	Juni 2018	Juni 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Folehaven, helhedsgenopretning	November 2016	Oktober 2016	-1	Projektet er foran tidsplanen
Helhedsplan Urbanplanen, etape 1a	December 2018	Maj 2019	5	mindre forskydning
Ingerslevsgade-Dybbølsgade, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP CFA)	Juli 2016	September 2016	2	mindre forskydning
ITS, signaloptimering og Smart City - Implementering	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Klimatilpasningspakke - Skybrud - Medfinansiering af HOFOR projekter	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Remiseparken, revitalisering	December 2018	April 2020	16	interne faktorer
Renovering af legepladser i parker	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Skre Skoleveje 2015 Byens Anvendelse	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Skre Skoleveje 2015 Byens Fysik	December 2016	Januar 2017	1	mindre forskydning
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	December 2016	Oktober 2018	22	koordinering med andre projekter
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Trafikcentral	Maj 2015	September 2016	16	eksterne faktorer
Udvikling af byrum - Den Frie Udstillingsbygningens haveanlæg	Oktober 2016	Oktober 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Udvikling af byrum - forbedring af de kommende metrostationsforpladser	Marts 2019	Juni 2018	-9	Projektet er foran tidsplanen
Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Udvikling af byrum - Litauens Plads	Juni 2016	Juli 2016	1	mindre forskydning
Budgetaftale 2016				
Aktivitetspark i Scandiagade	December 2017	December 2018	12	eksterne faktorer
Bedre fremkommelighed	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Blegdamsvej, Busfremkommelighed 3A (CUA)	Marts 2018	Marts 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Boldbane, Ørestad/ Kalvebod Fælled - projektering	Oktober 2017	Oktober 2018	12	eksterne faktorer
Busfremkommelighed 3A, Blegdamsvej	Marts 2018	Marts 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Busfremkommelighed 3A, Enghavevej	Juni 2017	Februar 2017	-4	Projektet er foran tidsplanen
Busfremkommelighed, linje 6A	Juni 2017	Maj 2019	23	koordinering med andre projekter
Byrumsforbedringer - Carl Nielsens Vej	December 2018	September 2018	-3	Projektet er foran tidsplanen
Carl Nielsens Allé, skybrudsprojekter og byrumsforbedringer	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CP 2016 - Farumruten, belysning	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CP 2016 - Fasanvejstruten	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CP 2016 - Helsingørruten	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CP 2016 - Hillerød motorvejen, dobbeltrettede cykelstier	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CP 2016 - Tagensvejkorridoren	December 2018	Maj 2019	5	mindre forskydning

Projekt	Revideret ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning ift. Revideret ibrugtagningstidspunkt
Cykelpakke - cykelparkering ved større busstop	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Flere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet)	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Flere træer - byskov	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Flere træer - partnerskabstræer	December 2017	Januar 2017	-11	Projektet er foran tidsplanen
Forprojekt til krydset ved langebro/langebrogade, Vester Voldgade	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Forvaltningsspecifikt - GPS i Teknik- og Miljøforvaltningens køretøjer - investeringspulje	December 2018	December 2017	-12	Projektet er foran tidsplanen
Forvaltningsspecifikt - Optimering af driftspladser - investeringspulje	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretning af cykelstier og fortove	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretning af vandkvalitet i søer og åer	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretning og vedligehold af veje og broer - genopretning af vejbrønde	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretning og vedligehold af veje og broer - renovering af bro over jernbanen ved Tuborgvej	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretningsplan Frederikssundsvej helhedsplan	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretningsplan Røskildevej helhedsplan	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretningsplan Valby Langgade helhedsplan	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Helhedsplan Utterslev Mose - pulje til borger- og udviklingsprojekter	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Helhedsplan Utterslev Mose - udarbejdelse af helhedsplan	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Mindre sager - Flere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet)	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Mindre sager - partnerskabstræer	December 2019	Januar 2019	-11	Projektet er foran tidsplanen
Opstribning af parkeringspladser	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Parkering - beboerlicenser differentieret efter miljøbelastning	Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Parkering - ny betalingszone bedre for beboerne	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Parkering - P-anlæg i konstruktion på Østerbro	Oktober 2020	Oktober 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Parkering - øget fleksibilitet inden for beboerlicenszoner	Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Renovering af Det Grønne P-hus på Nørrebro	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Stubmøllevej, genopretning	November 2016	November 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - sti ved Gyngemosen	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - sti forbindelse fra Hillerød motorvejen til Ruten	December 2018	December 2017	-12	Projektet er foran tidsplanen
Tværgående - Otzen 2017 - skærmskommunikation - investeringspulje	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Urbanplanen - Urbanpladsen	Maj 2019	Maj 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Urbanplanen - Urmagerstien	Maj 2019	Maj 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer	Oktober 2018	December 2019	14	tidsplan for optimistisk
Åbning af P-pladser off. Institutioner	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Kickstart København				
CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældsskolen	December 2013	April 2017	40	koordinering med andre projekter
Overførselssag 2010-2011				
Frederiksholmsløbsbroen	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Overførselssag 2011-2012				
Frederiksholms Kanal, byrumsforbedring	Oktober 2016	December 2016	2	mindre forskydning
Hekla Park, kunstgræsbane	December 2014	Oktober 2017	34	eksterne faktorer
Kunstgræsbaner Amager og Husum	December 2014	Oktober 2017	34	eksterne faktorer
Overførselssag 2012-2013				
CP VII - Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse	December 2015	Juni 2019	42	tidsplan for optimistisk
Parkeringspulje (Pulje til P-anlæg)	December 2015	December 2019	48	ændret politisk ønske
Overførselssag 2013-2014				
Cykelstier	August 2016	August 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Cykelstier - Svanemølleruten, etape IV	August 2016	April 2017	8	eksterne faktorer
Remiseparken, bedre adgang	Juni 2016	April 2020	46	interne faktorer
Trafiksikkerhedspakke	November 2015	November 2016	12	eksterne faktorer
Overførselssag 2014-2015				
Begrønningsværktøj og begrønning af skolegårde i Nordvest	Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Cykelhåndtering A/S	Oktober 2017	December 2017	2	mindre forskydning
Enghaveparken - Fornyelse og skybrudssikring	September 2018	December 2018	3	mindre forskydning
Flaskeholdere til offentlige affaldsspande	Maj 2016	Oktober 2016	5	mindre forskydning
Færdiggørelse af klimaværteret - Bryggervangen	December 2017	Oktober 2018	10	interne faktorer
Genopretning af gittermaster til gadebelysning i 2015	December 2015	Januar 2017	13	tidsplan for optimistisk
Mjølnerparkens Kvarterhus	Januar 2018	Januar 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Nedgravning af belysningskabler	December 2015	December 2016	12	tidsplan for optimistisk

Projekt	Revideret ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning ift. Revideret ibrugtagningstidspunkt
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF I)	Januar 2017	Oktober 2018	21	koordinering med andre projekter
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF II)	December 2017	Oktober 2018	10	koordinering med andre projekter
Stiforbindelse ved Øresundshospitalet på Østerbro	December 2016	August 2016	-4	Projektet er foran tidsplanen
Trafiksikkerhed – Ombygning af kryds og strækninger	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Trafiksikkerhedsprojekter 2015	December 2017	August 2017	-4	Projektet er foran tidsplanen
Overførelsessag 2015-2016				
Belysning af Amager Strandpark	December 2016	Juli 2016	-5	Projektet er foran tidsplanen
Forprojektering af Garageanlæg Jarmers og Dantes Plads	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Midlertidig renovering af pier ved Svanemøllestrand	April 2017	April 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Renovering af Klatretårn BaNanna Park	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Renovering af Skaterrampe	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen