



Bilag 4 ibrugtagning politiske aftaler

30. oktober 2020

Sagsnr.
2020-0836548

Dokumentnr.
2020-0836548-7

Projekt	Seneste politisk godkendte ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning	Ændringer siden tredje anlægsoversigt
0					
FlereBydele					
Ny aflønnings model BU	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Budgetaftale 2009					
Vesterbro-KongensEnghave					
Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Budgetaftale 2011					
Østerbro					
CP IV - Nordhavn Station	December 2016	Januar 2024	85	eksterne faktorer	Ingen ændring
FlereBydele					
Harrestrup Å og Valby Strand	Maj 2012	Juni 2024	145	eksterne faktorer	Ingen ændring
Budgetaftale 2012					
FlereBydele					
Harrestrup Å, klimatilpasning	December 2023	September 2024	9	ændret politisk ønske	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
HeleByen					
CP V - Skiltning A-net + grønne ruter	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Budgetaftale 2013					
Vesterbro-KongensEnghave					
Enghave Brygge	December 2021	August 2022	8	interne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Østerbro					
Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2)	December 2017	December 2021	48	eksterne faktorer	Ingen ændring
Skybrud Gårdhave, Klimakarré (Hedebygadekarréen)	Maj 2018	December 2021	43	udskydelse sfa. anlægsloft i 2019	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Demonstrationsprojekt Klimakareen Skt. Kjelds kvarter	Maj 2018	August 2021	39	eksterne faktorer	Ingen ændring
Klimakarre-gårdhave	Maj 2018	December 2021	43	udskydelse sfa. anlægsloft i 2019	Ingen ændring
FlereBydele					
Fællesudgifter - Cykelsuperstier CSS	Januar 2014	Januar 2023	108	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019	Ingen ændring
HeleByen					
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) -Konkurrence - hænger sammen med TMF961	December 2018	December 2022	48	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ingen ændring
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - hænger sammen med TMF10113	December 2019	December 2022	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ingen ændring
Budgetaftale 2014					
AmagerVest					
CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	December 2017	December 2025	96	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ingen ændring
Kornblomstparken	December 2016	August 2022	68	eksterne faktorer	Ingen ændring
Nørrebro					
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund	Juni 2023	Juni 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Bemandet legeplads i Mimersparken	December 2015	December 2022	84	eksterne faktorer	Ingen ændring
FlereBydele					
CP VIII - Københavnerruten CSS	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	Juni 2024	April 2025	10	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Flere toiletter	December 2015	Oktober 2023	94	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018	Ingen ændring
HeleByen					
European Green Capital Award - aktiviteter i 2014	December 2015	December 2023	96	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Budgetaftale 2015					
Brønshøj-Husum					
CP - CFA - Husumforbindelsen	December 2020	April 2021	4	mindre forskydning	Ingen ændring
Valby					
Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Østerbro					
Mindre sager - Heller på Østerbrogade - efter Jagtvej	November 2015	Juli 2021	68	ændret politisk ønske	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
FlereBydele					
Parkeringspladser, etablering (B15)	Juni 2018	December 2020	30	koordinering med andre projekter	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
HeleByen					
Renovering af legepladser i parker	December 2021	September 2021	-3	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Fortsættelse af den boligsociale indsats i København	Løbende	Januar 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Budgetaftale 2016					
AmagerVest					
Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - projektering	Oktober 2017	Oktober 2022	60	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ingen ændring

Projekt	Seneste politisk godkendte ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning	Ændringer siden tredje anlægsoversigt
Bispebjerg					
Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer	December 2021	December 2023	24	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Brønshøj-Husum					
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - sti ved Gyngemosen	December 2020	September 2021	9	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018	Ingen ændring
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten	December 2018	September 2021	33	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019	Ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt og Ændring i status på ibrugtagning
CP 2016 - Hillerødmotorvejen, dobbeltrettede cykelstier	December 2021	Oktober 2022	10	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ingen ændring
CP 2016 - Farumruten, belysning	December 2021	Oktober 2022	10	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ingen ændring
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten	September 2021	September 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Nørrebro					
CP 2016 - Tagensvejkorridoren	December 2020	December 2024	48	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019	Ingen ændring
Busfremkommelighed, linje 6A	December 2020	December 2024	48	Koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Østerbro					
Parkering - P-anlæg i konstruktion på Østerbro	Oktober 2020	Maj 2024	43	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ingen ændring
Carl Nielsens Allé, skybrudsprojekter og byrumsforbedringer	December 2019	Oktober 2021	22	eksterne faktorer	Ingen ændring
Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvej	December 2020	Juni 2022	18	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
FlereBydele					
Parkering - ny betalingszone bedre for beboerne	December 2017	Juni 2021	42	eksterne faktorer	Ingen ændring
Boligsocialt løft af udsatte byområder - evidensbaseret opfølgning	Juni 2017	December 2021	54	interne faktorer	Ingen ændring
Boligsocialt løft af udsatte byområder - boligsociale helhedsplaner	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation	December 2019	April 2021	16	interne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Genopretning af vandkvalitet i søer og åer	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Fasanvejsruten SCS (B16)	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro	September 2018	December 2020	27	udskydelse sfa. Anlægsloft i 2019	Ingen ændring
Åbning af 180 P-pladser	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Budgetaftale 2017					
AmagerVest					
Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager	August 2020	Juni 2022	22	eksterne faktorer	Ingen ændring
Tiltag på handicapområdet - kortlægning og anlæg af højst prioriterede indsatser for færdselshandicappede i Ørestad	December 2019	December 2020	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018	Ingen ændring
Følgeanlæg Udvidelse af cykelstien på Islands Brygge	December 2018	Marts 2021	27	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Brønshøj-Husum					
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg	Oktober 2018	September 2021	35	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ingen ændring
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg	September 2021	September 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
IndreBy					
Følgeanlæg Udvidelse og etablering af cykelbaner og -stier på Ny Kongensgade	December 2018	Marts 2021	27	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Bedre forhold for cyklister - bedre fremkommeligheden for cyklister i Vendersgade	December 2020	Juni 2022	18	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ingen ændring
Valby					
Bedre forhold for cyklister - cykelparkeringspladser ved Valby Station	December 2019	December 2020	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ingen ændring
Vesterbro-KongensEnghave					
Udvidelse af Dybbølsbro - ombygning af Dybbølsbro	November 2019	December 2024	61	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ingen ændring
FlereBydele					
Sikre skoleveje B17	Juli 2019	December 2020	17	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020	Ingen ændring
HeleByen					
Partnerskabstræer og flere træer i byen	December 2020	December 2021	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020	Ingen ændring
Bedre forhold for cyklister - 600 cykelparkeringspladser nær de kommende stationer for metro Cityringen	December 2019	December 2020	12	eksterne faktorer	Ingen ændring
Bedre forhold for cyklister - partnerskaber med private aktører om cykelparkering	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Bedre forhold for cyklister - pulje til ca. 1.000 cykelparkeringspladser	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Energirenovering af almene boliger	December 2020	Juni 2025	54	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Etablering af ramper, tilgængelighed	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Budgetaftale 2018					
AmagerVest					
Byskov Selinevej - færdiggørelse	December 2019	December 2020	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019	Ingen ændring
Bispebjerg					
Lundehustorvet, fleksibelt byrum og mødested	December 2023	April 2023	-8	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Smedetoften - tryghedsfremmende byrum	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
IndreBy					
Voldgaderuten (øget tilgængelighed)	Juli 2020	November 2022	28	udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Nørrebro					
CP - Forbedring af krydset Rantzausgade og Nørrebro-ruten	Marts 2022	Marts 2021	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Sjællandsgaderuten (øget tilgængelighed)	Juli 2020	December 2021	17	udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ingen ændring
Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro	November 2020	April 2021	5	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Valby					
Skybrudspakke - Byrum i Kulbanegade	December 2021	December 2022	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019	Ingen ændring

Projekt	Seneste politisk godkendte ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning	Ændringer siden tredje anlægsoversigt
Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret	December 2021	December 2022	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019	Ingen ændring
Vesterbro-KongensEnghave					
Skybrudspakke - Byrum i Karens Minde Aksen	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Asger Rygs Gade	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Esbern Snares Gade	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Østerbro					
Skybrudspakke - Byrum i Fredens Park	December 2023	December 2026	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ingen ændring
CP - cykelstier på Indiakaj	Marts 2020	December 2021	21	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019	Ingen ændring
CP - Nordre Frihavsgade 1. etape	August 2021	December 2022	16	eksterne faktorer	Ingen ændring
FlereBydele					
Sikker skolevej - pulje	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Forstærket byrumsinventar	Januar 2018	April 2021	39	interne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Akut fjernelse af banderelat. Graffiti	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
HeleByen					
Partnerskabstræer	Januar 2018	December 2020	35	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ingen ændring
Ren by- og nattelevspakke - udskiftning af affaldskurve	April 2020	December 2020	8	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019	Ingen ændring
Parkering 10-meterzone - etablering af parkering	December 2019	December 2020	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018	Ingen ændring
Forberedelse af skybrudsprojekter - Skybrudsplanlægning	December 2021	Marts 2022	3	mindre forskydning	Ingen ændring
Smartere drift af byens springvand	December 2018	December 2020	24	interne faktorer	Ingen ændring
Budgetaftale 2019					
AmagerVest					
Cykelprojekt fortov på Center Boulevard	Juli 2020	December 2021	17	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020	Ingen ændring
AmagerØst					
Øget tilgængelig Lergravsparkenruten	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Bispebjerg					
Genopretning af Frederiksborgvej	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Genopretning af Hulgårdsvej	December 2019	December 2020	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020	Ændring i status på ibrugtagning
Grøn balance Grønningen/Bispeparken	December 2023	Maj 2024	5	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Brønshøj-Husum					
Stiforbindelse Terrasserne & Farumruten	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
IndreBy					
Cykelprojekt Foranalyse vedr Refshalevej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Genopretning af Magstræde	December 2020	Oktober 2021	10	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Genopretning af Snaregade	December 2020	December 2021	12	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Nørrebro					
Genopretning af Lundtoftegade	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Genopretning af Stefansgade	December 2019	December 2020	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020	Ingen ændring
Kunstgræsbaner i Nørrebroparken	December 2020	December 2021	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ingen ændring
Valby					
Øget tilgængelig Valby stationsruten	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Vanløse					
Cykelprojekt Damhusdæm v Hyltebjerg Allé	November 2022	April 2022	-7	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Genopretning af Bellahøj	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	Maj 2020	Maj 2023	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ingen ændring
Vesterbro-KongensEnghave					
Genopretning af Absalonsgade	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Vesterbro-KongensEnghave					
Anlæg af Pioparken	Juni 2023	Juni 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Terapihave, etablering	December 2020	Januar 2021	1	mindre forskydning	Ingen ændring
Østerbro					
Midl. Ren. af Svanemølle Pier	Maj 2019	December 2023	55	projektændring	Ingen ændring
Cykelsti på Strandboulevarden syd	December 2021	December 2022	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020	Ingen ændring
Genopretning af Øster Voldgade	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Genopretning af Østerbrogade	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Naturpark Nordhavn	Maj 2020	Maj 2022	24	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ingen ændring
FlereBydele					
Grøn balance - Flere træer	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Cykelparkering i samarbejde med Movia	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Cykelparkering ved stationer i med DSB	December 2022	December 2024	24	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020	Ingen ændring
Cykelprojekt finansiering Roskilderuten	November 2021	Juni 2021	-5	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Luftforurening, pilotprojekt	December 2020	Januar 2021	1	mindre forskydning	Ingen ændring
Flere erhvervsparkeringspladser	Juni 2019	Marts 2021	21	projektændring	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Havnebusser, forlængelse	December 2021	August 2021	-4	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Roskilderutens fællesaktiviteter	November 2021	December 2024	37	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ingen ændring

Projekt	Seneste politisk godkendte ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning	Ændringer siden tredje anlægsoversigt
Budgetaftale 2020					
AmagerVest					
Kalvebod Fælled Skole, forbedret trafikikkerhed (CP20)	Maj 2021	Maj 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
AmagerØst					
Backersvej og Skolen ved Sundet, cykelsti - etape 1 (CP20)	Juli 2023	Juli 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Forbedret cykelparkering ved Vestamager Station (CP20)	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Vermlandsgade, genopretning (B20)	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Kastrupvej, genopretning (B20)	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Kløvermarksvej, genopretning (B20)	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Bispebjerg					
Basargrunden ved Nørrebro Station, midlertidigt byrum	Februar 2022	Oktober 2021	-4	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Områdefornyelse Bispeparken	Oktober 2021	Oktober 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Frederiksborgvej, trafikale forbedringer	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Bispebjerg Bakke, genopretning (B20)	December 2023	December 2024	12	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Lyngsie Pl og Basargr ved Nørrebro St	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Brønshøj-Husum					
Gadelandet, Brønshøj/Husum, cykelsti	November 2022	Oktober 2022	-1	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
IndreBy					
Cykelpakke - Chr. Havns station	December 2020	Juni 2021	6	mindre forskydning	Ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt, ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Bredgade, genopretning (B20)	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Admiralgade, genopretning (B20)	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Flytning og genetablering af Dragespringvandet (Rådhuspladsen)	April 2022	April 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Nørrebro					
Områdefornyelse Aldersrogade	Oktober 2021	Oktober 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Jægersborggade, genopretning (B20)	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Valby					
Valby Langgade, cykelstier (CP20)	September 2022	September 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Vesterbro-KongensEnghave					
Cykelpakke - KBH Hovedbanegårde	December 2021	Juni 2021	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Enghavevej, cykelsti (CP20)	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Absalonsgade, genopretning (B20)	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Østerbro					
Strandboulevarden, nordlige del, cykelsti (CP20)	December 2023	Oktober 2023	-2	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Østre Gasværk, berosat	December 2021	Juni 2022	6	mindre forskydning	Ingen ændring
Viborggade, genopretning (B20)	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
FlereBydele					
Avedørruten, supercykelsti	Maj 2023	Maj 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Ørestadsruten, supercykelsti	Maj 2023	Maj 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Sikre skoleveje, anlægsprojekter (CP20)	Juni 2022	Juni 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
HeleByen					
Skærp. Af krav i miljøzonen	December 2025	December 2025	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Cykelpakke - tryghedskortlægning	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Cykelparkering ved busstoppesteder (CP20)	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Pulje til tilkøb af cykelforbedringer (CP20)	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Budgetaftale 2020;Budgetaftale 2021					
IndreBy					
Torvegade, øget cykelkapacitet - dispositionsforslag (CP20)	Juni 2021	April 2021	-2	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt og Ændring i status på ibrugtagning
Budgetaftale 2021					
AmagerVest					
Fælledstien, belysning sc 1	April 2022	April 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Skolen på Islands Brygge, SSV	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Hørgården, cykelforbindelser	Oktober 2022	Oktober 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Brydes Allé, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Hallandsgade, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Amager Blvd., genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Artillerivej, skolehaver anlæg	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
AmagerØst					
Refshaleruten, cykelsti Raffinaderivej	Juli 2023	Juli 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Backersvej, Skolen ved Sundet, SSV e2	Juli 2024	Juli 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt

Projekt	Seneste politisk godkendte ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning	Ændringer siden tredje anlægsoversigt
Sundbyøster Plads, begrønning	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Store Møllevej, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Bispebjerg					
Bellahøj Skole, skoleveje	April 2022	April 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Tomsgårdsvej, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Grønnemose Allé, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Brønshøj-Husum					
Hyrdevangen Harreskovv-Engsv genop B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Hyrdevangen Hyrdel-Engsv genopret B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
IndreBy					
Østbanegade, cykelsti	November 2022	November 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Farumruten, cykelsti Gothersgade	November 2022	November 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Ho Chi Minh-stien, Østerbro	Juni 2022	Juni 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Den Classenske Legatskole, rækværk	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Pulje til skoledistriktsændringer	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Nyboder Skole, SSV	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Langebro, renovering (B21)	December 2025	December 2025	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Landgreven pkælder forundersøg	Maj 2021	Maj 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Burmeistergade, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Brobergsgade, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Vester Farimagsgade, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Andreas Bjørns Gade, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Mind. Biltrafik mid. Byen - erhv. An.-H	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Mind. Biltrafik mid. Byen byr.forsøg	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Mind. Biltrafik mid. Byen 2 traf.plan	Juni 2022	Juni 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Nørrebro					
Pr Charlottes Gade, trykforanalyse	Juni 2021	Juni 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Nørrebro Station, belysning (11 S2)	August 2022	August 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Stevnsvej, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Birkegade, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Egegade, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Valby					
Freinetskolen, SSV	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Folehavekvarteret, byrum	April 2024	April 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Toftegårds Allé, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Vanløse					
SallingvGodthåbsvHulgårdsv bdre forhold	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Katrinédalskvarteret, fredeliggørelse	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Vesterbro-KongensEnghave					
Skolen i Sydhavnen, SSV	Marts 2022	Marts 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Skole på Sluseholmen, SSV	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Bavnehøj Allé, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Østerbro					
Vesterled, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Rosbæksvej, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Middelfartgade, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Holsteinsgade, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
FlereBydele					
Tjek af vandkvalitet	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Detektering af højresvingende trafik	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Kørselsforbud v folkeskoler i tidsrum	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Nrbro Utterslev Cykel gangforb fanalyse	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Den Grønne Boulevard, foranalyse	Juni 2025	Juni 2025	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Træpulje B21	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Frugttæer buske og spiselige planter	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
TM19 Boligsoc. Helhedsplaner	Januar 2022	Januar 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Overførselssag 2017-2018					
FlereBydele					
Metroens åbning, belysning	Juli 2019	December 2020	17	eksterne faktorer	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Overdragelse privat belysning	December 2020	Juni 2021	6	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Overførselssag 2013-2014					
Vesterbro-KongensEnghave					
Strøggade Borgbjergsvej	August 2020	December 2020	4	mindre forskydning	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Overførselssag 2014-2015					
AmagerVest					
Toilet ved Christmas Møllers Plads	April 2016	Juni 2021	62	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Nørrebro					

Projekt	Seneste politisk godkendte ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning	Ændringer siden tredje anlægsoversigt
Mjølnerparkens Kvarterhus	Januar 2018	Juni 2021	41	interne faktorer	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF I)	Marts 2022	Marts 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF II)	Marts 2019	Marts 2022	36	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Overførselssag 2016-2017					
HeleByen					
Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet	December 2018	December 2020	24	interne faktorer	Ingen ændring
Digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen	December 2018	Marts 2021	27	interne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Overførselssag 2017-2018					
Nørrebro					
Nordvestpassagen	Juni 2023	Juni 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Trafiksikkerhed Stefansgade	December 2019	December 2020	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020	Ingen ændring
Hans Tavsens Park	August 2023	August 2024	12	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Mimersparkens Kvarterhus	Juni 2020	December 2022	30	eksterne faktorer	Ingen ændring
Overførselssag 2018-2019					
AmagerVest					
Artillerivej, skolehave udb.mat.	December 2019	Februar 2021	14	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
FlereBydele					
Parallelsamfund - BSHP OFS 18/19	December 2025	December 2025	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Overførselssag 2019-2020					
Vesterbro-KongensEnghave					
Skolen i Sydhavnen	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Belysning cykelslange og bryggebro	Maj 2021	Maj 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
FlereBydele					
Etablering UBM toiletter Amag Str./Basar	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt og Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Nyt badevandsvarslingsystem	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Nye strømstik	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Styrkede indsatser for delebiler	December 2020	December 2021	12	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Omdannelse af Bispeengen, ideoplæg	Maj 2022	Maj 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Overførselssagen 2012-2013					
Nørrebro					
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OMF)	Marts 2022	Marts 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Overførselssagen 2013-2014					
Vesterbro-KongensEnghave					
Karens Minde Aksen (OMF)	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Øvrige aftaler					
AmagerVest					
Remiseparken samt stierne i Urbanplanen	December 2018	September 2024	69	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
BK 499 Nyrnberggade	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Kornblomstvej, aktivitetspark	December 2014	August 2022	92	eksterne faktorer	Ingen ændring
Amagerbanen (Svinget) (Skybrudssikring)	December 2019	December 2022	36	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Hyttehusvej,R.M.(Vejlands Alle)(Skybrudssikring)	December 2019	December 2024	60	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
GP21-Øresundsmotorvej, gang og cykelbro	September 2020	December 2021	15	projektændring	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Sundholm Nord, HOFOR	December 2025	December 2025	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Kirkegårdsvej 12/Ndr. Røse Vej 1-1A	December 2021	Oktober 2021	-2	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM37 Sturlåsgade	December 2021	September 2021	-3	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
AM49 Floridavej	December 2020	September 2021	9	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Ørestads Blvd, trafikløs. Foranalyse	August 2020	Februar 2021	6	mindre forskydning	Ingen ændring
AmagerØst					
Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard	December 2018	December 2024	72	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Woltersgade 6 (Pommernsgade-karreer) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Geislersgade-karreer	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Skomagerstiftelsen, Gasværksvej 25-27 / Istedgade 31 (Skomager-karreer) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Amagerbanen, Prags Boulevard-Lergravsvej	December 2019	December 2020	12	eksterne faktorer	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Skolen ved Sundet, HOFOR	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Grækendlandskvarteret, HOFOR	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Englandsvej 36/Glommensgade 9	December 2021	Februar 2021	-10	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM2 Prags Boulevard	December 2020	November 2021	11	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM4 Strandlodsvej	December 2020	November 2021	11	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM33 Frankrigsgade	December 2020	November 2021	11	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM34 Ålandsgade	December 2020	November 2021	11	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM39 Vermlandsgade	December 2020	November 2021	11	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt

Projekt	Seneste politisk godkendte ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning	Ændringer siden tredje anlægsoversigt
Syndbyøster Plads, løft	August 2024	August 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Østrigsgade, genopretning GP23	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Bispebjerg					
Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen)	December 2021	December 2023	24	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
K 09/002 BK1416 Cityringen	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Vibevej, byrum	December 2021	December 2023	24	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Områdefornyelse Rentemestervej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Lersøparken (Skybrudssikring)	December 2019	December 2024	60	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Hovmestervej, Genopretningsramme 2019	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Hovmestervej, skybrudssikring (HOFOR)	December 2021	December 2022	12	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Bispeparken	December 2023	Maj 2024	5	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
BK 1438 Nattergalen	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
GP21-Lygten	December 2022	December 2021	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
GP21-Nordre Fasanvej	December 2022	December 2021	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Smedetoften (OMF)	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Skoleholdervej (OMF)	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Tomsgårdsvej, HOFOR	December 2025	Maj 2024	-19	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Rentemestervej 94	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Brofogedvej 13-19 / Frederiksborgvej 33	December 2022	Marts 2021	-21	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Skoleholdervej, grøn vej	December 2023	Maj 2024	5	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Basargrunden - Etabl. af fast belæg	December 2020	Oktober 2021	10	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
BIR7.5 Bispebjerg Bakke	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
BIR23 Rensning regnvand Bispebjerg	December 2020	April 2021	4	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Lundeus Skole, skybrudsprj BIR10.3	Maj 2023	Maj 2023	-7	Projektet er foran tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Bispebjerg Kirkegrd, skybrudsprj BIR30	December 2024	Marts 2024	-9	Projektet er foran tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Grønningen (OMF)	December 2023	Maj 2024	5	mindre forskydning	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Lersø Parkallé, gangbro GP23	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Brønshøj-Husum					
Frederikssundsvej 164 m.fl.	Oktober 2017	December 2020	38	eksterne faktorer	Ingen ændring
Kagsmosen, skybrudssikring	December 2022	Juni 2023	6	mindre forskydning	Ingen ændring
BIR12.1 og 12.3 Tingbjerg	December 2020	April 2021	4	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
IndreBy					
Gothersgade	December 2018	December 2021	36	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Sti ved Nyboder Skole	Maj 2019	September 2022	40	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
De Indre Søer	December 2018	September 2021	33	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Torvegade-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
BK0398 Puggaardsgade	Maj 2020	December 2021	19	udskydelse sfa. Anlægsloft i 2021	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Langebro, åbning af p-anlæg	December 2019	December 2023	48	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018	Ingen ændring
Skt. Jørgens Sø (Skybrudssikring)	December 2019	December 2027	96	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Sølvgade, gangtunnel Rigensgade, genopretning 2020	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Områdefornyelse Christiania	December 2020	December 2022	24	udskydelse sfa. Anlægsloft i 2019	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Kastelgraven	December 2021	September 2021	-3	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Sortedams Sø	December 2021	December 2022	12	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Peblinge Sø	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Omdan p-pladser Linnésgade og Rømersgade	December 2021	Juni 2021	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
BK 0732 Bartolinsgade	Maj 2020	Oktober 2023	41	udskydelse sfa. Anlægsloft i 2021	Ingen ændring
BK 0350 Chr. Havns Torv	Løbende	Maj 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
BK 1410 Dag Hammerskjolds Allé	Maj 2020	December 2021	19	udskydelse sfa. Anlægsloft i 2021	Ingen ændring
Slotsholmen, HOFOR	December 2025	December 2025	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
BK 1382 Bornholmegade	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Rørholmegade 6	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Amaliegade 26-36	December 2022	December 2021	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Bygningsfornyelse Fredens Ark	December 2020	December 2023	36	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Oslo Plads, gangtunnel	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Knippelsbro, trapper	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Holmens Bro, genopretning	December 2022	Juni 2023	6	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Gernersgade, helhedsgenopretning (G22)	December 2022	December 2021	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Brolagte gader, genopretning (G22)	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring

Projekt	Seneste politisk godkendte ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning	Ændringer siden tredje anlægsoversigt
Langebro, akut renovering	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Nyhavnsbroen, toiletbygning GP23	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Stockholmsgade, genopretning GP23	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Kronprinsessegade, genopretning GP23	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Gothersgade, genopretning GP23	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Nørrebro					
Rantzsausgade	Marts 2022	Marts 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Ahornsgade-karreen (Ahornsgade 15-19) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Muregade-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Hans Tavsens Park (Skybrudssikring)	December 2019	August 2024	56	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Korsgade og Hans Tavsens Gade (Skybrudssikring)	December 2019	August 2024	56	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Jagtvej, gangtunnel Stevsgade, genopretning 2020	December 2018	Maj 2021	29	interne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Forbedring af Mimersparksen	Juni 2023	Juni 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Tagensvej, skybrudssikring (HOFOR)	Februar 2019	Februar 2022	26	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
GP21-Tagensvej (Tuborgvej-Nørre Allé)	December 2023	December 2024	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019	Ingen ændring
Blegdamsvej Nord, HOFOR	December 2023	Februar 2024	2	mindre forskydning	Ingen ændring
Blegdamsvej Syd, HOFOR	December 2023	Februar 2024	2	mindre forskydning	Ingen ændring
Stengade, HOFOR	December 2025	December 2025	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Nørrebrogade 202 / Bragesgade 2-4	December 2022	Juni 2021	-18	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Nørrebrogade 218/Heimdalsgade 2, 2A, 2B	December 2022	Oktober 2021	-14	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Jagtvej, helhedsgenopretning (G22)	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
BIR24N Mimersparksen	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Tagensvej, gangtunnel GP23	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Valby					
Valbyparken, Strand	August 2021	August 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Herman Bangs Plads, Byrum	Oktober 2019	December 2021	26	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ingen ændring
Gammel Jernbanevej 4-6	December 2013	December 2020	84	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Områdefornyelse Kulbanetorvet	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Vigerslevparken Midt	Juni 2024	April 2025	10	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Vigerslevparken Syd	Juni 2024	April 2025	10	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Kulbanevej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
BK 0607 Mølle Alle	Maj 2020	December 2021	19	udskydelse sfa. Anlægsloft i 2021	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
BK 1218 Bredahlsvej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
GP21-Carl Jacobsens Vej	December 2020	December 2023	36	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Nærgenbrugsstation, Herman Bangs Plads	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Områdefornyelsen Folehaven	August 2023	Marts 2024	7	interne faktorer	Ændring i status på ibrugtagning
Kulbaneparken (OMF)	December 2021	December 2022	12	interne faktorer	Ingen ændring
BK 1437 Valbyhøj	Løbende	Maj 2025	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Vigerslevparken, 5 mindre projekter	December 2024	April 2025	4	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Gl. Køge Landevej, bro GP23	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Vigerslevvej, gangtunnel GP23	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Valbyområdet, bustilpasninger	Juni 2021	Juni 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Vanløse					
Grøndalsparken	December 2023	December 2028	60	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
GP21-Jyllingevej, gangbro	Juni 2021	Februar 2021	-4	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Sallingvej, HOFOR	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Genforeningspladsen 17-29 mfl.	December 2022	Juli 2021	-17	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Slotsherrnsvej, gangtunnel GP23	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Grøndals Parkvej, genopretning GP23	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Vesterbro-KongensEnghave					
Vesterfælledvej 3 A-B (Amerikavej-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Valdemarsgade 52-56	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Hestestalds-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Eskildsgade-karreen (herunder Eskildsgade 12-14 sidste ejerlejligheder) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Eskildsgade 24-26 (Eskildsgade-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Eskildsgade 28-30 (Eskildsgade-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Skydebane Øst-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Eriksgade-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Carlton, Lille Istedgade 7 / Halmtorvet 12-16 / Abel Cathrines Gade 24 (Lille Istedgade-karreerne) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Hedebygade-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Absalonsgade-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Westend-karreerne	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring

Projekt	Seneste politisk godkendte ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning	Ændringer siden tredje anlægsoversigt
Reventlowgade-karreerne	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Trekant-karreeren	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Hedebygade 30-30A (Ballunggade-karreeren (Syd)) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Områdefornyelse Sydhavnen	August 2020	December 2021	16	eksterne faktorer	Ingen ændring
BK0771 Boyesgade	December 2021	December 2022	12	udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Vesterbrogade 93 - 95 og 95 E	Oktober 2017	December 2020	38	eksterne faktorer	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Enghave Plads 3 m.fl.	Juni 2018	December 2020	30	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Karens Minde	December 2023	December 2022	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Enghave Nærgenbrugsstation	September 2019	Maj 2021	20	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
GP21-Tietgensbroen, rampe	August 2021	December 2020	-8	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Områdefornyelsen Bavnehøj	December 2025	December 2024	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
BK 1551 Beethovensvej	December 2022	August 2021	-16	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
BK 1529 Glinkasvej	December 2022	August 2021	-16	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
BK 1441 Verdisvej	December 2022	August 2021	-16	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Bygningsfornyelser i Bavnehøj pulje	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Haderslevgade 10-12	December 2022	November 2022	-1	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Wagnersvej 18 / Offenbachsvej 2-20 mfl.	December 2022	Januar 2021	-23	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Alsgade 7-9 mfl.	December 2022	Februar 2021	-22	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Vestre Kirkegård	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Pioparken (OMF)	August 2020	December 2021	16	koordinering med andre projekter	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Kalvebod Brygge bro, støttemur	December 2022	Juni 2023	6	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Østerbro					
Fortov langs Rovsingsgade (Beauvaisgrunden II)	December 2020	Marts 2022	15	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Strandboulevarden	Oktober 2023	Oktober 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Østerbrogade, fra Jagtvej til Svanemølle station	November 2019	November 2022	36	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Carl Nielsens Allé	December 2019	Oktober 2021	22	eksterne faktorer	Ingen ændring
Thomas Laubs Gade 5-9	Maj 2015	Maj 2021	74	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
BK0477 Østbanegade	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Omøgade 2 - 6 m.fl.	Oktober 2017	December 2020	38	eksterne faktorer	Ingen ændring
Renovering af Nordhavn Station	December 2015	December 2030	180	eksterne faktorer	Ingen ændring
Jagtvej (Klosterfælleden), (Skybrudssikring)	December 2017	Juni 2022	54	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Thomas Laubs Gade 11 - 13	December 2019	Maj 2021	17	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Fremtidens Sølund, parkering, anlæg	December 2019	December 2025	72	projektændring	Ingen ændring
Klimakarreen, Østerbro, gårdfacade, GI	December 2020	August 2021	8	eksterne faktorer	Ingen ændring
Fredens Park	December 2023	December 2026	36	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
BK 1190 Livjægersgade	Maj 2020	December 2021	19	udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ingen ændring
Østerbrogade 88-88 A-G samt 90	December 2021	Oktober 2022	10	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Præstøgade 12-14	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Viborggade 72A-B	December 2022	April 2021	-20	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
J.E. Ohlsensgade 3-5	December 2022	Maj 2021	-19	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Kildevældssøen	December 2021	Maj 2021	-7	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Strandpromenaden, glacis	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Tuborgvej, bro over S-bane, forund.	Oktober 2020	Juni 2021	8	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Nordhavnsvej, beplantning og gebyrer	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
NO5 Frederik V's Vej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
NO6 Fælledparken	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
NO7 Øster Allé	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Strandboulevarden, træer	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Østre Gasværk, skybrudsprojekt	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Blegdamsvej, gangtunnel GP23	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Østerbrogade, gangtunnel GP23	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
FlereBydele					
Trafiksignaler, ændringer som følge af metroarbejder	Januar 2019	Juli 2021	30	eksterne faktorer	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter	December 2020	Juni 2021	6	mindre forskydning	Ingen ændring
Fællesaktiviteter på Helsingørerruten	December 2019	December 2022	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ingen ændring
Tagensvej Nord (Skybrudssikring)	Annuleret	Marts 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Cities cooperating for Circular Economy	August 2019	Februar 2021	18	Eksterne faktorer	Ingen ændring
Hurtigere scanning af byggesagsarkivet	Juni 2021	December 2021	6	mindre forskydning	Ingen ændring
Områdefornyelse Sundby	August 2024	August 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Nedtællingssignaler for cykler	December 2020	August 2022	20	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021	Ingen ændring
Genopretn. af 17 vejstrækn. i gul zone	December 2019	December 2022	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021.	Ingen ændring
GP21-400 stk. vejbrønde	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Skiltning af tre nationale cykelruter	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring

Projekt	Seneste politisk godkendte ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning	Ændringer siden tredje anlægsoversigt
A-busnet 2019, fremkommelighed	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Nyt lokalbusnet	December 2019	Juni 2021	18	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV17 Herlufsvej	December 2021	September 2022	9	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
KV41 Borrebuevej	December 2021	September 2022	9	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
KV42 Slotsherrensvej Øst	December 2021	September 2022	9	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
KV44 Bellahøjvej	December 2021	September 2022	9	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
KV45 Bangsbovej	December 2021	September 2022	9	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
KV46 Bangsbo Plads	December 2021	September 2022	9	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
KV47 Katrinedalsvej	December 2021	September 2022	9	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
KV48 Vanløse St.	December 2021	September 2022	9	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
KV49 Vanløse Allé	December 2021	September 2022	9	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
KV50 Ådalsvej	December 2021	September 2022	9	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
KV52 Godthåbsvej	December 2021	September 2022	9	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
VEL38 Grøndals Å	December 2021	September 2022	9	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
VEL39 Grændalsvænge Allé skolehaver	December 2021	September 2022	9	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
VEL40 Borups Allé Vest	December 2021	September 2022	9	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
VEL41 Genforeningspladsen	December 2021	September 2022	9	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
KV56 Blankavej	December 2021	Oktober 2021	-2	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV57 Gåsebækvej	December 2021	Oktober 2021	-2	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV58 JPE Hartmanns Allé	December 2021	Oktober 2021	-2	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV59 Valby Langgade	December 2021	Oktober 2021	-2	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV60 Vigerslev Allé 2	December 2021	Oktober 2021	-2	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV61 Grønt område ved Vigerslev Allé	December 2021	Oktober 2021	-2	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV62 Grønt område ved Panumsvej	December 2021	Oktober 2021	-2	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV63 Danshøjvej	December 2021	Oktober 2021	-2	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV20 Damhusengen	December 2022	September 2022	-3	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
KV23 Damhussøen	December 2022	September 2022	-3	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
KV26A Vigerslevparken nord	December 2022	September 2022	-3	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
KV83 Krøgbjergparken syd	December 2022	September 2022	-3	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
KV1 Korsager Allé(øvre og nedre del)	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV2 Bystævnet	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV3 Grønt område bag Korsager skole	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV4A Husum Vænge (øvre del)	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV5 Husumparken	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV6 Skybrudsvej mod Husumparken	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV7 Frederikssundsvej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV8 Sonnerupvej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV9 Kildebrøndevej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV10 Husumvej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV18 Lyngholmvej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV19 Vanløse Byvej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV21 Hanstholmvej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV22 Lønstrupvej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV13 Skjulhøj Allé	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV14 Ålekistevej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV16 Jyllingevej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV43 Tryggevej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV74 Bavnehøj Idrætsanlæg	December 2022	Juni 2022	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
KV75 Enghave Brygge	December 2022	Juni 2022	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
KV76 Enghavevej	December 2022	Juni 2022	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
KV77 P. Knudsens Gade	December 2022	Juni 2022	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
KV79 Sydhavnsgade	December 2022	Juni 2022	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
KV80 Sydhavns Plads	December 2022	Juni 2022	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
KV81 Tegholmmsgade	December 2022	Juni 2022	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
VEL18 Vester Søgade og Kampmannsgade	December 2020	August 2021	8	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
VEL28 Nørrebroparken syd	December 2020	August 2021	8	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
VEL36 Ågadeparken	December 2020	August 2021	8	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
VEL37 Bispeengbuen	December 2020	August 2021	8	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
VEL43 Mindre skybr.veje Bispeengbuen	December 2020	August 2021	8	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
OS6 Stockholmmsgade	December 2021	Marts 2021	-9	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
IB16 Kastelsgraven, regn	December 2021	Marts 2021	-9	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
BIR5.6 Rentemestervej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
BIR5.7 Dortheavej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
BIR5.8 Lygten	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
AM11 Grækenlandsvej	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM12A Greisvej vest	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM12B Greisvej øst	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM14 Hedegaardsvej og Jorisvej	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt

Projekt	Seneste politisk godkendte ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning	Ændringer siden tredje anlægsoversigt
AM15 Gyldenrisvej og P bag Kvickly	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM16 Oxford Have og Store Krog	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM19A Røde Mellemvej	December 2021	September 2021	-3	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM22 Peder Lykkes Vej	December 2021	September 2021	-3	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM23 Thyge Krabbesvej	December 2021	September 2021	-3	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM24 Skipper Clements Allé	December 2021	September 2021	-3	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM25 Sæterdalsparken	December 2021	September 2021	-3	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM26 Tingvej/Skotlands Plads	December 2021	September 2021	-3	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM27 Brydes Allé	December 2021	September 2021	-3	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM8A Engvej nord	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM8B Engvej midt	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM9 Italiensvej	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM10 Elbagade/Filipsparken	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM46 Krimsvejområdet	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM3 Lergravsvej	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM5 Backersvej	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM6 Øresundsvej	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM7 Messinavej	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM41 Sundby Kirkegård	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM1A Amagerbanen mv.	December 2021	September 2021	-3	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM35 Amager Boulevard m.fl.	December 2021	September 2021	-3	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM36 Artillerivej/Ørestads Blvd.	December 2021	September 2021	-3	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM38 Weidekampsgade	December 2021	September 2021	-3	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM45 Njalsgade	December 2021	September 2021	-3	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM28 Kornblomstvej	December 2020	September 2021	9	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
AM29 Syndholm syd	December 2020	September 2021	9	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
AM30 Brigadevej	December 2020	September 2021	9	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
AM32 Kongedybet	December 2020	September 2021	9	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
AM17 Gyldenlakvej m.fl.	December 2020	September 2021	9	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
AM18 Sundbyvestervej	December 2020	September 2021	9	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
AM19A Røde Mellemvej 2	December 2020	September 2021	9	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
AM19B Bygrænsen	December 2020	September 2021	9	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
AM20A Vejlands Allé	December 2020	September 2021	9	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
BIR20.2 Søborgehusrenden m.fl.	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
BIR20.3 Emdrup Sø	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Tre cykelstier, genopretning (G22)	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Tre fortove, genopretning (G22)	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Etablering af fem stoppesteder mv.	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Brobold, byrumsbaner	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Ryesgade, skybrudsprojekt NO3A&B	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Tuborgvej, skybrudsprojekt BIR7.8	December 2024	Marts 2024	-9	Projektet er foran tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Banearialet BIR8.1 MP	December 2022	Maj 2021	-19	Projektet er foran tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Mjølnerparken BIR8.2 MP	December 2022	Maj 2021	-19	Projektet er foran tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Mimersgade BIR8.3 MP	December 2022	Maj 2021	-19	Projektet er foran tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Tagensvej Syd BIR8.4 MP	December 2022	Maj 2021	-19	Projektet er foran tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Sigurdsgade BIR8.5 MP	December 2022	Maj 2021	-19	Projektet er foran tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Rovsinggade Vest BIR8.6 MP	December 2022	Maj 2021	-19	Projektet er foran tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Amagerbrogade, gangtunnel GP23	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
HeleByen					
Boligkommissionens virke	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Byfornyelsesrammen (rådgighedsbeløb)	Oktober 2007	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Opsamlingskonto (sanering)	Januar 2012	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Ny afløsningsmodel i CAN	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Ny afløsningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Projektudviklingskonto	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Projektudviklingskonto	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Ledige midler	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Ny afløsningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
CAN's driftsager	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring

Projekt	Seneste politisk godkendte ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning	Ændringer siden tredje anlægsoversigt
Hydrogen Mobility Europe (H2ME II)	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Risikostyring af p-projekter 2017	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Opsamlingskonto	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
EU Horizon 2020 - C-Mobile	Juni 2020	Juni 2021	12	eksterne faktorer	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
RSMP Nordic	December 2020	Juni 2021	6	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt og ændring i status på ibrugtagning
Partnerskaber om grøn vækst	December 2018	December 2020	24	eksterne faktorer	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt
Støjpuljen	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
RAP24, initiativ 1.4	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
RAP24, initiativ 3.2, 3 nye genbrugsstat	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Støjpulje 2018	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Sundhed og Luft	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
RAP24 sorteringspunkter	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Toiletpuljen 2019	December 2025	December 2025	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 3. anlægsoversigt