



## Bilag 5 – Udvidede årsagsforklaringer for nye røde projekter siden tredje anlægsoversigt

Bilaget redegør for de anlægsprojekter, der er mere end seks måneder forsinkede (røde projekter), herunder

- Årsagsforklaring på forvaltningens vigtigste forsinkede projekter, som er indmeldt til Økonomiforvaltningens fjerde anlægsoversigt, som behandles af Økonomiudvalget den 1. december 2020 og Borgerrepræsentationen den 10. december 2020.
- Årsagsforklaring for røde projekter
- Ændringer i antal røde projekter siden tredje anlægsoversigt

**5. november 2020**

Sagsnummer  
2020-0836548

Dokumentnummer  
2020-0836548-3

## Indhold

|                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Vigtigste forsinkede projekter indmeldt til Økonomiforvaltningens fjerde anlægsoversigt .....</i> | <i>4</i>  |
| <b>Masterplan Åboulevarden.....</b>                                                                  | <b>4</b>  |
| <b>Masterplan Amager Vest.....</b>                                                                   | <b>4</b>  |
| <i>Årsagsforklaringer for alle røde projekter.....</i>                                               | <i>5</i>  |
| <i>Ændringer siden tredje anlægsoversigt.....</i>                                                    | <i>5</i>  |
| <i>Nye røde projekter siden tredje anlægsoversigt.....</i>                                           | <i>6</i>  |
| <i>Amager Vest.....</i>                                                                              | <i>6</i>  |
| <b>AM49 Floridavej TMF10874 .....</b>                                                                | <b>6</b>  |
| <b>GP21-Øresundsmotorvej, gang og cykelbro TMF10564 ...</b>                                          | <b>6</b>  |
| <i>Amager Øst.....</i>                                                                               | <i>6</i>  |
| <b>Amagerbanen, Prags Boulevard-Lergravsvej, TMF10450</b>                                            | <b>6</b>  |
| <i>Bispebjerg .....</i>                                                                              | <i>6</i>  |
| <b>Bispebjerg Bakke, genopretning (B20) TMF10854 .....</b>                                           | <b>7</b>  |
| <i>Indre by.....</i>                                                                                 | <i>7</i>  |
| <b>Genopretning af Magstræde TMF10615.....</b>                                                       | <b>7</b>  |
| <b>Genopretning af Snaregade TMF10617 .....</b>                                                      | <b>7</b>  |
| <i>Nørrebro .....</i>                                                                                | <i>7</i>  |
| <b>Jagtvej, gangtunnel Stevnsgade, genopretning 2020 TMF10430 .....</b>                              | <b>7</b>  |
| <b>Mjølnerparkens kvarterhus TMF10180 .....</b>                                                      | <b>8</b>  |
| <i>Valby .....</i>                                                                                   | <i>8</i>  |
| <b>GP21-Carl Jacobsens Vej TMF10556 .....</b>                                                        | <b>8</b>  |
| <b>Vigerslevparken Midt TMF10472 .....</b>                                                           | <b>8</b>  |
| <b>Vigerslevparken Syd TMF10474.....</b>                                                             | <b>9</b>  |
| <i>Vesterbro – Kongens Enghave .....</i>                                                             | <i>9</i>  |
| <b>Enghave Brygge TMF903 .....</b>                                                                   | <b>9</b>  |
| <b>Genopretning af Absalonsgade TMF10610.....</b>                                                    | <b>9</b>  |
| <b>Pioparken (OMF) TMF1760.....</b>                                                                  | <b>9</b>  |
| <b>Vesterbrogade 93 - 95 og 95 E TMF1611 .....</b>                                                   | <b>10</b> |
| <i>Østerbro.....</i>                                                                                 | <i>10</i> |
| <b>Østerbrogade 88-88 A-G samt 90 TMF1714.....</b>                                                   | <b>10</b> |
| <i>Flere bydele.....</i>                                                                             | <i>10</i> |
| <b>Harrestrup Å, klimatilpasning TMF988 .....</b>                                                    | <b>10</b> |
| <b>Nyt lokalbusnet TMF10636.....</b>                                                                 | <b>10</b> |

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Parkeringspladser, etablering (B15) TMF10419 .....</b>                      | <b>11</b> |
| <b>Styrkede indsatser for delebiler TMF10888 .....</b>                         | <b>11</b> |
| <b>Trafiksignaler, ændringer som følge af metroarbejder<br/>TMF10080 .....</b> | <b>11</b> |
| <b>Tre fortove, genopretning (G22) TMF10829.....</b>                           | <b>11</b> |
| <i>Hele byen.....</i>                                                          | <i>12</i> |
| <b>EU Horizon 2020 - C-Mobile TMF10579.....</b>                                | <b>12</b> |
| <b>Partnerskaber om grøn vækst TMF10596.....</b>                               | <b>12</b> |

## Vigtigste forsinkede projekter indmeldt til Økonomiforvaltningens fjerde anlægsoversigt

Forvaltningen vurderer, at følgende er de vigtigste røde anlægsprojekter p.t.

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projekt navn                     | <b>Masterplan Åboulevarden</b><br>VEL18 Vester Søgade og Kampmannsgade (TMF10724), VEL28 Nørrebroparken syd (TMF10725), VEL36 Ågadeparken (TMF10726), VEL37 Bispeengbuen (TMF10727), VEL43 Mindre skybrud.veje Bispeengbuen (TMF10728)               |
| Opr. Budgetgodkendelse           | Øvrige aftaler (BR 13-12-2018)                                                                                                                                                                                                                       |
| Vedtaget ibrugtagning            | December 2020                                                                                                                                                                                                                                        |
| Forventet ibrugtagning           | August 2021                                                                                                                                                                                                                                          |
| Forsinkelse i mdr. revideret     | 8                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Forklaring på forsinkelse        | Forsinkelsen skyldes, at udarbejdelsen af masterplanen kræver input fra Frederiksberg Kommune. Det forventes, at arbejdet med Masterplan Åboulevarden genoptages ultimo 2020. Anlægssdelen af projekterne påbegyndes, når masterplanen er afsluttet. |
| Tiltag i forhold til forsinkelse | Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.                                                                                                                                                                                 |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projekt navn                     | <b>Masterplan Amager Vest</b><br>AM17 Gyldenlakvej m.fl TMF10790, AM18 Sundbyvestervej TMF10791, AM1A Røde Mellemvej 2 TMF10792, AM19B Bygrænsen TMF10793, AM20A Vejlands Allé TMF10794, AM28 Kornblomstvej TMF10786, AM29 Sundholm Syd TMF10787, AM30 Brigadevej TMF10788, AM32 Kongedybet TMF10789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Opr. budgetgodkendelse           | Øvrige aftaler (BR 30-12-2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vedtaget ibrugtagning            | December 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Forventet ibrugtagning           | September 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Forsinkelse i mdr. revideret     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Forklaring på forsinkelse        | Forsinkelsen af 10 foranalyser i 3 skybrudsgrene (Sundholm, Vejlands Allé og Floridavej) skyldes, at masterplanerne for skybrudsgrenene er lagt ind under Masterplan Amager Vest.<br>Masterplan Amager Vest er sammensat af masterplaner for skybrudsgrenene Grønjordsvej, Stadsgraven, Sundholm, Vejlands Allé, Islands Brygge og Floridavej, der har hydrauliske og projektmæssige sammenhænge. Det er hensigtsmæssigt at samle projekterne under en samlet masterplan med et samlet projektforsløb.<br>Forsinkelsen af Masterplan Amager Vest skyldes, at der undervejs i arbejdet med masterplanen er ændret i praksis i forhold til at udarbejde kloakstrategi. HOFOR afleverer først kloakstrategien for Amager Vest primo november, og dette har givet forsinkelser i resten af arbejdet, da kloakstrategien er rammesættende for projektet. |
| Tiltag i forhold til forsinkelse | Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Årsagsforklaringer for alle røde projekter

Tabel 1 Årsagsforklaringer på alle røde projekter i forvaltningens anlægsportefølje

| Årsagsforklaringer               | Antal      |
|----------------------------------|------------|
| Eksterne faktorer                | 59         |
| Interne faktorer                 | 8          |
| Koordinering med andre projekter | 49         |
| Projektændring                   | 4          |
| Tidsplan for optimistisk         | 1          |
| Ændret politisk ønske            | 2          |
| <b>I alt</b>                     | <b>123</b> |

## Ændringer siden tredje anlægsoversigt

Tabel 2 viser ændringer i røde projekter siden tredje anlægsoversigt.

Tabel 2 Røde projekter - ændringer fordelt på bydele

| Total, røde projekter     | Tredje anlægsoversigt | Ændringer                             | Fjerde anlægsoversigt |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Amager Vest               | 9                     | +2-1                                  | 10                    |
| Amager Øst                | 6                     | +1                                    | 7                     |
| Bispebjerg                | 4                     | +1                                    | 5                     |
| Brønshøj-Husum            | 1                     | -1                                    | 0                     |
| Indre by                  | 6                     | +2                                    | 8                     |
| Nørrebro                  | 10                    | +2-1                                  | 11                    |
| Valby                     | 3                     | +3                                    | 6                     |
| Vanløse                   | 1                     | 0                                     | 1                     |
| Vesterbro-Kongens Enghave | 5                     | +4-2                                  | 7                     |
| Østerbro                  | 18                    | +1                                    | 19                    |
| Flere bydele              | 27                    | +15 (10 af dem er 1 klima masterplan) | 42                    |
| Hele byen                 | 5                     | +2                                    | 7                     |
| <b>Total</b>              | <b>95</b>             | <b>+28</b>                            | <b>123</b>            |

## Nye røde projekter siden tredje anlægsoversigt

I det følgende fremgår de projekter, som siden tredje anlægsoversigt er blevet mere end seks måneder forsinkede. Projekterne er oplistet efter bydel.

### Amager Vest

|                                  |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projekt navn                     | <b>AM49 Floridavej TMF10874</b>                                                                                                                                            |
| Opr. budgetgodkendelse           | Øvrige aftaler (BR 30-01-2020)                                                                                                                                             |
| Vedtaget ibrugtagning            | December 2020                                                                                                                                                              |
| Forventet ibrugtagning           | September 2021                                                                                                                                                             |
| Forsinkelse i mdr. revideret     | 9                                                                                                                                                                          |
| Forklaring på forsinkelse        | HOFOR afleverer først kloakstrategien for Amager Vest primo november 2020, hvilket medfører forsinkelser for det resterende arbejdet, da kloakstrategien er rammesættende. |
| Tiltag i forhold til forsinkelse | Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.                                                                                                       |

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Projekt navn                     | <b>GP21-Øresundsmotorvej, gang og cykelbro TMF10564</b>                          |
| Opr. budgetgodkendelse           | Øvrige aftaler (BR 30-11-2017)                                                   |
| Vedtaget ibrugtagning            | September 2020                                                                   |
| Forventet ibrugtagning           | December 2021                                                                    |
| Forsinkelse i mdr. revideret     | 15                                                                               |
| Forklaring på forsinkelse        | Kvalitetssikring af løsningsforslaget har udskudt selve anlægsarbejdet til 2021. |
| Tiltag i forhold til forsinkelse | Forvaltning undersøger alternative løsningsforslag, der præsenteres primo 2021.  |

### Amager Øst

|                                  |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projekt navn                     | <b>Amagerbanen, Prags Boulevard-Lergravsvej, TMF10450</b>                                                                                                                                      |
| Opr. Budgetgodkendelse           | Øvrige aftaler (BR 19-01-2017)                                                                                                                                                                 |
| Vedtaget ibrugtagning            | December 2019                                                                                                                                                                                  |
| Forventet ibrugtagning           | December 2020                                                                                                                                                                                  |
| Forsinkelse i mdr. revideret     | 12                                                                                                                                                                                             |
| Forklaring på forsinkelse        | Projektet skal koordineres med privat bygherre, som skal frigive arealet, inden projektet kan anlægges. Frigivelsen har taget længere tid end forventet, hvorfor arbejdet ikke kan påbegyndes. |
| Tiltag i forhold til forsinkelse | Projektet er i dialog med privat grundejer og er klar til at igangsætte anlægsarbejdet, når arealet frigives.                                                                                  |

### Bispebjerg

|                                  |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projekt navn                     | <b>Bispebjerg Bakke, genopretning (B20) TMF10854</b>                                                                                                                 |
| Opr. Budgetgodkendelse           | Budgetaftale 2020 (BR 31-10-2019)                                                                                                                                    |
| Vedtaget ibrugtagning            | December 2023                                                                                                                                                        |
| Forventet ibrugtagning           | November 2024                                                                                                                                                        |
| Forsinkelse i mdr. revideret     | 12                                                                                                                                                                   |
| Forklaring på forsinkelse        | Forsinkelsen skyldes, at projektet koordineres og gennemføres med skybrudsprojektet på den samme strækning samt skybrudsprojektet i Lersøparken for at opnå synergi. |
| Tiltag i forhold til forsinkelse | Forvaltningen vil følge tidsplanen for skybrudsprojekterne.                                                                                                          |

## Indre by

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projekt navn                     | <b>Genopretning af Magstræde TMF10615</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opr. Budgetgodkendelse           | Budgetaftale 2019 (BR 04-10-2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vedtaget ibrugtagning            | December 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Forventet ibrugtagning           | Oktober 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Forsinkelse i mdr. revideret     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Forklaring på forsinkelse        | Genopretning er forsinket pga. projekt i Nybrogade, hvor der etableres grønne byrum og cykelparkering. Projektet i Nybrogade er forsinket pga. arkæologiske udgravninger. Genopretning af Magstræde afventer, at projektet i Nybrogade afsluttes, da trafikafviklingen af Nybrogade i øjeblikket sker i Magstræde og Snaregade. |
| Tiltag i forhold til forsinkelse | Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projekt navn                     | <b>Genopretning af Snaregade TMF10617</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opr. Budgetgodkendelse           | Budgetaftale 2019 (BR 04-10-2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vedtaget ibrugtagning            | December 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Forventet ibrugtagning           | December 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Forsinkelse i mdr. revideret     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Forklaring på forsinkelse        | Genopretning er forsinket pga. projekt i Nybrogade, hvor der etableres grønne byrum og cykelparkering. Projektet i Nybrogade er forsinket pga. arkæologiske udgravninger. Genopretning af Snaregade afventer, at projektet i Nybrogade afsluttes, da trafikafviklingen af Nybrogade i øjeblikket sker i Magstræde og Snaregade. |
| Tiltag i forhold til forsinkelse | Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Nørrebro

|                        |                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Projekt navn           | <b>Jagtvej, gangtunnel Stevnsgade, genopretning 2020 TMF10430</b> |
| Opr. Budgetgodkendelse | Øvrige aftaler (BR 15-12-2016)                                    |
| Vedtaget ibrugtagning  | December 2018                                                     |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forventet ibrugtagning           | Maj 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Forsinkelse i mdr. revideret     | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Forklaring på forsinkelse        | Projektet har været berosat i 2018 og 2019 jf. politisk beslutning. I 2020 er der opstået tvivl om kvaliteten af den eksisterende beton i tunnelen og det blev derfor besluttet at gennemføre yderligere test af betonen, så de tilbudsgivende entreprenører ikke skulle påtage sig denne risici og kræve en tilsvarende højere pris. |
| Tiltag i forhold til forsinkelse | Forvaltningen har udbudt anlægsarbejdet og afventer svar på udbud.                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projekt navn                     | <b>Mjølnerparkens kvarterhus TMF10180</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Opr. Budgetgodkendelse           | Overførselssag 2014-2015 (BR 30-04-2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vedtaget ibrugtagning            | Januar 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Forventet ibrugtagning           | Juni 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Forsinkelse i mdr. revideret     | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Forklaring på forsinkelse        | Da boligforeningen Bo-Vita er gået ud af projektet, arbejder Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen selv på at finde en løsning på opførsel af Kvarterhuset, hvilket har forsinket projektet. Derfor betales der fortsat leje af de midlertidige pavilloner ind i 2021, indtil der er fundet en løsning, eller budgettet er brugt. |
| Tiltag i forhold til forsinkelse | De kommunale parter vil undersøge muligheden for at opføre huset med hjælp fra Københavns Ejendomme.                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Valby

|                                  |                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projekt navn                     | <b>GP21-Carl Jacobsens Vej TMF10556</b>                                                                                       |
| Opr. Budgetgodkendelse           | Øvrige aftaler (BR 30-11-2017)                                                                                                |
| Vedtaget ibrugtagning            | December 2020                                                                                                                 |
| Forventet ibrugtagning           | December 2023                                                                                                                 |
| Forsinkelse i mdr. revideret     | 36                                                                                                                            |
| Forklaring på forsinkelse        | Forvaltningen afventer HOFOR's arbejde med et underjordisk klimaprojekt og fjernvarme under vejen, før projektet kan udføres. |
| Tiltag i forhold til forsinkelse | Løbende dialog med HOFOR.                                                                                                     |

|                                  |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projekt navn                     | <b>Vigerslevparken Midt TMF10472</b>                                                                                                                |
| Opr. Budgetgodkendelse           | Øvrige aftaler (BR 22-06-2017)                                                                                                                      |
| Vedtaget ibrugtagning            | Juni 2024                                                                                                                                           |
| Forventet ibrugtagning           | April 2025                                                                                                                                          |
| Forsinkelse i mdr. revideret     | 10                                                                                                                                                  |
| Forklaring på forsinkelse        | Der skal udarbejdes og godkendes en fuld miljøkonsekvensvurdering (VVM) for projektet, hvor der tidligere kun var kalkuleret med en miljøscreening. |
| Tiltag i forhold til forsinkelse | Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.                                                                                |



|                                  |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projekt navn                     | <b>Vigerslevparken Syd TMF10474</b>                                                                                                                 |
| Opr. Budgetgodkendelse           | Øvrige aftaler (BR 22-06-2017)                                                                                                                      |
| Vedtaget ibrugtagning            | Juni 2024                                                                                                                                           |
| Forventet ibrugtagning           | April 2025                                                                                                                                          |
| Forsinkelse i mdr. revideret     | 10                                                                                                                                                  |
| Forklaring på forsinkelse        | Der skal udarbejdes og godkendes en fuld miljøkonsekvensvurdering (VVM) for projektet, hvor der tidligere kun var kalkuleret med en miljøscreening. |
| Tiltag i forhold til forsinkelse | Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.                                                                                |

## Vesterbro – Kongens Enghave

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projekt navn                     | <b>Enghave Brygge TMF903</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| Opr. Budgetgodkendelse           | Budgetaftale 2013 (BR 04-10-2012)                                                                                                                                                                                                              |
| Vedtaget ibrugtagning            | December 2021                                                                                                                                                                                                                                  |
| Forventet ibrugtagning           | August 2022                                                                                                                                                                                                                                    |
| Forsinkelse i mdr. revideret     | 8                                                                                                                                                                                                                                              |
| Forklaring på forsinkelse        | Forsinkelsen skyldes, at aftalen med grundejer, der skulle have udført projektet, er annulleret. Grundejeren har opført sin egen del af byggeriet, imens projektet har været berosat, og ønsker nu ikke at opføre de to badebroer i projektet. |
| Tiltag i forhold til forsinkelse | Forvaltningen udarbejder projektforslag med ønske om selv at opføre anlægget.                                                                                                                                                                  |

|                                  |                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projekt navn                     | <b>Genopretning af Absalonsgade TMF10610</b>                                                            |
| Opr. Budgetgodkendelse           | Budgetaftale 2019 (BR 04-10-2018)                                                                       |
| Vedtaget ibrugtagning            | December 2020                                                                                           |
| Forventet ibrugtagning           | December 2021                                                                                           |
| Forsinkelse i mdr. revideret     | 12                                                                                                      |
| Forklaring på forsinkelse        | Forsinkelsen skyldes at projektet er afhængig af, at genopretningen i Magstræde og Snaregade afsluttes. |
| Tiltag i forhold til forsinkelse | Forvaltningen har tæt opfølgning med henblik på at overholde nuværende tidsplan.                        |

|                              |                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projekt navn                 | <b>Pioparken (OMF) TMF1760</b>                                                                                      |
| Opr. Budgetgodkendelse       | Øvrige aftaler (BR 21-08-2014)                                                                                      |
| Vedtaget ibrugtagning        | August 2020                                                                                                         |
| Forventet ibrugtagning       | December 2021                                                                                                       |
| Forsinkelse i mdr. revideret | 16                                                                                                                  |
| Forklaring på forsinkelse    | Forsinkelsen skyldes, at projektet er afhængigt af tidsplanerne i andre igangværende klimaprojekter i samme område. |

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tiltag i forhold til forsinkelse | Forvaltningen har tæt opfølgning med henblik på at overholde nuværende tidsplan. |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projekt navn                     | <b>Vesterbrogade 93 - 95 og 95 E TMF1611</b>                                                               |
| Opr. Budgetgodkendelse           | Øvrige aftaler (BR 18-06-2015)                                                                             |
| Vedtaget ibrugtagning            | Oktober 2017                                                                                               |
| Forventet ibrugtagning           | December 2020                                                                                              |
| Forsinkelse i mdr. revideret     | 38                                                                                                         |
| Forklaring på forsinkelse        | Forsinkelsen skyldes uoverensstemmelser mellem bygherre og entreprenør om flere leverancer i byfornyelsen. |
| Tiltag i forhold til forsinkelse | Forvaltningen har tæt opfølgning med henblik på at overholde nuværende tidsplan.                           |

## Østerbro

|                                  |                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Projekt navn                     | <b>Østerbrogade 88-88 A-G samt 90 TMF1714</b>                                   |
| Opr. Budgetgodkendelse           | Øvrige aftaler (BR 14-12-2017)                                                  |
| Vedtaget ibrugtagning            | December 2021                                                                   |
| Forventet ibrugtagning           | Oktober 2022                                                                    |
| Forsinkelse i mdr. revideret     | 10                                                                              |
| Forklaring på forsinkelse        | Det har været nødvendigt at skifte entreprenør, da den oprindelige gik konkurs. |
| Tiltag i forhold til forsinkelse | Løbende dialog for at sikre overholdelse af ny tidsplan.                        |

## Flere bydele

|                                  |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projekt navn                     | <b>Harrestrup Å, klimatilpasning TMF988</b>                                                                                                                             |
| Opr. Budgetgodkendelse           | Budgetaftale 2012 (BR 06-10-2011)                                                                                                                                       |
| Vedtaget ibrugtagning            | December 2023                                                                                                                                                           |
| Forventet ibrugtagning           | September 2024                                                                                                                                                          |
| Forsinkelse i mdr. revideret     | 9                                                                                                                                                                       |
| Forklaring på forsinkelse        | Forsinkelsen skyldes, at der skal udarbejdes og godkendes en fuld miljøkonsekvensvurdering (VVM) for projektet, hvor der tidligere kun var kalkuleret med en screening. |
| Tiltag i forhold til forsinkelse | Forvaltningen vil intensivere koordineringen med HOFOR og rådgiver.                                                                                                     |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Projekt navn                 | <b>Nyt lokalbusnet TMF10636</b> |
| Opr. Budgetgodkendelse       | Øvrige aftaler (BR 11-10-2018)  |
| Vedtaget ibrugtagning        | December 2019                   |
| Forventet ibrugtagning       | Juni 2021                       |
| Forsinkelse i mdr. revideret | 18                              |

|                                  |                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forklaring på forsinkelse        | Forsinkelsen skyldes problemer med rådgivers projektering, der har taget længere tid end forventet. |
| Tiltag i forhold til forsinkelse | Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.                                |

Skiftet bydel fra Nørrebro til Flere bydele

|                                  |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projekt navn                     | <b>Parkeringspladser, etablering (B15) TMF10419</b>                                                                                                                            |
| Opr. Budgetgodkendelse           | Budgetaftale 2015 (BR 02-10-2014)                                                                                                                                              |
| Vedtaget ibrugtagning            | Juni 2018                                                                                                                                                                      |
| Forventet ibrugtagning           | December 2020                                                                                                                                                                  |
| Forsinkelse i mdr. revideret     | 30                                                                                                                                                                             |
| Forklaring på forsinkelse        | Restpuljen skal bruges til etablering af parkeringspladser på og omkring Tagensvej. Projektet følger derfor tidsplanen for det samlede Tagensvej-projekt (skybrudssikring mv.) |
| Tiltag i forhold til forsinkelse | Projektet følger tidsplanen for Tagensvej-projektet.                                                                                                                           |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projekt navn                     | <b>Styrkede indsatser for delebiler TMF10888</b>                                                                                                                                                                                                    |
| Opr. Budgetgodkendelse           | Overførselssag 2019-2020 (BR 04-06-2020)                                                                                                                                                                                                            |
| Vedtaget ibrugtagning            | December 2020                                                                                                                                                                                                                                       |
| Forventet ibrugtagning           | December 2021                                                                                                                                                                                                                                       |
| Forsinkelse i mdr. revideret     | 12                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Forklaring på forsinkelse        | Forsinkelsen skyldes, at projektet er afhængig af etablering af delebilspladser i projektet "Styrkede indsatser for delebiler, bydækkende", da dette projekt omhandler tydelig markering af både gamle og nye delebilspladser i Københavns Kommune. |
| Tiltag i forhold til forsinkelse | Forvaltningen har fokus på koordineringen med de andre delebilsinitiativer.                                                                                                                                                                         |

|                                  |                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projekt navn                     | <b>Trafiksignaler, ændringer som følge af metroarbejder TMF10080</b>                                                      |
| Opr. Budgetgodkendelse           | Øvrige aftaler                                                                                                            |
| Vedtaget ibrugtagning            | Januar 2019                                                                                                               |
| Forventet ibrugtagning           | Juli 2021                                                                                                                 |
| Forsinkelse i mdr. revideret     | 30                                                                                                                        |
| Forklaring på forsinkelse        | Projektet er afhængigt af færdiggørelsen af Metroen. På trods af, at metroen er åbnet, pågår arbejdet med metroen stadig. |
| Tiltag i forhold til forsinkelse | Løbende dialog med Metroselskabet.                                                                                        |

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Projekt navn                 | <b>Tre fortove, genopretning (G22) TMF10829</b> |
| Opr. Budgetgodkendelse       | Øvrige aftaler (BR 30-11-2017)                  |
| Vedtaget ibrugtagning        | December 2020                                   |
| Forventet ibrugtagning       | December 2023                                   |
| Forsinkelse i mdr. revideret | 36                                              |

|                                  |                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forklaring på forsinkelse        | Forvaltningen afventer HOFOR's arbejde med et underjordisk klimaprojekt og et fjernvarmeprojekt. |
| Tiltag i forhold til forsinkelse | Løbende dialog med HOFOR.                                                                        |

## Hele byen

|                                  |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projekt navn                     | <b>EU Horizon 2020 - C-Mobile TMF10579</b>                                                                                                           |
| Opr. Budgetgodkendelse           | Øvrige aftaler                                                                                                                                       |
| Vedtaget ibrugtagning            | Juni 2020                                                                                                                                            |
| Forventet ibrugtagning           | Juni 2021                                                                                                                                            |
| Forsinkelse i mdr. revideret     | 12                                                                                                                                                   |
| Forklaring på forsinkelse        | Projektet er et europæisk samarbejde og de fleste planlagte aktiviteter i 2020 har været forsinkede grundet grænselukningerne som følge af Covid-19. |
| Tiltag i forhold til forsinkelse | Der løses så mange opgaver ved virtuelle møder som muligt.                                                                                           |

|                                  |                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projekt navn                     | <b>Partnerskaber om grøn vækst TMF10596</b>                                                   |
| Opr. Budgetgodkendelse           | Øvrige aftaler                                                                                |
| Vedtaget ibrugtagning            | December 2018                                                                                 |
| Forventet ibrugtagning           | December 2020                                                                                 |
| Forsinkelse i mdr. revideret     | 24                                                                                            |
| Forklaring på forsinkelse        | Flere aktiviteter (møder, workshops mv.) har været forsinkede grundet covid-19-restriktioner. |
| Tiltag i forhold til forsinkelse | Der løses så mange opgaver ved virtuelle møder som muligt.                                    |