



Bilag 4 - Ibrugtagningstidspunkter

Tabellen herunder viser de enkelte anlægsprojekters ibrugtagningstidspunkter. Ibrugtagningstidspunkterne besluttet af Teknik- og Miljøudvalget, typisk i forbindelse med projekternes igangsætning. Teknik- og Miljøudvalget kan beslutte at revidere ibrugtagningstidspunktet, hvis et projekt har været berosat og igangsættes igen.

Bilaget indeholder data vedr. projekternes tidsplan og risiko for tidsmæssig forskydning. Bilaget indeholder **ikke** data om projekternes økonomi eller økonomiske risici forbundet med projekternes eksekvering. Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens reelle projekter, mens tabel 2 viser de projekter, der fungerer som budgetkonti på anlægsområdet.

22. april 2021

Sagsnummer
2021-0080956

Dokumentnummer
2021-0080956-5

Tabel 1. Ibrugtagningstidspunkt på projekter

Projekt	Politisk besluttet ibrugtagnings- tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning	Ændringer siden seneste anlægsoversigt
Budgetaftale 2009					
Vesterbro-Kongens Enghave					
Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Budgetaftale 2011					
Østerbro					
CP IV - Nordhavn Station	December 2016	Januar 2024	85	eksterne faktorer	Ingen ændring
Flere Bydele					
Harrestrup Å og Valby Strand	Maj 2012	Juni 2024	145	eksterne faktorer	Ingen ændring
Budgetaftale 2012					
Flere Bydele					

Harrestrup Å, klimatilpasning	December 2023	September 2024	9	ændret politisk ønske	Ingen ændring
Budgetaftale 2013					
Vesterbro-Kongens Enghave					
Enghave Brygge	December 2021	August 2022	8	interne faktorer	Ingen ændring
Østerbro					
Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2)	December 2017	December 2021	48	eksterne faktorer	Ingen ændring
Skybrud Gårdhave, Klimakarré (Hedebygadekarréen)	Maj 2018	Maj 2022	48	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Demonstrationsprojekt Klimakareen Skt. Kjelds kvarter	Maj 2018	December 2022	55	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Klimakarre-gårdhave	Maj 2018	Maj 2022	48	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Flere Bydele					
Fællesudgifter - Cykelsuperstier CSS	Januar 2014	Januar 2024	120	interne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Hele Byen					
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - Konkurrence - hænger sammen med TMF961	December 2018	December 2024	72	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - hænger sammen med TMF10113	December 2019	December 2024	60	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Budgetaftale 2014					
Amager Vest					
CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	December 2017	December 2025	96	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018	Ændring i status på ibrugtagning
Kornblomstparken	December 2016	August 2023	80	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Nørrebro					
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Kryds Tagensvej/Rovsinggade	Juni 2023	Juni 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Bemandet legeplads i Mimersparken	December 2015	December 2022	84	eksterne faktorer	Ingen ændring
Flere Bydele					

CP VIII - Københaverruten CSS	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	Juni 2024	Februar 2026	20	interne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
HeleByen					
European Green Capital Award - aktiviteter i 2014	December 2015	December 2023	96	eksterne faktorer	Ingen ændring
Budgetaftale 2015					
Brønshøj-Husum					
CP - CFA - Husumforbindelsen	December 2020	Januar 2022	13	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Valby					
Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Østerbro					
Mindre sager - Heller på Østerbrogade - efter Jagtvej	November 2015	December 2021	73	ændret politisk ønske	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
HeleByen					
Renovering af legepladser i parker	December 2021	September 2021	-3	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Fortsættelse af den boligsociale indsats i København	Løbende	Marts 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Budgetaftale 2016					
Bispebjerg					
Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer	December 2021	December 2023	24	koordinering med andre projekter	Ændring i status på ibrugtagning
Brønshøj-Husum					
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten	December 2018	September 2021	33	interne faktorer	Ændring i status på ibrugtagning
Cykelpakke - dobbeltrettede cykelstier langs Hillerødmotorvejen	December 2021	Oktober 2022	10	interne faktorer	Ændring i status på ibrugtagning
Cykelpakke - belysning på Farumruten	December 2021	Oktober 2022	10	interne faktorer	Ændring i status på ibrugtagning

Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten	September 2021	September 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Nørrebro					
CP 2016 - Tagensvejkorridoren	December 2020	December 2024	48	koordinering med andre projekter	Ændring i status på ibrugtagning
Busfremkommelighed, linje 6A	December 2020	April 2022	16	Koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Østerbro					
Parkering - P-anlæg i konstruktion på Østerbro	Oktober 2020	Maj 2024	43	eksterne faktorer	Ændring i status på ibrugtagning
Carl Nielsens Allé, skybrudsprojekter og byrumsforbedringer	December 2019	Oktober 2021	22	eksterne faktorer	Ingen ændring
Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvej	December 2020	Juni 2022	18	interne faktorer	Ændring i status på ibrugtagning
FlereBydele					
Parkering - ny betalingszone bedre for beboerne	December 2017	December 2021	48	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Boligsocialt løft af udsatte byområder - evidensbaseret opfølgning KEOB	Juni 2017	December 2021	54	interne faktorer	Ingen ændring
Boligsocialt løft af udsatte byområder - boligsociale helhedsplaner	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Genopretning af vandkvalitet i søer og åer	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Fasanvejsruten SCS (B17)	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Åbning af 180 P-pladser	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Budgetaftale 2017					
AmagerVest					
Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager	August 2020	December 2022	28	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Brønshøj-Husum					
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg	Oktober 2018	September 2021	35	eksterne faktorer	Ændring i status på ibrugtagning

Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg	September 2021	September 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
IndreBy					
Bedre forhold for cyklister - bedre fremkommeligheden for cyklister i Vendersgade	December 2020	Juni 2022	18	interne faktorer	Ændring i status på ibrugtagning
HeleByen					
Partnerskabstræer og flere træer i byen	December 2020	December 2021	12	interne faktorer	Ændring i status på ibrugtagning
Bedre forhold for cyklister - 600 cykelparkeringspladser nær de kommende stationer for metro Cityringen	December 2019	August 2021	20	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Budgetaftale 2018					
Bispebjerg					
Lundehustorvet	December 2023	April 2023	-8	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
IndreBy					
Voldgaderuten (øget tilgængelighed)	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt
Nørrebro					
CP - Forbedring af krydset Rantzausgade og Nørrebro-ruten	Marts 2022	December 2021	-3	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Sjællandsgaderuten (øget tilgængelighed)	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt
Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro	November 2020	November 2021	12	interne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Valby					
Skybrudspakke - Byrum i Kulbanegade	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Vesterbro-KongensEnghave					

Skybrudspakke - Byrum i Karens Minde Aksen	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Østerbro					
Skybrudspakke - Byrum i Fredens Park	December 2023	December 2026	36	koordinering med andre projekter	Ændring i status på ibrugtagning
CP - cykelstier på Indiakaj	Marts 2020	December 2021	21	interne faktorer	Ændring i status på ibrugtagning
CP - Nordre Frihavsgade 1. etape	August 2021	Februar 2023	18	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
FlereBydele					
Akut fjernelse af banderelat. Graffiti	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
HeleByen					
Partnerskabstræer	Januar 2018	December 2021	47	interne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Forberedelse af skybrudsprojekter - Skybrudsplanlægning	December 2021	Marts 2022	3	mindre forskydning	Ingen ændring
Budgetaftale 2019					
AmagerVest					
Cykelprojekt fortov på Center Boulevard	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt
AmagerØst					
Øget tilgængelig Lergravsparkenruten	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Bispebjerg					
Grøn balance Grønningen/Bispeparken	December 2023	Maj 2024	5	mindre forskydning	Ingen ændring
Brønshøj-Husum					
Stiforbindelse Terrasserne & Farumruten	December 2021	December 2022	12	interne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
IndreBy					
Cykelprojekt Foranalyse vedr Refshalevej	December 2021	August 2021	-4	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt

Genopretning af Magstræde	December 2020	Juni 2021	6	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Genopretning af Snaregade	December 2020	Juni 2021	6	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Nørrebro					
Genopretning af Lundtoftegade	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Kunstgræsbaner i Nørrebroparken	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt
Valby					
Øget tilgængelig Valby stationsruten	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Vanløse					
Cykelprojekt Damhusdæm v Hyltebjerg Allé	November 2022	December 2022	1	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Genopretning af Bellahøj	December 2022	December 2021	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	Maj 2020	Maj 2023	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020	Ændring i status på ibrugtagning
Vesterbro-KongensEnghave					
Genopretning af Absalonsgade	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Vesterbro-KongensEnghave					
Anlæg af Pioparken	Juni 2023	Juni 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Østerbro					
Midl. Ren. af Svanemølle Pier	Maj 2019	December 2023	55	projektændring	Ingen ændring
Cykelsti på Strandboulevarden syd	December 2021	December 2022	12	interne faktorer	Ændring i status på ibrugtagning
Genopretning af Øster Voldgade	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Genopretning af Østerbrogade	December 2022	Juli 2022	-5	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt

Naturpark Nordhavn	Maj 2020	Maj 2023	36	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
FlereBydele					
Grøn balance - Flere træer	December 2021	December 2022	12	interne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Cykelparkering ved stationer i med DSB	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Cykelprojekt finansiering Roskilderuten	November 2021	December 2021	1	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Luftforurening, pilotprojekt	December 2020	Juni 2022	18	ændret politisk ønske	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Havnebusser, forlængelse	December 2021	Oktober 2021	-2	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Roskilderutens fællesaktiviteter	November 2021	December 2024	37	koordinering med andre projekter	Ændring i status på ibrugtagning
Budgetaftale 2020					
AmagerØst					
Backersvej & Skolen v Sundet etape 1	Juli 2023	Juli 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Vermlandsgade, genopretning (B20)	December 2024	December 2022	-24	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Kastrupvej, genopretning (B20)	December 2024	December 2022	-24	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Kløvermarksvej, genopretning (B20)	December 2024	December 2022	-24	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Bispebjerg					
Basargrunden, midlertidigt byrum	Februar 2022	December 2021	-2	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Områdefornyelse Bispeparken	Oktober 2021	Oktober 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Frederiksborgvej trafikale forbedr	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Bispebjerg Bakke, genopretning (B20)	December 2023	April 2025	16	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Brønshøj-Husum					

Gadelandet, cykelsti	November 2022	November 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
IndreBy					
Cykelpakke - Chr. Havns station	December 2021	Juni 2021	-6	Projektet er foran tidsplanen	ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt
Bredgade, genopretning (B20)	December 2024	December 2022	-24	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Admiralgade, genopretning (B20)	December 2023	Oktober 2021	-26	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Flytning af Dragespringvandet	April 2022	Maj 2022	1	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Nørrebro					
Områdefornyelse Aldersrogade	Oktober 2021	Oktober 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Jægersborggade, genopretning (B20)	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Valby					
Valby Langgade, cykelstier	September 2022	September 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Vesterbro-KongensEnghave					
Cykelpakke - KBH Hovedbanegårde	December 2021	Juni 2021	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Enghavevej, cykelsti	December 2022	Januar 2022	-11	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Absalonsgade, genopretning (B20)	December 2023	December 2026	36	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Østerbro					
Strandboulevarden, nordlige del, cykelsti (CP20)	December 2023	Juni 2024	6	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Østre Gasværk, berosat	December 2021	Juni 2022	6	mindre forskydning	Ingen ændring
Viborggade, genopretning (B20)	December 2023	November 2021	-25	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
FlereBydele					

Avedøreruten, supercykelsti	Maj 2023	Juni 2022	-11	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Ørestadsruten, supercykelsti	Maj 2023	Maj 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Sikre skoleveje, anlægsproj. (B2020)	Juni 2022	Juni 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
HeleByen					
Skærp. Af krav i miljøzonen	December 2025	December 2025	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Cykelpakke - tryghedskortlægning	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Cykelparkering ved busstoppesteder	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Pulje til tilkøb af cykelforbedring	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Budgetaftale 2021					
AmagerVest					
Fælledstien, belysning sc 1	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt
Skolen på Islands Brygge, SSV	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt
Hørgården, cykelforbindelser	Oktober 2022	Oktober 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Brydes Allé, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Hallandsgade, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Amager Blvd., genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Artillerivej, skolehaver anlæg	December 2021	Maj 2025	41	Tidsplan for optimistisk	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AmagerØst					
Refshaleruten, cykelsti Raffinaderivej	September 2023	September 2023	0	Projektet følger tidsplanen	ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt
Backersvej, Skolen ved Sundet, SSV e2	Juli 2024	Juli 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring

Sundbyøster Plads, begrønning	December 2022	August 2022	-4	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Store Møllevej, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Bispebjerg					
Tomsgårdsvej, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Grønnemose Allé, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Brønshøj-Husum					
Bellahøj Skole, skoleveje	September 2022	September 2022	0	Projektet følger tidsplanen	ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt
Hyrdevangen Harreskovv-Engsv genop B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Hyrdevangen Hyrdel-Engsv genopret B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
IndreBy					
Østbanegade, cykelsti	Juni 2023	Juni 2023	0	Projektet følger tidsplanen	ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt
Farumruten, cykelsti Gothersgade	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt
Ho Chi Minh-stien, Østerbro	Juni 2022	Juni 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Pulje til skoledistriktsændringer	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Nyboder Skole, SSV	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt
Langebros, renovering (B21)	December 2025	December 2025	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Burmeistergade, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Brobergsgade, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Vester Farimagsgade, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Andreas Bjørns Gade, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Mind. Biltrafik mid. Byen - erhv. An.-H	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring

Mind. Biltrafik mid. Byen byr.forsøg	December 2021	Juni 2021	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Mind. Biltrafik mid. Byen 2 traf.plan	Juni 2022	Juni 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Mind. Biltrafik mid. Byen byr.forsøg	Juni 2022	August 2023	14	interne faktorer	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Nørrebro					
Pr Charlottes Gade, tryghed foranalyse	Juni 2021	Juni 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Nørrebro Station, belysning (I1 S2)	August 2022	August 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Stevnsgade, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Birkegade, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Egegade, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Valby					
Freinetskolen, SSV	Juni 2023	Juni 2023	0	Projektet følger tidsplanen	ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt
Folehavekvarteret, byrum	April 2024	April 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Toftegårds Allé, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Vanløse					
SallingvGodthåbsvHulgårdsv bdre forhold	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Vesterbro-KongensEnghave					
Skolen i Sydhavnen, SSV	September 2022	September 2022	0	Projektet følger tidsplanen	ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt
Skole på Sluseholmen, SSV	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Vesterbro-KongensEnghave					
Bavnehøj Allé, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Østerbro					
Vesterled, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring

Rosbæksvej, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Middelfartgade, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Holsteinsgade, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
FlereBydele					
Tjek af vandkvalitet	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Detektering af højresvingende trafik	December 2023	December 2022	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Kørselsforbud v folkeskoler i tidsrum	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Nrbro Utterslev Cykel gangforb fanalyse	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Den Grønne Boulevard, foranalyse	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt
Træpulje B21	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Frugttæer buske og spiselige planter	December 2021	December 2022	12	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
TM19 Boligsoc. Helhedsplaner	Januar 2026	December 2026	11	Tidsplan for optimistisk	ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt
HeleByen					
Automatisering BC30	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Etabl. tværgående kontaktcenter TMF	December 2021	Juni 2021	-6	Projektet er foran tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Overførselssag 2014-2015					
AmagerVest					
Toilet ved Christmas Møllers Plads	April 2016	December 2021	68	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Nørrebro					
Mjølnerparkens Kvarterhus	Januar 2018	Juni 2021	41	interne faktorer	Ingen ændring
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF I)	Marts 2022	Juli 2022	4	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt

Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF II)	Marts 2019	Marts 2022	36	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Overførselssag 2016-2017					
HeleByen					
Digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen	December 2018	Juni 2021	30	interne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Overførselssag 2017-2018					
Nørrebro					
Nordvestpassagen	Juni 2023	April 2023	-2	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Hans Tavsens Park	August 2023	August 2024	12	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Mimersparkens Kvarterhus	Juni 2020	December 2022	30	eksterne faktorer	Ingen ændring
FlereBydele					
Overdragelse privat belysning	December 2020	Juni 2021	6	mindre forskydning	Ingen ændring
Overførselssag 2018-2019					
FlereBydele					
Parallelsamfund - BSHP OFS 18/19	December 2025	Juni 2025	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Overførselssag 2019-2020					
Vesterbro-KongensEnghave					
Skolen i Sydhavnen	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
FlereBydele					
Etablering UBM toiletter Amag Str./Basar	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Nye strømstik	December 2020	Februar 2022	14	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Styrkede indsatser for delebiler	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt
Omdannelse af Bispeengen, ideoplæg	Maj 2022	Maj 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring

Overførselssag 2020-2021					
AmagerVest					
Sundbyvester Plads omdan. Foranalyse	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
AmagerØst					
Nordøstamager Skole, sikre skoleveje	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Engvej/Wibrandsvej, trafikikkerhed	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
IndreBy					
NdrTolbod/Refshaleøen bro, foranalyse	April 2022	April 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Refshalevej/Forlandet, krydsning	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Nørrebro					
ByOasen, oprensning og legeplads	September 2022	September 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Valby					
Ålholm Skole, sikre skoleveje	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Vanløse					
Helga Larsens Plads omdan. foranalyse	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Vesterbro-KongensEnghave					
Ingerslevsgade/Dybbølsbro kryds	September 2022	September 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Liva Weels Plads, trafikikkerhed	Oktober 2021	Oktober 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Vesterbro Ny Skole, trafikikkerhed	Oktober 2021	Oktober 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
TM33 Hørdumsgade	Juli 2021	Juli 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt

Østerbro					
Kalkbrænderihavnsg/Sundkrogsg kryds	Oktober 2021	Oktober 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Strandboulevarden, begrønning	Juni 2024	Juni 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
FlereBydele					
Parkbroer, renovering OF20-21	Marts 2022	Marts 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Lovliggørelse af kolonihaver	December 2027	December 2027	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
TM72 Grønne byrum	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Overførselssagen 2012-2013					
Nørrebro					
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OMF)	Marts 2022	Juli 2022	4	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Overførselssagen 2013-2014					
Vesterbro-KongensEnghave					
Karens Minde Aksen (OMF)	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Øvrige aftaler					
AmagerVest					
Remiseparken samt stierne i Urbanplanen (Skybrudssikring)	December 2018	April 2023	52	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
BK 0499 Nyrnberggade	December 2021	April 2022	4	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Kornblomstvej, aktivitetspark	December 2014	August 2023	104	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Amagerbanen (Svinget) (Skybrudssikring)	December 2019	December 2023	48	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Hyttehusvej,R.M.(Vejlands Alle)(Skybrudssikring)	December 2019	December 2024	60	koordinering med andre projekter	Ingen ændring

GP21-Øresundsmotorvej, gang og cykelbro	September 2020	Juni 2022	21	projektændring	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Sundholm Nord, HOFOR	December 2025	December 2025	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Kirkegårdsvej 12/Ndr. Røse Vej 1-1A	December 2021	Maj 2022	5	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM37 Sturlasgade	December 2021	November 2021	-1	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM49 Floridavej	December 2020	November 2021	11	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Finlandsgade/Norgesgade/Hollænderdybet	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
AmagerØst					
Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard (Skybrudssikring)	December 2018	December 2023	60	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Skolen ved Sundet, HOFOR	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Grækendlandskvarteret, HOFOR	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Nyt lokalbusnet	December 2019	Juni 2021	18	eksterne faktorer	Ingen ændring
AM2 Prags Boulevard	December 2020	November 2021	11	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
AM4 Strandlodsvej	December 2020	November 2021	11	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
AM33 Frankrigsgade	December 2020	November 2021	11	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
AM34 Ålandsgade	December 2020	November 2021	11	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
AM39 Vermlandsgade	December 2020	November 2021	11	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Sundbyøster Plads, løft	August 2024	August 2022	-24	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Østrigsgade, genopretning GP23	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Højdevej 14	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt

Amagerbro Torv 5 / Nordlandsgade 18-22	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Bispebjerg					
Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen) (Skybrudssikring)	December 2021	December 2023	24	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
BK 1416 Cityringen K 09/002	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Vibevej, byrum	December 2021	December 2023	24	koordinering med andre projekter	Ændring i status på ibrugtagning
Områdefornyelse Nordvest	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Lersøparken (Skybrudssikring)	December 2019	April 2025	64	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Hovmestervej, Genopretningsramme 2019	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Hovmestervej, skybrudssikring (HOFOR)	December 2021	December 2022	12	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Bispeparken	December 2023	Maj 2024	5	mindre forskydning	Ingen ændring
BK 1438 Nattergalen	December 2021	Marts 2022	3	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
GP21-Lygtten	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
GP21-Nordre Fasanvej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Tomsgårdsvej, HOFOR	December 2025	Maj 2024	-19	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Skoleholdervej, grøn vej	December 2023	Maj 2024	5	mindre forskydning	Ingen ændring
Basargrunden - Etabl. af fast belæg	December 2020	Oktober 2021	10	eksterne faktorer	Ingen ændring
BIR7.5 Bispebjerg Bakke	December 2024	April 2025	4	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Lundehus Skole, skybrudsprj BIR10.3	December 2023	Maj 2023	-7	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Bispebjerg Kirkegrd, skybrudsprj BIR30	December 2024	Marts 2024	-9	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Grønningen (OMF)	December 2023	Maj 2024	5	mindre forskydning	Ingen ændring

Lersø Parkallé, gangbro GP23	December 2021	Marts 2022	3	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Lersøparken, kunstgræsbane forundersøg	December 2020	September 2021	9	koordinering med andre projekter	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Frederiksborgvej, trafikallé forbed OMF	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Birkedommervej 85-93	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Tomsgårdsvej 83-105	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Filosofvænget / Frederiksborgvej 131	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Statholdervej 13- 17 / Slotsfogedvej 5-7	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Brønshøj-Husum					
Kagsmosen, skybrudssikring	December 2022	Juni 2023	6	mindre forskydning	Ingen ændring
IndreBy					
Gothersgade	December 2018	December 2021	36	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Sti ved Nyboder Skole	Maj 2019	December 2021	31	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
De Indre Søer	December 2021	September 2021	-3	Projektet er foran tidsplanen	ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt
BK 0398 Puggaardsgade	Maj 2024	December 2021	-29	Projektet er foran tidsplanen	ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt
Langebro, åbning af p-anlæg	December 2019	December 2023	48	koordinering med andre projekter	Ændring i status på ibrugtagning
Skt. Jørgens Sø (Skybrudssikring)	December 2019	December 2027	96	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Sølvgade, gangtunnel Rigensgade, genopretning 2020	December 2021	Februar 2022	2	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt

Områdefornyelse Christiania	December 2020	Februar 2023	26	interne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Kastelsgraven	December 2021	September 2021	-3	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Sortedams Sø	December 2021	December 2023	24	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Peblinge Sø	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Omdan p-pladser Linnésgade og Rømersgade	December 2021	Juni 2021	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
BK 0732 Bartolinsgade	Maj 2020	Oktober 2023	41	udskydelse sfa. Anlægsloft i 2020	Ændring i status på ibrugtagning
BK 0350 Chr. Havns Torv	Løbende	Maj 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
BK 1410 Dag Hammerskjolds Allé	Maj 2020	December 2021	19	interne faktorer	Ændring i status på ibrugtagning
Slotsholmen, HOFOR	December 2025	December 2025	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
BK 1382 Bornholmsgade	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Rørholmsgade 6	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Amaliegade 26-36	December 2022	September 2022	-3	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Bygningsfornyelse Fredens Ark	Februar 2023	Februar 2023	0	Projektet følger tidsplanen	ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt
Knippelsbro, trapper	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Holmens Bro, genopretning	December 2022	Maj 2022	-7	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Gernersgade, helhedsgenopretning (G22)	December 2022	Oktober 2021	-14	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Brolagte gader, genopretning (G22)	December 2022	December 2024	24	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
IB1 H.C. Andersens Boulevard	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Langebros akut renovering	December 2020	Juni 2021	6	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt

Nyhavnsbroen, toiletbygning GP23	December 2023	December 2022	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Stockholmsgade, genopretning GP23	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Kronprinsessegade, genopretning GP23	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Gothersgade, genopretning GP23	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Nørrebro					
Rantzausgade	Marts 2022	Juli 2022	4	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Hans Tavsens Park (Skybrudssikring)	December 2019	August 2024	56	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Korsgade og Hans Tavsens Gade (Skybrudssikring)	December 2019	August 2024	56	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Jagtvej, gangtunnel Stevsgade, genopretning 2020	December 2018	Juni 2021	30	interne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Forbedring af Mimersparksen	Juni 2023	Juni 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Tagsensvej, skybrudssikring (HOFOR)	December 2019	April 2022	28	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
GP21-Tagsensvej (Tuborgvej-Nørre Allé)	December 2023	December 2024	12	koordinering med andre projekter	Ændring i status på ibrugtagning
Blegdamsvej Nord, HOFOR	December 2023	Februar 2024	2	mindre forskydning	Ingen ændring
Blegdamsvej Syd, HOFOR	December 2023	Februar 2024	2	mindre forskydning	Ingen ændring
Nørrebrogade 202 / Bragesgade 2-4	December 2022	Juni 2021	-18	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Nørrebrogade 218/Heimdalsgade 2, 2A, 2B	December 2022	December 2021	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Jagtvej, helhedsgenopretning (G22)	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
BIR24N Mimersparksen	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Tagsensvej, gangtunnel GP23	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Nørrebroparken Nord, skybrudsprojekt VEL29	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Stefansgade 18-22 / Nordbanegade 2-6	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt

Nærumg/Sandbjergg/Høsterkøbg/Lundtofteg	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Valby					
Valbyparken, Strand	August 2021	August 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Områdefornyelse Kulbanetorvet	December 2021	Februar 2022	2	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Vigerslevparken Midt	Juni 2024	Februar 2026	20	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Vigerslevparken Syd	Juni 2024	Februar 2026	20	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Kulbanevej	December 2022	December 2021	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
					ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt
BK 0607 Mølle Alle	November 2021	December 2021	1	mindre forskydning	ibrugtagningstidspunkt
BK 1218 Bredahlsvej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
GP21-Carl Jacobsens Vej	December 2020	December 2023	36	eksterne faktorer	Ændring i status på ibrugtagning
Nærgenbrugsstation, Herman Bangs Plads	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Områdefornyelsen Folehaven	August 2023	Marts 2024	7	eksterne faktorer	Ændring i status på ibrugtagning
Kulbaneparken (OMF)	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Valby Langgade 127-139 m.fl.	December 2022	September 2021	-15	Projektet er foran tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Vigerslevparken, 5 mindre projekter	December 2024	Februar 2026	14	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Trekronergade, skybrudsprojekt KV66	December 2024	Marts 2024	-9	Projektet er foran tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Gl. Køge Landevej, bro GP23	December 2023	December 2022	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Vigerslevvej, gangtunnel GP23	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Valbyområdet, bustilpasninger	Juni 2021	Juni 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring

Lykkebovej, skybrudsprojekt KV30	Oktober 2024	Oktober 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Gårdstedet, skybrudsprojekt KV32	Oktober 2024	Oktober 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Vigerslevvej, skybrudsprojekt KV35	September 2025	September 2025	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Kirsebærhaven, skybrudsprojekt KV37A	September 2025	September 2025	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Scharlingsv/VigerslevAl/JohanKrohn V mf	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Vigerslevvej og parkindgange, OMF	August 2021	August 2023	24	interne faktorer	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Folehavekvarteret, byrum OMF	August 2023	August 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Vanløse					
Grøndalsparken	December 2023	December 2028	60	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Sallingvej, HOFOR	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Genforeningspladsen 17-29 mfl.	December 2022	Juli 2021	-17	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Slotsherrensvej, gangtunnel GP23	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Grøndals Parkvej, genopretning GP23	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Jernbane Allé/ Jyllingevej/Kaløvej/Høgholtvej	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
BorupsAllé/Hillerødgd/Hvidkilddev/Mågev	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Vesterbro-KongensEnghave					
Johan Kellers Vej 24-50, 33-63	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Enghavevej 13- 29	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Vesterbro-KongensEnghave					
Områdefornyelse Sydhavnen	August 2020	December 2021	16	eksterne faktorer	Ingen ændring

BK 0771 Boyesgade	December 2021	Juni 2022	6	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Karens Minde	December 2023	December 2022	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Områdefornyelsen Bavnehøj	December 2025	December 2024	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
BK 1531 Beethovensvej	December 2022	August 2021	-16	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
BK 1529 Glinkasvej	December 2022	Oktober 2021	-14	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
BK 1441 Verdisvej	December 2022	Oktober 2021	-14	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Bygningsfornyelser i Bavnehøj pulje	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Haderslevgade 10-12	December 2022	November 2022	-1	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Vestre Kirkegård	December 2022	August 2023	8	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Pioparken (OMF)	August 2020	December 2021	16	ændret politisk ønske	Ændring i status på ibrugtagning
Kalvebod Brygge bro, støttemur	December 2022	Juni 2022	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Østerbro					
Fortov langs Rovsingsgade (Beauvaisgrunden II)	December 2020	Marts 2022	15	eksterne faktorer	Ingen ændring
Strandboulevarden (Skybrudssikring)	Oktober 2023	Juni 2024	8	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Østerbrogade, fra Jagtvej til Svanemølle station (Skybrudssikring)	November 2019	November 2022	36	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Carl Nielsens Allé (Skybrudssikring)	December 2019	Oktober 2021	22	eksterne faktorer	Ingen ændring
Thomas Laubs Gade 5-9	Marts 2015	August 2021	77	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
BK 0477 Østbanegade	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Renovering af Nordhavn Station	December 2015	December 2030	180	eksterne faktorer	Ingen ændring

Jagtvej (Klosterfælleden), (Skybrudssikring)	December 2017	Juni 2022	54	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Fremtidens Sølund Parkering	December 2019	December 2025	72	projektændring	Ingen ændring
Klimakarreen, Østerbro, gårdfacade, GI	December 2020	December 2022	24	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Fredens Park	December 2023	December 2026	36	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
BK 1190 Livjægersgade	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt
Østerbrogade 88-88 A-G samt 90	December 2021	Marts 2022	3	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Præstøgade 12-14	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Viborggade 72A-B	December 2022	August 2021	-16	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
J.E. Ohlsensgade 3-5	December 2022	December 2021	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Kildevældssøen	December 2021	Maj 2022	5	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Strandpromenaden, glacis	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Tuborgvej, bro over S-bane, forund.	Oktober 2020	Juni 2021	8	interne faktorer	Ændring i status på ibrugtagning
NO5 Frederik V's Vej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
NO6 Fælledparken	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
NO7 Øster Allé	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Strandboulevarden, træer	December 2023	August 2024	8	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Østre Gasværk, skybrudsprojekt	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Blegdamsvej, gangtunnel GP23	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Østerbrogade, gangtunnel GP23	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
FlereBydele					

Trafiksignaler, ændringer som følge af metroarbejder	Januar 2019	Juli 2021	30	eksterne faktorer	Ingen ændring
Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafikikkerhedsprojekter	December 2020	December 2021	12	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Fællesaktiviteter på Helsingørerruten	December 2019	December 2023	48	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Fællesaktiviteter på Fasansvejruten	December 2018	December 2023	60	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Tagsensvej Nord (Skybrudssikring)	Annulleret	Marts 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Hurtigere scanning af byggesagsarkivet	Juni 2021	Juni 2022	12	interne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Områdefornyelse Sundby	August 2024	August 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Genopretn. af 17 vejstrækn. i gul zone	December 2019	December 2022	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020	Ændring i status på ibrugtagning
A-busnet 2019, fremkommelighed	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV17 Herlufsvej	December 2021	December 2022	12	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV41 Borrebuvej	December 2021	December 2022	12	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV42 Slotsherrensvej Øst	December 2021	December 2022	12	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV44 Bellahøjvej	December 2021	December 2022	12	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV45 Bangsbovej	December 2021	December 2022	12	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV46 Bangsbo Plads	December 2021	December 2022	12	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV47 Katrinedalsvej	December 2021	December 2022	12	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV48 Vanløse St.	December 2021	December 2022	12	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV49 Vanløse Allé	December 2021	December 2022	12	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV50 Ådalsvej	December 2021	December 2022	12	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt

KV52 Godthåbsvej	December 2021	December 2022	12	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
VEL38 Grøndals Å	December 2021	December 2022	12	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
VEL39 Grændalsvænge Allé skolehaver	December 2021	December 2022	12	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
VEL40 Borups Allé Vest	December 2021	December 2022	12	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
VEL41 Genforeningspladsen	December 2021	December 2022	12	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV56 Blankavej	December 2021	Oktober 2021	-2	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
KV57 Gåsebækvej	December 2021	Oktober 2021	-2	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
KV58 JPE Hartmanns Allé	December 2021	Oktober 2021	-2	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
KV59 Valby Langgade	December 2021	Oktober 2021	-2	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
KV60 Vigerslev Allé 2	December 2021	Oktober 2021	-2	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
KV61 Grønt område ved Vigerslev Allé	December 2021	Oktober 2021	-2	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
KV62 Grønt område ved Panumsvej	December 2021	Oktober 2021	-2	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
KV63 Danshøjvej	December 2021	Oktober 2021	-2	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
KV20 Damhusengen	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV23 Damhussøen	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV26A Vigerslevparken nord	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV83 Krogbjergparken syd	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV1 Korsager Allé(øvre og nedre del)	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring

KV2 Bystævnnet	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV3 Grønt område bag Korsager skole	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV4A Husum Vænge (øvre del)	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV5 Husumparken	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV6 Skybrudsvej mod Husumparken	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV7 Frederikssundsvej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV8 Sonnerupvej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV9 Kildebrøndevej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV10 Husumvej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV18 Lyngholmvej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV19 Vanløse Byvej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV21 Hanstholmvej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV22 Lønstrupvej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV13 Skjulhøj Allé	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV14 Ålekistevej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV16 Jyllingevej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV43 Tryggevej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV74 Bavnehøj Idrætsanlæg	December 2022	Juni 2022	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
KV75 Enghave Brygge	December 2022	Juni 2022	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
KV76 Enghavevej	December 2022	Juni 2022	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
KV77 P. Knudsens Gade	December 2022	Juni 2022	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
KV79 Sydhavnsgade	December 2022	Juni 2022	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
KV80 Sydhavns Plads	December 2022	Juni 2022	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring

KV81 Teglholmsgade	December 2022	Juni 2022	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
VEL18 Vester Søgade og Kampmannsgade	December 2020	August 2021	8	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
VEL28 Nørrebroparken syd	December 2020	August 2021	8	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
VEL36 Ågadeparken	December 2020	August 2021	8	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
VEL37 Bispeengbuen	December 2020	August 2021	8	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
VEL43 Mindre skybr.veje Bispeengbuen	December 2020	August 2021	8	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
VEL23 Blågårdsgade	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
VEL24 Blågårds Plads	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
VEL27 Assistents Kirkegård	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
VEL29 Nørrebroparken nord	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
VEL30 Jagtvej nord	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
VEL31 Nørrebrogade	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
VEL34 Supplerende skybrudsveje	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
NO14 Sankt Hans Torv	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
NO15 Guldbergsgade	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
NO17 Sjællandsgade	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
NO18 Guldbergs Plads	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt

OS6 Stockholmsgade	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
IB16 Kastelsgraven, regn	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
BIR5.6 Rentemestervej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
BIR5.7 Dortheavej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
BIR5.8 Lygten	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
AM11 Grækenlandsvej	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM12A Greisvej vest	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM12B Greisvej øst	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM14 Hedegaardsvej og Jorisvej	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM15 Gyldenrisvej og P bag Kvikly	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM16 Oxford Have og Store Krog	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM19A Røde Mellemvej	December 2021	November 2021	-1	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM22 Peder Lykkes Vej	December 2021	November 2021	-1	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM23 Thyge Krabbesvej	December 2021	November 2021	-1	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM24 Skipper Clements Allé	December 2021	November 2021	-1	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM25 Sæterdalsparken	December 2021	November 2021	-1	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM26 Tingvej/Skotlands Plads	December 2021	November 2021	-1	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM27 Brydes Allé	December 2021	November 2021	-1	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt

AM8A Engvej nord	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM8B Engvej midt	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM9 Italiensvej	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM10 Elbagade/Filipsparken	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM46 Krimsvejområdet	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM3 Lergravsvej	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM5 Backersvej	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM6 Øresundsvej	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM7 Messinavej	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM41 Sundby Kirkegård	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM1A Amagerbanen mv.	December 2021	November 2021	-1	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM35 Amager Boulevard m.fl.	December 2021	November 2021	-1	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM36 Artillerivej/Ørestads Blvd.	December 2021	November 2021	-1	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM38 Weidekampsgade	December 2021	November 2021	-1	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM45 Njalsgade	December 2021	November 2021	-1	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM28 Kornblomstvej	December 2020	November 2021	11	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM29 Syndholm syd	December 2020	November 2021	11	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt

AM30 Brigadevej	December 2020	November 2021	11	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM32 Kongedybet	December 2020	November 2021	11	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM17 Gyldenlakvej m.fl.	December 2020	November 2021	11	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM18 Sundbyvestervej	December 2020	November 2021	11	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM19A Røde Mellemvej 2	December 2020	November 2021	11	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM19B Bygrænsen	December 2020	November 2021	11	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
AM20A Vejlands Allé	December 2020	November 2021	11	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
BIR20.2 Søborghusrenden m.fl.	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
BIR20.3 Emdrup Sø	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Tre fortove, genopretning (G22)	December 2022	December 2021	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Etablering af fem stoppesteder mv.	December 2020	Juni 2021	6	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Ryesgade, skybrudsprojekt NO3A&B	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Tuborgvej, skybrudsprojekt BIR7.8	December 2024	Marts 2024	-9	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Banearealet BIR8.1 MP	December 2022	August 2021	-16	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Mjølnerparken BIR8.2 MP	December 2022	August 2021	-16	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Mimersgade BIR8.3 MP	December 2022	August 2021	-16	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Tagensvej Syd BIR8.4 MP	December 2022	August 2021	-16	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Sigurdsgade BIR8.5 MP	December 2022	August 2021	-16	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt

Rovsinggade Vest BIR8.6 MP	December 2022	August 2021	-16	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Amagerbrogade, gangtunnel GP23	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Toiletpuljen 2019	December 2025	December 2025	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Godthåbsvej, A-busnet	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Gammel Køge Landevej, skybrudsprojekt KV39	September 2023	September 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Rønnegade BIR9.3 MP	December 2022	August 2021	-16	Projektet er foran tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Lersø Parkallé BIR9.4 MP	December 2022	August 2021	-16	Projektet er foran tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Rovsinggade Øst BIR9.5 MP	December 2022	August 2021	-16	Projektet er foran tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Johan Semps Gade AM47 MP	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Christianhavns Torv og Torvegade AM48 MP	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Veksøvej KV11 MP	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Slotsherrensvej Vest KV12 MP	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Tybjergvej KV15 MP	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Roskildevej KV24 MP	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Bramslykkevej KV25 MP	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Pakke for energieffektivitet	December 2025	December 2025	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
HeleByen					
Risikostyring af p-projekter 2017	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
EU Horizon 2020 - C-Mobile	Juni 2020	Juni 2021	12	eksterne faktorer	Ingen ændring

RSMP Nordic	December 2020	Juni 2021	6	mindre forskydning	Ingen ændring
Partnerskaber om grøn vækst	December 2018	December 2021	36	Tidsplan for optimistisk	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Støjpuljen	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
RAP24, initiativ 1.4	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
RAP24, initiativ 3.2, 3 nye genbrugsstat	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Støjpulje 2018	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Sundhed og Luft	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
RAP24 sorteringspunkter	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Indre by					
Øster Søgade 104	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Lille Strandstræde 18	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Ahlefeldtsgade 23-25	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Øster Farimagsgade 26	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt
Overgaden oven Vandet 34	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 4. anlægsoversigt

Nedenstående tabel 2 giver et overblik over budgetkonti på anlægsområdet, og som ikke har karakter af at være fysiske anlægsprojekter med vedtagne ibrugtagningsdatoer. For en række budgetkonti er der tale om konti vedrørende råde-over ejendom som omhandler anlægsprojekter på ejendomme, som er overdraget til Københavns Ejendomme og Indkøb. Forvaltningen skal have foretaget en oprydning i disse konti, idet der er tale om gamle konti. Endvidere fremgår bl.a. budgetkonti der vedrører styringen af bl.a. aflønningsmodel, samt konti til styring af udvalgets OU model, byfornyelsesrammen mv. Ens for disse konti er, at der ikke er tale om fysiske anlægsprojekter med en vedtagen ibrugtagningsdato, hvorfor der ikke kan rapporteres på forsinkelser på disse konti. Oplysninger om vedtaget ibrugtagningstidspunkt, forsinkelser og status på ibrugtagning fremstår derfor tomme.

Tabel 2 Forvaltningens budgetkonti på anlæg

Projekt	Politisk besluttet ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning	Ændringer siden seneste anlægsoversigt
Woltersgade 6 (Pommernsgade-karreen) - Råde-over ejendom					
Geislsgade-karreen					
Skomagerstiftelsen, Gasværksvej 25-27 / Istedgade 31 (Skomager-karreen) - Råde-over ejendom					
Torvegade-karreen - Råde-over ejendom					
Ahornsgade-karreen (Ahornsgade 15-19) - Råde-over ejendom					
Murergade-karreen - Råde-over ejendom					

Vesterfælledvej 3 A-B (Amerikavej-karreen) - Råde-over ejendom					
Valdemarsgade 52-56 - Råde-over ejendom					
Eskildsgade-karreen (herunder Eskildsgade 12-14 sidste ejerlejligheder) - Råde-over ejendom					
Eskildsgade 24-26 (Eskildsgade-karreen) - Råde-over ejendom					
Eskildsgade 28-30 (Eskildsgade-karreen) - Råde-over ejendom					
Eskildsgade 4-10 (Eskildsgade-karreen) - Råde-over ejendom					
Skydebane Øst-karreen - Råde-over ejendom					
Eriksgade-karreen					
Carlton, Lille Istedgade 7 / Halmtorvet 12-16 / Abel Cathrines Gade 24 (Lille Istedgade-karreerne) - Råde-over ejendom					
Hedebygade-karreen - Råde-over ejendom					
Westend-karreerne - Råde-over ejendom					
Reventlowsgade-karreerne - Råde-over ejendom					
Trekant-karreen - Råde-over ejendom					

Eskildsgade 3-5 (Hestestalds-karreen) - Råde-over ejendom					
Eskildsgade 44-46 (Absalonsgade-karreen) - Råde-over ejendom					
Hedebygade 30-30A (Ballumgade-karreen (Syd)) - Råde-over ejendom					
Boligkommissionens virke					
Byfornyelsesrammen (rådighedsbeløb)					
Opsamlingskonto (sanering)					
Ny aflønningsmodel i CAN					
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser					
Projektudviklingskonto (O/U-model for Ordinær anlæg)					
Ledige midler (Genopretningsrammen)					
CAN's driftsager					
Opsamlingskonto					
Ny aflønnings model BU					

Hestestalds-karreen					
Absalonsgade-karreen					