

Bilag 1: Udbygningsoversigt pr. område

Følgende oversigt viser alle daginstitutionsprojekter med anlægsmidler i Københavns Kommune. Der fremgår projekter, som er udføres i Byggeri København, Københavns Ejendomme og Børne- og Ungdomsforvaltningen.

- Byggeri København er ansvarlige for alle større byggerier i Københavns Kommune.
- Københavns Ejendomme er ansvarlige for alle nøglefærdige byggeri, da der er tale om køb/leje af ejendom.
- Børne- og Ungdomsforvaltningen er ansvarlige for mindre udbygninger under ca. 3 mio. kr.

I overblikket ses den nuværende status, tid, forsinkelser og det politiske grundlag. Daginstitutionsgupper i parentes udgør allerede eksisterende kapacitet (fx ved tidlig opstart), imens tal udenfor parentes udgør netto kapacitet. Projektnavne/adresse i klammer udgør placering for tidlig opstart.

Placeringerne af de nøglefærdige projekter kan være fortrolige. Det skyldes bl.a. at der stadig kan pågå forhandlinger med private developere.

Projekter, som kun har planlægningsmidler, fremgår ikke af overblikket. Det skyldes at projekter i planlægningsfasen, som oftest er usikre ift. tid og ændringer generelt. Derfor indarbejdes kun projekter med anlægsmidler i behovsprognosen. Forvaltningen har i perioden 2016-2019 fået planlægningsmidler til 230 daginstitutionsgupper. Heraf er der afsat anlægsmidler til 79 grupper, mens 96 grupper stadig er i planlægningsfasen. Forvaltningen har yderligere planlægningsmidler til 55 grupper, som der endnu ikke er fundet placering til. De resterende planlægningsmidler skal sikre de nødvendige antal pladser i 2023.

Amager

Projekt navn	Projekttype	Prognosefelt	Planlægningsmidler	Anlægsmidler	Bygherre	Fase	Ibrugtagningsdato (nuværende)	Ibrugtagningsdato (fra sidste liste)	Ibrugtagningsdato (oprindelig)	Forsinkelse (antal måneder)	Grupper
Artillerivej 69H	Ny daginstitution	Amager Nordvest	2018	2020	BUF	Projektering	01-11-2022		01-11-2022	-	0 (10)
Brydes Allé 44	Mindre udbygning	Amager Nordvest		OFS 17/20	BUF	Ibrugtagning	01-06-2020	01-08-2019	01-05-2019	13	1
Bryggens Bastion	Ny daginstitution (nøglefærdigt)	Amager Nordvest		2018	Ekstern	Projektering	01-04-2022	01-12-2021	01-01-2022	3	9
Lybækgade 20	Ny daginstitution	Amager Nordøst	2016	2019	ByK	Projektering	01-03-2022	28-12-2020	28-12-2020	14	2 (10)
Nyrnberggade 33	Mindre udbygning	Amager Nordøst		OFS 17/18	BUF	Udførelse	Primo 2021	01-12-2019	01-04-2019	24	1
Nøglefærdigt byggeri A	Ny daginstitution (nøglefærdigt)			2018	Ekstern	Planlægning	2023		2022	-	12
Nøglefærdigt byggeri B	Ny daginstitution (nøglefærdigt)			2019 (2020)	Ekstern	Planlægning	2023		2023	-	10 (10)
Richard Mortensensvej 50	Ny daginstitution (nøglefærdigt)	Amager Sydvest		2016	Ekstern	Projektering	16-06-2021		01-08-2020	10	0 (10)
Store Mølle Vej 11	Kapacitetsudvidelse	Amager Nordøst	2016	OFS 19/20	ByK	Projektering	Primo 2023		Primo 2023	-	4 (4)
Ørestad Boulevard 51 (tidl. 49)	Ny daginstitution (nøglefærdigt)	Amager Sydvest		2014 (2018)	Ekstern	Projektering	01-02-2022	01-11-2021	01-08-2020	18	3 (7)
Ørestad Syd, Byggefelt 1.0	Ny daginstitution	Amager Sydvest	2016	2018	ByK	Projektering	01-02-2022	01-09-2021	01-08-2021	6	5
Ørestads Boulevard 224 (tidl. 152)	Ny daginstitution (nøglefærdigt)	Amager Sydvest		2018	Ekstern	Projektering	01-07-2023	01-04-2023	01-04-2020	39	0 (17)
Øresundsvej 131	Kapacitetsudvidelse	Amager Nordøst	2018	2021	ByK	Projektering	01-07-2023		01-07-2023	-	8

Brønshøj-Vanløse

Projekt navn	Projekttype	Prognosefelt	Planlægningsmidler	Anlægsmidler	Bygherre	Fase	Ibrugtagningsdato (nuværende)	Ibrugtagningsdato (fra sidste liste)	Ibrugtagningsdato (oprindelig)	Forsinkelse (antal måneder)	Grupper
Hanstholm vej 10	Ny daginstitution	Vestre Vanløse	2016	2019	ByK	Projektering	Tidsplan udestår		01-11-2024	-	10
Klitmøllervej 20	Ny daginstitution	Vestre Vanløse		2019	ByK	Projektering	01-11-2021	01-06-2021	14-04-2020	18	0 (8)
Nærum Gadekær 7 (Nærum)	Mindre udbygning (udflytter)	Vestre Vanløse		2020	BUF	Udførelse	01-03-2021		Primo 2021	-	1 (2)

Nørrebro-Bispebjerg

Projekt navn	Projekttype	Prognosefelt	Planlægningsmidler	Anlægsmidler	Bygherre	Fase	Ibrugtagningsdato (nuværende)	Ibrugtagningsdato (fra sidste liste)	Ibrugtagningsdato (oprindelig)	Forsinkelse (antal måneder)	Grupper
Baldersgade 24	Ny daginstitution	Ydre Nørrebro	2017	OFS 18/19	ByK	Projektering	01-11-2022	01-07-2022	01-04-2022	7	10
Nøglefærdigt byggeri C	Kapacitetsudvidelse (nøglefærdigt)			2013	Ekstern	Projektering	01-11-2023	01-10-2023	01-11-2021	24	1 (4)
Nøglefærdigt byggeri D	Ny daginstitution (nøglefærdigt)			2020	Ekstern	Planlægning	2022		2022	-	8
Nørrebrogade 209	Ny daginstitution (nøglefærdigt)	Ydre Nørrebro		2019	Ekstern	Projektering	01-04-2022	30-06-2021	01-01-2021	15	9
Ringertoften 1	Kapacitetsudvidelse	Bispebjerg Syd	2016	2019	ByK	Projektering	01-11-2023	01-09-2023	01-03-2022	20	13 (1)

Valby-Vesterbro-Kongens Enghave

Projekt navn	Projekttype	Prognosefelt	Planlægningsmidler	Anlægsmidler	Bygherre	Fase	Ibrugtagningsdato (nuværende)	Ibrugtagningsdato (fra sidste liste)	Ibrugtagningsdato (oprindelig)	Forsinkelse (antal måneder)	Grupper
Carlsbergbyen (byggefelt 5)	Ny daginstitution (nøglefærdigt)	Vesterbro		2017	Ekstern	Projektering	18-01-2022	18-09-2021	01-07-2020	18	5
Enghave Brygge Ø A	Ny daginstitution (nøglefærdigt)	Vesterbro		2017	Ekstern	Projektering	01-07-2021	01-10-2021	Ultimo 2020	9	0 (6)
Grønttorvet (byggefelt 14)	Ny daginstitution (nøglefærdigt)	Valby Syd		2018	Ekstern	Projektering	01-06-2021	01-07-2021	Medio 2020	11	10
Nøglefærdigt byggeri E	Ny daginstitution (nøglefærdig leje)			OFS 18/19	Ekstern	Planlægning	2022		2021	12	10
Nøglefærdigt byggeri F	Ny daginstitution (nøglefærdig leje)			OFS 18/19	Ekstern	Planlægning	2022		2021	12	4
Nøglefærdigt byggeri G	Ny daginstitution (nøglefærdigt)			OFS 17/18	Ekstern	Planlægning	2022	01-01-2023	Medio 2021	12	18
Nøglefærdigt byggeri H	Ny daginstitution (nøglefærdigt)			2018	Ekstern	Planlægning	Tidsplan udestår		-	-	6
Nøglefærdigt byggeri I	Ny daginstitution (nøglefærdigt)			2014 (OFS 19/20)	Ekstern	Planlægning	Tidsplan udestår		2024	-	7
Saxtorpsvej 11	Ny daginstitution	Valby Nord	2017/2019	2020	ByK	Projektering	01-12-2022		2022	-	12 (1)
Skellet 18	Ny daginstitution	Valby Nord	2016	2019	ByK	Udførelse	01-06-2021	01-09-2020	01-09-2020	9	3 (2)
Slesvigsgade 12	Mindre udbygning	Vesterbro		OFS 17/18	BUF	Projektering	Tidsplan udestår	01-07-2019	01-03-2019	-	1
Støberigade 3 (Skolen i Sydhavnen)	Ny daginstitution	Kgs. Enghave	2017	2018	ByK	Projektering	01-04-2023	01-09-2022	22-01-2021	-	2 (10)
Topstykket 4	Ny daginstitution	Kgs. Enghave	2016	2016	ByK	Planlægning	Tidsplan udestår	Ultimo 2024	-	-	0 (10)