

Bilag 2 Liste over røde projekter

Ny på listen?	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring - kategori
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken	En lang række initiativer til begrænsning af den tunge trafik gennem Indre By. Det sker som led i at skabe større tryghed og trafikikkerhed for byens mange fodgængere og cyklister ved at modvirke det stigende antal ulykker mellem lastbiler og bløde trafikanter.	Juni 2011	Januar 2016	0	55	0	Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken er udsendt, fordi der mangler at opsættes en variabel hastighedstavle på Strandvænget, som bliver sat op når anlægsarbejdet omkring Nordhavnsvej er færdiggjort.	Projektet omhandler variable hastighedstavler på strandvænget, afventer arbejdet på nordhavnsvej. Der arbejdes på at afslutte projektet.	Koordinering med andre projekter
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Genbrugsstation, Sydhavn	Klargøring af areal med henblik på etablering af genbrugsstation i Sydhavnen.	Juli 2010	Maj 2014	0	46	0	Projektet er forsinket af flere grunde: 1) Uoverensstemmelse mellem Københavns Kommune og Amagerforbrændings forståelse af projektets formål har trukket processen ud. 2) Center for Afklaring og Beskæftigelse i BIF har haft en væsentlig rolle i projektet og har af to omgange trukket sig grundet besparelser. Dette har forsinket processen. 3) Skiftende projektledere og projektdeltagere har også bidraget til forsinkelsen. 4) Endelig kræver opførelsen og driften af en ny genbrugsstation en miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen er udarbejdet, men er blevet påklaget af borger til Natur- og Miljøklagenævnet. Amagerforbrænding, som bygger genbrugsstationen, har en procedure om, at de ikke bygger medmindre sager i Natur- og Miljøklagenævnet er afgjort.	Natur- og Miljøklagenævnet bliver løbende kontaktest for at fremskynde sagen.	Eksterne faktorer
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Baldersgade-karreen	Gårdhaver	December 2011	Marts 2015	0	39	0	Forsinket på grund af klager til Byfornyelsesnævnet, idet der er meget lang behandlingstid i Byfornyelsesnævnet. Klagen har ligget i Byfornyelsesnævnet i 7 måneder.	Vi rykker løbende Byfornyelsesnævnet for en kendelse.	Eksterne faktorer
Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Studivestredet 54; Integreret daginstitution	Daginstitution med 20 alm. grupper + 3 udflyttergrupper.	April 2011	juli 2014	0	39	0	BUF forventer en etapevis ibrugtagning af pladser i maj 2013, oktober 2013 og maj 2014.	Projektet forventes afsluttet i 3. Kvarter 2014.	Eksterne faktorer
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Trafikikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafikikkerhedsprojekter	Renovering af, samt skabe bedre forbindelse mellem, to små grønne områder i Mimergade kvarteret.	Marts 2011	Maj 2014	0	38	0	Afventer myndighedsbehandling.	Der er udarbejdet en ny tidsplan, som følges.	Interne faktorer
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	EAT Skolemad	Færdiggørelse af skolemadprojektet EAT.	december 2011	December 2014	0	36	0	Der er afsat midler til anlæg af skoleboder, men projekterne afventer politisk beslutning om driftsmidler. Projekterne afventer derfor budgetforhandlinger for 2014/ eller at der afsættes driftsmidler i en eventuel overførselsag i foråret 2013. Projekterne kan ikke sættes gang før der er beslutning om drift til skoleboder.	Projektet er sat i bero afventer driftsmidler som skal forhandles i forbindelse med budget 2014	Interne faktorer
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Nørrebrogade - Trafikforsøg	Trafikforsøg i Nørrebrogade med efterfølgende trafiksanering/ombygning. Projektet skal forbedre fremkommeligheden for den kollektive trafik og cyklisterne. Projektet omfatter ligeledes ny belysning af Nørrebrogade som på nuværende tidspunkt er igangsat.	December 2010	December 2013	0	36	0	En permanent ombygning er kun besluttet på indre del af Nørrebrogade. På den ydre del af Nørrebrogade står trafikforsøget endnu og skal løbende vedligeholdes.	Nørrebrogades ydre del og Elmegade fremstår fortsat som trafikforsøg med midlertidige løsninger. Der er afsat midler til Nørrebrogades anden etape i overførselsagen 2012, mens Elmegade fortsat er ufinansieret. Der fremsættes indstilling om ombygningen af Nørrebrogade i starten af 2013, herunder en hurtigere proces end lagt op til i Overførselsagen. De resterende midler benyttes til vedligeholdelse af trafikforsøg i Nørrebrogade og Elmegade indtil udførelse af permanent løsning.	Projektændring

Ny på listen?	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring - kategori
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Århusgade/Kalkbrænderi havns-gade - Krydsombygning	Åbning af krydset Århusgade ved Kalkbrænderihavns-gade.	December 2011	Oktober 2014	0	34	0	Forsinkelsen skyldes, at det ikke som forventet har været muligt at etablere adgang mellem krydset og Ny Ellebjerg Station via vejen Plestykke, som er privat vej på privat område. Efter forhandlinger er det ikke lykkedes at indgå aftale med beboerforeningen om åbning af Plestykke. Projektforslaget blev ikke godkendt af politiet, hvilket forsinkede TMU-indstillingen yderligere 1 måned. Med ændring er projektet nu godkendt af politi og TMU.	Det er ikke muligt at forcere yderligere. Projektets gennemførelse efter tidsplanen er afhængig af vejforholdene.	Eksterne faktorer
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Grøndals Å - Genåbning	Genåbning af Grøndals Å, for at københavnere kan udnytte de rekreative muligheder og få plads til oplevelser og aktiviteter i naturen, ved at naturlige vandløbsprofiler bliver åbnet og genoprettet.	Januar 2012	September 2014	0	32	0	Den oprindelige tidsplan har været for ambitiøs og tog ikke højde for alle de faser, et projekt som dette skal gennemgå. Rådgiverteamet er i gang med at udarbejde dispositionsforslag til aflevering, som skal godkendes af styregruppe for projektet efter sommerferien. Projektet er ikke yderligere forsinket i forhold til sidste anlægsoversigt.	Der arbejdes med så mange parallelle processer som muligt, for at se om tidsplanen kan optimeres yderligere.	Projektændring
Nej	Socialforvaltningen	30 boliger til sindslidende (Hyrdrevang)	Ombygning af kommunal ejendom eller 3. mandslejemål til boliger til unge med sindslidelser på kontanthjælp.	Januar 2013	Juni 2015	26	29	0	Baggrund for forsinkelse: Der kunne ikke findes enighed mellem KEJ4/ØKF/SOF og FSB (bygningsejer) og lejekontrakt eller købsbetingelser (begge blev forsøgt i perioden frem til marts 2012). Ny ejendom forsøges købt, men ØKF kunne ikke blive enige med sælger om en pris. Projektet er nu forsinket yderligere af anlægsloftet som betyder at der ikke vil kunne igangsættes en anlægssag eller købes en ejendom i 2013.	SOF undersøger alternative muligheder herunder kommunale ejendomme. Herudover har SOF iværksat med midlertidige pladser.	Interne faktorer
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Studiestræde 54	Ombygning af eksisterende bygninger til ny daginstitution inkl. Opsamlingssteder.	april 2011	september 2013	0	29	0	Projektet er forsinket gentagne gange, dels på grund af en frednings sag i Kulturarvsstyrelsen. Aktuelt pågår forhandlinger mellem KEJd og entreprenør vedr. tidsfristforlængelse. BUF forventer en etapevis ibrugtagning af pladser i maj 2013, oktober 2013 og maj 2014.	For at imødekomme pasningsbehovet er der etableret tidlig opstart i pavilloner på arealet til 6 grupper. Der er i forhold til varsel om forlænget byggetid søgt dispensation for deponering vedr. pavilloner i IM	Eksterne faktorer
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP V - Cykelsupersti Ballerupruten, Frederikssundvej	Forbedringer af de eksisterende stier/krydsninger.	December 2013	Marts 2016	0	27	0	Projektet planlægges og udføres som en del af projektet Højklasset busløsning på Frederikssundvej og busgade ved Nørrebro Station.	Der er udarbejdet en ny tidsplan.	Koordinering med andre projekter
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP V - Cykelsupersti Ballerupruten, Frederikssundvej	Forbedringer af de eksisterende stier/krydsninger.	December 2013	Marts 2016	0	27	0	Projektet planlægges og udføres som en del af projektet "Højklasset busløsning på Frederikssundvej og busgade ved Nørrebro Station".	Der er udarbejdet en ny tidsplan.	Projektændring
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Cykler, Natur, Kunst og Kultur	Cykler, Natur, Kunst og Kultur - Oplevelser og læring på cykel i skoletiden.	Marts 2011	Juni 2013	0	27	0	Der er givet tilsagn til dette projekt af Vejdirektoratet den 13. december 2010 med accept den 1. marts 2011. Der er ifølge budgettet, som ligger til grund for ansøgningen, planlagt et 3 års forløb med udvikling og indkøb af materialer i 2011, mens 2012 og 2013 primært skal bruges penge på vedligehold og drift. Derfor mener vi, at det oprindelig forventede ibrugtagningstidspunkt var for optimistisk. Projektet er dog blevet lidt forsinket i forhold til planlagt grundet at selve opstarten hos lærerne har taget længere tid end planlagt.	Forvaltningen har gennemgået projektets dele for at sikre, at der ikke sker yderligere forsinkelse.	Tidsplan for optimistisk
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Tung trafik aktiviteter 2010 - Citylogistik	Etablering af 1. etape af et anbefalet rutenet for lastbiler (røde ruter).	December 2010	Marts 2013	0	27	0	Der er givet penge til projektledelse, miljøvurdering og modelberegning samt konceptudvikling. Konceptudviklingen, samt at vi har afventet midler fra EU, har gjort at projektet er blevet forsinket. De øvrige punkter er gennemført og ibrugtaget.	Afventer overførsel af støttemidler fra EU-pulje.	Eksterne faktorer
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Edith Rodes Vej 12	Opførelse af permanent byggeri til ny daginstitution	februar 2012	April 2014	24	26	0	Institutionen er startet tidlig op på Edith Rodes Vej x med 10 grupper. Tidsplan justeret jf. estimering projektet har afventet godkendelse af helhedsplan for De Gamles By	Pladserne er ibrugtaget i tidlig opstart	Interne faktorer
Nej	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Nyt omsorgssystem	Implementering af Omsorgssystem: Rambøll care	Marts 2012	April 2014	0	25	0	Forretningsmæssig udvikling, 2. del vedr. Trænings- og forbyggelsescentre udskydes pga. anlægsloftet fra 2013.	Udviklingsindsats er intensiveret	Eksterne faktorer

Ny på listen?	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring - kategori
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP III - Cykling i parker	Forbedring af stier i parkerne, så de er mere velegnede til cykling.	Juni 2011	Juli 2013	0	25	0	Projektet har taget længere tid end oprindeligt estimeret, bl.a. på grund af uenighed med politiet i myndighedsbehandlingen.	Projektet er nu kommet i gang igen, og følger den justerede tidsplan.	Eksterne faktorer
Ja	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Renovering af legepladser på skoler og institutioner	Renovering af legepladser på skoler og institutioner.	december 2012	December 2014	0	24	0	Projekt udskudt på grund af anlægsloftet		Udskydelse sfa. anlægsloft i 2013
Ja	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Nem SMS, ankomstregistrering og webbooking	Etablering af nye teknologiske løsninger	december 2012	December 2014	0	24	0	Åfventer implementering af KOS2 og særligt Sundhedsportalen, da det er herfra der ankomstregisteres.	Udviklingsindsats er intensiveret	Koordinering med andre projekter
Ja	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Nye teknologiske løsninger	Etablering af nye teknologiske løsninger	december 2012	December 2014	0	24	0	Udskydes som følge af anlægsloftet for 2013.	Anlægsloft 2013	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2013
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP IV - Farumruten	Samarbejde med 2 andre kommuner om den specifikke rute, med 17 kommuner om det samlede pendlernet. På strækningen langs Hillerød Motorvejen - Frederikssundsvej - (Nørrebrogade) - Gothersgade udføres sikring af cyklist i kryds, nye cykelstier/cykelbaner, grøn bølge for cyklist (sammen med busprioritering på Frederikssundsvej), samt udvidelse af eksisterende cykelstier.	December 2012	December 2014	0	24	0	Der er nu bevilget midler til busfremkommelighedsprojekt på Fredrikssundsvej. Cykelsuperstipjektet skal koordineres hermed. Busfremkommelighedsprojektet forventes anlagt i 2014. Derudover har TMU besluttet at ikke anlægge den del af Cykelsupersti Farumruten, der forløber på Gothersgade.	De ændrede forudsætninger er indarbejdet i projektet og samkøres med Busfremkommelighedsprojektet.	Koordinering med andre projekter
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	Infrastruktur og udbud af en ny campingplads på Amager Fælled samt renovering af Bellahøj Camping frem mod åbningen af en ny campingplads på Amager.	Januar 2013	Januar 2015	0	24	0	På grund af finanskrisen har det været meget vanskeligt at finde en forpagter.	Udbudsprocessen sættes i gang.	Eksterne faktorer
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP I / II - Istedgade, cykelsti	Cykelstier i Istedgade.	Juni 2011	Juni 2013	0	24	0	I foråret 2011 indhentes tilbud fra entreprenører på udførelse af 1. etape af Istedgade projektet. De indkomne tilbud var desværre meget dyrere end forventet, og udbudsprocessen blev standset. Forvaltningen har efterfølgende fundet supplerende midler og udbudt projektet. Forvaltningen har imidlertid vurderet, at det ikke er muligt, at afvikle trafikken i anlægsperioden på en tilfredsstillende måde. Det skyldes, at fjernvarmearbejderne i Bernstorffsgade og Metrobyggeriet i Stampesgade påvirker trafikken på Vesterbro i en sådan grad, at det ikke er muligt at ensrette Istedgade i anlægsperioden. Når Istedgade ikke kan ensrettes mellem Reventlowgade og Helgolandsgade, skal der opretholdes kørespor i begge retninger i hele anlægsperioden. Det fordyrer projektet, da arbejdsprocesserne bliver mere komplicerede. Desuden forlænges anlægsperioden, hvilket ligeledes fordyrer omkostningerne. Projektet udskydes derfor til 2013, hvor det forventes at være muligt at afvikle trafikken mere ukompliceret og derfor med begrænsede ekstra udgifter for projektet.	Der er udarbejdet en ny tidsplan med de nye forudsætninger, som følges. Det er ikke muligt at forcere af hensyn til trafikafviklingen i anlægsperioden.	Koordinering med andre projekter
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Klima - ladestanderer til elbiler	CO2 udledningen skal sænkes i København, således sundheden øges. Elbiler og ladestanderer er et skridt i denne retning.	December 2012	December 2014	0	24	0	Bevillingen anvendes løbende i forbindelse med koordineringen af opstilling af ladestanderer på offentlig vej. Dette arbejde skrider langsomt frem end forventet (afgøres af privat efterspørgsel), og derfor er bevillingen endnu ikke brugt.	Der foretages ikke noget aktivt for at afslutte projektet hurtigere end det fastsatte forventede afslutningstidspunkt. Der er tale om en bevilling, som anvendes løbende i den takt, behovet viser sig.	Eksterne faktorer
Ja	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Ny skole i Sydhavnen	Der bygges en ny skole med 3 spor på Tegholmen. Ved siden af skolen opføres idrætsfaciliteter, børneinstitution og klub i en selvstændig bygning. Klublokalerne skal i første omgang rumme daginstitution.	Januar 2013	December 2014	0	23	0	Skolebygningen er delvis brændt i november 2012. Omfang af skader undersøges og afdækkes pt. Aktuelt er estimeret dato for ibrugtagning ultimo 15/primio15. Skadernes omfang og konsekvenserne heraf ikke er afklaret endnu.	Der er allerede etableret tidlig opstart på Bavnehøj Skole til 0,3 spor med tilhørende KKFO pladser. Der arbejdes på en løsning med genhusning i pavilloner til de børn som indskrives til skoleåret 2013/2014	Eksterne faktorer
Nej	Socialforvaltningen	Botilbud til socialt udsatte - 26 boliger på Strandlodsvej	Almene boliger i nybyggeri. 2-vær. Lejligheder til i alt 26 beboere.	februar 2012	Januar 2014	0	23	0	Forsinkelsen skyldes, 1. At udbudsrunderen var langvarig på grund af fejl i udbudsmaterialet. Kommunen var ikke indblandet i dette. 2. At entreprenøren er gået konkurs og at det har taget lang tid at finde en anden.	Sagen er genoptaget, men forsinkelsen vil ikke kunne indhentes	Konkurs

Ny på listen?	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring - kategori
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP III - Christianshavnsruten, cykelrute	Cykelrute over Christianshavn, fra den nye stibro over inderhavnen (A.P. Møllers gave) til Amager gennem Christiania.	December 2011	November 2013	0	23	0	Der har været konflikt med Christiania omkring projektet. Christianshavnsruten er planlagt til at åbne samtidig med broerne over Inderhavnen i maj 2013. Der ligger i øjeblikket en klage hos Naturklagenævnet, som har opsættende virkning. Det er ikke umiddelbart muligt at få en tilkendegivelse af, hvornår denne foreligger. Derfor er der på nuværende tidspunkt usikkerhed om, hvorvidt Christianshavnsruten kan færdiggøres til tiden. Endvidere har TMU bedt om en "time out" til vurdering af en ny anlægsstrategi, hvilket forvaltningen afventer. Projektet koordineres i øvrigt med projektet Stibro over Inderhavnen samt Nyhavnsruten.	Projektet er opdelt i 2 etaper. 1. etape gennemføres med udbud i august 2012 og en forventet færdiggørelse april 2013. Det er ikke muligt at forcere 2. etape (som går gennem Christiania), da der endnu ikke er nogen afgørelse på klagen hos Naturklagenævnet.	Koordinering med andre projekter
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Metropolzone - Kalvebod Bølge	Kalvebod Brygge beriges med Kalvebod Bølge - en urban brygge, der giver københavnere en helt ny måde at opleve og bruge havnen på. Kalvebod Bølge får by og vand til at smelte sammen i en elegant bølgebevægelse, der åbner op for nye maritime aktiviteter.	Juni 2011	Maj 2013	0	23	0	Efter licitation september 2011 kom der kun ét tilbud med for høj pris. Udbuddet blev derfor annulleret. For sikre, at Kalvebod Bølgen kan opføres inden for de økonomiske rammer, har CAN udskiftet projektets ingeniører i januar 2012. I den forbindelse er tidsplanen justeret, da projektets hovedkonstruktion skal omprojekteres for at skabe de nødvendige besparelser. Omprojektering er sket indtil juni 2012, hvorefter projektet er udbydt, og der er holdt licitation i august 2012. Anlægsstart var september 2012, umiddelbart efter basesæsonen.	Der er lavet en ny tidsplan med de nye forudsætninger. Denne tidsplan følges.	For høj licitationsresultat
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Kvæsthustmolen	Omdannelse af Kvæsthustbroens overflade til plads foran Skuespilhuset.	December 2013	Oktober 2015	39	22	0	Det har taget længere tid end forventet at indhente private donationer til projektet, og projektet har afventet ny lovgivning om skybrudsprojekter i kommunen.	Den oprindelige tidsplan er korrigeret og dette er meddelt i diverse indstillinger og politiske notater.	Eksterne faktorer
Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Pilesvinget; Stadion og idrætsanlæg	Boldklubben FIX. Modernisering af VVS. Omlægning til fjernvarme. Renovering/isolering af tag, facader og vinduer. Istandsættelse af baderum i gamle bygning.	December 2011	September 2013	0	21	0	Afgørelsen fra Naturfredningsnævnet har været forsinket. Der er nu givet dispensation.	Der er udarbejdet ny tidsplan som forventes overholdt. Projektet forventes afsluttet i 3. kvartal 2013.	Eksterne faktorer
Nej	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Grønnemønsens Idrætsanlæg	Opførelse af et nyt klubhus i en anden del af Utterslev mose. Tidligere projekt: Nyt paptag. Malerbehandling af facader, døre og vinduer. Indv. Malerbehandling.	December 2011	September 2013	0	21	0	Projektet har afventet fuldmagt til at bygge på grunden fra Center for Park og Natur vedr. fredningen. Sagen er nu behandlet og fuldmagten er givet.	Der er udarbejdet ny tidsplan som forventes overholdt. Projektet forventes afsluttet i 3. kvartal 2013.	Interne faktorer
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Amagerfælledvej 135	Opførelse af ny daginstitution på kommunal grund. Der bygges 10 grupper, alle pladser tages tidligt i brug pr. 1.8.2012 i pavilloner i Njalsgade i 2011)	Januar 2012	September 2013	0	20	0	Der er lavet tidlig opstart til 10 grupper i Njalsgade. Entreprenør er gået konkurs i december måned og byggeriet er standset. Projektet er udbudt på ny og følger ny tidsplan	Pladserne er taget i brug i tidlig opstart i Njalsgade	Konkurs
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Nørrebro Tryghedsplan - Tryghedsskabende foranstaltninger i Folkets Park	Nørrebro Tryghedsplan - Tryghedsskabende foranstaltninger i Folkets Park	Juli 2014	Marts 2016	0	20	0	Det væsentlige element i projektet er en borgerinddragelsesproces for at afdekke, hvad vil skabe tryghed. Den proces er i gang og kræver længere tid end oprindeligt forudsat.	Der er udarbejdet en ny tidsplan, som følges.	Interne faktorer
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Israels Plads	Projektet giver mulighed for at udvikle den sydlige del af Israels Plads til et nyt og tidssvarende byrum, som udnytter pladsens unikke beliggenhed og udfordrer tanker om hvilke aktiviteter der kan foregå mellem metropolen og boligbyen.	Juli 2012	Marts 2014	0	20	0	Projektet har været stillet i bero men er nu genoptaget, da der er opnået en aftale med ejeren af det underjordiske p-anlæg. Forstærkning af dæk og membranudskiftningen gennemføres fra juli 2012 til december 2012, og selve pladsprojektet fra januar 2013 til marts 2014. Der er afholdt licitation på de forberedende arbejder, og arbejdet er startet den 2. juli 2012. Der sker således en mindre forskydning i forhold til den tidligere tidsplan, hvilket hovedsageligt skyldes at p-kælderen har skiftet ejer siden aftalen med den tidligere ejer kom i stand. Forhandlingerne med p-kælderens nye ejer trak ud og resulterede i en tillægsaftale.	Der er udarbejdet en ny tidsplan, som følges.	Eksterne faktorer
Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Amagerfælledvej 135; Integreret daginstitution	Ny daginstitution, Letbyggeri, 10 grupper. 6 vuggestuer og 4 børnegrupper	Maj 2012	December 2013	0	19	0	Entreprenøren er gået konkurs. Ny totalentreprenør er nu tilknyttet.	Projektet kører efter revideret tidsplan. Projektet forventes afsluttet i 4. kvartal 2013.	Konkurs

Ny på listen?	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring - kategori
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Krùgersgade 4-6	Bygningsfornyelse	August 2011	Marts 2013	0	19	0	Forklaringen på forsinkelsen af ombygningen af ejendomme skyldes forsinket opstartsperiode, opstigning af vandstand i forbindelse med udgravning af kældere og logistikproblemer ved byggeplads pga. ejendommens tætte beliggenhed til metrobyggeri.	Dialog med rådgiver iværksat med henblik på at løse forsinkelsesproblemerne.	Eksterne faktorer
Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Kildevældsskolen specialklasse række	Specialklasse række på Kildevældsskolen.	Juni 2012	December 2013	0	18	0	Alle indkommende tilbud var i første omgang for høje. Der foretages pt. en omprojektering af projektet.	Projektet forventes afsluttet i 4. kvartal 2013.	Højere licitationstilbud end budget
Nej	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Produktionskøkken Klarahus	Etablering af nyt produktionskøkken på Klarahus	august 2013	December 2014	0	16	0	Udskydes som følge af anlægsloftet for 2013.	Anlægsloft 2013	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2013
Nej	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Renovering på plejecentrene Klarahus og Kastanjehusene samt istandsættelse af havearealer i de Gamles By	Etablering af service- og fællesarealer på Klarahus og Kastanjehusene samt istandsættelse af haveanlæg mellem allé-bygninger	august 2013	December 2014	0	16	0	Udskydes som følge af anlægsloftet for 2013.	Anlægsloft 2013	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2013
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Nyborggade 23 (Sionsgade)	Opførelse af ny daginstitution. (10 grupper er startet tidligt op i Nyborggade 23)	September 2012	December 2013	0	15	0	Forsinket på grund af forhandlinger om køb af parkeringsplads, anlæg af midlertidig vej og opsigelse af beboere på arealet. Yderligere forsinket pga. for højt licitationsresultat, hvilket har forsinket oprindelig forventet tidsplan.	Der gennemføres nu en proces med udbud efter forhandling. 10 grupper er opstartet tidligt i Nyborggade X	Højere licitationstilbud end budget
Nej	Socialforvaltningen	Botilbud til socialt udsatte - 24 boliger på Rentemestervej	24 boliger i nybyggeri. Opføres i samarbejde med LEV.	September 2012	December 2013	0	15	0	LEV har skulle løses et finansieringsproblem, hvilket indebærer, at sagen har været sat i stå siden januar måned. Sagen er nu genoptaget, idet der er fundet finansiering til projektet.	Sagen er genoptaget, men forsinkelsen vil ikke kunne indhentes	Eksterne faktorer
Nej	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Produktionskøkkener	Etablering af produktionskøkken på Skjulhøjgård og Dorteagården.	Marts 2012	juni 2013	0	15	0	Bygetekniske forhold samt hensyn til den fortsatte drift på plejehjemmene under anlægsperioden	Anlægsarbejde er igangsat	Eksterne faktorer
Nej	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Fællesarealer på plejehjem: Absalonhus	Fællesarealer på plejehjem: Absalonhus.	december 2011	Marts 2013	0	15	0	Lang myndighedsbehandling, forhandlinger med gårdrådet, skybrud samt tekniske udfordringer ifht. omlægning af forsyningsnettet	Myndighedsbehandling afsluttet og anlægsarbejde igangsat	Eksterne faktorer
Nej	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Fællesarealer på plejehjem: Kærbo	Fællesarealer på plejehjem: Kærbo.	december 2011	Marts 2013	0	15	0	Lang myndighedsbehandling, tekniske udfordringer ifht. etablering af kompliceret byggeplads i gårdrummet	Myndighedsbehandling afsluttet og anlægsarbejde igangsat	Eksterne faktorer
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Israels Plads	Projektet giver mulighed for at udvikle den sydlige del af Israels Plads til et nyt og tidssvarende byrum, som udnytter pladsens unikke beliggenhed og udfordrer tankerne om hvilke aktiviteter der kan foregå mellem metropolen og boligbyen.	December 2012	Marts 2014	0	15	0	Projektet har været stillet i bero men er nu genoptaget, da der er opnået en aftale med ejeren af det underjordiske p-anlæg. Forstærkning af dæk og membranudskiftningen gennemføres fra juli 2012 til december 2012, og selve pladsprojektet fra januar 2013 til marts 2014. Der er afholdt licitation på de forberedende arbejder, og arbejdet er startet den 2. juli 2012. Der sker således en mindre forskydning i forhold til den tidligere tidsplan, hvilket hovedsageligt skyldes at p-kælderen har skiftet ejer siden aftalen med den tidligere ejer kom i stand. Forhandlingerne med p-kælderens nye ejer trak ud og resulterede i en tillægsaftale.	Der er udarbejdet en ny tidsplan, som følges.	Eksterne faktorer
Ja	Økonomiforvaltningen	Videreudvikling og optimering af eksisterende selvbetjeningsværktøjer på økonomirådet	Videreudvikling og optimering ift. kortere svartider på løsningerne, udvikling af flere løsninger på økonomiområdet, herunder interne fakturaer, bank og kreditorhåndtering, samt en selvbetjeningsløsning, hvor man guider lederne igennem de mest almindelige hændelser på økonomiområdet.	december 2012	Marts 2014	0	15	0	Midlerne skal dels bruges på generel brugervenligsoptimering og videreudvikling af eksisterende selvbetjeningsløsninger. Denne del afventer beslutninger om design, navigation mv., som tages i regi af projektet vedr. samling af administrative opgaver samt projektet vedr. knnet. Det anbefales derfor at udskyde en del af leverancen til 2014, når disse beslutninger er taget.	Projektet afventer beslutninger i andre projekter. Der holdes kontakt til disse projekter, således at forsinkelse minimeres mest muligt.	Koordinering med andre projekter
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Storbyhaver og grønne partnerskaber	Etablering af storbyhaver og medfinansiering af lokale tiltag for borgere, institutioner, boligsekskaber.	Januar 2012	Marts 2013	-12	14	0	Projektet koordineres med projektet Sundholmskvarterets Områdeløft og følger denne tidsplan.	Der er udarbejdet en ny tidsplan, og projektet bliver ibrugtaget februar/marts 2013.	Koordinering med andre projekter

Ny på listen?	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring - kategori
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Aktivitetsplads målrettet voksne	Aktivitetsplads målrettet voksne	August 2013	Oktober 2014	0	14	0	Forsinkelsen skyldes, at det har været nødvendigt at gennemføre yderligere og omfattende borgerinddragelse samt bearbejdning af input fra denne proces. Projektet var oprindeligt tænkt udbudt som totalentreprise. Med den nye proces er denne udbudsform ikke anvendelig her, da projektet nu har fået karakter af et udviklingsprojekt, og løsninger skal findes undervejs i samarbejde med de lokale målgrupper. Der er udarbejdet program for projektet, som har været i høring hos Nørrebro Lokaludvalg. Med udgangen af februar 2013 forventes det, at der fundet en rådgiver til udvikling af projektet, herunder at udarbejde dispositions- og projektforslag henover 2013. Anlægget forventes færdigt i efteråret 2014. TMU er orienteret på mødet 8. oktober 2012.	Der er udarbejdet en ny tidsplan, som følges.	Tidsplan for optimistisk
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Sikker skolevej - Teglgolmen til Kgs. Enghave	Skabelse sikre skoleveje og øget trafikikkerhed i Sydhavnen.	December 2013	Februar 2015	0	14	0	Jf. beslutning truffet i TMU 12/3-2012 er anlæg af bro ændret til at udvikle en anden løsning for området i samarbejde med de lokale interessenter. Resultatet af dette er forelagt TMU i august 2012. Hvor det er blevet godkendt.	Projektet er annulleret i sin nuværende form. Forslag til disponering afvist på BR 10-05-12, ny indstilling er blevet udarbejdet og godkendt i TMU, afventer nu godkendelse hos ØKF.	Ændret politisk ønske
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP V - Rådhuspladsen, cykling over	Forbedringer af de eksisterende stier/krydsninger.	Oktober 2012	December 2013	0	14	0	Projektet blev annulleret i 2012 i forbindelse med budgetforhandlingerne. Der afrapporteres ikke til ØU	Projektet blev annulleret i 2012 i forbindelse med budgetforhandlingerne. Der afrapporteres ikke til ØU	Ændret politisk ønske
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Carl Jacobsens Vej 23	Ny daginstitution i fælles byggeri med almene boliger og et bofællesskab.	december 2012	Januar 2014	0	13	0	Byggeriet er underlagt en ekstern bygherre og tidsplan, er del af et større byggeri med almene boliger. Institutionsbyggeriet følger derfor byggeriet af boliger	Byggeriet følger den eksterne bygherres tidsplan.	Eksterne faktorer
Nej	Socialforvaltningen	Botilbud til socialt udsatte - 72 boliger på Sundbyvang	Genhusning i forbindelse med modernisering af Sundbyvang og Sundbygård.	August 2012	September 2013	0	13	0	Forsinkelsen skyldes en længere politisk behandling (lokalplan) end forventet, modulboksleverandør gik konkurs i dec-10, hvilket medførte en udfordring i at finde en ny leverandør, der vil gøre det for samme økonomiske ramme. Og forsinkelse i behandling af skema B ansøgning pga. uklarhed i nedrivningsøkonomi	Genforhandling af kontrakten mellem boligselskabet, KAB, og totalentreprenøren Pihl, hvor SOP deltog som fohandler ift. plejeboliger. Indgåelse af en allonge til kontrakten.	Konkurs
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Sluseholmen/Sjællandsbrosen - krydsombygning	Ombygning af Sluseholm krydset til at klare en voksende trafik fra Sluseholmen og Teglgolmen.	Juni 2012	Juli 2013	0	13	0	Afvigelsen skyldes, at engrosvarerhuset Metro af hensyn til deres julehandel, ønskede anlægsstart rykket til efter jul. Da januar erfaringsmæssigt er et meget uheldigt tidspunkt at opstarte anlægsprojekter, er opstarten rykket til primo marts i forventning om, at evt. frost/vinter er overstået.	Tilbudsgivere har afgivet tilbud, og tilbuddene er under vurdering med henblik på at vælge de økonomisk mest fordelagtige tilbud. Anlægsarbejdene forventes igangsat primo marts, hvis vejforholdene tillader dette.	Eksterne faktorer
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Hothers Plads	Gårdhaver	November 2012	December 2013	0	13	0	Forsinket på grund af politisk behandling (8 måneder). Dette har medført at anlægsarbejdernes igangsætning er blevet tilsvarende forsinket.	Vi kan ikke indhente forsinkelsen.	Interne faktorer
Ja	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Studiestræde Yderligere 2 grupper	Etablering af 2 grupper til permanent institution	juni 2013	juli 2014	0	13	0	Pladserne i Studiestræde ibrugtages etapevis og ibrugtagningstidspunktet er sat i forhold til etablering af adgangsveje/køkken mv.	6 grupper er etableret i tidlig opstart	Eksterne faktorer
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Daginstitution i Gyldenrisparken Indretning	Indretning af ny daginstitution Amagerbrogade 262 (Gyldenrisparken)	juni 2012	juni 2013	0	12	0	Byggeriet til i alt 18 grupper, 6 grupper er startet tidligt op i lokaler i Store Krog. Byggeriet er voldsomt forsinket. Byggeriet udføres af 3. mand Lejrbo. Entreprenør har gentagne gange overskredet tidsplan og der har været afholdt voldgiftssag. BUF og KEJ har forsøgt at bistå Lejrbo med en løsning. Foreløbig tidsplan er ibrugtagning i juni 2013.		Eksterne faktorer
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Katrinedal Skole 1 spor inkl. 120 KKFO/FH (BF 2012) stjernemarkering	Udbygning af Katrinedal Skole med ét spor inkl. KKFO-pladser (rådgivning)	juni 2015	Juni 2016	0	12	0	Det først udarbejdede projektforslag ligger udenfor den økonomiske budgetramme. Der laves nyt udbud i efteråret 2012. Hele processen og tidsplan for byggeri er derfor rykket et år		Projekttændring
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Katrinedal Skole	Udbygning af Katrinedal Skole med ét spor inkl. KKFO-pladser	juni 2015	Juni 2016	0	12	0	Det først udarbejdede projektforslag ligger udenfor den økonomiske budgetramme. Der laves nyt udbud i efteråret 2012. Hele processen og tidsplan for byggeri er derfor rykket et år		Projekttændring

Ny på listen?	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring - kategori
Ja	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Hillerødgedes Skoles hovedindgang (BF 2012) Stjermarkering	Usikkert om projektet skal gennemføres	december 2012	December 2013	0	12	0	Projektet følger nu tidsplan for flytning af Frederiksgård Skole og indretning af Hillerødgedes Skole, idet arbejdet udføres i forbindelse med denne sag		Koordinering med andre projekter
Ja	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Pladsbevarelse dag- og fritidsinstitutioner (BF 2012)	Endnu ikke disponeret - fordeles på enkeltprojekter.	december 2012	December 2013	0	12	0	Fordels på enkeltprojekter efterhånden som der opstår behov for at bevare/genetablere pladser som opsiges/nedlægges evt. ved nedlæggelse af lejemål		Koordinering med andre projekter
Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Katrinedals Skole / KKFO	SPOR + 120 fritidspladser	August 2015	August 2016	0	12	0	Udredning og placering af tilhørende idrætshal har forlænget projektet. Derudover har der været tvist, hvilket har medført opsigelse af totalrådgiver på projektet.	Ny totalrådgiver tilknyttet via udbud. Byggeri struktureres så ombygning af eksisterende delvist kan ibrugtages til aftalt tid. Projektet forventes afsluttet i 3. Kvartal 2015.	Projektændring
Nej	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Moderniseringsplanen - rehabiliteringspladser	Istandsættelse af eksisterende plejehjem med midlertidige døgnpladser	december 2013	December 2014	0	12	0	Udskydes som følge af anlægsloftet for 2013.	Anlægsloft 2013	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2013
Ja	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Doc2Mail	Etablering af nye teknologiske løsninger	december 2012	December 2013	0	12	0		Udviklingsindsats er intensiveret	Eksterne faktorer
Ja	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	NemSMS	Etablering af nye teknologiske løsninger	december 2012	December 2013	0	12	0	Afventer teknisk løsning fra KS	Udviklingsindsats er intensiveret	Interne faktorer
Ja	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Sygeplejeklinikker	Etablering af sygeplejeklinikker	december 2013	December 2014	0	12	0	Dele af projektet udskydes som følge af anlægsloftet for 2013.	Anlægsloft 2013	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2013
Nej	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Mobile sprinklere	Etablering af mobile sprinkleranlæg på plejehjem	december 2013	December 2014	0	12	0	Dele af projektet udskydes som følge af anlægsloftet for 2013.	Anlægsloft 2013	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2013
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Sikker skolevej - Teglnholmen til Kgs. Enghave	Skabelse sikre skoleveje og øget trafikikkerhed i Sydhavnen.	December 2013	December 2014	0	12	0	TMU besluttede den 12. marts 2012, at anlæg af bro ændres til at udvikle en anden løsning for området i samarbejde med de lokale interesser. Resultatet af dette er forelagt BR i efteråret 2012, hvor det blev godkendt.	Projektet kører videre med det ændrede projektgrundlag.	Ændret politisk ønske
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Pulje til brint og grøn energi - Grøn energi	Indkøb af brintbiler, opgradering af tankstation, partnerskaber og grøn energi.	December 2012	December 2013	0	12	0	Projektet har afventet færdiggørelsen af KBH 2025 - klimaplanen, der endeligt blev vedtaget af BR i august 2012. Planen indeholder mål og indsatser vedr. blandt andet grøn energi i forhold til energiproduktion og energiforbrug, så København kan blive verdens første CO2-nerurale hovedstad i 2025. Projektet afsluttes i 2013.	2 analyser i forhold til grøn energi er sat i gang. De skal være med til at fremme en rigtig implementering af KBH 2025 - klimaplanen i forhold til blandt andet biogas.	Ændret politisk ønske
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Sikker skolevej - Teglnholmen til Kgs. Enghave	Skabelse sikre skoleveje og øget trafikikkerhed i Sydhavnen.	December 2013	December 2014	0	12	0	TMU besluttede den 12. marts 2012, at anlæg af bro ændres til at udvikle en anden løsning for området i samarbejde med de lokale interesser. Resultatet af dette er forelagt BR i efteråret 2012, hvor det blev godkendt.	Projektet kører videre med det ændrede projektgrundlag.	Ændret politisk ønske
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Dagmarsgade BK0339	Gårdhaver	November 2012	November 2013	0	12	0	Forsinket på grund af politisk behandling (8 måneder). Dette har medført at anlægsarbejdernes igangsætning er blevet tilsvarende forsinket.	Vi kan ikke indhente forsinkelsen.	Interne faktorer
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Frederiksgården/Blytækkervej	Gårdhaver	Marts 2014	Marts 2015	0	12	0	Forsinket på grund af klager til Byfornyelsesnævnet, idet byfornyelsesbeslutningen er kendt ugyldig, og vi har arbejdet på at udarbejde et nyt forslag henhold til Byfornyelsesnævnets kendelse.	Vi er ved at udarbejde en ny indstilling til TMU.	Eksterne faktorer
Nej	Økonomiforvaltningen	Anlægs- og projektstyringssystem (KØPS)	Anlægs- og projektstyringssystem (KØPS)	december 2012	December 2013	0	12	0	Koncernservice udskød i forbindelse med halvårsregnskabet 2012 0,8 mio. kr. til 2013. I forbindelse med budgetaftalen for 2013 blev midlerne som følge af anlægsloftet yderligere udskudt til 2014. Grundet denne usikkerhed om projektets finansielle status i forbindelse med budgetforhandlingerne, holdt Koncernservice projektet i bero, hvilket forsinkede projektet.	Projektet genstartes i 2013	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2013

Ny på listen?	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring - kategori
Ja	Økonomiforvaltningen	Hvide Kødby	Den Hvide Kødby indgik i budget 2012, hvor Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen blev bedt om at undersøge mulighederne for at skyde området ind i en fond eller et selskab. I den forbindelse kan der blive behov for at foretage diverse undersøgelser og analyser, som kræver ekstern bistand.	december 2012	December 2013	0	12	0	ØKF og KFF forelægger i foråret 2013 indstilling om fremtidig drift/ejerskab til DHK. Projektet er forsinket som følge af, at afklaring af udskillelse i et selskab tog længere tid end forventet (afslag fra Erhvervsstyrelsen november 2012). Det var forudsat, at hele DHK, inkl. hjørnegrunde, skulle indskydes i selskabet. Hjørnegrunde skal nu (formentlig) sælges separat, men salg af den ene hjørnegrund er indtil videre blokeret af uvished ift. evt. placering af stofindtægelsesrum på enten Halmtorvet 15 eller 17, som tilsammen udgør langt størstedelen af denne hjørnegrund. Socialudvalget skal i foråret 2013 vurdere alternative forslag til stofindtægelsesrum sammen med løsninger på Halmtorvet, mens TMF og ØKF skal igangssette udarbejdelse af nyt plangrundlag for Halmtorvet 15 og 17, hvis dette beslutes ifm. budget 2014.	BR har den 07-02-2013 vedtaget SOF-indstilling, hvorefter 1. plangrundlag skal ændres, så mulighed for stofindtægelsesrum på en af de to adresser, og 2. forvaltningerne skal fortsætte deres søgning efter alternative placeringsmuligheder på Vesterbro - der er endnu ikke afsat midler til stofindtægelsesrummet (forventes i aftale om budget 2014). Ved selskabsudskillelse af DHK skulle overførte anlægsmidler være anvendt til revisor, advokat, mægler vurdering og evt. foreningsundersøgelse samt landinspektør. Uanset valg af ny model for ejerskab (indstilling til BR for sommerferien) lægges til grund, at anlægsmidler skal anvendes til landinspektør, mægler vurdering og evt. foreningsundersøgelse/advokat. Med ovennævnte forbehold/usikkerhed forventes midler anvendt ultimo 2013.	Interne faktorer
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Strandlodsvej 51	Køb i forbindelse med ny daginstitution.	november 2012	Oktober 2013	0	11	0	Entreprenør konkurs. Pladserne er taget i brug i juni 2011 i pavilloner i Njalsgade		Konkurs
Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Ørestad lethal - etablering af kultur- og idrætsfaciliteter (Æ88)	Ørestad lethal - etablering af kultur- og idrætsfaciliteter (Æ88)	Januar 2013	December 2013	2	11	0	Projektændring	Projektændring	Projektændring
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Busfremkommelighed - Nørre Campus	Udarbejdelse af program og projektforslag vedrørende bedre busbetjening af Nørre Campus.	December 2013	November 2014	0	11	0	Det oprindelige brugtagningstidspunkt for projektet blev givet på et meget tidligt tidspunkt i projektføreløbet og er blevet ændret efter projektet er blevet gransket yderligere. Nu er projektforslaget blevet politisk godkendt, og en detaljeret tidsplan er blevet udarbejdet.	Tidsplanen er blevet revideret efter projektforslaget er blevet politisk godkendt. Denne tidsplan følges.	Tidsplan for optimistisk
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP IV - Nyhavn	CP IV - Nyhavn	Juni 2012	Maj 2013	0	11	0	Nyhavnstruten og Christianshavnstruten er en integreret del af broerne over Inderhavnen. Det er derfor, valgt at Nyhavnstruten udbygges samtidig med Christianshavnstruten, da begge er planlagt til at skulle åbne samtidig med broen over Inderhavnen. Da Nyhavnstruten er kædet sammen med Christianshavnstruten er der, som nævnt under Christianshavnstruten, en forsinkelse på grund af en frednings sag, og at der politisk skal ske en revurdering af anlægsstrategien for den del der går gennem Christiania. Projektet udbygges i august 2012 og gennemføres indtil foråret 2013. Projektet er yderligere 2 måneder forsinket i forhold til sidste anlægsoversigt.	Der er lavet en ny tidsplan, som følges.	Koordinering med andre projekter

Ny på listen?	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring - kategori
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP IV - Nyhavn	Cykelsti på nordsiden af Nyhavn for forbindelse fra Kgs. Nytorv til bro over Inderhavnen.	Juni 2012	Maj 2013	0	11	0	Nyhavnstruten og Christianshavnstruten er en integreret del af broerne over Inderhavnen. Det er derfor valgt, at Nyhavnstruten udbygges samtidig med Christianshavnstruten, da begge er planlagt til at skulle åbne samtidig med broen over Inderhavnen. Da Nyhavnstruten er kædet sammen med Christianshavnstruten er der, som nævnt under Christianshavnstruten, en forsinkelse på grund af en fredningssag, og at der politisk skal ske en revurdering af anlægsstrategien for den del, der går gennem Christiania. Projektet udbygges i august 2012 og gennemføres indtil foråret 2013.	Der er lavet en ny tidsplan, som følges.	Koordinering med andre projekter
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP IV - Ombygning af krydset Søruen-Åboulevarden/Rosenørns Allé	Bedre fremkommelighed, tryghed og sikkerhed. Der skabes en tryggere og mere direkte og komfortabel forbindelse over krydset. Der etableres desuden trafikinfo for cyklister/ITS og en kort dobbeltrettet cykelsti.	December 2012	November 2013	0	11	0	Projektet omhandler etableringen af en sikker krydsningsmulighed for cyklister på Cykelruten og berører således både Rosenørns Allé og Åboulevard samt det fredede Søanlæg. Krydset er et af de mest trafikerede kryds i København, både hvad angår bil og cykeltrafik, og det er i dag, i forhold til de primære trafikstrømme ind og ud af København og Frederiksberg, et meget effektivt kryds. Derfor har det været en vanskelig opgave at designe en sikker og logisk løsning for de krydsende cyklister fra Søerne samtidigt med at krydset bevarede sin kapacitet for de øvrige trafikanter. Derfor har det taget lang tid at få udarbejdet et dispositionsforslag, som både forvaltning og politi kunne acceptere. P.t. arbejder rådgiver på at justere projektforslaget, hvorefter det bliver forelagt politi og udvalg.	Der er udarbejdet en ny tidsplan, som følges.	eksterne faktorer
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Lidt mere Nordvest	Projektets formål er at undersøge, om det i henhold til aftalen "Lidt mere Nordvest" er muligt at købe en ejendom til brug for bydelssplads til at sikre ankomstforhold til nyt bibliotek og Kulturhus.	November 2012	Oktober 2013	0	11	0	Forvaltningen er nødsaget til at afholde fornyet udbud på rådgivning samt udførelsen af projektet, da forudsætningerne i den oprindelige totalentreprisefortale (rådgivning og udførelse i samme aftale) ikke holdt, da entreprenøren, der var aftalepart, er gået konkurs. Det forsinket projektet så meget, at udførelsen kommer til at ske henover vinteren 2012-2013, hvilket har medført, at udførelsesperioden må forventes at blive længere end forventet. Der har været afholdt fornyet udbud, og der er fundet en ny rådgiver. Forvaltningen vil i løbet af efteråret afholde prækvalifikation af projektet med entreprisens udførelse.	Der er lavet en ny tidsplan med de nye forudsætninger. Denne tidsplan følges.	Tidsplan for optimistisk
Nej	Økonomiforvaltningen	Netbutik fase 2	Forbedring af kommunens netbutik, således at der bl.a. kan handles fødevarer via netbutikken. Hertil kommer yderligere forbedringer af brugervenligheden.	april 2012	Marts 2013	0	11	0	Det har taget længere tid end ventet at afdække, hvordan de ønskede forbedringstiltag kan udføres teknisk. Implementeringen er påbegyndt i oktober 2012.	Center for Økonomi har indgået aftale med Koncernservice om implementering af de tekniske forbedringer. De tekniske forbedringer er leveret primo januar 2013. Der udestår på nuværende tidspunkt at kataloger indlæses i den nye netbutik. Af hensyn til regnskabsafslutning 2012 vil den nye netbutik først blive sat i produktion herefter. ØKF er igang med indlæsning af kataloger, indtastning af aftaler og øvrig data. Der foretages test af netbutikken i februar. Relancering foretages først når Økonomikredsen har godkendt projektet. Da de tekniske forbedringer ikke var færdige inden årsskiftet er der forsinkelse mht. udarbejdelse af e-læringsværktøjer, uddannelse og kommunikation.	Interne faktorer

Ny på listen?	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring - kategori
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Strandlodsvej 51	Ny daginstitution. Der er lavet tidlig opstart i Njalsgade 101 og pladserne er ibrugtaget	december 2012	Oktober 2013	0	10	0	Entreprenør er gået konkurs, hvilket har standset projektet.	Projektet sættes i gang med ny entreprenør når projektet har været i udbud igen. Pladserne er taget tidligt i brug i Njalsgade	Konkurs
Ja	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Inklusionstiltag på skoleområdet	Inklusionstiltag på skoleområdet. Analyse pågår. Enkeltprojekter endnu ikke defineret.	december 2012	Oktober 2013	0	10	0	Forsinket grundet manglende budgetmidler. Afventer eventuelle budgetmidler i budget 2014		Interne faktorer
Ja	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Prinsesse Charlottesgade	Ombygning af skole til daginstitution (der er lavet tidlig opstart af pladser for 4 grupper pavilloner i Rovssinggade pr. 1.1.2013.)	juni 2014	april 2015	0	10	0	Ombygning kan først påbegyndes når specialsolen flytter til nye lokaler på Frederikssundsvejens Skole og tidsplan er justeret hefter. Endvidere er projektet er ændret fra 8 til 6 grupper, hvilket har betydet omprojektering og institutionen etableres nu kun i en bygning, mod tidligere to bygninger.	Der er lavet tidlig opstart i pavilloner i Rovssinggade og pladser er taget i brug	Koordinering med andre projekter
Ja	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Ålekistevej 212	Nyt dagstitutionsbyggeri byggeri	August 2013	juni 2014	6	10	0	Tidsplan ikke fastlagt endnu. Igangsætning af projektering har afventet kontrakt med 3. mand.		Eksterne faktorer
Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Bystævneparken 18, Plejecentret Hasselbo	Etablering af rehabiliteringstaghavne for neurologisk destabiliserede borgere på Plejecentret Hasselbo i Bystævneparken.	December 2012	Oktober 2013	0	10	0	Projektet blev udskudt pga. for høj licitation. Omprojektering med solceller, blev stoppet pga. anlægsloft. Brugerne vil gerne have foråret 2013 i haven uden forstyrrelser fra byggeri.	Ny tidsplan er udarbejdet efter ønske fra bestiller og brugere. Projektet forventes ibrugtaget 4. kvartal 2013	Projektændring
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Storbyhaver og grønne partnerskaber	Etablering af storbyhaver og medfinansiering af lokale tiltag for borgere, institutioner, boligsekskaber.	December 2012	Oktober 2013	0	10	0	Udviklingsperioden for frivillighedsprojekter og inddragelse af lokalområde tager længere tid end først antaget.	Der arbejdes løbende på at inddrage lokale samarbejdspartnere og frivillige.	Eksterne faktorer
Nej	Økonomiforvaltningen	EU Smart Cities	København skal være model for fremtidens "Smart City" – forprojektering (Nordhavn som fremtidens smart city). Der ansøges om støtte i EU.	September 2014	Juli 2015	0	10	0	EU's projektstart er ændret af projektledende by (Amsterdam) jf. EU-beslutning. Projektstart er nu endeligt sat til 1. januar 2013. KK er leder på første arbejdsopgave der forventes færdiggjort medio 2013.	EU som finansierer projektet har bedt om at projektstart først er 1. januar 2013. KK er leder på første arbejdsopgave der forventes færdiggjort medio 2013.	Eksterne faktorer
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Kirkebjerg Skole	Udvidelse af Kirkebjerg Skole med 2 spor og 200 fritidsordningspladser.	August 2013	maj 2014	1	9	0	Licitationsresultat for højt i forhold til budgetrammen. Pris skal forhandles ned	Der pågår forhandlinger med entreprenør	Højere licitationstilbud end budget
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Kirkebjerg Skole	Udvidelse af Kirkebjerg Skole med 2 spor og 200 fh. Pladser (ekstra bevilling)	August 2013	maj 2014	13	9	0	Licitationsresultat for højt i forhold til budgetrammen. Pris skal forhandles ned		Højere licitationstilbud end budget
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Frederikssundsvej 257	Ny daginstitution.	Januar 2014	oktober 2014	14	9	0	Der skal laves nyt projektforslag og tidsplan da projektet er ændret i forhold til oprindelig bl.a. på grund af krav til eksisterende ejendom, adgangsveje m.v.		Projektændring
Ja	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Æ181 Velfærdsteknologi på sundheds- og ældreområdet, Telemedicin	Etablering af telemedicin.	december 2013	September 2014	0	9	0	Udvikling af indsatsen har forsinket projektet	Sammen med Bispebjerg Hospital arbejder SUF på at udvikle en ny - og udvide eksisterende - indsatser (next practise)	Interne faktorer
Ja	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Fælles elevadministrationssystem	Etablering af nye teknologiske løsninger	december 2012	September 2013	0	9	0	Opkoblingen af det elevadministrative system til kommunens øvrige edb-systemer i Koncernservice har vist sig mere tidskrævende for KS end forventet	Projektledelsen er overdraget til Koncernservice	Tidsplan for optimistisk
Ja	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Sundhedshus Østerbro / Indre by	Etablering af sundhedshus Østerbro / Indre by.	Marts 2014	December 2014	0	9	0	Udskydes som følge af anlægsloftet for 2013.	Anlægsloft 2013	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2013
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP V - Vesterbrogade	Bredere (3-sporede) cykelstier på inderste strækning. Længere ude er kapacitet ok pga færre cykler Vesterbro Passage (Bernstoffsgade - Rådhus Plads) er byrumsprojekt.	September 2013	Juni 2014	0	9	0	Ibrugtagningstidspunktet er udskudt, da det er vurderet, at der for mange samtidige anlægsarbejder i gang på Indre Vesterbro til at kunne trafikafvikle bydelen. De forskellige projekter er derfor blevet prioriteret og planlagt i forhold til hinanden. Vesterbrogade, bredere cykelstier må ikke starte op før Istedgade er afsluttet. Istedgade forventes afsluttet i slutningen af 2013.	Der er lavet en ny tidsplan, som angiver en ibrugtagning i juni 2014. Der gøres ikke yderligere.	Koordinering med andre projekter
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Plads til Leg 2011	Istandsættelse af 34 legepladser i byen, samt indarbejdelse af mulighed for Outdoor fitness, for at give flere københavnere bedre muligheder for et aktivt og sundt friluftsliv på et antal legepladser.	August 2012	Maj 2013	0	9	0	Hovedparten af legepladserne er anlagt eller bliver anlagt rettidigt. Forsinkelsen skyldes dog, at der ved tre af legepladserne har været leveret forkert materiale til arbejdet. Desuden er der ved selvsamme legepladser opstået anlægsfejl på byggeriet, trods inspektion og godkendelse. Herudover er byggeriet ved Bryghusgrunden forsinket grundet det byggeri, som støder op til.	Man er i gang med at anskaffe nyt materiale og rette anlægsfejlene. Resten af projektet forløber som planlagt.	Koordinering med andre projekter

Ny på listen?	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring - kategori
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Harrestrup Å og Valby Strand	Udarbejdelse af helhedsplan for Harrestrup Å og etablering af Valby Strand i Valbyparken.	Maj 2012	Februar 2013	0	9	0	Ibrugtagningstidspunktet for Helhedsplanen af Harrestrup har rykket sig på grund af ændrede projektforsættninger. Gennem de sidste 6 måneder er planen blevet gennemarbejdet med fokus på Klimatilpasning og Skybrudssikring. Formålet har været at undersøge, om planen kan modnes til dette nye fokus og hvad det har af konsekvenser. Det er netop blevet besluttet, at Helhedsplanen gøres færdig til marts 2013 under de oprindelige forudsættninger. Det videre arbejde med fokus på klimatilpasning i Harrestrup Å vil fortsætte i foråret 2013, hvor der bliver fulgt op på de konklusioner, der er blevet arbejdet med tidligere.	Der er fastsat deadlines for tilbagemeldinger fra den interne projektgruppe.	Projekterændring
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg station - Krydsombygning	Flytning og ombygning af krydset ved Valby Idrætspark og etablering af forbindelse ad Pilestykket til Ny Ellebjerg. Ny forbindelse nord-syd over en af de store trafik-barrierer understøtter bylivet i udviklingsområdet omkring Ny Ellebjerg Station og forbinder området omkring Valby Idrætspark til det centrale Valby.	Juni 2012	Marts 2013	0	9	0	Forsinkelsen skyldes, at det ikke som forventet har været muligt at etablere adgang mellem krydset og Ny Ellebjerg Station via vejen Pilestykket, som er privat vej på privat område. Efter forhandlinger er det ikke lykkedes at indgå aftale med beboerforeningen om åbning af Pilestykket. Projektforslaget blev ikke godkendt af politiet, hvilket forsinkede TMU-indstillingen yderligere 1 måned. Med ændring er projektet nu godkendt af politi og TMU.	Det er ikke muligt at forcere yderligere. Projektets gennemførelse efter tidsplanen er afhængig af vejforholdene.	Eksterne faktorer
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Prinsessegade - Trafiksanering	Trafikdøpende foranstaltninger i Prinsessegade for at sikre en fornuftig trafiksikkerhed på Christianshavn efter åbningen af hallen på Arsenaløen.	November 2012	August 2013	0	9	0	Projektforslaget blev forelagt TMU den 26. marts 2012. Udvalget bad forvaltningen finde en mere trafiksikker og tryk løsning. Dette betyder, at sagen forventelig først kan genbehandles i TMU efter sommerferien. Såfremt TMU godkender den reviderede indstilling, kan ibrugtagning forventes medio 2013. Projektet afventer på nuværende tidspunkt en lokalplanlægning.	Forsinket som følge af sagsbehandling i TMU.	Koordinering med andre projekter
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Plads til Leg 2011	Istandsættelse af 34 legepladser i byen, samt indarbejdelse af mulighed for Outdoor fitness, for at give flere københavnere bedre muligheder for et aktivt og sundt friluftsliv på et antal legepladser.	August 2012	Maj 2013	0	9	0	Projektet på Bryghusgrunden har været meget forsinket, og der har været uklarhed om CPN's medfinansiering af projektet. Afgivelse af tilbud på belyningsprojekter har været forsinkede, hvilket har forsinket realiseringen af disse.	Projektet med Bryghusgrunden skrider planmæssigt fremad nu, og belyningsprojekter er under udførelse.	Eksterne faktorer
Ja	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Pilotprojekt om udearealer på skoler.	Pilotprojekt om udearealer på skoler.	december 2012	August 2013	0	8	0	Etableres på Vanløse skole og følger tidsplan for udbygningen af skolen, idet arbejdet koordineres med igangværende byggearbejder		Koordinering med andre projekter
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Vester Teglgade	Ny daginstitutionsbyggeri	december 2012	August 2013	5	8	0	Forsinket på grund af forhandlinger med 3. mand omkring lejeforhold m.v.		Eksterne faktorer
Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Katrinledals Skole, Kbh i vækst 2011 - 2014 - renovering	Helhedsrenovering af Katrinledals Skole. Store vedligeholdelses efterslæb, indeklima, energirenovering, modernisering og innovative tiltag.	December 2014	August 2015	0	8	0	Udredning og placering af tilhørende idrætshal har forlænget projektet. Derudover har der været tvist, hvilket har medført opsigelse af totalrådgiver på projektet.	Ny totalrådgiver tilknyttet via udbud. Byggeri struktureres så ombygning af eksisterende delvist kan ibrugtages til aftalt tid. Projektet forventes afsluttet i 3. Kvartal 2015.	Projekterændring
Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Katrinledals Skole, GOP 2011-2014	Genopretning af Katrinledals Skoles klimaskærm - vinduer, døre, murværk, facadeplader, tag og varmeanlæg	December 2014	August 2015	0	8	0	Udredning af placering af tilhørende idrætshal har forlænget projektet. Derudover har der været tvist, hvilket har medført opsigelse af totalrådgiver på projektet.	Ny totalrådgiver tilknyttet via udbud. Byggeri struktureres så ombygning af eksisterende delvist kan ibrugtages til aftalt tid. Projektet forventes afsluttet i 3. Kvartal 2015.	Projekterændring
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Københavns befæstning - Bystævnet legeplads (vestolden legeplads - PTL2010)	Forbedringsprojekter på Kastrup Fort og Københavns Kommunes del af Vestvolden. Forbedringsprojektet på Kastrup Fort indarbejdes i en udviklingsplan, der udarbejdes i 2010/2011. Forbedringsprojektet på Vestvolden vedrører istandsættelse af en legeplads, der indgår i projekt 'Plads til leg'.	April 2013	December 2013	-27	8	0	Projektet er en del af projektet Plads til Leg og følger denne tidsplan.	Projektet er en del af projektet Plads til Leg og følger denne tidsplan.	Eksterne faktorer
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Busfremkommelighed - Linje 18	Busfremkommelighed - Linje 18	Juni 2012	Februar 2013	0	8	0	Forsinkelse grundet ny leverandør på signaler og ITS.	Projektudvikling i gang med ny signalleverandør. Projektet forventes afsluttet i 1. kvartals 2013.	Eksterne faktorer

Ny på listen?	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring - kategori
Ja	Økonomiforvaltningen	Forbedring af kommunens økonomisystem og fakturabehandling	Etablering af arkivversion af KØR-data og tilpasning af det nuværende workflow i KØR.	december 2013	august 2014	0	8	0	Arkivversion af KØR-data er etableret, men tilpasning af det nuværende workflow er forsinket som følge af, at bevillingen på projektet er flyttet fra 2013 til 2014.	Koncernservice igangsætter tilpasning af workflow medio 2013 med henblik på implementering i 2014.	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2013
Ja	Økonomiforvaltningen	Sikring af kritiske IT-installationer i kommunen	Sikring af kritiske IT-installationer i kommunen	december 2012	august 2013	0	8	0	Koncernservice's deltagelse i projektet er reduceret, idet næsten hele bevillingen er omplaceret til KEJd. Som følge af omplaceringen til KEJd har Koncernservice periodiseret sin del af bevillingen for at følge den nye tidsplan.	Koncernservice følger den nye tidsplan.	Projektændring
Ja	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Tiet Jensens Vej (tidligere Møllegade/Edith Rodesgade)	Nybyggeri og genhusning	Marts 2014	oktober 2014	11	7	0	Projektet er ændret fra nybyggeri til ombygning i eksisterende bygning. I stedet for at bygge nyt overtages en kommunal bygning fra SOF. Der udarbejdes helt nyt projektforslag, hvilket har betydning for indstilling, ibrugtagning m.v.	ingen er laves et nyt projekt	Projektændring
Nej	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Kirsebærhavens plejehjem	Istandsættelse og renovering af Kirsebærhavens plejehjem	december 2013	Juli 2014	0	7	0	Dele af projektet udskydes som følge af anlægsloftet for 2013.	Anlægsloft 2013	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2013
Nej	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Plejecentret Bryggergården	Istandsættelse og renovering af Plejecentret Bryggergården	december 2013	Juli 2014	0	7	0	Dele af projektet udskydes som følge af anlægsloftet for 2013.	Anlægsloft 2013	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2013
Nej	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Sundhedscenter for Kræftramte: Parkprojekt	Etablering af rehabiliteringsparkanlæg til Sundhedscenter for kræftramte i De Gamles By	Januar 2013	August 2013	0	7	0	Har afventet politisk vedtagelse af Helhedsplanen for DGB.	Projektering af 2 delprojekter er igangsat efter vedtagelse af helhedsplanen	Koordinering med andre projekter
Ja	Socialforvaltningen	Enkeltmandsprojekter	Etablering af 10 pladser til samling af 10 borger i såkaldte enkeltmandsprojekter	September 2014	marts 2015	8	6	0	Projektet er udskudt pga. anlægsloft + forhindringer ifm. lokalplan. SOF afventer afklaring for der er vished omkring hvornår der udarbejdes anlægsindstilling		Ikke forsinket på ibrugtagning
Ja	Socialforvaltningen	Botilbud til socialt udsatte - 2x24 boliger i Ørestad Syd	Almene boliger i nybyggeri, 2-vær. lejligheder.	december 2013	Juni 2014	9	6	0	Socialforvaltningen har gennemført 2 udbud. Imidlertid er der ikke indkommet tilbud i forbindelse hermed. Socialforvaltningen har iværksat en alternativ mulighed, idet der er indledt drøftelser med et boligselskab.		Ikke forsinket på ibrugtagning
Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Renovering af hovedbiblioteket	Renovering af hovedbiblioteket	Januar 2013	Maj 2013	12	4	0			Ikke forsinket på ibrugtagning
Ja	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Prinsessegade	Del af en større pladsbevarende plan for omkring 20 grupper, hvor der samtidig etableres 8 nye grupper	August 2014	oktober 2014	12	2	0	Tidsplan justeret i forhold til projektændring, hvor byggeriet er udvidet med 4 grupper, grundet kapacitetsbehov i området. Tidsplan for byggestart er endvidere tilpasset mulighed for genhusning af de eksisterende institutioner under byggeriet. Genhusning kan først finde sted pr. 1.1.2014		Ikke forsinket på ibrugtagning
Ja	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Glyptoteket 4	Nyt daginstitutionbyggeri	Januar 2014	februar 2014	8	1	0	Indstillingen er rykket, da projektet er ændret fra 4 til 5 grupper, hvilket betyder at der arbejdes på et nyt projektforslag. Ibrugtagning ikke rykket		Ikke forsinket på ibrugtagning
Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Ny skøjtehal i Ørestads Syd - restfinansiering	Ny skøjtehal i Ørestads Syd - restfinansiering	December 2013	December 2013	24	0	0			Ikke forsinket på ibrugtagning
Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Holmen - Ny hal på Arsenaløen	Der er ved at blive bygget en multianvendelig idrætshal på Arsenaløen. Hallen skal have plads til idræt, kulturaktiviteter samt generel forsamlingsaktivitet. Der afsættes i anlæg 2,0 mio. kr. i 2011, 29,0 mio. kr. i 2012 og 2013, samt 4,5 mio. kr. i årlig drift fra 2014 og frem.	September 2013	September 2013	14	0	0			Ikke forsinket på ibrugtagning
Ja	Socialforvaltningen	Ikke disponerede anlægsmidler på hjemløsestrategien	Det skal aftales med ministeriet, hvad midlerne konkret skal anvendes til.	december 2015	december 2015	30	0	0	Det er ikke afklaret med ministeriet, hvad midlerne skal anvendes. Der har været planlagt 2 projekter, som imidlertid ikke er gennemført. Det ene projekt mangler kommunale driftsmidler, mens det andet indebærer juridisk forhindringer i forhold til, hvad ministerielle midler kan anvendes til.		Ikke forsinket på ibrugtagning

Ny på listen?	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Arsagsforklaring - kategori
Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Tingbjerg Bibliotek og Kultur	Opførelse af bibliotek og kulturhus i Tingbjerg i samarbejde med boligforeningerne KAB og FSB samt Landsbyggefonden. KFU har 21. juni godkendt udmøntningsindstilling på kommunens del af udgifterne til byggeriet. Der udmøntes 44,868 mio. kr. til KEjd hvoraf 22 mio. kr. er finansieret af boligselskaberne. Der udmøntes 0,225 mio. kr. til KFF til Bestillerenheden. Det forventes at udmøntningsindstillingen vedtages på BR-mødet d. 23. august 2012. Der er indgivet bestilling til Kejd på byggeriet. Sideløbende hermed pågår et samarbejde med de deltagende boligorganisationer om organisering af byggeproces og dannelse af den forening, der skal eje bygningen.	Januar 2015	December 2014	10	-1	0			Ikke forsinket på ibrugtagning