

### Bilag 3 - Daginstitutioner med en forventet eksekveringstid på over 30 måneder

Ny på listen	Titel	Beskrivelse af projekt	Vuggestuepladser	Børnehavepladser	Udflytterbørnehavepladser	Byggetid (mdr.)	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindeligt ibrugtagningstidspunkt (mdr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
Nej	Stuiestræde 54	Ombygning af eksisterende bygninger til ny daginstitution inkl. Opsamlingssteder.	12	110	-	88	februar 2017	70	Forsinket pga. afhængighed til Stuiestrædes hovedsag som omfattede etablering af nye daginstitutionspladser i eksisterende bygninger. Sagen er udvidet med udbygning i Bygning B og denne bydes ud som totalentreprise. Ud af det samlede antal grupper på 25 i alt, mangler nu kun etablering af 6 grupper i bygning B. 19 grupper er i brugtaget i juni 14. Pr. maj 2015 er normering ændret. det har krævet en mindre justering i projektet.	Tidlig opstart i midlertidige pavilloner.

Nej	Frederikssundsvej 257	Ny daginstitution.	36	66	-	75	januar 2018	48	Projektet er blevet bestilt på ny . Efter godkendelse af tilæg til lokalplan, har der været behov for at søge ny byggetilladelse, sagsbehandling har trukket ud.	Afventer ny byggetilladelse og opstart af byggeri. Kapacitet er sikret.
Nej	Prinsessegade (etape 1)	Ny daginstitutionsbyggeri, hvoraf en del er genhusning af tidligere daginstitution som får nye faciliteter.	48	88	-	60	oktober 2016	26	Entreprisekontrakt er ophævet pga manglende garanti. Der er afholdt ny licitation på byggeriet, resultatet er positivt. Endelig kontrakt med entreprenøren blev forhandlet på plads i juli 2015. Herved blev tidsplanen revideret.	Der er etableret tidlig opstart på Njalsgade. Byggeriet er i gang. Der blev holdt rejsegilde på etape 1 i april 2016. Når etape 1 bliver afleveret flytter brugerne fra Njalsgade tilbage. (næste milepæl er aflevering og ibrugtagning af de færdige bygninger)

Nej	Ny daginstitution - tidligere Ålekistevej 212	Ny daginstitutionsbggeri	60	110	-	85	november 2018	63	Københavns Kommune har ophævet aftalen om opførelse af nøglefærdigt byggeri på Ålekistevej. Ophævelse af aftalen skyldes, at projektets mangelfulde finansiering, gav anledning til bekymring for om projektet kunne realiseres. Herudover kunne udbudsmaterialet ikke godkendes, da det ikke opfyldte udbudsbetingerne og var mangelfuldt.	Forvaltningen er i gang med at afsøge muligheder for alternative grunde, hvor pladserne kan etableres. Institutionen er startet tidligt op i midlertidige pavillon er på Ålekistevej 121.
Nej	4 daginstitutioner Ørestad Syd (ny adresse Robert Jacobsens Vej)	Etablering af ny daginstitution med i alt 9 grupper i Ørestad Syd	24	44	-	43	december 2016	18	Ugunstig licitation, forhandlinger med entreprenører afsluttet. Projektet forsinket pga. tilslutning af forsyninger til grund.	Der er etableret tidlig opstart.
Nej	Krausesvej Daginstitution	Udvidelse af eksisterende daginstitution på Krausesvej med 3 grupper	36	-	-	46	august 2017	11	Myndighedstilladelse tog længere tid end forventet, derfor blev udbuddet udskudt til februar 2016.	Kapacitet er sikret.

Ja	Daginstitutionen Sundpark	Opførelse af en 4 gruppers tilbygning til daginstitutionen Sundpark på Strandlosvej på Amager	24	44	-	51	januar 2018	11	Afklaring af økonomi efter for høj licitation har forsinket. Ydermere er leverance af betonelementer forsinket, hvilket også påvirker tidsplanen negativt.	Kapacitet etableres midlertidigt.
Ja	Budget 2016 daginstitutioner	Etablering af 19 nye daginstitutioner	120	198	-	36	oktober 2018	-	(Tom)	(Tom)