



Bilag 3 Status på tidsplaner og budgetoverholdelse

Bilaget viser de enkelte anlægsprojekters ibrugtagningstidspunkter. Ibrugtagningstidspunkterne besluttet af Teknik- og Miljøudvalget, typisk i forbindelse med projekternes igangsætning. Teknik- og Miljøudvalget kan beslutte at revidere ibrugtagningstidspunktet, hvis et projekt har været berosat og igangsættes igen. Bilaget indeholder dermed data vedr. projekternes tidsplan og risiko for tidsmæssig forskydning. Herudover indeholder bilaget en oversigt over projekternes budgetoverholdelse. I tilfælde, hvor der forventes et merforbrug på mere end 1 mio. kr., er der angivet, hvordan merforbruget forventes håndteret. Bilaget indeholder alle anlægsprojekter og anlægskonti i Teknik- og Miljøudvalgets anlægssportefølje. Tabellen er opdelt i igangværende projekter, ibrugtagne projekter og budgetkonti på anlægsområdet.

Tabel 1 Igangværende projekter – tidsplan og budgetoverholdelse

Tabellen indeholder alle de projekter, der er under udførelse og ikke er tilgængelige for borgerne eller brugerne. Denne gruppe indeholder både projekter, der befinder sig i en planlægningsfase, og projekter, der er i udførelsesfasen. Der er også omfattet projekter, hvor der ikke er meget aktivitet. Dette vil typisk være projekter, hvor eksterne omstændigheder har standset projektet, evt. ved at eksterne samarbejdspartnere har stoppet deres del af projektet, at der mangler nødvendige myndighedsafgørelser eller at der er kommet nye regler på et område, der forhindrer eller forsinker projekternes gennemførelse. I disse tilfælde er projektet typisk stoppet, men det er ikke sket som følge af en politisk beslutning i udvalget. Projekternes forsinkelse vil være angivet, og forvaltningen vil genoptage projektet, når muligheden for at gennemføre projektet er til stede.

Tabel 2 Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Tabellen viser alle projekter, der er udført i det omfang, at løsningen er taget i brug af borgerne, men som ikke er endeligt afsluttet. Det betyder ikke nødvendigvis, at projektet er endeligt afsluttet i byen og ej heller, at projektet er økonomisk afsluttet. Eksempelvis kan en cykelsti være ibrugtaget, når den kan bruges af borgerne, men hvor der stadigvæk mangler at blive malet kantsten. Ligeledes kan et IT-projekt være ibrugtaget, inden det er udrullet hos alle brugere og de afsluttende justeringer er foretaget.

Tabel 3 Budgetkonti

Tabellen indeholder budgetkonti, hvor der ikke er tale om projekter i traditionel forstand. De står typisk som budgetkonti, indtil budgetterne udmøntes til nye eller eksisterende projekter. Det er f.eks. budgettet til forvaltningens genopretningsprojekter og byfornyelsesprojekter. Der er en række mellemregningskonti, som anvendes til den økonomiske styring på anlægsområdet. Det gælder f.eks. kontiene vedr. finansiering af bygherrefunktionen.

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
Budgetaftale 2013							
1	Enghave Brygge	December 2027	72		0		
2	Fællesudgifter - Cykelsuperstier CSS	December 2025	143		0		
3	Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2)	December 2025	96		6		
4	Grønne fyrtårnsprojekter rådgivning	December 2027	36		0		
5	Grønne demonstrationsprojekter udførelse	December 2028	48		0		
Budgetaftale 2014							
6	CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	Juni 2026	6		0		
7	Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	December 2030	24		0		
8	Kornblomstparken	December 2028	144		12		
Budgetaftale 2016							
9	Boligsocialt løft af udsatte byområder - evidensbaseret opfølgning KEOB	December 2026	114		12		
10	Parkering - ny betalingszone bedre for beboerne	December 2025	96		0		
11	Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvej	April 2026	64		7		
Budgetaftale 2017							

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko	
12	Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager	December 2029	112		0	-2,5	Merforbruget skyldes forventede udgifter forbundet med en igangværende voldgiftssag mod entreprenøren vedrørende krav om merforbrug af materialer, forlænget byggeplads, dagbøder m.v.	Forvaltningen søger en mindelig løsning på ekstrakrav og tvister med entreprenøren for at mindske procesomkostninger. Det forventede merforbrug er baseret på, at der indgås forlig med entreprenøren. Forvaltningen har orienteret Teknik- og Miljøudvalget om status på projektet den 28.06.2024.
Budgetaftale 2018								
13	Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet	December 2026	107		0			
14	Skybrudspakke - Byrum i Fredens Park	December 2030	84		0			
Budgetaftale 2019								
15	Genopretning af Absalonsgade	December 2025	36		0			
Budgetaftale 2020								
16	Bispebjerg Bakke, genopretning (B20)	December 2028	60		0			
17	Cykelparkering ved busstoppesteder	December 2025	36		0			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
18	Strandboulevarden, nordlige del, cykelsti (CP20)	Marts 2029	63		0		
19	Ørestadsruten, supercykelsti	December 2025	31		0		
Budgetaftale 2021							
20	Artillerivej, skolehaver anlæg	Maj 2027	65		0		
21	Backersvej, Skolen ved Sundet, SSV e2	December 2025	17		0		
22	Bavnehøj Allé, genopretning B21	Januar 2026	13		0		
23	Bellahøj Skole, skoleveje	Februar 2027	0		0		
24	Detektering af højresvingende trafik	Juni 2026	30		0		
25	Freinetskolen, SSV	April 2026	34		3		
26	Hallandsgade, genopretning B21	December 2026	24		0		
27	Langebros, renovering (B21)	Januar 2027	13		0		
28	Nyboder Skole, SSV	December 2025	24		2		
29	Pulje til skoledistriktsændringer	December 2025	12		0		
30	Stevnsgade, genopretning B21	December 2027	36		0		
31	TM19 Boligsoc. Helhedsplaner	December 2025	-12		0		
Budgetaftale 2022							
32	Arenakvarterets Skole, SSV (B22)	December 2025	26		0		
33	Asgers Have, tagfarm	Juni 2026	0		-12		
34	Bavnehøj Allé, byrum	Januar 2026	5		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
35	CO2-reduktion fra vejtrafikken i 2025	Juni 2027	6		0		
36	Damhussøen, stier belysning	December 2026	32		0		
37	Frederiksbergg. (Strøget), opgradering	December 2028	44		0		
38	Fælledparken, skaterbane lys	December 2025	36		0		
39	Grønne bylivsgader i eksisterende by	November 2026	23		5		
40	Hans Tavsens Park, kunstgræsbane	Juni 2028	42		0		
41	Hvidkildevej, genopretning B22	December 2025	36		0		
42	Inderhavnsbroen, forbedr. cyk og gå	August 2026	24		-12		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko	
43	Nørre Gym. - Tingbjerg, sti belysning	Juli 2027	57		1	-1,4	Det forventede merforbrug skyldes et oprindeligt optimistisk budget, der bl.a. ikke kunne dække det nødvendige forbrug af interne timer. Derudover har projektet bl.a. måttet afholde uforudsete udgifter til en rådgiver, som har lavet en konsekvensvurdering af den tiltænkte stibelysning ift. flagermusenes økologiske funktionalitet. Vurderingen skal også bruges til dispensationsansøgninger.	Opgaverne til rådgiver for at kunne lave de to dispensationsansøgninger er reduceret til et absolut minimum. Hvis begge dispensationsansøgninger godkendes, søges der midler i O/U-modellen til dækning af det forventede merforbrug. Gives dispensationsansøgningerne ikke, annulleres projektet. Dette forventes afklaret i 2. kvartal 2026. Det vil så blive regnskabsaflagt, efter der er søgt midler til dækning af merforbruget på 1,4 mio. kr.

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
44	Parkering - 15 tidsbegrænsede zoner - H	December 2025	33		0		
45	Prinsessegade/Refshalevej, kryds	August 2026	2		2		
46	Refshalevej, ombygning	Oktober 2027	0		0		
47	Sigynsgade og Krakas Plads, byrum	April 2026	16		0		
48	Strandboulevarden, genopretning B22	Marts 2029	75		0		
49	Søerne, stankanter genopretning	Marts 2026	27		3		
50	Toftegårds Plads, ny plads	December 2030	48		21		
51	Toldbodgade, fredeliggørelse	August 2029	50		-4		
52	Trekronergade, genopretning B22 klima	April 2026	40		3		
53	Naturbaseret stormflodssikring	December 2026	36		0		
54	Boligsoc. Helhedsplaner Budget 2023	December 2028	0		0		
55	Nordøstamager Skole, SSV (B22)	December 2025	24		0		
Overførselssag 2017-2018							
56	Hans Tavsens Park	Juni 2028	58		0		
57	Mimersparkens Kvarterhus	Januar 2026	13		1		
Overførselssag 2018-2019							
58	Parallelsamfund - BSHP OFS 18/19	December 2025	0		0		
Overførselssag 2020-2021							
59	Lovliggørelse af kolonihaver	December 2027	0		0		
60	Parkbroer, renovering OF20-21	Februar 2026	47		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
61	Strandboulevarden, begrønning	Marts 2029	57		0		
62	Ålholm Skole, sikre skoleveje	Januar 2027	49		0		
Overførselssag 2021-2022							
63	Artillerivej/Axel Heides Gade, signal	Marts 2026	10		0		
64	Digitale skoletavler OF21-22	December 2025	0		0		
Øvrige aftaler							
65	Ahlefeldtsgade 23-25	Marts 2026	15		3		
66	Amagerbrogade, gangtunnel GP23	December 2025	24		0		
67	Backersvej 19 / Messinavej / Marengovej	December 2025	0		0		
68	Bavnehøj Skole, kunst (OMF)	Januar 2026	1		1		
69	Bispebjerg Kirkegrd, skybrudsprj BIR30	Oktober 2027	34		0		
70	Bispebjerg Kirkegård 2, skybrud	Oktober 2027	10		0		
71	Blegdamsvej, gangtunnel GP23	December 2025	24		0		
72	Blegdamsvej, genopretning GP25 - H	December 2030	60		0		
73	BorupsAllé/Hillerødgd/Hvidkilddev/Mågev	December 2025	12		0		
74	Brolagte gader, genopretning (G22)	September 2027	57		0		
75	Enghave Nærgenbrugsstation	Juni 2028	105		0		
76	Frederiksborgvej, genopretning GP24	Juni 2026	18		0		
77	Fremtidens Sølund Parkering	April 2029	4		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
78	Gammel Køge Landevej, skybrudsprojekt KV39	August 2027	47		0		
79	Genopretn. af 17 vejstrækn. i gul zone	December 2027	60		0		
80	Gl. Køge Landevej, bro GP23	August 2026	32		0		
81	GP21-Øresundsmotorvej, gang og cykelbro	August 2026	71		0	-1,1 Merforbrug skyldes, at de omfattende sikkerhedsforanstaltninger og trafikafviklinger ifm. at renoveringen af broen skal foregå over jernbane og motorvej i drift, ikke blev tilstrækkelig belyst i budgettet.	Det forventede merforbrug er baseret på overslag udarbejdet i 2022. Rådgiver er i øjeblikket i gang med at udarbejde udbudsmaterialet, og der forventes at blive modtaget et tilbud umiddelbart før jul 2025. På dette tidspunkt vil det præcise beløb, der skal søges midler til via O/U-modellen, være kendt, hvorefter ansøgning indsendes.
82	Grøndalsparken	December 2031	96		0		
83	Gårdhaver, projektudvikling 2022	November 2026	35		5		
84	Hans Tavsens Park (Skybrudssikring)	Juni 2028	102		0		
85	Højdevej 5-7	Januar 2026	1		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
86	Irlandsvej, genopretning GP24	Maj 2027	29		0		
87	Jagtvej (Klosterfælleden), (Skybrudssikring)	December 2030	156		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko	
88	Kagsmosen, skybrudssikring	August 2027	56		0	-2,0	Der forventede merforbrug skyldes hovedsagelig følgende forhold: Udbudsprojektperioden er blevet forlænget med ca. 1 år. Der har været udfordringer i forhold til at få en aftale i stand med en andelsforening om brug af deres arealer, som er endt med varslet ekspropriation. Der har været udskiftninger af hele projektteamet både hos Københavns Kommune og hos rådgiverteamet. Der har været uventede omkostninger til vurdering af bæreevnen af Islevholmbroen. Herudover er projektet blevet mødt med en del nye krav fra projektets samarbejdspartnere, som	Der arbejdes stadig på at sikre balance i projektet, og det forventes at der skal forelægges en indstilling til BR med forhøjelse af bevillingen i 1. halvdel af 2026, når der er sikkerhed for projektøkonomien.

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr. Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
					har krævet rådgivertimer udover det forventede.	

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
89	Kirsebærhaven, skybrudsprojekt KV37A	August 2027	23		0		
90	Kornblomstvej, aktivitetspark	December 2028	168		12		
91	KV20 Damhusengen	løbende	0		0		
92	KV23 Damhussøen	løbende	0		0		
93	KV26A Vigerslevparken nord	løbende	0		0		
94	KV37 Kirsebærhaven	løbende	0		0		
95	KV83 Krogbjergparken syd	løbende	0		0		
96	Langebrog, åbning af p-anlæg	Januar 2027	85		0		
97	Lemnosvej 2 / Kastrupvej 85 - 87	Oktober 2026	10		0		
98	Lersø Parkallé Syd, skybrudssikring	December 2026	36		0		
99	Lersøparken (Skybrudssikring)	Marts 2028	99		3		
100	Mimersgade, skybrudssikring	August 2029	32		0		
101	NO5 Frederik V's Vej	December 2026	48		0	-1,3 Det forventede merforbrug skyldes, at de samlede udgifter til rådgiverhonorar og anlæg er højere end forventet i Projektpakke 2020.	Forvaltningen er i dialog med HOFOR om en forhøjelse af bevillingen. Forvaltningen forventer at forelægge en indstilling for TMU 03.11.2025.

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko	
102	NO6 Fælledparken	December 2026	36		0	-4,9	Det forventede merforbrug skyldes, at de samlede udgifter til rådgiverhonorar og anlæg er højere end forventet i Projektpakke 2020.	Forvaltningen er i dialog med HOFOR om en forhøjelse af bevillingen. Forvaltningen forventer at forelægge en indstilling for TMU 03.11.2025.
103	NO7 Øster Allé	December 2026	36		0	-7,9	Det forventede merforbrug skyldes, at de samlede udgifter til rådgiverhonorar og anlæg er højere end forventet i Projektpakke 2020.	Forvaltningen er i dialog med HOFOR om en forhøjelse af bevillingen. Forvaltningen forventer at forelægge en indstilling for TMU 03.11.2025.
104	Nordhavns Tunnel, indtægt VD	Iøbende	0		0			
105	Områdefornyelse Aldersrogade	Marts 2027	65		3			
106	Områdefornyelse Bispeparken	Marts 2027	3		3			
107	Områdefornyelse Christiania	Januar 2026	61		0			
108	Omøgade, skybrudssikring	August 2027	44		0			
109	Pakke for energieffektivitet	December 2027	24		0			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
110	Prøvestens Allé 7	September 2026	9		0		
111	RAP24, initiativ 1.4	Januar 2026	-1		0		
112	RAP24, initiativ 3.2, 3 nye genbrugsstat	Juni 2026	18		0		
113	Reersøgade, skybrudssikring	December 2030	60		0		
114	Renovering af Nordhavn Station	December 2035	240		0		
115	Sallingvej, HOFOR	Juni 2028	54		5		
116	Sigurdsgade, skybrudssikring	Juni 2028	18		0		
117	Sigynsgade og Krakas Plads (OMF)	April 2026	54		0		
118	Skellet, skybrudssikring	Januar 2027	1		0		
119	Slotsherrensvej, gangtunnel GP23	December 2025	24		0		
120	Statholdervej 13- 17 / Slotsfogedvej 5-7	Januar 2026	13		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko	
121	Strandboulevarden (Skybrudssikring)	Marts 2029	65		0	-16,4	Projektet har gennemgået mange ændringer, der har medført fordyrelser. De væsentligste er følgende. En decentral renseløsning er ændret til central vandrensning i slutningen af skybrudstunnelen. Koterne på indløbsskaktene til tunnelen under Strandboulevarden er ændret. En skybrudsskakt i krydset ved Vordingborggade er udgået. Brandredningsarealerne på den østlige side af Strandboulevarden er gjort bredere på grund af krav til brandredning. Skiftende grundvandshøjder har krævet pejlinger fra rådgivere. Omfattende ledningskoordinering af	Entreprisedelen har været i udbud, og de indkomne tilbud er under evalueres mhp. at vælge en samarbejdspartner. Forvaltningen forventer at forelægge en forhøjelse af bevillingen for TMU den 03.11.2025.

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr. Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
					over 500 ledningskrydsninger, herunder koordinering med HOFOR i forbindelse med renovering af fjernvarmeledninger. Mange prøvegravninger, især for større ledninger som fjernvarme og højspænding, fordi mange ledningers præcise placering er ikke angivet i Ledningsejerregistret. Gamle fjernvarmekamre, som ikke længere er i brug, måtte fjernes for at gøre plads til de underjordiske magasiner (kassetter), der er en del af skybrudsprojektet..	

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
122	Strandboulevarden, træer	Marts 2029	63		0		
123	Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2022	December 2025	0		0		
124	Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2023	December 2025	-12		0		
125	Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2024	December 2027	0		0		
126	Tagensvej, gangtunnel GP23	December 2025	24		0		
127	Toiletpuljen 2019	December 2025	0		-24		
128	Torontoanlæg, udskiftning GP25 - H	December 2025	12		0		
129	Trekronergade, skybrudsprojekt KV66	April 2026	22		3		
130	Vestre Kirkegård	Maj 2026	41		-3		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko	
131	Vigerslevparken Midt	December 2030	24		0	-5,8	Det forventede merforbrug skyldes større kompleksitet, især i forbindelse med fjernelse af fliser i vandløbet og håndtering af vand under anlægsarbejdet. Bevarelse af den eksisterende natur, herunder træer, flagermus og bygværker, har krævet mere avancerede og dyrere løsninger. Derudover har stigende materialepriser bidraget til de samlede udgifter. Projektet, som er en del af Harrestrup Å skybrudsinitiativet, finansieres af forsyningsselskaber fra ti kommuner gennem en bindende aftale om cirka 50 projekter, den forhøjede økonomi er godkendt til samarbejdet, og håndteres af bufferen,	Økonomien er godkendt i Kapacitetssamarbejdet, hvor det forventes at bufferen i planen kan rumme merforbruget. Kapacitetssamarbejdet skal godkende økonomien endeligt når der forelægger et licitationsresultat medio 2026.

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagning- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
						som er afsat til projektet for Harrestrup Å. Bevillingen forventes at blive forhøjet medio 2026, når der forelægger et resultat af entrepriseudbud.. Alle involverede parter har godkendt kapacitetsprojekterne, hvilket sikrer en effektiv finansiering og gennemførelse.	

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko	
132	Vigerslevparken Syd	December 2030	24		0	-22,6	Det forventede merforbrug skyldes større kompleksitet, især i forbindelse med fjernelse af fliser i vandløbet og håndtering af vand under anlægsarbejdet. Bevarelse af den eksisterende natur, herunder træer, flagermus og bygværker, har krævet mere avancerede og dyrere løsninger. Derudover har stigende materialepriser bidraget til de samlede udgifter. Projektet, som er en del af Harrestrup Å skybrudsinitiativet, finansieres af forsyningselskaber fra ti kommuner gennem en bindende aftale om cirka 50 projekter, den forhøjede økonomi er godkendt til samarbejdet, og håndteres af bufferen,	Økonomien er godkendt i Kapacitetssamarbejdet, hvor det forventes at bufferen i planen kan rumme merforbruget. Kapacitetssamarbejdet skal godkende økonomien endeligt når der forelægger et licitationsresultat medio 2026.

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr. Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
					som er afsat til projektet for Harrestrup Å. Bevillingen forventes at blive forhøjet medio 2026, når der forelægger et resultat af entrepriseudbud. Alle involverede parter har godkendt kapacitetsprojekterne, hvilket sikrer en effektiv finansiering og gennemførelse.	

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
133	Vigerslevparken, 5 mindre projekter	December 2030	24		0		
134	Vigerslevvej, gangtunnel GP23	Marts 2026	27		1		
135	Vigerslevvej, genopretning GP25 - H	December 2025	0		0		
136	Østerbrogade, gangtunnel GP23	December 2025	24		0		
137	BECON	December 2025	0		0		
138	Overgaden O. Vandet, genopretning GP25 - H	Marts 2026	15		0		
139	Kalkbrænderihavnsgade, støttemur renovering	December 2026	24		0		
140	Bavnehøj Alle (OMF)	Januar 2026	1		0		
141	Peder Lykkesvej, skybrudssikring	August 2027	35		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko	
142	Tingvej m.fl., skybrudssikring	Marts 2027	12		0	-2,6	Det forventede merforbrug skyldes, at projektet viste sig mere komplekst end først antaget. Det har medført behov for flere forundersøgelser. Et opdateret anlægsoverslag er gennemgået af HOFOR. En genberegning af omkostningseffektiviteten viser, at projektet stadig er omkostningseffektivt.	Når entreprisetilbuddene er indhentet i begyndelsen af 2026, genberegnes omkostningseffektiviteten. Derefter beslattes det i samarbejde med HOFOR, om forvaltningen skal søge BR om en forhøjelse af medfinansieringen.
143	Kornblomstvej, skybrudssiking	Marts 2028	0		0			
144	Frederiksborgvej, genopret GP24 (P&B)	December 2028	48		0			
145	Sølvgade 34-34D	Marts 2026	-9		4			
146	På Bjerget 5-17 m.fl.	Januar 2027	-11		0			
147	Sølvgade 105 m.fl. (solgte boliger)	April 2026	-8		0			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
148	Sølvgade 105 m.fl. (udlejede boliger)	April 2026	-8		0		
149	Tagsensvej 58-68 m.fl.	Januar 2027	1		0		
150	Elmelundevej 19-25 m.fl.	April 2026	-8		0		
151	Ægirsgade 42 m.fl.	December 2025	-12		0		
152	Haraldsgade 19-51	Januar 2026	-11		0		
153	Roskildevej 150-152 m.fl.	Januar 2027	-11		0		
154	Bispebjerg Torv (OMF)	Maj 2028	79		0		
155	Forsøg med private affaldsløsninger og sorteringspunkter	December 2026	24		12		
156	Områdefornyelse Hørgården	Juni 2029	6		0		
157	Områdefornyelse Lundtoftegade	December 2028	0		0		
158	Sigurdsgade (OMF)	Juni 2028	80		0		
159	Holmbladsgade 102-108 m.fl.	Marts 2026	-9		9		
160	Lyshøj Allé 18-20 m.fl.	September 2026	-3		0		
161	Fredericiagade 33-33A m.fl.	December 2025	-12		0		
162	Sigynsgade, genopretning GP26	December 2026	0		0		
163	Hamletsgade og Nannasgade, genopretning	August 2029	32		0		
164	Toldbodgade, genopretning GP26	August 2029	32		-4		
165	Skellet, genopretning GP26	Januar 2027	1		0		
166	Tingvej, genopretning GP26	Marts 2027	3		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
167	Kalvebod Brygge, genopretning GP26	Juni 2026	6		0		
168	Tåsingegade, skybrudssikring	December 2030	36		0		
169	Hesseløgade m.fl., skybrudssikring	December 2030	36		0		
170	COPE	December 2026	0		0		
171	Bellahøjvej, skybrudssikring	August 2028	8		7		
172	Tryggevej, skybrudssikring	Januar 2027	1		1		
173	Sydhavnsmetro, bustilpasning	Juni 2026	0		0		
174	Kagsmosen, byggeledelse	August 2027	32		0		
175	Bellahøj Camping, skybrudssikring	December 2027	0		0		
176	Hulgårdsvej, skybrudssikring	December 2027	0		0		
177	Grøndals Å, skybrudssikring	December 2031	60		0		
178	Faksegade 8 - 8 A	December 2026	-12		0		
179	Gunløgsgade 2 - 18 m.fl.	Juni 2026	-18		0		
180	Rentemestervej 20 (solgte boliger)	Maj 2026	-19		0		
181	Rentemestervej 20 (udlejede boliger)	Maj 2026	-19		0		
182	Drejøgade 13 - 15 m.fl.	Juni 2027	-6		0		
183	Kurlandsgade 20 - 28	Juni 2026	-18		0		
184	Blågårdsgade 29 - 29 A - E	Januar 2027	-11		0		
185	Holbergsgade 7 - 7 A	November 2026	-13		0		
186	Lersøparken (OMF)	Marts 2028	77		3		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
187	Idrætsfaciliteter, etablering og opgradering	Juni 2026	6		1		
188	Endestationer linje 2A, ombygning	Juni 2026	18		0		
189	Vesterbro Passage, byrum foranalyse	Juni 2030	54		0		
190	Sørerne, stankenaler analyse	December 2025	0		2		
191	Vejgenopretning, byrumsforbedrende tiltag	December 2032	0		0		
192	Emalje haven Plads (OMF)	December 2025	-12		0		
193	Områdefornyelsen, ekstern evaluering	December 2031	0		0		
194	NEXT, byrum (OMF)	December 2025	-12		0		
195	Midlertidig istandsættelse veje GP27	December 2025	-24		0		
196	Projektforberedende arbejder GP27	December 2025	0		0		
197	Allersgade, genopretning GP27	Juli 2026	-5		0		
198	Bernstorffsgade, genopretning GP27	Maj 2026	-19		0		
199	Holsteinsgade, genopretning GP27	August 2026	-16		0		
200	Sallingvej (Godthåbsvej-Åløkkevej), genopretning GP27	Juni 2028	6		6		
201	Store Kongensgade, genopretning GP27	December 2027	0		0		
202	Vigerslev Allé, genopretning GP27	December 2027	0		0		
203	Sallingvej (Jyllingevej-Åløkkevej), genopretning GP27	Juni 2028	6		5		
204	Støjpuljen 2025-2027	December 2030	0		0		
205	Kulbaneparken, afslutning	December 2025	7		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
206	Fælledparken, kastegård opgradering	Juni 2026	6		1		
207	Gårdhaver, projektudvikling 2024	December 2026	-12		-6		
208	Balders Plads 1 - 3 m.fl.	Juni 2026	-30		0		
209	Julius Bloms Gade 33 - 35	Juni 2027	-18		0		
210	Saltholmsvej 10 - 12 m.fl.	Marts 2026	-33		0		
211	Jægersborggade 5 - 19 m.fl.	Juni 2027	-18		0		
212	Sundevedsgade 17 - 19	Juni 2026	-30		0		
213	Højdevej 18 - 20	Juni 2026	-30		0		
214	Hedemannsgade 2 - 4	Juni 2026	-30		0		
215	Ingerslevsgade 144-148 m.fl. andelsbolig	Juni 2027	-18		0		
216	Ingerslevsgade 144-148 m.fl. Udlejede	Juni 2027	-18		0		
217	Istedgade 87 m.fl.	Juni 2027	-18		3		
218	Bådsmandsstræde 21 - 31 m.fl.	Marts 2026	-33		0		
219	Nørrebrogade 62 A m.fl.	Januar 2027	-23		0		
220	Grønne bylivsgader B25	Oktober 2027	-2		0		
221	Ældrevenlige byrum	December 2026	0		0		
222	Middelalderbyen, midlertidigt byrum	December 2027	0		0		
223	Delebilspadser (250) Grøn Ini	December 2027	0		0		
224	Anlæg nærgenbrugsstationer	December 2027	0		0		
225	Vanløse Skaterpark, bedre byrum	Januar 2027	1		1		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
226	Klimakvarteret, grønne tiltag	December 2030	12		0		
227	Bellahøjvej-Brønshøjvej, grønne tiltag	August 2028	8		7		
228	Borups Plads, byrum	December 2028	15		0		
229	Ladcykelparkering B25	December 2026	6		0		
230	Mimersparken, erstatningsgrønt	December 2028	0		0		
231	Peder Lykkesvej, flyt af cykelsti	December 2027	7		-9		
232	Nørrebro St., byrum og cykelparkering	Februar 2028	0		0		
233	Nørrebro St., cykel- og gangforbindelse, foranalyse	Oktober 2026	10		10		
234	Nørrebro St., nedrivning af skur	Januar 2026	1		1		
235	BK1379 Statholdervej-Tagensvej	Juni 2026	-18		-6		
236	Gårdhaver, projektudvikling 2025	December 2027	0		0		
237	Refshaleruten, cykelsti, afslutning	Januar 2027	-7		0		
238	Nordvestpassagen, afslutning	August 2026	-5		0		
239	Gårdhaver, projektudvikling 2021	Juni 2026	42		0		
240	Kvarterhuset, Tagensbo Skole (OMF)	Juni 2026	-6		0		
241	BK67 Blåmejsegården	August 2026	-16		-4		
242	BK144 Elbagade	Juli 2026	-17		-5		
243	BK719 Rantzausgade-Kapelvej	April 2026	-8		1		
244	Borups Plads (OMF)	December 2028	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
245	Saxtorphsvej, trafiksanering, færdiggørelse	Juni 2026	0		0		
246	Lynetteholm, trafikale tiltag, afslutning	December 2025	0		0		
247	BK1371 Haraldsgården	December 2026	0		0		
248	Middelalderbyen, nedtagning af byrumsinitiativer	December 2028	0		0		
249	BK701 Slagelsegade, lovliggørelse	Januar 2026	1		1		
250	Områdefornyelse Husum Nord	December 2031	0		0		
251	Styrket forhåndsdiallog og opsøgende indsats	December 2030	0		0		
252	Esplanaden, genoprening B23, afslutning	Maj 2026	-5		-5		
253	Grøn genopretningsramme 2026, trapper*	December 2029	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
254	Grøn genopretningsramme 2026, parkbroer*	December 2029	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
255	Grøn genopretningsramme 2026, Streyf*	December 2029	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
256	Grøn genopretningsramme 2026, Vesterbro toilet*	December 2029	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
257	Grøn genopretningsramme 2026, asfaltstier*	December 2029	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
258	Grøn genopretningsramme 2026, systemunderstøttelse*	December 2029	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
259	Parkeringsensorer Smart Trafikløsninger*	December 2027	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
260	Toilet- og badpuljen 2026-2029*	December 2030	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			

Budgetaftale 2023

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
261	Gammel Kongevej, genopretning B23	Maj 2027	41		0		
262	Jerichausgade, genopretning B23	Juni 2026	30		0		
263	Stenosgade, genopretning B23	December 2026	36		0		
264	Havneruten, ny stibro over Slusen i Sydhavnen	December 2027	36		3		
265	Frederiksborgvej Nord, etape 2, fredeliggørelse	Juni 2029	0		13		
266	Cykelparkering i byens rum, pulje B23	Januar 2027	1		1		
267	Harrestrup Å Skole, sikker skolevej B23	April 2026	6		0		
268	Istedgade (Enghave Plads), cykelstier	December 2026	0		0		
269	Lufthavnsruten, forbedringer til kommende Supercykelsti	Marts 2027	3		2		
270	Cykelgade, pulje B23	December 2026	0		0		
271	Erstatningsparkeringspladser B23	December 2027	2		5		
272	Jyllingevej, trafiksikkerhed	Oktober 2028	0		0		
273	Ålandsgade, genveje for cyklister	Juni 2026	0		0		
274	Middelalderbyen, implementering af byrums- og trafikplan	Oktober 2026	0		0		
275	Tuborgvej, udskiftning af vejbro over S-banen	Oktober 2031	22		0		
276	Sigurdsgade m.fl., byrum	Juni 2028	19		0		
277	Tilkøb af cykel- og fodgængerforbedringer, pulje B23	December 2025	0		0		

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
278	Optimering og tilpasning af grønne bølger	December 2026	24		0		
279	Bedre betjening af cykler i kryds	December 2025	0		0		
280	Nulemissionszoner, foranalyse	Juni 2026	38		0		
281	Cykelforhold, mindre forbedringer, pulje	Marts 2026	3		3		
282	Hamletsgade, cykelstier mv.	August 2029	34		0		
283	Pulje til toiletter	December 2026	11		0		
284	Frederikssundsvej-Åkandevej, kryds	August 2026	24		0		
285	Grøn omstilling af vognpark	December 2026	0		0		
286	Omst. Til fossilfrie køretøjer	December 2031	0		0		
287	Fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner i anlægsprojekter	December 2026	0		0		
288	Vasbygade-Kortløb, krydsombygning	December 2026	18		0		
Overførselssag 2022-2023							
289	Torvegade, cykelfremkommelighed	Oktober 2028	0		5		
290	Frederikssundsvej, trafikikkerhed og erstatningsparkering	November 2027	6		0		
291	Mimersparkens, kunstgræsbane	Maj 2026	5		0		
292	Yderligere digitalisering byggesagsb.	December 2025	0		-12		
293	ALMA - Almenes digitale assistent*	December 2027	48		0		
Budgetaftale 2022 og Overførselssag 2022-2023							

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
294	Amaliehaven, renovering af bolværk	December 2025	15		0		
	Budgetaftale 2024						
295	Øster Farimagsgade, genopretning B24	Maj 2026	5		0		
296	Amager Fælled Overdrev	April 2026	0		0		
297	Biodiversitet	December 2027	0		0		
298	En mere ældrevenlig by	December 2027	0		0		
299	Skoler, indkørselsforbud	December 2028	0		0		
300	Folehaven-Vigerslevvej, trafiksikkerhed	December 2025	0		-5		
301	Luftforurening i byen, indsatser	December 2027	0		0		
302	Amager, trafikanalyse og -plan	August 2026	0		0		
303	Ældrevenlig by, slowlanes	Juni 2026	0		0		
304	Middelalderbyen, cykelparkering	December 2025	6		2		
305	Mindre tilgængelighedstiltag pulje B24	December 2027	0		0		
306	Kystbaneruten, supercykelsti	Marts 2027	5		0		
307	Gl. Køge Landevej-Carl Jacobsensvej, kryds	September 2027	3		3		
308	Harrestrup Å Skole, sikker skolevej	December 2026	3		3		
309	Rødkilde Skole, sikker skolevej	Januar 2028	10		0		
310	Tingbjerg-Husum, ny vejforbindelse	April 2028	6		0		
311	Skt. Kjelds Kvarter, trafikø	Juni 2028	8		6		
312	Cykling mod ensretning B24	Oktober 2027	22		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
313	Boligsocial helhedsplan VVSS - 2024	December 2028	0		0		
314	Vandforsyning søer, åer, kloakledn.	December 2026	0		-12		
315	Knippelsbro, forundersøgelser GP24	December 2025	0		0		
316	Hørgården-Sundholm, byrum	Marts 2029	0		0		
317	Vester Voldgade, permanent lukning	Juli 2028	27		-5		
318	Fremtidens grønne genopretning B24	December 2028	36		0		
319	Solceller i klimabelastede boliger	Januar 2027	-11		0		
320	Fremtidens Grøndalspark, foranalyse	December 2025	10		4		
321	Biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter B24	December 2027	0		0		
322	Øresundsmotorvej, overdækning, undersøgelse	Marts 2026	3		3		
323	Toilet i Amager Strandpark	December 2025	0		0		
324	Grønne bylivsgader B24	Oktober 2026	10		0		
325	Ældrevenlig by, ramper og kantsten	December 2027	0		0		
326	Fysiske forandringsplaner - Husum Nord	December 2025	-12		0		
327	Omlægning af batteriordning	Januar 2026	12		1		
328	Bellahøj Camping og Hulgårdsvej, biodiversitet ifm. skybrudssikring	December 2027	24		0		
329	Tingvej og Hemsedalsgade, biodiversitet ifm. skybrudssikring	Marts 2027	15		0		

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
330	Maria Christiansens Plads, biodiversitet ifm. skybrudssikring af Sallingvej	Juni 2028	30		5		
331	Vestre Kirkegård, biodiversitet ifm. skybrudssikring	December 2026	12		0		
332	Helga Larsens Plads, Biodiversitet *	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
Overførselssag 2023-2024							
333	Helsingørmotorvej, overdækning, foranalyse	Marts 2026	9		3		
334	Hvidkildevej, rødt midterareal	Februar 2026	4		0		
335	Den Grønne Boulevard, etape 1, idéoplæg	April 2027	1		0		
336	Amager, byrumsanalyse	August 2026	2		0		
337	Østerbrogade, træer	April 2026	0		0		
338	Lergravsparken, boldbur, lys	September 2026	0		0		
339	Kornblomstvej, træer og begrønning	Marts 2028	-1		0		
340	Ladcykelparkering, OF23-24	Januar 2026	3		5		
341	Pusher Street, forandringsplan, fase I	December 2026	0		0		
342	Refshalevej, miljøkonsekvensvurdering	Juni 2026	6		6		
343	TM25 - Pulje til etabl. af plantehuller	September 2026	-39		0		
344	BC52 - Hjemtagelse af graffiti	December 2026	0		0		
345	Digitalisering af høringer og brug af kunstig intelligens	Juni 2026	6		6		
Budgetaftale 2025							

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
346	Bådsmandsstræde, genopretning B25	December 2025	-24		0		
347	Drogdensgade, genopretning B25	December 2025	-24		0		
348	Kristianiagade, genopretning B25	December 2025	-24		0		
349	Kærsangervej, genopretning B25	Juli 2026	-17		0		
350	Sankt Annæ Gade, genopretning B25	December 2025	-24		0		
351	Svinget, genopretning B25	Juni 2026	-18		0		
352	Trondhjemsgade, genopretning B25	December 2025	-24		0		
353	Vejlegade, genopretning B25	Juli 2026	-17		0		
354	Ålandsgade, genopretning B25	September 2026	-15		3		
355	H.C. Andersens Boulevard-Tietgensgade, trafiksikkerhed	Marts 2028	3		0		
356	Godthåbsvej-Sallingvej-Hillerødgade, krydsombygning	Juni 2028	6		0		
357	Øster Søgade-Webersgade, krydsombygning	Marts 2028	3		0		
358	Øster Søgade-Webersgade, krydsombygning - evaluering	December 2027	0		0		
359	Børsbroen og Havnegade, bredere cykelsti	Juni 2030	0		0		
360	Børsbroen og Havnegade, bredere cykelsti - evaluering	December 2030	0		0		
361	Ishøjruen Vigerslev Allé, bredere cykelsti	August 2028	12		0		
362	Ishøjruen Vigerslev Allé, bredere cykelsti - evaluering	December 2027	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
363	Ring 2-ruten supercykelsti, forbedringer	Februar 2027	4		0		
364	Ring 2-ruten supercykelsti, forbedringer - evaluering	December 2026	0		0		
365	Farumruten supercykelsti etape 3, forbedringer	December 2026	0		0		
366	Farumruten supercykelsti etape 3, forbedringer - evaluering	December 2027	0		0		
367	Nørrebro-ruten, Hillerød-gade krydsning	April 2027	0		0		
368	Nørrebro-ruten, Hillerød-gade krydsning - evaluering	December 2027	0		0		
369	Laplandsgade-Uplandsgade, signalanlæg	September 2027	5		0		
370	Laplandsgade-Uplandsgade, signalanlæg - evaluering	December 2027	0		0		
371	Tom Kristensens Vej, kryds	Oktober 2027	0		0		
372	Tom Kristensens Vej, kryds - evaluering	December 2028	0		0		
373	Fælled-Strand, etape 1, foranalyse	Maj 2026	-1		0		
374	Langebrogade-Lille Langebro, overgang og cykelgade	November 2027	6		0		
375	Langebrogade-Lille Langebro, overgang og cykelgade - evaluering	December 2027	0		0		
376	Hovedbanen, bro over banegraven, foranalyse	Maj 2026	0		0		
377	Klimavenlige materialer, pulje B25	December 2026	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
378	Tåsingegade, genopretning B25	December 2030	36		36		
379	Fafnersgade, genopretning B25	Juni 2028	6		0		
380	Slejpnersgade, genopretning B25	August 2029	20		0		
381	Genopretning af signalanlæg B25	December 2026	-12		0		
382	Genopretning af belysning B25	December 2025	-24		2		
383	Enghave Plads, genopretning B25	December 2026	-12		0		
384	Langebros broklapper, renovering projektering	April 2027	2		0		
385	Landgreven p-anlæg, omdannelse til beboerparkering	Marts 2029	3		0		
386	Tuborgvej bro, gang- og cykelsti foranalyse	Juni 2026	0		0		
387	Refshaleøen syd, sejlads, foranalyse	Juni 2026	0		0		
388	Ingerslevsgade-Jernbanebyen, forbindelse, foranalyse	December 2027	6		0		
389	Christianshavns Torv, indretning, foranalyse	Maj 2026	0		0		
390	Frankrigsgade svømmehal, grønt byrum	Oktober 2027	4		1		
391	Bispeengen park, nyt liv	December 2029	0		0		
392	Vesterbro Passage, midlertidigt byrumsforsøg	December 2026	0		8		
393	Boligsocial Helhedsp. Bispebjerg (B2025)	December 2029	0		0		
394	Pilotprojekt med fri badning i udvalgt områder af havnen	December 2026	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
395	Fordobling af udbud af ladestandere	December 2033	0		0		
396	Trianglen fredeliggørelse, foranalyse	Juni 2026	2		0		
397	Mosedalvej og Skelmosevej, genopretning B25	Oktober 2026	-14		0		
398	Kanslergade og Ove Roeds Plads, genopretning B25	September 2026	-15		0		
399	Toftegårds Allé og Toftegårds Plads, genopretning B25	Juni 2026	-18		0		
400	Opsæt lyn-og hurtigladeinfrastruktur	December 2033	0		0		
Overførselssag 2024-2025							
401	Nokken havnefront fri passage, foranalyse	Juni 2026	3		0		
402	Holmbladsgade, effektbelysning genetablering	December 2026	0		0		
403	Langebros, foranalyse af ikke-oplukkelig bro	December 2026	6		0		
404	Frederiksstadens, trafikanalyse	December 2026	6		0		
405	Bådehavns, trafikplan	August 2027	2		0		
406	Nordre Frihavns, trafikikkerhed foranalyse	Juni 2026	0		0		
407	TM07 Mindesmærke omkomne flystyrt 1960	December 2025	0		0		
408	TM13 Mindesmærke for DKs befrielse	December 2025	0		0		
409	Tech-understøttet Tilsyn (BC40)	December 2026	0		0		
410	Service på myndighedsområdet (BC41)	December 2026	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
411	Bådehavnsgade, lokalplan	Juni 2026	-6		-6		
412	Anlægsstyring, investeringscase*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
413	Anlægsstyring, investeringscase *	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
Budgetaftale 2026							
414	Renovering og drift af toiletter i Amaliehaven	September 2026	0		0		
415	Pulje til tilkøb til første fase af kystlandskabet på Lynetteholm (Østhavnen)	December 2029	0		0		
416	Genopretning af fysiske værdier i grønne områder	December 2029	0		0		
417	Omstilling til emissionsfri ikke-vejgående arbejdsmaskiner (Scenarie 3) (Klima)	December 2028	0		0		
418	A.F. Krigers Vej, genopretning B26	December 2028	0		0		
419	Frejasgade, genopretning B26	December 2028	0		0		
420	Geislsgade, genopretning B26	December 2028	0		0		
421	Gunløsgade, genopretning B26	December 2028	0		0		
422	Halgreensgade, genopretning B26	December 2028	0		0		
423	Reberbanegade, genopretning B26	December 2028	0		0		
424	Rothsgade, genopretning B26	December 2028	0		0		
425	Thomas Laubs Gade, genopretning B26	December 2028	0		0		
426	Ved Kløvermarken, genopretning B26	December 2028	0		0		
427	Ved Skansen, genopretning B26	December 2028	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
428	Pilestræde og Klareboderne, genopretning B26	December 2028	0		0		
429	Lyngbyvejskvarteret, genopretning B26	December 2028	0		0		
430	Humbleby, genopretning B26	December 2028	0		0		
431	Lyshøj Allé og Aarestrupvej, genopretning B26	December 2028	0		0		
432	Indre Søer, søkanter renovering	December 2029	0		0		
433	Østerbro-Refshaleøen, cykelbro	Juni 2033	0		0		
434	Landgreven, byggemodning	December 2029	0		0		
435	Bispeengbuen, omdannelse to modeller	August 2027	0		0		
436	Lygte Å, åbning, foranalyse	Maj 2027	0		0		
437	Ballerupruten, servicetiltag og evaluering	Juni 2029	0		0		
438	Sikre skoleveje B26 små tiltag	December 2028	0		0		
439	Sikre skoleveje B26 større tiltag	December 2028	0		0		
440	Indre Vesterbro, nulemissionszoner	August 2029	0		0		
441	Folehaven-Gl. Køgelandsvej, kryds, sikker skolevej	Januar 2030	0		0		
442	Bryggebroen M5, nyt toilet	December 2035	0		0		
443	Nulemissionszone på Vesterbro (TM006)	August 2029	0		0		
444	Skindergade, Gammeltorv og Vestergade, implementering af Byrums- og Trafikplan for Middelalderbyen	Juni 2030	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
445	Dyrkøb og Bispetorvet, implementering af Byrums- og Trafikplan for Middelalderbyen	Juni 2031	0		0		
446	Borgernære klimaindsatser i områdefornyelser	December 2029	0		0		
447	Mimersgade, cykelsti og krydsning, sikker skolevej evaluering	December 2030	0		0		
448	Refshalevej, trafiksikkerhed evaluering	December 2033	0		0		
449	Skindergade, Gammeltorv og Vestergade, implementering af Byrums- og Trafikplan for Middelalderbyen, evaluering	December 2029	0		0		
450	Mimersgade, cykelsti og krydsning, sikker skolevej	Januar 2031	0		0		
451	Refshalevej, trafiksikkerhed	September 2033	0		0		
452	Tingbjerg Idrætspark, sikre idrætsveje, foranalyse	Juni 2027	0		0		
453	Øster Søgade ensretning trafikforsøg	December 2027	0		0		
454	Nørreport St. forbedret belysning	December 2027	0		0		
455	Sundbyøster Pl. underjordisk cykelparkering ifm. M5	December 2035	0		0		
456	Lergravsparken underjordisk cykelparkering ifm. M5	December 2035	0		0		
457	KF068 - To nye badezoner eller dyp	December 2028	0		0		
458	BSHP Nørrebro og Amager (B26, TM021)	December 2029	0		0		
459	Helhedsplan Bådehavngade (TM152)	December 2027	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
460	Åbning af rørlagte vandløb*	December 2026	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med *	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
Budgetaftale 2013				
1	Klimakarre-gårdhave			
2	Skybrud Gårdhave, Klimakarré (Hedebygadekarréen)			
Budgetaftale 2015				
3	CP - CFA - Husumforbindelsen			
Budgetaftale 2016				
	Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og			
4	Østerbro			
	Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og			
5	Østerbro			
Budgetaftale 2017				
6	Naturpark Amager Formid og mobilisering			
Budgetaftale 2018				
7	CP - Forbedring af krydset Rantzausgade og Nørrebro			
8	CP - Nordre Frihavsgade 1. etape			
9	Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro			
Budgetaftale 2019				
10	Cykelsti på Strandboulevarden syd			
11	Grøn balance Grønningen/Bispeparken			
12	Roskilderutens fællesaktiviteter			
Budgetaftale 2020				
13	Cykelpakke - KBH Hovedbanegårde			
14	Cykelpakke - tryghedskortlægning			
15	Valby Langgade, cykelstier			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med *	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
Budgetaftale 2021				
16	Andreas Bjørns Gade, genopretning B21			
17	Brobergsgade, genopretning B21			
18	Burmeistergade, genopretning B21			
19	Folehavekvarteret, byrum			
20	Store Møllevej, genopretning B21			
21	Tomsgårdsvej, genopretning B21			
Budgetaftale 2022				
22	Ahlefeldtsgade, genopretning B22			
23	Cykelparkering ved trafikknudepkt.			
24	Grønne taxier, flere holdepladser			
25	Klitmøllervej, genopretning B22			
26	Nyhavns sydside, fredeliggørelse			
27	Peder Lykke Skole, cykelsti			
28	Skoleveje, udskiftning digitale tavler			
29	Trekronergade, genopretning B22			
30	Vibevej, genopretning B22			
31	Ålholm Skole, sikker skolevej			
32	Flere holdepladser, grønne taxier			
33	Oprensning, Fæstningskanalen 2. del			
34	Cykelparkering ved trafikknudepunkt, mobilitet			
Overførselssag 2012-2013				
35	Trafikplan Indre Nørrebro, eval. (OMF)			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med *	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
Overførselssag 2014-2015				
36	Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF I)			
Overførselssag 2017-2018				
37	Overdragelse privat belysning			
Overførselssag 2020-2021				
38	Ingerslevsgade/Dybbølsbro kryds			
39	Kalkbrænderihavnsg/Sundkrogsg kryds			
Overførselssag 2021-2022				
40	Helga Larsens Plads, omdannelse			
41	Sundbyvester Plads, omdannelse			
Øvrige aftaler				
42	A-busnet 2019, fremkommelighed			
43	BIR24N Mimersparksen			
44	Bispeparken			
45	Bygningsfornyelse Fredens Ark			
46	Carl Nielsens Allé (Skybrudssikring)			
47	Degnestavnen, legeplads skybrud (OMF)			
48	Enghavevej 13- 29			
49	Englandsparken, løft			
50	Folehavekvarteret, byrum OMF			
51	Forbedrede offentlige toiletter			
52	Fællesaktiviteter på Helsingørrruten			
53	Gothersgade, genopretning GP23			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med *	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
54	GP21-Carl Jacobsens Vej			
55	GP21-Tagensvej (Tuborgvej-Nørre Allé)			
56	Grønningen (OMF)			
57	Hovmestervej, skybrudssikring (HOFOR)			
58	Johan Kellers Vej 24-50, 33-63			
59	Klimakarreen, Østerbro, gårdfacade, GI			
60	Korsgade og Hans Tavsens Gade (Skybrudssikring)			
61	Lersø Parkallé, gangbro GP23			
62	Lundehus Skole, skybrudsprj BIR10.3			
63	Nyhavnsbroen, toiletbygn. GP23			
64	Områdefornyelse Sundby			
65	Rodosvej 7A-E			
66	Roskildevej, genopretning GP24			
67	Rørholmsgade 2 A-B / Sølvgade 85 A-B			
68	Skoleholdervej, grøn vej	-4,1	Merforbruget skyldes udgifter til bortskaffelse af forurenede og våd jord, øgede mængder af jord og asfalt samt uforudsete udgifter til forsikring.	Merforbrug søges finansieret ved en forhøjelse af bevillingen, hvilket forventes afklaret med HOFOR i 1. halvår 2026.
69	Skt. Kjelds Kvarter, klimakvarter gårdhaver udbud			
70	Stockholmsgade, genopretning GP23			
71	Støjpuljen			
72	Sundby Kirkegård, omdannelse			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med *	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
73	Tomsgårdsvej, HOFOR	-3,4	Merforbruget skyldes udgifter til bortskaffelse af forurenede og våd jord, øgede mængder af jord og asfalt samt uforudsete udgifter til forsikring.	Merforbrug søges finansieret ved en forhøjelse af bevillingen, hvilket forventes afklaret med HOFOR i 1. halvår 2026.
74	Vigerslevvej, skybrudsprojekt KV35			
75	Øresundsvej 22-24 / Kirkegårdsvej 1-5 & Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen)	-4,7	Merforbruget skyldes udfordringer i forbindelse med projekteringen samt generelt stigende priser over en forholdsvis lang anlægsperiode. Projektet er udført i sammenhæng med anlægsprojekterne 'Vibevej, byrum' og 'Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer', som begge omfatter det samme geografiske byområde. Det har derfor været nødvendigt at koordinere de tre anlægsprojekter, hvilket ikke var forventet ved projektets start.	HOFOR har godkendt, at merforbruget dækkes via spildevandstaksterne. I 1. halvår 2026 vil forvaltningen søge om en tillægsbevilling til at dække merforbruget.
76	(Skybrudssikring)			
77	Østre Gasværk, skybrudsprojekt			
78	Filipsparken			
79	Sommerstedgade 6-8			
80	Nørrebrogade 197 m.fl.			
81	Dronningensgade 59-61 m.fl.			
82	BK212 Willemoesgade, byggetilladelse			
83	Områdefornyelse Bavnehøj			
84	Thomas Laubs Gade 16-26			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med *	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
85	Polensgade 19-23			
86	Vordingborggade 89-95 m.fl.			
87	Stabil drift af parkeringsanlæg			
88	Vennemindevej m.fl., skybrudssikring			
	Mobilitetsanalyse, hovedstadsområdet, indtægt Region			
89	Hovedstaden			
90	Boyesgade 13 / Brorsonsgade 10			
91	Slotsfogedvej 1 - 3 m.fl.			
92	Halmtorvet 7 m.fl.			
93	Ny Carlsberg Vej 6			
94	Ryesgade 61 / Trepkasgade 2			
95	Nørrebrogade 168 - 168 A			
96	Vejgenopretning, midlertidig istandsættelse			
97	Alfred Nobels Bro, afslutning			
98	Havnebusser, forlængelse til Nordhavn, afslutning			
99	Gadelandet cykelsti, evaluering			
100	BK0732 Bartolinsgade			
101	Grøndals Parkvej, genopretning GP23, færdiggørelse			
102	Ørnevej, Vibevej, Glentevej afslutning			
103	Damhusengen, dræning af fodboldengen, afslutning			
	Øvrige aftaler; Overførselssagen 2021-2022			
104	Inderhavnsbroen, fejl og mangler			
	Budgetaftale 2023			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med *	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
105	Hekla Park, kunstgræsbane			
106	Enghavevej, genopretning B23			
107	Vanløse bymidte, for- og trafikanalyse			
108	Genopretning af signalanlæg B23			
109	Annebjergvej og Primulavej, forstærkede cykelstier ved busstop			
110	Mobilitetsanalyse, hovedstadsområdet			
111	Tilkøb ved Sydhavnsmetroens stationer			
112	Skolen i Vejlands Kvarter, sikker skolevej, analyse			
113	Strandboulevarden, underjordisk p-anlæg foranalyse			
114	Parkeringsanlæg i brokvarteret, foranalyse			
115	Skolen i Vejlands Kvarter, sikker skolevej, analyse bro			
116	Parkeringsanlæg i brokvarterer, screening			
117	Ren. Hulgårds legeplads			
	Overførselssagen 2012-2013			
118	Rantzausgade, en sikker og levende gade (OMF)			
	Budgetaftale 2024			
119	Prinsessegade, genopretning B24			
120	Boldhusgade, genopretning B24			
121	Cort Adelers Gade, genopretning B24			
122	Krabbesholmvej, genopretning B24			
123	Brorsonsgade, genopretning B24			
124	Lille Istedgade, genopretning B24			
125	Kongshøjgade, genopretning B24			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med *	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
126	Tullinsgade, genopretning B24			
127	Griffenfeldsgade, genopretning B24			
128	Blågårdsgade, genopretning B24			
129	Odinsgade, genopretning B24			
130	P.D. Løvs Allé, genopretning B24			
131	Thorsgade, genopretning B24			
132	Vestergårdsporten, genopretning B24			
133	Vestergårdsvej, genopretning B24			
134	Fredensborggade, genopretning B24			
135	Esromgade, genopretning B24			
136	Chr. Svendsens Gade, genopretning B24			
137	Halfdangsgade, genopretning B24			
138	Lundingsgade, genopretning B24			
139	Toilet og omklædning til Bellahøj			
140	Østhavnen, cykelinfrastruktur foranalyse			
141	Enghave Brygge-Islands Brygge, bro analyse			
142	Østerbro-Refshaleøen, foranalyse			
143	Katrinedal Skole, sikker skolevej			
144	Randersgade, sikker skolevej foranalyse			
145	Artillerivej Hekla, trafikale forhold analyse			
146	Middelalderbyen, to foranalyser			
147	Genopretning af belysning B24			
148	Genopretning af signalanlæg B24			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med *	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
149	Hovedvagtsgade, bylivsgade foranalyse Overførselssag 2023-2024			
150	Trianglen-Parken, skrå p-pladser			
151	Øster Søgade, ensretning, foranalyse			
152	Søren Kierkegaards Plads, omdannelse - foranalyse			
153	Voldparken naturværksted, foranalyse			
154	BC54 - Optimering af materielvedl.			
155	Bryggebroen - Axel Heides Gade, markering, foranalyse Budgetaftale 2025			
156	Amager Strandpark anløbshavn og stensætning, renovering Overførselssag 2024-2025			
157	Nordre Frihavsgade, ophævelse af cykelgade			

Tabel 3. Projektkonti - status på budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
Øvrige aftaler				
1		Mer-/mindreforbrug - vejgenopretning		
2		Genopretningsramme - vejstruktur mv.		
3		Gårdhaver, anlægsramme		
4		Gårdhaver, mer-/mindreforbrug		
5		Bygningsfornyelser, anlægsramme		
6		Bygningsfornyelser, mer-/mindreforbrug		
8		Bygningsfornyelser, opsamlingskonto fra 2025		
9		Områdefornyelser, mer-/mindreforbrug		
10		Boligkommissionens virke		
11		Områdefornyelser, anlægsramme		
12		Områdefornyelser, opsamlingskonto		
13		Risikostyring af p-projekter 2017		
14		Overbooking, Ordinær anlæg		
15		Overbooking, Byfornyelse, anlæg		
16		Overbooking, Takstfinansieret anlæg		
17		Overbooking, Klima		
18		OU-model på Ordinær anlæg		
19		Anlægsfinansiering af overhead 2022		

