

Bilag 4 - Politiske aftaler, ibrugtagningstidspunkt og forsinkelse

Projekt	Revideret ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Budgetaftale 2009				
Vesterbro-KongensEnghave				
Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	December 2017	December 2018	12	koordinering med andre projekter
Budgetaftale 2011				
AmagerVest				
Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	Januar 2013	Maj 2018	64	eksterne faktorer
Østerbro				
CP IV - Nordhavn Station	December 2016	Januar 2020	37	Eksterne faktorer
Budgetaftale 2012				
AmagerØst				
Amagerbrogade, klimasikring	December 2014	November 2018	47	koordinering med andre projekter
CP V - Cykelrute Amagerbanen	December 2016	September 2018	21	koordinering med andre projekter
Østerbro				
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
FlereBydele				
Harrestrup Å, klimatilpasning	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Budgetaftale 2013				
AmagerØst				
Amagerbrogade 1. etape	December 2015	November 2018	35	koordinering med andre projekter
IndreBy				
Buspakke 2012-2 Compass 4D BA	December 2017	Marts 2018	3	mindre forskydning
CP VI - Holbersgade og Toldbodgade	December 2015	Oktober 2018	34	interne faktorer
CP VI - Kronprinsessegade	December 2015	Juni 2018	30	koordinering med andre projekter
Valby				
CP VI - Bro over Folehaven og evt. Vigerslev Alle	Marts 2019	Marts 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Vesterbro-KongensEnghave				
Ingerslevgade/ Dybbølsbro, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP V)	Juli 2016	Juli 2019	36	eksterne faktorer
Enghave Brygge	December 2017	December 2021	48	eksterne faktorer
CP VI - Teaterpassagen og Skelbækgade	December 2015	September 2019	45	eksterne faktorer
Østerbro				
Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2)	December 2017	August 2019	20	eksterne faktorer
Skybrud Gårdhave, Klimakarré (Hedebygadekarréen)	Maj 2018	Maj 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Demonstrationsprojekt Klimakareen Skt. Kjelds kvarter	Maj 2018	Maj 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Klimakarre-gårdhave	Maj 2018	Maj 2018	0	Projektet følger tidsplanen
FlereBydele				
Busfremkommelighedsprojekter - ITS	December 2017	Marts 2018	3	mindre forskydning
Busfremkommelighedsprojekter - Projektledelse	December 2017	Marts 2018	3	mindre forskydning
ITS - Grøn mobilitet	December 2016	Marts 2018	15	eksterne faktorer
HeleByen				
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) -Konkurrence - hænger sammen med TMF961	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - hænger sammen med TMF10113	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Budgetaftale 2014				
AmagerVest				
CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	December 2017	Marts 2019	15	interne faktorer
Kornblomstparken	December 2016	Maj 2021	53	eksterne faktorer
IndreBy				
Studiestræde og Vestergade, bedre byliv	December 2016	Maj 2018	17	projektændring
Nørrebro				
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund	December 2017	December 2020	36	eksterne faktorer
Bemandet legeplads i Mimersparken	December 2015	December 2019	48	interne faktorer
Vesterbro-KongensEnghave				
Støjreduktion - asfalt - Sydhavn	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
FlereBydele				
CP VIII - Københavnruten CSS	December 2017	Marts 2019	15	interne faktorer
Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
HeleByen				
Tværgående forslag - GPS Fleet Management BD	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen

Projekt	Revideret ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Tværgående forslag - Udrulning af ladeinfrastruktur BD	December 2015	Marts 2018	27	interne faktorer
Budgetaftale 2015				
AmagerVest				
Remiseparken, revitalisering	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
AmagerØst				
Amagerbrogade, klimasikring	December 2016	November 2018	23	koordinering med andre projekter
Brønshøj-Husum				
CP - CFA - Husumforbindelsen	December 2017	Maj 2020	29	koordinering med andre projekter
Nørrebro				
Rantzausgade, parkeringspladser (B2015)	Løbende	Marts 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Valby				
Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads	Oktober 2019	Oktober 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Folehaven, helhedsgenopretning	Juni 2018	Juni 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Vesterbro-KongensEnghave				
Enghaveparken, klimasikring	Juni 2019	November 2019	5	mindre forskydning
Ingerslevgade-Dybbølgsgade, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP CFA)	Juli 2016	Juli 2019	36	eksterne faktorer
Østerbro				
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
FlereBydele				
Udvikling af byrum - forbedring af de kommende metrostationsforpladser	Marts 2019	Juni 2019	3	mindre forskydning
Etablering af parkeringspladser	Juni 2018	Juni 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Parkeringspladser, etablering (B15)	Juni 2018	Juni 2018	0	Projektet følger tidsplanen
HeleByen				
Kimatilpasningspakke - Skybrud - Medfinansiering af HOFOR projekter	December 2017	December 2018	12	koordinering med andre projekter
Renovering af legepladser i parker	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Budgetaftale 2016				
AmagerVest				
Boldbane, Ørestad/ Kalvebod Fælled - projektering	Oktober 2017	Oktober 2020	36	eksterne faktorer
Urbanplanen - Urmagerstien	Maj 2019	Maj 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Urbanplanen - Urbanpladsen	Maj 2019	Maj 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Flere træer - byskov	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Bispebjerg				
Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer	Oktober 2018	December 2019	14	tidsplan for optimistisk
Brønshøj-Husum				
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - sti ved Gyngemosen	December 2018	December 2019	12	eksterne faktorer
CP 2016 - Hillerød motorvejen, dobbeltrettede cykelstier	Juli 2018	April 2019	9	eksterne faktorer
CP 2016 - Farumruten, belysning	December 2018	April 2019	4	mindre forskydning
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerød motorvejen til Ruten	December 2018	Oktober 2018	-2	Projektet er foran tidsplanen
Nørrebro				
CP 2016 - Tagensvejkorridoren	December 2020	Februar 2023	26	koordinering med andre projekter
Busfremkommelighed, linje 6A	December 2020	Februar 2023	26	koordinering med andre projekter
Vesterbro-KongensEnghave				
Aktivitetspark i Scandiagade	December 2017	December 2018	12	eksterne faktorer
Østerbro				
Parkering - P-anlæg i konstruktion på Østerbro	Oktober 2020	Oktober 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Carl Nielsens Allé, skybrudsprojekter og byrumsforbedringer	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Blegdamsvej, Busfremkommelighed 3A (CJA)	Juni 2017	Juli 2018	13	interne faktorer
Østre Gasværk, aktivitetstring og adgangsvej	December 2020	Juni 2021	6	mindre forskydning
FlereBydele				
Boligsocialt løft af udsatte byområder - boligsociale helhedsplaner	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation	December 2019	Juni 2020	6	mindre forskydning
CP 2016 - Fasanvejsruten	Oktober 2018	Oktober 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Mindre sager - Flere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet)	December 2017	Juni 2018	6	mindre forskydning
Genopretning af vandkvalitet i søer og åer	December 2019	September 2019	-3	Projektet er foran tidsplanen
Helhedsplan Ueterslev Mose - pulje til borger- og udviklingsprojekter	December 2017	Juli 2018	7	interne faktorer
Åbning af P-pladser på kommunale institutioner	December 2018	Juni 2020	18	eksterne faktorer
Fasanvejsruten SCS (B16)	Oktober 2018	December 2018	2	mindre forskydning
Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro	August 2018	December 2018	4	mindre forskydning
HeleByen				

Projekt	Revideret ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Tværgående - Citizen 2017 - skærmmarketing - investeringspulje	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Forvaltningsspecifikt - GPS i Teknik- og Miljøforvaltningens køretøjer - investeringspulje	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Forvaltningsspecifikt - Optimering af driftspladser - investeringspulje	December 2017	December 2018	12	interne faktorer
Budgetaftale 2017				
AmagerVest				
Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager	August 2020	Juni 2021	10	eksterne faktorer
Tiltag på handicapområdet - kortlægning og anlæg af højt prioriterede indsatser for færdselshandicappede i Ørestad	Juni 2018	August 2018	2	mindre forskydning
Følgeanlæg Udvidelser af cykelstien på Islands Brygge	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Følgeanlæg Forbedringer af krydsmuligheder ved Islands Brygge- Artillerivej	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Englandsvej, genopretning B17	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Kryds Langebro/Langebrogade	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Bronshøj-Husum				
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedre cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg	Oktober 2018	Oktober 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forprojektering af busvejsforbindelse	Maj 2017	Maj 2019	24	eksterne faktorer
Tingbjerg-Gladsaxe, busvejsforbindelse	Maj 2017	Maj 2018	12	eksterne faktorer
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedre cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg	Oktober 2018	Oktober 2018	0	Projektet følger tidsplanen
IndreBy				
Følgeanlæg Udvidelse og etablering af cykelbaner og -stier på Ny Kongensgade	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Følgeanlæg Etablering af manglende cykelsti ved Jarmers Plads	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Følgeanlæg til ny cykel- gangbro ved Vester Voldgade - pulje til mindre forbedringer	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - bedre fremkommeligheden for cyklister i Vendersgade	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Valby				
Bedre forhold for cyklister - cykelparkeringspladser ved Valby Station	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Vesterbro-KongensEnghave				
Skøjtebane Enghaveparken	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Udvidelse af Dybbølsbro - ombygning af Dybbølsbro	November 2019	November 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Dybbølsbro, udvidelse og fremkommelighed	November 2019	November 2019	0	Projektet følger tidsplanen
FlereBydele				
Skre skoleveje	Juli 2019	Juli 2019	0	Projektet følger tidsplanen
HeleByen				
Offentlige toiletter	December 2017	Juni 2018	6	mindre forskydning
Partnerskabstræer og flere træer i byen	December 2020	December 2018	-24	Projektet er foran tidsplanen
Optimering og digitalisering af sagsbehandling byggeri	December 2020	Oktober 2018	-26	Projektet er foran tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - 600 cykelparkeringspladser nær de kommende stationer for metro Cityringen	Juli 2019	Juli 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - partnerskaber med private aktører om cykelparkering	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - pulje til ca. 1.000 cykelparkeringspladser	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Energirenovering af almene boliger	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Tilpasning af busnet 2019	December 2018	Juni 2019	6	mindre forskydning
Etablering af ramper, tilgængelighed	Juni 2018	August 2018	2	mindre forskydning
Budgetaftale 2018				
AmagerVest				
Byskov Selinevej - færdiggørelse	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
AmagerØst				
Trafiklegeplads på Formosavej	Juni 2019	Juni 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Øget belysning i Amager Strandpark	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Bispebjerg				
Frederiksborgvej (Frederikssundsvej til Glasvej)	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Smedetofte - tryghedsfremmende byrum	April 2020	April 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Bronshøj-Husum				
Bellaahøj Friluftscene	Maj 2019	Maj 2019	0	Projektet følger tidsplanen
IndreBy				
Teglårdsstræde	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Voldgaderuten (øget tilgængelighed)	Juli 2020	Juli 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Nørrebro				
Elmegade	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Stefansgade	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Nørre Allé (Sankt Hans Torv - Tagensvej)	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Rovsinggade	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Ægirsgade	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
CP - Forbedring af krydset Rantzausgade og Nørrebro-ruten	November 2018	November 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Kunstgræsbaner på Nørrebro - screening og planlægningsbevilling	Juni 2018	Juni 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Sjællandsgaderuten (øget tilgængelighed)	Juli 2020	Juli 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro	April 2019	April 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Trafikpakke Nørrebro - Trafiksanerering af Guldbergsgade	Juni 2018	Juni 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Valby				
Ålholmvej	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Peter Bangs Vej (Ålholmvej - kommunegrænsen)	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Gammel Køge Landevej (Vigerslev Allé - Carl Jacobsens Vej)	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Skybrudspakke - Byrum i Kulbanegade	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Bemandet legeplads i Kulbanekarveret	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Foranalyse af stiforbindelse mellem Grønttorvet og F. L. Smidth-området	Maj 2018	Maj 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Opførelse af gartneri i Valbyparken	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Vanløse				
Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	Juni 2019	Juni 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Hulgårdsvej	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Mågevej	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CP - medfinansiering af mindre konstruktion for cykelparkering ved Vanløse station	Juni 2020	Juni 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Grøndals Parkvej (Godthåbsvej - Rebildvej)	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Vesterbro-KongensEnghave				
Skybrudspakke - Byrum i Karens Minde Aksen	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Asger Fygs Gade	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Esbern Snares Gade	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Vesterbro-KongensEnghave				
CP - medfinansiering af cykelparkering ved Reventlowsgade	Juli 2019	Juli 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Østerbro				
Norgesmindevej	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Skybrudspakke - Byrum i Fredens Park	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
CP - cykelstier på Indiakaj	Marts 2020	Marts 2020	0	Projektet følger tidsplanen
CP - Nordre Frihavsgade 1. etape	August 2021	August 2021	0	Projektet følger tidsplanen
CP - foranalyse af cykel- og gangbro fra Svanemøllens Kaserne til Sankt Kjelds Kvarter	Maj 2018	Maj 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Lundehustorvet	Maj 2018	Maj 2018	0	Projektet følger tidsplanen
FlereBydele				
Ombygning af stoppesteder	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Ren by med smartere affaldskurve	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Forstærket byrumsinventar	Januar 2018	December 2018	11	interne faktorer
HeleByen				
Partnerskabstræer	Januar 2018	Juni 2018	5	mindre forskydning
Ren by- og nattelevspakke - renovering af toiletter	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Ren by- og nattelevspakke - udskiftning af affaldskurve	April 2018	April 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Parkering 10-meterzone - etablering af parkering	November 2018	November 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Forberedelse af skybrudsprojekter - Skybrudsplanlægning	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Grønnere havnebusser - etablering af infrastruktur	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Sikker skolevej - pulje	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Insourcing af TV-inspektion af vejbrønde	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Mere optimal udnyttelse af vandværksvand i driften	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Optimering af driften af legepladser i Teknik- og Miljøforvaltningen	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Smartere drift af byens springvand	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Overførselssag 2010-2011				
Vesterbro-KongensEnghave				
Frederiksholmsløbsbroen	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Overførselssag 2011-2012				
AmagerVest				
Hekla Park, kunstgræsbane	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Overførselssag 2012-2013				
Nørrebro				
CP VII - Rantzausgade, trafikal fredeliggørelse	Marts 2019	Marts 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Overførselssag 2013-2014				

Projekt	Revideret ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
AmagerVest				
Ørestads Boulevard, kryds, trafikikkerhed 2014	December 2015	Juni 2018	30	interne faktorer
IndreBy				
Træer Herlufs Trolles Gade	December 2014	Oktober 2018	46	koordinering med andre projekter
Overførselssag 2014-2015				
Nørrebro				
Mjølnerparkens Kvarterhus	Januar 2018	Juni 2020	29	interne faktorer
Rantzaugade, en sikker og levende gade (OF I)	Marts 2019	Marts 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Rantzaugade, en sikker og levende gade (OF II)	Marts 2019	Marts 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Vesterbro-KongensEnghave				
Enghaveparken - Fornyelse og skybrudssikring	Juni 2019	November 2019	5	mindre forskydning
Østerbro				
Færdiggørelse af klimakvarteret – Bryggervangen	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
HeleByen				
Trafikikkerhedsprojekter 2015	December 2017	September 2018	9	interne faktorer
Cykelhåndtering A/S	Oktober 2017	Juni 2018	8	interne faktorer
Overførselssag 2016-2017				
AmagerØst				
Flytning til Kraftværksvej - herunder dobbelthuseleje sfa. Metrobyggeri	December 2017	Juni 2018	6	mindre forskydning
Belysning Amager strandpark - Øresundstien	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Vesterbro-KongensEnghave				
Renovering af Østre Kapel på Vestre Kirkegaard	December 2017	Juni 2018	6	mindre forskydning
HeleByen				
Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Øvrige aftaler				
AmagerVest				
Remiseparken samt stierne i Urbanplanen	December 2018	November 2018	-1	Projektet er foran tidsplanen
Tingvej 9	November 2019	November 2019	0	Projektet følger tidsplanen
BK 1336 Stokrosevej, H	November 2017	Juli 2018	8	eksterne faktorer
BK 499 Nyrborggade	August 2018	Oktober 2018	2	mindre forskydning
BK 867 Chr. Svendsens Gade	August 2018	August 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Kornblomstvej, aktivitetspark	December 2014	Maj 2021	77	eksterne faktorer
Remiseparken, revitalisering (HOFOR)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Busfremkom. linje 500Si Ørestad	December 2017	Juni 2018	6	mindre forskydning
GP21-Center Blvd. bro	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
GP21-Øresundsmotorvej, gang og cykelbro	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
AmagerØst				
CPV - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning	December 2015	September 2018	33	projektlændring
Amagerbanen, fra Vermilandsgade til Prags Boulevard	December 2018	Juli 2019	7	interne faktorer
Woltersgade 6 (Pommernsgade-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Geislersgade-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Skomagerstiftelsen, Gasværksvej 25-27 / Istedgade 31 (Skomager-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
BK 322 Korsikavej, H	November 2017	Maj 2018	6	mindre forskydning
BK 324 Halldansgade	August 2018	Februar 2019	6	mindre forskydning
Vejlands Alle Genopretningsramme 2019	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Amagerbrogade, Genopretningsramme 2019	December 2018	November 2018	-1	Projektet er foran tidsplanen
Albanisngade 5 - 7 m.fl.	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Amagerbanen, Prags Boulevard-Lergravsvej	December 2019	Juni 2019	-6	Projektet er foran tidsplanen
Bispebjerg				
Busgade - Nørrebro station - på TMU 22. september 2014	December 2016	September 2019	33	eksterne faktorer
Fuglekvarteret Vest, Lersøgrøften	December 2018	Juli 2018	-5	Projektet er foran tidsplanen
Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen)	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Områdefornyelse Fuglekvarteret	December 2018	Juni 2018	-6	Projektet er foran tidsplanen
K 09/002 BK1416 Cityringen	Oktober 2015	Oktober 2018	36	eksterne faktorer
Blåmejsvej 2-24 / Vibevej 67-71 / Flørsangervej 1-25 / Hillerødgade 74-76	April 2016	Marts 2018	23	eksterne faktorer
BK 1425 Ndr. Fasanvej	Maj 2017	Marts 2018	10	eksterne faktorer
BK 232 Musvågevej	Maj 2017	August 2018	15	eksterne faktorer
Vibevej, byrum	December 2018	December 2019	12	tidsplan for optimistisk

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Områdefornyelse Rentemestervej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Hovmestervej, Genopretningsramme 2019	December 2017	December 2019	24	koordinering med andre projekter
Nordre Fasanvej 12	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Mågevej 27 - 31 m.fl.	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Hovmestervej, skybrudssikring (HOFOR)	December 2018	December 2019	12	koordinering med andre projekter
Vestergårdsvej 2-12 mv.	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Lytgen Kanal	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Bispeparken	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Skærevej, grøn omdannelse	December 2018	Marts 2019	3	mindre forskydning
BK 1438 Nattergalen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
GP21-Lytgen	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
GP21-Nordre Fasanvej	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Smedetofte (OMF)	December 2021	April 2020	-20	Projektet er foran tidsplanen
Skoleholdervej (OMF)	December 2021	August 2019	-28	Projektet er foran tidsplanen
Brønshøj-Husum				
Husumvænge (Harrstrup Å)	Februar 2020	Februar 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Frederikssundsvej 164 m.fl.	Oktober 2017	August 2018	10	eksterne faktorer
Indre By				
BP - Genopretning af broer - Langebro (delreparation)	Januar 2017	August 2018	19	tidsplan for optimistisk
Gothersgade	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Sti ved Nyboder Skole	Maj 2019	Maj 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Delreparationer af Langebro	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Torvegade-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Webersgade 13 / Sølvgade 96	December 2014	December 2018	48	eksterne faktorer
Eskildsgade 3-5 (Hestestalds-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Gothersgade 105	December 2016	Oktober 2018	22	eksterne faktorer
BK0398 Puggaardsgade	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Overtagelse af vejarealer Indre By, indstilling fra TMU	December 2016	Maj 2019	29	eksterne faktorer
Langebro, åbning af p-anlæg	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Nørre Farimagsgade 19	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Højbro, genopretning 2020	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Sølvgade, gangtunnel Røgsgade, genopretning 2020	December 2018	April 2019	4	mindre forskydning
Genopretning 2020, 4 strækninger	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Områdefornyelse Christiania	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Kastelgraven	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Sortedams Sø	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Peblinge Sø	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Omdan p-pladser, Nybrogade	Juli 2019	Juli 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Omdan p-pladser Linnésgade og Rømersgade	Juni 2021	September 2020	-9	Projektet er foran tidsplanen
BK 0732 Bartolinsgade	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
BK 0350 Chr. Havns Torv	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Busfremkom linje 5C og 6A, Indre By	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
BK 1410 Dag Hammerskjolds Allé	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Nørrebro				
Midlertidig busdrift på Vermundsgade 2018 og frem BF	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Rantzausgade	Marts 2019	Marts 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Ryesgade 25 A-D	August 2014	Marts 2018	43	eksterne faktorer
Ahornsgade-karreen (Ahornsgade 15-19) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Murergade-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Områdefornyelse Indre Nørrebro	November 2019	November 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Kapelvej 51 / Rantzausgade 17	December 2016	December 2018	24	eksterne faktorer
Frimestervej 30 - 34 m.fl.	Oktober 2017	April 2018	6	mindre forskydning
Nørrebrogade 168	Oktober 2017	Juli 2018	9	eksterne faktorer
Falkevej 5 - 9	Oktober 2017	September 2018	11	eksterne faktorer
Frederikssundsvej 43 m.fl.	Juni 2017	Juni 2018	12	eksterne faktorer
Gransangervej 11 - 27 m.fl.	Marts 2017	Marts 2018	12	eksterne faktorer
Hilleredgade 68 - 72 m.fl.	Marts 2017	Marts 2018	12	eksterne faktorer
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OMF)	Marts 2019	Marts 2019	0	Projektet følger tidsplanen
BK 609 Gl. Ladegård	August 2018	August 2018	0	Projektet følger tidsplanen

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Søllerødgade 21 - 23	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Baldersgade 55	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Jagtvej 14 - 14 A	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Vølundsgade 15	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Ågade 96	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Kapelvej 1 / Nørrebrogade 63	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Henrik Rungs Gade 9 - 25	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Åboulevard 54 / Griffenfeldsgade 47	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Blågårdsgade 31 - 31 A - C	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Gartnergade 3	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Korsgade 24 / Blågårdsgade 24	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Blågårds Plads 12 / Todesgade 11 - 13	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Jagtvej, gangtunnel Sævsngade, genopretning 2020	December 2018	April 2019	4	mindre forskydning
Forbedring af Mimersparken	December 2019	Oktober 2019	-2	Projektet er foran tidsplanen
Tagensvej, skybrudsskiring (HOFOR)	December 2019	Februar 2023	38	tidsplan for optimistisk
GP21-Tagensvej (Tuborgvej-Nørre Allé)	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
BK 0956 Sankt Hans Gade Øst	Maj 2017	August 2018	15	sksterne faktorer
Valby				
Herman Bangs Plads, Byrum	Oktober 2019	Oktober 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Gammel Jernbanevej 4-6	December 2013	September 2018	57	sksterne faktorer
Områdefornyelse Kulbanetorvet	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Vigerslevparken Midt	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Lykkebo Skole	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Vigerslevparken Syd	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Carl Jacobsens Vej	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen
Kulbanevej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
BK 0607 Mølle Alle	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
BK 1218 Bredahlsvej	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
GP21-Carl Jacobsens Vej	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Nærgenbrugsstation, Herman Bangs Plads	December 2019	Oktober 2019	-2	Projektet er foran tidsplanen
Vanløse				
Grøndalsparken	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
GP21-Jyllingevej, gangbro	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Vesterbro-KongensEnghave				
Enghaveparken	Juni 2019	November 2019	5	mindre forskydning
Vesterfælledvej 3 A-B (Amerikavej-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Valdemarsgade 52-56	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Hestestalds-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Eskildsgade-karreen (herunder Eskildsgade 12-14 sidste ejerlejligheder) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Eskildsgade 24-26 (Eskildsgade-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Eskildsgade 28-30 (Eskildsgade-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Eskildsgade 6-10 (Eskildsgade-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Skydebane Øst-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Eriksgade-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Carlton, Lille Istedgade 7 / Halmtorvet 12-16 / Abel Cathrines Gade 24 (Lille Istedgade-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Hedebygade-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Absalongs-gade-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Westend-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Reventlowsgade-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Trekant-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Eskildsgade 44-46 (Absalongs-gade-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Hedebygade 30-30A (Ballungsgade-karreen (Syd)) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Områdefornyelse Sydhavnen	August 2020	August 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Enghavevej 31 / Matthæusgade 50 - 54	December 2017	Juni 2018	6	mindre forskydning
BK0771 Boyesgade	August 2018	Februar 2019	6	mindre forskydning
Ingerslevgade 192 - 198	November 2015	Juli 2018	32	sksterne faktorer
BK 281 Offenbachsvej, H	November 2017	April 2018	5	mindre forskydning
Vesterbrogade 93 - 95 og 95 E	Oktober 2017	August 2018	10	sksterne faktorer
Enghave Plads 3 m.fl.	Juni 2018	Juni 2018	0	Projektet følger tidsplanen

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Genbrugsstation, Sydhavn	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse - genplantning Enghave	December 2011	Juli 2019	91	eksterne faktorer
Scandiagade, aktivitetspark (OM F)	August 2020	December 2018	-20	Projektet er foran tidsplanen
Enghaveparken Boder (fondsmidler)	December 2017	December 2019	24	tidsplan for optimistisk
Enghaveparken, boder (OM F)	December 2017	December 2019	24	tidsplan for optimistisk
Rubinstejnsvej 2 - 20 m.fl.	December 2019	Maj 2018	-19	Projektet er foran tidsplanen
Rubinstejnsvej 1 - 15 m.fl.	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Enghaveparken, fornyelse klima (HOFOR)	Juni 2019	November 2019	5	mindre forskydning
Karens Minde	December 2023	December 2021	-24	Projektet er foran tidsplanen
Enghave Nærogenbrugsstation	September 2019	Januar 2020	4	mindre forskydning
Scandiagade, Skybrudssikring	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Karens Minde Aksen (OM F)	August 2020	December 2021	16	tidsplan for optimistisk
GP21-Tietgensbroen, rampe	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Scandiagade, skybrudssikring, HOFOR	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Østerbro				
Fortov langs Plovsingsgade (Beauvaisgrunden II)	December 2016	Oktober 2019	34	eksterne faktorer
Srandboulevard	November 2019	Juni 2022	31	interne faktorer
Østerbrogade, fra Jagtvej til Svanemølle station	November 2019	November 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Carl Nielsens Allé	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Thomas Laubs Gade 5-9	Marts 2015	December 2018	45	eksterne faktorer
K 09/ 002 BK0550 Vejlegade	Maj 2016	August 2018	27	eksterne faktorer
BK684 Den Franske Have	December 2017	Maj 2019	17	eksterne faktorer
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning (byfornyelse)	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
BK0477 Østbanegade	Maj 2017	April 2019	23	eksterne faktorer
BK 542 Pedersborgsvej, H	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Nordre Frihavnsgade 50 m.fl.	Oktober 2017	December 2018	14	eksterne faktorer
Renovering af Nordhavn Station	December 2015	December 2019	48	eksterne faktorer
Gammel Kalkbrænderivej 52 - 54	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Sortedam Dossering 59 A - K	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Thomas Laubs Gade 11 - 13	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Kildevældsgade 69	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Helsingborggade 6	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Kildevældsgade 71	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Thomas Laubs Gade 1 - 3 / Landskronagade	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Helsingborggade 12	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
BK 946 Odins Tværgadekarreen	November 2017	Maj 2018	6	mindre forskydning
BK 414 Marthagadekarreen	November 2017	April 2018	5	mindre forskydning
Fremtidens Gårdhave ved Askøgade, Østerbro	December 2017	Juni 2018	6	mindre forskydning
BK138 Bechgaardsgade	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Fremtidens Sølund Parkering	December 2019	Juni 2023	42	projektændring
Klimakarreen, Østerbro, gårdfacade, GI	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Fredens Park	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
BK 1190 Livjægersgade	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
FlereBydele				
Forbedring af bus fremkommelighed linje 3A og 6A	December 2017	December 2018	12	koordinering med andre projekter
Trafiksignaler, ændringer som følge af metroarbejder	Januar 2019	November 2018	-2	Projektet er foran tidsplanen
De Indre Søer	December 2018	December 2022	48	interne faktorer
NOVELOG	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CREATE	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Supercyklistier sekretariatet 2016	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Metro 4 cityringen	December 2018	Juni 2019	6	mindre forskydning
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse	December 2011	Juli 2019	91	eksterne faktorer
Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter	Marts 2011	Juli 2018	88	interne faktorer
Innovativt sorteringsanlæg til plast	Juni 2017	April 2018	10	eksterne faktorer
Fællesaktiviteter på Helsingørruten	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Fællesaktiviteter på Fasansvejruen	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Lørsøparken (Skybrudssikring)	December 2019	December 2022	36	interne faktorer
Valbyparken (Skybrudssikring)	December 2019	December 2021	24	interne faktorer

Projekt	Revideret ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Hans Tavsens Park (Skybrudssikring)	December 2019	December 2022	36	interne faktorer
Korsgade og Hans Tavsens Gade (Skybrudssikring)	December 2019	December 2022	36	interne faktorer
Jagtvej (Klosterfælleden), (Skybrudssikring)	December 2017	Juni 2021	42	interne faktorer
Amagerbanen (Svinget) (Skybrudssikring)	December 2019	December 2022	36	interne faktorer
Hyttehusvej, R.M. (Vejlands Alle) (Skybrudssikring)	December 2019	December 2021	24	interne faktorer
Skt. Jørgens Sø (Skybrudssikring)	December 2019	December 2022	36	interne faktorer
Gangtunnel Tomgårdsvej, Tuborgvej, Peder Lykkes ved Genopretningsramme 2019	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Cities cooperating for Circular Economy	August 2019	August 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Horizon 2020 Urban Waste	August 2020	August 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Ny aflønningsmodel BU	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Hurtigere scanning af byggesagsarkivet	Juni 2021	April 2021	-2	Projektet er foran tidsplanen
EU - Trafikprojektet SPICE	August 2018	August 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Horizon 2020 - NAIAD	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
BuyZET	Maj 2019	Maj 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Områdefornyelse Sundby	September 2022	September 2022	0	Projektet følger tidsplanen
Nedtællingssignaler for cykler	August 2017	December 2018	16	eksterne faktorer
Genopretn. af 17 vejstrækkn. i gul zone	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
GP21-4 km fortovsstrækninger	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
GP21-400 stk. vejbrønde	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Akut fjernelse af banderelat. Graffiti	December 2017	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
HeleByen				
Copenhagen Solution Lab	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
ITS verdenskongres 2018	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Select Cities	Marts 2020	December 2019	-3	Projektet er foran tidsplanen
Boligkommissionens virke	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Byfornyelsesrammen (rådgighedsbeløb)	Oktober 2007	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Opsamlingskonto (sanering)	Januar 2012	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Ny aflønningsmodel i CAN	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Projektudviklingskonto	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Projektudviklingskonto	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Ledige midler	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
CAN's driftsager	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Regionalfondsprojektet Bæredygtig Bundlinje	December 2018	Juni 2019	6	mindre forskydning
Fælles materielstyring i Kbh	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Hydrogen Mobility Europe (H2ME II)	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Innovationspartnerskabet Cleantech TIPP	Marts 2019	Marts 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Energispring-Vi udvikler fremtidens bygninger	Januar 2019	Januar 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Risikostyring af p-projekter 2017	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Opsamlingskonto	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen